Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2017 жылғы «____» мамыр

Мердігер (бас мердігер) «Еңбек» ШЖҚ РМК «Енбек-Қызылорда» филиалы
Қызылорда қаласы, Жібек – жолы, 2
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Торебеков Ермахан Курбанбекович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Шаменов елді мекенінің сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңғырту жұмыстары»
объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
«Жалағаш аудандық құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
тапсырыс беруші Ержанов Рустем Дастанович болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым: «СОФТ Кызылорда» ЖШС-гі, Мемлекеттік лицензия 20.04.2017ж. 17007609
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «ПроектСервис» ЖШС-гі, №37-13
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Жалағаш аудандық құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
14069	пм	11605	-	14069	-

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	Тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі	-			-		
үш бөлмелі	-			-		
төрт бөлмелі және одан көп	-			-		

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Қайта жаңғырту жұмыстары полиэтилендік ауыз су құбырларымен жүргізілді.(ГОСТ-d110-6668м,d160-1031м,d225-250м,d20-3656м).Өртке қарсы гидранаттар 27 дана темірбетонды құдықтарға орналастырылды. Темірбетон құдықтар келісім бойынша жұмыс беруші, орындаушы келісімімен түптеме темірбетоннан 2 темірбетон сақинадан КЦ-15,9-дан және қақпақша темірбетоннан тұрады. Жеке үйлерге осы құдықтардан полиэтилендік су құбырлары тартылды. К2,5-2 өлшемі таратуша құдығы тұтас темірбетоннан құйылды. Темірбетон 128 құдық салынды. Қайта жаңғырту жұмыстарының 2017 жылға қаралған жұмыстары осындай сипаттамада.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы наурыз, 2017 жыл ; жұмыстардың аяқталуы мамыр, 2017 жыл ;

айы, жылы айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 2 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай эксперизидан карау; нақты 2 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Мердігер (бас мердігер) **«Еңбек» ШЖҚ РМК«Енбек-Қызылорда» филиалы**

Директор Торебеков Ермахан Курбанбекович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні

М.О.