Счет-фактура №12 от 5 сентября 2018 г.

Поставщик: ТОО "СОФТ Кызылорда"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020640007001, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001,№0005473, от 16.06.2015г.

ИИК поставщика: KZ704322203398T00744, в банке ДО АО Банк «ВТБ» (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №121 от 03.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020640007001, ТОО "СОФТ Кызылорда", г.Кызылорда, ул.Бекшорауылы 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН:140140004787, Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды, г.Кызылорда, Ы.Жахаев 16

(, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:140140004787, г.Кызылорда, Ы.Жахаев 16

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство дороги по ул.Жунусова от ул.Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г.Кызылорда	шт	1	17 859 615,18	17 859 615,18	12%	2 143 153,82	20 002 769,00		
Всего по счету:					17 859 615,18		2 143 153,82	20 002 769,00		

Руководитель: Таттібаев Б.Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Республика Казахстан город Кызылорда Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СОФТ Қызылорда» Товарищество с ограниченной ответственностью

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщи

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды**	**140140004787**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СОФТ Кызылорда"**	**020640007001**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №121 от 03.08.2018г.	

Номер документа	Дата составления
12	05.09.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дороги по ул.Жунусова от ул.Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г.Кызылорда			шт	1	20 002 769,00	20 002 769,00
				Итого	1	x	20 002 769,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Таттібаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 05.09.2018г.

М.П.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта "2015 года №229
Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО «СОФТ Кызылорда"
Наименование строительства: "Строительство дороги по ул. Жунусова от ул. Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г. Кызылорда"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2018 года

код		договор		источник финансирвоания		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№121	03.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	22 572 920								2 418 527	
Всего за отчетный период	20 002 769	17 859 615							2 143 154	**20 002 769**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,"
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
акимата города Кызылорды"_____

Технадзор
ТОО «SM ORDA GRUPP» _____

Подрядчик
Директор ТОО "СОФТ Кызылорда" _____ Таттібаев Б.Қ.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды"

Подрядчик: ТОО "СОФТ Кызылорда"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство дороги по ул. Жунусова от ул. Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г. Кызылорда"

Форма 2КС

АКТ №2

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 01.01.2018 г.

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
1	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**5320,5000**		**581,00**	**3091210,50**
2	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**3838,0000**		**58,84**	**225832,30**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	53,694	1531,31	82221,32
		Итого оплата труда:				**21,42**	**82221,32**
2. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	48,896	4161,00	203456,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	48,896	1554,00	75984,38
2. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	4,798	723,00	3468,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	4,798	3941,00	18906,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	4.798	1300,00	6237.40
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**225832,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,42	59199,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	22802,53
		Сметная стоимость:				**80,21**	**307834,18**
3	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**3838,0000**		**29,15**	**111877,70**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	23,988	1300,00	31183,75
		Итого оплата труда:				**8,13**	**31183,75**
3. 2	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00625	23,988	723,00	17342,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00625	23,988	3941,00	94534,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	23.988	1300,00	31184.40
		Итого эксплуатация машин:				**29,15**	**111877,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,85	22452,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,80	10746,40
		Сметная стоимость:				**37,80**	**145076,40**
4	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**384,0000**		**76,87**	**29518,46**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	4,685	638,00	2988,90
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,685	1088,00	5097,06
		Итого оплата труда:				**21,06**	**8085,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,685	5417,00	25377,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,685	1088,00	5097,28
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**25377,56**
4. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	38,4	30,00	1152,00
		Итого материалов:				3,00	1152,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,16	5821,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,36	2827,23
		Сметная стоимость:				**99,39**	**38167,59**
		Дорожная одежда					
5	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**1030,5000**		**1106,02**	**1139758,45**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	148,392	806,00	119603,95
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	147,362	1369,23	201771,69
		Итого оплата труда:				**311,86**	**321375,65**
5. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,973	9400,00	150143,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,973	1554,00	24822,04
5. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	49,052	4249,00	208421,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	49,052	1088,00	53368,58
5. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	72,959	8342,00	608627,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	72,959	1554,00	113378,29
5. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	9,378	5417,00	50798,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	9,378	1088,00	10203,26
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**1017990,45**
5. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	72,135	30,00	2164,05
		Итого материалов:				**2,10**	**2164,05**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	347085,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	118947,53
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**1605791,68**
6	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1257,2100**		**2216,00**	**2785977,36**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**3,7700**		**136643,57**	**515146,26**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,187	1300,00	2842,58
		Итого оплата труда:				**754,00**	**2842,58**
7. 2	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,093	5575,00	6095,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,186	1300,00	2841,80
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**6095,15**
7. 3	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	3,883	131094,00	509051,11
		Итого материалов:				**135026,82**	**509051,11**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	3069,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	41457,30
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**559673,54**
8	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания	**м2 покрытия**	**2680,0000**		**1981,03**	**5309164,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	90,048	1088,00	97972,22
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	44,944	1490,33	66980,70
		Итого оплата труда:				**61,55**	**164952,93**
8. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	9,3	3374,00	31376,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	9,3	1300,00	12090,00
8. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	27,068	5216,00	141186,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	27,068	1554,00	42063,67
8. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,045	5417,00	5661,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,045	1088,00	1136,96
8. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,752	120,00	450,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 7	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	7,504	8404,00	63063,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	7,504	1554,00	11661,22
8. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0268	2465,00	66,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0268	1088,00	29,16
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**241805,30**
8. 9	102750 С (2102-0501-0502 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	247,9	20016,00	4961966,40
8.10	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,016616	218211,00	3625,79
8.11	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000011	0,028944	131094,00	3794,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1854,25**	**4969386,58**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	178149,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,80	438985,06
		Сметная стоимость:				**2211,31**	**5926298,33**
9	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**2680,0000**		**929,95**	**2492265,48**
		Состав работ:					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,9648	1088,00	1049,70
		Итого оплата труда:				**0,39**	**1049,70**
9. 2	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,822	120,00	218,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**218,69**
9. 3	102750 С (2102-0501-0502 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0464	124,352	20016,00	2489029,63
9. 4	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000006	0,015008	131094,00	1967,46
		Итого материалов:				**929,48**	**2490997,09**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,42	1133,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,43	199471,93
		Сметная стоимость:				**1004,80**	**2692871,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**15700750,62**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15700750,62
		Материалы -	Тенге				7972750,83
		Всего заработная плата -	Тенге				611711,89
		Местные материалы -	Тенге				2785977,36
		Транспортные расходы -	Тенге				3091210,50
		Накладные расходы -	Тенге				616912,07
		Накладные НУЧП -	Тенге				616912,07
		Сметная прибыль -	Тенге				1305413,00
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17623075,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				520,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				611711,89
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**17623076**
		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге				229100
		Всего	Тенге				17852176
		Доп. оплата труда при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	Тенге				257071
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				328163
		и радиационного риска					
		Всего	Тенге				18437410
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				362185
		Итого по акту	Тенге				18799595
		Итого с пон. коэфициентом К-0,94999998245	Тенге				17859615
		НДС - 12%	Тенге				2143154
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**20002769**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды" _____

Технадзор
ТОО «SM ORDA GRUPP» _____

Подрядчик
Директор ТОО "СОФТ Кызылорда" _____ Таттібаев Б.Қ.