Счет-фактура №13 от 26 сентября 2018 г.

Поставщик: ТОО "СОФТ Кызылорда"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020640007001, ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001,№0005473, от 16.06.2015г.

ИИК поставщика: KZ704322203398T00744, в банке ДО АО Банк «ВТБ» (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №121 от 03.08.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020640007001, ТОО "СОФТ Кызылорда", г.Кызылорда, ул.Бекшорауҳлы 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН:140140004787, Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды, г.Кызылорда, Ы.Жахаев 16

(, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:140140004787, г.Кызылорда, Ы.Жахаев 16

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство дороги по ул.Жунусова от ул.Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г.Кызылорда	шт	1	16 098 194,65	16 098 194,65	12%	1 931 783,35	18 029 978,00		
Всего по счету:					16 098 194,65		1 931 783,35	18 029 978,00		

Руководитель: Таттібаев Б.Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщи

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды** — **140140004787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СОФТ Кызылорда"** — **020640007001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №121 от 03.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
13	26.09.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дороги по ул.Жунусова от ул.Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г.Кызылорда			шт	1	18 029 978,00	18 029 978,00
				Итого	1	x	18 029 978,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жаттыбаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 26.09.2018г.

М.П.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта "2015 года №229
Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО «СОФТ Кызылорда"
Наименование строительства: "Строительство дороги по ул. Жунусова от ул. Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г. Кызылорда"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2018 года

код		договор		источник финансирвоания		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№121	03.08.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 602 898								4 350 310	
Всего за отчетный период	18 029 978	16 098 195							1 931 783	**18 029 978**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства,"
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
акимата города Кызылорды"_____

Технадзор
ТОО «SM ORDA GRUPP»_____

Подрядчик
Директор ТОО "СОФТ Кызылорда"_____ Таттібаев Б.Қ.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды" Форма 2КС

Подрядчик: ТОО "СОФТ Кызылорда"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство дороги по ул. Жунусова от ул. Абая до ул. Оразбаева в поселке Тасбугет г. Кызылорда"

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовительные работы					
1	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	**7320,0000**		**581,00**	**4252920,00**
2	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**3838,0000**		**58,84**	**225832,30**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	53,694	1531,31	82221,32
		Итого оплата труда:				**21,42**	**82221,32**
2. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	48,896	4161,00	203456,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	48,896	1554,00	75984,38
2. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	4,798	723,00	3468,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	4,798	3941,00	18906,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	4,798	1300,00	6237,40
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**225832,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,42	59199,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	22802,53
		Сметная стоимость:				**80,21**	**307834,18**
3	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**3838,0000**		**29,15**	**111877,70**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	23,988	1300,00	31183,75
		Итого оплата труда:				**8,13**	**31183,75**
3. 2	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00625	23,988	723,00	17342,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 3	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00625	23,988	3941,00	94534,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	23,988	1300,00	31184,40
		Итого эксплуатация машин:				**29,15**	**111877,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,85	22452,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,80	10746,40
		Сметная стоимость:				**37,80**	**145076,40**
4	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**384,0000**		**76,87**	**29518,46**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	4,685	638,00	2988,90
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,685	1088,00	5097,06
		Итого оплата труда:				**21,06**	**8085,96**
4. 3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,685	5417,00	25377,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,685	1088,00	5097,28
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**25377,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	38,4	30,00	1152,00
		Итого материалов:				**3,00**	**1152,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,16	5821,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,36	2827,23
		Сметная стоимость:				**99,39**	**38167,59**
		Дорожная одежда					
5	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**1030,5000**		**1106,02**	**1139758,45**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	148,392	806,00	119603,95
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	147,362	1369,23	201771,69
		Итого оплата труда:				**311,86**	**321375,65**
5. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,973	9400,00	150143,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,973	1554,00	24822,04
5. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	49,052	4249,00	208421,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	49,052	1088,00	53368,58
5. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	72,959	8342,00	608627,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	72,959	1554,00	113378,29
5. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	9,378	5417,00	50798,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	9,378	1088,00	10203,26
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**1017990,45**
5. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,07	72,135	30,00	2164,05
		Итого материалов:				**2,10**	**2164,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	347085,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	118947,53
		Сметная стоимость:				1558,26	1605791,68
6	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1257,2100		2216,00	2785977,36
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	5,5000		136643,57	751539,64
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,19	1300,00	4147,00
		Итого оплата труда:				754,00	4147,00
7. 2	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,595	5575,00	8892,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	3,19	1300,00	4147,00
		Итого эксплуатация машин:				1616,75	8892,13
7. 3	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,03	5,665	131094,00	742647,51
		Итого материалов:				135026,82	742647,51
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	4478,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	60481,47
		Сметная стоимость:				148454,52	816499,87
8	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	2420,0000		1981,03	4794095,95
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	81,312	1088,00	88467,46
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	40,583	1490,33	60482,58
		Итого оплата труда:				61,55	148950,03

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	8,397	3374,00	28332,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	8,397	1300,00	10916,10
8. 4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	24,442	5216,00	127489,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	24,442	1554,00	37982,87
8. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,9438	5417,00	5112,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,9438	1088,00	1026,85
8. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,388	120,00	406,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 7	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,776	8404,00	56945,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,776	1554,00	10529,90
8. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0242	2465,00	59,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0242	1088,00	26,33
		Итого эксплуатация машин:				**90,23**	**218346,58**
8. 9	102750 С (2102-0501-0502 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	223,85	20016,00	4480581,60
8.10	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,015004	218211,00	3274,04
8.11	144640 С (2113-0104-0202 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,000011	0,026136	131094,00	3426,27
		Итого материалов:				**1854,25**	**4487281,91**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	160866,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,80	396396,96
		Сметная стоимость:				**2211,31**	**5351358,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				14091519,85
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14091519,85
Материалы -			Тенге				5233245,47

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				595963,71
	Местные материалы -		Тенге				2785977,36
	Транспортные расходы -		Тенге				4252920,00
		Накладные расходы -	Тенге				599904,04
		Накладные НУЧП -	Тенге				599904,04
		Сметная прибыль -	Тенге				1175313,91
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15866737,80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				595963,71
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**15866738**
		Временные здания и сооружения - 1,3%	Тенге				206268
		Всего	Тенге				16073005
		Доп. оплата труда при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,44%	Тенге				231451
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				314923
		Всего	Тенге				16619380
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				326089
		Итого по акту	Тенге				16945469
		Итого с пон. коэфициентом К-0,94999998245	Тенге				16098195
		НДС - 12%	Тенге				1931783
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**18029978**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорды" _____

Технадзор
ТОО «SM ORDA GRUPP» _____

Подрядчик
Директор ТОО "СОФТ Кызылорда" _____ Таттібаев Б.Қ.