АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «29» августа 2012 г.

с. Баканас
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ № 100/14 от «200» июля 2012 г.

В составе:

Председатель:

Самуратов С.З. (Ф.И.О.) — Заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместителя председателя:

Абишева Н.В. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Жетісу жол»

Члены комиссии:

Масанов А.Ж. (Ф.И.О.) — Начальник отдела развития автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Алматинской области»

Рахимбаев Б.Р. (Ф.И.О.) — Заместитель акима Балхашского района

Тажикулов Е.А. (Ф.И.О.) — Начальник ГУ ОЖКХ ПТ и АД Балхашского района

Ким И.В. (Ф.И.О.) — Инспектор ОДТИ УДП ДВД Алматинской области

Сахипов Р.М. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Доринжпроект»

Ибраев А.С. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Балхаш жолдары»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « Балхаш жолдары»**

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган», км 327 Балхашского района.**

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) на 2012 год дополнительное соглошение № 1 к договору №378 от «06» апреля 2012 г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «Жетісу жол»

(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «09» апреля 2012 г.; Окончание работ «31» июля 2012 г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган», км 327 Балхашского района.**

7.**Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**

всего тыс. тенге: 23607,510
в том числе СМР: 23410,400 тыс. тенге
технический надзор: 150,290 тыс. тенге
авторский надзор: 46,820 тыс. тенге

Фактические затраты:

Фактические затраты: всего 23103,225 тыс. тенге
в том числе СМР: 22906,115 тыс. тенге
технический надзор: 150,290 тыс. тенге
авторский надзор: 46,820 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Капитальный ремонт трубы на а/д «Сункар – Каншенгел – Топар - Куйган» км 327 считать принятой от генерального подрядчика.

Председатель:

Заместитель начальника
ГУ «Управление ПТ иАД Алматинской области» _____ Самуратов С.З.

Заместитель председателя:

Директор ТОО «Жетісу Жол» _____ Абишева Н.В.

Членов комиссии:

Заместитель Акима Балхашского района _____ Рахымбаев Б.Р.

Начальник отдела автомобильных дорог
ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» _____ Масанов А.Ж.

Директор
ТОО «Доринжпроект» _____ Сахипов Р.М.

Старший инспектор ОДТИ УДП ДВД
Алматинской области _____ Ким И.В.

Начальник «ЖКХ ПТ и АД Балхашского района» _____ Тажикулов Е. А.

Директор ТОО «Балхаш жолдары» _____ Ибраев А.С.

№75 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Балқаш ауданындағы «Сұңқар-Қаншеңгел-Топар-Құйған» автомобиль жолының 327-ші шақырымындағы құбырға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **09.04.2012 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан Керімқұлов Серік Сейтжанұлы бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (07.04.2009 ж. № 157-1907-02-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Ибраев Аскар Серикжанович екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегідей келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 431
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
431- Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына сәйкес және 30.03.2012 жылғы «Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Балқаш ауданындағы «Сұңқар-Қаншеңгел-Топар-Құйған» автомобиль жолының 327-ші шақырымындағы құбырға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Балқаш ауданындағы «Сұңқар-Қаншеңгел-Топар-Құйған» автомобиль жолының 327-ші шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарын 2012 жылдың 31 шілдесіне дейін жалпы сомасы 22 906 115,00 (Жиырма екі миллион тоғыз жүз алты мың бір жүз он бес) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2012 жылдың 31 тамызына дейін төлейді.

ДОГОВОР №75

на проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге «Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган», км 327 Балхашского района Алматинской области

г.Талдыкорган **09.04.2012 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Керимкулова Серика Сейтжановича, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш Жолдары»** (свидетельство № 157-1907-02-ТОО от 07.04.2009 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Ибраева Аскара Серикжановича, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Правил осуществления государственных закупок, пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
431- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и на основании протокола от 30.03.2012 года «Об итогах государственных закупок способом конкурса» - является проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге «Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган», км 327 Балхашского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган», км 327 Балхашского района Алматинской области», сроком до 31 июля 2012 года на общую сумму 22 906 115,00 (Двадцать два миллиона девятьсот шесть тысяч сто пятнадцать) тенге 00 тиын.
1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 31 августа 2012 года.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы – 22 906 115,00 (Жиырма екі миллион тоғыз жүз алты мың бір жүз он бес) теңге 00 тиын.
2.2. Шарттың жалпы сомасының 30%-ы, яғни 6 871 835,00 (Алты миллион сегіз жүз жетпіс бір мың сегіз жүз отыз бес) теңге 00 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық казынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының бекітілген актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. Төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	сәуір 30% аванс	6 871 835,00
	маусым	6 871 835,00
	шілде	6 871 835,00
	тамыз	2 290 610,00
	БАРЛЫҒЫ	**22 906 115,00**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет – 22 906 115,00 (Двадцать два миллиона девятьсот шесть тысяч сто пятнадцать) тенге 00 тиын.
2.2. Предоплата от общей суммы договора в размере 30% составляет 6 871 835,00 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать пять) тенге 00 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления утвержденного акта государственной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей:

	апрель 30% аванс	6 871 835,00
	июнь	6 871 835,00
	июль	6 871 835,00
	август	2 290 610,00
	ИТОГО	**22 906 115,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарьных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для

- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну; - Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық корытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну; - осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады; - жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөндеуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат қоюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың	измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки; - предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор); - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК; 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по

арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді. 3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс. 3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді. 3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін акауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер акау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 2 (екі) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.	Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. 3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. 3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 (два) года.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;

- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі қажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;	- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.
5. Жұмыстарды қабылдау	**5. Приемка работ**
5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.	5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца. 5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.

5.3. Мердігер барлық жұмыстар аякталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аякталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аякталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы). 5.4. Жұмысшы комиссисы Мердігердің қатысуымен өткізіледі. 5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аякталған күнінен саналады. 5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды калпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аякталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, аякталған нысанды пайдалануға кабылдау Актісімен анықталады. 5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты кабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыкка алады.	5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). 5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. 5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ. 5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию. 5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».
6. Шартты өзгерту және бұзу	**6. Изменение и расторжение договора**
6.1. Тараптардың косымша келісімі ретінде шартка өзгертулер мен толыктырулар енгізілуі мүмкін. 6.2 Сапа өзгермеуі шарты және баскада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартка өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі: 1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда; 2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан баска, алынатын жұмыстардың көлемінің кажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда. 6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартка өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында каралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды. 6.4. Егер шартта каралған кағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады. 6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлыктай бұзылуына төмендегілер жатады, бірак ол аталғандармен шектелмейді: 1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;	6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон. 6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается: 1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения; 2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. 6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона. 6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. 6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным: 1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі; 3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы; 4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі; 5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен баска, кандай да бір себептермен таратылуы,; 6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі. 6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін: - 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы; - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында карастырылмаған көмек беруі. Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс. 6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың косымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.	2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком; 3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком; 4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня; 5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения; 6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации. 6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов: - нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III; - оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. 6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.
7. Форс-мажор	**7. Форс-мажор**
7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе баска да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін каржыландырады. 7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.	7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта. 7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2012 жылға дейін жарамды болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2012 года.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
СТН 092200216592 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	РНН 090200002759 БИК HSBKKZKX ИИК KZ39 6010 1310 0001 1175 БИН 990940002121 Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Мекен жайы: Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, «Самал» ықшам ауданы, 26. тел: 8 (72773) 95151
Басқарма бастығы _____ С.Керімқұлов (қолы) М.О.	**Директор** _____ А.Ибраев (қолы) М.О.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	«ПОДРЯДЧИК» Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш жолдары»
РНН 092200216592 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	РНН 090200002759 БИК HSBKKZKX ИИК KZ396010131000011175 БИН 990940002121 Банк: АО «Народный Банк Казахстана» Адрес поставщика: Балхашский район с.Баканас, мкр. «Самал», 26. тел: 8 (72773) 95151
Начальник управления _____ С.Керимкулов (подпись) М.П.	**Директор** _____ А.Ибраев (подпись) М.П.

№ 1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
09.04.2012 жылғы № 75 келісім шартқа

Талдықорған қ. **03.09.2012 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (07.04.2009 ж. № 157-1907-02-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Ибраев Асқар Серикжанович** екінші тараптан, келісім шарттың сомасының азаюына осы қосымша келісімді жасасты:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 431
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
431- Үй-жайларды, гимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу.

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 159
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
159-Өзге де ағымдағы шығындар;

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы келісімнің мәні 09.04.2012 жылғы № 75 келісім шарттың 4. тармағының 4.4. тармақшасына сәйкес, «ҚР ҚМ Салық Комитетінің Алматы облысы бойынша Салық департаменті» ММ-і бюджет кірісіне тұрақсыздық төлемін (айыппұл) ұстап қалу болып табылады, СТН 090100000440, ЖСК KZ24070105KSN0000000, БСК KKMFKZ2A, БСН 900340000048, ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ММ-і келісім шарттың 4 тармағы 4.4 тармақшасына сәйкес келісім шарт мерзімін 32 күнге асырып алғаны үшін (31.07.2012ж. - 31.08.2012ж. аралығы) тұрақсыздық төлем құны (22 906 115,00 *0,1%*32)= 732 996,00 (Жеті жүз отыз екі мың тоғыз жүз тоқсан алты) теңге 00 тиынды құрайды.

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	қыркүйек	732 996,00
	ИТОГО	**732 996,00**

- Алматы облысының Балқаш ауданындағы «Сұңқар-Қаншеңгел-Топар-Құйған» автомобиль жолының 327-ші шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарына, жалпы сомасы 22 906 115,00 (Жиырма екі миллион тоғыз жүз алты

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору № 75 от 09.04.2012 года

г. Талдыкорган **03.09.2012 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш Жолдары»** (свидетельство № 157-1907-02-ТОО от 07.04.2009 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Ибраева Аскара Серикжановича**, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение на уменьшении суммы договора:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
431- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
159-Прочие текущие затраты;

1.Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии подпункта 4.4. пункта 4. договора № 75 от 09.04.2012 года, предметом дополнительного соглашения является – удержание неустойки (штрафа) в доход бюджета в ГУ «Налоговый департамент по Алматинской области Налогового Комитета МФ РК», РНН 090100000440, ИИК KZ24070105KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, БИН 900340000048, ГУ Комитет Казначейства МФ РК в соответствии с подпунктом 4.3. пункта 4 договора за нарушение сроков договора на 32 дня просрочки (период с 31.07.2012г. по 31.08.2012г.) которое составляет (22 906 115,00 *0,1%*32)=732 996,00 (Семьсот тридцать две тысячи двятьсот девяносто шесть) тенге 00 тиын.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей:

	сентябрь	732 996,00
	ИТОГО	**732 996,00**

-На выполнение работ по рабочему проекту: «Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге «Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган», км 327 Балхашского района Алматинской области», на общую сумму 22 906 115,00 (Двадцать два миллиона

мың бір жүз он бес) теңге 00 тиын, соның ішінде 20 615 505,00 (Жиырма миллион алты жүз он бес мың бес жүз бес) теңге 00 тиын игерілген, қалғаны 2 290 610,00 (Екі миллион екі жүз токсан мың алты жүз он) теңге 00 тиын.

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	қыркүйек	1 557 614,00
	ИТОГО	**1 557 614,00**

1.2. Осы қосымша келісіммен өзгертілмеген 09.04.2012ж. № 75 келісім шарттың қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.
1.3. Келісім шарттың сомасын азайту туралы осы қосымша келісім 09.04.2012ж . № 75 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2012 жылға дейін жарамды болып табылады.
1.4. Осы қосымша келісім бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
СТН 092200216592 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142 **Басқарма бастығының орынбасары** С.Самұратов (қолы) М.О.	РНН 090200002759 БИК HSBKKZKX ИИК KZ39 6010 1310 0001 1175 БИН 990940002121 Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Мекен жайы: Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, «Самал» ықшам ауданы, 26. тел: 8 (72773) 95151 **Директор** А.Ибраев (қолы) М.П.

девятьсот шесть тысяч сто пятнадцать) тенге 00 тиын, в том числе освоено 20 615 505,00 (Двадцать миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот пять) тенге 00 тиын, остаток 2 290 610,00 (Два миллиона двести девяносто тысяч шестьсот десять) тенге 00 тиын.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей:

	сентябрь	1 557 614,00
	ИТОГО	**1 557 614,00**

1.2. Остальные пункты договора № 75 от 09.04.2012г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.
1.3. Настоящее дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора является неотъемлемой частью договора № 75 от 09.04.2012г, вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2012г.
1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**«ПОДРЯДЧИК»** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш жолдары»**
РНН 092200216592 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 **Заместитель начальник управления** С.Самұратов (подпись) М.П.	РНН 090200002759 БИК HSBKKZKX ИИК KZ396010131000011175 БИН 990940002121 Банк: АО «Народный Банк Казахстана» Адрес поставщика: Балхашский район с.Баканас, мкр. «Самал», 26. тел: 8 (72773) 95151 **Директор** А.Ибраев (подпись) М.П.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 000011 от 28.05.2012 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
РНН и его адрес: 090200002759, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №75 от 09.04.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, договор №75 от 09.04.2012г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" РНН и адрес грузоотправителя: 090200002759, Алматинская обл. Балхашский р.н с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
РНН и адрес грузополучателя: 092200216592, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
РНН и адрес покупателя: 092200216592. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК, РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальнему ремонтутрубы на а/д Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган, км 327 Балхашского района за май месяц 2012г.	тенге			8 765 096	12%	1 051 811	9 816 907		
Всего по счету:					8 765 096		**1 051 811**	**9 816 907**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД
Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Ф-2

Договор №75 от 09.04.2012г КБК 268 003 015 431

АКТ приемки выполненных работ по капитальному ремонту
трубы на а/д "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", км 327 Балхашского района
за май месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изм ер.	Кол-во	Стоимость ед. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. Экс.мех. / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е0101-24-5	Снятие растительного слоя грунта (сгребание в валы) толщ. 02м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) в отвал, при перемещении 1 группы грунтов до 20м (10+10м)	м3	304	4,85	4,85 1,68	1475		1475 512	496 97	0,01	2
2	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов доавлять на каждые последующие 10м	м3	304	4,2	4,2 1,46	1276		1276 443	430 97		1
3	Е0101-205-	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-соберателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,15	6180,83	6180,8 2059,4	927		927 309	216 70	6,73	1
4	Е0101-207-	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковами граблями, с перемещение до 20м на тракторе 79кВт (108 л.с.)	га	0,15	1980,96	1981 722,16	297		297 108	76 70	2,36	
5	С01031-А3 1	Погрузка прочих материалов (кустарника и мелколесья) при автомобильных перевозках	т	4,55	122,8		559					
6	С01031-А2 1	Перевозка грузов автомобильями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (вывоз на свалку)	т	4,55	152,4 30,48		693	139		139 100	0,64	3
7	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	39,2	21,3 0,84	20,46 6,8	835	33	802 267	291 97	0,01 0,03	1
8	Е0101-162- т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,8	353,7 353,7		3466	3466		3917 113	2,27	22
9	Е0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4м	м3	7,3	4220,28 1058,4	1746 453,96	30808	7726	12746 3314	12034 109	7,89 1,94	58 14
10	Е0130-16-1	Разборка монолитного бетона	м3	1,8	4409,47 1721,25	2688,2 989,48	7937	3098	4839 1781	5318 109	9,94 4,83	18 9
11	С01031-А1 11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	22,75	152,8		3476					
12	С010333-А *20-1	Перевозка грузов автомобильями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (на свалку)	т	22,75	139,8 27,96		3180	636		636 100	0,59	13
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	м3	75,44	23,36 1,28	22,08 5,56	1762	97	1666 419	500 97	0,01 0,02	1 1

	0,65 м3											
14	E0101-164- т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	18,86	262,72 262,72		4955	4955		5599 113	1,85	35
15	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	5,1	3073,57 310,5	38,67 14,24	15675	1584	197 73	1805 109	1,99 0,07	10
16	E0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты	м3	13,2	2603,9 380,25	48,05 17,69	34371	5019	634 234	5726 109	2,56 0,09	34 1
17	E0130-6-1	устройство сборных фундаментов	м3	11,16	1799,09 398,25	922,5 239,85	20078	4444	10295 2677	7762 109	2,44 0,82	27 9
18	СКСМ	Лекальный блок №8	м3	11,16	26868,5		299853					
19	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3м	м3	9,96	3392,71 915,75	1462,5 380,25	33791	9121	14567 3787	14070 109	5,46 1,3	54 13
20	СКСМ	Звенья труб блок №17	м3	9,96	31175,9		310512					
21	E0130-62-3	Монтаж портальных блоков	м3	3,14	3036,15 463,5	686,25 178,43	9534	1455	2155 560	2197 109	2,79 0,61	9 2
22	СКСМ	Портальная стенка СТ-12	м3	3,14	28418,5		89234					
23	E010-62-3	Монтаж отконых крыльев	м3	6,68	3036,15 463,5	686,25 178,43	20281	3096	4584 1192	4674 109	2,79 0,61	19 4
24	СКСМ	Откасная стенка СТ-6	м3	6,68	22998,6		153630					
25	E010333-А: 0--1	Первозка груов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 387км (200+187), класс груза 1	т	78,45	702,5	702,5 140,5	55111		55111 11022	11022 100	2,95	231
26	E010333-А: 1--1	Первозка груов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	14670,15	2,8	2,8 0,56	41076		41076 8215	8215 100	0,01	173
27	E01031-А1 21	Разгрузка изделий из сборного железабетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	78,45	140	140 98	10983		10983 7688	7688 100	2,06	162
28	E0127-9-1	Устройство водозборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	2,6	2699,67 515,25	1053,5 267,3	7019	1340	2739 695	2706 133	3,23 1,08	8 3
29	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	1,4	9645,2 434,25	532,08 131,85	13503	608	745 185	864 109	2,55 0,43	4 1
30	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	147,1	322,22 102,83	13,7 5,04	47399	15126	2015 741	17296 109	0,61 0,02	89 4
31	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	22,3	1089,28 157,5	20,67 7,61	24291	3512	461 170	4013 109	0,91 0,31	20 7
32	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	46,64	6,48	6,48 2,1	302		302 98	95 97	0,01	
33	E0101-166-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованаов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,66	134,1 134,1		1564	1564		1767 113	0,97	11
34	E0101-130-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине	м3	58,3	14,01	14,01 4,8	817		817 280	271 97	0,02	1

	слоя 25 см											
35	Е0101-130-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	174,9	1,39	1,39 0,42	244		244 73	71 97		
36	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	22,56	28,89 1,04	27,85 8,44	652	23	628 190	207 97	0,01 0,03	1
37	Е0101-164- т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,64	262,72 262,72		1482		1482	1674 113	1,85	10
38	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)	м2	82,2	0,2	0,2 0,07	17		17 6	6 97		
39	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	3	3073,57 310,5	38,67 14,24	9221	932	116 43	1062 109	1,99 0,07	6
40	Е0101-158-	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	2,6	1354,75 181,13	30,59 8,11	3522	471	80 21	477 97	1,22 0,04	3
41	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В25	м3	1,1	9555,9 276,75	70,44 23,98	10511	304	77 26	294 89	1,78 0,09	2
42	Е0142-14-1	Устоновка армосеток массой до 0,1 т	т	0,065	2081,68 1514,25	322,52 122,92	135	98	21 8	95 89	9,57 0,6	1
43	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	т	0,065	50600		3289					
44	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,2	2765,57 2155,5	276,11 105,23	553	431	55 21	402 89	13,7 0,51	3
45	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночной мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,47	5280		2482					
46	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,9	3073,57 310,5	38,67 14,24	8913	900	112 41	1027 109	1,99 0,07	6
47	Е0101-158-	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	2,3	1354,75 181,13	30,59 8,11	3116	417	70 19	422 97	1,22 0,04	3
48	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,064	2081,68 1514,25	322,52 122,92	133	97	21 8	93 89	9,57 0,6	1
49	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	т	0,064	50600		3238					
50	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,2	2765,57 2155,5	276,11 105,23	553	431	55 21	402 89	13,7 0,51	3
51	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночной мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	0,47	5280		2482					
52	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,4	3073,57 310,5	38,67 14,24	7377	745	93 34	850 109	1,99 0,07	5
53	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	м3	2,9	9630 274,5	146,79 38,41	27927	796	426 111	808 89	1,76 0,14	5
54	Е0101-156-	Устройство каменной наброски или призмы	м3	3,2	432,86 432	0,86 0,32	1385	1382	3 1	1342 97	2,81	9
55	С143008-12	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	3,39								
56	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,053	2081,68 1514,25	322,52 122,92	110	80	17 7	77 89	9,57 0,6	1

57	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	т	0,053	50600		2682					
58	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	1,7	2765,57 2155,5	276,11 105,23	4701	3664	469 179	3420 89	13,7 0,51	23 1
59	С143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночной мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	4	5280		21094					
60	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 (10+40) м	м3	259	6,01	6,01 2,08	1556		1556 540	524 97	0,01	2
61	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1036	4,75	4,75 1,65	4925		4925 1709	1657 97	0,01	6
62	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в кюветах экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 с отсыпкой в насыпь	м3	129	17,44 0,69	16,75 5,57	2250	89	2161 718	783 97	0,02	1 3
63	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы в кюветах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	76	23,71 0,79	22,86 7,65	1802	60	1737 581	622 97	0,01 0,03	2
64	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	672876,13	2,8	2,8 0,56	1884053		2256757 376811	376811 100	0,01	2442

Итого в баз. Ценах 2001г	3261075
Накладные расходы в з/п	512949
Итого с нокладными расходами	3774024
Непредвиденные затраты	137053
Итого прямых затрат	3911077
Временные здания и сооружения 4,6% с к=0,8	361540
Дополнительные затраты в зимнее время	72160
Доп.отпуска рабочим 0,4%	17090
Выслуга лет 1%	42726
Итого в базисных ценах 2001 г.	4404594
Итого в текущих ценах 2012 г.	8593231
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	171865
Итого:	8765096
НДС 12%	1051811
Всего :	**9816907**

512949

Заказчик С. Самурайов

Представитель заказчика: Нигбаева Е.

Подрядчик

Представитель технадзора

ДорИнжПроект

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 024 от 27.06.2012 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
РНН и его адрес: 090200002759, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №75 от 09.04.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, договор №75 от 09.04.2012г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" РНН и адрес грузоотправителя: 090200002759, Алматинская обл. Балхашский р.н с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
РНН и адрес грузополучателя: 092200216592, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
РНН и адрес покупателя: 092200216592. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальнему ремонтутрубы на а/д Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган, км 327 Балхашского района за июнь месяц 2012г.	тенге			8 765 097	12%	1 051 811	9 816 908		
Всего по счету:					8 765 097		**1 051 811**	**9 816 908**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД
Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Ф-2

Договор №75 от 09.04.2012г КБК 268 003 015 431

АКТ приемки выполненных работ по капитальнему ремонту
трубы на а/д "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", км 327 Балхашского района
за июнь месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. Экс.ма... / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	С Сб. цен РДС РК стр. 357	Востановление оси трассы II категории сложности	км	0,253	7097		1796					
2	С Сб. цен РДС РК	Закрепление трассы II категории сложности	км	0,253	4607		1166					
57	С143008-12	Камень бутовый /ГОСТ	м3	3,39								
66	Е010333-А1 1	Первозка груов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	122	19,7	19,7 3,94	2403		2403 481	481 100	0,08	10
67	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20м	м3	205	10,85	10,85 3,76	2224		2224 772	748 97	0,01	3
68	Е0101-130-:	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	464	12,51	12,51 4,28	5804		5804 1986	1927 97	0,01	10
69	Е0101-130-:	Добавлять за каждый последующией проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30см	м3	2320	1,27	1,27 0,38	2949		2949 887	861 97		3
70	Е0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	464	14,12 1,62	12 2,75	6551	752	5567 1274	1965 97	0,01 0,01	6 6

71	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	2944	0,2	0,2 0,07	597		597 207	201 97		1
72	Е0101-131-:	Уплотнение грунта прицепным кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	589	18,22	18,22 6,33	10732		10732 3729	3617 97	0,02	12
73	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8т, при толщине слоя 20 см	м3	589	0,53	0,53 0,19	314		314 110	107 97		
74	Е0101-87-1	планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 1 группы	м2	430	0,52	0,52 0,26	223		223 110	107 97		
75	Е0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	1668	7,29 3,33	3,96 0,67	12168	5554	6613 1113	6468 97	0,02	38 4
76	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м (ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПСП)	м3	304	4,85	4,85 1,68	1475		1475 512	496 97	0,01	2
77	Е0101-24-1:	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждый последующие (ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПСП)	м3	304	4,2	4,2 1,46	1276		1276 443	430 97		1
78	Е0147-126-:	Разбрасывание органических удобрений с механизированной загрузкой	га	0,21	390,34	390,34 148,5	82		82 31	40 129	0,59	

79	С11011-233	Суперфосфат	т	0,[illegible]2	86100		276					
80	С11061-95	Аммиачная селитра	т	0,0021	66100		139					
81	Е0147-203-[illegible]	Боронование почвы	га	0,21	161,07	161,07 52,66	34		34 11	14 129	0,25	
82	Е0147-152-[illegible]	Посев многолетних трав	га	0,21	293,31	293,31 117,45	62		62 25	32 129	0,45	
83	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	3,15	515		1622					
84	Е0147-203-[illegible]	Прикатывание почвы ПРЕДПОСЕВНОЕ	га	0,21	170,87	170,87 56,89	36		36 12	15 129	0,29	
85	Е0147-152-[illegible]	Прикатывание посевов трав ПОСЛЕПОСЕВНОЕ	га	0,21	292,82	292,82 122,7	61		61 26	33 129	0,54	
86	Е0127-14-2	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	424	95,48 21,38	73,75 11,67	40485	9065	31272 4948	18637 133	0,14 0,04	61 17
87	С143008-10	Смеси песчано-гравийные природные	м3	517,28	1207,67		624704					
88	Е010333-А[illegible] 0--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 326 км (200+126км), класс груза 1	т	827,65	702,5	702,5 140,5	581423		581423 116285	116285 100	2,95	2442
89	Е010333-А[illegible] 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	126425,6	2,8	2,8 0,56	353992		2256757 70798	70798 100	0,01	2442
90	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40мм методом заклинки	м2	1880	38,43 5	33,28 11,49	72251	9400	62569 21595	41223 133	0,03 0,04	62 76
92	С143008-36	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции	м3	236,88	1827,67		432938					

	20-40 мм										
93	E010333-A2 0--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 326 км (200+126км), класс груза 1	т	409,09	702,5	702,5 140,5	287384	287384 57477	57477 100	2,95	1207
96	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м	1,76	40097,6	339,59 140,94	70572	598 248	330 133	0,58 0,58	1 1
99	C143010-17	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночной мелкозернистые, тип Бх, М-I	т	252,54	5087,67		1284864				
		Итого в баз. Ценах 2001г					3800603		322292		
		Накладные расходы в з/п					322292				
		Итого с нокладными расходами					4122895				
		Непредвиденные затраты					149723				
		Итого прямых затрат					4272618				
		Дополнительные затраты в зимнее время					72160				
		Доп.отпуска рабочим 0,4%					17090				
		Выслуга лет 1%					42726				
		Итого в базисных ценах 2001 г.					4404595				
		Итого в текущих ценах 2011 года					8593232				
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					171865				
		Итого:					8765097				
		НДС 12%					1051812				
		Всего :					**9816908**				

Заказчик С. Керимжанов

Председатель заказчика

Подрядчик А. Ибраев.

Представитель технадзора

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 033 от 31.08.2012 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
РНН и его адрес: 090200002759, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №75 от 09.04.2012г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, договор №75 от 09.04.2012г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" РНН и адрес грузоотправителя: 090200002759, Алматинская обл. Балхашский р.н с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
РНН и адрес грузополучателя: 092200216592, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
РНН и адрес покупателя: 092200216592. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальнему ремонтутрубы на а/д Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган, км 327 Балхашского района за август месяц 2012г.	тенге			2 921 698	12%	350 602	3 272 300		
Всего по счету:					2 921 698		**350 602**	**3 272 300**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление ПТ и АД
Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Ф-2

Договор №75 от 09.04.2012г КБК 268 003 015 431

АКТ приемки выполненных работ по капитальнему ремонту
трубы на а/д "Сункар-Каншенгель-Топар-Куйган", км 327 Балхашского района
за август месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изме р.	Кол-во	Стоимость ед. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. Экс.маш. / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	E010333-A1 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	6682,97	2,8	2,8 0,56	18712		2256757 3742	3742 100	0,01	2442
91	C143008-35	Щебень из природного камня для стройтельных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 10-20 мм	м3	18,8	1997,67		37556					
94	E010333-A1 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	51545,09	2,8	2,8 0,56	144326		144326 28865	28865 100	0,01	606
95	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,76	5930,77 253,25	4677,5 1525,5	10438	2206	8232 2685	6504 133	7,13 6,78	13 12
97	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 6 см (3+3см), типа БХ	м2	1771	15,15 7,02	5,88 1,65	26875	12432	10422 2922	20422 133	0,05 0,01	80 11
98	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	м2	10626	0,29 0,19	0,02 0,01	3082	2019	213 106	2827 133		14

		добавлятьисключать										
100	E010333-A: 0--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 387 км (200+187км), класс груза 1	т	252,54	702,5	702,5 140,5	177413		177413 35483	35483 100	2,95	745
101	E010333-A: 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	47225,84	2,8	2,8 0,56	132232		132232 26446	26446 100	0,01	555
102	E0127-63-1	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	м2	759	25,2 4,79	20,37 5,4	19123	3636	15461 4096	10283 133	0,03 0,02	24 15
103	C143008-10	Смеси песчано-гравийные природные	м3	56,47	1207,67		68197					
104	E010333-A: 0--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 326 км (200+126км), класс груза 1	т	90,35	702,5	702,5 140,5	63472		63472 12694	12694 100	2,95	267
105	E010333-A: 1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, растояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	11384,35	2,8	2,8 0,56	31876		31876 6375	6375 100	0,01	134
106	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,505	13884 450	1692,3 632,07	7011	227	855 319	727 133	3,18 2,85	2 1
107	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистый линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,253	5077,69 450	1692,3 632,07	1285	114	428 160	364 133	3,18 2,85	1 1
108	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	14	273,96 100,35	119,85 29,7	3835	1405	1678 416	2422 133	0,64 0,12	9 2

109	Справс-лис	Стоимость сигнальных столбиков	шт	14	920,61		12889					
110	E010333-A20--1	Перевозка металлических конструкций, расстояние перевозки 387 км (200+187), класс груза 1	т	0,07	702,5	702,5 140,5	49	49 10	10 100	2,95		
111	E010333-A21--1	Перевозка металлических конструкций, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	13,09	2,8	2,8 0,56	37	37 7	7 100	0,01		
112	E01031-A12	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,07	232,8	232,8 162,96	16	16 11	11 100	3,42		
113	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	390	4,85	4,85 1,68	1892	1892 656	637 97	0,01	2	
114	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	390	4,2	4,2 1,46	1637	1637 568	551 97		2	
115	E0101-130-	Уплотнние грунта прицепными катками на пневмокалесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при олщине слоя 30 см	м3	585	12,51	12,51 4,28	7317	7317 2504	2429 97	0,01	8	
116	E0101-130-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	2925	1,27	1,27 0,38	3718	3718 1119	1085 97		4	

117	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	км	0,26	1452328 24075	84063 25161	377605	6260	21856 6542	17026 133	162 93,08	42 24
118	Е0101-24-5	Надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 20 м	м3	390	4,85	4,85 1,68	1892		1892 656	637 97	0,01	2
119	Е0101-24-1	Надвижка грунта ПСП бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждый последующие 10 м	м3	390	4,2	4,2 1,46	1637		1637 568	551 97		2
120	Е0101-135-	Полив водой объездной дороги	м3	292,5	14,12 1,62	12 2,75	4129	474	3509 803	1238 97	0,01 0,01	4 4
121	Е0122-8-1	Укладка одноочковых труб диам. 50 мм	км	0,01	62566,9 45675	6788,5 2565	626	457	68 26	627 130	253 12,52	3
122	С143019-37	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Ду 500мм, прочность труб третья	м	10	2990		29900					
123	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14,2	3,35	3,35 1,16	48		48 17	16 97		
124	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	42,6	1,48	1,48 0,51	63		63 22	21 97		

125	E0101-164-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,8	262,72 262,72		1261	1261		1425 113	1,85	9
126	E0101-134-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	19	21,55 17,03	4,52	409	324	86	314 97	0,11	2

Итого в баз. Ценах 2001г	1190558	183739
Накладные расходы в з/п	183739	
Итого с нокладными расходами	1374298	
Непредвиденные затраты	49907	
Итого прямых затрат	1424205	
Дополнительные затраты в зимнее время	24053	
Доп.отпуска рабочим 0,4%	5697	
Выслуга лет 1%	14242	
Итого в базисных ценах 2001 г.	1468198	
Итого в текущих ценах 2011 года	2864409	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	57288	
Итого:	2921698	
НДС 12%	350602	
Всего :	**3272300**	

Заказчик С. Самуратов

Председатель комиссии

Представитель технадзора

Подрядчик