Счет-фактура № 10 от 16 сентября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Фирма Кайназар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140015887, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, мкр. Акжайык, дом № 281,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0010201, от 01.03.2014

ИИК поставщика: KZ218560000006345646, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 (р) от 19.08.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, ул. Тауке-Хана 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140015887, ТОО "Фирма Кайназар",Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, мкр. Акжайык, дом № 281

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240005557, РГП на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова МОН РК,Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, ул. Тауке-Хана 5

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГП на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова МОН РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240005557, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, ул. Тауке-Хана 5

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт фойе 1-го этажа,коридора 2-го этажа,лестничной клетки и аудиторий учебного корпуса №15	шт	1	4 057 314,29	4 057 314,29	12%	486 877,71	4 544 192,00		
Всего по счету:					**4 057 314,29**		**486 877,71**	**4 544 192,00**		

Руководитель: Мырзабеков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"Утверждаю"
Проректор по АХД
ЮКГУ им. М. Ауэзова
Д. Сагибаев
2015 г.

Дефектный акт
на ремонт фойе 1-го этажа, коридора 2-го этажа, лестничной клетки и аудиторий учебного корпуса №15

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	демонтажные работы			
1	Демонтаж светильника для люминесцентных ламп	шт	80	
2	Соскабливание известковой окраски с поверхности стен, оконных и дверных откосов вручную	м²	1676,06	
3	Очистка поверхности стеновой панели от масляной краски вручную	м²	292,4	
4	Очистка поверхности бетонного пола от масляной краски вручную	м²	148,7	
5	Разборка бетонных плинтусов	м²	9	
	монтажные работы			
6	Устройство штрабы для прокладки электрпроводки в кирпичных стенах	м	909,6	
7	Прокладки скрытой проводки ВВГ 3х2,5мм² в штрабы	м	462,6	
8	Прокладки скрытой проводки ВВГ 2х2,5мм² в штрабы	м	355,8	
	отделочные и малярные работы			
9	Обшивка подвесного потолка ГКЛ с установкой каркаса из оцинкованного профиля	м²	547,7	
10	Грунтование поверхности потолка ,стен, дверных и оконных откосов грунтовкой для укрепления сильнопоглащающих и пористых поверхностей	м²	2095	
11	Улучшенное оштукатуривание поверхности стен готовыми сухими гипсополимерными смесями - штукатурный	м²	792	
12	Улучшенная оштукатуривание поверхности дверных и оконных откосов готовыми сухими гипсополимерными смесями - штукатурный	м²	60,96	
	аудитория №10,12,14,16,17,18,20,22,24,26,28,30			
13	Демонтаж розетки	шт	121	
14	Разборка покрытия пола из линолеума	м²	308,7	
15	Разборка покрытия пола из деревянного паркета	м²	131,7	
16	Разборка деревянного дверного блока	м²	37,9	

17	Уборка помещения от строительного мусора	м²	84,6	
18	Перевозка и вывоз строительного мусора на 20 км автотранспортом	т	0,423	

Главный инженер М. Суранкулов

Главный энергетик Н. Оразбаев

Начальник комплекса №2 Н. Сыздыков

Инженер-проектировщик Т. Садыков

Инженер-проектировщик Д. Булетов

Счет-фактура № 11 от 23 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Фирма Кайназар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140015887, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, мкр. Акжайык, дом № 281,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0010201, от 01.03.2014

ИИК поставщика: KZ218560000006345646, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 (р) от 19.08.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, ул. Тауке-Хана 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140015887, ТОО "Фирма Кайназар",Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, мкр. Акжайык, дом № 281

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240005557, РГП на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова МОН РК,Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, ул. Тауке-Хана 5

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГП на праве хозяйственного ведения "Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова МОН РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240005557, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, ул. Тауке-Хана 5

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт фойе 1-го этажа,коридора 2-го этажа,лестничной клетки и аудиторий учебного корпуса №15	шт	1	9 838 733,93	9 838 733,93	12%	1 180 648,07	11 019 382,00		
Всего по счету:					**9 838 733,93**		**1 180 648,07**	**11 019 382,00**		

Руководитель: Мырзабеков Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"Утверждаю"
Проректор по АХД
ЮКГУ им. М. Ауезова
_____ Д. Тагибаев
"__" _____ 2015 г.

Дефектный акт
на ремонт фойе 1-го этажа, коридора 2-го этажа, лестничной клетки и аудиторий учебного корпуса №15

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	фойе 1-го этажа и коридор 2-го этажа			
	демонтажные работы			
1	Демонтаж светильника для люминесцентных ламп	шт	22	
2	Соскабливание известковой окраски с поверхности стен, оконных и дверных откосов вручную	м²	240,34	
3	Очистка поверхности стеновой панели от масляной краски вручную	м²	212,84	
4	Очистка поверхности бетонного пола от масляной краски вручную	м²	165,77	
5	Разборка бетонных плинтусов	м²	9	
6	Разборка бетонного подиума	м²/м³	1,24/0,187	
	бетонные работы			
7	Приготовление цементно-песчаного раствора в построечных условиях вручную	м³	1,93	
8	Заполнение ниши кирпичной кладкой толщиной 250 мм с армированием	м²	14,5	
9	Устройство выравнивающей штукатурки стен цементно-песчаным раствором	м²	14,72	
	монтажные работы			
10	Устройство штрабы для прокладки электрпроводки в кирпичных стенах	м	66	
11	Прокладки скрытой проводки ВВГ 3х2,5мм² в штрабы	м	247,4	
12	Прокладки скрытой проводки ВВГ 2х2,5мм² в штрабы	м	287,6	
	отделочные и малярные работы			
13	Установка каркаса из оцинкованного профиля с последующей обшивкой подвесного потолка ГКЛ	м²	312,42	
14	Грунтование поверхности потолка,стен, дверных и оконных откосов грунтовкой "Алинекс-Праймер"	м²	787,81	
15	Улучшенное оштукатуривание поверхности стен готовыми сухими гипсополимерными смесями - "Гипсополимер-штукатурный"	м²	458,98	
16	Улучшенная оштукатуривание поверхности дверных и оконных откосов готовыми сухими гипсополимерными смесями - "Гипсополимер-штукатурный"	м²	16,41	
17	Шпаклевание поверхности потолка готовыми сухими гипсовой шпатлевкой - "Алинекс-Глатт"	м²	312,42	
18	Шпаклевание поверхности стен гипсовой шпатлевкой - "Алинекс-Глатт"	м²	458,98	

20	Улучшенная шпаклевка поверхности потолка готовой сухой шпаклевкой - "Алинекс-Финиш"	м²	312,42	
21	Улучшеная штукатурка поверхности стен декоративной штукатуркой "Алинекс-Декор Д-025"	м²	458,98	
22	Улученая штукатурка поверхностей дверных и оконных откосов декоративной штукатуркой "Алинекс-Декор Д-025"	м²	16,41	
23	Улучшенное окрашивание поверхности потолка водоэмульсионной краской	м²	312,42	
24	Улучшенное окрашивание поверхности стен водоэмульсионными красками с колерованием	м²	458,98	
25	Улучшенное окрашивание поверхности оконных и дверных откосов водоэмульсионными красками с колерованием	м²	16,41	
26	Устройство угловых тяг (галтели) h =70 мм	м	201,82	
27	Приготовление тяжелого бетона вручную в построечных условиях	м³	16,25	
28	Устройство бетонной стяжки пола толщиной 50мм	м²	325,05	
29	Устройство напольного покрытия из керамогранита с заделкой швов между плитками сухой замазкой	м²	325,05	
30	Устройство деревянных плинтусов h=75 мм	м	198,07	
31	Покраска поверхности деревянных плинтусов маслянной краской	м²	14,85	
	электромонтажные работы			
32	Монтаж светильника ARS/R 2-36	компл	45	
33	Установка щита освещения ШРН-18 металлический на 18 единицы	шт	2	
34	Установка автомата С100А	шт	3	
35	Установка автомата С25А	шт	19	
36	Установка автомата С16А	шт	15	
37	Установка щитка освещения на 4 единицы-КР-4	шт	1	
38	Установка щитка освещения ШРН-7 пластмассовый на 7 единицы	шт	1	
39	Установка розетки сдвоенной с заземляющим контактом	шт	6	
40	Установка пластмассовой вентиляционной решетки размером 200х200 мм	шт	2	
41	Уборка помещения от строительного мусора	м²	305	
42	Перевозка и вывоз строительного мусора на 20 км автотранспортом	т	1,15	
	аудитория №10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30			
43	Демонтаж светильника для люминесцентных ламп	шт	57	
44	Демонтаж розетки	шт	121	
45	Разборка покрытия пола из линолеума	м²	308,7	
46	Разборка покрытия пола из деревянного паркета	м²	131,7	
47	Разборка деревянного дверного блока	м²	36,57	
48	Соскабливание известковой окраски с поверхности стен, оконных и дверных откосов вручную	м²	861,4	

	бетонные работы			
49	Приготовление цементно-песчаного раствора в построечных условиях вручную	м³	1,73	
50	Заполнение ниши и дверного проема кирпичной кладкой толщиной 120 мм с армированием	м²	26,16	
51	Устройство выравнивающей штукатурки стен цементно-песчаным раствором	м²	26,22	
	монтажные работы			
52	Установка каркаса из оцинкованного профиля с последующей обшивкой подвесного потолка ГКЛ	м²	511,64	
53	Установка каркаса из оцинкованного профиля с последующей обшивкой стен ГКЛ	м²	3,78	
54	Установка деревянного дверного блока	м²	36,57	
55	Установка деревянной притворной планки для дверного блока	м	16,15	
56	Обрамление грани дверных откосов металлическим уголком сечением 10х10хх1мм	м	160,3	
57	Устройство штрабы для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	808	
58	Прокладки скрытой проводки ВВГ 3х2,5мм² в штрабы	м	338,1	
59	Прокладки скрытой проводки ВВГ 2х2,5мм² в штрабы	м	670,2	
60	Прокладки скрытой проводки ВВГ 4х6мм² в штрабы	м	74,4	
	отделочные и малярные работы			
61	Грунтование поверхности потолка, стен, дверных и оконных откосов грунтовкой "Алинекс-Праймер"	м²	1402,12	
62	Улучшенная оштукатуривание поверхности стен готовыми сухими гипсополимерными смесями - "Гипсополимер-штукатурный"	м²	859,18	
63	Улучшенная оштукатуривание поверхности дверных и оконных откосов готовыми сухими гипсополимерными смесями - "Гипсополимер-штукатурный"	м²	31,3	
64	Шпаклевание поверхности стен гипсовой шпатлевкой - "Алинекс-Глатт"	м²	859,18	
65	Шпаклевание поверхности дверных и оконных откосов гипсовой шпаклевкой - "Алинекс-Глатт"	м²	31,3	
66	Улученная шпаклевка поверхности потолка готовой сухой гипсовой шпаклевкой - "Алинекс-Финиш"	м²	511,64	
67	Улученная шпаклевка поверхности стен и откосов готовой сухой гипсовой шпаклевкой - "Алинекс-Финиш"	м²	890,48	
68	Улучшенное окрашивание поверхности потолка водоэмульсионными красками	м²	511,64	
69	Улучшенное окрашивание поверхности стен водоэмульсионными красками с колерованием	м²	859,18	
70	Улучшенное окрашивание поверхности оконных и дверных откосов водоэмульсионными красками с колерованием	м²	31,3	
71	Установка угловых тяг (галтели) h =70 мм	м²	300,74	
72	Улучшенное окрашивание поверхности чугунных радиаторов системы отопления маслянными красками	м²	32,16	
73	Улучшенное окрашивание поверхности труб d=20 мм системы отопления маслянными красками	м²	9,03	

74	Установка и крепление наличников h-70 мм	м	60,8	
75	Окраска поверхности деревянного дверного блока масляной краской	м²	109,81	
76	Установка дверного врезного замка с ручкой	к-т	14	
77	Приготовление бетона вручную в построечных условиях вручную	м³	25,15	
78	Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 60 мм	м²	503,1	
79	Устройство бетонной стяжки пола толщиной 50мм	м²	503,1	
80	Укладка ламинированного покрытия толщиной 8мм с устройством звукоизоляционной прокладки	м²	503,1	
81	Устройство деревянных плинтусов h=75 мм	м	305,26	
82	Покраска поверхности деревянных плинтусов масляной краской	м²	33,89	
83	Частичная шпаклевка поверхности железобетонного подоконника	м²	2,58	
84	Масляная окраска поверхности железобетонного подоконника за 2 раза	м²	14	
	электромонтажные работы			
85	Монтаж светильника ARS/R 2x36	к-т	6	
86	Монтаж светильника ЛПО 2x40	к-т	57	
87	Монтаж светильника ЛПО 1-40	к-т	7	
88	Монтаж розетки сдвоенной с заземляющим контактом	шт	89	
89	Монтаж розетки	шт	7	
90	Монтаж щитка освещения на 6 единицы	шт	4	
91	Монтаж щитка освещения на 8 единицы	шт	3	
92	Монтаж щитка освещения на 4 единицы	шт	4	
93	Монтаж автомата С-100 А	шт	2	
94	Монтаж автомата С-50 А	шт	1	
95	Монтаж автомата С-16 А	шт	31	
96	Монтаж автомата С-25 А	шт	32	
97	Монтаж распредкоробки	шт	51	
98	Установка пластмассовой вентиляционной решетки размером 200x200мм	шт	10	
	разные работы			
99	Уборка помещения от строительного мусора	м²	503	
100	Перевозка и вывоз строительного мусора на 20 км автотранспортом	т	2,41	
	лестничная площадка			
101	Демонтаж светильника ЛПО 2x40	компл	4	
102	Соскабливание известкового окраски с поверхности стен, оконных и дверных откосов вручную	м²	132,62	
103	Очистка поверхности стеновой панели от масляной краски вручную	м²	79,56	
104	Очистка поверхности лесничной площадки и марша от масляной краски	м²	52,47	
105	Разборка деревянного поручня лесничного марша	м	14,01	

	монтажные работы			
106	Устройство штрабы для прокладки электропроводки в кирпичных стенах	м	21	
107	Прокладка скрытой проводки электро ВВГ 2х1,5мм²	м	32	
108	Установка коробки автомата на 1единицу	шт	4	
109	Монтаж автомата С-16 А	шт	2	
110	Монтаж автомата С-25 А	шт	2	
111	Монтаж светильника ARS 2х36	к-т	4	
112	Монтаж светильника ЛПО 1х36	к-т	2	
	отделочные и малярные работы			
113	Грунтование поверхности потолка, стен, оконных и дверных откосов грунтовкой "Алинекс-Праймер"	м²	247,52	
114	Улучшенное оштукатуривание поверхности стен готовыми сухими гипсополимерными смесями - "Гипсополимер-штукатурный "	м²	210,86	
115	Улучшенное оштукатуривание поверхности оконных откосов готовыми сухими гипсополимерными смесями - "Гипсополимер-штукатурный "	м²	1,32	
116	Шпаклевание поверхности потолка готовой сухой гипсовой шпатлевкой - "Алинекс-Глатт"	м²	35,54	
117	Шпаклевание поверхности стен готовой сухой гипсовой шпатлевкой - "Алинекс-Глатт"	м²	210,86	
118	Шпаклевание поверхности оконных откосов готовой сухой гипсовой шпатлевкой - "Алинекс-Глатт"	м²	1,32	
119	Улученная шпаклевка поверхности потолка готовой сухой шпаклевкой - "Алинекс-Финиш"	м²	35,34	
120	Улученная штукатурка поверхности стен декоративный штукатуркой	м²	210,86	
121	Улученная штукатурка поверхности оконных откосов декоративный штукатуркой	м²	1,32	
122	Улучшенное окрашивание поверхности потолка водоэмульсионной краской	м²	35,34	
123	Улучшенное окрашивание поверхности стен, оконных откосов водоэмульсионной краской с колерованием	м²	212,2	
124	Установка деревянного поручня из бука особой конфигураций	м	14,7	
125	Покраска поверхности деревянного поручня масляной краской	м²	1,82	
126	Покраска ограждения лесничного марша масляной краской	м²	2,81	
127	Устройство угловых тяг (галтелей) h 70 мм	м	28,7	
128	Покрытие поверхности ступеней лесничного марша керомагранитными плитками	м²	55,06	
129	Устройство деревянных плинтусов h 75 мм	м	39,2	
130	Покраска поверхности деревянных плинтусов масляной краской	м²	4,34	
131	Уборка помещения от строительного мусора	м²	84,6	
132	Перевозка и вывоз строительного мусора на 20 км автотранспортом	т	0,423	
	охранно-пожарная сигнализация			
133	Установка контрольного панеля "Гранит-24"	шт	1	

	Установка извещателя ПС дымового, [illegible]	шт	82	
	Установка блока питания и контроля	шт	1	
134	Прокладка проводов электрических при открытой проводке по различным основаниям 2-х, 3-х жильный	м	660	
137	Оконечное устройство "ИПР", "Выход"	шт	9	
138	Сигнальное устройство, речевой оповещатель	шт	2	
139	Разделка и включение кабелей и проводов	конц.	194	
140	Прокладка кабеля ТПП и т.п. весом до 3 кг	м	35	
141	Сверление отверстий диаметром до 20 мм	отв.	98	

Главный инженер М. Суранкулов

Главный энергетик Н. Оразбаев

Начальник комплекса №2 Н. Сыздыков

Инженер-проектировщик Т. Садыков

Инженер-проектировщик Д. Булетов

Заказчик: ЮКГУ им. М.Ауэзова

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по АХД

_____ Д. Тагибаев

"19" августа 2015г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 15 563,574 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1 667,526 тыс.тенге

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Ремонт фойе 1-го этажа, коридора 2-го этажа, лестничной клетки и аудиторий учебного корпуса №15

Составлен в ценах на 2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	смета №170	Ремонт фойе 1-го этажа, коридора 2-го этажа, лестничной клетки и аудиторий учебного корпуса №15	7 529,853	-	-	7 529,853
		Всего по главе	7 529,853	-	-	7 529,853
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**7 529,853**	**-**	**-**	**7 529,853**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0%	-	-	-	-
	Письмо Минстроя АК-05-6-1548 от 11.09.96г.	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	-	-	-	-
		Всего по главе	**-**	**-**	**-**	**-**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**7 529,853**	**-**	**-**	**7 529,853**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0%	-	-	-	-
	Письмо Минстроя АК-05-6-1548 от 11.09.96г.	Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	-	-
	Письмо Минстроя АК-05-6-1548 от 11.09.96г.	Затраты на дополнительные отпуска, 04%	-	-	-	-
		Всего по главе	**-**	**-**	**-**	**-**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7 529,853**	**-**	**-**	**7 529,853**

		Глава 10. С ЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАД Р) СТРОЯЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ				
	Письмо Минстроя РК ЖД-5-1-1126 от 8.07.94г.	Содержание дирекции	-			
		Всего по главе	-			
		Глава 12. ПРОЕКТНО ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР				
	Письмо Минстроя АК-05-6-1548 от 11.09.96г.	Проектные работы 1%	-	-	-	
	Пост.Минстроя РК от 31.08.95.N9-2,П. стр.6 табл.1	Экспертиза проектов	-	-	-	
	Письмо Минстроя АК-05-6-1548 от 11.09.96г.	Авторский надзор 0,2%	-	-	-	
		Всего по главе	-	-	-	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12:	**7 529,853**	-	-	**7 529,853**
		В том числе возвратные суммы-15%	-	-	-	
		ИТОГО БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ	**7 529,853**	-	-	**7 529,853**
	СН РК 8.02-02-2002	**Переход от цен 2001 года к текущим ценам 2015 г. К =1982 : 775 = 2,557, с понижающим коэффициентом К=2,809**	**13 623,577**	-	-	**13 623,577**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	-		272,472	272,472
		ИТОГО:	13 623,577	-	272,472	13 896,049
	Решение правительства	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 12%	-	-	1 667,526	1 667,526
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**13 623,577**	-	1 939,997	**15 563,574**

Составил А. Исаева

Проверил Л. Югай

Накладные расходы	2 053 302
Итого с накладными расходами	7 103 635
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	426 218
Всего в базовых ценах 2001г	7 529 853
Переходной коэффициент от цен 2001 года к текущим ценам 2015 г. К =1982 : 775 = 2,557, с понижающим коэффициентом К=1,809	13 623 576
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	272 472
Стоимость в текущем уровне цен	13 896 048
НДС 12%	1 667 526
Всего к оплате:	**15 563 574**

Сдал:

Принял:

Проректор по АХД	Д. Тагибаев
Главный инженер	М. Суранкулов
Главный энергетик	Н. Оразбаев
Начальник комплекса №2	Н. Сыздыков
Инженер-проектировщик	Т. Садыков
Инженер-проектировщик	Д. Булетов