Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
АО "Усть-Каменогорские Тепловые Сети"

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, дом № 61** — **970340000020**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AGM Service", Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Бекена Жамакаева, д.152, оф.12** — **130440031169**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **ДП-ТС18532 от 24.05.2018г.**

Номер документа	Дата составления
1	25.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете с научных исследованиях,маркетенговых,консультационных и прочих услугах(дата,номер,количество страниц) (при	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Реконструкция сбора и отвода стоков внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-й этап)**			**работа**	**1**	**9 479 203,00**	**9 479 203,00**	**1 015 628,89**	**9 479 203,00**
				Итого		x	**9 479 203,00**	**1 015 628,89**	**9 479 203,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Жанибеков М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор производства теплоэнергии / Кедрун В.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания(принятия) работ (услуг) 25.08.2018г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" Форма 2В

Исполнитель: ТОО "AGM Service"

Наименование объекта: Реконструкция сбора и отвода внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-этап)

Договор: №ДП-ТС 18532 от 24 мая 2018 года

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2018 года

Реконструкция сбора и отвода внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-этап)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	84	408,12	169,62	34282	14248	27100	1,55	130
		м3 конструкции		238,5	4,07	20034	342	133	0,0136	1
2	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований	56	203,88	115,23	11417	6453	8943	0,495	28
		м3 конструкции		88,65	31,42	4964	1760	133	0,1073	6
3	Е46-34-3	Разборка железобетонных конструкций	5	4330,04	2095,79	21650	10479	15120	13,32	67
		м3		2234,25	789,75	11171	3949	100	3,86	19
4	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	3800	33,43	29,06	127034	110428	57060	0,0093	35
		м2 корыта		1,03	10,26	3914	38988	133	0,0501	190
5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) на глубину до 150 мм, с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в отвал	250	9,24	9,24	2310	2310	728	–	–

	м3 грунта								
			–	3	–	750	97	0,0115	3
6 Е27-20-2	Разборка бортовых камней	290	79,88	–	23165	–	30809	0,565	164
	м								
			79,88	–	23165	–	133	–	–
7 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смесиК=0,150;	460,5	67,29	45,56	30987	20980	18514	0,144	66
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	8,85	9845	4075	133	0,041	19
8 30-8-101	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	230,5	763		175872				
	м3								
9 30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	230	874		201020				
	м3								
10 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1010	416,32	6,63	420483	6696	148355	0,698	705
	м бортового камня								
			108,68	1,76	109767	1778	133	0,0061	6
11 30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	70,2	15216		1068163				
	м3								
12 Е27-38-1	Устройство оснований городских проездов толщиной 16 см из дорожного бетона В25 (М350)	120	1046,13	14,12	125536	1694	7352	0,267	32
	м2 основания								
			42,98	3,08	5158	370	133	0,01221	1
13 Е27-38-2	Добавлять к расценке 27-38-1 на каждый 1 см изменения толщины слоя ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	120	122,89	–	14747	–	287	0,01034	1
	м2 основания								
			1,8	–	216	–	133	–	–
14 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	33697,62	304,24	674	6	697	198	4
	т								
			33075	114,75	662	2	105	0,56	–
15 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,01	70132		701				
	т								

16 4-1-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01	39437		394				
	т								
17 Е1-17-14	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	850	38,96	37,09	33116	31527	10258	0,013	11
	м3 грунта		1,87	10,57	1590	8985	97	0,0376	32
18 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	620	19,7	19,7	12214	12214	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
19 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	780	108,2	108,2	84396	84396	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
20 Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34;	1300	0,38	0,38	494	494	151	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,12	–	156	97	0,00047	1
21 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы слоем до 300 мм	200	134,1	–	26820	–	30307	0,972	194
	м3 грунта		134,1	–	26820	–	113	–	–
22 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную, слоем до 150 мм	400	19,4	–	7760	–	7527	0,123	49
	м2 спланированной площади		19,4	–	7760	–	97	–	–
23 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	200	27,1	27,1	5420	5420	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
24 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	200	108,2	108,2	21640	21640	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
25 99-4-37	Утилизация мусора	88	1366		120208				
	м3								
	Всего прямые затраты				**2570503**	**328985**			**1486**

	225066	61155
В том числе стоимость: материалов, тенге	2016449	
Накладные расходы, тенге	363208	
- заработная плата, тенге	54481	
- трудоемкость, чел-ч	182	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	176023	
Всего	**3109734**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31097	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12439	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3153270**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, к=2,63143395	**8297622**	
- материалы, тенге	5306152	
- сметная заработная плата, тенге	1011097	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1946	
Налог (2 %)	165952	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8463574**	
НДС (12 %)	1015629	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9479203**	

Заказчик:
АО"Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____ **Кедрун В.Д.**

Исполнитель:
ТОО "AGM Service"
Руководитель

_____ **Жанибеков М.А.**

Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
АО "Усть-Каменогорские Тепловые Сети"

подр

	ИИН/БИН
Заказчик АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, дом № 61	970340000020
Исполнитель ТОО "AGM Service", Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Бекена Жамакаева, д.152, оф.12	130440031169

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДП-ТС18532 от 24.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
2	24.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете с научных исследованиях,маркетенговых,консультационных и прочих услугах(дата,номер,количество страниц) (при	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Реконструкция сбора и отвода стоков внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-й этап)**			**работа**	**1**	**12 013 289,00**	**12 013 289,00**	**1 287 138,11**	**12 013 289,00**
				Итого	**1**	x	**12 013 289,00**	**1 287 138,11**	**12 013 289,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Жанибеков М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор производства теплознергии / Кедрун В.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания(принятия) работ (услуг) _____

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" Форма 2В

Исполнитель: ТОО "AGM Service"

Наименование объекта: Реконструкция сбора и отвода внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-этап)

Договор: №ДП-ТС 18532 от 24 мая 2018 года

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Реконструкция сбора и отвода внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-этап)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,150;	460,5	549,19	45,56	252902	20980	18514	0,144	66
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	8,85	9845	4075	133	0,041	19
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	550	416,32	6,63	228976	3647	80787	0,698	384
		м бортового камня		108,68	1,76	59774	968	133	0,0061	3
3	Е23-13-5 (ДМ	Демонтаж ж/б крышек колодцев пром. и бытовой канализации, демонтаж люков ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8, кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,6	2523,84	1231,08	1514	739	1369	7,724	5
		м3 конструкций колодцев		1292,76	460,98	776	277	130	2,2512	1
4	Е6-33-1	Обетонирование отдельных мест, с установкой опалубки (для установки крышек колодцев в уровне асфальта)	0,1	9321,35	341,75	932	34	307	16,06	2
		м3		2792,25	129,11	279	13	105	1,773	–
5	Е23-13-5	Монтаж ж/б крышек колодцев пром. и бытовой канализации, монтаж люков	0,6	4462,05	1538,85	2677	923	1711	9,655	6
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	970	346	130	2,814	2

6 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 *м3*	0,6	19011		11407				
7 11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8339		8339				
8 Е6-1-2	Обетонирование люков *м3*	0,2	6221,12	98,32	1244	20	153	4,41	1
			695,25	37,15	139	7	105	0,1814	–
9 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	2	472,75	427,75	946	856	431	0,29	1
			45	117,15	90	234	133	0,44	1
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	2	39758	–	79516	–	–	0,58	1
			–	–	–	–	133	0,58	1
11 Е27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 г/м3 и более, типа АБ *м2 покрытия*	2050	473,79	12,86	971270	26363	28737	0,0336	69
			5,94	4,6	12177	9430	133	0,01766	36
12 Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2 покрытия*	2050	225,07	–	461394	–	109	0,00036	1
			0,04	–	82	–	133	–	–
13 Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 г/м3 и более, типа АБВ *м2 покрытия*	2050	585,78	12,86	1200849	26363	28737	0,0336	69
			5,94	4,6	12177	9430	133	0,01766	36
14 Е27-63-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см *м2 покрытия полосы и обочин*	1200	140,8	18,42	168960	22104	15848	0,0317	38
			4,79	5,14	5748	6168	133	0,02033	24
15 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	202,12	27,1	27,1	5477	5477	–	–	–
			–	–	–	–	100	–	–

16 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	202,12	108,2	108,2	21869	21869	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
17 99-4-37	Утилизация мусора	90,05	1366		123008				
	м3								
	Всего прямые затраты				3541280	129375			643
					102057	30948			123
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3309853				
	Накладные расходы, тенге				176703				
	- заработная плата, тенге				26505				
	- трудоемкость, чел-ч				88				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				223079				
	Всего				3941062				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				39411				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15764				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3996237				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, к=2,63143395				10515834				
	- материалы, тенге				8709660				
	- сметная заработная плата, тенге				564929				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				854				
	Налог (2 %)				210317				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				10726151				
	НДС (12 %)				1287138				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				12013289				

Заказчик:
АО"Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____Кедрун В.Д.

Исполнитель:
ТОО "AGM Service"
Руководитель

_____Жанибеков М.А.

Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
АО "Усть-Каменогорские Тепловые Сети"

ИИН/БИН

Заказчик АО "Усть-Каменогорские тепловые сети", Республика Казахстан, ВКО, г Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, дом № 61 — 970340000020

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "AGM Service", Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Бекена Жамакаева, д.152, оф.12 — 130440031169

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДП-ТС18532 от 24.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
3	22.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете с научных исследованиях,маркетенговых,консультационных и прочих услугах(дата,номер,количество страниц) (при	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Реконструкция сбора и отвода стоков внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-й этап)**			**работа**	**1**	**3 707 508,00**	**3 707 508,00**	**397 233,00**	**3 707 508,00**
				Итого	**1**	x	**3 707 508,00**	**397 233,00**	**3 707 508,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Жанибеков М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор производства теплоэнергии / Кедрун В.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания(принятия) работ (услуг) _____

М.П.

***Применяется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ**

Заказчик: АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" Форма 2В

Исполнитель: ТОО "AGM Service"

Наименование объекта: Реконструкция сбора и отвода внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-этап)

Договор: №ДП-ТС 18532 от 24 мая 2018 года

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Реконструкция сбора и отвода внутриплощадочных дорог и тротуаров котельной №2 (3-этап)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-38-1	Устройство оснований городских проездов толщиной 16 см из дорожного бетона В25 (М350)	900	1046,13	14,12	941517	12708	55134	0,267	240
		м2 основания		42,98	3,08	38682	2772	133	0,01221	11
2	Е27-38-2	Добавлять к расценке 27-38-1 на каждый 1 см изменения толщины слоя	900	122,89	–	110601	–	2155	0,01034	9
		м2 основания		1,8	–	1620	–	133	–	–
3	Е27-44-2	Нарезка швов в свежеуложенном бетоне	80	70,94	50,82	5675	4066	2099	0,0852	7
		м шва		13,03	6,7	1042	536	133	0,0246	2
		Всего прямые затраты				**1057793**	**16774**			**256**
						41344	**3308**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				999675				
		Накладные расходы, тенге				59388				
		- заработная плата, тенге				8908				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67031				

Всего	**1184212**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11842
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4737
Затраты на проведение радиационного обследования объектов строительства с выдачей протокола, заключений	32517
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1233308**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, к=2,63143395	**3245368**
- материалы, тенге	2630579
- сметная заработная плата, тенге	184566
- нормативная трудоемкость, чел-ч	299
Налог (2 %)	64907
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3310275**
НДС (12 %)	397233
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3707508**

Заказчик:
АО"Усть-Каменогорские тепловые сети"
Директор производства теплоэнергии

_____**Кедрун В.Д.**

Исполнитель:
ТОО "AGM Service"
Руководитель

_____**Жанибеков М.А.**