Стройка: **Ремонтно-строительные работы служебных помещений механического цеха. Цех металлоконструкций инв. № 910001010**

Объект: **Павлодарский машиностроительный завод.**

Акт
выполненных работ № **3-1-2**
за декабрь 2011 г.

Основание:
Дефектный акт

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**2 804,058**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**481,068**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**1,417**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА								
		ПОДРАЗДЕЛ Потолок								
1	Е62-36-1	Очистка потолка от окраски	32,480	25,70	0,00	835	0	789	0,17800	6
		1м2		25,70	0,00	835	0	95	0,00000	0
2	Е61-1-7	Сплошное выравнивание потолков полимерцементным раствором	32,480	81,33	1,91	2641	62	2129	0,44410	14
				69,10	0,29	2244	9	95	0,00300	0
		1м2								
3	1999	Смесь полимерцементная	181,888	34,77		6324	0	0		0
		кг								
4	Е15-180-8	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза к=2	64,960	207,16	2,81	13457	183	8932	0,81300	53
				144,45	1,06	9383	69	95	0,00520	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
5	1999	Краска водоэмульсионная Marshall	40,925	93,36		3821	0	0		0
		кг								
		ПОДРАЗДЕЛ СТЕНЫ								
6	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	38,940	25,70	0,00	1001	0	946	0,17800	7
		1м2		25,70	0,00	1001	0	95	0,00000	0
7	Е62-36-4	Очистка стен от масляной	54,630	37,04	0,00	2023	0	1912	0,25700	14
		1м2		37,04	0,00	2023	0	95	0,00000	0
8	Е56-11-1	Демонтаж дверного блока	3,000	320,85	30,15	962	90	951	1,96030	6
		1шт		290,70	2,90	872	9	108	0,18700	1
9	Е9-53-1 прим к=0,5	Демонтаж дверного металлического блока	0,360	7736,21	566,58	2785	204	1938	41,05000	15
		1т конструкций		6446,25	199,13	2321	72	81	0,97500	0
10	Е56-1-2	Демонтаж оконных коробок	2,000	593,40	21,45	1187	43	1243	3,82360	8
		1шт		571,95	3,40	1144	7	108	0,02920	0
11	Е46-27-2	Пробивка проемов под окна в конструкциях из бетона	1,310	9649,24	5565,49	12641	7291	7293	23,80000	31
		1м3		4083,75	2101,50	5350	2753	90	10,27000	13
12	Е10-23-1	Установка дверных блоков	7,200	403,82	102,53	2907	738	1457	0,89900	6
		1м2 проемов		151,65	35,67	1092	257	108	0,13930	1
13	1999	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7,200	9610,45		69195	0	0		0
		м2								

14	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, 1м2 проемов	5,040	348,94	18,88	1759	95	967	1,02340	5
				171,01	6,57	862	33	108	0,03210	0
15	1999	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	5,040	6086,62		30677	0	0		0
		м2								
16	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок	3,800	77,43	0,47	294	2	103	0,15760	1
		1м		25,09	0,09	95	0	108	0,00080	0
17	1999	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 200	3,800	356,74		1356	0	0		0
		м								
18	Е15-64-5	Оштукатуривание откосов	1,920	645,94	6,12	1240	12	260	0,80560	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	271	4	95	0,01132	0
19	1999	Сухие смеси "ROTBAND"	10,752	20,59		221	0	0		0
		кг								
20	Е15-76-3	Облицовка откосов гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки под окраску	1,840	596,96	8,48	1098	16	438	1,52000	3
				247,50	5,03	455	9	95	0,02560	0
		1м2 отделываемой поверхности								
21	1999	Профиль потолоччный 60х27	4,416	39,66		175	0	0		0
		м								
22	1999	Профиль направляющий 28х27	1,288	27,45		35	0	0		0
		м								
23	1999	Листы ГКЛ толщ=12мм	1,932	222,72		430	0	0		0
		м2								
24	1999	Подвес прямой	1,288	9,58		12	0	0		0
		шт								
25	1999	Распорный дюбель (чол ф=10мм шуруп ф=6мм)	2,576	25,97		67	0	0		0
		шт								
26	1999	Саморез (мет+мет)	6,808	2,41		16	0	0		0
		шт								
27	1999	Лента самоклеящая (серпянка)	4,048	4,53		18	0	0		0
		м								
28	1999	Сухие смеси для заполнения швов ГКЛ	0,552	39,00		22	0	0		0
		кг								
29	1999	Саморез (гипс+мет)	31,280	3,85		121	0	0		0
		шт								
30	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	93,570	358,58	3,43	33552	321	6636	0,45520	43
				73,73	1,31	6899	123	95	0,00630	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
31	1999	Шпаклевка глатт	1058,277	32,80		34711	0	0		0
		кг								
32	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	93,570	320,99	2,10	30035	196	5820	0,39000	36
				65,03	0,79	6085	74	95	0,00390	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
33	1999	Краска водоэмульсионная Marshall	58,949	93,36		5503	0	0		0
		кг								
34	Е15-167-4	Высококачественная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	14,400	326,73	0,23	4705	3	3369	1,35000	19
				247,50	0,09	3564	1	95	0,00040	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								

ПОДРАЗДЕЛ ПОЛЫ										
35	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	32,480	51,33	4,89	1667	159	1699	0,33600	11
		1м2		46,44	0,83	1508	27	111	0,00860	0
36	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	32,480	11,07	0,04	359	1	397	0,07670	2
		1м2		11,03	0,02	358	1	111	0,00010	0
37	Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2	32,480	383,76	1,86	12464	60	1828	0,33420	11
				50,56	0,29	1642	9	111	0,00370	0
		1м2								
38	Е10-54-3	Антисептирование лаг	32,480	101,55	0,35	3298	11	395	0,06520	2
		1м2 перекрытий		11,12	0,14	361	5	108	0,00070	0
39	Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2из плит древесностружечных	32,480	769,82	1,14	25004	37	2108	0,38120	12
				58,43	0,18	1898	6	111	0,00180	0
		1м2								
40	Е15-165-3	Окраска деревянных полов из ДСП олифой за 2 раза с двух сторон к= 4	129,920	133,21	1,88	17307	244	9702	0,46700	61
				78,30	0,72	10173	94	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
41	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	32,480	123,63	4,90	4015	159	2170	0,38200	12
		1м2 покрытия		58,50	1,85	1900	60	111	0,00900	0
42	1999	Линолеум вспененный поливинилхлоридный	32,480	617,81		20066	0	0		0
		1м2								
43	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	72,840	82,41	0,09	6003	7	1220	0,09440	7
		1м		15,12	0,02	1101	1	111	0,00010	0
44	1999	Стоимость плинтуса	72,840	160,00		11654	0	0		0
		м								
45	1999	Стоимость комплектующих к плинтусу	80,000	20,00		1600	0	0		0
		шт								
ПОДРАЗДЕЛ САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
46	Е20-3-3	Демонтаж воздуховодов вентиляции	2,000	145,62	5,29	292	11	245	0,64860	1
к=0,3		1м2 поверхности воздуховодов		104,54	1,98	209	4	115	0,00970	0
47	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1,000	789,15	16,15	789	16	213	1,07000	1
				177,75	6,75	178	7	115	0,03000	0
		1решетка								
48	Е13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой за один раз	0,520	44,77	0,09	23	0	2	0,02960	0
				5,81	0,05	3	0	81	0,00020	0
		1м2								
49	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	0,520	163,85	0,07	85	0	59	0,74100	0
				119,45	0,02	62	0	95	0,00010	0
		1м2								
50	Е13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей радиаторов грунтовкой за один раз	8,360	44,77	0,09	375	1	44	0,02960	0
				5,81	0,05	49	0	90	0,00020	0
		1м2								
51	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	8,360	160,67	0,07	1344	1	807	0,63400	5
				102,15	0,02	854	0	95	0,00010	0
		1м2								
ПОДРАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
52	Е67-4-2	Демонтаж наружней электропроводки	8,000	4,01	0,00	32	0	31	0,02770	0
		1м		4,01	0,00	32	0	97	0,00000	0
53	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	5,000	29,35	2,80	147	14	131	0,17890	1
		1шт		26,55	0,45	133	2	97	0,00380	0
54	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	4,000	8,42	0,00	34	0	33	0,05840	0

		1шт		8,42	0,00	34	0	97	0,00000	0
55	Ц8-409-7	Прокладка гофры винипластовые по стенам под штукатурку	8,000	58,80	4,30	470	34	221	0,19000	2
				31,70	0,50	254	4	86	0,00300	0
		1м								
56	1999	Трубы винипластовые гофрированные	8,000	33,40		267	0	0		0
		м								
57	Ц8-148-1	Укладка провода ВВГ 2*2,5мм в проложенных трубах	8,000	27,70	2,10	222	17	139	0,10000	1
		1м кабеля		19,70	0,50	158	4	86	0,00300	0
58	1999	Провод ВВГ 2*2,5мм2	8,000	20,34		163	0	0		0
		м								
59	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	4,000	37,55	0,00	150	0	146	0,23900	1
		1шт		37,55	0,00	150	0	97	0,00000	0
60	1999	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2,000	80,00		160	0	0		0
		шт								
61	1999	Розетка двойная	2,000	80,00		160	0	0		0
		шт								
62	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	4,000	244,37	65,36	977	261	724	0,94600	4
				151,65	34,45	607	138	97	0,15620	1
		1шт								
63	1999	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2	4,000	768,83	0,00	3075	0	0	0,00000	0
		шт								
64	1999	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	8,000	50,00	0,00	400	0	0	0,00000	0
		шт								
65	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	8,000	14,00	0,00	112	0	0	0,00000	0
		шт								
	ПОДРАЗДЕЛ	**КАБИНЕТ ЭКОНОМИСТОВ**								
	ПОДРАЗДЕЛ	**Потолок**								
66	Е62-36-1	Очистка потолков от окраски	31,360	25,70	0,00	806	0	762	0,17800	6
		1м2		25,70	0,00	806	0	95	0,00000	0
67	Е61-1-7	Сплошное выравнивание потолков полимерцементным раствором	31,360	81,33	1,91	2551	60	2056	0,44410	14
				69,10	0,29	2167	9	95	0,00300	0
		1м2								
68	1999	Смесь полимерцементная	175,616	34,77		6106	0	0		0
		кг								
69	Е15-180-8	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза к=2	62,720	207,16	2,81	12993	176	8624	0,81300	51
				144,45	1,06	9060	66	95	0,00520	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
70	1999	Краска водоэмульсионная Marshall	39,514	93,36		3689	0	0		0
		кг								
	ПОДРАЗДЕЛ	**СТЕНЫ**								
71	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	23,360	25,70	0,00	600	0	567	0,17800	4
		1м2		25,70	0,00	600	0	95	0,00000	0
72	Е62-36-4	Очистка стен от масляной	33,170	37,04	0,00	1229	0	1161	0,25700	9
		1м2		37,04	0,00	1229	0	95	0,00000	0
73	Е56-1-2	Демонтаж оконных коробок	2,000	593,40	21,45	1187	43	1243	3,82360	8
		1шт		571,95	3,40	1144	7	108	0,02920	0
74	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	10,200	81,77	5,83	834	59	848	0,52970	5
				75,94	0,95	775	10	108	0,00840	0

		1м2							
75	Е46-27-2	Пробивка проемов под окна в конструкциях из бетона							
		1м3							
76	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен							
		1м3 кладки							
77	1999	Кирпич силикатный	0,390	9649,24	5565,49	3764	2171	2172	23,80000	9
		шт		4083,75	2101,50	1593	820	90	10,27000	4
78	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей,	0,180	3311,81	300,96	596	54	186	5,63000	1
		1м2 проемов		873,00	101,79	157	18	106	0,39000	0
79	1999	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	72,000	10,84		780	0	0		0
		м2	2,660	348,94	18,88	928	50	510	1,02340	3
80	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок		171,01	6,57	455	17	108	0,03210	0
		1м	2,660	6086,62		16190	0	0		0
81	1999	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 200								
		м								
82	Е15-64-5	Оштукатуривание откосов	2,000	77,43	0,47	155	1	54	0,15760	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		25,09	0,09	50	0	108	0,00080	0
83	1999	Сухие смеси "ROTBAND"	2,000	356,74		713	0	0		0
		кг	0,930	645,94	6,12	601	6	126	0,80560	1
84	Е15-76-3	Облицовка откосов гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки под окраску		141,39	2,32	131	2	95	0,01132	0
		1м2 отделываемой поверхности	5,208	20,59		107	0	0		0
85	1999	Профиль потолоччный 60х27	0,710	596,96	8,48	424	6	170	1,52000	1
		м		247,50	5,03	176	4	95	0,02560	0
86	1999	Профиль направляющий 28х27	1,704	39,66		68	0	0		0
		м	0,497	27,45		14	0	0		0
87	1999	Листы ГКЛ толщ=12мм	0,746	222,72		166	0	0		0
		м2	0,497	9,58		5	0	0		0
88	1999	Подвес прямой	0,994	25,97		26	0	0		0
		шт	2,627	2,41		6	0	0		0
89	1999	Распорный дюбель (чоп ф=10мм шуруп ф=6мм)	1,562	4,53		7	0	0		0
		шт	0,213	39,00		8	0	0		0
90	1999	Саморез (мет+мет)	12,070	3,85		47	0	0		0
		шт	56,530	358,58	3,43	20271	194	4009	0,45520	26
91	1999	Лента самоклеящая (серпянка)		73,73	1,31	4168	74	95	0,00630	0
		м	639,354	32,80		20971	0	0		0
92	1999	Сухие смеси для заполнения швов ГКЛ	56,530	320,99	2,10	18146	119	3516	0,39000	22
		кг								
93	1999	Саморез (гипс+мет)								
		шт								
94	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
95	1999	Шпаклевка глатт								
		кг								
96	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен								

	поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	3676	45	95	0,00390	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
97 1999	Краска водоэмульсионная Marshall	35,614	93,36		3325	0	0		0
	кг								
	ПОДРАЗДЕЛ ПОЛЫ								
98 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	31,360	51,33	4,89	1609	153	1641	0,33600	11
	1м2		46,44	0,83	1456	26	111	0,00860	0
99 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	31,360	11,07	0,04	347	1	384	0,07670	2
	1м2		11,03	0,02	346	1	111	0,00010	0
100 Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2	31,360	383,76	1,86	12035	58	1766	0,33420	10
	1м2		50,56	0,29	1586	9	111	0,00370	0
101 Е10-54-3	Антисептирование лаг	31,360	101,55	0,35	3185	11	381	0,06520	2
	1м2 перекрытий		11,12	0,14	349	4	108	0,00070	0
102 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2из плит древесностружечных	31,360	769,82	1,14	24141	36	2035	0,38120	12
	1м2		58,43	0,18	1832	6	111	0,00180	0
103 Е15-165-3	Окраска деревянных полов из ДСП олифой за 2 раза с двух сторон к= 4	125,440	99,73	1,88	12510	236	9367	0,46700	59
	1м2 окрашиваемой поверхности		78,30	0,72	9822	90	95	0,00350	0
104 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	31,360	123,63	4,90	3878	154	2096	0,38200	12
	1м2 покрытия		58,50	1,85	1835	58	111	0,00900	0
105 1999	Линолеум вспененный поливинилхлоридный	31,360	617,81		19375	0	0		0
	1м2								
106 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	22,400	82,41	0,09	1846	2	375	0,09440	2
	1м		15,12	0,02	339	0	111	0,00010	0
107 1999	Стоимость плинтуса	22,400	160,00		3584	0	0		0
	м								
108 1999	Стоимость комплектующих к плинтусу	20,000	20,00		400	0	0		0
	шт								
	ПОДРАЗДЕЛ САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
109 Е13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	3,380	44,77	0,09	151	0	16	0,02960	0
	1м2		5,81	0,05	20	0	81	0,00020	0
110 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	3,380	163,85	0,07	554	0	382	0,74100	3
	1м2		119,45	0,02	404	0	95	0,00010	0
111 Е13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	5,520	44,77	0,09	247	0	26	0,02960	0
	1м2		5,81	0,05	32	0	81	0,00020	0
112 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	5,520	160,67	0,07	887	0	533	0,63400	3
	1м2		102,15	0,02	564	0	95	0,00010	0
	ПОДРАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
113 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	5,000	9,32	0,23	46	1	44	0,06320	0
	1шт		9,09	0,05	45	0	97	0,00030	0
114 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	5,000	8,42	0,00	42	0	41	0,05840	0
	1шт		8,42	0,00	42	0	97	0,00000	0
115 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	5,000	37,55	0,00	188	0	183	0,23900	1
	1шт		37,55	0,00	188	0	97	0,00000	0

116	1999	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1,000	80,00		80	0	0	0
117	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп 1шт	6,000	244,37	65,36	1466	392	1086	0,94600 6
				151,65	34,45	910	207	97	0,15620 1
118	1999	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2 шт	6,000	768,83	0,00	4613	0	0	0,00000 0
119	1999	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	12,000	50,00	0,00	600	0	0	0,00000 0
120	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 шт	12,000	14,00	0,00	168	0	0	0,00000 0
	ПОДРАЗДЕЛ	**КАБИНЕТ МАСТЕРОВ**							
	ПОДРАЗДЕЛ	**Потолок**							
121	Е62-36-5	Очистка потолков от окраски 1м2	67,100	46,31	0,00	3107	0	2936	0,32200 22
				46,31	0,00	3107	0	95	0,00000 0
122	Е61-1-7	Сплошное выравнивание потолков полимерцементным раствором 1м2	67,100	81,33	1,91	5457	128	4400	0,44410 30
				69,10	0,29	4637	19	95	0,00300 0
123	1999	Смесь полимерцементная кг	375,760	34,77		13065	0	0	0
124	Е15-180-8	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза к=2 1м2 окрашиваемой поверхности	134,200	207,16	2,81	27801	377	18453	0,81300 109
				144,45	1,06	19385	142	95	0,00520 1
125	1999	Краска водоэмульсионная Marshall кг	84,546	93,36		7893	0	0	0
	ПОДРАЗДЕЛ	**СТЕНЫ**							
126	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски 1м2	37,890	25,70	0,00	974	0	920	0,17800 7
				25,70	0,00	974	0	95	0,00000 0
127	Е62-36-4	Очистка стен от масляной 1м2	50,530	37,04	0,00	1872	0	1769	0,25700 13
				37,04	0,00	1872	0	95	0,00000 0
128	Е55-2-1 прим	Разборка перегородок обшитых листовым металлом 1м2	20,160	258,68	20,31	5215	409	5177	1,69380 34
				238,37	3,44	4806	69	106	0,03510 1
129	Е9-53-1 прим к=0,5	Демонтаж дверного металлического блока 1т конструкций	0,360	7736,21	566,58	2785	204	1938	41,05000 15
				6446,25	199,13	2321	72	81	0,97500 0
130	Е53-21-3	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен 1м3 кладки	0,770	10392,44	300,96	8003	232	1095	7,06000 5
				1237,50	101,79	953	78	106	0,39000 0
131	Е10-23-1	Установка дверных блоков 1м2 проемов	1,800	403,82	102,53	727	185	364	0,89900 2
				151,65	35,67	273	64	108	0,13930 0
132	1999	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,800	9610,45		17299	0	0	0
133	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 1м2 оштукатуриваемой поверхности	88,420	358,58	3,43	31705	303	6270	0,45520 40
				73,73	1,31	6519	116	95	0,00630 1
134	1999	Шпаклевка глатт кг	1000,030	32,80		32801	0	0	0
135	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	88,420	320,99	2,10	28382	186	5500	0,39000 34

	поливинилацетатными водоэмульсионными составами , 1м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	5750	70	95	0,00390	0
136 1999	Краска водоэмульсионная Marshall кг	55,705	93,36		5201	0	0		0
137 Е15-167-4	Высококачественная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным 1м2 окрашиваемой поверхности	3,600	326,73	0,23	1176	1	842	1,35000	5
			247,50	0,09	891	0	95	0,00040	0
138 Е62-14-2	Высококачественная масляная окраска окон с расчисткой старой краски до 35% 1м2	7,200	255,35	0,09	1839	1	1334	1,18400	9
			196,13	0,02	1412	0	95	0,00010	0
ПОДРАЗДЕЛ ПОЛЫ									
139 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	67,100	51,33	4,89	3444	328	3511	0,33600	23
			46,44	0,83	3116	56	111	0,00860	1
140 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков 1м2	67,100	11,07	0,04	743	3	820	0,07670	5
			11,03	0,02	740	1	111	0,00010	0
141 Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2 1м2	67,100	383,76	1,86	25751	125	3777	0,33420	22
			50,56	0,29	3393	19	111	0,00370	0
142 Е10-54-3	Антисептирование лаг 1м2 перекрытий	67,100	101,55	0,35	6813	23	815	0,06520	4
			11,12	0,14	746	9	108	0,00070	0
143 Е57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2из плит древесностружечных 1м2	67,100	769,82	1,14	51655	76	4354	0,38120	26
			58,43	0,18	3921	12	111	0,00180	0
144 Е15-165-3	Окраска деревянных полов из ДСП олифой за 2 раза с двух сторон к= 4 1м2 окрашиваемой поверхности	268,400	99,73	1,88	26768	505	20043	0,46700	125
			78,30	0,72	21016	193	95	0,00350	1
145 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" 1м2 покрытия	67,100	123,63	4,90	8295	329	4482	0,38200	26
			58,50	1,85	3925	124	111	0,00900	1
146 1999	Линолеум вспененный поливинилхлоридный 1м2	67,100	617,81		41455	0	0		0
147 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные 1м	35,400	82,41	0,09	2917	3	593	0,09440	3
			15,12	0,02	535	1	111	0,00010	0
148 1999	Стоимость плинтуса м	35,400	160,00		5664	0	0		0
149 1999	Стоимость комплектующих к плинтусу шт	35,000	20,00		700	0	0		0
ПОДРАЗДЕЛ САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
150 Е13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз 1м2	5,280	44,77	0,09	236	0	25	0,02960	0
			5,81	0,05	31	0	81	0,00020	0
151 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб 1м2	5,280	163,85	0,07	865	0	596	0,74100	4
			119,45	0,02	631	0	95	0,00010	0
152 Е13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз 1м2	16,720	44,77	0,09	749	2	79	0,02960	0
			5,81	0,05	97	1	81	0,00020	0
153 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб 1м2	16,720	160,67	0,07	2686	1	1614	0,63400	11
			102,15	0,02	1708	0	95	0,00010	0
ПОДРАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

154	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	10,000	29,35	2,80	294	28	263	0,17890	2
		1шт		26,55	0,45	266	5	97	0,00380	0
155	E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	8,000	8,42	0,00	67	0	65	0,05840	0
		1шт		8,42	0,00	67	0	97	0,00000	0
156	E67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	9,000	37,55	0,00	338	0	329	0,23900	2
		1шт		37,55	0,00	338	0	97	0,00000	0
157	1999	Выключатель двухклавишный	1,000	80,00		80	0	0		0
		шт								
158	1999	Розетка двойная	8,000	80,00		640	0	0		0
		шт								
159	E21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	10,000	244,37	65,36	2445	654	1810	0,94600	9
		1шт		151,65	34,45	1517	345	97	0,15620	2
160	1999	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2	10,000	768,83	0,00	7688	0	0	0,00000	0
		шт								
161	1999	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	20,000	50,00	0,00	1000	0	0	0,00000	0
		шт								
162	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	20,000	14,00	0,00	280	0	0	0,00000	0
		шт								
163	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	58,400	26,92	0,00	1572	0	1405	0,15200	9
		1м провода		24,75	0,00	1445	0	97	0,00000	0
164	1999	Провод ВВГ 2*2,5мм2	58,400	20,34		1188	0	0		0
		м								
		Итого монтаж оборудования по смете				692	51			3
						412	8			
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				229				
		Всего прямые затраты				**977 440**	**18 375**			**1 282**
						208 509	**6 651**			**30**
		Стоимость материалов, тенге				**750 556**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**209 436**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				31 415				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**71 213**				
		Всего по смете, тенге				**1 258 089**				
		Сметная заработная плата, тенге				**246 575**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 417**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				1 258 089				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				246 575				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				750 556				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 417				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**2 454 532**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**481 068**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 464 335**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**49 091**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 503 623**
Итого в текущих ценах	**2 503 623**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**300 435**
Сметная стоимость строительства	**2 804 058**

Заказчик

Подрядчик