АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «29» 09. 2014 года с. Баканас

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом за №146 от 19.09 2014г. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З. – Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:
Талгатбекова К.А – Директор ТОО «СК Инжиниринг»

Члены комиссии:
Рахымбаев Б.Р. – Заместитель Акима Балхашского района

Муканов К.Н. – Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Хамитжанов К.К – Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Асылбек С.С – Руководитель ГУ «Отдела ПТ и АД» Балхашского района

Сырымбай М.Д. - Главный специалист дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Койбасов А.Д – Директор ТОО «АкЖолҚұрылыс»

Ибраев А.С - Директор ТОО «Балхаш жолдары»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Капшагай-Баканас-Карой», км 82-86 Балхашского района Алматинской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Алматинская область, Балхашский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2.Строительство осуществлено на основании (решения) к договору подряда № 356 от 12.06.2014г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и ордера на производство работ б/н от 12.06.2014г.

(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Балхаш жолдары»**

(наименование организации)

Выполнившим **«Капитальный ремонт автомобильной дороги Капшагай-Баканас-Карой», км 82-86 Балхашского района Алматинской области»**

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «СК Инжиниринг», государственная лицензия ГСЛ № 010188 от 25.11.2002г., выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области

(наименование организации)

выполнившим ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение №18-0177/14 от 20 марта 2014г. выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области

(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **июнь месяц 2014г.** Окончание работ **сентябрь месяц 2014г 4г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия, акт рабочей комиссии за 2014г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость – 151368,139 тыс.тенге (в т.ч. СМР -149003,099 тыс. тенге, технадзор – 2060,070 тыс.тенге, авторский надзор – 304,970 тыс.тенге). Фактическая стоимость выполненных работ – 151192,132 тыс.тенге (в т.ч. СМР – 149033,099 тыс. тенге, технадзор – 1854,063 тыс.тенге, авторский надзор – 304,970 тыс.тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки

Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Капшагай-Баканас-Карой», км 82-86 Балхашского района Алматинской области**
(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии **Самуратов С.З.**

Заместитель председателя комиссии **Талгатбекова К.А**

Члены комиссии: **Рахымбаев Б.Р**

Муканов К.Н.

Хамитжанов К.К.

Асылбек С.С

Сырымбай М.Д

Койбасов А.Д

Ибраев А.С

№356 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Балқаш ауданындағы «Қапшағай-Бақанас-Қараой» автокөлік жолының 82-86 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **12.06.2014 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (07.04.2009ж. № 157-1907-02-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Ибраев Аскар Серикжанович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (15.01.2014 жылғы **өзгертулер мен толықтырулар) Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:

268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

000-

422- Жолдарды күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (03.07.2013 жылғы өзгертулер мен толықтыру) Заңына сәйкес және 10.06.2014 жылғы «Бір көзбен алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Балқаш ауданындағы «Қапшағай-Бақанас-Қараой» автокөлік жолының 82-86 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

1.2. Мердігер, «Алматы облысының Балқаш ауданындағы «Қапшағай-Бақанас-Қараой» автокөлік жолының 82-86 шақырымына күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2014 жылдың 30 қыркүйегіне дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 149 003 099,00 (Бір жүз қырық тоғыз миллион үш мың тоқсан тоғыз) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2014 жылдың 31 казанына дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 149 003 099,00 (Бір жүз қырық тоғыз миллион үш мың токсан тоғыз) теңге 00 тиын, соның ішінде ҚҚС сомасы – 15 964 617,75 (Он бес миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың алты жүз он жеті) теңге 75 тиын.

ДОГОВОР №356

на проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Капшагай-Баканас-Караой» км 82-86 Балхашского района Алматинской области

г.Талдыкорган **12.06.2014 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш жолдары»** (свидетельство № 157-1907-02-ТОО от 07.04.2009г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Ибраева Аскара Серикжановича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 15.01.2014г.) «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;

000-

422- Капитальный ремонт дорог.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013г.) и на основании протокола от 10.06.2014 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Капшагай-Баканас-Караой» км 82-86 Балхашского района Алматинской области.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Капшагай-Баканас-Караой» км 82-86 Балхашского района Алматинской области», сроком до 30 сентября 2014 года на общую сумму (с учетом НДС) – 149 003 099,00 (Сто сорок девять миллионов три тысячи девяносто девять) тенге 00 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 31 октября 2014 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 149 003 099,00 (Сто сорок девять миллионов три тысячи девяносто девять) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС - 15 964 617,75 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) тенге 75 тиын.

2.2. 422 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 4 470 092,97 (Төрт миллион төрт жүз жетпіс мың тоқсан екі) теңге 97 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық казынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының қол қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 422 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	Маусым 3% аванс	4 470 092,97
	Шілде	14 900 309,90
	Тамыз	40 230 836,73
	Қыркүйек	74 501 549,50
	Қазан	14 900 309,90
	БАРЛЫҒЫ	**149 003 099,00**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ

2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 422 в размере 3% составляет 4 470 092,97 (Четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч девяносто два) тенге 97 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 422:

	Июнь3% аванс	4 470 092,97
	Июль	14 900 309,90
	Август	40 230 836,73
	Сентябрь	74 501 549,50
	Октябрь	14 900 309,90
	ИТОГО	**149 003 099,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарьных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);

хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызмет өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну; - осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады; - жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **3%** көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.	- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК; 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **3%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о

3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы м[illegible]іметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы кажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартка сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес ,күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс.

Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 3 (үш) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:

- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, біріздiлігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.

4.2. Тапсырыс беруші жауапты:

- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.

4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін:

- осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге

квалификации. При зам[illegible] этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:

- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

4.2. Заказчик несет ответственность:

- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).

4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора:

- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает

әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемі[illegible] айыппұл төлейді.	Подрядчику штраф в су[illegible] 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки.
4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін:	4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:
- осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді;	- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки;
5. Жұмыстарды қабылдау	**5. Приемка работ**
5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.	5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.
5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҮ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.	5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.
5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы).	5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.4. Жұмысшы комиссисы Мердігердің катысуымен өткізіледі.	5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.	5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды калпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік кабылдау комиссиясының Актісімен анықталады.	5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.
5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыкка алады.	5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией».
6. Шартты өзгерту және бұзу	**6. Изменение и расторжение договора**
6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартка өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.	6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартка өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:	6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:
1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;	1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің кажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.	2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.
6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартка өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын	6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных

ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында каралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

6.4. Егер шартта каралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007 жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында карастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың косымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе баска да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға катысты жұмыстары үшін каржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты аткаруға косымша уақытты кажет ететін ауытқулар болса, сондай-ак егер жұмысты аткару кезінде косымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада каралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2014 жыл аралығында жарамды болып табылады.
8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2014 года.
8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «Балқаш жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған к., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСН 990940002121 БСК HSBKKZKX ЖСК KZ396010131000011175 Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Мекен-жайы: Балқаш ауданы, Самал ыкшам ауданы, 26. Тел: 8 (72773) 95151
Басқарма басшысының орынбасары С.Самұратов (қолы) М.О.	**Директор** А. Ибраев (қолы) М.О.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью «Балхаш жолдары»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 990940002121 БИК HSBKKZKX ИИК KZ396010131000011175 Банк: АО «Народный Банк Казахстана» Адрес: Балхашский район с.Баканас, мкр. «Самал», 26. тел: 8 (72773) 95151
Заместитель руководителя управления С.Самуратов (подпись) М.П.	**Директор** А. Ибраев (подпись) М.П.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2009 г. №712

Счет-фактура №27 30.06.2014 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №356 от 12.06.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту):
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200__ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
БИН и адрес грузополучателя: 050140000775, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
БИН и адрес покупателя: 050140000775, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту а\д Капчагай-Баканас-Карой, км 82-86 в Балхашском районе за июнь месяц 2014г.	тенге			13 715 307,35	12%	1 645 836,88	15 361 144,23		
Всего по счету:					13 715 307,35		**1 645 836,88**	**15 361 144,23**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(ф.и.о., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(ф.и.о., подпись)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(ф.и.о., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 356 от 12.06.2014г НБП 268 003 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту а\д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области
за июнь месяц 2014 г.

№	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. изм ер.	Кол-во	Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	С Сб. Цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы IV категории сложности	км	4,1	15812		64829					
2	С Сб. Цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы IV категории сложности	км	4,1	8342		34202					
3	Е0127-83-ч.п.3.5 СНиП 8.02-05-2002п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Разработка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8	453,79 303,75	102,33 19,75	3630	2430	819 158	3442 133	3,2 0,11	26 1
4	:01031-А18 2	Демонтированный материал погрузка	т	0,16	247,1		40					
5	010332-А2 1	Перевозка строительных грузов на базу, расстояние перевозки 20км, класс груза 1 (на базу)	т	0,16	133,5	133,5 26,7	21		21 4,272	4 100	0,56	
6	:01031-А18 2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,16	234,3		37					
12	Е0101-24-:	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10м	м3	3690	4,85	4,85 1,68	17900		17900 6210	6024 97	0,01	20
13	Е0101-24-:	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	3690	4,20	4,20 1,46	15492		15492 5375	5213 97	0,01	20
14	Е0127-93-	Устройство временных грунтов дорог профилированных при работе в нулевых отметках с землянным полотном шириной 9 м , категория грунтов 1	км	3,318	136245,86 9382,5	106403,36 14576,13	452064	31131	353046 48364	105728 133	65,00 49,06	216 163
5	Е0127-96-	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 9м	км	1,7859	2345889,92 24075,0	198459,92 56755,56	4189548	42996	354432 101360	191994 133	162 197,3	289 352
		Итого в баз. Ценах 2001г					4777764			312404		
		Накладные расходы в з/п					312404					
		Итого с нокладными расходами					5090169					
		Непредвиденные затраты					305410					
		Итого прямых затрат					5395579					
		Временные здания с соружения 3,68%					198557					
		Итого					5594136					
		Доп. затраты в зимнее время					102131					
		Выслуга лет 1%					55941					
		Доп.отпуска рабочим 0,4%					22377					
		Итого в базисных ценах 2001 г.					5774585					
		Итого в текущих ценах 2014 года					13799395					
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					275988					
		Итого:					14075383,23					
		НДС 12%					1689045,99					
		Всего :					**15764429,22**					
		Коэффициент экономия К= 2,5581959:					**403284,99**					
		ИТОГО:					**15361144,23**					

Заказчик **Подрядчик**

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 33 от 31.07.2014 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 356 от 12.06.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, № 356 от 12.06.2014г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
БИН и адрес грузополучателя: 050140000775, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
БИН и адрес покупателя: 050140000775. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области за июль месяц 2014г.	тенге			37 031 329,83	12%	4 443 759,58	41 475 089,41		
Всего по счету:					37 031 329,83		**4 443 759,58**	**41 475 089,41**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 356 от 12.06.2014г НЫ1 268 003 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту а\д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области
за июль месяц 2014 г.

№	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	E0127-101-4 Изм. И доп. Вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8. 02-03-2002, СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8. 02-06-2002, СН РК 8. 02-07-2002,РДС РК 8.02-03-202	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы " WIRTGEN", фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	21306	93,24 2,32	90,79 5,29	1986536	49430	1934443 112709	215645 133	0,01 0,02	286 443
8	E0127-101-5 Изм. И доп. Вып. 2 СН РК 8. 02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8. 02-05-02, СН 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы " WIRTGEN", фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	13771	119,34 3,01	116,1718103 6,73	1643457	41451	1599802 92679	178393 133	0,02 0,03	240 364
9	E0127-18-2	Разработка покрытий и оснований щебеночных	м3	2340	66,75 15,5	51,25 9,62	156204	36270	119934 22511	78179 133	0,12 0,04	274 83
10	E01031-A2-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3744	27,1	27,1 18,97	101462		101462 71024	71024 100	0,40	1498
11	E010333-A #########	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	3744	139,8	139,8 27,96	523411		523411 104682	104682 100	0,59	2198
15	E0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 9м	км	1,53209	2345889,92 24075,0	198459,92 56755,56	3594114	36885	304058 86955	164707 133	162 197,3	248 302
16	E0127-96-4 К= 3	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см , добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	км	3,318	470478,06 4792,5	39607,56 11320,15	1561046	15902	131418 37560	71104 133	32,4 39,4	108 131
17	E0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9м, категория грунтов 1	км	0,782	115785,86 9382,5	106403,36 14576,13	90545	7337	83207 11399	24918 133	65 49,06	51 38
18	E0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 9(7,5+1,5) м	км	0,782	222909,92 24075,0	198459,92 56755,56	174316	18827	155196 44383	84069 133	162 197,3	127 154
19	E0127-96-4 К=3	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	км	0,782	44475,06 4792,5	39607,56 11320,15	34779	3748	30973 8852	16758 133	32 39,4	25 31
20	E0101-24-6	Обратная надвижка растительного слоя грунта бульдозерами *мощностью 79 (108) кВт (л.с), при* перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3690	6,01	6,01 2,08	22164		22164 7689	7458 97	0,01	25
21	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на	м3	3690	4,75	4,75 1,65	17542		17542 6086	5903 97	0,01	20

		каждые последующие 10м										
22	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с)	м2	36900	0,2	0,2 0,07	7486		7486 2597	2519 97	0	8
23	Е0147-104-	Вспашка целинных и залежных земель на глубину 20см	га	3,69	1489,21	1489,21 562,41	5495		5495 2075	2677 129	2,18	8
24	Е0147-126-	Разбрасывание органических удобрений механизированным способом	га	3,69	390,34	390,34 148,50	1440		1440 548	707 129	0,59	2
25	С11011-233	Суперфосфат	т	0,05535	86100		4766					
26	С11061-95 Изм. И лоп. Вып.3 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-04С-2 4	Аммиачная селитра	т	0,0369	66100		2439					
27	Е0147-203-	Боронование почвы	га	3,69	161,07	161,07 52,66	594		594 194	251 129	0,25	1
28	Е0147-152-	Посев многлетних трав	га	3,69	293,31	293,31 117,45	1082		1082 433	559 129	0,45	2
29	С143012-1	Семена многолетних трав	кг	55,35	515		28505					
30	Е0147-152-	Прикатывание посевов трав ПОСЛЕПОСЕВНОЕ	га	3,69	292,68	292,82 122,70	1080		1081 453	584 129	0,54	2
31	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВТ(л.с)	м2	15000	0,20	0,20 0,07	3043		3043 1056	1024 97	0	3
32	Е0101-131-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	3000	18,22	18,22 6,33	54660		54660 18993	18423 97	0,02	62
33	Е0101-131-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20см	м3	3000	0,53	0,53 0,19	1598		1598 560	543 97	0	2
34	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,715452	40097,59	339,59 140,94	28688		243 101	134 133	0,58 0,58	0 0
35	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 6(3+3) см, типа БХ	м2	3618	365,44 7,0	5,88 1,65	1322168	25398	21291 5970	41720 133	0,05 0,01	163 22
36	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	3617,877	352,99 1,14	0,12 0,06	1277078	4124	434 217	5774 133	0,01	30

Итого в баз. Ценах 2001г	12645700	1097756
Накладные расходы в з/п	1097756	
Итого с нокладными расходами	13743456	
Непредвиденные затраты	824607	
Итого прямых затрат	14568063	
Временные здания с соружения 3,68%	536105	
Итого	15104168	
Доп. затраты в зимнее время	275754	
Выслуга лет 1%	151042	
Доп.отпуска рабочим 0,4%	60417	
Итого в базисных ценах 2001 г.	15591380	
Итого в текущих ценах 2014 года	37258367	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	745167	
Итого:	38003534,71	
НДС 12%	4560424,17	
Всего :	**42563958,88**	
к экономия	**1088869,47**	
Итого:	**41475089,41**	

Заказчик **Подрядчик**

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура № 36 от13.08.2014 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 356 от 12.06.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет, № 356 от 12.06.2014г.
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
БИН и адрес грузополучателя: 050140000775, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
БИН и адрес покупателя: 050140000775. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту а/д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области за август месяц 2014г.	тенге			68 576 536,72	12%	8 229 184,41	76 805 721,13		
Всего по счету:					68 576 536,72		**8 229 184,41**	**76 805 721,13**		

Руководитель организации Ибраев А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

..казчик: ГУ "Управление пассажирского транспор
и автомобильных дорог Алматинской об..асти"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 356 от 12.06.2014г НБП 268 003 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту а\д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области
за август месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,89	40097,59	339,59 140,94	115882		981 407	542 133	0,58 0,58	2 2
2	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 6(3+3) см, типа БХ	м2	14587	365,44 7,0	5,88 1,65	5330700	102401	85842 24069	168204 133	0,05 0,01	658 91
3	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	14587	352,99 1,14	0,12 0,06	5149078	16629	1750 875	23281 133	0,01	119
4	Е0127-63-1	Укрепление из фрезерованного материала толщиной 6 см	м2	8164	25,20 4,8	20,37 5,40	205697	39106	166306 44056	110605 133	0,03 0,02	259 166
5	Е0127-14-2	Устройство постилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2350	1037,34 21,4	73,75 11,67	2437739	50243	173321 27422	103294 133	0,14 0,04	338 96
6	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из материала от разборки порытия с добавлением 50% щебня фракции 20-40мм	м2	11467	38,43 5,0	33,28 11,49	440696	57335	381641 131718	251440 133	0,03 0,04	378 463
7	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	1720	1432,27		2463504					
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	8,4	40097,59	339,59	336820		2853	1575	0,58	5

					140,94				1184	133	0,58	5
9	E0127-52-1	Устройство покрытий из	м2	10350	365,44	5,88	3782323	72657	60908	119347	0,05	467
		холодных асфальтобетонных смесей,			7,02	1,65			17078	133	0,01	64
		тощиной 7(3+4) см, типа БХ										
10	E0127-52-4	Устройство покрытий из	м2	10400	470,65	0,16	4894807	15808	1664	22131	0,01	113
	К=8	холодных асфальтобетонных смесей,			1,52	0,08			832	133	0	3
		типа БХ, на каждый 0,5см										
		изменения толщины добавлять										
		исключать										
11	E0127-14-2	Устройство присыпных обочин	м3	765	95,48	73,75	73045	16356	56422	33626	0,14	110
		из грунта толщиной 15см			21,4	11,67			8927	133	0,04	31
12	E0101-130-	Уплотнение грунта прицепными	м3	765	14,01	14,01	10714		10714	3558		
		катками на пневмоколесном				4,8			3668	97	0,02	12
		ходу, 25т, на первый проход										
		по одному следу при толщине										
		слоя 25см										
13	E0101-130-	Добавлять за каждый	м3	765	6,96	6,96	5328		5328	1556		
	К=5	последующий проход по одному				2,1			1604	97	0,01	5
		следу прицепными кулачковыми										
		катками, массой 25 т, при толщине										
		слоя 25см										
14	E0101-135-	Полив водой уплотняемого	м3	765	14,12	12	10800	1239	9178	3239	0,01	9
		грунта насыпей			1,6	2,75			2100	97	0,01	9
15	E0127-63-1	Укрепление обочин из	м2	66,9	25,20	20	1686	320	1363	906	0,03	2
		фрезерованного материала			4,8	5,4			361	133	0,02	1
		толщиной 7 см										

Итого в баз. Ценах 2001г	25258818
Накладные расходы в з/п	192027
Итого с нокладными расходами	25450844

192027

Непредвиденные затраты	1527051
Итого прямых затрат	26977895
Временные здания с соружения 3,68%	992787
Итого	27970681
Доп. затраты в зимнее время	510655
Выслуга лет 1%	279707
Доп.отпуска рабочим 0,4%	111883
Итого в базисных ценах 2001 г.	28872926
Итого в текущих ценах 2014 года	68996978
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	1379940
Итого:	70376917,88
НДС 12%	8445230,15
Всего :	**78822148,02**
к экономия	**2016426,89**
Итого:	**76805721,13**

Заказчик

Подрядчик

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

Счет-фактура №41 30.09.2014 г.

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары"
БИН и его адрес: 990940002121, Адрес: Алматинская область, Балхашский район с. Баканас
свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002068 от 04.09.2009 г.
Расчетный счет поставщика: **KZ39 6010 1310 0001 1175** в АО "Народный банк Казахстана", **БИК HSBKKZKX**
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №356 от 12.06.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту):
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган. Ул.Кабанбай Батыра 26
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товаро-транспортная накладная № _____ от _____ 200 __ г.
Грузоотправитель: ТОО "Балхаш жолдары" БИН и адрес грузоотправителя: 990940002121, Алматинская обл. Балхашский район с. Баканас
Грузополучатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Алматинской области
БИН и адрес грузополучателя: 050140000775, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра 26
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
БИН и адрес покупателя: 050140000775. г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра 26
Расчетный счет покупателя: **KZ 93 0701 02KS N090 1000** КОД 2681001 ГУ Комитет Казначейства Министерство финансов РК,
РНН 600700010567, БИК **KKMFKZ2A**

№ п/п	Наименование товаров	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11
1	Выполненные работы по капитальному ремонту а\д Капчагай-Баканас-Карой, км 82-86 в Балхашском районе за сентябрь месяц 2014г.	тенге			13 715 307,35	12%	1 645 836,88	15 361 144,23		
Всего по счету:					13 715 307,35		**1 645 836,88**	**15 361 144,23**		

Руководитель организации Ибраев А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первы экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

...к: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской об...сти"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 356 от 12.06.2014г НЫ1 268 003 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту а\д Капшагай-Баканас-Караой, км 82-86 Балхашского района Алматинской области
за сентябрь месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость ед. из. Всего / Осн.з/п	Стоимость ед. из. Экс.мех. / з/п.мех	Общая стоим.тен. Всего	Общая стоим.тен. Основная з/п	Общая стоим.тен. экс.маш / з/п мех.	Наклад расх. тен./ %	Затраты труда ч/ч на един.	Затраты труда ч/ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2	18205	97,53 3,3	6,58 1,63	1775571	60623	119863 29674	120095 133	0,02 0,01	384 108
2	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 7(3+4) см, типа БХ	м2	150	365,44 7,02	5,88 1,65	54816	1053	883 248	1730 133	0,05 0,01	7 1
3	E0127-52-4 К=8	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	100	470,65 1,52	0,16 0,08	47065	152	16 8	213 133	0,01 0	1 0
4	E0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2	10500	97,53 3,3	6,58 1,63	1024086	34965	69132 17115	69266 133	0,02 0,01	222 62
5	E0127-63-11	Укрепление обочин из фрезерованного материала толщиной 7 см	м2	4433,1	25,20 4,8	20 5,4	111694	21235	90305 23922	60058 133	0,03 0,02	141 90

	-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из материала от разборки покрытия	м	596	38,43 5,0	33,28 11,49	22905	2980	19836 6846	13069 133	0,03 0,04	20 24
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40097,59	339,59	3609		31	17	0,58	
8	E0127-63-11	Укрепление обочин из фрезерованного материала толщиной 6 см	м2	140	25,2 4,79	20,37 5,4	3527	671	2852 755	1897 133	0,03 0,02	4 3
9	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	237	1,41	1,41 0,3	334		334 71	69 97		
10	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА	М3	23,7	95,48 21,38	73,75 11,67	2263	507	1748 277	1042 133	0,14 0,04	3 1
11	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2Л НА 1М2	т	0,047	40097,59	339,59 140,94	1885		16 7	9 133	0,58 0,58	
12	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, тощиной 6(3+3) см, типа БХ	м2	237	365,44 7,02	5,88 1,65	86610	1664	1395 391	2733 133	0,05 0,01	11 1
13	E0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5см изменения толщины добавлять исключать	м2	237	352,99 1,14	0,12 0,06	83659	270	28 14	378 133	0,01	2
14	E0101-24-6	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВТ (л.с) , при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	7	6,01	6,01 2,08	42		42 15	14 97	0,01	
15	C143008-10	смеси песчано-гравиийные природные	м3	7	1400		9800					

16	E0101-134-1	Уплотнение приплных берм пневматическими трамбовками	м3	7	21,55 17,03	4,52	151	119	32	116 97	0,11	1
17	E0101-135-1	Полив водой	м3	7	14,12 1,62	12,00 2,75	99	11	84 19	30 97	0,01 0,01	
18	E0101-163-2	Рытье котлавана в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	8,25	353,25 353,25		2914	2914		3293 113		
19	E0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	2,6	297,12 263,25	33,87 12,47	773	684	88 32	781 109	1,94 0,06	5
20	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,3	9488,15 771,75	95,97 36,25	50287	4090	509 192	4497 105	4,9 0,18	26 1
21	C12041-8 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14мм	т	0,017	44700		760					
22	C12041-89 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-02	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4мм	т	0,018	50800		914					
23	E127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	15	747,86 506,25	146,19 28,22	11218	7594	2193 423	10663 133	3,2 0,11	48 2
24	С- Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.30к дорожным знака	шт	5	1266,61		6333					

	- Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.35к дорожным знака	шт	4	1477,71		5911					
26	С- Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 2.35к дорожным знака	шт	6	1974,64		11848					
27	Е130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	1,2	10083,80 434,25	532,50 131,85	12101	521	639 158	740 109	2,55 0,43	3 1
28	С Цена пост	Стоимость жоржного знака треугольного (размер900х900)	шт	2	1868,15		3736					
29	С Цена пост	Стоимость дорожного знака квадратного (размер 700)	шт	6	2353,83		14123					
30	С Цена пост	Стоимость дорожного знака круглого (размер ф700)	шт	2	2260,46		4521					
31	С Цена пост	Стоимость дорожного знака километрового 200х300	шт	5	754,73		3774					
32	Е0101-163-2	Рытье котлавана в грунтах 2 группы вручную под фундаменты	м3	6,6	353,25 353,25		2331	2331		2635 113	2,33	15
33	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	2,04	297,12 263,25	33,87 12,47	606	537	69 25	613 109	1,94 0,06	4
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	4,2	9488,15 771,75	95,97 36,25	39850	3241	403 152	3563 105	4,9 0,18	21 1
35	С12041-8 Изм. И доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-02 4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14мм	т	0,01352	44700		604					
36	С12041-89 Изм. И доп. Вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4мм	т	0,01462	50800		743					

37	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6	747,86 506,25	146,19 28,22	4487	3038	877 169	4265 133	3,2 0,11	19 1
38	С- Прайс лист	Стоимость стоек СКМ 1.25к дорожным знака	шт	12	1266,61		15199					
39	Е0130-7-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном В20	м3	0,78	10083,80 434,25	532,50 131,85	7865	339	415 103	481 109	2,55 0,43	2
40	С Цена пост	Стоимость дорожного знака размером 500х2250	шт	2	5275,66		10551					
41	С Цена пост	Стоимость индивидуального дорожного знак	шт	4	7722,94		30892					
42	Е0109-61-12	Монтаж креплений для дорожных знаков	т	0,1	20925,11 12195,00	5486,63 153,68	2093	1220	549 15	1111 90	65,2 0,66	7
43	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	47	273,96 100,35	119,85 29,7	12876	4716	5633 1396	8129 133	0,6 0,12	30 6
44	С Цена пост	Сигнальные столбики	шт	47	878,03		41267					
45	Е0127-65-1	Разметка проезжей частей сплошной линией 0,1м	км	8,2	10970,65 450	1692,25 632,07	89959	3690	13876 5183	11801 133	3,18 2,85	26 23
46	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,035	6556,45 450	1692,25 632,07	229	16	59 22	50 133	3,18 2,85	
47	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	3,62	4349,35 450	1692,25 632,07	15745	1629	6126 2288	5210 133	3,18 2,85	12 10
48	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,39	8763,55 450	1692,25 632,07	3418	176	660 247	561 133	3,18 2,85	1 1
49	Е0127-65-6	Разметка проезжей части	км	0,079	8763,55	1692,25	692	36	134	114	3,18	

		шириной 0,1м при 3:1			450	632,07			50	133	2,85	
50	Е0115-165-1	Обозначение мест элементами разметки	м2	32,19	115,20 52	1,61 0,61	3708	1673	52 20	1778 105	0,31	10
51	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных / грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	м3	100	149,14 8	140,84 33,85	14914	830	14084 3385	5606 133	0,05 0,13	5 13
52	С143008-21 Изм. И доп. Вып.13 СН РК 8.02-04-20 02,СН РК 8.02-03-20	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-600 фракции 20-40мм	м3	20	1790		35800					
53	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-600 фракции 10-20мм	м3	30	1930		57900					
54	С143008-18	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-600 фракции 5-10мм	м3	10	2090		20900					
55	С143008-10	Песок из отсевов дробления М-1000	М3	40								
56	С143101-1	Вода	м3	10,9								

Итого в баз. Ценах 2001г	3769960
Накладные расходы в з/п	1189986
Итого с нокладными расходами	4959946
Непредвиденные затраты	297597
Итого прямых затрат	5257543
Временные здания с соружения 3,68%	193478
Итого	5451021

Доп. затраты в зимнее время	99518
Выслуга лет 1%	54510
Доп.отпуска рабочим 0,4%	21804
Итого в базисных ценах 2001 г.	5626853
Итого в текущих ценах 2014 года	13446380
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	268928
Итого:	13715307,35
НДС 12%	1645836,88
Всего :	**15361144,23**

Заказчик

Подрядчик