Счет-фактура № 00000000074 от 10 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440007496, Республика Казахстан, 140000, г.Павлодар, ул.Камзина 19-1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007127, от 26.12.2012

ИИК поставщика: KZ819650000060957811, в банке Филиал АО «ForteBank» в г. Павлодар, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №КЭК 03/286 от 28.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440007496, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ",Республика Казахстан, 140000, г.Павлодар, ул.Камзина 19-1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940240000537, АО "Казэнергокабель",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Казэнергокабель"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940240000537, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

ИИК получателя: KZ544322203398D000144, в банке ПО АО "Банк ВТБ", БИК VTBAKZKZ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт помещений главного корпуса АО "Казэнергокабель"	Работа	1	669 642,86	669 642,86	12%	80 357,14	750 000,00	0	
Всего по счету:					**669 642,86**		**80 357,14**	**750 000,00**		

Руководитель: Багин А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Данилова Р. Г.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Стройка: **АО "Казэнергокабель" г.Павлодара**

Объект: **Текущий ремонт помещений главного корпуса**

АКТ

выполненных работ № **1 за август 2016 г**

Текущий ремонт помещений

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге **750,000**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **170,809**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **,321**

Зона: 13

Строительный объем,

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е61-20-1	Ремонт стен	15,000	1016,61	31,40	15249	471	6371	3,23400	49
		1м2		572,99	4,86	8595	73	74	0,02640	0
2	Е13-13-11	Огрунтовка поверхностей	218,000	98,23	0,07	21414	15	806	0,02900	6
		1м2		5,85	0,02	1275	4	63	0,00010	0
3	Е15-64-5	Выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей	15,000	247,36	6,12	3711	92	1585	0,80560	12
		толщиной до 2 мм		141,39	2,32	2121	35	74	0,01132	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
4	Е15-180-8	Окраска стен и потолков поливинилацетатными	218,000	413,80	2,81	90209	613	23315	0,81300	177
		водоэмульсионными составами		144,45	1,06	31490	231	74	0,00520	1
		1м2 окрашиваемой поверхности								
5	Е15-17-1	Облицовка стен плиткой	28,000	1895,11	2,10	53063	59	7458	2,00000	56
		1м2 поверхности облицовки		333,00	0,79	9324	22	80	0,00390	0
		Всего прямые затраты				**183 646**	**1 250**			**300**
						52 805	**365**			**1**
		Стоимость материалов, тенге				**129 591**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**39 535**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				5 930				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**13 391**				
		Всего по смете, тенге				**236 572**				
		Сметная заработная плата, тенге				**59 100**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**321**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				2 366				
		Дополнительные отпуска, .4%				946				
		Итого дополнительные затраты на строительство				3 312				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				239 884				
		Итого в базовых ценах 2001г.				239 884				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				62 412				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				129 591				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				321				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.7368								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)				**656 513**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**170 809**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**354 665**				
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**13 130**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**669 643**				
		Итого в текущих ценах				**669 643**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**80 357**				
		Сметная стоимость строительства				**750 000**				

Заказчик:

Подрядчик: