Заказчик: *ГУ Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Исполнитель : *ТОО "Анис"*

Объект : *км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Щучинск-Зеренда"*

Код классификации *215 003 000 149*

Полная сметная стоимость работ *123 658 036 тенге*

Лимит финансирования на 2010 год *123 658 036 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту :
а) с начала года *1 728 374 тенге*

А К Т № 1 от 27 мая 2010 года
выполненных работ с 1 мая по 27 мая 2010 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненнх работ с 1 мая по 27 мая 2010года (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения пдрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"	тенге	37 097 410		1 728 374	1 728 374		1 641 955	86 419	0
	Всего		**37 097 410**	**0**	**1 728 374**	**1 728 374**	**0**	**1 641 955**	**86 419**	**0**

от ЗАКАЗЧИКА:

Директор **Г.Долгих**

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор ТОО "Анис" **А. Агабекян**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Акмолинское областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Анис"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 27 мая 2010г.

средний ремонт участка а/д "Щучинсак-Зеренда" км 7-30

с 1 мая по 27 мая 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
						Сумма	%	Объем	Сумма
1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях	100пм	29.00	179 640	0.00	0	0	0.00	0
2	Ликвидация пучинистых участков(разборка а/б покрытия, разборка щеб оснований, вывоз мусора), уствойство подстилающего слоя, уствойство основания Н-15см, А/б покрытие из гор а/бетонной смеси Н-6см, с розливом битума	м²	1 693.0	9 042 719	0.00	0	0	0.00	0
3	Фрезерование и ямочный ремонт	м²	768	1 994 012	0.00	0	0	0	0
4	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой а/бетонной смеси с подгрунтовкой из жидкого битума	тн	9 336	76 293 605	211.5	1 728 374	2	211.5	1 728 374
	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фр.10-20мм	м²	161 000	25 682 720			0		
	Укрепление обочин естественным щебнем Н-4см	м²	52 000	10 146 680			0		
	Устройство разметки	км	23	318 760					
	Всего по договорной цене			**123 658 036**		**1 728 374**			**1 728 374**

0

ЗАКАЗЧИК:
И. о. зам директора департамента Е.Налетов

Работы принял:
Начальник отдела ЭиБД И.Стефан

Проверил
Гл.спец. ОККиПР Л.Ястребова

Начальник ДЭУ5 К.Микишев

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Анис" Е.Агабекян

Заказчик: *ГУ Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*

Исполнитель : *ТОО "Анис"*

Объект : *км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"*

Код классификации *215 003 000 149*

Полная сметная стоимость работ *123 658 036 тенге*

Лимит финансирования на 2010 год *123 658 036 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту :
а) с начала года *39 748 739 тенге*

А К Т №2 от 8 июля 2010 года
выполненных работ с 28 мая по 7 июля 2010 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненнх работ с 28 мая по 7 июля 2010года (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения пдрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"	тенге	37 097 410	1 728 374	38 020 365	39 748 739		11 735 543	1 987 437	26 025 759
	Всего		**37 097 410**	**1 728 374**	**38 020 365**	**39 748 739**	**0**	**11 735 543**	**1 987 437**	**26 025 759**

от ЗАКАЗЧИКА:

Директор **Г.Долгих**

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор ТОО "Анис" **А.Агабекян**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Акмолинское областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Анис"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 8 июля 2010г.
средний ремонт участка а/д "Зеренда- Щучинск" км 7-30
с 28 мая по 7 июля 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
						Сумма	%	Объем	Сумма
1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях	100пм	29,00	179 540	29,00	179 540	100	29,00	179 540
2	Ликвидация пучинистых участков(разборка а/б покрытия, разборка щеб.оснований, вывоз мусора), устройство подстилающего слоя, устройство основания Н-15см, А/б покрытие из гор а/бетонной смеси Н-5см, с розливов битума	$м^2$	1 693,0	9 042 719	1693,00	9 042 719	100	1 693,00	9 042 719
3	Фрезерование и ямочный ремонт	$м^2$	768	1 994 012	768,00	1 994 012	100	768,0	1 994 012
4	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой а/бетонной смеси с подгрунт овкой из жидкого битума	тн	9 336	76 293 605	3 492	28 532 468	37	3 280,00	26 804 094
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фр.10-20мм	$м^2$	161 000	25 682 720			0		
6	Укрепление обочин естественным щебнем Н-4см	$м^2$	15,22	10 146 680			0		
7	Устройство разметки	км	23	318 760					
	Всего по договорной цене			**123 658 036**		**39 748 739**			**38 020 365**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора департамента Е.Налетов

Работы принял:

Начальник отдела ЭиБД И.Стефан

Проверил

Гл.спец. ОККиПР Л.Ястребова

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АНИС" А. Агабекян

Заказчик: *ГУ Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Исполнитель : *ТОО "Анис"*

Объект : *км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"*

Код классификации *215 003 000 149*

Полная сметная стоимость работ *123 658 036 тенге*

Лимит финансирования на 2010 год *123 658 036 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту :
а) с начала года *68 416 045 тенге*

А К Т № 3 от 2 августа 2010 года
выполненных работ с 8 июля по 31 июля 2010 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненнх работ с 8 июля по 31 июля 2010года (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения пдрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"	тенге	37 097 410	39 748 739	28 667 306	68 416 045	26 025 759	24 021 530	3 420 802	14 947 954
	Всего		**37 097 410**	**39 748 739**	**28 667 306**	**68 416 045**	**26 025 759**	**24 021 530**	**3 420 802**	**14 947 954**

от ЗАКАЗЧИКА:

Директор **Г.Долгих**

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор ТОО "Анис" **А. Агабекян**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Акмолинское областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Анис"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 2 августа 2010г.
средний ремонт участка а/д "Зеренда- Щучинск" км 7-30
с 8 июля по 31 июля 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
						Сумма	%	Объем	Сумма
1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях	100пм	29,00	179 540	29,00	179 540	100		
2	Ликвидация пучинистых участков(разборка а/б покрытия, разборка щеб.оснований, вывоз мусора), устройство подстилающего слоя, устройство основания Н-15см, А/б покрытие из гор а/бетонной смеси Н-5см, с розливов битума	$м^2$	1 693,0	9 042 719	1693,00	9 042 719	100		
3	Фрезерование и ямочный ремонт	$м^2$	768	1 994 012	768	1 994 012	100		
4	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой а/бетонной смеси с подгрунт овкой из жидкого битума	тн	9 336	76 293 605	7 000	57 199 774	75	3 508,00	28 667 306
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фр.10-20мм	$м^2$	161 000	25 682 720			0		
6	Укрепление обочин естественным щебнем Н-4см	$м^2$	92 000	10 146 680			0		
7	Устройство разметки	км	23	318 760					
	Всего по договорной цене			**123 658 036**		**68 416 045**			**28 667 306**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора департамента Е.Налетов

Работы приняла

Начальник отдела ОиБД И.Стефан

Проверил

Гл.спец. ОККиПР Л.Ястребова

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Анис" К.Агабекян

Заказчик: *ГУ Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Исполнитель : *ТОО "Анис"*

Объект : *км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"*

Код классификации *215 003 000 149*

Полная сметная стоимость работ *123 658 036 тенге*

Лимит финансирования на 2010 год *123 658 036 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту :
а) с начала года *87 509 876 тенге*

А К Т № 4 от 23 августа 2010 года
выполненных работ с 1 августа по 19 августа 2010 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненнх работ с 1 августа по 19 августа 2010года (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения пдрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"	тенге	37 097 410	68 416 045	19 093 831	87 509 876	40 973 713	32 721 916	4 375 494	9 438 753
	Всего		**37 097 410**	**68 416 045**	**19 093 831**	**87 509 876**	**40 973 713**	**32 721 916**	**4 375 494**	**9 438 753**

от ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора **Е.Налетов**

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор ТОО "Анис" **А. Агабекян**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Акмолинское областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"**

ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Анис"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 от 23 августа 2010г.
средний ремонт участка а/д "Зеренда- Щучинск" км 7-30
с 1 августа по 19 августа 2010 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Един. изм	Объем	Договорная цена тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
						Сумма	%	Объем	Сумма
1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях	100пм	29,00	179 540	29,00	179 540	100		
2	Ликвидация пучинистых участков(разборка а/б покрытия, разборка щеб.оснований, вывоз мусора), устройство подстилающего слоя, устройство основания Н-15см, А/б покрытие из гор а/бетонной смеси Н-5см, с розливов битума	$м^2$	1 693,0	9 042 719	1693,00	9 042 719	100		
3	Фрезерование и ямочный ремонт	$м^2$	768	1 994 012	768	1 994 012	100		
4	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой а/бетонной смеси с подгрунт овкой из жидкого битума	тн	9 336	76 293 605	9 336	76 293 605	100	2 336,00	19 093 831
5	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня фр.10-20мм	$м^2$	161 000	25 682 720	0	0	0		0
6	Укрепление обочин естественным щебнем Н-4см	$м^2$	92 000	10 146 680			0		
7	Устройство разметки	км	23	318 760					
	Всего по договорной цене			**123 658 036**		**87 509 876**			**19 093 831**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора департамента

Е.Налетов

Работ[illegible]

Начальник отдела ОИБД

И.Стефан

Проверил

Гл.спец. ОККиПР

Л.Ястребова

И.о. инженера ПТБ-5 Тобузов С.Ф.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Анис"

А. Атабекян

Заказчик: *ГУ Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Исполнитель : *ТОО "Анис"*

Объект : *км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучанск"*

Код классификации *215 003 000 149*

Полная сметная стоимость работ *123 658 036 тенге*

Лимит финансирования на 2010 год *123 658 036 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту :
а) с начала года *100 909 556 тенге*

А К Т № 5 от 7 сентября 2010 года
выполненных работ с 20 августа по 6 сентября 2010 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Стоимость выполнених работ с 20 августа по 6 сентября 2010года (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"	тенге	37 097 410	87 509 876	13 399 680	100 909 556	50 412 466	37 097 410	5 054 478	8 345 202
	Всего		**37 097 410**	**87 509 876**	**13 399 680**	**100 909 556**	**50 412 466**	**37 097 410**	**5 054 478**	**8 345 202**

от ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора **Е.Налетов**

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор ТОО "Анис" **А. Агабекян**

atam 4375494-

Заказчик: *ГУ Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Исполнитель : *ТОО "Анис"*

Объект : *км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"*

Код классификации *215 003 000 149*

Полная сметная стоимость работ *123 658 036 тенге*

Лимит финансирования на 2010 год *123 658 036 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту :
а) с начала года *113 192 596 тенге*

А К Т № 6 от 21 сентября 2010 года
выполненных работ с 7 сентября по 20 сентября 2010 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с 7 сентября по 20 сентября 2010года (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения пдрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"	тенге	37 097 410	100 909 556	12 283 040	113 192 596	58 757 668	37 097 410	5 659 630	11 677 888
	Всего		**37 097 410**	**100 909 556**	**12 283 040**	**113 192 596**	**58 757 668**	**37 097 410**	**5 659 630**	**11 677 888**

от ЗАКАЗЧИКА:

Г.Долгих

аванс 0

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор ТОО "Анис" **К.Агабекян**

Заказчик: *ГУ Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*

Исполнитель : *ТОО "Анис"*

Объект : *км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"*

Код классификации *215 003 000 149*

Полная сметная стоимость работ *123 658 036 тенге*

Лимит финансирования на 2010 год *123 658 036 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту :

а) с начала года *119 809 996 тенге*

А К Т № 6 от 27 сентября 2010 года
выполненных работ с 21 сентября по 26 сентября 2010 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с 21 сентября по 26 сентября 2010года (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка км 7-30 автомобильной дороги республиканского значения "Зеренда-Щучинск"	тенге	37 097 410	113 192 596	6 617 400	119 809 996	70 435 556	37 097 410	5 990 500	6 286 530
	Всего		**37 097 410**	**113 192 596**	**6 617 400**	**119 809 996**	**70 435 556**	**37 097 410**	**5 990 500**	**6 286 530**

от ЗАКАЗЧИКА:

Директор (Г.Долгих

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор ТОО "Анис" Атабекян