Экз. р подпись

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» сентября 2018 г.

Заказчик**АО "Трамвайное управление города Павлодара "в лице председателя Правления Жангазин Айтуара Жумабаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 28сентября 2018 года., Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «АМБ», директор Багин Анатолий Николаевич, г. Павлодар ул. Камзина 19-1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28 сентября 2018 года, ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, д. 136, оф. 302 в лице руководителя группы Таскарина А.С. аттестат №KZ75VJE00006510 - АДС и ЖКХ №01789, КДС и ЖКХ №07093;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 28 сентября 2018 года, ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» автор. Зайцев В.Я. Лицензия ГСЛ №14003241 от 24.02.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произвела осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт трамвайных переездов АО «Трамвайное управление города Павлодара"2-ой этап.Средний ремонт переезда ул.Кутузова-ул.Жаяу-Мусы".**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:**Переезд на перекрёстке улиц Кутузова - ул. Жаяу-Мусы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от «_____» _____20__ г.

№_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____»_____20_____года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий:

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», автор Зайцев В.Я. Лицензия ГСЛ №14003241 от 24.02.2014г. рабочий проект №015-18-ПТ 002

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**заключением ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT» № KAZENG-**

г12.06.2018 г

именование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ:30 июля 2018 г.;

месяц, год

окончание работ: 28 сентября2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц:2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	$м^2$		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:На данной площади предусмотрено устройство железобетонного переезда шириной2,75×45,1 м, площадью 124,05 м2.

Укладка пути из рельс Т-62 с костыльным креплением производится отдельными элементами при количестве деревянных шпал 1680 шт/км за переездом шт/км и 2000 в зоне переезда и пересечения путей – 86 м.Укладка пути из рельс Р-65 с костыльным креплением производится на прямыхучастках отдельными элементами при количестве деревянных шпал Тип I и переводныхдеревянных брусьях 1 типа.Протяженность путей от переезда до существующих стыков рельс составляет 70,99м.Предусмотрен щебеночный балласт – 15 см (218 м3), по песчаной подушке 10 см.Рихтовка существующего пути составляет 31 м (3 м в каждую сторону).На данном участке предусмотрена алюминотермитная сварка стыков рельс вколичестве 26 стыков.

ческие характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

на объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **22 830,786** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **20 384, 630** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **22 830,786**тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **20 384, 630** тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря**0**тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:**«Средний ремонт трамвайных переездов АО «Трамвайное управление города Павлодара"2-ой этап. Средний ремонт переезда ул.Кутузова-ул.Жаяу-Мусы".** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Жангазин А.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Таскарин А.С.**

фамилия, имя, отчества (при наличии), подпись экспертаМ.П.

_____подпись руководителя

Авторский надзор **Зайцев В.Я.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

_____подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Багин А.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____подпись руководителя М.П.