ЗАКАЗЧИК : АОФ РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория "КВКиН МСХ РК"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ИЛ-44"

Наименование обьекта : Работы по текущему ремонту здания Коргалжинской районной ветеринарной лаборатории согласно дефектному акту

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правоваяформа		
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код	
		010241002793/19 0297/00	30.09.2019г					

Наименование пусковых комплексов,обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр .1							
			СМР в сметном уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз.уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту здания Коргалжинской районной ветеринарной лаборатории согласно дефектному акту	5 000 000	5 000 000								5 000 000
ВСЕГО	5 000 000	5 000 000								5 000 000
Итого к оплате : 5 000 000 тенге (пять миллионов тенге)										

ЗАКАЗЧИК :

АОФ РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория "КВКиН МСХ РК"

Директор _____ Токпердинов А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Ил-44

Директор _____ Налибаев Б.А.

ЗАКАЗЧИК : АОФ РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория "КВКиН МСХ РК"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "ИЛ-44"
Наименование обьекта : Работы по текущему ремонту здания Коргалжинской районной ветеринарной лаборатории согласно дефектному акту

Договор №010241002793/190297/00 от 30.09.2019г.

АКТ
Приемки выполненных ремонтных работ за ноябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Внутренние работы									
1	1146-0401-0605	Потолки деревянные Подвесные из плит ДВП.	м2	130	1018 972,44	45,56 22,88	132340 126417	5923 2974	-	108688 -	241028
2	8805-0302-0204	Перегородки гипсокартонные Толщ.125мм, на металлическом Каркасе с 2-торонней обшивкой В 1 слой листами гипсокартонными Влагостойкими ГКЛВ толщ 14мм	м2	130	5464 1147	27 10	710320 149110	3510 1300	557700 -	135369 -	845689
3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытий	м2	130	101,9 99,21	2,69 1,35	13247 12897	350 176	-	9413	22660
4	1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка	м2	130	308,85 233,25	75,59 37,96	40150 30323	9827 4935	-	29617 -	69767

5 1142-0101-0601	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 30 см. Устройство насухо вручную НР = 68 %	м2 подстилающего слоя	130	890,62	46,52	115780	6048	63172	33066	148846
				358,15	15,9	46560	2067	–	–	
6 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 5 см. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	130	714,41	144,55	92873	18792	46566	28198	121071
				211,65	24,12	27515	3135	–	–	
7 8810-0104-0201	Полы на перекрытии из керамогранитной плитки, тип Кп2.1 НР = 94 %	м2	130	5771	201	750230	26130	550030	172669	922899
				1339	74	174070	9620	–	–	
8 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	124	552,56	1,57	68518	195	32504	33756	102274
				288,86	0,74	35819	92	–	–	
9 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	70	22,13	–	1549	–	–	1115	2664
				22,13	–	1549	–	–	–	
10 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	18	50,89	–	916	–	–	660	1576
				50,89	–	916	–	–	–	
11 1310-0902-0833	Коробка распределительная. Демонтаж НР = 61 %	коробка	8	208	–	1664	–	–	1015	2679
				208	–	1664	–	–	–	
12 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	4	874,75	–	3499	–	–	2519	6018
				874,75	–	3499	–	–	–	
13 1203-0101-2008	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной НР = 72 %	м стыка	46	1109,93	457,24	51057	21033	13857	17514	68571
				351,46	177,35	16167	8158	–	–	

14	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	6	18299,83	9,33	109799	56	108409	1224	111023
					222,33	4,33	1334	26	–	–	
15	1109-0306-0303	Откосы оконные из панелей типа "сэндвич". Монтаж НР = 69 %	м2	18,4	10487,12	141,47	192963	2603	180825	7005	199968
					518,21	33,53	9535	617	–	–	
16	1212-0101-0201	Стены. расчистка старой краски (известковые покрытия) НР = 72 %	м2	372	238,1	3,65	88572	1356	33933	38842	127414
					143,23	1,78	53283	664	–	–	
17	1211-0101-0109	Штукатурка стен и потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	500	1896,67	25,63	948334	12813	467998	343730	1292064
					935,05	19,76	467523	9880	–	–	
18	1115-0403-0308	Стены и потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	500	765,82	3,1	382908	1549	114131	214371	597279
					534,46	1,47	267228	736	–	–	
19	1308-0206-3201	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус НР = 72 %	м однопроводной линии	100	334,7	0,88	33470	88	2398	22330	55800
					309,84	0,3	30984	30	–	–	
20	1308-0206-3202	Провод один сечением до 3х4,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус НР = 72 %	м однопроводной линии	100	363,98	1,76	36398	176	2398	24397	60795
					338,24	0,61	33824	61	–	–	

21	1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	7145,75	120,5	28583	482	11745	11863	40446
					4089	30,25	16356	121	–	–	
22	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	2695,75	24,92	32349	299	17362	10575	42924
					1224	–	14688	–	–	–	
23	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	8	488,13	4,38	3905	35	49	2758	6663
					477,63	1,25	3821	10	–	–	
24	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	972,93	10,6	14594	159	1848	9102	23696
					839,13	3,6	12587	54	–	–	
25	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	8	3835,13	991,13	30681	7929	2864	14194	44875
					2486	422,63	19888	3381	–	–	
26	2307-0106-0122	Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем модель ДВО 6567-О мощность 36 Вт, световой поток 2400 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	10	5150		51500		51500	–	51500
					–		–		–	–	
27	8805-0601-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм НР = 90 %	м2 перегородки	9,36	16294,87	167,95	152520	1572	140671	9873	162393
					1097,97	74,04	10277	693	–	–	

28 8806-0204-0101	Дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью до 3 м2 НР = 90 %	м2 проема	2	30755	170	61510	340	59264	1849	63359
				953	74	1906	148	–	–	
29 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1918	113	1918	113	–	1335	3253
				1805	49	1805	49	–	–	
30 1120-1101-0105	Двери металлическиее утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	38986	315	38986	315	35993	2698	41684
				2678	75	2678	75	–	–	
31 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	7	1866,71	–	13067	–	–	9408	22475
				1866,71	–	13067	–	–	–	
	Итого по разделу 1					**5 503 353**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 587 290				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					121 693				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 002				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 495 217				
	Накладные расходы, тенге					1 299 153				
	- в т.ч. зарплата, тенге					116 924				
	Раздел 2 Наружние работы									
32 1211-0101-0109	Штукатурка стен. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %	м2	150	1896,67	25,63	284500	3844	140399	103119	387619
				935,05	19,76	140257	2964	–	–	
33 1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	150	164,15	1,36	24622	204	13452	8847	33469
				73,11	0,62	10966	93	–	–	

34	8821-0201-0201	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою из бетона Класса В15	м2	50	5066 987	239 97	253300 49350	11950 4850	192000	49322	302622
35	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли	м труб	687	1397.88 1230,76	88.28 23,26	95056 83692	6003 1582	5361	78452 -	173508

Итого по разделу 2	897218
Вт.ч.	
- зарплата рабочих-строителей	284265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22001
-в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9489
-материалы, изделия и конструкции, тенге	351212
Накладные расходы, тенге	239740
- в т.ч. зарплата, тенге	21577

Итого по акту	6400571	
Вт.ч.		
- зарплата рабочих-строителей		1871555
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		143694
-в т.ч. зарплата машинистов, тенге		58491
-материалы, изделия и конструкции, тенге		2846429
Накладные расходы, тенге		1538893
- в т.ч. зарплата, тенге		138501
ИТОГО ПО АКТУ	6400571	
Коэффициент снижения К=0,7811803		
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом коэффициента снижения	5000000	

ЗАКАЗЧИК:

АОФ РГП на ПХВ "Республиканская ветеринарная лаборатория " КВКиИ МСХ РК"

Директор_____Токпердинов А.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО Ил-44

Директор_____Налибаев Б.А.