ФОРМА КС-3

Заказчик: ГУ"Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Актобе Стройкомп"
Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 60 МЕСТ В С.ЖАНТЕРЕК КЗЫЛКУГИНСКОГО РАЙОНА"

Основание: договор №178 от 25.06.2018 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		178	25.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ноябрь 2018 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	28 860 638,73							
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 60 МЕСТ В С.ЖАНТЕРЕК КЗЫЛКУГИНСКОГО РАЙОНА		8 313 188,46		7 422 489,70			890 698,76	8 313 188,46
ИТОГО за ноябрь месяц:		8 313 188,46		7 422 489,70			890 698,76	8 313 188,46

Итого: 8 313 188,46 (восемь миллионов тристо тринадцать тысяч сто восемьдесят восемь) тенге НДС - 890 698,76 тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Руководитель _____ Аминов М.Х.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Актобе Стройкомп"

Директор _____ Жубекешов А.У.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Управление строительства Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Стройкомп"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 60 МЕСТ В С.ЖАНТЕРЕК КЗЫЛКУГИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 60 МЕСТ В С.ЖАНТЕРЕК КЗЫЛКУГИНСКОГО РАЙОНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№178 от 25.06.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.11.2018	01.11.2018	15.11.2018

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1				
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-080301-0105 РСНБ РК 2015	**Стены из ракушеблока толщиной 390 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3	95,000	**23263,48**	**2210031**
			Накладные расходы			*3240,72*	*485109*
			Сметная прибыль			*1723,22*	*257952*
2	2	21-030401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	95,000	7790,93	740138
			Накладные расходы			*293,42*	*48804*
			Сметная прибыль			*577,11*	*95987*
3	3	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из ракушеблока толщиной 200 мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60,000	11267,79	676067
			Накладные расходы			*2236,76*	*244139*
			Сметная прибыль			*834,65*	*91101*
4	4	21-030401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	60,000	7790,93	467456

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*293,42*	*35585*
			Сметная прибыль			*577,11*	*69989*
9	9	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,246	214365,76	52743
			Накладные расходы			*8073,52*	*1986*
			Сметная прибыль			*15878,95*	*3907*
			Раздел: Наружняя отделка				
10	10	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка стен металлосайдингом по металлическому каркасу	м2 поверхности облицовки	200,000	7761,99	1552398
			Накладные расходы			*1695,35*	*650715*
			Сметная прибыль			*574,96*	*220684*
11	11	21-100104-0111 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, прим	м2	250,000	3187,93	796982,5
			Накладные расходы			*120,06*	*58885*
			Сметная прибыль			*236,14*	*115814*
12	12	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	250,000	1132,39	283097,5
			Накладные расходы			*426,43*	*163673*
			Сметная прибыль			*83,88*	*32195*
13	13	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	29,853	34363,42	1025851,177
			Накладные расходы			*1294,21*	*38636*
			Сметная прибыль			*2545,44*	*75989*
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1 (котельная)				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
15	15	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,728	209794,74	362504
			Накладные расходы			*7901,37*	*13653*
			Сметная прибыль			*15540,35*	*26852*
16	16	11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	1,120	11872,42	13297
			Накладные расходы			*1058,18*	*1185*
			Сметная прибыль			*879,44*	*985*
			Раздел: Стены,перемычки				
18	18	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6,000	2377,14	14263
			Накладные расходы			*649,73*	*3898*

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
		количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
4	5	6	7	8
Сметная прибыль			*176,08*	*1057*
еремычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,246	74922,83	18431
Накладные расходы			*2821,77*	*694*
Сметная прибыль			*5549,84*	*1365*
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-2				
ИТОГО:				8213259
В том числе :				
Накладные расходы				1746962
Сметная прибыль				993877
Итого с временными		1,5 %	123198,89	8336458,22
Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	112542,19	8449000,40
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				8955419,124
Итого по акту с понижающим коффицентом по договору		0,829		7422489,703
Итого с НДС		12 %	890698,764	8313188,468

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Актобе Стройкомп"

Директор _____ *Жубекешов А.У.*

тырауской области"

_____Жантуреев М.Ж.

ьства _____Сакпаров Н.К.

агулов М.Н.