Счет-фактура № 00000000084 от 17 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440007496, Республика Казахстан, 140000, г.Павлодар, ул.Камзина 19-1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007127, от 26.12.2012

ИИК поставщика: KZ819650000060957811, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №КЭК 03/286 от 28.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440007496, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ",Республика Казахстан, 140000, г.Павлодар, ул.Камзина 19-1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940240000537, АО "Казэнергокабель",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Казэнергокабель"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940240000537, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

ИИК получателя: KZ34914398414BC01256, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли центрального склада	усл	1	18 571 855,36	18 571 855,36	12%	2 228 622,64	20 800 478,00		
Всего по счету:					**18 571 855,36**		**2 228 622,64**	**20 800 478,00**		

Руководитель: Багин А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Данилова Р.Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Данилова Р.Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Стройка: **АО "Казэнергокабель" г.Павлодара**

Объект: **Капитальный ремонт кровли центрального склада**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ № **1 от 17 августа 2016 г.**

Капитальный ремонт кровли центрального склада

За август

Основание:

дефектный акт

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**20 800,478**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**2 217,563**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**3,895**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	2754,000	29,02	2,02	79921	5563	80581	0,17410	479
		1м2 кровли		27,00	0,32	74358	881	107	0,00280	8
2	Е58-20-2	Разборка покрытий и оснований	2754,000	89,36	9,64	246098	26549	239591	0,44680	1230
	к=0,8	1м2		79,72	1,51	219549	4159	107	0,01544	43
3	Е11-14-1	Устройство бетонного основания	2754,000	996,72	34,97	2744966	96307	197432	0,34845	960
		1м2 пола		62,62	2,14	172455	5894	111	0,00713	20
4	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под	2754,000	25,89	0,28	71301	771	24747	0,05129	141
		водоизоляционный кровельный ковер		8,28	0,11	22803	303	107	0,00050	1
		1м2 кровли								
5	Е12-1-5	Устройство кровель из наплавляемых материалов	2754,000	51,12	22,91	140784	63094	108513	0,15870	437
		1м2 кровли		28,21	8,58	77690	23629	107	0,04188	115
6	1999-1	Унифлекс ТПП 1слой	3902,040	254,22		991967	0	0		0
		м2								
7	1999-2	Унифлекс ТКП 2 слой	3167,100	261,67		828722	0	0		0
		м2								
8	1999-3	Газ-пропан	1321,920	153,62		203067	0	0		0
		кг								
9	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных к стенам и парапетам	174,000	709,73	5,36	123494	933	15371	0,48300	84
		1м примыканий		80,48	2,00	14004	348	107	0,00975	2
10	1999-2	Унифлекс ТКП 2 слой	219,240	261,67		57368	0	0		0
		м2								
11	1999-3	Газ-пропан	83,520	153,62		12830	0	0		0
		кг								
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	55,080	27,10	27,10	1493	1493	941	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	1045	90	0,39837	22
13	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км,	55,080	98,12	98,12	5404	5404	973	0,00000	0
		1т		0,00	19,62	0	1081	90	0,33726	19
14	1999	Утилизация строительного мусора(свалка)	55,080	256,28		14116	0	0		0
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по смете				6 897	6 897			
							2 126			41
		Всего прямые затраты				**5 521 531**	**200 114**			**3 331**

	580 859	**37 340**	**230**
Стоимость материалов, тенге	**4 740 558**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**668 149**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	100 222		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	334		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**371 381**		
Всего по смете, тенге	**6 561 061**		
Сметная заработная плата, тенге	**718 421**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**3 895**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	65 611		
Дополнительные отпуска, .4%	26 244		
Итого дополнительные затраты на строительство	91 855		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	6 652 916		
Итого в базовых ценах 2001г.	6 652 916		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	810 276		
В том числе материалы в ценах 2001г.	4 740 558		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	3 895		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.7368			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	**18 207 701**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**2 217 563**		
В том числе материалы в текущих ценах	**12 973 959**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**364 154**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**18 571 855**		
Итого в текущих ценах	**18 571 855**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**2 228 623**		
Сметная стоимость строительства	**20 800 478**		

Заказчик:

Подрядчик: