Утверждаю
«21» 12 2010 год
Аким Костанайского района
Ахметжанов А. М.

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «21» декабря 2010г. п. Затобольск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом) № 32 от « 1» ноября 2010г.
в составе:
председателя-
Шамшиев А.К . - заместитель акима Костанайского района.
заместитель председателя -
Колесник В.И. – начальник ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

членов комиссии-представителей:
заказчика-
Анненко В.А. - начальник ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

эксплуатационной организации
Бекенов А.А. - начальник ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата Костанайского района

Фищук А.А. – директор К ГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района

генерального проектировщика
Когай А.В - директор ТОО «Костанайгипрогор»

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Копжасаров Б.Б. –начальник ГУ «УГСЭН ПО Костанайскому району ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области »

органов государственной противопожарной службы
Осадчий А.В. - начальник ГУ «Отдел по ЧС Костанайского района»

представитель местного исполнительного органа
Канава Л.В. – аким п.Затобольск Костанайского района.

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Байжанов Д.А. – главный государственный инспектор труда Департамента по контролю и социальной защите по Костанайской области

Кенжегарина Н.У. - и.о. начальника ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костанайского района»

Шапошников А.С. – директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

Установила:
1 Заказчиком - **ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района** предъявлен к приемке в эксплуатацию пусковой комплекс нового объекта: **«Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона «Восточный» посёлка Затобольск Костанайского района» (сети водопровода)**
по адресу: Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск

2. Строительство осуществлено на основании постановления **№ 335 от " 18" июля 2007г.**
акимата Костанайской области, в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных

работ от "09" **декабря 2008г. № 739 и от 20 апреля 2010г. № 188 ГУ «Управление Государственного Архитектурно-Строительного контроля акимата Костанайской области».**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» ГСЛ № 007064 от 26.09.2001г.

Выполнившим строительно-монтажные работы по **прокладке магистральных, разводящих сетей водопровода, устройству колодцев, пожарных гидрантов в колодцах, водоразборных колонок.**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Костанайтехпроект» ГСЛ № 008362 от 26.03.2002г.**

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района , КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района, ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту **«Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона «Восточный» п. Затобольск Костанайского района»**

7. Проектно-сметная документация утверждена

Начальником ГУ «Отдел строительства» от "28" ноября 2008г. приказом № 36

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ — декабрь 2008г.
окончание работ – ноябрь 2010г.

при продолжительности строительства по норме или по ПОС 7 мес.: фактически - мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Утвержденный рабочий проект. Госакт на земельный участок. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Технический паспорт объекта. Акты освидетельствования скрытых работ. Акты испытания систем водоснабжения. Сертификаты качества и паспорта на материалы и изделия. Исполнительные схемы. Журналы производства работ.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Производительность системы водопровода (водопотребление) в натуральном выражении	**тыс. м3 /год**	**122,640**	**122,640**
Общая протяжённость водопровода	**км.**	**8,798**	**8,798**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для подачи воды на территорию жило микрорайона «Восточный» предусмотрен водовод в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR-17, 225х13,4мм, питьевая ГОСТ 18599-2001, с врезкой в существующую сеть. Соединение труб предусматривается контактной сваркой, соединение арматуры и стальных фасонных частей с трубопроводами предусмотрено на фланцах в смотровых колодцах.
Разводящие сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ 110 SDR 17, Д160х9,5мм и 110х6,6мм, питьевая ГОСТ 18599-2001.
Система водоснабжения принята хозяйственно-питьевая, противопожарная, кольцевая. Переход под автодорогой выполнить закрытым способом. На сетях водоснабжения предусмотрены смотровые колодцы, пожарные гидранты и водоразборные колонки.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 39 ед. согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, и пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **320695,12** тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ **253753,86** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – **9983,28** тыс. тенге, прочих затрат **56957,98** тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **110034,84** тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **107466,07** тыс. тенге, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1653,79** тыс.тенге; прочих затрат (авт.надз, тех.надз, ПСД) – **2568,77** тыс.тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке пусковой комплекс (водопровод) объекта: **«Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки мкр. «Восточный» п. Затобольск, Костанайского района»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Шамшиев А.К.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Колесник В.И.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Анненко В.А.
(подпись)

_____ Бекенов А.А.
(подпись)

_____ Фищук А.А.
(подпись)

_____ Когай А.В.
(подпись)

_____ Копжасаров Б.Б.
(подпись)

_____ Осадчий А.В.
(подпись)

_____ Байжанов Д.А.
(подпись)

_____ Кенжегарина Н.У.
(подпись)

_____ Канава Л.В.
(подпись)

_____ Шапошников А.С.
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За декабрь 2008 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №30 от 24.11.2008 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровод (водопровод закольцовка) для перспективной индивидуальной застройки микрорайона «Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА: 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
19 500 000	19 500 000	3 942 297	5 850 000	5 850 000	1 182 690	15 557 703	2 759 607

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района _____ **Бекенов А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» _____ **Шапошников А.С.**

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный" в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, водопровод (закольцовка)

Акт выполненных работ за декабрь 2008 г.

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксплл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксплл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч. П. 3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; *м3 грунта*	2320,5	35,56 1,93	33,63 8,47	82 517 4 479	78 038 19 655	23 409 97	0,01344 0,0294	31 68
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощномтью 96 кВт (130 л.с.) сперемещением до 5 м *м3 грунта*	2320,5	6,83 -	6,83 1,87	15849 -	15849 4339	4209 97	- 0,0031	- 7
5	30-8-92	Песок природный + для засыпки труб *м3 грунта*	81,27	1330		108089				

6 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. П. 3.180: ктрр=1,2; капр=1,2;	76,5	282,72	-	20098	-	22711	1,848	141
	м3 грунта		262,72	-	20098	-	113	-	-
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	153	134,1	-	20517	-	23185	0,972	149
	м3 грунта		134,1	-	20517	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**247 070**		**73 514**		

Раздел 2. Колодцы

83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1,5 м	11,82	31903,96	1879,87	377105	22220	30331	8,86	105
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	16968	6364	130	2,061	24
84 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1 м	2,52	31903,96	1879,87	80398	4737	6467	8,86	22
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3617	1357	130	2,061	5
85 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=2 м	2,77	31903,96	1879,87	88374	5207	7108	8,86	25
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3976	1491	130	2,061	6
85 11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	9	8060		72540				
	шт								
	Итого по разделу 2				**618 417**		**43 906**		

Раздел 3. Трубопроводы

100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31,8	1769,2	152,52	56261	4850	8716	1,02	32
	м3 основания		153,68	57,15	4887	1817	130	0,279	9
101 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200мм + 225 мм	0,255	2533406,75	90794,12	646019	23153	22528	286	73
	км трубопровода		48375	19582,83	12336	4994	130	84,07	21
104 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
	задвижка или клапан		513	175,5	513	176	130	0,86	1
105 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 200 мм	1	16300		16300				
	шт								
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	-
111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
	шт								
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	1	2410,81	83,18	2411	83	1524	6,57	7
	шт		1140,75	31,5	1141	32	130	0,15	-
114 80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмашоборудования"	1	21139		21139				
	шт								
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметорм 100-250 мм	0,237	247994,13	49389,75	58775	11705	25089	312,7	74
	т фасонных конструкций		62775	18657	14878	4422	130	91,12	22
129 99-9-207	Втулка под фланец ПЭ д=225	18	5069		91242				

		шт							
131 99-9-210	Втулка под фланец ПЭ д=110	1	1422		1422				
		шт							
134 Е22-40-6	Париварка фланцнв к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	36	1531,37	57,24	55129	2061	3296	1,43	51
		фланец							
			301,5	2,25	10854	81	130	0,01	-
	Итого по разделу 3				**953 670**		**62 238**		

Всего:	**1 820 009**	**178 800**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 118 738**
Временные здания и сооружения 3,4%	**72 037**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 190 775**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**48 197**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**21 908**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 763**
Итого с доп.затратами	**2 269 643**
Итого в текущих ценах (к-1,507)	**3 420 351**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**68 407**
Итого с налогами	**3 488 758**
НДС 13%	**453 539**
Итого с НДС	**3 942 297**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.А. Бекенов

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной

застройки микрорайона "Восточный" в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, водопровод (закольцовка)

Акт выполненных работ за декабрь 2008 г.

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Землянные работы										
1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч. П. 3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; *м3 грунта*	2320,5	35,56 1,93	33,63 8,47	82 517 4 479	78 038 19 655	23 409 97	0,01344 0,0294	31 68
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) сперемещением до 5 м *м3 грунта*	2320,5	6,83 -	6,83 1,87	15849 -	15849 4339	4209 97	- 0,0031	- 7
5	30-8-92	Песок природный + для засыпки труб *м3 грунта*	81,27	1330		108089				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. П. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	76,5	262,72 262,72	- -	20098 20098	- -	22711 113	1,848 -	141 -
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	153	134,1 134,1	- -	20517 20517	- -	23185 113	0,972 -	149 -
		Итого по разделу 1				**247 070**		**73 514**		
Раздел 2. Колодцы										
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1,5 м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	11,82	31903,96 1435,5	1879,87 538,43	377105 16968	22220 6364	30331 130	8,86 2,061	105 24
84	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1 м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,52	31903,96 1435,5	1879,87 538,43	80398 3617	4737 1357	6467 130	8,86 2,061	22 5
85	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=2 м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,77	31903,96 1435,5	1879,87 538,43	88374 3976	5207 1491	7108 130	8,86 2,061	25 6
85	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 *шт*	9	8060		72540				
		Итого по разделу 2				**618 417**		**43 906**		
Раздел 3. Трубопроводы										

100	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	31,8	1769,2	152,52	56261	4850	8716	1,02	32
		м3 основания		153,68	57,15	4887	1817	130	0,279	9
101	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200мм + 225 мм	0,255	2533406,75	90794,12	646019	23153	22528	286	73
		км трубопровода		48375	19582,83	12336	4994	130	84,07	21
104	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		задвижка или клапан		513	175,5	513	176	130	0,86	1
105	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 200 мм	1	16300		16300				
		шт								
110	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	-
111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
113	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	1	2410,81	83,18	2411	83	1524	6,57	7
		шт		1140,75	31,5	1141	32	130	0,15	-
114	80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмашоборудования"	1	21139		21139				
		шт								
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметорм 100-250 мм	0,237	247994,13	49389,75	58775	11705	25089	312,7	74
		т фасонных конструкций		62775	18657	14878	4422	130	91,12	22
129	99-9-207	Втулка под фланец ПЭ д=225	18	5069		91242				
		шт								
131	99-9-210	Втулка под фланец ПЭ д=110	1	1422		1422				
		шт								
134	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	36	1531,37	57,24	55129	2061	3296	1,43	51
		фланец		301,5	2,25	10854	81	130	0,01	-
		Итого по разделу 3				**953 670**		**62 238**		

Всего:	**1 820 009**	**178 800**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 118 738**
Временные здания и сооружения 3,4%	**72 037**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 190 775**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**48 197**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**21 908**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 763**
Итого с доп.затратами	**2 269 643**
Итого в текущих ценах (к-1,507)	**3 420 351**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**68 407**
Итого с налогами	**3 488 758**
НДС 13%	**453 539**
Итого с НДС	**3 942 297**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.А. Бекенов

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный" в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, водопровод (закольцовка)

Акт выполненных работ за декабрь 2008 г.

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Землянные работы								
1	Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч. П. 3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кэпр=1,2; какс=1,2; *м3 грунта*	2320,5	35,56 1,93	33,63 8,47	82 517 4 479	78 038 19 655	23 409 97	0,01344 0,0294	31 68
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощномтью 96 кВт (130 л.с.) сперемещением до 5 м *м3 грунта*	2320,5	6,83 -	6,83 1,87	15849 -	15849 4339	4209 97	- 0,0031	- 7
5	30-8-92	Песок природный + для засыпки труб *м3 грунта*	81,27	1330		108089				

100 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	31,8	1769,2	152,52	56261	4850	8716	1,02	32
	м3 основания		153,68	57,15	4887	1817	130	0,279	9
101 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200мм + 225 мм	0,255	2533406,75	90794,12	646019	23153	22528	286	73
	км трубопровода		48375	19582,83	12336	4994	130	84,07	21
104 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
	задвижка или клапан		513	175,5	513	176	130	0,86	1
105 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 200 мм	1	16300		16300				
	шт								
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	-
111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
	шт								
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	1	2410,81	83,18	2411	83	1524	6,57	7
	шт		1140,75	31,5	1141	32	130	0,15	-
114 80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмашоборудования"	1	21139		21139				
	шт								
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметорм 100-250 мм	0,237	247994,13	49389,75	58775	11705	25089	312,7	74
	т фасонных конструкций		62775	18657	14878	4422	130	91,12	22
129 99-9-207	Втулка под фланец ПЭ д=225	18	5069		91242				

6 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. П. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	76,5	262,72	-	20098	-	22711	1,848	141
	м3 грунта		262,72	-	20098	-	113	-	-
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	153	134,1	-	20517	-	23185	0,972	149
	м3 грунта		134,1	-	20517	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**247 070**		**73 514**		
	Раздел 2. Колодцы								
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1,5 м	11,82	31903,96	1879,87	377105	22220	30331	8,86	105
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	16968	6364	130	2,061	24
84 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1 м	2,52	31903,96	1879,87	80398	4737	6467	8,86	22
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3617	1357	130	2,061	5
85 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=2 м	2,77	31903,96	1879,87	88374	5207	7108	8,86	25
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3976	1491	130	2,061	6
85 11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	9	8060		72540				
	шт								
	Итого по разделу 2				**618 417**		**43 906**		
	Раздел 3. Трубопроводы								

		шт							
131 99-9-210	Втулка под фланец ПЭ д=110	1	1422		1422				
		шт							
134 Е22-40-6	Париварка фланцив к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	36	1531,37	57,24	55129	2061	3296	1,43	51
		фланец							
			301,5	2,25	10854	81	130	0,01	-
	Итого по разделу 3				**953 670**		**62 238**		

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За декабрь 2008 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №30 от 24.11.2008 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровод (водопровод закольцовка) для перспективной индивидуальной застройки микрорайона «Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА: 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
19 500 000	**15 557 703**	**15 557 703**	**5 850 000**	**4 667 310**	**4 667 310**		**10 890 393**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района _____ **Бекенов А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» _____ **Шапошников А.С.**

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный" в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, водопровод (закольцовка)

Акт выполненных работ за декабрь 2008 г.
Водопровод (закольцовка)

Составлена в уровне цен 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,62 м3								
		м3 грунта	7813,33	23,36	22,08	182 519	172 518	51 840	0,00888	69
				1,28	5,56	10 001	43 442	97	0,0193	151
2	Е1-27-2	Засыпка траншеи и котлаванов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	7813,33	6,48	6,48	50 630	50 630	15 916	0,01495	117
					2,1		16 408	97	0,00806	63
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	241,65	218,93	–	52904	–	59782	1,54	372
				218,93	–	52904	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	241,65	134,1	–	32405	–	36618	0,972	235
				134,1	–	32405	–	113	–	–
5	Е1-164-2	Разработка вручную грунта на прохождение газопровода								
		м3 грунта	252	218,93	-	55170	-	62343	1,54	388
				218,93	-	55170	-	113	-	-
6	Е1-164-2	Разработка вручную грунта на прохождение телефонного кабеля								
		м3 грунта	168	218,93	-	36780	-	41562	1,54	259
				218,93	-	36780	-	113	-	-
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	20,93	31903,96	1879,87	667750	39346	14650	8,86	185
				–	538,43	-	11269	130	2,061	43
8	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте до 4 м из кирпича								
		м3 кладка	0,686	10339,84	335,84	7093	230	668	4,54	3
				699,75	126	480	86	118	0,61	-
9	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89								
		шт	9	13400		120600				
10	2-1-137	Отдельные конструктывные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,142	154400		21925				
11	Е1-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового								
		м3 материала основания в плотном теле	4,01	2662,28	248,35	10676	996	591	0,216	1
				32,18	78,59	129	315	133	0,2734	1
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	324,84	154,22	–	50097	–	56609	1,1178	363
				154,22	–	50097	–	113	–	–
13	Е22-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленновых труб диаметром 200 мм								
		км трубопровода	1,087	160582,12	104413,24	174553	113497	110410	328,9	376
				55613,25	22520,26	60452	24480	130	96,6805	105
14	8-4-132	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм								
		10 м	109,787	24000		2 634 888				

3	Е22-8-10	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 400 мм							
		км трубопровода	0,044	305153,06	132979,68	13427	5851	11162	761,3	33
				144900	50233,73	6376	2210	130	245,341	11
15	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 250 мм								
		м трубы, уложенной в футляре	44	391,72	0,6	17236	26	9125	0,907	40
				159,3	0,23	7009	10	130	0,0011	-
16	8-6-295	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78*), 426х9 мм								
		м	44	11400		501600				
17	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм								
		км трубопровода	0,044	850692,05	154584,92	37430	6802	3626	367,6	16
				63180	213,75	2780	9	130	285,2	13
18	Е22-48-1	Заделка битемом и прядью концов футляра диаметром 400 мм								
		футляр	4	3531,13	643,2	14125	2573	7954	9,1885	37
				1518,86	10,69	6075	43	130	0,023	-
19	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы тлщиной 10 см								
		м3 основания	109,5	1769,2	152,52	193727	16701	30012	1,02	112
				153,68	57,15	16828	6258	130	0,279	31
20	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную полиэтиленовой трубы грунтом 2 группы								
		м3 грунта	273,7	134,1	-	36703	-	41475	0,972	266
				134,1	-	36703	-	113	-	-
21	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм								
		задвижка или клапан	5	1230,66	466,78	6153	2334	4475	3,04	15
				513	175,5	2565	878	130	0,86	4
22	99-12-5	Втулки полиэтиленовые д=225								
		шт	15	3597		53955				

23	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 200 мм							
		шт	5	16300		81500			
24	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм							
		задвижка или клапан	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
25	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 100 мм								
		шт	1	6480		6480				
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм								
		задвижка или клапан	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
27	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм								
		шт	1	3500		3500				
28	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм								
		фланец	46	391,37	54,24	18003	2495	18164	1,43	66
				301,5	2,25	13869	104	130	0,01	-
29	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм								
		шт	46	1140		52440				
30	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
		км трубопровода	14	156,43	21,43	2190	300	2293	0,6	8
				126	-	1764	-	130	-	14
31	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100 мм								
		шт	14	492		6888				
32	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
		фланец	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный" в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, водопровод (закольцовка)

Акт выполненных работ за декабрь 2008 г.

Устройство колодцев

Составлена в уровне цен 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=2 м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	5,54	31903,96	1879,87	176748	10414	14216	8,86	49
2	99-12-5	Втулки полиэтиленовые д=225 *шт*	4	1435,5 3597	538,43	7953 14388	2983	130	2,061	11
3	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	4	391,37	54,24	1565	217	1580	1,43	6
4	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм *шт*	4	301,5 1140	2,25	1206 4560	9	130	0,01	-
5	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *км трубопровода*	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
6	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100 мм *шт*	2	126 492	-	252 984	-	130	-	2
7	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных конструкций*	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	6352	312,7	19
8	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 *шт*	2	62775 13400	18657	3767 26800	1119	130	91,12	5
						240 238		22 475		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**278 476**
Временные здания и сооружения 3,4%	**9 468**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**287 944**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**6 335**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 879**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 152**
Итого с доп.затратами	**298 310**
Итого в текущих ценах (к-1,507)	**449 553**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**8 991**
Итого с налогами	**458 544**
НДС 13%	**59 611**
Итого с НДС	**518 155**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.А. Бекенов

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

копия верна

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный" в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, водопровод (закольцовка)

Акт выполненных работ за декабрь 2008 г.

Устройство колодцев

Составлена в уровне цен 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов — на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов — всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=2 м *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	5,54	31903,96	1879,87	176748	10414	14216	8,86	49
2	99-12-5	Втулки полиэтиленовые д=225 *шт*	4	1435,5 3597	538,43	7953 14388	2983	130	2,061	11
3	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	4	391,37	54,24	1565	217	1580	1,43	6
4	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм *шт*	4	301,5 1140	2,25	1206 4560	9	130	0,01	-
5	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *км трубопровода*	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
6	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100 мм *шт*	2	126 492	-	252 984	-	130	-	2
7	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных конструкций*	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	6352	312,7	19
8	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 *шт*	2	62775 13400	18657	3767 26800	1119	130	91,12	5
						240 238		22 475		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**278 476**
Временные здания и сооружения 3,4%	**9 468**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**287 944**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**6 335**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 879**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 152**
Итого с доп.затратами	**298 310**
Итого в текущих ценах (к-1,507)	**449 553**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**8 991**
Итого с налогами	**458 544**
НДС 13%	**59 611**
Итого с НДС	**518 155**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.А. Бекенов

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

33 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50 мм		63	-	126	-	130	-	-
	шт	2	285		570				
34 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм+глухие								
	фланец	3	391,37	57,24	1174	172	1185	1,43	4
			301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
35 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм+глухие								
	шт	3	1140		3420				
36 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм+глухие								
	фланец	10	156,43	12,43	1564	124	1638	0,6	6
			126	-	1260	-	130	-	-
37 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100 мм+глухие								
	шт	10	492		4920				
38 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметорм 100-250 мм								
	т фасонных частей	0,18348	247994,13	49389,75	45502	9062	19423	312,7	57
			62775	18657	11518	3423	130	91,12	17
39 Е22-37-3	Установка пожарных гидрантов	7	18075,87	36,99	126531	259	2744	1,82	13
	шт		288	13,5	2016	95	130	0,07	-
42 Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм								
	врезка	1	2567,11	394,36	2567	394	1144	3,64	4
43 Е22-49-1	подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
	км трубопровода	0,04	20732,9	424,4	829	17	502	59,3	2
44 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований-тощ 10 см		9495	159,75	380	6	130	0,78	- -
	м3 конструкции	8,7	408,12	169,62	3551	1476	2807	1,55	13
45 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		238,5	4,07	2075	35	133	0,0136	-
	т	19	84,26	84,26	1 601	1601	320	-	-
46 П9-40-1	Щебень-погрузка+асфальтобетон		-	16,85	-	320	100	0,03539	1
	т	19	25,7	25,7	488	488	342	-	-
47 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований		-	17,99	-	342	100	0,03778	1
	м3 конструкции	24,4	66,76	51,26	1629	1251	815	0,117	3
48 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		15,5	9,62	378	235	133	0,0356	1
	т	33,7	84,26	84,26	2840	2840	568	-	-
49 П9-40-1	Щебень-погрузка		-	16,85	-	568	100	0,03539	1
	т	33,7	25,7	25,7	866	866	606	-	-
			-	17,99	-	606	100	0,03778	1
	Итого по разделу 1				**5 342 203**		**612 032**		
	Раздел 2. Прокол под автодорогой								
55 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч. П.3.37. ктр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1; кэкс=1,2; кзпм=1,2;								
	м3 грунта	130	28,04	26,5	3645	3445	1035	0,01066	1
			1,54	6,67	200	867	97	0,02316	3

56	Е1-162-2	Разработка траншеи с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч.п.3 180: ктрр=1,2; кэпр=1,2;							
		м3 грунта	15	353,7	-	5306	-	5995	2,268	34
				353,7	-	5306	-	113	-	-
57	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+крепление рабочего основания двутавром №45								
		т конструкций	5,98	9632,76	905,18	57604	5413	40264	45,4	271
				7380	101,25	44132	605	90	0,49	3
58	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	5,98	95600		571688				
59	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+крепление рабочего основания двутавром №45 ктрр=0,6; ктрм=0,7; кэпр=0,6; кэкс=0,7; кэпм=0; кмат=0;								
		т конструкций	5,98	5061,63	633,63	30269	3789	24213	27,24	163
				4428	70,88	26479	424	90	0,343	2
60	Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов +4см								
		м2 забирки	28,8	770,14	2,46	22180	71	9258	1,41	41
				297	0,64	8554	18	108	0,0026	-
61	Е9-34-2	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов +снятие забирки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кэпр=0,8; кэкс=0,8; кэпм=0,8; кмат=0;								
		м2 забирки	28,8	239,57	1,97	6900	57	7407	1,128	32
				237,6	0,52	6843	15	108	0,00208	-
62	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах								
		м2 креплений	40	474,33	6,82	18973	273	1539	0,202	8
63	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3		31,5	2,54	1260	102	113	0,0122	-
		м3 грунта	20	23,36	22,08	467	442	133	0,0088	-
	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. П. 3.180: ктрр=1,2; кэпр=1,2;		1,28	5,56	26	111	97	0,0193	-
		м3 грунта	5	262,72	-	1314	-	1484	1,848	9
				262,72	-	1314	-	113	-	-
64	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	17	218,93	-	3722	-	4206	1,54	26
				218,93	-	3722	-	113	-	-
65	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах								
		м2 креплений	9,48	474,33	6,82	4497	65	365	0,202	2
66	Е10-7-1			31,5	2,54	299	24	113	0,0122	-
		Обшивка каркасных стен досками+устройство настила								
		м2 обшивки стен за вычетом проемов	34	652,97	4,64	22201	158	2440	0,363	12
				58,05	1,76	1974	60	120	0,0085	-
67	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+разборка настила из досок ктрр=0,8; ктрм=0,8; кэпр=0,8; кэкс=0,8; кэпм=0,8; кмат=0;								
		м2 обшивки стен за вычетом проемов	34	50,15	3,71	1705	126	1952	0,2904	10
				46,44	1,41	1579	48	120	0,0068	-
68	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах								
		м2 креплений	30	474,33	6,82	14230	205	1154	0,202	6
				31,5	2,54	945	76	113	0,0122	-

69 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	-	4023	-	4546	0,972	29
	м3 грунта		134,1	-	4023	-	113	-	-
70 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	170	3,35	3,35	570	570	191	-	-
	м3 грунта		-	1,16	-	197	97	0,0038	1
71 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	170	21,55	4,52	3664	768	2808	0,108	18
	м3 уплотненного грунта		17,03	-	2895	-	97	0,0038	-
72 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 + водоотливная канава	40	23,36	22,08	934	883	265	0,00888	-
	м3 уплотненного грунта		1,28	5,56	51	222	97	0,0193	1
73 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	1769,2	152,52	1769	153	274	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	154	57	130	0,279	-
74 Е22-46-7	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	30	1550,33	747,89	46510	22437	37654	2,83	85
	м продавливания		513	452,48	15390	13574	130	1,461	44
75 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием+открытый способ	0,018	268907,88	115634,5	4840	2081	13167	662	12
	км трубопровода		126000	436681,5	2268	7860	130	213,34	4
76 8-6-295	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-	48	11400		547200				
	м								

77 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных трб диаметром 250 мм	48	391,72	0,6	18803	29	9955	0,907	44
	м трубы, уложенной футляре		159,3	0,23	7646	11	130	0,0011	4
78 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,3125	4618,19	559,31	1443	175	540	7,99	2
	футляр		1320,75	9,29	413	3	130	0,02	-
79 Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с пниматическим испытанием	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3
	км трубопровода		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
80 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	6	1520		9120				
	м								
81 Е25-123-6	Контроль качества сварных соеденений трубопроводов диаметром 300 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 Mпа (100 кгс/см2)+426 мм	4	738,67	567,67	2955	2271	1717	0,64	3
	км трубопровода		144	213,75	576	855	120	1,37	5
82 Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,048	850692,05	154584,92	40833	7420	7586	367,6	18
	км трубопровода		63180	58396,5	3033	2803	130	285,2	14
85 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
	задвижка или клапан		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
86 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Mпа, Dy 200 мм	2	16300		32600				

		шт							
87	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм							
			1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
88	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм	1	1140		1140				
		шт								
		Итого по разделу 2				**1 484 917**		**183 156**		

Раздел 3. Снятие и хранение растительного слоя лок.см. №1-2-1

89	E1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	143,5	6,01	6,01	862	862	290	-	-
		м3 грунта		-	2,08	-	298	97	0,00681	1
70	E1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	143,5	4,75	4,75	682	682	230	-	-
		м3 грунта		-	1,65	-	237	97	0,00539	-
71	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	143,5	3,35	3,35	481	481	161	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	166	97	0,0038	1
72	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	143,5	1,48	1,48	212	212	71	-	-
		м3 грунта		-	0,51	-	73	97	0,00168	-

	Итого по разделу 2	**2 237**	**752**
	Всего:	**6 829 357**	**795 940**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**8 082 814**
Временные здания и сооружения 3,4%	**274 816**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**8 357 630**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**183 868**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**83 576**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**33 431**
Итого с доп.затратами	**8 658 505**
Итого в текущих ценах (к-1,507)	**13 048 367**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**260 967**
Итого с налогами	**13 309 334**
НДС 13%	**1 730 213**
Итого с НДС	**15 039 548**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.А. Бекенов

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный" в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, водопровод (закольцовка)

Акт выполненных работ за декабрь 2008 г.
Водопровод (закольцовка)

Составлена в уровне цен 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,62 м3	7813,33	23,36	22,08	182 519	172 518	51 840	0,00888	69
		м3 грунта		1,28	5,56	10 001	43 442	97	0,0193	151
2	E1-27-2	Засыпка траншеи и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7813,33	6,48	6,48	50 630	50 630	15 916	0,01495	117
		м3 грунта			2,1		16 408	97	0,00806	63
3	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	241,65	218,93	–	52904	–	59782	1,54	372
		м3 грунта		218,93	–	52904	–	113	–	–
4	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	241,65	134,1	–	32405	–	36618	0,972	235
		м3 грунта		134,1	–	32405	–	113	–	–
5	E1-164-2	Разработка вручную грунта на прохождение газопровода	252	218,93	-	55170	-	62343	1,54	388
		м3 грунта		218,93	-	55170	-	113	-	-
6	E1-164-2	Разработка вручную грунта на прохождение телефонного кабеля	168	218,93	-	36780	-	41562	1,54	259
		м3 грунта		218,93	-	36780	-	113	-	-
7	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,93	31903,96	1879,87	667750	39346	14650	8,86	185
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		–	538,43	-	11269	130	2,061	43
8	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте до 4 м из кирпича	0,686	10339,84	335,84	7093	230	668	4,54	3
		м3 кладки		699,75	126	480	86	118	0,61	-
9	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	9	13400		120600				
		шт								
10	2-1-137	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,142	154400		21925				
		т								
11	E1-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	4,01	2662,28	248,35	10676	996	591	0,216	1
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	129	315	133	0,2734	1
12	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	324,84	154,22	–	50097	–	56609	1,1178	363
		м3 грунта		154,22	–	50097	–	113	–	–
13	E22-11-6	Укладка трубопровода из полиэтиленновых труб диаметром 200 мм	1,087	160582,12	104413,24	174553	113497	110410	328,9	376
		км трубопровода		55613,25	22520,26	60452	24480	130	96,6805	105
14	8-4-132	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	109,787	24000		2 634 888				
		10 м								

3	Е22-8-10	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 400 мм	0,044	305153,06	132979,68	13427	5851	11162	761,3	33
		км трубопровода		144900	50233,73	6376	2210	130	245,341	11
15	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 250 мм	44	391,72	0,6	17236	26	9125	0,907	40
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	7009	10	130	0,0011	-
16	8-6-295	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78*), 426х9 мм	44	11400		501600				
		м								
17	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,044	850692,05	154584,92	37430	6802	3626	367,6	16
		км трубопровода		63180	213,75	2780	9	130	285,2	13
18	Е22-48-1	Заделка битемом и прядью концов футляра диаметром 400 мм	4	3531,13	643,2	14125	2573	7954	9,1885	37
		футляр		1518,86	10,69	6075	43	130	0,023	-
19	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы тлщиной 10 см	109,5	1769,2	152,52	193727	16701	30012	1,02	112
		м3 основания		153,68	57,15	16828	6258	130	0,279	31
20	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную полиэтиленовой трубы грунтом 2 группы	273,7	134,1	-	36703	-	41475	0,972	266
		м3 грунта		134,1	-	36703	-	113	-	-
21	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	5	1230,66	466,78	6153	2334	4475	3,04	15
		задвижка или клапан		513	175,5	2565	878	130	0,86	4
22	99-12-5	Втулки полиэтиленовые д=225	15	3597		53955				
		шт								
23	9-2-56	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 200 мм	5	16300		81500				
		шт								
24	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
25	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
		шт								
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	-
27	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
28	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	46	391,37	54,24	18003	2495	18164	1,43	66
		фланец		301,5	2,25	13869	104	130	0,01	-
29	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм	46	1140		52440				
		шт								
30	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	14	156,43	21,43	2190	300	2293	0,6	8
		км трубопровода		126	-	1764	-	130	-	14
31	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100 мм	14	492		6888				
		шт								
32	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец								

				63	-	126	-	130	-	-
33	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
34	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм+глухие	3	391,37	57,24	1174	172	1185	1,43	4
		фланец								
				301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
35	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм+глухие	3	1140		3420				
		шт								
36	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм+глухие	10	156,43	12,43	1564	124	1638	0,6	6
		фланец								
				126	-	1260	-	130	-	-
37	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100 мм+глухие	10	492		4920				
		шт								
38	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,18348	247994,13	49389,75	45502	9062	19423	312,7	57
		т фасонных частей								
				62775	18657	11518	3423	130	91,12	17
39	Е22-37-3	Установка пожарных гидрантов	7	18075,87	36,99	126531	259	2744	1,82	13
		шт								
				288	13,5	2016	95	130	0,07	-
42	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1	2567,11	394,36	2567	394	1144	3,64	4
		врезка								
				731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
43	Е22-49-1	подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,04	20732,9	424,4	829	17	502	59,3	2
		км трубопровода								
				9495	159,75	380	6	130	0,78	-
44	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований-тощ 10 см	8,7	408,12	169,62	3551	1476	2807	1,55	13
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	2075	35	133	0,0136	-
45	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	19	84,26	84,26	1 601	1601	320	-	-
		т								
				-	16,85	-	320	100	0,03539	1
46	П9-40-1	Щебень-погрузка+асфальтобетон	19	25,7	25,7	488	488	342	-	-
		т								
				-	17,99	-	342	100	0,03778	1
47	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	24,4	66,76	51,26	1629	1251	815	0,117	3
		м3 конструкции								
				15,5	9,62	378	235	133	0,0356	1
48	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	33,7	84,26	84,26	2840	2840	568	-	-
		т								
				-	16,85	-	568	100	0,03539	1
49	П9-40-1	Щебень-погрузка	33,7	25,7	25,7	866	866	606	-	-
		т								
				-	17,99	-	606	100	0,03778	1
		Итого по разделу 1				**5 342 203**		**612 032**		
		Раздел 2. Прокол под автодорогой								
55	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч. П.3.37. ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	130	28,04	26,5	3645	3445	1035	0,01066	1
		м3 грунта								
				1,54	6,67	200	867	97	0,02316	3

56 Е1-162-2	Разработка траншеи с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч.п.3 180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	15	353,7	-	5306	-	5995	2,268	34
	м3 грунта		353,7	-	5306	-	113	-	-
57 Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+крепление рабочего основания двутавром №45	5,98	9632,76	905,18	57604	5413	40264	45,4	271
	т конструкций		7380	101,25	44132	605	90	0,49	3
58 1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	5,98	95600		571688				
	т								
59 Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+крепление рабочего основания двутавром №45 ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0; кмат=0;	5,98	5061,63	633,63	30269	3789	24213	27,24	163
	т конструкций		4428	70,88	26479	424	90	0,343	2
60 Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов +4см	28,8	770,14	2,46	22180	71	9258	1,41	41
	м2 забирки		297	0,64	8554	18	108	0,0026	-
61 Е9-34-2	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов +снятие забирки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	28,8	239,57	1,97	6900	57	7407	1,128	32
	м2 забирки		237,6	0,52	6843	15	108	0,00208	-
62 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	40	474,33	6,82	18973	273	1539	0,202	8
	м2 креплений		31,5	2,54	1260	102	113	0,0122	-
63 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" вмкостью 0,65 м3	20	23,36	22,08	467	442	133	0,0088	-
	м3 грунта		1,28	5,56	26	111	97	0,0193	-
Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. П. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	5	262,72	-	1314	-	1484	1,848	9
	м3 грунта		262,72	-	1314	-	113	-	-
64 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	17	218,93	-	3722	-	4206	1,54	26
	м3 грунта		218,93	-	3722	-	113	-	-
65 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	9,48	474,33	6,82	4497	65	365	0,202	2
	м2 креплений		31,5	2,54	299	24	113	0,0122	-
66 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+устройство настила	34	652,97	4,64	22201	158	2440	0,363	12
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	1974	60	120	0,0085	-
67 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+разборка настила из досок ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	34	50,15	3,71	1705	126	1952	0,2904	10
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		46,44	1,41	1579	48	120	0,0068	-
68 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	30	474,33	6,82	14230	205	1154	0,202	6
	м2 креплений		31,5	2,54	945	76	113	0,0122	-

69	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	-	4023	-	4546	0,972	29
		м3 грунта		134,1	-	4023	-	113	-	-
70	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	170	3,35	3,35	570	570	191	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	197	97	0,0038	1
71	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	170	21,55	4,52	3664	768	2808	0,108	18
		м3 уплотненного грунта		17,03	-	2895	-	97	0,0038	-
72	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 + водоотливная канава	40	23,36	22,08	934	883	265	0,00888	-
		м3 уплотненного грунта		1,28	5,56	51	222	97	0,0193	1
73	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	1769,2	152,52	1769	153	274	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	154	57	130	0,279	-
74	Е22-46-7	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	30	1550,33	747,89	46510	22437	37654	2,83	85
		м продавливания		513	452,48	15390	13574	130	1,461	44
75	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием+открытый способ	0,018	268907,88	115634,5	4840	2081	13167	662	12
		км трубопровода		126000	436681,5	2268	7860	130	213,34	4
76	8-6-295	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-	48	11400		547200				
		м								

77	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных трб диаметром 250 мм	48	391,72	0,6	18803	29	9955	0,907	44
		м трубы, уложенной футляре		159,3	0,23	7646	11	130	0,0011	4
78	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,3125	4618,19	559,31	1443	175	540	7,99	2
		футляр		1320,75	9,29	413	3	130	0,02	-
79	Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с пнивматическим испытанием	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3
		км трубопровода		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
80	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	6	1520		9120				
		м								
81	Е25-123-6	Контроль качества сварных соеденений трубопроводов диаметром 300 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)+426 мм	4	738,67	567,67	2955	2271	1717	0,64	3
		км трубопровода		144	213,75	576	855	120	1,37	5
82	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,048	850692,05	154584,92	40833	7420	7586	367,6	18
		км трубопровода		63180	58396,5	3033	2803	130	285,2	14
85	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		задвижка или клапан		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
86	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 200 мм	2	16300		32600				

		шт							
87	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм							
			1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
88	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм	1	1140		1140				
		шт								
		Итого по разделу 2				**1 484 917**		**183 156**		
		Раздел 3. Снятие и хранение растительного слоя лок.см. №1-2-1								
89	E1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	143,5	6,01	6,01	862	862	290	-	-
		м3 грунта		-	2,08	-	298	97	0,00681	1
90	E1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	143,5	4,75	4,75	682	682	230	-	-
		м3 грунта		-	1,65	-	237	97	0,00539	-
91	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	143,5	3,35	3,35	481	481	161	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	166	97	0,0038	1
92	E1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	143,5	1,48	1,48	212	212	71	-	-
		м3 грунта		-	0,51	-	73	97	0,00168	-
		Итого по разделу 2				**2 237**		**752**		
		Всего:				**6 829 357**		**795 940**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**8 082 814**
Временные здания и сооружения 3,4%	**274 816**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**8 357 630**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**183 868**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**83 576**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**33 431**
Итого с доп.затратами	**8 658 505**
Итого в текущих ценах (к-1,507)	**13 048 367**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**260 967**
Итого с налогами	**13 309 334**
НДС 13%	**1 730 213**
Итого с НДС	**15 039 548**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.А. Бекенов

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Копия верна.

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За май 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №6 от 03.02.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА; 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
26 318 400	8 346 386	5 288 262	7 895 520	2 503 916	1 586 479	3 058 124	3 701 783

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701731
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За апрель 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №6 от 03.02.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА; 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
26 318 400	3 058 124	3 058 124	7 895 520	917 437	917 437	_____	2 140 687

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701731
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

от 82490 вк 1- 6225-123.1
от вк 1 00857- 88.1
211.1

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, водопровод

Акт выполненных работ за апрель 2009

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
12	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	1920	28,04	26,5	53 837	50 880	15 290	0,01066	20
		м3 грунта		1,54	6,67	2 957	12 806	97	0,02316	44
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1920	6,83	6,83	13 114	13 114	3 483	-	-
		м3 грунта		-	1,87	-	3 590	97	0,0061	12
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	63,3	262,72	–	16 630	–	18 792	1,848	117
		м3 грунта		262,72	–	16 630	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	137,15	134,1	-	18 392	-	20 783	0,972	133
		м3 грунта		134,1	-	18 392	-	113		-
		Итого по разделу 1				**101 972**		**58 348**		
	Раздел 2. Колодцы									
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1,5 мм	1,97	31903,96	1879,87	62 851	3 703	5 055	8,86	17
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2 828	1 061	130	2,061	4
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2,0 мм	8,31	31903,96	1879,87	265 122	15 622	21 324	8,86	74
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	11 929	4 474	130	2,061	17
85	11-4-10	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	4	1340		5 360				
		шт								
		Итого по разделу 2				**333 333**		**26 380**		
	Раздел 3. Трубопроводы									
100	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	25,32	1769,2	152,52	44 796	3 862	6 940	1,02	26
		м3 основания		153,68	57,15	3 891	1 447	130	0,279	7
101	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм+ 225 мм	0,123	2533406,75	90794,12	311 609	11 168	10 866	286	35
		км трубопровода		48375	19582,83	5 950	2 409	130	84,07	10
102	Е22-11-5	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм+160 мм	0,088	1280145	36133,62	112 653	3 180	5 887	247	22
		км трубопровода		41850	9612,9	3 683	846	130	37,3	3
104	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	3	1230,66	466,78	3 692	1 400	2 685	3,04	9

	задвижка или клапан								
			513	175,5	1 539	527	130	0,86	3
105 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	3	16300		48 900				
	шт								
106 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	3	585,99	36,99	1 758	111	1 290	1,93	6
	задвижка или клапан								
			317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
107 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	3	11500		34 500				
	шт								
108 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
109 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6 480				
	шт								
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан								
			144	2,25	144	2	130	0,01	-
111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	1	3500		3 500				
	шт								
112 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72 303	148	1 568	1,82	7
	шт								
			288	13,5	1 152	54	130	0,07	-
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	1	2410,81	83,18	2 411	83	1 524	6,57	7
	шт								
			1140,75	31,5	1 141	32	130	0,15	-

114 80-9-19	Колонки водоразборные								
		1	21139		21 139				
	шт								
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,42	247994,13	49389,75	104 158	20 744	44 462	312,7	131
	т фасонных частей								
			62775	18657	26 366	7 836	130	91,12	38
129 99-9-207 прайс г Челябинск ч2 стр 315	Втулка под фланец ПЭ д=225 мм	6	5069		30 414				
	шт								
130 99-9-209 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 160 мм	1	2911		2 911				
	шт								
132 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	648,43	21,43	648	21	164	0,6	1
	фланец								
			126	–	126	–	130	–	–
133 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	359,06	9,93	718	20	164	0,32	1
	фланец								
			63	–	126	–	130	–	–
134 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	14	1531,37	57,24	21 439	801	5 528	1,43	20
	фланец								
			301,5	2,25	4 221	32	130	0,01	-
135 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	7	988,52	33,52	6 920	235	1 658	0,9	6
	фланец								
			180	2,25	1 260	16	130	0,01	-
	Итого по разделу 3				**831 603**		**83 237**		

Итого по разделам 1-3	1 266 908	167 964

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 520 964
Временные здания и сооружения 3,4%	51 713
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 572 677
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	34 599
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	15 727
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	6 291
Итого с доп.затратами	1 629 293
Итого в текущих ценах (к-1,643)	2 676 929
Налоги, сборы, платежи (2%)	53 539
Итого с налогами	2 730 467
НДС 12%	327 656
Итого с НДС	3 058 124

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За май 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №6 от 03.02.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА: 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
26 318 400	24 491 551	2 993 958	7 895 520	7 347 465	898 187	21 497 593	2 095 771

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701713
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

ОТИ ВК 10 до ВК 8 - ф110 - 210 м

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

подрядчику

Акт выполненных работ за май 2009 г.
Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
12	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2 502,5	28,04	26,5	70 170	66 316	19 929	0,01066	27
		м3 грунта		1,54	6,67	3 854	16 692	97	0,02316	58
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2 502,5	6,83	6,83	17 092	17 092	4 539	-	-
		м3 грунта		-	1,87	-	4 680	97	0,0061	15
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб	96,3	1330		128 013				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	82,5	262,72	–	21 674	–	24 492	1,848	152
		м3 грунта		262,72	–	21 674	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	178,8	134,1	-	23 970	-	27 087	0,972	174
		м3 грунта		134,1	-	23 970	-	113		-
		Итого по разделу 1				**260 919**		**76 047**		
	Раздел 2. Колодцы									
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1,0 м	2,52	31903,96	1879,87	80 398	4 737	6 467	8,86	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3 617	1 357	130	2,061	5
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1,5 м	7,88	31903,96	1879,87	251 403	14 813	20 221	8,86	70
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	11 312	4 243	130	2,061	16
		Итого по разделу 2				**331 801**		**26 688**		
	Раздел 3. Трубопроводы									
100	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	33,0	1769,2	152,52	58 384	5 033	9 045	1,02	34
		м3 основания		153,68	57,15	5 071	1 886	130	0,279	9
103	Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,275	631551,69	25695,31	173 677	7 066	14 260	3,04	1
		км трубопровода		33075	6813,45	9 096	1 874	130	0,86	-
110	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1,0	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	-
111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	1,0	3500		3 500				
		шт								
113	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	9,0	2410,81	83,18	21 697	749	13 715	6,57	59
		шт		1140,75	31,5	10 267	284	130	0,15	1,35
114	80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва воронежского завода "Водмашоборудования"	9,0	21139		190 251				

		шт							
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,2	247994,13	49389,75	49 599	9 878	21 172	312,7	63
		т фасонных частей		62775	18657	12 555	3 731	130	91,12	18
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	80,0	300,56	225,63	24 045	18 050	13 365	0,414	33
		шт		69,53	58,98	5 562	4 718	130	0,226	18
129	99-9-207 прайс г Челябинск ч2 стр 315	Втулка под фланец ПЭ 225 мм	-2,0	5069		-10 138				
		шт								
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	10,0	1422		14 220				
		шт								
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	20,0	648,43	21,43	12 969	429	3 276	0,6	12
		фланец		126	–	2 520	–	130	–	–
134	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	13,0	1531,37	57,24	19 908	744	5 133	1,43	19
		фланец		301,5	2,25	3 920	29	130	0,01	-
138	99-9-213 ИП Федоров	Отвод ПЭ 110 90 гр	2,0	146		292				
		шт								
146	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	10,0	439,99	0,69	4 400	7	2 074	0,907	9
		м трубы, уложеной в футляре		159,3	0,27	1 593	3	130	0,0013	-
147	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1,0	4618,19	559,31	4 618	559	1 729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1 321	9	130	0,02	-

148	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	10,0	3230		32 300			
		м							
149	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,01	1037832,84	104398,81	10 325,5	1 044	1 320	357	4
		км трубопровода		62100	39438	621	394	130	192,61	2
150	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1,00	13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
		Итого по разделу 3				**623 667**		**85 643**		
		Итого по разделам 1-3				**1 216 388**		**188 378**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами								**1 489 051**
		Временные здания и сооружения 3,4%								**50 628**
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**1 539 679**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)								**33 873**
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)								**15 397**
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%								**6 159**
		Итого с доп.затратами								**1 595 108**
		Итого в текущих ценах (к-1,643)								**2 620 762**
		Налоги, сборы, платежи (2%)								**52 415**
		Итого с налогами								**2 673 177**
		НДС 12%								**320 781**
		Итого с НДС								**2 993 958**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За май 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №6 от 03.02.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА: 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
26 318 400	24 491 551	2 993 958	7 895 520	7 347 465	898 187	21 497 593	2 095 771

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701731
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За май 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №6 от 03.02.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА: 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
26 318 400	21 497 593	13 151 207	7 895 520	6 449 278	3 945 362	8 346 386	9 205 845

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701713
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

от ПГ 19 до вх 30 ф160-257м
от вх 30 до вх 10 ф110-320м
от вх 04 до вх 57 ф110-721м
1287м

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за май 2009 г.

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Землянные работы								
12	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзим=1,2;	11811,8	28,04	26,5	331 203	313 013	94 066	0,01066	126
		м3 грунта		1,54	6,67	18 190	78 785	97	0,02316	274
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	11811,8	6,83	6,83	80 675	80 675	21 425	-	-
		м3 грунта		-	1,87	-	22 088	97	0,0061	72
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб	620	1330		824 600				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	389,4	262,72	–	102 303	–	115 603	1,848	720
		м3 грунта		262,72	–	102 303	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	843,7	134,1	-	113 140	-	127 848	0,972	820
		м3 грунта		134,1	-	113 140	-	113		-
		Итого по разделу 1				**1 451 921**		**358 942**		
		Раздел 2. Колодцы								
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1,0 мм	11,34	31903,96	1879,87	361 791	21 318	29 100	8,86	100
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	16 279	6 106	130	2,061	23
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1,5 мм	31,52	31903,96	1879,87	1 005 613	59 254	80 884	8,86	279
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	45 247	16 971	130	2,061	65
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2,0 мм	19,39	31903,96	1879,87	618 618	36 451	49 757	8,86	172
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	27 834	10 440	130	2,061	40
		Итого по разделу 2				**1 986 022**		**159 740**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
100	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	155,76	1769,2	152,52	275 571	23 757	42 691	1,02	159
		м3 основания		153,68	57,15	23 937	8 902	130	0,279	43
101	Е22-11-5	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм+160 мм	0,257	1280145	36133,62	328 997	9 286	17 194	247	63
		км трубопровода		41850	9612,9	10 755	2 471	130	37,3	10
103	Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	1,041	631551,69	25695,31	657 445	26 749	53 981	3,04	3
		км трубопровода		33075	6813,45	34 431	7 093	130	0,86	-
106	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1 172	74	860	1,93	4
		задвижка или клапан								

				317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
107	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500		23 000				
		шт								
108	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	17	411,46	17,71	6 995	301	5 271	1,4	24
		задвижка или клапан		231,75	6,75	3 940	115	130	0,03	-
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	17	6480		110 160				
		шт								
110	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	6	242,08	6,95	1 452	42	1 141	0,88	5
		задвижка или клапан		144	2,25	864	14	130	0,01	-
111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Mпа, Dy 50 мм	6	3500		21 000				
		шт								
115	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,6	247994,13	49389,75	148 796	29 634	63 517	312,7	188
		т фасонных частей		62775	18657	37 665	11 194	130	91,12	55
130	99-9-209 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 160 мм	2	2911		5 822				
		шт								
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	36	1422		51 192				
		шт								
132	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	85	648,43	21,43	55 117	1 822	13 923	0,6	51
		фланец		126	–	10 710	–	130	–	–
133	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	57	359,06	9,93	20 466	566	4 668	0,32	18
		фланец		63	–	3 591	–	130	–	–
135	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	24	988,52	33,52	23 724	804	5 686	0,9	22
		фланец		180	2,25	4 320	54	130	0,01	-
146	E22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	45,5	439,99	0,69	20 020	31	9 439	0,907	41
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,27	7 248	12	130	0,0013	-
147	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	7	4618,19	559,31	32 327	3 915	12 103	7,99	56
		футляр		1320,75	9,29	9 245	65	130	0,02	-
148	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	45,5	3230		146 965				
		м								
149	E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0455	1037832,84	104398,81	47 221	4 750	6 006	357	16
		км трубопровода		62100	39438	2 826	1 794	130	192,61	9
		Итого по разделу 3				**1 977 444**		**236 479**		
		Итого по разделам 1-3				**5 415 386**		**755 162**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	6 540 780
Временные здания и сооружения 3,4%	222 387
Итого с временными зданиями и сооружениями	6 763 167
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	148 790
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	67 632
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	27 053
Итого с доп.затратами	7 006 641
Итого в текущих ценах (к-1,643)	11 511 911
Налоги, сборы, платежи (2%)	230 238
Итого с налогами	11 742 149
НДС 12%	1 409 058
Итого с НДС	13 151 207

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За май 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №6 от 03.02.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА: 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
26 318 400	21 497 593	13 151 207	7 895 520	6 449 278	3 945 362	8 346 386	9 205 845

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701731
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

от ВК 57 до ПГ 28 ф160 – 310 м
от ПГ 28 до ВК 64 ф110 – 282 м

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за май 2009 г.

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Землянные работы								
12	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кжс=1,2; кзпм=1,2;	5387,2	28,04	26,5	151 057	142 761	42 902	0,01066	57
		м3 грунта		1,54	6,67	8 296	35 933	97	0,02316	125
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5387,2	6,83	6,83	36 795	36 795	9 772	-	-
		м3 грунта		-	1,87	-	10 074	97	0,0061	33
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	177,6	262,72	–	46 659	–	52 725	1,848	328
		м3 грунта		262,72	–	46 659	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и км грунтом 2 группы	384,8	134,1	-	51 602	-	58 310	0,972	374
		м3 грунта		134,1	-	51 602	-	113		-
		Итого по разделу 1				**286 112**		**163 709**		
		Раздел 2. Колодцы								
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1,5 мм	21,67	31903,96	1879,87	691 359	40 737	55 608	8,86	192
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	31 107	11 668	130	2,061	45
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2,0 мм	5,54	31903,96	1879,87	176 748	10 414	14 216	8,86	49
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	7 953	2 983	130	2,061	11
		Итого по разделу 2				**868 107**		**69 824**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
100	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	71,04	1769,2	152,52	125 684	10 835	19 471	1,02	72
		м3 основания		153,68	57,15	10 917	4 060	130	0,279	20
101	Е22-11-5	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм+160 мм	0,31	1280145	36133,62	396 845	11 201	20 740	247	77
		км трубопровода		41850	9612,9	12 974	2 980	130	37,3	12
103	Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,282	631551,69	25695,31	178 098	7 246	14 623	3,04	1
		км трубопровода		33075	6813,45	9 327	1 921	130	0,86	-
106	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		задвижка или клапан		317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
107	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	1	11500		11 500				
		шт								
108	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2 057	89	1 550	1,4	7
		задвижка или клапан								

				231,75	6,75	1 159	34	130	0,03	-
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	5	6480		32 400				
		шт								
110	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		задвижка или клапан								
				144	2,25	576	9	130	0,01	-
111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	4	3500		14 000				
		шт								
112	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54 228	111	1 176	1,82	5
		шт								
				288	13,5	864	41	130	0,07	-
115	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,266	247994,13	49389,75	65 966	13 138	28 159	312,7	83
		т фасонных частей								
				62775	18657	16 698	4 963	130	91,12	24
130	99-9-209 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 160 мм	15	2911		43 665				
		шт								
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	10	1422		14 220				
		шт								
132	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	25	648,43	21,43	16 211	536	4 095	0,6	15
		фланец								
				126	–	3 150	–	130	–	–
133	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	359,06	9,93	2 872	79	655	0,32	3
		фланец								
				63	–	504	–	130	–	–
134	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	3	1531,37	57,24	4 594	172	1 185	1,43	4
		фланец								
				301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
135	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	30	988,52	33,52	29 656	1 006	7 108	0,9	27
		фланец								
				180	2,25	5 400	68	130	0,01	-
		Итого по разделу 3				**993 550**		**99 952**		
		Итого по разделам 1-3				**2 147 769**		**333 484**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 630 128**
Временные здания и сооружения 3,4%	**89 424**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 719 553**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**59 830**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**27 196**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**10 878**
Итого с доп.затратами	**2 817 457**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**4 629 081**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**92 582**
Итого с налогами	**4 721 663**
НДС 12%	**566 600**
Итого с НДС	**5 288 262**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анченко

Технадзор: ТОО "Строцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №6 от 03.02.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 004 « Развитие и обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры »

СПЕЦИФИКА: 421 «Строительство зданий, сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
26 318 400	26 318 400	1 826 849	7 895 520	7 895 520	548 055	24 491 551	1 278 794

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Авиенко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701731
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за июнь 2009г.
Разбивка трассы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-30 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п1 стр 359	Восстановление трассы								
		км	2,631	15812	-	41 601	-	-	-	-
				15812	-	41 601	-	-	-	-
2	Е99-27-31 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п2 стр 359	Закрепление трассы								
		км	2,631	8342	-	21 948	-	-	-	-
				8342	-	21 948	-	-	-	-
						63 549				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	67 362
Временные здания и сооружения 3,4%	2 290
Итого с временными зданиями и сооружениями	69 652
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 532
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	697
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	279
Итого с доп.затратами	72 160
Итого в текущих ценах (к-1,643)	118 559
Налоги, сборы, платежи (2%)	2 371
Итого с налогами	120 930
НДС 12%	14 512
Итого с НДС	135 442

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за июнь 2009 г.

Снятие и хранение растительного слоя

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	420,96	6,01	6,01	2 530	2 530	849	-	-
		м3 грунта		-	2,08	-	876	97	0,00681	3
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	420,96	4,75	4,75	2 000	2 000	674	-	-
		м3 грунта		-	1,65	-	695	97	0,00539	2
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	420,96	3,35	3,35	1410	1410	474	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	488	97	0,0038	2
6	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	420,96	1,48	1,48	623	623	208	-	-
		м3 грунта								

	-	0,51	-	215	97	0,00168	-
			6 563		2 205		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**9 294**
Временные здания и сооружения 3,4%	**316**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**9 610**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**211**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**96**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**38**
Итого с доп.затратами	**9 956**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**16 357**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**327**
Итого с налогами	**16 684**
НДС 12%	**2 002**
Итого с НДС	**18 687**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за июнь 2009 г.

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Колодцы										
84	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,825	154400		127 380				
85	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 *шт*	51,0	8060		411 060				
95	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового *м3 материала основания в плотном теле*	18,15	2662,28	248,35	48 320	4 508	2 674	0,216	4
				32,18	78,59	584	1 426	133	0,2734	5
96	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	181,5	468,68	-	85 065	-	5 975	0,144	26

				24,75	-	4 492	-	133	-	-
	Итого по разделу 2					**671 826**		**8 648**		
	Раздел 3. Трубопроводы									
113	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	2,0	2410,81	83,18	4 822	166	3 048	6,57	13
		шт		1140,75	31,5	2 282	63	130	0,15	0,3
114	80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва воронежского завода "Водмашоборудования"	2,0	21139		42 278				
		шт								
116	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм+ трубы ПЭ100	7,6	313,94	0,42	2 273	3	1 547	0,898	7
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	1 188	1	130	0,0008	-
119	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм+ трубы ПЭ100	0,9	391,72	0,6	353	1	186	0,907	1
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	143	-	130	0,0011	-
122	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм+ трубы ПЭ100	4,5	282,86	0,37	1 273	2	916	0,897	4
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	704	1	130	0,0007	-
143	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,598	8287,75	-	13 244	-	16 687	51,5	82
		км трубопровода		8032,5	-	12 836	-	130	-	-
144	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,655	10216,13	-	6 692	-	8 200	61,8	40
		км трубопровода		9630	-	6 308	-	130	-	-
145	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,123	10651,88	-	1 310	-	1 540	61,8	8
		км трубопровода		9630	-	1 184	-	130	-	-

Итого по разделу 3	**72 244**	**32 123**
Итого по разделам 1-3	**744 069**	**40 771**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами		**831 931**
Временные здания и сооружения 3,4%		**28 286**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**860 217**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)		**18 925**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		**8 602**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%		**3 441**
Итого с доп.затратами		**891 185**
Итого в текущих ценах (к-1,643)		**1 464 217**
Налоги, сборы, платежи (2%)		**29 284**
Итого с налогами		**1 493 501**
НДС 12%		**179 220**
Итого с НДС		**1 672 720**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За ноябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №49 от 19.10.2009 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

ПРОГРАММА: 011 « За счет трансфертов из республиканского бюджета »

СПЕЦИФИКА: 421 «Строительство зданий и сооружений »

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
3 060 000	3 060 000	3 060 000	918 000	918 000	918 000		2 142 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 005467313
БИК 192701731
Филиал АО «АТФ БАНК»
г. Костанай, улица Алтынсарина, 123

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за ноябрь 2009 г.
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 573,8	28,04 / 1,54	26,5 / 6,67	44 128 / 2 424	41 705 / 10 497	12 533 / 97	0,01066 / 0,02316	17 / 36
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1 573,8	3,35 / -	3,35 / 1,16	5 272 / -	5 272 / 1 826	1 771 / 97	- / 0,0038	- / 6
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	64,4	1330		85 625				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	51,1	262,72	–	13 414	–	15 158	1,848	94

				262,72	-	13 414	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	64,4	134,1	-	8 633	-	9 756	0,972	63
		м3 грунта		134,1	-	8 633	-	113		-
		Итого по разделу 1				**157 074**		**39 218**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,0 м в сухих грунтах	1,17	23117,47	2308,84	27 047	2 701	4 792	13,869	16
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2 675	1 012	130	4,223	5
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	10,99	21112,73	1538,85	232 029	16 912	31 320	9,655	106
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	17 759	6 333	130	2,814	31
55	2-1-167	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,080	133700		10 696				
		т								
57	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	6,0	13400		80 400				
		шт								
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,326	121,67	9,38	40	3	21	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	16	1	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	2,600	45,49	4,86	118	13	61	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	45	5	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,326	291,87	9,95	95	3	22	0,356	-
		м2 стяжки		52,2	3,74	17	1	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,326	325,99	13,43	106	4	23	0,366	-
		м2 стяжки		52,65	5,04	17	2	123	0,0246	-

64	Е6-36-4	Железнение колодцев	0,326	59,59	0,23	19	-	18	0,289	-
		м2 поверхности		51,3	0,09	17	-	105	0,0004	-
65	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	9,00	389,41	27,83	3 505	250	173	0,033	-
		м2 основания		5	9,48	45	85	133	0,03339	-
66	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,00	468,68	-	4 218	-	296	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	-	223	-	133	-	-
		Итого по разделу 2				**358 274**		**36 727**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21,903	1769,2	152,52	38 751	3 341	6 003	1,02	22
		м3 основания		153,68	57,15	3 366	1 252	130	0,279	6
68	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,2235	170020,36	111820,23	38 000	24 992	23 853	340,4	76
		км трубопровода		57442,5	24652,1	12 838	5 510	130	105,4665	24
69	8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	223,5	2900		648 150				
		м								
78	Е22-39-7	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 250 мм	1,0	13980,14	1533,51	13 980	1 534	2 925	10,1	10
		врезка		1671,75	578,25	1 672	578	130	2,83	3
79	Е22-8-11	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 500 мм К= 73,000;	0,008	349157,44	132673,69	2 793	1 061	2 602	985,55	8
		км трубопровода		186300	63859,5	1 490	511	130	311,8915	2

80	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х6 мм К= 73,000;	8,0	7220		57 760			
		м							
81	Е22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм К= 73,000;	0,008	1069695,91	208569,43	8 558	1 669	1 610	445,74	4
		км трубопровода		75994,88	78789,38	608	630	130	384,8015	3
		Итого по разделу 3				**807 991**		**36 992**		
		Итого по разделам 1-3				**1 323 339**		**112 937**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 522 452**
Временные здания и сооружения 3,4%	**51 763**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 574 215**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**34 536**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 741**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 297**
Итого с доп.затратами	**1 630 789**
Итого в текущих ценах (к-1,6425)	**2 678 571**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**53 571**
Итого с налогами	**2 732 143**
НДС 12%	**327 857**
Итого с НДС	**3 060 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" О.С. Сарсенов

Составил: М.С. Мусапиров

Подрядчик

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За апрель 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
43 924 000	4 280 086	4 280 086	13 177 200		1 284 026		2 996 060

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК 000130229
БИК 195301070
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, г. Астана код 4670514

Начальник _____ В. А. Агаенко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК 011467123
БИК 192701821
Филиал АО «Банк Центр Кредит»
г. Костанай

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона - Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06. 2010 года
Локальная смета №2-1-2
Водопровод от ВК66 до ПГ12

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кпэм=1,1; *т*	464,98	45,01	45,01	20 929	20 929	4 185	-	-
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6 933,06	- 6,83	9 6,83	- 47 353	4 185 47 353	97 12 576	0,0189 -	9 -
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	308,90	- 1330	1,87	- 410 837	12 965	97	0,0061	42
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	212,86	262,72	–	55 923	–	63 193	1,848	393
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	484,76	262,72 134,1	– -	55 923 65 006	– -	113 73 457	– 0,972	– 471
				134,1	-	65 006	-	113		-

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №2 выполненных работ за май от 20.05.2010 г.

Локальная смета №2-1-2
Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	1 090,760	45,01	45,01	49 095	49 095	9 817	-	-
				-	9	-	9 817	97	0,0189	21
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	14 815,000	6,83	6,83	101 186	101 186	26 873	-	-
				-	1,87	-	27 704	97	0,0061	90
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	569,8	1330		757 834				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
			488,400	262,72	–	128 312	–	144 993	1,848	903

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

1. Обоснование договорной цены!

Акт №1 выполненных работ за апрель от 28.04. 2010 года

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	60,640	45,01	45,01	2 729	2 729	546	-	-
				-	9	-	546	97	0,0189	1
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	823,550	6,83	6,83	5 625	5 625	1 494	-	-
				-	1,87	-	1 540	97	0,0061	5
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	31,675	1330		42 128				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	27,150	262,72	–	7 133	–	8 060	1,848	50
				262,72	–	7 133	–	113	–	–

12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
	м3 грунта	6 933,06	28,04	26,5	194 403	183 726	55 213	0,01066	74
			1,54	6,67	10 677	46 244	97	0,02316	161
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
	м3 грунта	671,93	38,7	36,93	26 004	24 814	7 639	0,01187	8
			1,7	10,02	1 142	6 733	97	0,03424	23
	Итого по разделу 1				**820 454**		**216 262**		
	Раздел 3. Колодцы								
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	42,250	31903,96	1879,87	1 347 942	79 425	108 418	8,86	374
			1435,5	538,43	60 650	22 749	130	2,061	87
	Итого по разделу 3				**1 347 942**		**108 418**		
	Раздел4. Трубопроводы								
100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
	м3 основания	89,280	1769,2	152,52	157 954	13 617	24 470	1,02	91
			153,68	57,15	13 721	5 102	130	0,279	25
103 Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм								
	км трубопровода	0,694	631551,69	25695,31	438 297	17 833	35 987	194	135
			33075	6813,45	22 954	4 729	130	26,38	18
108 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм								
	задвижка или клапан	5	411,46	17,71	2 057	89	1 550	1,4	7
			231,75	6,75	1 159	34	130	0,03	-
109 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм								
	мт	5	6480		32 400				
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм								
	задвижка или клапан	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
			144	2,25	576	9	130	0,01	-

	м3 грунта								
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		262,72	–	128 312	–	113	–	–
	м3 грунта	1 058,200	134,1	-	141 905	-	160 352	0,972	1029
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;		134,1	-	141 905	-	113		-
	м3 грунта	14 815,000	28,04	26,5	415 413	392 598	117 982	0,01066	158
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;		1,54	6,67	22 815	98 816	97	0,02316	343
	м3 грунта	651,200	38,7	36,93	25 201	24 049	7 403	0,01187	8
			1,7	10,02	1 107	6 525	97	0,03424	22
	Итого по разделу 1				**1 618 947**		**467 420**		
	Раздел 3. Колодцы								
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	70,660	31903,96	1879,87	2 254 334	132 832	181 321	8,86	626
			1435,5	538,43	101 432	38 045	130	2,061	146
	Итого по разделу 3				**2 254 334**		**181 321**		
	Раздел4. Трубопроводы								
97 Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм								
		3,290	8536,48	2006,35	28 085	6 601	6 861	5,34	18

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	58,825	134,1	-	7 888	-	8 914	0,972	57
		м3 грунта		134,1	-	7 888	-	113		-
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	823,550	28,04	26,5	23 092	21 824	6 559	0,01066	9
		м3 грунта		1,54	6,67	1 268	5 493	97	0,02316	19
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	36,200	38,7	36,93	1 401	1 337	412	0,01187	0
		м3 грунта		1,7	10,02	62	363	97	0,03424	1
		Итого по разделу 1				**89 997**		**25 984**		
		Раздел 2. Переход через автомобильную дорогу								
14	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,500	31856,5	1879,87	79 641	4 700	6 416	8,86	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3 589	1 346	130	2,061	5
16	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,022	10027,84	335,84	218	7	21	4,54	-
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		699,75	126	15	3	118	0,61	-
48	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	130,000	28,04	26,5	3 645	3 445	1 035	0,01066	1
		м3 грунта		1,54	6,67	200	867	97	0,02316	3

111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	4	3500		14 000				
		шт								
112	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90 379	185	1 960	1,82	9
		шт		288	13,5	1 440	68	130	0,07	0
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,168	247994,13	49389,75	41 663	8 297	17 785	312,7	53
		т фасонных частей		62775	18657	10 546	3 134	130	91,12	15
117	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+ футляр	0,0039	58881,69	25695,31	230	100	202	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	129	27	130	26,38	-
118	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dn 196,6 мм+футляр	3,9	2370		9 243				
		м								
119	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм+трубы ПЭ100	0,0039	391,72	0,6	2	-	1	0,907	0
		м трубы, укладываемой в футляр		159,3	0,23	1	-	130	0,001	-
125	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,39	4618,19	559,31	1 801	218	674	7,99	3
		футляр		1320,75	9,29	515	4	130	0,02	-
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	26	300,56	225,63	7 815	5 866	4 344	0,414	11
		шт		69,53	58,98	1 808	1 533	130	0,226	6
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	26	1422		36 972				
		шт								
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	58	648,43	21,43	37 609	1 243	9 500	0,6	35
		фланец		126	–	7 308	–	130	–	–
133	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	359,06	9,93	3 591	99	819	0,32	3
		фланец		63	–	630	–	130	–	–

	км трубопровода								
98 Е22-50-3	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 200 мм		846	758,25	2 783	2 495	130	3,7	12
	км трубопровода	0,360	13158,97	2130,34	4 737	767	877	6,72	2
99 Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125-150 мм		1068,75	805,5	385	290	130	3,93	1
	км трубопровода	0,223	9689,94	2024,06	2 161	451	489	5,79	1
100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		922,5	765	206	171	130	3,74	1
	м3 основания	195,360	1769,2	152,52	345 631	29 796	53 544	1,02	199
101 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм+ 225 мм		153,68	57,15	30 023	11 165	130	0,279	55
	км трубопровода	0,086	2533406,75	90794,12	217 873	7 808	7 598	286	25
103 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм		48375	19582,83	4 160	1 684	130	84,07	7
	км трубопровода	1,524	631551,69	25695,31	962 485	39 160	79 027	194	296
104 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм		33075	6813,45	50 406	10 384	130	26,38	40
	задвижка или клапан	-1,000	1230,66	466,78	-1 231	-467	-895	3,04	-3
105 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм		513	175,5	-513	-176	130	0,86	-1
	мм	-1,000	16300		-16 300				
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		242,08	6,95	1 452	42	1 141	0,88	5
	задвижка или клапан	6,000	144	2,25	864	14	130	0,01	-

49 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	15,000	353,7	-	5 306	-	5 996	2,268	34,02
50 Е9-34-2	Монтажопорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+крепление рабочего основания двутавром №45		353,7	-	5 306	-	113	-	-
	т конструкций	5,980	9632,76	905,18	57 604	5 413	40 263	45,4	271
51 1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		7380	101,25	44 132	605	90	0,49	3
	т	2,990	95600		285 844				
52 Е9-34-2	Монтажопорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+разборка крепление рабочего основания двутавром №45 ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;								
	т конструкций	5,980	5061,63	633,63	30 269	3 789	24 213	27,24	163
53 Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + 4см		4428	70,88	26 479	424	90	0,343	2
	м2 забирки	28,800	770,14	2,46	22 180	71	9 258	1,41	41
54 Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + снятие забирки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;		297	0,64	8 554	18	108	0,0026	-
	м2 забирки	28,800	239,57	1,97	6 900	57	7 406	1,128	32
55 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах		237,6	0,52	6 843	15	108	0,00208	-
	м2 креплений	40	474,33	6,82	18973	273	1539	0,202	8
			31,5	2,54	1260	102	113	0,0122	-

Итого по разделу 4	**875 610**	**98 183**
Итого по разделу 1-4	**3 044 007**	**422 863**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 674 882**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**124 946**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 799 828**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**83 596**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**37 998**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**15 199**	
Итого с доп.затратами	**3 936 622**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**6 467 869**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**129 357**	
Итого с налогами	**6 597 227**	
НДС 12%	**791 667**	
Итого с НДС	**7 388 894**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Аниенко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм		6,000	3500		21 000				
112	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	*шт*	6,000	18075,87	36,99	108 455	222	2 352	1,82	11
			шт		288	13,5	1 728	81	130	0,07	-
113	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	*шт*	6,000	2410,81	83,18	14 465	499	9 144	6,57	39
114	80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"		3,000	1140,75 21139	31,5	6 845 63 417	189	130	0,15	-
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	*шт*								
			т фасонных частей	0,39400	247994,13	49389,75	97 710	19 460	41 709	312,7	123
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов			62775	18657	24 733	7 351	130	91,12	36
			шт	60	300,56	225,63	18 034	13 538	10 024	0,414	25
129	99-9-207 прайс г Челябинск ч2 стр 315	Втулка под фланец ПЭ д=225 мм			69,53	58,98	4 172	3 539	130	0,226	14
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	*шт*	-22,000	5069		-111 518				
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	*шт*	60,000	1422		85 320				
			фланец	120,000	648,43	21,43	77 812	2 572	19 656	0,6	72

56 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	20	23,36	22,08	467	442	133	0,00888	-
	м3 грунта		1,28	5,56	26	111	97	0,0193	-
57 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180:ктърр=1,2; кзпр=1,2;	5	262,72	-	1314	-	1485	1,848	9
	м3 грунта		262,72	-	1314	-	113	-	-
58 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	17	218,93	-	3722	-	4206	1,54	26
	м3 грунта		218,93	-	3722	-	113	-	-
59 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	9,48	474,33	6,82	4497	65	365	0,202	2
	м2 креплений		31,5	2,54	299	24	113	0,0122	-
60 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+устройство настила	34	652,97	4,64	22201	158	2440	0,363	12
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	1974	60	120	0,0085	-
61 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+разборка настила из	34	50,15	3,71	1705	126	1952	0,2904	10
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		46,44	1,41	1579	48	120	0,0068	-
62 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	30	474,33	6,82	14230	205	1154	0,202	6
	м2 креплений		31,5	2,54	945	76	113	0,0122	-
63 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	-	4023	-	4546	0,972	29
	м3 грунта		134,1	-	4023	-	113	-	-
64 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	170	3,35	3,35	570	570	191	-	-
	м3 грунта								

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06. 2010 года

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ВК30 до ПГ24

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	274,03	45,01	45,01	12 334	12 334	2 466	-	-
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4 339,56	6,83	6,83	29 639	29 639	7 872	-	-
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	209,15	1330	1,87	278 170	8 115	97	0,0061	26
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	127,36	262,72	–	33 460	–	37 810	1,848	235
				262,72	–	33 460	–	113	–	–

				126	–	15 120	–	130	–	–
133	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	61,000	359,06	9,93	21 903	606	4 996	0,32	20
		фланец		63	–	3 843	–	130	–	–
134	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	-18,000	1531,37	57,24	-27 565	-1 030	-7 108	1,43	-26
		фланец		301,5	2,25	-5 427	-41	130	0,01	1
142	E22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1,000	2567,11	394,36	2 567	394	1 144	3,64	4
		врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
146	E22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	39	439,99	0,69	17 160	27	8 090	0,907	35
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,27	6 213	11	130	0,0013	-
147	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	2,49	4618,19	559,31	11 499	1 393	4 305	7,99	20
		футляр		1320,75	9,29	3 289	23	130	0,02	-
148	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х8 мм	39	3230		125 970				
		м								
149	E22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,039	1037832,84	104398,81	40 475	4 072	5 148	357	14
		км трубопровода		62100	39438	2 422	1 538	130	192,61	8
		Итого по разделу 4				**2 111 597**		**248 102**		
		Итого по разделам 1-4				**5 984 878**		**896 844**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**7 294 624**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**248 017**				

				-	1,16	-	197	97	0,0038	1
65	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	170	21,55	4,52	3664	768	2808	0,108	18
		м3 уплотненного грунта		17,03	-	2895	-	97	-	-
66	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3+ водоотливная канава	40	23,36	22,08	934	883	265	0,00888	-
		м3 грунта		1,28	5,56	51	222	97	0,0193	1
67	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	1769,2	152,52	1769	153	274	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	154	57	130	0,279	-
68	E22-46-7	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	34	1550,33	747,89	52711	25428	42674	2,83	96
		м продавливания		513	452,48	17442	15384	130	1,461	50
69	E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием + открытый способ	0,01	268907,88	115634,5	2689	1156	2206	662	7
		км трубопровода		126000	43681,5	1260	437	130	213,34	2
70	8-6-295	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,2 (ГОСТ 8732-78*), 426х9 мм	44	11400		501600				
		м								
71	E0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	34	313,94	0,42	10674	14	6919	0,898	31
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	5317	5	130	0,0008	-
72	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,3125	4618,19	559,31	1443	175	581	7,99	2
		футляр		1320,75	9,29	413	3	130	0,02	-

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	299,51	134,1	-	40 164	-	45 386	0,972	291
				134,1	-	40 164	-	113		-
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; ксзр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	4 339,56	28,04	26,5	121 681	114 998	34 559	0,01066	46
				1,54	6,67	6 683	28 945	97	0,02316	101
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; ксзр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	557,93	38,7	36,93	21 592	20 604	6 343	0,01187	7
				1,7	10,02	948	5 590	97	0,03424	19
		Итого по разделу 1				**537 040**		**134 435**		
		Раздел 3. Колодцы								
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	29,08	31903,96	1879,87	927 767	54 667	74 622	8,86	258
				1435,5	538,43	41 744	15 658	130	2,061	60
						927 767		**74 622**		
		Раздел4. Трубопроводы								
100	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	55,08	1769,2	152,52	97 448	8 401	15 096	1,02	56
				153,68	57,15	8 465	3 148	130	0,279	15
102	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм+160 мм								
		км трубопровода	0,324	1280145	36133,62	414 767	11 707	21 676	247	80
				41850	9612,9	13 559	3 115	130	37,3	12
103	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм								
		км трубопровода	0,085	631551,69	25695,31	53 682	2 184	4 408	194	16
				33075	6813,45	2 811	579	130	26,38	2

Итого с временными зданиями и сооружениями	**7 542 642**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**165 938**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**75 426**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**30 171**
Итого с доп.затратами	**7 814 177**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**12 838 692**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**256 774**
Итого с налогами	**13 095 466**
НДС 12%	**1 571 456**
Итого с НДС	**14 666 922**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

108	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12 960				
		шт								
112	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54 228	111	1 176	1,82	5
		шт		288	13,5	864	41	130	0,07	0
115	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,1161	247994,13	49389,75	28 792	5 734	12 291	312,7	36
		т фасонных частей		62775	18657	7 288	2 166	130	91,12	11
128	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	2	1422		2 844				
		шт								
133	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	359,06	9,93	1 436	40	328	0,32	1
		фланец		63	-	252	-	130	-	-
135	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	19	988,52	33,52	18 782	637	4 502	0,9	17
		фланец		180	2,25	3 420	43	130	0,01	0
						686 362		**60 430**		
						2 151 170		**269 487**		

73	E22-9-5	Укладка полиэтиленовых водопроводных труб диаметром 150 мм	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3
		км трубопровода		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
74	8-6-49	Трубы полиэтиленовые водопроводные д-150 мм	6	1520		9120				
		м								
75	E25-123-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом магнитографирования, избаточное давление среды до 10 МПа (100кгс/см2) + 426 мм	4	738,67	567,67	2955	2271	1717	0,64	3
		стык		144	213,75	576	855	130	1,37	5
76	E22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,044	850692,05	154584,92	37430	6802	6954	367,6	16
		км трубопровода		63180	58396,5	2780	2569	130	285,2	13
79	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		задвижка или клапан		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
80	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 200 мм	2	16300		32600				
		шт								
81	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
82	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа , Dy200 мм	1	1140		1 140				
		шт								
		Итого по разделу 2				**1 221 102**		**176 982**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 565 896**
Временные здания и сооружения 3,4%	**87 240**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 653 137**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**58 369**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**26 531**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**10 613**
Итого с доп.затратами	**2 748 650**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**4 516 032**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**90 321**
Итого с налогами	**4 606 352**
НДС 12%	**552 762**
Итого с НДС	**5 159 115**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Раздел 3. Колодцы

83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,260	31903,96	1879,87	40 199	2 369	3 233	8,86	11
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1 809	678	130	2,061	3
86 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,650	40890,85	2104,76	67 470	3 473	6 405	13,9	23
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3 898	1 029	130	2,475	4
	Итого по разделу 3				**107 669**		**9 638**		

Раздел4. Трубопроводы

100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,400	1769,2	152,52	20 169	1 739	3 125	1,02	12
	м3 основания		153,68	57,15	1 752	652	130	0,279	3
101 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм+ 225 мм	0,095	2533406,75	90794,12	240 674	8 625	8 393	286	27
	км трубопровода		48375	19582,83	4 596	1 860	130	84,07	8
104 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2,000	1230,66	466,78	2 461	934	1 790	3,04	6
	задвижка или клапан		513	175,5	1 026	351	130	0,86	2
105 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2,000	16300		32 600				
	шт								
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,085	247994,13	49389,75	21 080	4 198	8 998	312,7	27
	т фасонных частей		62775	18657	5 336	1 586	130	91,12	8
128 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1 202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ПГ8 до ПГ12

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; / т	403,34	45,01	45,01	18 154	18 154	3 630	-	-
				-	9	-	3 630	97	0,0189	8
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м / м3 грунта	6 095,9	6,83	6,83	41 635	41 635	11 057	-	-
				-	1,87	-	11 399	97	0,0061	37
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб / м3	276,7	1330		368 011				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; / м3 грунта	185,3	262,72	–	48 672	–	54 999	1,848	342
				262,72	–	48 672	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы / м3 грунта	424,96	134,1	-	56 987	-	64 395	0,972	413
				134,1	-	56 987	-	113		-

129	09-9-207 прайс. Втулка под фланец ПЭ д=225 мм г. Челябинск ч2 стр 315 / шт		4,000	5069		20 276				
134	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм / фланец	8,000	1531,37	57,24	12 251	458	3 159	1,43	11
				301,5	2,25	2 412	18	130	0,01	1
		Итого по разделу 4				**350 713**		**26 133**		
		Итого по разделам 1-4				**1 769 480**		**238 737**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами								**2 128 710**
		Временные здания и сооружения 3,4%								**72 376**
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**2 201 086**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)								**48 424**
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)								**22 011**
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%								**8 804**
		Итого с доп.затратами								**2 280 325**
		Итого в текущих ценах (к-1,643)								**3 746 574**
		Налоги, сборы, платежи (2%)								**74 931**
		Итого с налогами								**3 821 505**
		НДС 12%								**458 581**
		Итого с НДС								**4 280 086**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шалошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;							
		м3 грунта	6 095,9	28,04	26,5	170 928	161 540	48 546	0,01066	65
				1,54	6,67	9 388	40 659	97	0,02316	141
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	635,1	38,7	36,93	24 580	23 455	7 220	0,01187	8
				1,7	10,02	1 080	6 364	97	0,03424	22
		Итого по разделу 1				**728 966**		**189 848**		
		Раздел 3. Колодцы								
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	39,48	31903,96	1879,87	1 259 568	74 217	101 310	8,86	350
				1435,5	538,43	56 674	21 257	130	2,061	81
						1 259 568		**101 310**		
		Раздел4. Трубопроводы								
100	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	78,24	1769,2	152,52	138 422	11 933	21 444	1,02	80
				153,68	57,15	12 024	4 471	130	0,279	22
103	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм								
		км трубопровода	0,602	631551,69	25695,31	380 194	15 469	31 217	194	117
				33075	6813,45	19 911	4 102	130	26,38	16
108	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм								
		задвижка или клапан	3,000	411,46	17,71	1 234	53	930	1,4	4
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3,000	231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
				6480		19 440				
		шт								
110	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм								
		задвижка или клапан	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	-
111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	4	3500		14 000				
		шт								
112	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72 303	148	1 568	1,82	7
		шт		288	13,5	1 152	54	130	0,07	0
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
		т фасонных частей	0,155	247994,13	49389,75	38 389	7 646	16 387	312,7	48
				62775	18657	9 718	2 888	130	91,12	14
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	22	300,56	225,63	6 612	4 964	3 675	0,414	9
				69,53	58,98	1 530	1 298	130	0,226	5
131	99-9-210 прайс г Челябинск №2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм								
		шт	22	1422		31 284				
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
		фланец	44	648,43	21,43	28 531	943	7 207	0,6	26
				126	–	5 544	–	130	–	–
133	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
		фланец	8	359,06	9,93	2 872	79	655	0,32	3
				63	–	504	–	130	–	–
146	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм								
		м трубы, уложенной в футляре	13	439,99	0,69	5 720	9	2 697	0,907	12
				159,3	0,27	2 071	4	130	0,0013	-
148	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм								
		м	13	3230		41 990				

149	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	км трубопровода	0,013	1037832,84	104398,81	13 492	1 357	1 716	357	5
					62100	39438	807	513	130	192,61	3
							795 453		88 257		
							2 783 988		379 415		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	3 353 207
Временные здания и сооружения 3,4%	114 009
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 467 216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	76 279
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	34 672
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	13 869
Итого с доп.затратами	3 592 035
Итого в текущих ценах (к-1,643)	5 901 714
Налоги, сборы, платежи (2%)	118 034
Итого с налогами	6 019 748
НДС 12%	722 370
Итого с НДС	6 742 118

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За сентябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
43 924 000	43 924 000	3 906 481	13 177 200	13 177 200	1 171 944	40 017 519	2 734 537

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Зам. начальника _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №4 выполненных работ за сентябрь от 14.09.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ПГ21 до ВК40

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	%%	машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	56,950	45,01	45,01	2 563	2 563	513	-	-
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	773,500	- 6,83	9 6,83	- 5 283	513 5 283	97 1 403	0,0189	1
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	29,75	- 1330	1,87	- 39 568	1 446	97	0,0061	5
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	25,500	262,72	–	6 699	–	7 570	1,848	47
				262,72	–	6 699	–	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	55,250	134,1 134,1	- -	7 409 7 409	- -	8 372 113	0,972	54 -
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	773,500	28,04	26,5	21 689	20 498	6 160	0,01066	8
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	34,000	1,54 38,7	6,67 36,93	1 191 1 316	5 159 1 256	97 387	0,02316 0,01187	18 0
				1,7	10,02	58	341	97	0,03424	1
	Итого по разделу 1					**84 527**		**24 405**		
	Раздел 3. Колодцы									
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	3,94	31903,96 1435,5	1879,87 538,43	125 702 5 656	7 407 2 121	10 110 130	8,86 2,061	35 8
84	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,03	154400		4 632				
85	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89) *шт*	2	8060		16 120				
95	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового *м3 материала основания в плотном теле*	0,66	2662,28 32,18	248,35 78,59	1 757 21	164 52	97 133	0,216 0,2734	0 0
96	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	6,6	468,68	-	3 093	-	217	0,144	1

				24,75	-	163	-	133	-	-
	Итого по разделу 3					**151 304**		**10 425**		
	Раздел4. Трубопроводы									
100	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,200	1769,2	152,52	18 046	1 556	2 796	1,02	10
		м3 основания		153,68	57,15	1 568	583	130	0,279	3
103	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,085	631551,69	25695,31	53 682	2 184	4 408	194	16
		км трубопровода		33075	6813,45	2 811	579	130	26,38	2
115	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02	247994,13	49389,75	4 960	988	2 117	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1 256	373	130	91,12	2
128	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	2	1422		2 844				
		шт								
132	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	648,43	21,43	2 594	86	655	0,6	2
		фланец		126	–	504	–	130	–	–
143	E22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,085	8287,75	-	704	-	888	51,5	4
		км трубопровода		8032,5	-	683	-	130	-	-
	Итого по разделу 4					**83 431**		**11 197**		
	Итого по разделам 1-4					**319 262**		**46 027**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**387 206**
Временные здания и сооружения 3,4%	**13 165**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**400 371**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**8 808**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 004**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 601**
Итого с доп.затратами	**414 784**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**681 491**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 630**
Итого с налогами	**695 121**
НДС 12%	**83 414**
Итого с НДС	**778 535**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Лишенко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №4 выполненных работ за сентябрь от 14.09.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Переход через автомобильную дорогу									
15	11-4-10	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-89) *шт*	1,000	13400		13 400				
78	Е22-32-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,044	5390	-	237	-	257	28,8	1
				4500	-	198	-	130	-	-
	Итого по разделу 2					**13 637**		**257**		
	Раздел 3. Колодцы									
84	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т *т*	1,305	154400		201 492				
85	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89) *шт*	78	8060		628 680				
95	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового *м3 материала основания в плотном теле*	27,701	2662,28	248,35	73 748	6 880	4 081	0,216	6
				32,18	78,59	891	2 177	133	0,2734	8
96	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	277,01	468,68	-	129 829	-	9 118	0,144	40
				24,75	-	6 856	-	133	-	-
	Итого по разделу 3					**1 033 749**		**13 200**		
	Раздел4. Трубопроводы									
113	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных *шт*	11,000	2410,81	83,18	26 519	915	16 763	6,57	72
114	80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"		1140,75	31,5	12 548	347	130	0,15	2
			14,000	21139		295 946				
143	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	2,990	8287,75	-	24 780	-	31 222	51,5	154
				8032,5	-	24 017	-	130	-	-
144	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,324	10216,13	-	3 310	-	4 056	61,8	20
				9630	-	3 120	-	130	-	-
145	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,181	10651,88	-	1 928	-	2 266	61,8	11
				9630	-	1 743	-	130	-	-

Итого по разделу 4	352 483	54 308
Итого по разделам 1-4	1 399 869	67 764
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 555 692	
Временные здания и сооружения 3,4%	52 894	
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 608 585	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	35 389	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	16 086	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	6 434	
Итого с доп.затратами	1 666 494	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	2 738 050	
Налоги, сборы, платежи (2%)	54 761	
Итого с налогами	2 792 811	
НДС 12%	335 135	
Итого с НДС	3 127 946	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению №2 от 26.10.2010 г. к договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора по доп. соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
16 637 203	**16 479 550**	**16 479 550**	**4 991 161**	**4 943 865**	**4 943 865**	_____	**11 535 685**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

_____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №5 выполненных работ за ноябрь от 17.11.2010 г.
Локальная смета №2-1-2
Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	12 203,1	6,83	6,83	83 347	83 347	22 135	-	-
		м3 грунта		-	1,87	-	22 820	97	0,0061	74
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб	462,305	1330		614 866				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кпр=1,2;	417,746	262,72	–	109 750	–	124 018	1,848	772
		м3 грунта		262,72	–	109 750	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	806,74	134,1	-	108 184	-	122 248	0,972	784
		м3 грунта		134,1	-	108 184	-	113		-
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кпр=1,2; кэкс=1,2; кпм=1,2;	12 203,1	28,04	26,5	342 175	323 382	97 182	0,01066	130
		м3 грунта		1,54	6,67	18 793	81 395	97	0,02316	283
		Итого по разделу 1				**1 258 322**		**365 583**		
		Раздел 2. Переход через дорогу								
77	Е22-32-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,006	4194	-	25	-	30	24,7	-
		км трубопровода		3870	-	23	-	130	-	-
		Итого по разделу 2				**25**		**30**		
		Раздел 3. Колодцы								
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	66,04	31903,96	1879,87	2 106 938	124 147	169 466	8,86	585
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	94 800	35 558	130	2,061	136
84	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,593	154400		91 559				
		т								
85	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	37	8060		298 220				
		шт								
86	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	√ 1,65	40890,85	2104,76	67 470	3 473	6 405	13,9	23
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3 898	1 029	130	2,475	4
87	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	2	8060		16 120				
		шт								

	Итого по разделу 3				**2 580 307**		**175 871**		
	Раздел4. Трубопроводы								
100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	166,72	1769,2	152,52	294 961	25 428	45 694	1,02	170
	м3 основания		153,68	57,15	25 622	9 528	130	0,279	47
103 Е22-11-3	Укладки трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	1,341	631551,69	25695,31	846 911	34 457	69 538	194	260
	км трубопровода		33075	6813,45	44 354	9 137	130	26,38	35
106 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	585,99	36,99	1 172	74	860	1,93	4
	задвижека или клапан		317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
107 9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм		11500		23 000				
	шт	2							
108 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	9	411,46	17,71	3 703	159	2 790	1,4	13
	задвижека или клапан		231,75	6,75	2 086	61	130	0,03	-
109 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм		6480		58 320				
	шт	9							
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	10	242,08	6,95	2 421	70	1 901	0,88	9
	задвижека или клапан		144	2,25	1 440	23	130	0,01	-
111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм		3500		35 000				
	шт	10							
112 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	20	18075,87	36,99	361 517	740	7 839	1,82	36
	шт		288	13,5	5 760	270	130	0,07	1
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	7	2410,81	83,18	16 876	582	10 667	6,57	46
	шт		1140,75	31,5	7 985	221	130	0,15	1
114 80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"		21139		147 973				
	шт	7							
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,887	247994,13	49389,75	219 971	43 809	93 899	312,7	277
	т фасонных частей		62775	18657	55 681	16 549	130	91,12	81
117 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+ футляр	0,004	58881,69	25695,31	236	103	207	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	132	27	130	26,38	-
118 8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dв 196,6 мм+футляр		2370		8 769				
	м	3,7							
119 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм+трубы ПЭ100	0,696	391,72	0,6	273	-	144	0,907	1
	м трубы, уложеной в футляр		159,3	0,23	111	-	130	0,001	-
120 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0016	147942,61	97234,98	237	156	148	296	-
	км трубопровода		49950	21436,6	80	34	130	91,71	-
121 8-4-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dв 244,8 мм		3650		5 840				
	м	1,6							
122 Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм+трубы ПЭ100	123,9	282,86	0,37	35 046	46	25 211	0,897	111
	м трубы, уложеной в футляр		156,38	0,14	19 375	17	130	0,0007	-
123 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,1284	78245	36133,62	10 047	4 640	8 590	247	32
	км трубопровода		41850	9612,9	5 374	1 234	130	37,3	5
124 8-4-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dв 139,9 мм		1190		152 796				
	м	128,4							

125	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,36	4618,19	559,31	1 663	201	622	7,99	3
		футляр		1320,75	9,29	475	3	130	0,02	-
126	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	4,275	4618,19	559,31	19 743	2 391	7 392	7,99	34
		футляр		1320,75	9,29	5 646	40	130	0,02	-
127	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	20,825	4618,19	559,31	96 174	11 648	36 008	7,99	166
		футляр		1320,75	9,29	27 505	193	130	0,02	-
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	114	300,56	225,63	34 264	25 722	19 045	0,414	47
		шт		69,53	58,98	7 926	6 724	130	0,226	26
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм взамен ⌀225 мм - 22 шт, ⌀160 мм - 29 шт	121	1422		172 062				
		шт								
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	216	648,43	21,43	140 061	4 629	35 381	0,6	130
		фланец		126	–	27 216	–	130	–	–
133	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	96	359,06	9,93	34 470	953	7 862	0,32	31
		фланец		63	–	6 048	–	130	–	–
138	99-9-213 ИП Федоров	Отвод ПЭ 110 90 гр	6	146		876				
		шт								
139	99-9-213 ИП Федоров	Отвод ПЭ 110 60 гр	8	146		1 168				
		шт								
140	99-9-214 ИП Федоров	Отвод ПЭ 110 90 гр	3	146		438				
		шт								
141	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,089	247994,13	49389,75	21 962	4 374	9 375	312,7	28
		т фасонных частей								
				62775	18657	5 559	1 652	130	91,12	8
142	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1	2567,11	394,36	2 567	394	1 144	3,64	4
		врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
143	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,272	8287,75	-	10 542	-	13 283	51,5	66
		км трубопровода		8032,5	-	10 217	-	130	-	-
145	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,255	10651,88	-	2 716	-	3 192	61,8	16
		км трубопровода		9630	-	2 456	-	130	-	-
146	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	26	439,99	0,69	11 440	18	5 393	0,907	24
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,27	4 142	7	130	0,0013	-
147	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	-1,959	4618,19	559,31	-9 047	-1 096	-3 387	7,99	-16
		футляр		1320,75	9,29	-2 587	-18	130	0,02	-
148	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	26	3230		83 980				
		м								
149	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,026	1037832,84	104398,81	26 984	2 714	3 432	357	9
		км трубопровода		62100	39438	1 615	1 025	130	192,61	5
150	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	5	13378,84	17,71	66 894	89	1 814	1,62	8
		шт		272,25	6,75	1 361	34	130	0,03	-
		Итого по разделу 4				**2 944 023**		**408 046**		
		Итого по разделам 1- 4				**6 782 677**		**949 529**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	8 196 139
Временные здания и сооружения 3,4%	278 669
Итого с временными зданиями и сооружениями	8 474 807
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	186 446
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	84 748
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	33 899
Итого с доп.затратами	8 779 900
Итого в текущих ценах (к-1,643)	14 425 376
Налоги, сборы, платежи (2%)	288 508
Итого с налогами	14 713 884
НДС 12%	1 765 666
Итого с НДС	16 479 550

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск

Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
43 924 000	**40 017 519**	**19 485 077**	**13 177 200**	**12 005 256**	**5 845 523**	**20 532 442**	**13 639 554**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06.2010 г.

Локальная смета №1-1-1
Разбивка трассы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-30 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п1 стр 359	Восстановление трассы								
		км	3,450	15812	-	54 551	-	-	-	-
				15812	-	54 551	-	-	-	-
2	Е99-27-31 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п2 стр 359	Закрепление трассы								
		км	3,450	8342	-	28 780	-	-	-	-
				8342	-	28 780	-	-	-	-
						83 331				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**88 331**
Временные здания и сооружения 3,4%	**3 003**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**91 334**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**2 009**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**913**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**365**
Итого с доп.затратами	**94 622**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**155 465**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 109**
Итого с налогами	**158 574**
НДС 12%	**19 029**
Итого с НДС	**177 603**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06. 2010 года

Локальная смета №1-2-1

Снятие растительного слоя

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	566,08	6,01	6,01	3402	3402	1142	-	-
				-	2,08	-	1177	97	0,00681	4
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		м3 грунта	566,08	4,75	4,75	2689	2689	906	-	-
				-	1,65	-	934	97	0,00539	-
						6 091		**2048**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**8 628**
Временные здания и сооружения 3,4%	**293**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**8 921**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**196**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**89**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**36**
Итого с доп.затратами	**9 242**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**15 185**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**304**
Итого с налогами	**15 488**
НДС 12%	**1 859**
Итого с НДС	**17 347**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Принято: Акт ф2 согласно смете

Гл. стат: Ю. Колобков

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За декабрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению №3 от 10.12.2010 г. к договору №8 от 15.02.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
63 181 125	63 181 125	2 777 575	18 168 360,90	18 168 360,90		60 403 550	2777 575

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №6 выполненных работ за декабрь от 20.12.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	2 909,43	45,01 -	45,01 -	130 953 -	130 953 26 185	26 185 97	- 0,0189	- 55
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1 629,870	6,83 -	6,83 1,87	11 132 -	11 132 3 048	2 956 97	- 0,0061	- 10
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	70	1330		93 100				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	38,238	262,72	–	10 046	–	11 352	1,848	71

	м3 грунта								
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		262,72	–	10 046	–	113	–	–
	м3 грунта	182,009	134,1	-	24 407	-	27 580	0,972	177
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кспр=1,2; кэкс=1,2; кппм=1,2;		134,1	-	24 407	-	113		-
	м3 грунта	1 629,870	28,04	26,5	45 702	43 192	12 980	0,01066	17
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кспр=1,2; кэкс=1,2; кппм=1,2;		1,54	6,67	2 510	10 871	97	0,02316	38
	м3 грунта	608,040	38,7	36,93	23 531	22 455	6 912	0,01187	7
			1,7	10,02	1 034	6 093	97	0,03424	21
	Итого по разделу 1				**336 164**		**87 424**		
Раздел 3. Колодцы									
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	10,800	31903,96	1879,87	344 563	20 303	27 714	8,86	96
			1435,5	538,43	15 503	5 815	130	2,061	22
84 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т								
	т	0,075	154400		11 580				
85 11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)								
	шт	5,000	8060		40 300				
88 Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами+люк								
	м2	17,700	1292,59	29,74	22 879	526	936	0,233	4
			32,85	11,23	581	199	120	0,0549	1

95 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шебня шлакового								
	м3 материала основания в плотном теле	14,440	2662,28	248,35	38 443	3 586	2 127	0,216	3
			32,18	78,59	465	1 135	133	0,2734	4
	Итого по разделу 3				**457 765**		**30 778**		
Раздел4. Трубопроводы									
97 Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм								
	км трубопровода	3,762	8536,48	2006,35	32 114	7 548	7 846	5,34	20
99 Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125-150 мм		846	758,25	3 183	2 853	130	3,7	14
	км трубопровода	0,200	9689,94	2024,06	1 938	405	439	5,79	1
100 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		922,5	765	185	153	130	3,74	1
	м3 основания	17,000	1769,2	152,52	30 076	2 593	4 659	1,02	17
103 Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм		153,68	57,15	2 613	972	130	0,279	5
	км трубопровода	0,188	631551,69	25695,31	118 732	4 831	9 749	194	36
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		33075	6813,45	6 218	1 281	130	26,38	5
	задвижка или клапан	2,000	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм		144 3500	2,25	288 7 000	5	130	0,01	-
	шт	2,000							
112 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных								
	шт	1,000	18075,87	36,99	18 076	37	392	1,82	2
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных		288	13,5	288	14	130	0,07	0
	шт	2,000	2410,81	83,18	4 822	166	3 048	6,57	13

114 80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"		1140,75 21139	31,5	2 282 42 278	63	130	0,15	0
	шт	2,000							
115 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
	т фасонных частей	0,18000	247994,13 62775	49389,75 18657	44 639 11 300	8 890 3 358	19 055 130	312,7 91,12	56 16
128 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
	шт	10	300,56	225,63	3 006	2 256	1 671	0,414	4
131 99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм		69,53 1422	58,98	695 14 220	590	130	0,226	2
	шт	10							
132 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
	фланец	16	648,43 126	21,43 –	10 375 2 016	343 –	2 621 130	0,6 –	10 –
133 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
	фланец	16	359,06 63	9,93 –	5 745 1 008	159 –	1 310 130	0,32 –	5 –
143 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм								
	км трубопровода	0,172	8287,75 8032,5	- -	1 425 1 382	- -	1 796 130	51,5 -	9 -
	Итого по разделу 4				**334 930**		**52 966**		
	Итого по разделам 1- 4				**1 131 566**		**171 709**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 381 471**
Временные здания и сооружения 3,4%	**46 970**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 428 441**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**31 426**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 284**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 714**
Итого с доп.затратами	**1 479 865**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 431 419**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**48 628**
Итого с налогами	**2 480 047**
НДС 12%	**297 606**
Итого с НДС	**2 777 653**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Ананенко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п.

Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06. 2010 года

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ВК66 до ПГ12

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	464,98	45,01	45,01	20 929	20 929	4 185	-	-
				-	9	-	4 185	97	0,0189	9
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6 933,06	6,83	6,83	47 353	47 353	12 576	-	-
				-	1,87	-	12 965	97	0,0061	42
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	308,90	1330		410 837				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	212,86	262,72	–	55 923	–	63 193	1,848	393
				262,72	–	55 923	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	484,76	134,1	-	65 006	-	73 457	0,972	471
				134,1	-	65 006	-	113		-
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	6 933,06	28,04	26,5	194 403	183 726	55 213	0,01066	74
				1,54	6,67	10 677	46 244	97	0,02316	161
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	671,93	38,7	36,93	26 004	24 814	7 639	0,01 187	8
				1,7	10,02	1 142	6 733	97	0,03424	23
		Итого по разделу 1				**820 454**		**216 262**		
	Раздел 3. Колодцы									
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	42,250	31903,96	1879,87	1 347 942	79 425	108 418	8,86	374
				1435,5	538,43	60 650	22 749	130	2,061	87
		Итого по разделу 3				**1 347 942**		**108 418**		
	Раздел4. Трубопроводы									
100	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	89,280	1769,2	152,52	157 954	13 617	24 470	1,02	91
				153,68	57,15	13 721	5 102	130	0,279	25
103	Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм *км трубопровода*	0,694	631551,69	25695,31	438 297	17 833	35 987	194	135
				33075	6813,45	22 954	4 729	130	26,38	18
108	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	5	411,46	17,71	2 057	89	1 550	1,4	7
				231,75	6,75	1 159	34	130	0,03	-
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	5	6480		32 400				
110	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	-

111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	4	3500		14 000			
		шт							
112	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90 379	185	1 960	1,82	9
		шт		288	13,5	1 440	68	130	0,07	0
115	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,168	247994,13	49389,75	41 663	8 297	17 785	312,7	53
		т фасонных частей		62775	18657	10 546	3 134	130	91,12	15
117	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+ футляр	0,0039	58881,69	25695,31	230	100	202	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	129	27	130	26,38	-
118	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR17, Dн 196,6 мм+футляр	3,9	2370		9 243				
		м								
119	E22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм+трубы ПЭ100	0,0039	391,72	0,6	2	-	1	0,907	0
		м трубы, уложенной в футляр		159,3	0,23	1	-	130	0,001	-
125	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,39	4618,19	559,31	1 801	218	674	7,99	3
		футляр		1320,75	9,29	515	4	130	0,02	-
128	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	26	300,56	225,63	7 815	5 866	4 344	0,414	11
		шт		69,53	58,98	1 808	1 533	130	0,226	6
131	99-9-210 орайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	26	1422		36 972				
		шт								
132	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	58	648,43	21,43	37 609	1 243	9 500	0,6	35
		фланец		126	–	7 308	–	130	–	–
133	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	359,06	9,93	3 591	99	819	0,32	3
		фланец		63	–	630	–	130	–	–

Итого по разделу 4	**875 610**	**98 183**
Итого по разделу 1-4	**3 044 007**	**422 863**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 674 882**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**124 946**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 799 828**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**83 596**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**37 998**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**15 199**	
Итого с доп.затратами	**3 936 622**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**6 467 869**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**129 357**	
Итого с налогами	**6 597 227**	
НДС 12%	**791 667**	
Итого с НДС	**7 388 894**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06. 2010 года

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ВК30 до ПГ24

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл. машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км. 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;								
		т	274,03	45,01	45,01	12 334	12 334	2 466	-	-
				-	9	-	2 466	97	0,0189	5
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	4 339,56	6,83	6,83	29 639	29 639	7 872	-	-
				-	1,87	-	8 115	97	0,0061	26
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб								
		м3	209,15	1330		278 170				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
		м3 грунта	127,36	262,72	–	33 460	–	37 810	1,848	235
				262,72	–	33 460	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	299,51 √	134,1	-	40 164	-	45 386	0,972	291
				134,1	-	40 164	-	113		-
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	4 339,56 √	28,04	26,5	121 681	114 998	34 559	0,01066	46
				1,54	6,67	6 683	28 945	97	0,02316	101
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	557,93 √	38,7	36,93	21 592	20 604	6 343	0,01187	7
				1,7	10,02	948	5 590	97	0,03424	19
		Итого по разделу 1				**537 040**		**134 435**		
		Раздел 3. Колодцы								
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	29,08 √	31903,96	1879,87	927 767	54 667	74 622	8,86	258
				1435,5	538,43	41 744	15 658	130	2,061	60
						927 767		**74 622**		
		Раздел4. Трубопроводы								
100	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	55,08 √	1769,2	152,52	97 448	8 401	15 096	1,02	56
				153,68	57,15	8 465	3 148	130	0,279	15
102	Е22-11-5	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм+160 мм								
		км трубопровода	0,324 √	1280145	36133,62	414 767	11 707	21 676	247	80
				41850	9612,9	13 559	3 115	130	37,3	12
103	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм								
		км трубопровода	0,085 √	631551,69	25695,31	53 682	2 184	4 408	194	16
				33075	6813,45	2 811	579	130	26,38	2

108	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм							
		задвижки или клапан	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт	2	6480		12 960				
112	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных								
		шт	3	18075,87	36,99	54 228	111	1 176	1,82	5
				288	13,5	864	41	130	0,07	0
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
		т фасонных частей	0,1161	247994,13	49389,75	28 792	5 734	12 291	312,7	36
				62775	18657	7 288	2 166	130	91,12	11
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		мм	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм								
		мм	2	1422		2 844				
133	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
		фланец	4	359,06	9,93	1 436	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
135	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм								
		фланец	19	988,52	33,52	18 782	637	4 502	0,9	17
				180	2,25	3 420	43	130	0,01	0
						686 362		**60 430**		
						2 151 170		**269 487**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 565 896**
Временные здания и сооружения 3,4%	**87 240**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 653 137**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**58 369**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**26 531**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**10 613**
Итого с доп.затратами	**2 748 650**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**4 516 032**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**90 321**
Итого с налогами	**4 606 352**
НДС 12%	**552 762**
Итого с НДС	**5 159 115**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №3 выполненных работ за июнь от 18.06.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ПГ8 до ПГ12

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кзкс=1,1; кзпм=1,1;								
		т	403,34	45,01	45,01	18 154	18 154	3 630	-	-
				-	9	-	3 630	97	0,0189	8
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	6 095,9	6,83	6,83	41 635	41 635	11 057	-	-
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб		-	1,87	-	11 399	97	0,0061	37
		м3	276,7	1330		368 011				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
		м3 грунта	185,3	262,72	–	48 672	–	54 999	1,848	342
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		262,72	–	48 672	–	113	–	–
		м3 грунта	424,96	134,1	-	56 987	-	64 395	0,972	413
				134,1	-	56 987	-	113		-
12	Е1-12-8	Разработка и отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	6 095,9	28,04	26,5	170 928	161 540	48 546	0,01066	65
				1,54	6,67	9 388	40 659	97	0,02316	141
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	635,1	38,7	36,93	24 580	23 455	7 220	0,01187	8
				1,7	10,02	1 080	6 364	97	0,03424	22
		Итого по разделу 1				**728 966**		**189 848**		
	Раздел 3. Колодцы									
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	39,48	31903,96	1879,87	1 259 568	74 217	101 310	8,86	350
				1435,5	538,43	56 674	21 257	130	2,061	81
						1 259 568		**101 310**		
	Раздел4. Трубопроводы									
100	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	78,24	1769,2	152,52	138 422	11 933	21 444	1,02	80
				153,68	57,15	12 024	4 471	130	0,279	22
103	Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм								
		км трубопровода	0,602	631551,69	25695,31	380 194	15 469	31 217	194	117
				33075	6813,45	19 911	4 102	130	26,38	16
108	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм								
		задвижка или клапан	3,000	411,46	17,71	1 234	53	930	1,4	4
				231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
109	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3,000	6480		19 440				
		шт								

110	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм							
		задвижек или клапан	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	-
111	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм								
		шт	4	3500		14 000				
112	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных								
		шт	4	18075,87	36,99	72 303	148	1 568	1,82	7
				288	13,5	1 152	54	130	0,07	0
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
		т фасонных частей	0,155	247994,13	49389,75	38 389	7 646	16 387	312,7	48
				62775	18657	9 718	2 888	130	91,12	14
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	22	300,56	225,63	6 612	4 964	3 675	0,414	9
				69,53	58,98	1 530	1 298	130	0,226	5
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм								
		шт	22	1422		31 284				
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
		фланец	44	648,43	21,43	28 531	943	7 207	0,6	26
				126	–	5 544	–	130	–	–
133	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
		фланец	8	359,06	9,93	2 872	79	655	0,32	3
				63	–	504	–	130	–	–
146	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм								
		м трубы, уложенной в футляре	13	439,99	0,69	5 720	9	2 697	0,907	12
				159,3	0,27	2 071	4	130	0,0013	-
148	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм								
		м	13	3230		41 990				
149	Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм								
		км трубопровода	0,013	1037832,84	104398,81	13 492	1 357	1 716	357	5
				62100	39438	807	513	130	192,61	3
						795 453		**88 257**		
						2 783 988		**379 415**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 353 207**
Временные здания и сооружения 3,4%	**114 009**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 467 216**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**76 279**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**34 672**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**13 869**
Итого с доп.затратами	**3 592 035**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**5 901 714**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**118 034**
Итого с налогами	**6 019 748**
НДС 12%	**722 370**
Итого с НДС	**6 742 118**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт №2-б выполненных работ за май от 20.05.2010 г.
Смета №2-1-1 и
Канализация
ул. Калиннина от К36 до врезки К33 (уст.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзар=1,2; кэкс=1,2; кзим=1,2;								
		м3 грунта	2 065,6	28,04 1,54	26,5 6,67	57 919 3 181	54 738 13 778	16 450 97	0,01066 0,02316	22 48
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	2 065,6	3,35 -	3,35 1,16	6 920 -	6 920 2 396	2 324 97	- 0,0038	- 8
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб	37,6	1330		50 008				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
			29,81	262,72	–	7 832	–	8 850	1,848	55
		м3 грунта								
				262,72	–	7 832	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	37,6	134,1	-	5 042	-	5 698	0,972	37
		м3 грунта		134,1	-	5 042	-	113		-
		Итого по разделу 1				**127 721**		**33 321**		
	Раздел 2. Колодцы									
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	5,89	21112,73 1615,95	1538,85 576,23	124 354 9 518	9 064 3 394	16 786 130	9,655 2,814	57 17
65	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
		м2 основания	6,256	389,41 5	27,83 9,48	2 436 31	174 59	120 133	0,033 0,03339	- -
66	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2 покрытия	6,256	468,68 24,75	- -	2 932 155	- -	206 133	0,144 -	1 -
		Итого по разделу 2				**129 722**		**17 112**		
	Раздел 3. Трубопроводы									
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	12,523	1769,2 153,68	152,52 57,15	22 156 1 925	1 910 716	3 432 130	1,02 0,279	13 3
68	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,1282	170020,36	111820,23	21 797	14 335	13 682	340,4	44
		км трубопровода		57442,5	24652,1	7 364	3 160	130	105,4665	14

69-8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 250 мм	128,2 м	2900	371 780	
	Итого по разделу 3			**415 732**	**17 114**
	Итого по разделам 1-3			**673 176**	**67 548**
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами			**785 166**	
	Временные здания и сооружения 3,4%			**26 696**	
	Итого с временными зданиями и сооружениями			**811 862**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)			**17 861**	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			**8 119**	
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**3 247**	
	Итого с доп.затратами			**841 089**	
	Итого в текущих ценах (к-1,643)			**1 381 910**	
	Налоги, сборы, платежи (2%)			**27 638**	
	Итого с налогами			**1 409 548**	
	НДС 12%			**169 144**	
	Итого с НДС			**1 578 692**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Аниенко

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за ноябрь 2009 г.
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзим=1,2. *м3 грунта*	1 573,8	28,04 / 1,54	26,5 / 6,67	44 128 / 2 424	41 705 / 10 497	12 533 / 97	0,01066 / 0,02316	17 / 36
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1 573,8	3,35 / -	3,35 / 1,16	5 272 / -	5 272 / 1 826	1 771 / 97	- / 0,0038	- / 6
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	64,4	1330		85 625				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	51,1	262,72 / –	–	13 414 / –	–	15 158	1,848	94

			262,72	-	13 414	-	113	-	-
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	64,4	134,1	-	8 633	-	9 756	0,972	63
	м3 грунта		134,1	-	8 633	-	113		-
	Итого по разделу 1				**157 074**		**39 218**		
	Раздел 2. Колодцы								
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,0 м в сухих грунтах	1,17	23117,47	2308,84	27 047	2 701	4 792	13,869	16
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2 675	1 012	130	4,223	5
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	10,99	21112,73	1538,85	232 029	16 912	31 320	9,655	106
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	17 759	6 333	130	2,814	31
55 2-1-167	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,080	133700		10 696				
	т								
57 11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	6,0	13400		80 400				
	шт								
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,326	121,67	9,38	40	3	21	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	16	1	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	2,600	45,49	4,86	118	13	61	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	45	5	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,326	291,87	9,95	95	3	22	0,356	-
	м2 стяжки		52,2	3,74	17	1	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,326	325,99	13,43	106	4	23	0,366	-
	м2 стяжки		52,65	5,04	17	2	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение колодцев	0,326	59,59	0,23	19	-	18	0,289	-
	м2 поверхности		51,3	0,09	17	-	105	0,0004	-
65 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	9,00	389,41	27,83	3 505	250	173	0,033	-
	м2 основания		5	9,48	45	85	133	0,03339	-
66 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,00	468,68	-	4 218	-	296	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	-	223	-	133	-	-
	Итого по разделу 2				**358 274**		**36 727**		
	Раздел 3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	21,903	1769,2	152,52	38 751	3 341	6 003	1,02	22
	м3 основания		153,68	57,15	3 366	1 252	130	0,279	6
68 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,2235	170020,36	111820,23	38 000	24 992	23 853	340,4	76
	км трубопровода		57442,5	24652,1	12 838	5 510	130	105,4665	24
69 8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	223,5	2900		648 150				
	м								
78 Е22-39-7	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 250 мм	1,0	13980,14	1533,51	13 980	1 534	2 925	10,1	10
	врезка		1671,75	578,25	1 672	578	130	2,83	3
79 Е22-8-11	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 500 мм К= 73,000;	0,008	349157,44	132673,69	2 793	1 061	2 602	985,55	8
	км трубопровода		186300	63859,5	1 490	511	130	311,8915	2

80 8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х6 мм К= 73,000;	8,0	7220		57 760				
	м								
81 Е22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм К= 73,000;	0,008	1069695,91	208569,43	8 558	1 669	1 610	445,74	4
	км трубопровода		75994,88	78789,38	608	630	130	384,8015	3
	Итого по разделу 3				**807 991**		**36 992**		
	Итого по разделам 1-3				**1 323 339**		**112 937**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 522 452**
Временные здания и сооружения 3,4%	**51 763**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 574 215**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**34 536**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 741**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 297**
Итого с доп.затратами	**1 630 789**
Итого в текущих ценах (к-1,6425)	**2 678 571**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**53 571**
Итого с налогами	**2 732 143**
НДС 12%	**327 857**
Итого с НДС	**3 060 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Авиенко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" О.С. Сарсенов

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за декабрь 2009 г.
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кжс=1,2; кзпм=1,2;	248,1	28,04	26,5	6 957	6 575	1 976	0,01066	3
		м3 грунта		1,54	6,67	382	1 655	97	0,02316	6
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	248,1	3,35	3,35	831	831	279	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	288	97	0,0038	1
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб	10,2	1330		13 500				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	8,1	262,72	–	2 115	–	2 390	1,848	15
		м3 грунта								

			262,72	-	2 115	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,2	134,1	-	1 368	-	1 546	0,972	10
		м3 грунта		134,1	-	1 368	-	113		-
8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с коммуникациями - 8 шт)	192	251,77	-	48 340	-	54 624	1,77	340
		м3		251,77	-	48 340	-	113	-	-
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	192	154,22	-	29 610	-	33 460	1,12	215
		м3		154,22	-	29 610	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**102 721**		**94 274**		
		Раздел 2. Колодцы								
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
55	2-1-167	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,016	133700		2 139				
		м								
57	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1,0	13400		13 400				
		шт								
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,080	121,67	9,38	10	1	5	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	4	0	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	0,650	45,49	4,86	30	3	15	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	11	1	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,080	291,87	9,95	23	1	5	0,356	-
		м2 стяжки		52,2	3,74	4	-	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,080	325,99	13,43	26	1	5	0,366	-
		м2 стяжки		52,65	5,04	4	-	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение колодцев	0,080	59,59	0,23	5	-	4	0,289	-
		м2 поверхности		51,3	0,09	4	-	105	0,0004	-
65	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1,80	389,41	27,83	701	50	35	0,033	-
		м2 основания		5	9,48	9	17	133	0,03339	-
66	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,80	468,68	-	844	-	59	0,144	-
		м2 покрытия		24,75	-	45	-	133	-	-
		Итого по разделу 2				**61 725**		**6 142**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,5	1769,2	152,52	6 192	534	959	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	538	200	130	0,279	1
68	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0353	170020,36	111820,23	6 002	3 947	3 767	340,4	12
		км трубопровода		57442,5	24652,1	2 028	870	130	105,4665	4
69	8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	35,3	3740		132 022				
		м								
		Итого по разделу 3				**144 216**		**4 727**		
		Итого по разделам 1-3				**308 662**		**105 143**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**438 633**
Временные здания и сооружения 3,4%	**14 914**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**453 546**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**9 622**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 535**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 814**
Итого с доп.затратами	**469 518**
Итого в текущих ценах (к-1,6425)	**771 183**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**15 424**
Итого с налогами	**786 607**
НДС 12%	**94 393**
Итого с НДС	**881 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" О.С. Сарсенов

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению № 1 от 21.07.2011г. к договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск

Костанайского района Костанайской области»

Измененная сумма договора по дополнительному соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
70 406 020	**43 260 687**	**16 377 429**	**27 639 388, 20**	**15 462 497**	**7 397 429**	**26 883 258**	**8 980 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.
Локальная смета № 2-1-1 включаемые
Канализация (футляр Ø377 - 20 шт)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 764	28,04 / 1,54	26,5 / 6,67	49 463 / 2 717	46 746 / 11 766	14 048 / 97	0,01066 / 0,02316	19 / 41
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	45,08	262,72 / 262,72	- / -	11 843 / 11 843	- / -	13 383 / 113	1,848 / -	83 / -
3	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	56,84	1330		75 597				
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м *м3 грунта*	1 674,48	3,35	3,35	5 610	5 610	1 884	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	58,016	134,1	1,16 -	7 780	1 942 -	97 8 791	0,0038 0,972	6 56

		м3 грунта							
				134,1	-	7 780	-	113	-	-
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	19,6	1769,2	152,52	34 676	2 989	5 372	1,02	20
9	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 160 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)		153,68	57,15	3 012	1 120	130	0,279	5
		км	0,196	59243,95	1984,82	11 612	389	14 581	334	65
10	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 160 мм		56475	749,25	11 069	147	130	3,66	1
		м	196	752,83		147 555				
11	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием (футляр 9шт - длиной 10 м, футляр 1шт - длиной 6м)								
		км трубопровода	0,196	243707,18	102058	47 767	20 003	39 234	615	121
12	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм		115425	38553,75	22 623	7 557	130	188,29	37
		м	196	3280		642 880				
13	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм								
		м трубы, уложенной в футляре	196	282,86	0,37	55 441	73	39 881	0,897	176
14	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм		156,38	0,14	30 650	27	130	0,0007	-
		футляр	20	4618,68	559,8	92 374	11 196	34 581	7,99	160
				1320,75	9,29	26 415	186	130	0,02	-

15	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах							
		м3 конструкций колодцев	11,70	23117,47	2308,84	270 474	27 013	47 922	13,869	162
51	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		2286	864,68	26 746	10 117	130	4,223	49
		м	0,13	133700		17 381				
		шт								
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	0,62	10339,84	335,84	6 411	208	604	4,54	3
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	434	78	118	0,61	-
		м3	0,03	10898,17	66,01	294	2	6	1,35	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	5	1	105	0,1218	-
		м2 изолируемой поверхности	0,3	121,67	9,38	33	3	17	0,243	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;		48,83	3,51	13	1	123	0,0172	-
		м2 изолируемой поверхности	2,2	45,49	4,86	99	11	51	0,082	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	37	4	123	0,0089	-
		м2 стяжки	0,3	291,87	9,95	88	3	21	0,356	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	16	1	123	0,0182	-
		м2 стяжки	0,3	325,99	13,43	98	4	21	0,366	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	16	2	123	0,0246	-
		м2 поверхности	0,3	59,59	0,23	18	-	16	0,289	-
				51,3	0,09	15	-	123	0,0004	-

65	E27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)							
		м2 основания	18,07	389,41	27,83	7 037	503	348	0,033	1
				5	9,48	90	171	133	0,03339	1
						-	-			
						-	-	-	-	

Итого прямые затраты	**1 484 528**	**220 762**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 807 607**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**61 459**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 869 066**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**41 119**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**18 691**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 476**	
Итого с доп.затратами	**1 936 352**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 181 427**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**63 629**	
Итого с налогами	**3 245 056**	
НДС 12%	**389 407**	
Итого с НДС	**3 634 462**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.
Локальная смета 2-1-1
Канализация от К21 до К105

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кжс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	4 853,68	28,04	26,5	136 097	128 623	38 653	0,01066	52
				1,54	6,67	7 475	32 374	97	0,02316	112
4	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	4 528,68	3,35	3,35	15 171	15 171	5 096	-	-
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	188,50	- 1330	1,16	- 250 705	5 253	97	0,0038	17
6	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	149,50	262,72	-	39 277	-	44 383	1,848	276
				262,72	-	39 277	-	113	-	-
7	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	192,40	134,1	-	25 801	-	29 155	0,972	187
				134,1	-	25 801	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**467 051**		**117 287**		
	Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах							
		м3 конструкций колодцев	12,87	23117,47	2308,84	297 522	29 715	52 714	13,869	178
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	29 421	11 128	130	4,223	54
		м3 кладки	0,682	10339,84	335,84	7 052	229	665	4,54	-
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах		699,75	126	477	86	118	0,61	-
		м3 конструкций колодцев	16,88	21112,73	1538,85	356 383	25 976	48 105	9,655	163
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из		1615,95	576,23	27 277	9 727	130	2,814	48
		м3 кладки	0,232	10339,84	335,84	2 399	78	226	4,54	1
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	162	29	118	0,61	-
		м3	0,0513	10898,17	66,01	559	3	11	1,35	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	10	-	105	0,1218	-
		м2 изолируемой поверхности	0,513	121,67	9,38	62	5	31	0,243	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	25	-	123	0,0172	-
		м2 изолируемой поверхности	4,123	45,49	4,86	188	20	97	0,082	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	71	8	123	0,0089	-
		м2 стяжки	0,513	291,87	9,95	150	5	35	0,356	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	27	2	123	0,0182	-
		м2 стяжки	0,513	325,99	13,43	167	7	36	0,366	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	27	3	123	0,0246	-
		м2 поверхности	0,513	59,59	0,23	31	0	28	0,289	-
				51,3	0,09	26	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2					**664 512**		**101 947**		
	Раздел3. Трубопроводы									
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		1769,2	152,52	114 998	9 914	17 815	1,02	66
		м3 основания	65	153,68	57,15	9 989	3 715	130	0,279	18
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)		59243,95	1984,82	38 509	1 290	48 354	334	217
		км	0,65	56475	749,25	36 709	487	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм		752,83		489 340				
		м	650							
	Итого по разделу 3					**642 846**		**66 170**		
	Итого по разделам 1-4					**1 774 409**		**285 403**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 183 401**
Временные здания и сооружения 3,4%	**74 236**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 257 637**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**49 668**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**22 576**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 031**
Итого с доп.затратами	**2 338 912**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 842 832**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**76 857**
Итого с налогами	**3 919 688**
НДС 12%	**470 363**
Итого с НДС	**4 390 051**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района — Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." — Д. А. Захарченко

Составил: — М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К19 до К86

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл. машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге, %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	3 077,12	28,04 1,54	26,5 6,67	86 282 4 739	81 544 20 524	24 505 97	0,01066 0,02316	33 71
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	2 867,12	3,35 -	3,35 1,16	9 605 -	9 605 3 326	3 226 97	- 0,0038	- 11
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	121,80	1330		161 994				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	96,60	262,72 262,72	- -	25 379 25 379	- -	28 678 113	1,848 -	179 -
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	124,54	134,1 134,1	- -	16 701 16 701	- -	18 872 113	0,972 -	121 -

	Итого по разделу 1				**299 961**		**75 281**		
	Раздел 2. Колодцы								
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	9,36	23117,47	2308,84	216 380	21 611	38 337	13,869	130
			2286	864,68	21 397	8 093	130	4,223	40
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
	м3 кладки	0,5	10339,84	335,84	5 170	168	487	4,54	-
			699,75	126	350	63	118	0,61	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	8,44	21112,73	1538,85	178 191	12 988	24 053	9,655	81
			1615,95	576,23	13 639	4 863	130	2,814	24
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из	0,12	10339,84	335,84	1 241	40	117	4,54	1
	м3 кладки		699,75	126	84	15	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0324	10898,17	66,01	353	2	7	1,35	-
	м3		195,75	24,93	6	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,324	121,67	9,38	39	3	19	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	16	-	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой	2,604	45,49	4,86	118	13	61	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	45	5	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,324	291,87	9,95	95	3	22	0,356	-
	м2 стяжки		52,2	3,74	17	1	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,324	325,99	13,43	106	4	23	0,366	-
	м2 стяжки								

			52,65	5,04	17	2	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,324	59,59	0,23	19	0	17	0,289	-
	м2 поверхности		51,3	0,09	17	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**401 712**		**63 144**		
	Раздел3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42	1769,2	152,52	74 306	6 406	11 511	1,02	43
	м3 основания		153,68	57,15	6 455	2 400	130	0,279	12
72 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,42	59243,95	1984,82	24 882	834	31 244	334	140
	км		56475	749,25	23 720	315	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dн 150 мм	420	752,83		316 189				
	м								
	Итого по разделу 3				**415 377**		**42 756**		
	Итого по разделам 1-4				**1 117 050**		**181 181**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 376 126**
Временные здания и сооружения 3,4%	**46 788**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 422 914**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**31 304**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 229**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 692**
Итого с доп.затратами	**1 474 139**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 422 010**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**48 440**
Итого с налогами	**2 470 450**
НДС 12%	**296 454**
Итого с НДС	**2 766 904**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К105 до К98

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 746,2	28,04 1,54	26,5 6,67	48 962 2 689	46 273 11 647	13 906 97	0,01066 0,02316	19 40
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	1 623,7	3,35 -	3,35 1,16	5 439 -	5 439 1 883	1 827 97	- 0,0038	- 6
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	71,05	1330		94 497				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	56,35	262,72 262,72	- -	14 804 14 804	- -	16 729 113	1,848 -	104 -
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	72,52	134,1 134,1	- -	9 725 9 725	- -	10 989 113	0,972 -	70 -

	Итого по разделу 1				**173 427**		**43 451**		
	Раздел 2. Колодцы								
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	7,02	23117,47	2308,84	162 285	16 208	28 753	13,869	97
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	16 048	6 070	130	4,223	30
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,4	10339,84	335,84	3 846	125	362	4,54	-
	м3 кладки		699,75	126	260	47	118	0,61	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из	0,029	10339,84	335,84	300	10	28	4,54	0
	м3 кладки		699,75	126	20	4	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0189	10898,17	66,01	206	1	4	1,35	-
	м3		195,75	24,93	4	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,189	121,67	9,38	23	2	11	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	9	-	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой	1,52	45,49	4,86	69	7	36	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	26	3	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,189	291,87	9,95	55	2	13	0,356	-
	м2 стяжки		52,2	3,74	10	1	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,189	325,99	13,43	62	3	13	0,366	-
	м2 стяжки		52,65	5,04	10	1	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,189	59,59	0,23	11	0	10	0,289	-
	м2 поверхности		51,3	0,09	10	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**211 405**		**35 245**		
	Раздел3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,5	1769,2	152,52	43 345	3 737	6 715	1,02	25
	м3 основания		153,68	57,15	3 765	1 400	130	0,279	7
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,245	59243,95	1984,82	14 515	486	18 226	334	82
	км		56475	749,25	13 836	184	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	245	752,83		184 443				
	м								
	Итого по разделу 3				**242 304**		**24 941**		
	Итого по разделам 1-4				**627 136**		**103 636**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**774 618**
Временные здания и сооружения 3,4%	**26 337**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**800 955**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**17 621**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 010**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 204**
Итого с доп.затратами	**829 790**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 363 345**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**27 267**
Итого с налогами	**1 390 612**
НДС 12%	**166 873**
Итого с НДС	**1 557 485**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К23 до К124

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзвс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	3 798,08	28,04	26,5	106 498	100 649	30 247	0,01066	40
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	3 480,58	1,54 3,35	6,67 3,35	5 849 11 660	25 333 11 660	97 3 916	0,02316 -	88 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	184,15	- 1330	1,16	- 244 920	4 037	97	0,0038	13
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	146,05	262,72	-	38 370	-	43 358	1,848	270
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	187,96	262,72 134,1	-	38 370 25 205	-	113 28 482	- 0,972	- 183
				134,1	-	25 205	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**426 653**		**106 004**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	22,23	23117,47	2308,84	513 901	51 326	91 052	13,869	308
			2286	864,68	50 818	19 222	130	4,223	94
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
	м3 кладки	1,178	10339,84	335,84	12 180	396	1 148	4,54	-
			699,75	126	824	148	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки								
	м3	1,7145	10898,17	66,01	18 685	113	352	1,35	-
			195,75	24,93	336	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой								
	м2 изолируемой поверхности	17,145	121,67	9,38	2 086	161	1 030	0,243	-
			48,83	3,51	837	-	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой								
	м2 изолируемой поверхности	137,800	45,49	4,86	6 269	670	3 237	0,082	-
			17,28	1,82	2 381	251	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	17,145	291,87	9,95	5 004	171	1 180	0,356	-
			52,2	3,74	895	64	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	17,145	325,99	13,43	5 589	230	1 217	0,366	-
			52,65	5,04	903	86	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности								
	м2 поверхности	17,145	59,59	0,23	1 022	4	924	0,289	-
			51,3	0,09	880	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**564 736**		**100 139**		
Раздел3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	63,5	1769,2	152,52	112 344	9 685	17 404	1,02	65
	м3 основания		153,68	57,15	9 759	3 629	130	0,279	18
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,635	59243,95	1984,82	37 620	1 260	47 239	334	212
	км		56475	749,25	35 862	476	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dн 150 мм	635	752,83		478 047				
	м								
	Итого по разделу 3				**628 011**		**64 643**		
	Итого по разделам 1-4				**1 619 400**		**270 785**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**2 003 596**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**68 122**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 071 719**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**45 578**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**20 717**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**8 287**				
	Итого с доп.затратами				**2 146 300**				
	Итого в текущих ценах (к-1,643)				**3 526 372**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**70 527**				
	Итого с налогами				**3 596 899**				
	НДС 12%				**431 628**				
	Итого с НДС				**4 028 527**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
92 131 294	16 733 563	2 721 156	27 639 388, 20	5 020 069	816 347	14 012 407	1 904 809

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

И. о. начальника _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 04.07.2011г.
Локальная смета 2-1-1
Канализация от К10 до К1

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзмс=1,2; кзпм=1,2;	1 913,08	28,04	26,5	53 643	50 697	15 235	0,01066	20
		м3 грунта		1,54	6,67	2 946	12 760	97	0,02316	44
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	2 005,34	3,35	3,35	6 718	6 718	2 256	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	2 326	97	0,0038	8
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	82,07	1330		109 153				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	65,09	262,72	-	17 100	-	19 324	1,848	120
		м3 грунта		262,72	-	17 100	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	83,77	134,1	-	11 234	-	12 694	0,972	81
		м3 грунта		134,1	-	11 234	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**197 848**		**49 509**	
Раздел 2. Колодцы								
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах							
		10,53	23117,47	2308,84	243 427	24 312	43 130	13,869	146
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	24 072	9 105	130	4,223	44
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича							
		0,558	10339,84	335,84	5 770	187	544	4,54	-
	м3 кладки		699,75	126	390	70	118	0,61	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0243	10898,17	66,01	265	2	5	1,35	-
	м3		195,75	24,93	5	-	105	0,1218	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,243	121,67	9,38	30	2	15	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	12	-	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;							
		1,953	45,49	4,86	89	9	46	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	34	4	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,243	291,87	9,95	71	2	16	0,356	-
	м2 стяжки		52,2	3,74	13	-	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,243	325,99	13,43	79	3	16	0,366	-
	м2 стяжки		52,65	5,04	13	-	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,243	59,59	0,23	14	-	13	0,289	-
	м2 поверхности		51,3	0,09	12	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**249 744**		**43 783**	

Раздел3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,96	1769,2	152,52	60 082	5 179	9 308	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	5 219	1 941	130	0,279	-
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,283	59243,95	1984,82	16 766	562	21 053	334	95
	км		56475	749,25	15 982	212	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	283	752,83		213 051				
	м								
	Итого по разделу 3				**289 899**		**30 361**		
	Итого по разделам 1-4				**737 491**		**123 653**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**912 813**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**31 036**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**943 849**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**20 765**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**9 438**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**3 775**				
	Итого с доп.затратами				**977 827**				
	Итого в текущих ценах (к-1,643)				**1 606 570**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**32 131**				
	Итого с налогами				**1 638 701**				
	НДС 12%				**196 644**				
	Итого с НДС				**1 835 345**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников
Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков
Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко
Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 04.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К13 до К10

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	1 017,91	28,04	26,5	28 542	26 975	8 106	0,01066	11
				1,54	6,67	1 568	6 789	97	0,02316	24
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:								
		м3 грунта	970,78	3,35	3,35	3 252	3 252	1 092	-	-
				-	1,16	-	1 126	97	0,0038	4
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	39,73	1330		52 841				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
		м3 грунта	31,51	262,72	-	8 278	-	9 354	1,848	58
				262,72	-	8 278	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	40,55	134,1	-	5 438	-	6 145	0,972	39
				134,1	-	5 438	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**98 351**		**24 698**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	3,51	23117,47	2308,84	81 142	8 104	14 377	13,869	49
				2286	864,68	8 024	3 035	130	4,223	15
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	0,186	10339,84	335,84	1 923	62	181	4,54	-
				699,75	126	130	23	118	0,61	-
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0081	10898,17	66,01	88	1	2	1,35	-
		м3								
				195,75	24,93	2	-	105	0,1218	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,081	121,67	9,38	10	1	5	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности								
				48,83	3,51	4	-	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключить на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;								
		м2 изолируемой поверхности	0,651	45,49	4,86	30	3	15	0,082	-
				17,28	1,82	11	1	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,081	291,87	9,95	24	1	5	0,356	-
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	4	-	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,081	325,99	13,43	26	1	5	0,366	-
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	4	-	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,081	59,59	0,23	5	-	4	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	4	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**83 248**		**14 594**		

Раздел3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,44	1769,2	152,52	29 086	2 507	4 506	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	2 526	940	130	0,279	-
70 Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,137	84424,09	23430,96	11 566	3 210	12 276	359	49
	км		60075	8851,5	8 230	1 213	130	43,23	6
71 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	137	1002,17		137 297				
	м								
	Итого по разделу 3				177 949		16 782		
	Итого по разделам 1-4				359 549		56 074		
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами					440 560				
Временные здания и сооружения 3,4%					14 979				
Итого с временными зданиями и сооружениями					455 539				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					10 022				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					4 555				
На оплату дополнительных отпусков 0,4%					1 822				
Итого с доп.затратами					471 938				
Итого в текущих ценах (к-1,643)					775 395				
Налоги, сборы, платежи (2%)					15 508				
Итого с налогами					790 903				
НДС 12%					94 908				
Итого с НДС					885 811				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников
Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков
Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко
Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению № 1 от 21.07.2011г. к договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозволопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Измененная сумма договора по дополнительному соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
70 406 020	**26 883 258**	**10 149 695**	**27 639 388, 20**	**8 064 978**	**3 044 909**	**16 733 563**	**7 104 786**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

И. о. начальника _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

«Директор» _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К15 до К57

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	5 057,89	28,04	26,5	141 823	134 034	40 280	0,01066	54
				1,54	6,67	7 789	33 736	97	0,02316	117
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	4 805,61	3,35	3,35	16 099	16 099	5 407	-	-
				-	1,16	-	5 575	97	0,0038	18
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	153,70	1330		204 421				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	121,90	262,72	-	32 026	-	36 189	1,848	225
				262,72	-	32 026	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	156,88	134,1	-	21 038	-	23 772	0,972	152
				134,1	-	21 038	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**415 406**		**105 648**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	4,68	23117,47	2308,84	108 190	10 805	19 169	13,869	65
				2286	864,68	10 698	4 047	130	4,223	20
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,248	10339,84	335,84	2 564	83	242	4,54	-
				699,75	126	174	31	118	0,61	-
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	23,21	21112,73	1538,85	490 026	35 717	66 145	9,655	224
				1615,95	576,23	37 506	13 374	130	2,814	65
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из *м3 кладки*	0,319	10339,84	335,84	3 298	107	311	4,54	1
				699,75	126	223	40	118	0,61	-
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,0405	10898,17	66,01	441	3	8	1,35	-
				195,75	24,93	8	-	105	0,1218	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой *м2 изолируемой поверхности*	0,405	121,67	9,38	49	4	24	0,243	-
				48,83	3,51	20	-	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой *м2 изолируемой поверхности*	3,255	45,49	4,86	148	16	76	0,082	-
				17,28	1,82	56	6	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,405	291,87	9,95	118	4	28	0,356	-
				52,2	3,74	21	2	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,405	325,99	13,43	132	5	29	0,366	-

64 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,405	52,65	5,04	21	2	123	0,0246	-
	м2 поверхности		59,59	0,23	24	0	22	0,289	-
			51,3	0,09	21	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**604 992**		**86 053**		
	Раздел3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	63,6	1769,2	152,52	112 521	9 700	17 431	1,02	64
	м3 основания		153,68	57,15	9 774	3 635	130	0,279	17
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,53	59243,95	1984,82	31 399	1 052	39 428	334	177
	км		56475	749,25	29 932	397	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	530	752,83		399 000				
	м								
	Итого по разделу 3				**542 920**		**56 859**		
	Итого по разделам 1-4				**1 563 318**		**248 560**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 920 592**
Временные здания и сооружения 3,4%	**65 300**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 985 892**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**43 690**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**19 859**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 944**
Итого с доп.затратами	**2 057 384**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 380 282**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**67 606**
Итого с налогами	**3 447 887**
НДС 12%	**413 746**
Итого с НДС	**3 861 634**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К17 до К85

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	3 918,15	28,04 1,54	26,5 6,67	109 865 6 034	103 831 26 134	31 203 97	0,01066 0,02316	42 91
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	3 679,71	3,35 -	3,35 1,16	12 327 -	12 327 4 268	4 140 97	- 0,0038	- 14
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	144,71	1330		192 464				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	114,77	262,72 262,72	- -	30 152 30 152	- -	34 072 113	1,848 -	212 -
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	147,70	134,1 134,1	- -	19 807 19 807	- -	22 381 113	0,972 -	144 -
		Итого по разделу 1				**364 615**		**91 797**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	15,24	23117,47 2286	2308,84 864,68	352 310 34 839	35 187 13 178	62 421 130	13,869 4,223	211 64
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,806	10339,84 699,75	335,84 126	8 334 564	271 102	785 118	4,54 0,61	- -
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,11	21112,73 1615,95	1538,85 576,23	44 548 3 410	3 247 1 216	6 013 130	9,655 2,814	20 6
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из *м3 кладки*	0,029	10339,84 699,75	335,84 126	300 20	10 4	28 118	4,54 0,61	0 -
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,0378	10898,17 195,75	66,01 24,93	412 7	2 -	8 105	1,35 0,1218	- -
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой *м2 изолируемой поверхности*	0,378	121,67 48,83	9,38 3,51	46 18	4 -	23 123	0,243 0,0172	- -
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой *м2 изолируемой поверхности*	3,038	45,49 17,28	4,86 1,82	138 52	15 6	71 123	0,082 0,0089	- -
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,378	291,87 52,2	9,95 3,74	110 20	4 1	26 123	0,356 0,0182	- -
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,378	325,99	13,43	123	5	27	0,366	-

				52,65	5,04	20	2	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,378	59,59	0,23	23	0	20	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	19	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**406 344**		**69 423**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59,88	1769,2	152,52	105 939	9 133	16 411	1,02	61
		м3 основания								
				153,68	57,15	9 202	3 422	130	0,279	16
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,499	59243,95	1984,82	29 563	990	37 121	334	167
		км								
				56475	749,25	28 181	374	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	499	752,83		375 662				
		м								
		Итого по разделу 3				**511 164**		**53 533**		
		Итого по разделам 1-4				**1 282 123**		**214 753**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 586 688**
Временные здания и сооружения 3,4%	**53 947**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 640 636**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**36 094**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**16 406**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 563**
Итого с доп.затратами	**1 699 699**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 792 605**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**55 852**
Итого с налогами	**2 848 457**
НДС 12%	**341 815**
Итого с НДС	**3 190 272**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К13 до К44

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9	на единицу 10	всего 11
1	2	3	4	5	6	7	8			
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кпм=1,2; *м3 грунта*	3 204,50	28,04	26,5	89 854	84 919	25 520	0,01066	34
				1,54	6,67	4 935	21 374	97	0,02316	74
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	3 011,55	3,35	3,35	10 089	10 089	3 389	-	-
				-	1,16	-	3 493	97	0,0038	11
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	123,25	1330		163 923				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	97,75	262,72	-	25 681	-	29 019	1,848	181
				262,72	-	25 681	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	125,80	134,1	-	16 870	-	19 063	0,972	122
				134,1	-	16 870	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**306 416**		**76 991**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	4,68	23117,47	2308,84	108 190	10 805	19 169	13,869	65
				2286	864,68	10 698	4 047	130	4,223	20
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,248	10339,84	335,84	2 564	83	242	4,54	-
				699,75	126	174	31	118	0,61	-
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	18,99	21112,73	1538,85	400 931	29 223	54 118	9,655	183
				1615,95	576,23	30 687	10 943	130	2,814	53
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из *м3 кладки*	0,261	10339,84	335,84	2 699	88	254	4,54	1
				699,75	126	183	33	118	0,61	-
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,0351	10898,17	66,01	383	2	7	1,35	-
				195,75	24,93	7	-	105	0,1218	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой *м2 изолируемой поверхности*	0,351	121,67	9,38	43	3	21	0,243	-
				48,83	3,51	17	-	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой *м2 изолируемой поверхности*	2,821	45,49	4,86	128	14	66	0,082	-
				17,28	1,82	49	5	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,351	291,87	9,95	102	3	24	0,356	-
				52,2	3,74	18	1	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,351	325,99	13,43	114	5	25	0,366	-

				52,65	5,04	18	2	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,351	59,59	0,23	21	0	19	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	18	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**515 175**		**73 946**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	51	1769,2	152,52	90 229	7 779	13 979	1,02	52
		м3 основания								
				153,68	57,15	7 838	2 915	130	0,279	14
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,425	59243,95	1984,82	25 179	844	31 616	334	142
		км								
				56475	749,25	24 002	318	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	425	752,83		319 953				
		м								
		Итого по разделу 3				**435 360**		**45 595**		
		Итого по разделам 1-4				**1 256 951**		**196 531**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 540 692**
Временные здания и сооружения 3,4%	**52 384**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 593 075**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**35 048**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 931**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 372**
Итого с доп.затратами	**1 650 426**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 711 650**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**54 233**
Итого с налогами	**2 765 883**
НДС 12%	**331 906**
Итого с НДС	**3 097 789**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газопровода

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.
Локальная смета 2-1-1
Канализация (прокол - Ø1020 мм)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.2. Прокол под автодорогой								
8	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;								
		м3 грунта	130	28,04	26,5	3 645	3 445	1 035	0,01066	1
				1,54	6,67	200	867	97	0,02316	3
9	Е162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
		м3 грунта	15	353,7	-	5 306	-	5 995	2,268	34
				353,7	-	5 306	-	113	-	-
10	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т + крепление рабочего основания двутавром №45								
		т конструкций	5,98	9632,76	905,18	57 604	5 413	40 264	45,4	271
				7380	101,25	44 132	605	90	0,49	3
11	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	4,1	95600		391 960				
12	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+разборка крепление рабочего основания двутавром №45 ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;								
		т конструкций	5,98	5061,63	633,63	30 269	3 789	24 213	27,24	163
				4428	70,88	26 479	424	90	0,343	2
13	Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + 4см	28,8	770,14	2,46	22 180	71	9 258	1,41	41
		м2 забирки		297	0,64	8 554	18	108	0,0026	-
14	Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + снятие забирки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	28,8	239,57	1,97	6 900	57	7 406	1,128	32
		м2 забирки		237,6	0,52	6 843	15	108	0,00208	-
15	Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	40	474,33	6,82	18973	273	1539	0,202	8
		м2 креплений		31,5	2,54	1260	102	113	0,0122	-
16	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	20	23,36	22,08	467	442	133	0,00888	-
		м3 грунта		1,28	5,56	26	111	97	0,0193	-
17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180:ктърр=1,2; кзпр=1,2;	5	262,72	-	1314	-	1485	1,848	9
		м3 грунта		262,72	-	1314	-	113	-	-
18	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	17	218,93	-	3722	-	4206	1,54	26

	м3 грунта								
			218,93	-	3722	-	113	-	-
19 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	9,48	474,33	6,82	4497	65	365	0,202	2
	м2 креплений								
			31,5	2,54	299	24	113	0,0122	-
20 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+устройство настила	34	652,97	4,64	22201	158	2440	0,363	12
	м2 обшивки стен за вычетом проемов								
			58,05	1,76	1974	60	120	0,0085	-
21 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+разборка настила из досок ктрр=0,8; ктрм=0,8; кпир=0,8; кэкс=0,8; кзнм=0,8; кмат=0;	34	50,15	3,71	1705	126	1952	0,2904	10
	м2 обшивки стен за вычетом проемов								
			46,44	1,41	1579	48	120	0,0068	-
22 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	30	474,33	6,82	14230	205	1154	0,202	6
	м2 креплений								
			31,5	2,54	945	76	113	0,0122	-
23 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	-	4023	-	4546	0,972	29
	м3 грунта								
			134,1	-	4023	-	113	-	-
24 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	170	3,35	3,35	570	570	191	-	-
	м3 грунта								
			-	1,16	-	197	97	0,0038	1
25 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	170	21,55	4,52	3664	768	2808	0,108	18
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	-	2895	-	97	-	-
26 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3+ водоотливная канава	40	23,36	22,08	934	883	265	0,00888	-
	м3 грунта								
			1,28	5,56	51	222	97	0,0193	1

27 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	1769,2	152,52	1769	153	274	1,02	1
	м3 основания								
			153,68	57,15	154	57	130	0,279	-
28 Е22-45-7	Продавливание грунта трубами диаметром 1000 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную	40,48	5502,81	3554,59	222754	143890	181764	10,07	408
	м продавливания								
			1822,5	1631,51	73775	66044	130	5,62	227
29 С130806-154 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.на гр.ст.Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020 мм	40,48	37536		1519457				
	м								
30 Е23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы (заполнение футляра пескобетоном)	30,33	12252,7	453,79	371624	13763	541	1,51	2
	м3								
			228,15	169,88	413	5152	130	0,83	-
31 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм +чугунных	43	391,72	0,6	16844	26	8918	0,907	39
	м трубы, уложенной в футляре								
			159,3	0,23	6850	10	130	0,0011	-
32 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,3125	4618,19	559,31	1443	175	541	7,99	2
	футляр								
			1320,75	9,29	413	3	130	0,02	-
33 Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с пневматическим испытанием	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3
	км трубопровода								
			82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
34 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	6	1520		9120				

		м							
35	Е25-123-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом магнитографирования, избаточное давление среды до 10 МПа (100кгс/см2) + 426 мм	4	738,67	567,67	2955	2271	1717	0,64	3
		стык		144	213,75	576	855	130	1,37	5
36	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,048	850692,05	154584,92	40833	7420	7586	367,6	18
		км трубопровода		63180	58396,5	3033	2803	130	285,2	13

Итого по разделу 1	**2 781 923**
Итого по разделам 1-4	**2 781 923**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 278 944**
Временные здания и сооружения 3,4%	**111 484**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 390 428**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**74 589**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**33 904**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**13 562**
Итого с доп.затратами	**3 512 483**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**5 771 010**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**115 420**
Итого с налогами	**5 886 431**
НДС 12%	**706 372**
Итого с НДС	**6 592 802**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
92 131 294	**14 012 407**	**14 012 407**	**27 639 388**	**4 203 722**	**4 203 722**	-	**9 808 685**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

И. о. начальника _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К30 до К18

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	3 849,33	28,04	26,5	107 935	102 007	30 655	0,01066	41
		м3 грунта		1,54	6,67	5 928	25 675	97	0,02316	89
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	3 849,33	3,35	3,35	12 895	12 895	4 331	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	4 465	97	0,0038	15
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	157,47	1330		209 435				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	124,89	262,72	-	32 811	-	37 077	1,848	231
		м3 грунта		262,72	-	32 811	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	215,03	134,1	-	28 836	-	32 584	0,972	209
		м3 грунта		134,1	-	28 836	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**391 912**		**104 647**		
	Раздел 2. Колодцы									
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	12,9	23117,47	2308,84	297 522	29 715	52 714	13,869	178
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	29 421	11 128	130	4,223	54
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,682	10339,84	335,84	7 052	229	665	4,54	-
		м3 кладки		699,75	126	477	86	118	0,61	-
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,029	10339,84	335,84	300	10	28	4,54	0
		м3 кладки		699,75	126	20	4	118	0,61	-
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0324	10898,17	66,01	353	2	7	1,35	-
		м3		195,75	24,93	6	-	105	0,1218	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,324	121,67	9,38	39	3	19	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	16	-	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	2,604	45,49	4,86	118	13	61	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности								

				17,28	1,82	45	5	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,324	291,87	9,95	95	3	22	0,356	-
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	17	1	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,324	325,99	13,43	106	4	23	0,366	-
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	17	2	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,324	59,59	0,23	19	0	17	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	17	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**350 152**		**59 570**		
	Раздел3. Трубопроводы									
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	53,22	1769,2	152,52	94 157	8 117	14 587	1,02	54
		м3 основания								
				153,68	57,15	8 179	3 042	130	0,279	15
70	Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,543	84424,09	23430,96	45 842	12 723	48 655	359	195
		км								
				60075	8851,5	32 621	4 806	130	43,23	23
71	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	543	1002,17		544 178				
		м								
		Итого по разделу 3				**684 178**		**63 243**		
		Итого по разделам 1-4				**1 426 242**		**227 459**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 752 923**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**59 599**				

Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 812 522**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**39 875**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**18 125**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 250**
Итого с доп.затратами	**1 877 773**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 085 181**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**61 704**
Итого с налогами	**3 146 885**
НДС 12%	**377 626**
Итого с НДС	**3 524 511**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К18 до К13

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	1 644,65	28,04	26,5	46 116	43 583	13 097	0,01066	18
		м3 грунта		1,54	6,67	2 533	10 970	97	0,02316	38
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	1 644,65	3,35	3,35	5 510	5 510	1 851	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	1 908	97	0,0038	6
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	67,28	1330		89 482				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	53,36	262,72	-	14 019	-	15 841	1,848	99
		м3 грунта		262,72	-	14 019	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	91,87	134,1	-	12 320	-	13 921	0,972	89
		м3 грунта		134,1	-	12 320	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**167 446**		**44 711**		
	Раздел 2. Колодцы									
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,34	23117,47	2308,84	54 095	5 403	9 584	13,869	32
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	5 349	2 023	130	4,223	10
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,026	10339,84	335,84	269	9	25	4,54	-
		м3 кладки		699,75	126	18	3	118	0,61	-
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	6,33	21112,73	1538,85	133 644	9 741	18 039	9,655	61
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	10 229	3 648	130	2,814	18
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,087	10339,84	335,84	900	29	85	4,54	0
		м3 кладки		699,75	126	61	11	118	0,61	-
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0135	10898,17	66,01	147	1	3	1,35	-
		м3		195,75	24,93	3	-	105	0,1218	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,135	121,67	9,38	16	1	8	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	7	-	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	1,085	45,49	4,86	49	5	25	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности								

			17,28	1,82	19	2	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,135	291,87	9,95	39	1	9	0,356	-
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	7	1	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,135	325,99	13,43	44	2	10	0,366	-
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	7	1	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности	0,135	59,59	0,23	8	0	7	0,289	-
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	7	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**189 211**		**27 796**		
Раздел3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,74	1769,2	152,52	40 232	3 468	6 234	1,02	23
	м3 основания								
			153,68	57,15	3 495	1 300	130	0,279	6
70 Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,232	84424,09	23430,96	19 586	5 436	20 788	359	83
	км								
			60075	8851,5	13 937	2 054	130	43,23	10
71 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	232	1002,17		232 503				
	м								
	Итого по разделу 3				**292 322**		**27 022**		
	Итого по разделам 1-4				**648 980**		**99 529**		
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами					**793 419**				
Временные здания и сооружения 3,4%					**26 976**				

Итого с временными зданиями и сооружениями	**820 395**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**18 049**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 204**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 282**
Итого с доплатратами	**849 929**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 396 434**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**27 929**
Итого с налогами	**1 424 362**
НДС 12%	**170 923**
Итого с НДС	**1 595 286**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусалиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.
Локальная смета 2-1-1
Канализация от К30 до К32

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1 014	28,04	26,5	28 433	26 871	8 075	0,01066	11
		м3 грунта		1,54	6,67	1 562	6 763	97	0,02316	23
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	976,87	3,35	3,35	3 273	3 273	1 099	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	1 133	97	0,0038	4
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	22,62	1330		30 085				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	17,94	262,72	-	4 713	-	5 326	1,848	33
		м3 грунта		262,72	-	4 713	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	23,09	134,1	-	3 096	-	3 499	0,972	22
		м3 грунта		134,1	-	3 096	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**69 599**		**17 999**		
	Раздел 2. Колодцы									
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	4,22	21112,73	1538,85	89 096	6 494	12 026	9,655	41
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	6 819	2 432	130	2,814	12
55	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,03	133700		4 278				
56	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89) *шт*	2	8060		16 120				
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,058	10339,84	335,84	600	19	57	4,54	0
		м3 кладки		699,75	126	41	7	118	0,61	-
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0054	10898,17	66,01	59	0	1	1,35	-
		м3		195,75	24,93	1	-	105	0,1218	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,054	121,67	9,38	7	1	3	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	3	-	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	0,434	45,49	4,86	20	2	10	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	7	1	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,054	291,87	9,95	16	1	3	0,356	-

		м2 стяжки							
				52,2	3,74	3	-	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,054	325,99	13,43	18	1	4	0,366	-
		м2 стяжки							
				52,65	5,04	3	0	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,054	59,59	0,23	3	-	3	0,289	-
		м2 поверхности							
				51,3	0,09	3	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**110 216**		**12 108**		
		Раздел3. Трубопроводы							
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,36	1769,2	152,52	16 560	1 428	2 565	1,02	10
		м3 основания							
				153,68	57,15	1 438	535	130	0,279	3
68	Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,078	138231,67	64893,92	10 782	5 062	9 807	431	34
		км							
				72225	24493,5	5 634	1 910	130	119,63	1
69	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	78	1574,68		122 825				
		м								
		Итого по разделу 3				**150 167**		**12 372**		
		Итого по разделам 1-4				**329 982**		**42 479**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**394 808**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**13 423**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**408 232**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**8 981**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 082**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 633**
Итого с доп.затратами	**422 928**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**694 871**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 897**
Итого с налогами	**708 769**
НДС 12%	**85 052**
Итого с НДС	**793 821**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь от 08.06.2011г.
Локальная смета 2-1-1
Канализация от К36 до К32

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	2 117	28,04	26,5	59 361	56 101	16 859	0,01066	23
		м3 грунта		1,54	6,67	3 260	14 120	97	0,02316	49
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	1 033,68	3,35	3,35	3 463	3 463	1 163	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	1 199	97	0,0038	4
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	42,34	1330		56 312				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	33,5800	262,72	-	8 822	-	9 969	1,848	62
		м3 грунта		262,72	-	8 822	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	57,82	134,1	-	7 753	-	8 761	0,972	56
		м3 грунта		134,1	-	7 753	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**135 711**		**36 752**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,17	23117,47	2308,84	27 047	2 701	4 792	13,869	16
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2 675	1 012	130	4,223	5
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,062	10339,84	335,84	641	21	60	4,54	-
		м3 кладки		699,75	126	43	8	118	0,61	-
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	8,44	21112,73	1538,85	178 191	12 988	24 053	9,655	81
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	13 639	4 863	130	2,814	24
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,116	10339,84	335,84	1 199	39	113	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	81	15	118	0,61	-
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,0135	10898,17	66,01	147	1	3	1,35	-
		м3		195,75	24,93	3	-	105	0,1218	-
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	0,1	121,67	9,38	16	1	8	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	7	-	123	0,0172	-

61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;							
			1,085	45,49	4,86	49	5	25	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности								
				17,28	1,82	19	2	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,135	291,87	9,95	39	1	9	0,356	-
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	7	1	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,135	325,99	13,43	44	2	10	0,366	-
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	7	1	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,135	59,59	0,23	8	0	7	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	7	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**207 384**		**29 081**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			14,31	1769,2	152,52	25 317	2 183	3 922	1,02	15
		м3 основания								
				153,68	57,15	2 199	818	130	0,279	4
68	Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,146	138231,67	64893,92	20 182	9 475	18 357	431	63
		км								
				72225	24493,5	10 545	3 576	130	119,63	1
69	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Da 250 мм	146	1574,68		229 903				
		м								
		Итого по разделу 3				**275 402**		**22 279**		

	Итого по разделам 1-4	**618 497**	**88 112**
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**749 006**
	Временные здания и сооружения 3,4%	**25 466**
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**774 472**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**17 038**
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 745**
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 098**
	Итого с доп.затратами	**802 353**
	Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 318 266**
	Налоги, сборы, платежи (2%)	**26 365**
	Итого с налогами	**1 344 631**
	НДС 12%	**161 356**
	Итого с НДС	**1 505 987**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: и. о. начальника ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района А. Е. Оспанова

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению № 1 от 21.07.2011г. к договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Измененная сумма договора по дополнительному соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
70 406 020	65 381 426	10 554 305	27 639 388, 20	23 873 150	3 584 309	54 827 121	6 970 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ А. Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за октябрь от 25.10.2011г.
Локальная смета № 2-1-1
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	-3 393,5328	28,04 1,54	26,5 6,67	-95 155 -5 226	-89 929 -22 635	-27 025 97	0,01066 0,02316	-36 -79
2	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	2 810,45	38,7 1,7	36,93 10,02	108 764 4 778	103 790 28 161	31 950 97	0,01181 0,03424	33 96
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза *т*	4637,2425	40,92 -	40,92 8,18	189 756 -	189 756 37 933	37 933 100	- 0,01718	- 80
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	192,18	3,35	3,35	644	644	216	-	-

			-	1,16	-	223	97	0,0038	1
5 30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	73,23	1330		97 396				
	м3								
6 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	32,56	262,72	-	8 554	-	9 666	1,848	60
	м3 грунта		262,72	-	8 554	-	113	-	-
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	-57,87	134,1	-	-7 760	-	-8 769	0,972	-56
	м3 грунта		134,1	-	-7 760	-	113	-	-
	1.2. Прокол под автодорогой								
11 1-1-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	-1,11	95600		-106 116				
	т								
37 Е22-32-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,006	4194	-	25	-	30	24,7	-
	км трубопровода		3870	-	23	-	130	-	-
38 Е22-32-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	0,048	5390	-	259	-	281	28,8	1
	км трубопровода		4500	-	216	-	130	-	-
41 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
	фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
42 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа , Dy200 мм	1	1140		1 140				
	шт								

43 Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол) К=-1,000;	-40	1912,24	1150,13	-76490	-46005	-66336	3,62	-145
	м продавливания		657	618,7	-26280	-24748	130	1,996	-80
44 8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х7 мм + 478х7 мм К=-1,000;	-40	11900		-476000				
	м								
45 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	-3	458		-1374				
	м								
46 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм К=-1,000;	-40	313,94	0,42	-12558	-17	-8140	0,898	-36
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	-6255	-6	130	0,0008	-
47 Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм К=-1,000;	-0,003	180453,4	29493,95	-541	-88	-181	203	-1
	км трубопровода		35325	11142	-106	-33	130	54,42	-
48 Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм К=-1,000;	-0,04	1308092,51	181410,91	-52324	-7256	-7003	388	-16
	км трубопровода		66150	68530,5	-2646	-2741	130	334,7	-13
49 Е22-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами К=-1,000;	-0,043	84424,09	23430,96	-3630	-1008	-3853	359	-15
	км трубопровода		60075	8851,5	-2583	-381	130	43,23	-2
	Итого по разделу 1				**-425 018**		**-40 837**		
	Раздел 2. Колодцы								

50	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	-0,04	23117,47	2308,84	-925	-92	-164	13,869	-1
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	-91	-35	130	4,223	0
51	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,71	133700		228 627				
		т								
52	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	9	8060		72 540				
		шт								
53	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,17	10339,84	335,84	1 758	57	166	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	119	21	118	0,61	0
54	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	-1,65	21112,73	1538,85	-34 836	-2 539	-4 702	9,655	-16
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	-2 666	-951	130	2,814	-5
55	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,94	133700		125 678				
		т								
56	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	52	8060		419 120				
		шт								
57	11-4-10	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-89)	4	13400		53 600				
		шт								
58	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,24	10339,84	335,84	2 482	81	234	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	168	30	118	0,61	0
59	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	10898,17	66,01	327	2	7	1,35	0
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,1218	-

60	E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной	-0,12	121,67	9,38	-15	-1	-8	0,243	0
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	-6	0	123	0,0172	-
61	E11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	-1,43	45,49	4,86	-65	-7	-34	0,082	0
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	-25	-3	123	0,0089	-
62	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-0,155	291,87	9,95	-45	-2	-11	0,356	0
		м2 стяжки		52,2	3,74	-8	-1	123	0,0182	-
63	E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	-0,155	325,99	13,43	-51	-2	-11	0,366	0
		м2 стяжки		52,65	5,04	-8	-1	123	0,0246	-
64	E6-36-4	Железнение поверхности	-0,155	59,59	0,23	-9	0	-8	0,289	0
		м2 поверхности		51,3	0,09	-8	-	123	0,0004	-
65	E27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	335,25	389,41	27,83	130 550	9 330	6 456	0,033	11
		м2 основания		5	9,48	1 676	3 178	133	0,03339	11
		Итого по разделу 2				**998 736**		**1 925**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	-36,03	1769,2	152,52	-63 744	-5 495	-9 875	1,02	-37
		м3 основания		153,68	57,15	-5 537	-2 059	130	0,279	-10

79	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,040	20732,9	424,4	829	17	502	59,3	2
		км трубопровода		9495	159,75	380	6	130	0,78	-
80	Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	40	1912,24	1150,13	76 490	46 005	66 336	3,62	145
		м продавливания		657	618,7	26 280	24 748	130	1,996	80
81	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х7 мм + 478х7 мм	40	11900		476 000				
		м								
82	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3	458		1 374				
		м								
83	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	40	313,94	0,42	12 558	17	8 140	0,898	36
		м трубы, уложенной в футляр		156,38	0,16	6 255	6	130	0,0008	-
84	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,003	180453,4	29493,95	541	88	181	203	1
		км трубопровода		35325	11142	106	33	130	54,42	-
85	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,04	1308092,51	181410,91	52 324	7 256	7 003	388	16
		км трубопровода		66150	68530,5	2 646	2 741	130	334,7	13
		Итого по разделу 3				**686 921**		**78 744**		
		Итого по разделам 1-3				**1 260 639**		**39 833**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 378 500**
Временные здания и сооружения 3,4%	**46 869**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 425 369**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**31 358**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 254**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 701**
Итого с доп.затратами	**1 476 682**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 426 188**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**48 524**
Итого с налогами	**2 474 712**
НДС 12%	**296 965**
Итого с НДС	**2 771 678**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за октябрь от 25.10.2011г.
Локальная смета № 2-1-1 включаемые
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы (мокрый)одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 (в отвал) ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	1 812,8	25,7	24,29	46 589	44 033	13 223	0,01645	30
		м3 грунта		1,41	6,11	2 556	11 076	97	0,04756	86
4	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1 812,8	332,52	332,52	602 792	602 792	377 374	-	
		м3 мокрого грунта		-	214,61	-	389 045	97	0,9867	1789
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	648,60	1330		862 638				
		м3								
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	150,84	1769,2	152,52	266 866	23 006	41 342	1,02	154
		м3 основания		153,68	57,15	23 181	8 621	130	0,279	42
9	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,11	95600		106 116				
		т								
13	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 160 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,0515	59243,95	1984,82	3 051	102	3 831	334	17
		км		56475	749,25	2 908	39	130	3,66	1
14	Е0122-7-5 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,001	84424,09	23430,96	84	23	90	359	0
		км		60075	8851,5	60	9	130	43,23	1
15	Е0122-7-6 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,0261	138231,67	64893,92	3 608	1 694	3 282	431	11
		км		72225	24493,5	1 885	639	130	119,63	1
16	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 160 мм	51,5	752,83		38 771				
		м								
17	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	1	1002,17		1 002				
		м								
18	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	26,1	1574,68		41 099				
		м								
24	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах (горловина, кольцо 7.6)	54,25	15607,17	2308,84	846 689	125 255	222 202	13,869	752
		м3 конструкций колодцев								

			2286	864,68	124 016	46 909	130	4,223	229
34	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	18,07	389,41	27,83	7 037	503	348	0,033	1
		м2 основания		5	9,48	90	171	133	0,03339	1
		Итого прямые затраты				**2 826 342**		**661 691**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**3 697 316**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**125 709**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**3 823 024**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**84 107**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**38 230**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**15 292**				
		Итого с доп.затратами				**3 960 653**				
		Итого в текущих ценах (к-1,643)				**6 507 353**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**130 147**				
		Итого с налогами				**6 637 500**				
		НДС 12%				**796 500**				
		Итого с НДС				**7 434 000**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Подпись

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению № 1 от 21.07.2011г. к договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Измененная сумма договора по дополнительному соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
70 406 020	**70 406 020**	**5 024 594**	**27 639 388, 20**	**27 639 388,20**	**3 766 242,20**	**65 381 426**	**1 258 351,80**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ А. Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.
Локальная смета № 2-1-1 (включаемые)
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге эксп. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	333	28,04	26,5	9 337	8 825	2 652	0,01066	4
2	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	8,51	1,54 262,72	6,67 -	513 2 236	2 221 -	97 2 526	0,02316 1,848	8 16
3	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	10,73	262,72 1330	-	2 236 14 271	-	113	-	-
4	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м *м3 грунта*	316,10	3,35	3,35	1 059	1 059	356	-	-
7	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	10,952	- 134,1	1,16 -	- 1 469	367 -	97 1 660	0,0038 0,972	1 11
				134,1	-	1 469	-	113	-	-
8	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	3,7	1769,2	152,52	6 546	564	1 014	1,02	4
9	E22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *м трубы, уложенной в футляре*	37	153,68 282,86	57,15 0,37	569 10 466	211 14	130 7 529	0,279 0,897	1 33
10	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 160 мм *м*	37	156,38 752,83	0,14	5 786 27 855	5	130	0,0007	-
11	E22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием (футляр 5шт - длиной 6 м, футляр 1шт - длиной 7м) *км трубопровода*	0,037	243707,18 115425	102058 38553,75	9 017 4 271	3 776 1 426	7 406 130	615 188,29	23 7
12	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм *м*	37	3280		121 360				
13	E22-13-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350мм *км*	0,037	770484,39 40275	103463,01 39084,75	28 508 1 490	3 828 1 446	3 817 130	233 190,89	9 7
15	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	6	4618,68 1320,75	559,8 9,29	27 712 7 925	3 359 56	10 374 130	7,99 0,02	48 -
16	Спрайс	Крышка ж/б для водопроводных колодцев, Dв 700мм *шт*	170	2057		349 690				

17 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2 292	245,44	3,82	562 601	8 756	109 365	0,21	481
	м2		37,35	1,44	85 614	3 301	118	0,01	23
	Итого прямые затраты по смете				**1 172 126**		**146 700**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 397 955**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**47 530**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 445 485**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**31 801**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**14 455**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**5 782**				
	Итого с доп.затратами				**1 497 523**				
	Итого в текущих ценах (к-1,643)				**2 460 430**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**49 209**				
	Итого с налогами				**2 509 639**				
	НДС 12%				**301 157**				
	Итого с НДС				**2 810 795**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.
Локальная смета № 2-1-1 включаемые
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,13	133700		17 381				
26	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89) *шт*	10	8060		80 600				
		Итого прямые затраты				**97 981**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**103 860**
Временные здания и сооружения 3,4%	**3 531**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**107 391**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**2 363**
Единовременное вознаграмдение за выслугу лет (1%)	**1 074**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**430**
Итого с доп.затратами	**111 257**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**182 796**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 656**
Итого с налогами	**186 451**
НДС 12%	**22 374**
Итого с НДС	**208 826**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за октябрь 2011 г.
Локальная смета №1-1-1
Разбивка трассы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-27-30 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п1 стр 359	Восстановление трассы								
		км	6,9	15812	-	109 103	-	-	-	-
				15812	-	109 103	-	-	-	-
2	Е99-27-31 РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п2 стр 359	Закрепление трассы								
		км	6,9	8342	-	57 560	-	-	-	-
				8342	-	57 560	-	-	-	-
						166 663				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	176 662
Временные здания и сооружения 3,4%	6 007
Итого с временными зданиями и сооружениями	182 669
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	4 019
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1 827
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	731
Итого с доп.затратами	189 245
Итого в текущих ценах (к-1,643)	310 929
Налоги, сборы, платежи (2%)	6 219
Итого с налогами	317 148
НДС 12%	38 058
Итого с НДС	355 206

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С.Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко" Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.
Локальная смета № 2-1-1
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
86	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований + тощ 10 см	154,8	408,12	169,62	63 177	26 257	49 941	1,55	240
		м3 конструкции		238,5	4,07	36 920	630	133	0,0136	2
87	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	340,56	84,26	84,26	28 696	28 696	5 738	-	-
		т		-	16,85	-	5 738	100	0,03539	12
88	П9-40-1	Щебень-погрузка+асфальтобетон	340,56	25,7	25,7	8 752	8 752	6 127	-	-
		т		-	17,99	-	6 127	100	0,03778	13
89	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	232,2	66,76	51,26	15 502	11 903	7 758	0,117	27
		м3 конструкции		15,5	9,62	3 599	2 234	130	0,0356	8
		Итого по разделу 4				**116 127**		**69 564**		
		Итого по разделам 1-4				**116 127**		**69 564**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	196 832
Временные здания и сооружения 3,4%	6 692
Итого с временными зданиями и сооружениями	203 524
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	4 478
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2 035
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	814
Итого с доп.затратами	210 851
Итого в текущих ценах (к-1,643)	346 429
Налоги, сборы, платежи (2%)	6 929
Итого с налогами	353 357
НДС 12%	42 403
Итого с НДС	395 760

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" А. В. Павловский

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Локальная смета № 2-1-1

Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89) *шт*	73	8060		588 380				

Итого по разделу 2

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**588 380**
Временные здания и сооружения 3,4%	**623 683**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**21 205**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**644 888**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 188**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 449**
Итого с доп.затратами	**2 580**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**668 104**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 097 695**
Итого с налогами	**21 954**
НДС 12%	**1 119 649**
Итого с НДС	**134 358**
	1 254 007

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист ГУ "Отдел строительства Костанайского района" Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К108 до К191

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзжс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 184,82	28,04 26,5		33 222 31 398		9 436	0,01066	13
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30; *м3 грунта*	1 105,44	1,54 6,67 3,35 3,35		1 825 7 903 3 703 3 703		97 1 244	0,02316 -	27 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	60,9	- 1,16 1330		- 1 282 80 997		97	0,0038	4
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	48,3	262,72 -		12 689 -		14 339	1,848	89
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	62,16	262,72 - 134,1 -		12 689 - 8 336 -		113 9 419	- 0,972	- 60
				134,1	-	8 336	-	113	-	-
		Итого по разделу 1				**138 948**		**34 438**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	7,02	23117,47 2308,84 2286		162 285 16 048	16 208 6 070	28 753 130	13,869 4,223	97 30
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,372	10339,84 335,84 699,75		3 846 260	125 47	362 118	4,54 0,61	- -
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,0162	10898,17 66,01 195,75		177 3	1 -	3 105	1,35 0,1218	- -
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой *м2 изолируемой поверхности*	0,162	121,67 24,93 9,38		20 3	2 -	10 105	0,243 0,0172	- -
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой *м2 изолируемой поверхности*	1,302	48,83 3,51 45,49 4,86		8 59	- 6	123 31	0,082	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,162	17,28 1,82 291,87 9,95		22 47	2 2	123 11	0,0089 0,356	- -
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,162	52,2 3,74 325,99 13,43		8 53	1 2	123 11	0,0182 0,366	- -
64	Е6-36-4	Железнение поверхности *м2 поверхности*	0,162	52,65 5,04 59,59 0,23		9 10	1 0	123 9	0,0246 0,289	- -
				51,3	0,09	8	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**166 496**		**29 191**		
		Раздел3. Трубопроводы								

67	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	21	1769,2 153,68	152,52 57,15	37 153 3 227	3 203 1 200	5 756 130	1,02 0,279	21 6
72	E0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами) *км*	0,21	59243,95 56475	1984,82 749,25	12 441 11 860	417 157	15 622 130	334 3,66	70 1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм *м*	210	752,83		158 094				
		Итого по разделу 3				207 689		21 378		
		Итого по разделам 1-4				513 133		85 006		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**634 027**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**21 557**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**655 584**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**14 423**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**6 556**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**2 622**				
		Итого с доп.затратами				**679 185**				
		Итого в текущих ценах (к-1,643)				**1 115 901**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**22 318**				
		Итого с налогами				**1 138 219**				
		НДС 12%				**136 586**				
		Итого с НДС				**1 274 805**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К25 до К143

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпв=1,2; *м3 грунта*	2 943,5	28,04	26,5	82 536	78 003	23 441	0,01066	31
4	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	2 746,3	1,54 3,35	6,67 3,35	4 533 9 200	19 633 9 200	97 3 090	0,02316 -	68 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	134,27	- 1330	1,16	- 178 579	3 186	97	0,0038	10
6	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	106,49	262,72	-	27 977	-	31 614	1,848	197
7	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	137,05	262,72 134,1	- -	27 977 18 378	- -	113 20 767	- 0,972	- 133
				134,1	-	18 378	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**316 670**		**78 913**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	14,04	23117,47	2308,84	324 569	32 416	57 506	13,869	195
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	32 095	12 140	130	4,223	59
	м3 кладки	0,744	10339,84	335,84	7 693	250	725	4,54	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах		699,75	126	521	94	118	0,61	-
	м3 конструкций колодцев	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
	м3 кладки	0,029	10339,84	335,84	300	10	28	4,54	0
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	20	4	118	0,61	-
	м3	0,0864	10898,17	66,01	942	6	18	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	17	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,864	121,67	9,38	105	8	52	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	42	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	6,944	45,49	4,86	316	34	163	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	120	13	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,864	291,87	9,95	252	9	59	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	45	3	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,864	325,99	13,43	282	12	61	0,366	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	45	4	123	0,0246	-
	м2 поверхности	0,864	59,59	0,23	51	0	47	0,289	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		51,3	0,09	44	-	123	0,0004	-
	м3	-1,7145	10898,17	66,01	-18 685	-113	-352	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	-336	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	-17,145	121,67	9,38	-2 086	-161	-1 030	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	-837	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	-137,800	45,49	4,86	-6 269	-670	-3 237	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	-2 381	-251	123	0,0089	-
	м2 стяжки	-17,145	291,87	9,95	-5 004	-171	-1 180	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	-895	-64	123	0,0182	-
	м2 стяжки	-17,145	325,99	13,43	-5 589	-230	-1 217	0,366	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	-903	-86	123	0,0246	-
	м2 поверхности	-17,145	59,59	0,23	-1 022	-4	-924	0,289	-
			51,3	0,09	-880	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**340 403**		**56 733**		
Раздел3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		1769,2	152,52	81 914	7 062	12 690	1,02	47
	м3 основания	46,3							
72 Е0122-7-4 прим			153,68	57,15	7 115	2 646	130	0,279	13
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,463	59243,95	1984,82	27 430	919	34 443	334	155

		км								
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	463	56475	749,25	26 148	347	130	3,66	1
		м	752,83		348 560				
	Итого по разделу 3				**457 904**		**47 133**		
	Итого по разделам 1-4				**1 114 978**		**182 779**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 375 622**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**46 771**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 422 393**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**31 293**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**14 224**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**5 690**				
	Итого с доп.затратами				**1 473 600**				
	Итого в текущих ценах (к-1,643)				**2 421 124**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**48 422**				
	Итого с налогами				**2 469 547**				
	НДС 12%				**296 346**				
	Итого с НДС				**2 765 892**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К27 до К158

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзар=1,2; кзкс=1,2; кзим=1,2; *м3 грунта*	1 566,5	28,04	26,5	43 925	41 512	12 475	0,01066	17
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	1 461,55	1,54 3,35	6,67 3,35	2 412 4 896	10 449 4 896	97 1 645	0,02316 -	36 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	71,05	- 1330	1,16	- 94 497	1 695	97	0,0038	6
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	56,35	262,72	-	14 804	-	16 729	1,848	104
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	72,52	262,72 134,1	-	14 804 9 725	-	113 10 989	- 0,972	- 70
				134,1	-	9 725	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**167 847**		**41 838**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	8,19	23117,47	2308,84	189 332	18 909	33 545	13,869	114
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	18 722	7 082	130	4,223	35
	м3 кладки	0,434	10339,84	335,84	4 487	146	423	4,54	-
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	304	55	118	0,61	-
	м3	0,0189	10898,17	66,01	206	1	4	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	4	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,189	121,67	9,38	23	2	11	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	9	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	1,519	45,49	4,86	69	7	36	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	26	3	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,189	291,87	9,95	55	2	13	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	10	1	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,189	325,99	13,43	62	3	13	0,366	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	10	1	123	0,0246	-
	м2 поверхности	0,189	59,59	0,23	11	0	10	0,289	-
			51,3	0,09	10	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2				**194 246**		**34 056**		
Раздел3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основании под трубопроводы	24,5	1769,2	152,52	43 345	3 737	6 715	1,02	25
	м3 основания		153,68	57,15	3 765	1 400	130	0,279	7
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)								
	км	0,245	59243,95	1984,82	14 515	486	18 226	334	82
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Da 150 мм		56475	749,25	13 836	184	130	3,66	1
	м	245	752,83		184 443				
	Итого по разделу 3				**242 304**		**24 941**		
	Итого по разделам 1-4				**604 396**		**100 834**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**747 544**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**25 416**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**772 960**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**17 005**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**7 730**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**3 092**				
	Итого с доп.затратами				**800 787**				
	Итого в текущих ценах (к-1,643)				**1 315 693**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**26 314**				
	Итого с налогами				**1 342 007**				
	НДС 12%				**161 041**				
	Итого с НДС				**1 503 047**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.
Локальная смета № 2-1-1 включаемые
Канализация (футляр Ø377 - 20 шт)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	-0,13	133700		-17 381				
65	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	-18,07	389,41	27,83	-7 037	-503	-348	0,033	-1
				5	9,48	-90	-171	133	0,03339	-1

Итого прямые затраты		
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-24 418**	**-348**
Временные здания и сооружения 3,4%	**-26 252**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-893**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**-27 144**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**-597**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**-271**	
Итого с доп.затратами	**-109**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**-28 121**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**-46 203**	
Итого с налогами	**-924**	
НДС 12%	**-47 127**	
Итого с НДС	**-5 655**	
	-52 783	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь от 23.09.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К30 до К165

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	7 017,69	28,04 26,5		196 776 185 969		55 887	0,01066	75
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	6 547,5	1,54 6,67 3,35 3,35		10 807 46 808 21 934 21 934		97 7 367	0,02316 -	163 -
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	257,52	- 1330	1,16	- 342 502	7 595	97	0,0038	25
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	204,24	262,72 -		53 658 -		60 633	1,848	377
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	262,85	262,72 134,1 134,1	- - -	53 658 35 248 35 248	- - -	113 39 830 113	- 0,972 -	- 255 -
		Итого по разделу 1				**650 117**		**163 718**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	16,38	23117,47 2308,84		378 664 37 819		67 091	13,869	227
53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,868	2286 864,68 10339,84 335,84		37 445 14 163 8 975 292		130 846	4,223 4,54	69 -
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	25,32	699,75 126 21112,73 1538,85		607 109 534 574 38 964		118 72 158	0,61 9,655	- 244
58	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из *м3 кладки*	0,348	1615,95 576,23 10339,84 335,84		40 916 14 590 3 598 117		130 339	2,814 4,54	71 2
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,0702	699,75 126 10898,17 66,01		244 44 765 5		118 14	0,61 1,35	- -
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой *м2 изолируемой поверхности*	0,702	195,75 24,93 121,67 9,38		14 - 85 7		105 42	0,1218 0,243	- -
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой *м2 изолируемой поверхности*	5,642	48,83 3,51 45,49 4,86		34 - 257 27		123 133	0,0172 0,082	- -
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,702	17,28 1,82 291,87 9,95		97 10 205 7		123 48	0,0089 0,356	- -
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,702	52,2 3,74 325,99 13,43		37 3 229 9		123 50	0,0182 0,366	- -

64	Е6-36-4	Железнение поверхности	0,702	52,65	5,04	37	4	123	0,0246	-
		м2 поверхности		59,59	0,23	42	0	38	0,289	-
				51,3	0,09	36	-	123	0,0004	-
		Итого по разделу 2				**927 394**		**140 758**		
		Раздел3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	88,8	1769,2	152,52	157 105	13 544	24 338	1,02	91
		м3 основания		153,68	57,15	13 647	5 075	130	0,279	25
72	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,888	59243,95	1984,82	52 609	1 763	66 060	334	297
		км		56475	749,25	50 150	665	130	3,66	1
73	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	888	752,83		668 513				
		м								
		Итого по разделу 3				**878 227**		**90 398**		
		Итого по разделам 1-4				**2 455 739**		**394 874**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 021 649**
Временные здания и сооружения 3,4%	**102 736**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 124 385**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**68 736**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**31 244**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**12 498**
Итого с доп.затратами	**3 236 863**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**5 318 166**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**106 363**
Итого с налогами	**5 424 529**
НДС 12%	**650 944**
Итого с НДС	**6 075 473**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт №2-б выполненных работ за май от 20.05.2010 г.

Смета №2-1-1 и

Канализация

ул. Калиннина от К36 до врезки К33 (уст.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	2 065,6	28,04 1,54	26,5 6,67	57 919 3 181	54 738 13 778	16 450 97	0,01066 0,02316	22 48
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2 065,6	3,35 -	3,35 1,16	6 920 -	6 920 2 396	2 324 97	- 0,0038	- 8
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	37,6	1330		50 008				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	29,81	262,72	–	7 832	–	8 850	1,848	55

	м3 грунта								
			262,72	–	7 832	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	37,6	134,1	-	5 042	-	5 698	0,972	37
	м3 грунта								
			134,1	-	5 042	-	113		-
	Итого по разделу 1				**127 721**		**33 321**		
	Раздел 2. Колодцы								
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	5,89	21112,73	1538,85	124 354	9 064	16 786	9,655	57
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	9 518	3 394	130	2,814	17
65 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	6,256	389,41	27,83	2 436	174	120	0,033	-
	м2 основания								
			5	9,48	31	59	133	0,03339	-
66 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,256	468,68	-	2 932	-	206	0,144	1
	м2 покрытия								
			24,75	-	155	-	133	-	-
	Итого по разделу 2				**129 722**		**17 112**		
	Раздел 3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	12,523	1769,2	152,52	22 156	1 910	3 432	1,02	13
	м3 основания								
			153,68	57,15	1 925	716	130	0,279	3
68 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,1282	170020,36	111820,23	21 797	14 335	13 682	340,4	44
	км трубопровода								
			57442,5	24652,1	7 364	3 160	130	105,4665	14

69 8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	128,2 м	2900	371 780		
	Итого по разделу 3			**415 732**	**17 114**	
	Итого по разделам 1-3			**673 176**	**67 548**	

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**785 166**
Временные здания и сооружения 3,4%	**26 696**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**811 862**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**17 861**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 119**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 247**
Итого с доп.затратами	**841 089**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**1 381 910**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**27 638**
Итого с налогами	**1 409 548**
НДС 12%	**169 144**
Итого с НДС	**1 578 692**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за ноябрь 2009 г.
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 573,8	28,04 1,54	26,5 6,67	44 128 2 424	41 705 10 497	12 533 97	0,01066 0,02316	17 36
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1 573,8	3,35 -	3,35 1,16	5 272 -	5 272 1 826	1 771 97	- 0,0038	- 6
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	64,4	1330		85 625				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	51,1	262,72	–	13 414	–	15 158	1,848	94

				262,72	-	13 414	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	64,4	134,1	-	8 633	-	9 756	0,972	63
		м3 грунта		134,1	-	8 633	-	113		-
		Итого по разделу 1				**157 074**		**39 218**		
		Раздел 2. Колодцы								
50	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных жедезобетонных колодцев диаметром 1,0 м в сухих грунтах	1,17	23117,47	2308,84	27 047	2 701	4 792	13,869	16
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2 675	1 012	130	4,223	5
54	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных жедезобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	10,99	21112,73	1538,85	232 029	16 912	31 320	9,655	106
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	17 759	6 333	130	2,814	31
55	2-1-167	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,080	133700		10 696				
		т								
57	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	6,0	13400		80 400				
		шт								
60	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,326	121,67	9,38	40	3	21	0,243	-
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	16	1	123	0,0172	-
61	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	2,600	45,49	4,86	118	13	61	0,082	-
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	45	5	123	0,0089	-
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,326	291,87	9,95	95	3	22	0,356	-
		м2 стяжки		52,2	3,74	17	1	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,326	325,99	13,43	106	4	23	0,366	-
		м2 стяжки		52,65	5,04	17	2	123	0,0246	-

64 Е6-36-4	Железнение колодцев	0,326	59,59	0,23	19	-	18	0,289	-
	м2 поверхности		51,3	0,09	17	-	105	0,0004	-
65 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	9,00	389,41	27,83	3 505	250	173	0,033	-
	м2 основания		5	9,48	45	85	133	0,03339	-
66 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,00	468,68	-	4 218	-	296	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	-	223	-	133	-	-
	Итого по разделу 2				**358 274**		**36 727**		
Раздел 3. Трубопроводы									
67 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	21,903	1769,2	152,52	38 751	3 341	6 003	1,02	22
	м3 основания		153,68	57,15	3 366	1 252	130	0,279	6
68 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,2235	170020,36	111820,23	38 000	24 992	23 853	340,4	76
	км трубопровода		57442,5	24652,1	12 838	5 510	130	105,4665	24
69 8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	223,5	2900		648 150				
	м								
78 Е22-39-7	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 250 мм	1,0	13980,14	1533,51	13 980	1 534	2 925	10,1	10
	врезка		1671,75	578,25	1 672	578	130	2,83	3
79 Е22-8-11	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 500 мм К= 73,000;	0,008	349157,44	132673,69	2 793	1 061	2 602	985,55	8
	км трубопровода		186300	63859,5	1 490	511	130	311,8915	2

80 8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х6 мм К= 73,000; *м*	8,0	7220		57 760				
81 Е22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм К= 73,000; *км трубопровода*	0,008	1069695,91	208569,43	8 558	1 669	1 610	445,74	4
			75994,88	78789,38	608	630	130	384,8015	3
	Итого по разделу 3				**807 991**		**36 992**		
	Итого по разделам 1-3				**1 323 339**		**112 937**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 522 452**
Временные здания и сооружения 3,4%	**51 763**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 574 215**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**34 536**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 741**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 297**
Итого с доп.затратами	**1 630 789**
Итого в текущих ценах (к-1,6425)	**2 678 571**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**53 571**
Итого с налогами	**2 732 143**
НДС 12%	**327 857**
Итого с НДС	**3 060 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" О.С. Сарсенов

Составил: М.С. Мусапиров

Принято: Акты за исполнение каковыми на 4 (четырех) листах в сумме 3060000 т. Гл. спец. Г.Б. Калтобаев.

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за декабрь 2009 г.
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	248,1	28,04	26,5	6 957	6 575	1 976	0,01066	3
		м3 грунта		1,54	6,67	382	1 655	97	0,02316	6
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	248,1	3,35	3,35	831	831	279	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	288	97	0,0038	1
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб	10,2	1330		13 500				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	8,1	262,72	–	2 115	–	2 390	1,848	15
		м3 грунта								

			262,72	–	2 115	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,2	134,1	-	1 368	-	1 546	0,972	10
	м3 грунта		134,1	-	1 368	-	113		-
8 Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с коммуникациями - 8 шт)	192	251,77	-	48 340	-	54 624	1,77	340
	м3		251,77	-	48 340	-	113	-	-
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	192	154,22	-	29 610	-	33 460	1,12	215
	м3		154,22	-	29 610	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**102 721**		**94 274**		
	Раздел 2. Колодцы								
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
55 2-1-167	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,016	133700		2 139				
	т								
57 11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1,0	13400		13 400				
	шт								
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,080	121,67	9,38	10	1	5	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	4	0	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	0,650	45,49	4,86	30	3	15	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	11	1	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,080	291,87	9,95	23	1	5	0,356	-
	м2 стяжки								

				52,2	3,74	4	-	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,080	325,99	13,43	26	1	5	0,366	-
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	4	-	123	0,0246	-
64 Е6-36-4	Железнение колодцев	0,080	59,59	0,23	5	-	4	0,289	-
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	4	-	105	0,0004	-
65 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1,80	389,41	27,83	701	50	35	0,033	-
	м2 основания								
			5	9,48	9	17	133	0,03339	-
66 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,80	468,68	-	844	-	59	0,144	-
	м2 покрытия								
			24,75	-	45	-	133	-	-
	Итого по разделу 2				**61 725**		**6 142**		
	Раздел 3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	3,5	1769,2	152,52	6 192	534	959	1,02	4
	м3 основания								
			153,68	57,15	538	200	130	0,279	1
68 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0353	170020,36	111820,23	6 002	3 947	3 767	340,4	12
	км трубопровода								
			57442,5	24652,1	2 028	870	130	105,4665	4
69 8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	35,3	3740		132 022				
	м								
	Итого по разделу 3				**144 216**		**4 727**		
	Итого по разделам 1-3				**308 662**		**105 143**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**438 633**
Временные здания и сооружения 3,4%	**14 914**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**453 546**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**9 622**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 535**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 814**
Итого с доп.затратами	**469 518**
Итого в текущих ценах (к-1,6425)	**771 183**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**15 424**
Итого с налогами	**786 607**
НДС 12%	**94 393**
Итого с НДС	**881 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А.С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" — В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" — О.С. Сарсенов

Составил: — М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному соглашению № 1 от 21.07.2011г. к договору №36 от 26.04.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Строительство сетей водопровода, газопровода и канализации для перспективной индивидуальной застройки микрорайона Восточный, п. Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Измененная сумма договора по дополнительному соглашению	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
70 406 020	43 260 687	16 377 429	27 639 388, 20	15 462 497	7 397 429	26 883 258	8 980 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ А.Е. Оспанова

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения канализации

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.
Локальная смета № 2-1-1 включаемые
Канализация (футляр Ø377 - 20 шт)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 764	28,04 1,54	26,5 6,67	49 463 2 717	46 746 11 766	14 048 97	0,01066 0,02316	19 41
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	45,08	262,72	-	11 843	-	13 383	1,848	83
3	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	56,84	262,72 1330	-	11 843 75 597	-	113	-	-
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м *м3 грунта*	1 674,48	3,35	3,35	5 610	5 610	1 884	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	58,016	- 134,1	1,16 -	- 7 780	1 942 -	97 8 791	0,0038 0,972	6 56

		м3 грунта							
8	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		134,1	-	7 780	-	113	-	-
			19,6	1769,2	152,52	34 676	2 989	5 372	1,02	20
		м3 основания								
9	Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 160 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)		153,68	57,15	3 012	1 120	130	0,279	5
			0,196	59243,95	1984,82	11 612	389	14 581	334	65
		км								
10	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 160 мм		56475	749,25	11 069	147	130	3,66	1
			196	752,83		147 555				
		м								
11	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием (футляр 9шт - длиной 10 м, футляр 1шт - длиной 6м)								
			0,196	243707,18	102058	47 767	20 003	39 234	615	121
		км трубопровода								
12	8-6-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм		115425	38553,75	22 623	7 557	130	188,29	37
			196	3280		642 880				
		м								
13	Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 160 мм								
			196	282,86	0,37	55 441	73	39 881	0,897	176
		м трубы, уложенной в футляре								
14	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм		156,38	0,14	30 650	27	130	0,0007	-
			20	4618,68	559,8	92 374	11 196	34 581	7,99	160
		футляр								
				1320,75	9,29	26 415	186	130	0,02	-

15 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	11,70	23117,47	2308,84	270 474	27 013	47 922	13,869	162
			2286	864,68	26 746	10 117	130	4,223	49
51 2-1-267	Ограждение лестичных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
	т	0,13	133700		17 381				
	шт								
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
	м3 кладки	0,62	10339,84	335,84	6 411	208	604	4,54	3
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	434	78	118	0,61	-
	м3	0,03	10898,17	66,01	294	2	6	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	5	1	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,3	121,67	9,38	33	3	17	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;		48,83	3,51	13	1	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	2,2	45,49	4,86	99	11	51	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	37	4	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,3	291,87	9,95	88	3	21	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	16	1	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,3	325,99	13,43	98	4	21	0,366	-
64 Е6-36-4	Железнение поверхности		52,65	5,04	16	2	123	0,0246	-
	м2 поверхности	0,3	59,59	0,23	18	-	16	0,289	-
			51,3	0,09	15	-	123	0,0004	-

65	E27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)							
		м2 основания	18,07	389,41	27,83	7 037	503	348	0,033	1
				5	9,48	90	171	133	0,03339	1
					-		-			
					-		-	-	-	-

Итого прямые затраты	**1 484 528**	**220 762**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 807 607**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**61 459**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 869 066**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**41 119**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**18 691**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 476**	
Итого с доп.затратами	**1 936 352**	
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 181 427**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**63 629**	
Итого с налогами	**3 245 056**	
НДС 12%	**389 407**	
Итого с НДС	**3 634 462**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К21 до К105

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	4 853,68	28,04	26,5	136 097	128 623	38 653	0,01066	52
				1,54	6,67	7 475	32 374	97	0,02316	112
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30: *м3 грунта*	4 528,68	3,35	3,35	15 171	15 171	5 096	-	-
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки *м3*	188,50	- 1330	1,16	- 250 705	5 253	97	0,0038	17
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	149,50	262,72	-	39 277	-	44 383	1,848	276
				262,72	-	39 277	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	192,40	134,1	-	25 801	-	29 155	0,972	187
				134,1	-	25 801	-	113	-	-

	Итого по разделу 1				**467 051**		**117 287**		
Раздел 2. Колодцы									
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
	м3 конструкций колодцев	12,87	23117,47	2308,84	297 522	29 715	52 714	13,869	178
53 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		2286	864,68	29 421	11 128	130	4,223	54
	м3 кладки	0,682	10339,84	335,84	7 052	229	665	4,54	-
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах		699,75	126	477	86	118	0,61	-
	м3 конструкций колодцев	16,88	21112,73	1538,85	356 383	25 976	48 105	9,655	163
58 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из		1615,95	576,23	27 277	9 727	130	2,814	48
	м3 кладки	0,232	10339,84	335,84	2 399	78	226	4,54	1
59 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		699,75	126	162	29	118	0,61	-
	м3	0,0513	10898,17	66,01	559	3	11	1,35	-
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой		195,75	24,93	10	-	105	0,1218	-
	м2 изолируемой поверхности	0,513	121,67	9,38	62	5	31	0,243	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой		48,83	3,51	25	-	123	0,0172	-
	м2 изолируемой поверхности	4,123	45,49	4,86	188	20	97	0,082	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		17,28	1,82	71	8	123	0,0089	-
	м2 стяжки	0,513	291,87	9,95	150	5	35	0,356	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		52,2	3,74	27	2	123	0,0182	-
	м2 стяжки	0,513	325,99	13,43	167	7	36	0,366	-

64 Е6-36-4	Железнение поверхности		0,513	52,65	5,04	27	3	123	0,0246	-
	м2 поверхности			59,59	0,23	31	0	28	0,289	-
				51,3	0,09	26	-	123	0,0004	-
	Итого по разделу 2					**664 512**		**101 947**		
Раздел3. Трубопроводы										
67 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		65	1769,2	152,52	114 998	9 914	17 815	1,02	66
	м3 основания			153,68	57,15	9 989	3 715	130	0,279	18
72 Е0122-7-4 прим	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)		0,65	59243,95	1984,82	38 509	1 290	48 354	334	217
	км			56475	749,25	36 709	487	130	3,66	1
73 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм		650	752,83		489 340				
	м									
	Итого по разделу 3					**642 846**		**66 170**		
	Итого по разделам 1-4					**1 774 409**		**285 403**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 183 401**
Временные здания и сооружения 3,4%	**74 236**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 257 637**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**49 668**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**22 576**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 031**
Итого с доп.затратами	**2 338 912**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 842 832**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**76 857**
Итого с налогами	**3 919 688**
НДС 12%	**470 363**
Итого с НДС	**4 390 051**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ИП "Захарченко Д. А." Д. А. Захарченко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-1-1

Канализация от К19 до К86

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 т.ч.п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	3 077,12	28,04	26,5	86 282	81 544	24 505	0,01066	33
		м3 грунта		1,54	6,67	4 739	20 524	97	0,02316	71
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м т.ч.п.3.30:	2 867,12	3,35	3,35	9 605	9 605	3 226	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	3 326	97	0,0038	11
5	30-8-92	Песок природный + песок для подсыпки	121,80	1330		161 994				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	96,60	262,72	-	25 379	-	28 678	1,848	179
		м3 грунта		262,72	-	25 379	-	113	-	-
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	124,54	134,1	-	16 701	-	18 872	0,972	121
		м3 грунта		134,1	-	16 701	-	113	-	-