Счет-фактура № 00000000097 от 6 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440007496, Республика Казахстан, 140000, г.Павлодар, ул.Камзина 19-1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007127, от 26.12.2012

ИИК поставщика: KZ819650000060957811, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №КЭК 03/286 от 28.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440007496, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ",Республика Казахстан, 140000, г.Павлодар, ул.Камзина 19-1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940240000537, АО "Казэнергокабель",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Казэнергокабель"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940240000537, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, г. Павлодар, Северная промзона

ИИК получателя: KZ34914398414BC01256, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли ЦПАК	Работа	1	9 160 718,75	9 160 718,75	12%	1 099 286,25	10 260 005,00		
Всего по счету:					**9 160 718,75**		**1 099 286,25**	**10 260 005,00**		

Руководитель: Багин А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Данилова Р.Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Данилова Р.Г.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Стройка: **АО "Казэнергокабель" г.Павлодара**

Объект: **Капитальный ремонт кровли ЦПАК**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ № **3-3 за август 2016г.**

Капитальный ремонт кровли ЦПАК

Основание:

дефектный акт

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**10 260,005**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**1 409,200**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**1,035**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Частичная разборка покрытий кровли из рулонных	858,000	29,02	2,02	24899	1733	27895	0,17410	149
		материалов		27,00	0,32	23166	275	119	0,00280	2
		1м2 кровли								
2	Е11-14-2	Устройство бетонных основания	858,000	1456,68	38,65	1249832	33162	74855	0,38525	331
		1м2 пола		68,57	2,36	58833	2025	123	0,00788	7
3	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под	858,000	25,89	0,28	22213	240	8566	0,05129	44
		водоизоляционный кровельный ковер		8,28	0,11	7104	94	119	0,00050	0
		1м2 кровли								
4	Е12-1-5	Устройство кровель из наплавляемых материалов	858,000	51,12	22,91	43861	19657	37564	0,15870	136
		1м2 кровли		28,21	8,58	24204	7362	119	0,04188	36
5	1999-1	Рукан ТПП 1слой	1166,880	285,81		333508	0	0		0
		м2								
6	1999-2	Рукан ТКП 2 слой	1012,440	297,78		301485	0	0		0
		м2								
7	1999-3	Газ-пропан	411,840	181,55		74768	0	0		0
		кг								
8	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных к стенам и	448,000	709,73	5,36	317959	2401	43972	0,48300	216
		трубопроводам вентиляции		80,48	2,00	36055	896	119	0,00975	4
		1м примыканий								
9	1999-2	Рукан ТКП 2 слой	609,280	297,78		181432	0	0		0
		м2								
10	1999-3	Газ-пропан	215,040	181,55		39039	0	0		0
		кг								
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	17,160	27,10	27,10	465	465	326	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	326	100	0,39837	7
12	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км,	17,160	98,12	98,12	1684	1684	337	0,00000	0
		1т		0,00	19,62	0	337	100	0,33726	6
13	1999	Утилизация строительного мусора(свалка)	17,160	256,28		4398	0	0		0
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по смете				2 149	2 149			
							663			13
		Всего прямые затраты				**2 595 543**	**59 342**			**876**

	149 362	**11 315**	**62**
Стоимость материалов, тенге	**2 386 839**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**193 515**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	29 027		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	97		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**167 343**		
Всего по смете, тенге	**2 956 401**		
Сметная заработная плата, тенге	**189 704**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 035**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	29 564		
Транспорные, 10%	295 640		
Итого дополнительные затраты на строительство	325 204		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	3 281 605		
Итого в базовых ценах 2001г.	3 281 605		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	514 908		
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 386 839		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 035		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.7368			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	**8 981 097**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 409 200**		
В том числе материалы в текущих ценах	**6 532 301**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**179 622**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**9 160 719**		
Итого в текущих ценах	**9 160 719**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 099 286**		
Сметная стоимость строительства	**10 260 005**		

Заказчик:

Подрядчик: