УТВЕРЖДАЮ
Аким Костанайского района
А.Ахметжанов
«02» 12 2010 год
№39

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «2» декабря 2010г. п. Затобольск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом) от «27» октября 2010г №27 в составе:
председателя-
Шамшиев А.К. - заместитель акима Костанайского района.

заместитель председателя -
Колесник В.И. - начальник ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

членов комиссии - представителей:
заказчика-
Анненко В.А. - начальник ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

эксплуатационной организации
Фищук А.А. – директор КГП «Затобольская ТЭК»
генерального проектировщика
Смирнова Н.М. – директор ТОО «Институт «Агропромпроект»
генерального подрядчика
Шапошников А.С –директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Копжасаров Б.Г. –начальник ГУ «УГСЭН ПО Костанайскому району ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области »
органов государственной противопожарной службы
Осадчий А.В. - начальник ГУ «Отдел ЧС по Костанайскому району»
представитель местного исполнительного органа
Каукин Б.Б.- аким Заречного сельского округа
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Бекенов А.А. -начальник ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата Костанайского района
Кенжегарина Н.У. - и.о. начальника ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костанайского района»

Установила:
1. Заказчиком - **ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района** предъявлен к приемке в эксплуатацию пусковой комплекс нового объекта: **«Водоснабжение и канализация микрорайона «Северный» села Заречное Костанайского района**

по адресу: Костанайская область, Костанайский район, село Заречное «мкр.Северный»
2. Строительство осуществлено на основании постановления **№ 31** от **" 26" января 2010г.** акимата Костанайской области, в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **" 17"05. 2010г. № 260** ГУ «Управление Государственного Архитектурно-Строительного контроля Костанайской области».

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

выполнившим строительно-монтажные работы по проекту **«Водоснабжение и канализация микрорайона «Северный» села Заречное Костанайского района**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Институт «Агропромпроект» ГСЛ № 003001 от 05.02.2001года.**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района»** [наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту **«Водоснабжение и канализация микрорайона «Северный» села Заречное Костанайского района»**

7. Проектно-сметная документация утверждена **Начальником ГУ «Отдел строительства» от " 1"марта 2010 г. Приказом № 19**

8. Строительно-монтажные работы пускового комплекса осуществлены в сроки:
начало работ — май 2010г.
окончание работ - ноябрь 2010г.
при продолжительности строительства по норме или по ПОС 7 мес.: фактически 7 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Утвержденный рабочий проект. Госакт на земельный участок. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Акты освидетельствования скрытых работ. Акты испытаний. Сертификаты и паспорта на материалы. Исполнительные схемы. Журналы производства работ.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Водопровод (протяженность)	**м**	**11204,0**	**7233,6**
Насосная установка Grundfos Hudro MPC-E 3CRE90-3	**к-т**	1	**1**
Канализация (протяженность)	**м**	**5942,0**	**6054,0**
Жироотделитель EurOREK OMEGA	**к-т**	1	**1**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Сети электроснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационной организацией.

15. Недоделки и дефекты , выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: **всего 178 245,22 тыс. тенге.**, в том числе: строительно-монтажных работ **135 125,82** оборудования, инструмента и инвентаря **11226,84**тыс. тенге

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **175 322,403** тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **135125,82 тыс. тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **11226,84 тыс.тенге, прочих – 28 969,743(в т.ч. техпаспорт-1021,576т.т., ПИР- 7323,35т.т.)**

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Водоснабжение и канализация микрорайона «Северный» села Заречное Костанайского района » принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Шамшиев А.К.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Колесник В.И.
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Анненко В.А.
(подпись)

_____ Фищук А.А.
(подпись)

_____ Смирнова Н.М.
(подпись)

_____ Конжасаров Б.Г.
(подпись)

_____ Осадчий А.В.
(подпись)

_____ Бекенов А.А.
(подпись)

_____ Кенжегарина Н.У.
(подпись)

_____ Шапошников А.С
(подпись)

_____ Кауман Е.Б.
(подпись)

Пронумеровано прошнуровано
3 (три) листов
Начальник ГУ «Отдел строительства»
акимата Костанайского района
Анненко В.

Заседание

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	17 209 745	17 209 745	48 505 200	5 162 924	5 162 924	_____	12 046 822

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №1 выполненных работ за июнь от 21.06.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	136,95	7,91 -	7,91 2,57	1 083 -	1 083 352	341 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	136,95	7,32 -	7,32 2,38	1 002 -	1 002 326	316 97	- 0,01	- 1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1369,5	0,28 -	0,28 0,09	383 -	383 123	120 97	- -	- -
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	2493,56	23,36	22,08	58 250	55 058	16 544	0,01	25

				1,28	5,56	3 192	13 864	97	0,02	50
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	35,53	262,72	-	9 334	-	10 548	1,85	66
				262,72	-	9 334	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	2283,6	6,48	6,48	14 798	14 798	4 652	-	-
				-	2,1	-	4 796	97	0,01	23
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	245,48	134,1	-	32 919	-	37 198	0,97	238
				134,1	-	32 919	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
		м3	2283,6	4,16	4,16	9 500	9 500	3 256	-	-
				-	1,47	-	3 357	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
		м3	2283,6	0,29	0,29	662	662	288	-	-
				-	0,13	-	297	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
		м3	35,53	1769,2	152,52	62 860	5 419	9 738	1,02	36
				153,68	57,15	5 460	2 031	130	0,28	10
							Трубопроводы и арматура			
27	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,055	247994,13	49389,75	13 640	2 716	5 822	312,7	17
				62775	18657	3 453	1 026	130	91,12	5
44	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
		км	0,323	78245	36133,62	25 273	11 671	21 609	247	80
				41850	9612,9	13 518	3 105	130	37,3	12

46 С130804-286 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 146,9 мм (Ди160х6,2)								
		326,23	797		260 005				
	м								
53 Справ 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-160х7,7	4	2345,04		9 380				
	шт								
65 Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1 852	268	1 895	0,09	1
	фланец		180	2,25	1 440	18	130	0,01	-
72 С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757		6 056				
	шт				Колодцы				
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,3	11458,26	1879,87	37 812	6 204	8 468	8,86	29
	м3		1435,5	538,43	4 737	1 777	130	2,06	7
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	1,3	28900		37 570				
	м3								
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	3,56	7310		26 024				
	м								
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	1,92	3470		6 662				
	м								
					615 066		**120 797**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**780 015**
Временные здания и сооружения 3,4%	**26 520**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**806 535**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**27 422**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**932**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 065**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 226**
Итого с доп.затратами	**846 181**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 542 587**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**30 852**
Итого с налогами	**1 573 439**
НДС 12%	**188 813**
Итого с НДС	**1 762 252**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

согл. сметы

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №1 выполненных работ за июнь от 21.06.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод (водовод)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1 E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	774,22	7,91	7,91	6 124	6 124	1 036	-	-
	м3		-	2,57	-	1 990	97	0,01	8
2 E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	774,22	7,32	7,32	5 667	5 667	1 787	-	-
	м3		-	2,38	-	1 843	97	0,01	8
5 E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	7742,24	0,28	0,28	2 168	2 168	676	-	-
	м2		-	0,09	-	697	97	-	-
		Земляные работы								
6 E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14096,72	23,36	22,08	329 299	311 256	93 529	0,01	141
	м3								

			1,28	5,56	18 044	78 378	97	0,02	282
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	200,86	262,72	-	52 770	-	59 630	1,85	372
	м3		262,72	-	52 770	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12909,82	6,48	6,48	83 656	83 656	26 297	-	-
	м3		-	2,1	-	27 111	97	0,01	129
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	1387,76	134,1	-	186 099	-	210 291	0,97	1346
	м3		134,1	-	186 099	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	12909,82	4,16	4,16	53 705	53 705	18 408	-	-
	м3		-	1,47	-	18 977	97	-	-
11 Е0101+132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	12909,82	0,29	0,29	3 744	3 744	1 628	-	-
	м3		-	0,13	-	1 678	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	200,86	1769,2	152,52	355 362	30 635	55 052	1,02	205
	м3		153,68	57,15	30 868	11 479	130	0,28	56
					Трубопроводы и арматура				
14 Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26 758	35	725	1,62	3
	шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	-
15 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
	шт		144	2,25	576	9	130	0,01	-

16 С130902-38									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	7360		29 440				
	шт								
17 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1 234	53	930	1,4	4
	шт								
			231,75	6,75	695	20	130	0,03	1
19 С130902-40									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	13400		40 200				
	шт								
20 Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1 758	111	1 293	1,93	6
	шт								
			317,99	13,5	954	41	130	0,07	-
21 С130902-41									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66 300				
	шт								
22 Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	8	1230,66	466,78	9 845	3 734	7 160	3,04	24
	шт								
			513	175,5	4 104	1 404	130	0,86	3
23 С130902-42									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	34300		274 400				
	шт								
24 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,112	247994,13	49389,75	27 775	5 532	11 856	312,7	35
	т								
			62775	18657	7 031	2 090	130	91,12	10
39 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179	1
	км								
			30825	5353,43	185	32	130	20,64	-

40 С1308 04-280 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм (Дн63х2,5)								
		6,06	129		782				
	м								
45 Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,82	147942,61	97234,98	269 256	176 968	168 901	296	539
	км		49950	21436,6	90 909	39 015	130	91,71	167
47 С1308О4-289 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 206,8 мм (Дн225х8,6)								
		1838,2	1560		2 867 592				
	м								
48 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3 607	2 708	2 005	0,41	5
	шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
54 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-225х10,8	12	5150,4		61 805				
	шт								
62 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
	фланец		63	-	504	-	130	-	-
64 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
	фланец		126	-	756	-	130	-	-
65 Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1 389	201	1 422	0,09	1
	фланец		180	2,25	1 080	14	130	0,01	-

66 E0122-40-6									
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	24	391,37	57,24	9 393	1 374	9 477	1,43	34
	фланец								
			301,5	2,25	7 236	54	130	0,01	-
69 C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2 280				
	шт								
71 C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492		2 952				
	шт								
72 C130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	757		4 542				
	шт								
73 C130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	24	1140		27 360				
	шт								
					Колодцы				
83 E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,81	11458,26	1879,87	89 489	14 682	20 041	8,86	69
	м3								
			1435,5	538,43	11 211	4 205	130	2,06	16
84 C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	2,64	28900		76 296				
	м3								
85 C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	5,34	7310		39 035				
	м								
87 C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КС20.9)	2,67	9160		24 457				
	м								
88 C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	3,76	3470		13 047				
	м								
91 E108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,21	11938,85	296,6	2 507	62	254	5,95	1

		м3								
				915,75	110,25	192	23	118	0,54	-
						Водопроводная камера ПГ-1=1 шт				
96 Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков		13,26	7550,85	789,92	100 109	10 474	31 085	8,27	110
		м3								
				1401,75	272,75	18 587	3 617	140	1,04	14
97 Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,01	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
		1т								
				1890	123,75	19	1	105	0,6	-
98 С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,01	109900		1 099				
		т								
99 С143018-23	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО4-2шт, В25)		1,22	22000		26 840				
		м3								
100 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)		1,78	3470		6 177				
		м								
101 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)		0,14	4337,5		607				
		м								
102 С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 (ФБС24.4.6)		8,69	11100		96 459				
		м3								
103 С143003-13	Блоки бетонные стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС12.4.6, ФБС9.5.6)		3,01	12000		36 120				
		м3								
105 Е0145-66-2	Установка ходовых скоб		0,0237	34695,88	7958	822	189	756	138	3
		т								
				24750	2981,25	587	71	115	14,55	-
106 С11011-773	Скобы ходовые		8	221		1 768				
		шт								
107 Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,67	13506,05	296,6	9 049	199	811	5,95	4
		м3								

108 Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (толщ. 250мм)		915,75	110,25	614	74	118	0,54	-
		1,5	11542,68	-	17 314	-	1 046	3,66	5
	м3								
109 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		567	-	851	-	123	-	-
		2,52	284		716				
	м3								
110 Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (внутр. Толщ. 50 мм)								
		6	291,87	9,95	1 751	60	413	0,36	2
	м2								
111 Е0111-11-2 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,2	3,74	313	22	123	0,02	-
		6	271,27	4,02	1 628	24	39	0,03	-
	м2								
112 Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (внутри)		3,78	1,5	23	9	123	-	-
		26	293	3,39	7 618	88	3 214	0,65	17
	м2								
			117	0,72	3 042	19	105	0,05	1
					Изоляционные работы				
113 Е0111-13-3 к=2 толщ. 100 мм	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
		12	665,53	24,55	7 986	295	724	0,26	3
	м2								
114 Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее		39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
		10,64	512,51	1,27	5 453	14	2 590	1,42	15
	м2								
115 Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее		270	0,47	2 873	5	90	-	-
		21,28	392,06	0,3	8 343	6	4 527	1,24	26
	м2								
			236,25	0,11	5 027	2	90	-	-
					Водопроводная камера №12=1 шт				
116 Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков								
		10,42	7991,37	789,92	83 270	8 231	24 428	8,27	86
	м3								
			1401,75	272,75	14 606	2 842	140	1,04	11

117 E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
	1т		1890	123,75	19	1	105	0,6	-
118 C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	109900		1 099				
	т								
119 C143018-23	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО4-2шт, В25)	1,22	22000		26 840				
	м3								
120 C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	1,78	3470		6 177				
	м								
121 C143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	0,72	4337,5		3 123				
	м								
122 C143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 (ФБС24.4.6)	7,06	11100		78 366				
	м3								
123 C143003-13	Блоки бетонные стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС12.4.6, ФБС9.5.6)	1,7	12000		20 400				
	м3								
125 E0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0178	34695,88	7958	618	142	568	138	2
	т		24750	2981,25	441	53	115	14,55	-
126 C11011-773	Скобы ходовые	6	221		1 326				
	шт								
127 E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,81	13506,05	296,6	10 940	240	981	5,95	5
	м3		915,75	110,25	742	89	118	0,54	-
128 E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (толщ. 250мм)	1,5	11542,68	-	17 314	-	1 046	3,66	5
	м3		567	-	851	-	123	-	-

129 С14300I-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,48	284		704				
	м3								
130 Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (внутр. толщ. 50 мм)	6	291,87	9,95	1 751	60	413	0,36	2
	м2		52,2	3,74	313	22	123	0,02	-
131 Е0111-11-2 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6	271,27	4,02	1 628	24	39	0,03	-
	м2		3,78	1,5	23	9	123	-	-
132 Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (внутри)	20	293	3,39	5 860	68	2 472	0,65	13
	м2		117	0,72	2 340	14	105	0,05	1
					Изоляционные работы				
133 Е0111-13-3 к=2 толщ. 100 мм	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12	665,53	24,55	7 986	295	724	0,26	3
	м2		39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
134 Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	10,64	512,51	1,27	5 453	14	2 590	1,42	15
	м2		270	0,47	2 873	5	90	-	-
135 Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	21,28	392,06	0,3	8 343	6	4 527	1,24	26
	м2		236,25	0,11	5 027	2	90	-	-
					Дополнительные объемы работ (НВК-3)				
141 Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	2	1782,26	318,13	3 565	636	1 773	2,81	6
	врезка		562,5	119,25	1 125	239	130	0,59	1
					5 669 626		**780 780**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 837 430**
Временные здания и сооружения 3,4%	**232 473**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**7 069 902**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**240 377**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**8 167**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**70 699**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**28 280**
Итого с доп.затратами	**7 417 425**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**13 521 965**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**270 439**
Итого с налогами	**13 792 405**
НДС 12%	**1 655 089**
Итого с НДС	**15 447 493**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

соц. смета

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	56 119 765	38 910 020	48 505 200	16 835 930	11 673 006	17 209 745	27 237 014

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от врезки до К52)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	434,15	7,91 -	7,91 2,57	3 434 -	3 434 1 116	1 082 97	- 0,01	- 4
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	434,15	7,32 -	7,32 2,38	3 178 -	3 178 1 033	1 002 97	- 0,01	- 4
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	4341,5	0,28 -	0,28 0,09	1 216 -	1 216 391	379 97	- -	- -
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	14295,56	23,36 1,28	22,08 5,56	333 944 18 298	315 646 79 483	94 848 97	0,01 0,02	143 286

7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	89,5	262,72	-	23 513	-	26 570	1,85	166
				262,72	-	23 513	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	13580,3	6,48	6,48	88 000	88 000	27 663	-	-
				-	2,1	-	28 519	97	0,01	136
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы								
		м3	524,17	134,1	-	70 291	-	79 429	0,97	508
				134,1	-	70 291	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
		м3	13580,3	4,16	4,16	56 494	56 494	19 364	-	-
				-	1,47	-	19 963	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
		м3	13580,3	0,29	0,29	3 938	3 938	1 712	-	-
				-	0,13	-	1 765	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	68,74	1769,2	152,52	121 615	10 484	18 840	1,02	70
				153,68	57,15	10 564	3 928	130	0,28	19
						Трубопроводы и арматура				
19	E0122-7-6 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)								
		км	0,9046	138231,67	64839,92	125 044	58 654	113 739	431	390
23	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dн 250 мм		72225	24493,5	65 335	22 157	130	119,63	1
		м	913,646	1574,68		1 438 700				

					Колодцы					
32	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	10,44	10623,88	2308,84	110 913	24 104	42 761	13,87	145
					2286	864,68	23 866	9 027	130	4,22	44
33	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	57,63	10130,05	1538,85	583 795	88 684	164 236	9,66	557
					1615,95	576,23	93 127	33 208	130	2,381	137
34	C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	м3	17,96	28900		519 044				
35	C143018-33 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	м	8,12	4337,5		35 221				
36	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	32,93	3470		114 267				
37	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	м	9	4570		41 130				
38	C143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	м	3,6	5027		18 097				
39	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	53,1	7310		388 161				

40	С143018-37 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.6)								
			м	3,6	8041		28 948				
42	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,57	11938,85	296,6	6 805	169	690	5,95	3
			м3		915,75	110,25	522	63	118	0,54	-
					Переход под автомобильной дорогой						
48	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную,	*м*	23,5	5502,81	3554,59	129 316	83 533	105 520	10,07	237
49	С130806-154 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, попр.на грюст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточеной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм			1822,5	1631,51	42 829	38 340	130	5,62	132
			м	23,59	37536		885 624				
50	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм		23,5	391,72	0,6	9 205	14	4 874	0,91	21
			м		159,3	0,23	3 744	5	118	-	-
51	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы (заполнение футляра бетоном)		2,54	12252,7	453,79	31 122	1 153	1 314	1,51	4
			м3		228,15	169,88	580	431	130	0,83	2
52	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы (заполнение футляра цементным раствором)		14,63	8631,7	453,79	126 282	6 639	7 570	1,51	22
			м3		228,15	169,88	3 338	2 485	130	0,83	12
53	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		0,3066	17355,77	2191,29	5 321	672	3 492	73,6	23
			т		12555	101,25	3 849	31	90	0,49	-
54	С12021-263	Опоры неподвижные		0,3066	107900		33 078				
			т								

55 Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы (заделка концов футляра бетоном)								
	м3	0,4	12252,7	453,79	4 901	182	207	1,51	1
			228,15	169,88	91	68	130	0,83	2
					Изоляция футляра				
56 Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грун-шпатлевкой ЭП-0010								
	м2	77,52	67,45	0,05	5 228	4	366	0,03	2
			5,22	0,02	405	2	90	-	-
57 Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773								
	м2	77,52	67,77	0,05	5 254	4	193	0,01	1
			2,75	0,02	213	2	90	-	-

	5 351 080 **715 853**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 430 949**
Временные здания и сооружения 3,4%	**218 652**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 649 602**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**7 682**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**66 496**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**26 598**
Итого с доп.затратами	**6 750 378**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**12 305 939**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**246 119**
Итого с налогами	**12 552 057**
НДС 12%	**1 506 247**
Итого с НДС	**14 058 304**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета: Инсп.

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод (водовод)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	-59,36	7,91 -	7,91 2,57	-470 -	-470 -153	-148 97	- 0,01	- -1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	-59,36	7,32 -	7,32 2,38	-435 -	-435 -141	-137 97	- 0,01	- -1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	-593,6	0,28 -	0,28 0,09	-166 -	-166 -53	-52 97	- -	- -
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	-1080,8	23,36	22,08	-25 247	-23 864	-7 171	0,01	-11

		м3								
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,28	5,56	-1 383	-6 009	97	0,02	-22
			-15,4	262,72	-	-4 046	-	-4 572	1,85	-28
		м3								
8	E0101-27-2			262,72	-	-4 046	-	113	-	-
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	-989,8	6,48	6,48	-6 414	-6 414	-2 016	-	-
		м3								
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		-	2,1	-	-2 079	97	0,01	-10
			-106,4	134,1	-	-14 268	-	-16 123	0,97	-103
		м3								
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см		134,1	-	-14 268	-	113	-	-
			-989,8	4,16	4,16	-4 118	-4 118	-1 411	-	-
		м3								
11	E0101+132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см		-	1,47	-	-1 455	97	-	-
			-989,8	0,29	0,29	-287	-287	-125	-	-
		м3								
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		-	0,13	-	-129	97	-	-
			-15,4	1769,2	152,52	-27 246	-2 349	-4 221	1,02	-16
		м3								
				153,68	57,15	-2 367	-880	130	0,28	-4
							Трубопроводы и арматура			
45	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	-0,14	147942,61	97234,98	-20 712	-13 613	-12 992	296	-41
		км								
				49950	21436,6	-6 993	-3 001	130	91,71	-13

47	С130804-289 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 206,8 мм (Дн225х8,6)				
		м	-141,4	1560	-220 584	
					-323 992	-48 968
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами			-395 338	
		Временные здания и сооружения 3,4%			-13 441	
		Итого с временными зданиями и сооружениями			-408 779	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)			-13 898	
		Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%			-472	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			-4 088	
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			-1 635	
		Итого с доп.затратами			-428 873	
		Итого в текущих ценах (к-1,823)			-781 836	
		Налоги, сборы, платежи (2%)			-15 637	
		Итого с налогами			-797 472	
		НДС 12%			-95 697	
		Итого с НДС			-893 169	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета:

Наименование стройки: с. Заречное

Цены региона Костанайская обл.

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод от ПГ4 до ПГ13

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	147,54	7,91 -	7,91 2,57	1 167 -	1 167 379	368 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	147,54	7,32 -	7,32 2,38	1 080 -	1 080 351	341 97	- 0,01	- 1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
		м2	1475,4	0,28 -	0,28 0,09	413 -	413 133	129 97	- -	- -
		Земляные работы								

6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3							
		м3	2684,47	23,36	22,08	62 709	59 273	17 811	0,01	27
				1,28	5,56	3 436	14 926	97	0,02	54
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	38,57	262,72	-	10 133	-	11 450	1,85	71
				262,72	-	10 133	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м							
		м3	2457,78	6,48	6,48	15 926	15 926	5 006	-	-
				-	2,1	-	5 161	97	0,01	25
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы							
		м3	262,48	134,1	-	35 199	-	39 774	0,97	255
				134,1	-	35 199	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см							
		м3	2457,78	4,16	4,16	10 224	10 224	3 505	-	-
				-	1,47	-	3 613	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см							
		м3	2457,78	0,29	0,29	713	713	310	-	-
				-	0,13	-	320	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
		м3	38,57	1769,2	152,52	68 238	5 883	10 571	1,02	39
				153,68	57,15	5 927	2 204	130	0,28	11
13	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных							
		шт	4	18075,87	36,99	72 303	148	1 568	1,82	7
				288	13,5	1 152	54	130	0,07	-

Трубопроводы и арматура

17	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм							
		шт	14	411,46	17,71	5 760	248	4 341	1,4	20
				231,75	6,75	3 245	95	130	0,03	1
19	C130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм							
		шт	14	13400		187 600				
27	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм							
		т	0,141	247994,13	49389,75	34 967	6 964	14 926	312,7	44
				62775	18657	8 851	2 631	130	91,12	13
						Футляр 325х5 L=10 мп (10 шт)				
32	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием							
		км	0,1	204666,79	85907,16	20 467	8 591	16 679	504	50
				95850	32451,75	9 585	3 245	130	158,5	16
33	C130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСъ2кп-БСт4кп, 325х5 мм							
		м	100,3	4131		414 339				
34	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм							
		м	100	244,98	0,28	24 498	28	19 115	0,84	84
				146,93	0,11	14 693	11	130	-	-
35	E0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм							
		футляр	10	1847,47	223,92	18 475	2 239	6 916	3,2	32
				528,3	3,72	5 283	37	130	0,01	1
41	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм							
		км	0,2977	58881,69	25695,31	17 529	7 649	15 437	194	58
				33075	6813,45	9 846	2 028	130	26,38	8

43	С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)							
		м	401,677	371		149 022				
52	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	16	1364,65		21 834				
		шт								
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	46	156,43	21,43	7 196	986	7 535	0,6	28
		фланец		126	-	5 796	-	130	-	-
66	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1 565	229	1 580	1,43	6
		фланец		301,5	2,25	1 206	9	130	0,01	-
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	46	492		22 632				
		шт								
73	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140		4 560				
		шт								
		Изоляция фасонных частей								
78	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8,1	36,09	0,09	292	1	32	0,02	-
		м2 ,		4,39	0,05	36	-	90	-	-
79	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	8,1	100,11	0,12	811	1	20	0,01	-
		м2		2,77	0,05	22	-	90	-	-
		Изоляция футляров								
80	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1	908369,02	111422,27	90 837	11 142	7 399	82,7	8
		км								

82 Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой		14827,5	42090,75	1 483	4 209	130	205,57	21
		68	450,5		30 634				
	кг								
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах					**Колодцы**			
		15,9	11458,26	1879,87	182 186	29 890	40 801	8,86	141
	м3								
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)		1435,5	538,43	22 824	8 561	130	2,06	33
		6,48	28900		187 272				
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м3							
		10,8	7310		78 948				
87 С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КС20.9)	м							
		5,34	9160		48 914				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м							
		8,1	3470		28 107				
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	м							
		5,4	4337,5		23 423				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м							
		0,468	11938,85	296,6	5 587	139	567	5,95	3
	м3								
			915,75	110,25	429	52	118	0,54	-
					1 885 563		**226 182**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 238 449**
Временные здания и сооружения 3,4%	**76 107**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 314 557**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 674**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**23 146**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 258**
Итого с доп.затратами	**2 349 634**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**4 283 383**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**85 668**
Итого с налогами	**4 369 051**
НДС 12%	**524 286**
Итого с НДС	**4 893 337**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. сметы:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод от ПГ1 до ПГ17

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	148,14	7,91 -	7,91 2,57	1 172 -	1 172 381	369 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	148,14	7,32 -	7,32 2,38	1 084 -	1 084 353	342 97	- 0,01	- 1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1481,4	0,28 -	0,28 0,09	415 -	415 133	129 97	- -	- -
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2695,28	23,36	22,08	62 962	59 512	17 883	0,01	27

		м3							
				1,28	5,56	3 450	14 986	97	0,02	54
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			38,73	262,72	-	10 175	-	11 498	1,85	72
		м3							
				262,72	-	10 175	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2467,67	6,48	6,48	15 991	15 991	5 027	-	-
		м3							
				-	2,1	-	5 182	97	0,01	25
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	263,54	134,1	-	35 341	-	39 935	0,97	256
		м3							
				134,1	-	35 341	-	113	-	-
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2467,67	4,16	4,16	10 266	10 266	3 519	-	-
		м3							
				-	1,47	-	3 627	97	-	-
11	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2467,67	0,29	0,29	716	716	311	-	-
		м3							
				-	0,13	-	321	97	-	-
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	38,73	1769,2	152,52	68 521	5 907	10 615	1,02	40
		м3							
				153,68	57,15	5 952	2 213	130	0,28	11
						Трубопроводы и арматура				
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54 228	111	1 176	1,82	5
		шт							
				288	13,5	864	41	130	0,07	-
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2 469	106	1 860	1,4	8
		шт							

19 С130902-40			231,75	6,75	1 391	41	130	0,03	1
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	13400		80 400				
	шт								
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,322	247994,13	49389,75	79 854	15 903	34 087	312,7	101
	т								
41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		62775	18657	20 214	6 008	130	91,12	29
		0,3993	58881,69	25695,31	23 511	10 260	20 706	194	77
	км								
43 С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)		33075	6813,45	13 207	2 721	130	26,38	11
		403,293	371		149 622				
	м								
52 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	15	1364,65		20 470				
	шт								
64 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	30	156,43	21,43	4 693	643	4 914	0,6	18
	фланец								
66 Е0122-40-6			126	-	3 780	-	130	-	-
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	3	391,37	57,24	1 174	172	1 185	1,43	4
	фланец								
71 С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
		30	492		14 760				
	шт								
73 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	1140		3 420				
	шт								

Изоляция фасонных частей

78 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз								
		м2	6,3	36,09	0,09	227	1	25	0,02	-
				4,39	0,05	28	-	90	-	-
79 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710									
		м2	6,3	100,11	0,12	631	1	16	0,01	-
				2,77	0,05	17	-	90	-	-
							Колодцы			
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
		м3	10,5	11458,26	1879,87	120 312	19 739	26 944	8,86	93
				1435,5	538,43	15 073	5 654	130	2,06	22
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)									
		м3	5,04	28900		145 656				
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)									
		м	14,4	7310		105 264				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)									
		м	7,2	3470		24 984				
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)									
		м	4,8	4337,5		20 820				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов									
		м3	0,364	11938,85	296,6	4 346	108	441	5,95	2
				915,75	110,25	333	40	118	0,54	-
						1 063 481		**180 981**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 319 130**
Временные здания и сооружения 3,4%	**44 850**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 363 980**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 576**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**13 640**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 456**
Итого с доп.затратами	**1 384 652**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**2 524 220**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**50 484**
Итого с налогами	**2 574 705**
НДС 12%	**308 965**
Итого с НДС	**2 883 669**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета!

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод от ПГ58 до ПГ48

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	126,39	7,91	7,91	1 000	1 000	315	-	-
		м3		-	2,57	-	325	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	126,39	7,32	7,32	925	925	292	-	-
		м3		-	2,38	-	301	97	0,01	1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1263,9	0,28	0,28	354	354	110	-	-
		м2		-	0,09	-	114	97	-	-
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2299,72	23,36	22,08	53 721	50 778	15 258	0,01	23
		м3		1,28	5,56	2 944	12 786	97	0,02	46
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33,05	262,72	-	8 683	-	9 812	1,85	61

		м3							
8	E0101-27-2			262,72	-	8 683	-	113	-	-
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2105,53	6,48	6,48	13 644	13 644	4 289	-	-
		м3								
				-	2,1	-	4 422	97	0,01	21
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	224,86	134,1	-	30 154	-	34 074	0,97	218
		м3								
				134,1	-	30 154	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2105,53	4,16	4,16	8 759	8 759	3 002	-	-
		м3								
				-	1,47	-	3 095	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2105,53	0,29	0,29	611	611	266	-	-
		м3								
				-	0,13	-	274	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	33,05	1769,2	152,52	58 472	5 041	9 058	1,02	34
		м3								
				153,68	57,15	5 079	1 889	130	0,28	9
						Трубопроводы и арматура				
17	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт								
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	1
19	C130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	13400		26 800				
		шт								
27	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,018	247994,13	49389,75	4 464	889	1 906	312,7	6
		т								
				62775	18657	1 130	336	130	91,12	2
41	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3407	58881,69	25695,31	20 061	8 754	17 667	194	66
		км								

				33075	6813,45	11 269	2 321	130	26,38	9
43	С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дя110х4,2)								
			344,107	371		127 664				
		м								
52	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	8	1364,65		10 917				
		шт								
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3 129	429	3 276	0,6	12
		фланец								
				126	-	2 520	-	130	-	-
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	492		9 840				
		шт								
						Изоляция фасонных частей				
78	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,6	36,09	0,09	130	-	14	0,02	-
		м2								
				4,39	0,05	16	-	90	-	-
79	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	3,6	100,11	0,12	360	-	9	0,01	-
		м2								
				2,77	0,05	10	-	90	-	-
							Колодцы			
83	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6	11458,26	1879,87	68 750	11 279	15 397	8,86	53
		м3								
				1435,5	538,43	8 613	3 231	130	2,06	12
84	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	2,88	28900		83 232				
		м3								

85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)									
		м	7,2	7310		52 632				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)									
		м	3,6	3470		12 492				
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)									
		м	2,4	4337,5		10 410				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,208	11938,85	296,6	2 483	62	252	5,95	1
		м3		915,75	110,25	190	23	118	0,54	-

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**610 509**	**115 616**
Временные здания и сооружения 3,4%	**769 692**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**26 170**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**795 862**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**919**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 959**	
Итого с доп.затратами	**3 183**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**807 923**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 472 844**	
Итого с налогами	**29 457**	
НДС 12%	**1 502 301**	
Итого с НДС	**180 276**	
	1 682 577	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Сост. смету

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод от ПГ49 до ВК45

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	177,34	7,91	7,91	1 403	1 403	442	-	-
		м3		-	2,57	-	456	97	0,01	2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	177,34	7,32	7,32	1 298	1 298	409	-	-
		м3		-	2,38	-	422	97	0,01	2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1773,4	0,28	0,28	497	497	155	-	-
		м2		-	0,09	-	160	97	-	-
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3226,5	23,36	22,08	75 371	71 241	21 407	0,01	32

		м3		1,28	5,56	4 130	17 939	97	0,02	65
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	46,36	262,72	-	12 180	-	13 763	1,85	86
		м3		262,72	-	12 180	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2954,04	6,48	6,48	19 142	19 142	6 017	-	-
		м3		-	2,1	-	6 203	97	0,01	30
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	315,48	134,1	-	42 306	-	47 806	0,97	306
		м3		134,1	-	42 306	-	113	-	-
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2954,04	4,16	4,16	12 289	12 289	4 212	-	-
		м3		-	1,47	-	4 342	97	-	-
11	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2954,04	0,29	0,29	857	857	373	-	-
		м3		-	0,13	-	384	97	-	-
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	46,366	1769,2	152,52	82 031	7 072	12 708	1,02	47
		м3		153,68	57,15	7 126	2 650	130	0,28	13
						Трубопроводы и арматура				
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54 228	111	1 176	1,82	5
		шт		288	13,5	864	41	130	0,07	-
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	11	411,46	17,71	4 526	195	3 411	1,4	15
		шт								

				231,75	6,75	2 549	74	130	0,03	1
19 С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	11	13400		147 400				
	шт								
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,018	247994,13	49389,75	4 464	889	1 906	312,7	6
	т								
			62775	18657	1 130	336	130	91,12	2
					Футляр 325х5 L=10 мп (1 шт)				
32 Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,01	204666,79	85907,16	2 047	859	1 668	504	5
	км								
			95850	32451,75	959	325	130	158,5	2
33 С130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 325х5 мм	10,03	4131		41 434				
	м								
34 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10	244,98	0,28	2 450	-	1 910	0,84	-
	м								
			146,93	0,11	1 469	-	130	-	-
35 Е0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1847,47	223,92	1 847	224	692	3,2	3
	футляр								
			528,3	3,72	528	4	130	0,01	1
41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,468	58881,69	25695,31	27 557	12 025	24 268	194	91
	км								
			33075	6813,45	15 479	3 189	130	26,38	12

43	С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)							
			482,78	371		179 111			
		м							
52	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	8	1364,65		10 917			
		шт							
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	38	156,43	21,43	5 944	814	6 224	0,6	23
		фланец		126	-	4 788	-	130	-	-
66	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	3	391,37	57,24	1 174	172	1 185	1,43	4
		фланец		301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	38	492		18 696				
		шт								
73	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	1140		3 420				
		шт								
		Изоляция фасонных частей								
78	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3,6	36,09	0,09	130	-	14	0,02	-
		м2		4,39	0,05	16	-	90	-	-
79	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	3,6	100,11	0,12	360	-	9	0,01	-
		м2		2,77	0,05	10	-	90	-	-
		Изоляция футляров								
80	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,01	908369,02	111422,27	9 084	1 114	740	82,7	1
		км								

				14827,5	42090,75	148	421	130	205,57	2
82 Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	кг	6,8	450,5		3 063				
							Колодцы			
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6	11458,26	1879,87	68 750	11 279	15 397	8,86	53
				1435,5	538,43	8 613	3 231	130	2,06	12
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	м3	2,88	28900		83 232				
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	7,5	7310		54 825				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	3,6	3470		12 492				
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	м	2,7	4337,5		11 711				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,208	11938,85	296,6	2 483	62	252	5,95	1
				915,75	110,25	190	23	118	0,54	-
						998 718		**166 143**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 234 752**
Временные здания и сооружения 3,4%	**41 982**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 276 734**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 475**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**12 767**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 107**
Итого с доп.затратами	**1 296 083**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**2 362 759**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**47 255**
Итого с налогами	**2 410 014**
НДС 12%	**289 202**
Итого с НДС	**2 699 216**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета:

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод от ПГ32 до ПГ36

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	113,155	7,91	7,91	895	895	282	-	-
		м3		-	2,57	-	291	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113,155	7,32	7,32	828	828	261	-	-
		м3		-	2,38	-	269	97	0,01	1
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1131,55	0,28	0,28	317	317	99	-	-
		м2		-	0,09	-	102	97	-	-
		Земляные работы								
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2058,75	23,36	22,08	48 092	45 457	13 659	0,01	21

		м3							
				1,28	5,56	2 635	11 447	97	0,02	41
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			29,585	262,72	-	7 773	-	8 783	1,85	55
		м3							
				262,72	-	7 773	-	113	-	-
8	E0101-27-2								
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1884,9	6,48	6,48	12 214	12 214	3 840	-	-
		м3							
				-	2,1	-	3 958	97	0,01	19
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	201,3	134,1	-	26 994	-	30 504	0,97	195
		м3							
				134,1	-	26 994	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1884,9	4,16	4,16	7 841	7 841	2 688	-	-
		м3							
				-	1,47	-	2 771	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1884,9	0,29	0,29	547	547	238	-	-
		м3							
				-	0,13	-	245	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
			29,585	1769,2	152,52	52 342	4 512	8 109	1,02	30
		м3							
				153,68	57,15	4 547	1 691	130	0,28	8
						Трубопроводы и арматура				
13	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36 152	74	784	1,82	4
		шт							
				288	13,5	576	27	130	0,07	-
17	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт							

				231,75	6,75	464	14	130	0,03	1
19	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	13400		26 800				
		шт								
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,009	247994,13	49389,75	2 232	445	953	312,7	3
		т								
				62775	18657	565	168	130	91,12	1
		Футляр 325х5 L=10 мп (11 шт)								
32	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,11	204666,79	85907,16	22 513	9 450	18 347	504	55
		км								
				95850	32451,75	10 544	3 570	130	158,5	17
33	С130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 325х5 мм	110,33	4131		455 773				
		м								
34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	110	244,98	0,28	26 948	-	21 011	0,84	-
		м								
				146,93	0,11	16 162	-	130	-	-
35	Е0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	11	1847,47	223,92	20 322	2 463	7 608	3,2	35
		футляр								
				528,3	3,72	5 811	41	130	0,01	1
41	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,195	58881,69	25695,31	11 482	5 011	10 112	194	38
		км								
				33075	6813,45	6 450	1 329	130	26,38	5

43	С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)							
			308,05	371		114 287			
		м							
52	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	4	1364,65		5 459			
		шт							
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1 877	257	1 966	0,6	7
		фланец							
				126	-	1 512	-	130	-	-
66	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец							
				301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	492		5 904				
		шт								
73	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140		2 280				
		шт								
		Изоляция фасонных частей								
78	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,8	36,09	0,09	65	-	7	0,02	-
		м2								
				4,39	0,05	8	-	90	-	-
79	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	1,8	100,11	0,12	180	-	4	0,01	-
		м2								
				2,77	0,05	5	-	90	-	-
		Изоляция футляров								
80	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,11	908369,02	111422,27	99 921	12 256	8 139	82,7	9
		км								

			14827,5	42090,75	1 631	4 630	130	205,57	23
82 Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	74,8	450,5		33 697				
						Колодцы			
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3	11458,26	1879,87	34 375	5 640	7 698	8,86	27
	м3		1435,5	538,43	4 307	1 615	130	2,06	6
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	1,44	28900		41 616				
	м3								
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	3,6	7310		26 316				
	м								
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	2,7	3470		9 369				
	м								
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	0,94	4337,5		4 077				
	м								
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,104	11938,85	296,6	1 242	31	126	5,95	1
	м3		915,75	110,25	95	11	118	0,54	-
					1 142 335		**146 627**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 366 300**
Временные здания и сооружения 3,4%	**46 454**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 412 754**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 632**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 128**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 651**
Итого с доп.затратами	**1 434 164**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**2 614 481**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**52 290**
Итого с налогами	**2 666 771**
НДС 12%	**320 013**
Итого с НДС	**2 986 784**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смети:

Наименование стройки: с. Заречное

Цены региона Костанайская обл.

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1
Наружный водопровод от ПГ13 до ПГ17

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	116,3	7,91	7,91	920	920	290	-	-
				-	2,57	-	299	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	116,3	7,32	7,32	851	851	268	-	-
				-	2,38	-	277	97	0,01	1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
		м2	1163	0,28	0,28	326	326	102	-	-
				-	0,09	-	105	97	-	-
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2116,12	23,36	22,08	49 433	46 724	14 040	0,01	21
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,28	5,56	2 709	11 766	97	0,02	42
			30,41	262,72	-	7 989	-	9 028	1,85	56

		м3								
8	E0101-27-2			262,72	-	7 989	-	113	-	-
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1397,43	6,48	6,48	9 055	9 055	2 847	-	-
		м3		-	2,1	-	2 935	97	0,01	14
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	206,91	134,1	-	27 747	-	31 354	0,97	201
		м3		134,1	-	27 747	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1937,43	4,16	4,16	8 060	8 060	2 763	-	-
		м3		-	1,47	-	2 848	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1937,43	0,29	0,29	562	562	244	-	-
		м3		-	0,13	-	252	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,41	1769,2	152,52	53 801	4 638	8 335	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4 673	1 738	130	0,28	9
						Трубопроводы и арматура				
13	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36 152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	-
27	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0093	247994,13	49389,75	2 306	459	985	312,7	3
		т		62775	18657	584	174	130	91,12	1
						Футляр 325х5 L=10 мп (12 шт)				
32	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,12	204666,79	85907,16	24 560	10 309	20 015	504	60
		км		95850	32451,75	11 502	3 894	130	158,5	19

33	С130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 325х5 мм									
34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	*м*	120,36	4131		497 207				
			м	120	244,98	0,28	29 398	-	22 921	0,84	-
35	Е0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм			146,93	0,11	17 632	-	130	-	-
			футляр	12	1847,47	223,92	22 170	2 687	8 300	3,2	38
41	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм			528,3	3,72	6 340	45	130	0,01	1
			км	0,1935	58881,69	25695,31	11 394	4 972	10 034	194	38
43	С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Ds 101,1 мм (Ди110х4,2)			33075	6813,45	6 400	1 318	130	26,38	5
52	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	*м*	316,64	371		117 473				
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	*шт*	6	1364,65		8 188				
			фланец	20	156,43	21,43	3 129	429	3 276	0,6	12
66	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм			126	-	2 520	-	130	-	-
			фланец	3	391,37	57,24	1 174	172	1 185	1,43	4
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм			301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
				20	492		9 840				

73 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	*шт*	3	1140		3 420			
78 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	*шт*	1,8	36,09	0,09	65	-	7	0,02	-
79 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	*м2*		4,39	0,05	8	-	90	-	-
80 Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	*м2*	1,8	100,11	0,12	180	-	4	0,01	-
82 Справс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	*км*	0,12	908369,02	111422,27	109 004	13 371	8 879	82,7	10
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	*м2*	81,6	450,5		36 761				
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	*м3*	3	11458,26	1879,87	34 375	5 640	7 698	8,86	27
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	*м3*	1,44	28900		41 616				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	*м*	3,6	7310		26 316				
		м	1,8	3470		6 246				

Изоляция фасонных частей

	4,39	0,05	8	-	90	-	-
	2,77	0,05	5	-	90	-	-

Изоляция футляров

14827,5	42090,75	1 779	5 051	130	205,57	25
1435,5	538,43	4 307	1 615	130	2,06	6

Колодцы

89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)									
		м	1,2	4337,5		5 205				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов									
		м3	0,156	11938,85	296,6	1 862	46	189	5,95	1
				915,75	110,25	143	17	118	0,54	-

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 186 784**	**153 546**
Временные здания и сооружения 3,4%	**1 420 751**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**48 306**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 469 056**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 697**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**14 691**	
Итого с доп.затратами	**5 876**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 491 320**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**2 718 676**	
Итого с налогами	**54 374**	
НДС 12%	**2 773 050**	
Итого с НДС	**332 766**	
Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»	**3 105 816**	А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" — В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" — А.В. Волкун

Составил: — М.С. Мусапиров

Сост. сметы:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1
Наружный водопровод от ПГ13 до ВК39

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	128,55	7,91 -	7,91 2,57	1 017 -	1 017 330	320 97	- 0,01	- 1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	128,55	7,32 -	7,32 2,38	941 -	941 306	297 97	- 0,01	- 1
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1285,5	0,28 -	0,28 0,09	360 -	360 116	112 97	- -	- -
		Земляные работы								
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	2338,87	23,36 1,28	22,08 5,56	54 636 2 994	51 642 13 004	15 518 97	0,01 0,02	23 47
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33,61	262,72	-	8 830	-	9 978	1,85	62

		м3								
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2141,37	262,72 6,48	- 6,48	8 830 13 876	- 13 876	113 4 362	- -	- -
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	228,69	- 134,1	2,1 -	- 30 667	4 497 -	97 34 654	0,01 0,97	21 222
		м3								
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2141,37	134,1 4,16	- 4,16	30 667 8 908	- 8 908	113 3 053	- -	- -
		м3								
11	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2141,37	- 0,29	1,47 0,29	- 621	3 148 621	97 270	- -	- -
		м3								
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,61	- 1769,2	0,13 152,52	- 59 463	278 5 126	97 9 212	- 1,02	- 34
		м3								
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	153,68 18075,87	57,15 36,99	5 165 36 152	1 921 74	130 784	0,28 1,82	9 4
		шт								
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	288 411,46	13,5 17,71	576 2 057	27 89	130 1 550	0,07 1,4	- 7
		шт								
19	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	231,75 13400	6,75	1 159 67 000	34	130	0,03	1
		шт								
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0368	247994,13	49389,75	9 126	1 818	3 896	312,7	12
		т								

Трубопроводы и арматура

			62775	18657	2 310	687	130	91,12	3
32 Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием				**Футляр 325х5 L=10 мп (7 шт)**				
		0,07	204666,79	85907,16	14 327	6 014	11 675	504	35
	км		95850	32451,75	6 710	2 272	130	158,5	11
33 С130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 325х5 мм								
		70,21	4131		290 038				
34 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	70	244,98	0,28	17 149	-	13 371	0,84	-
	м		146,93	0,11	10 285	-	130	-	-
35 Е0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	7	1847,47	223,92	12 932	1 567	4 841	3,2	22
	футляр		528,3	3,72	3 698	26	130	0,01	1
41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2765	58881,69	25695,31	16 281	7 105	14 338	194	54
	км		33075	6813,45	9 145	1 884	130	26,38	7
43 С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)								
		349,96	371		129 835				
52 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	16	1364,65		21 834				
	м								
64 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	42	156,43	21,43	6 570	900	6 880	0,6	25
	шт		126	-	5 292	-	130	-	-
	фланец								

66	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	42	492		20 664				
		шт								
73	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140		2 280				
		шт								
		Изоляция фасонных частей								
78	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	7,2	36,09	0,09	260	1	28	0,02	-
		м2		4,39	0,05	32	-	90	-	-
79	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	7,2	100,11	0,12	721	1	18	0,01	-
		м2		2,77	0,05	20	-	90	-	-
		Изоляция футляров								
80	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,07	908369,02	111422,27	63 586	7 800	5 180	82,7	6
		км		14827,5	42090,75	1 038	2 946	130	205,57	14
82	Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	47,6	450,5		21 444				
		кг								
		Колодцы								
83	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12	11458,26	1879,87	137 499	22 558	30 793	8,86	106
		м3		1435,5	538,43	17 226	6 461	130	2,06	25
84	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	5,76	28900		166 464				
		м3								

85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	14,4	7310		105 264				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	7,2	3470		24 984				
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	м	6,07	4337,5		26 329				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,416	11938,85	296,6	4 967	123	504	5,95	2
				915,75	110,25	381	46	118	0,54	-

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 377 863**	**172 424**
Временные здания и сооружения 3,4%	**1 643 304**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**55 872**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 699 177**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 963**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**16 992**	
Итого с доп.затратами	**6 797**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 724 928**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 144 544**	
Итого с налогами	**62 891**	
НДС 12%	**3 207 435**	
Итого с НДС	**384 892**	
	3 592 327	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета:

Наименование стройки: с. Заречное

Цены региона Костанайская обл.

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Составлена в уровне цен 2001 г.

Наружный водопровод от ПГ17 до ПГ58

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	130,33	7,91 -	7,91 2,57	1 031 -	1 031 335	325 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	130,33	7,32 -	7,32 2,38	954 -	954 310	301 97	- 0,01	- 1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1303,3	0,28 -	0,28 0,09	365 -	365 117	114 97	- -	- -
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2371,28	23,36	22,08	55 393	52 358	15 733	0,01	24

		м3							
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,28	5,56	3 035	13 184	97	0,02	47
			34,08	262,72	-	8 953	-	10 117	1,85	63
		м3								
8	Е0101-27-2			262,72	-	8 953	-	113	-	-
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2171,03	6,48	6,48	14 068	14 068	4 422	-	-
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		-	2,1	-	4 559	97	0,01	22
			231,85	134,1	-	31 091	-	35 133	0,97	225
		м3								
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см		134,1	-	31 091	-	113	-	-
			2171,03	4,16	4,16	9 031	9 031	3 096	-	-
		м3								
11	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см		-	1,47	-	3 191	97	-	-
			2171,03	0,29	0,29	630	630	274	-	-
		м3								
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		-	0,13	-	282	97	-	-
			34,08	1769,2	152,52	60 294	5 198	9 341	1,02	35
		м3								
				153,68	57,15	5 237	1 948	130	0,28	10
						Трубопроводы и арматура				
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54 228	111	1 176	1,82	5
		шт								
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		288	13,5	864	41	130	0,07	-
			2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт								

19 С130902-40			231,75	6,75	464	14	130	0,03	1
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	13400		26 800				
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,018	247994,13	49389,75	4 464	889	1 906	312,7	6
	шт		62775	18657	1 130	336	130	91,12	2
	т	0,3513	58881,69	25695,31	20 685	9 027	18 217	194	68
41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075	6813,45	11 619	2 394	130	26,38	9
	км	354,813	371		131 636				
43 С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)								
52 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	7	1364,65		9 553				
	шт								
64 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	2 816	386	2 948	0,6	11
	фланец		126	-	2 268	-	130	-	-
66 Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	3	391,37	57,24	1 174	172	1 185	1,43	4
	фланец		301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
71 С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492		8 856				
	шт								
73 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	1140		3 420				
	шт								

Изоляция фасонных частей

78 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз									
		м2	2,7	36,09	0,09	97	-	11	0,02	-
				4,39	0,05	12	-	90	-	-
79 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710									
		м2	2,7	100,11	0,12	270	-	7	0,01	-
				2,77	0,05	7	-	90	-	-
							Колодцы			
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
		м3	4,5	11458,26	1879,87	51 562	8 459	11 547	8,86	40
				1435,5	538,43	6 460	2 423	130	2,06	9
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)									
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м3	2,88	28900		83 232				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	5,4	7310		39 474				
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	м	2,7	3470		9 369				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м	1,8	4337,5		7 808				
		м3	0,208	11938,85	296,6	2 483	62	252	5,95	1
				915,75	110,25	190	23	118	0,54	-
						640 561		116 723		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**802 721**
Временные здания и сооружения 3,4%	**27 293**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**830 013**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**959**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 300**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 320**
Итого с доп.затратами	**842 592**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 536 046**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**30 721**
Итого с налогами	**1 566 767**
НДС 12%	**188 012**
Итого с НДС	**1 754 779**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Сопр. смета: Волк.

Наименование стройки: с. Заречное

Цены региона Костанайская обл.

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Составлена в уровне цен 2001 г.

Наружный водопровод от ПГ17 до ПГ37

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	102,28	7,91 -	7,91 2,57	809 -	809 263	255 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	102,28	7,32 -	7,32 2,38	749 -	749 243	236 97	- 0,01	- 1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1022,8	0,28 -	0,28 0,09	286 -	286 92	89 97	- -	- -
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1860,97	23,36	22,08	43 472	41 090	12 347	0,01	19

		м3							
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,28	5,56	2 382	10 347	97	0,02	37
			26,74	262,72	-	7 025	-	7 938	1,85	49
		м3		262,72	-	7 025	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1703,82	6,48	6,48	11 041	11 041	3 471	-	-
		м3		-	2,1	-	3 578	97	0,01	17
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	181,96	134,1	-	24 401	-	27 573	0,97	177
		м3		134,1	-	24 401	-	113	-	-
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1703,82	4,16	4,16	7 088	7 088	2 429	-	-
		м3		-	1,47	-	2 505	97	-	-
11	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1703,82	0,29	0,29	494	494	215	-	-
		м3		-	0,13	-	221	97	-	-
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	26,74	1769,2	152,52	47 308	4 078	7 329	1,02	27
		м3		153,68	57,15	4 109	1 528	130	0,28	7
						Трубопроводы и арматура				
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36 152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	-
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1 646	71	1 240	1,4	6
		шт								

19 С130902-40			231,75	6,75	927	27	130	0,03	1
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	13400		53 600				
	шт								
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0322	247994,13	49389,75	7 985	1 590	3 409	312,7	10
	т								
41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		62775	18657	2 021	601	130	91,12	3
	км	0,2757	58881,69	25695,31	16 234	7 084	14 296	194	53
43 С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)		33075	6813,45	9 119	1 878	130	26,38	7
		278,46	371		103 309				
52 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3 *м*								
		14	1364,65		19 105				
64 Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
	фланец	32	156,43	21,43	5 006	686	5 242	0,6	19
66 Е0122-40-6			126	-	4 032	-	130	-	-
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
	фланец								
71 С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
	шт	32	492		15 744				
73 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм								
	шт	2	1140		2 280				

Изоляция фасонных частей

78 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	6,3	36,09	0,09	227	1	25	0,02	-
79 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	6,3	4,39 100,11	0,05 0,12	28 631	-	90	-	-
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	10,5	2,77 11458,26	0,05 1879,87	17 120 312	1 -	16 90	0,01 -	- -
							Колодцы			
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	м3	5,04	1435,5 28900	538,43	15 073 145 656	19 739 5 654	26 944 130	8,86 2,06	93 22
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	12,6	7310		92 106				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	7,2	3470		24 984				
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	м	4,25	4337,5		18 434				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,364	11938,85 915,75	296,6 110,25	4 346 333	108 40	441 118	5,95 0,54	2 -
						811 212		**115 069**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**981 858**
Временные здания и сооружения 3,4%	**33 383**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 015 241**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 173**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**10 152**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 061**
Итого с доп.затратами	**1 030 627**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 878 834**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**37 577**
Итого с налогами	**1 916 410**
НДС 12%	**229 969**
Итого с НДС	**2 146 380**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Сом. сметы:

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За август 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	93 884 590	8 123 299	48 505 200	28 165 377	2 436 990	85 761 291	5 686 309

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №4 выполненных работ за август от 26.08.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод (от ПГ43 до ПГ40, от ПГ40 до ВК39)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	127,85	7,91 -	7,91 2,57	1 011 -	1 011 329	319 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	127,85	7,32 -	7,32 2,38	936 -	936 304	295 97	- 0,01	- 1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1278,5	0,28 -	0,28 0,09	358 -	358 115	112 97	- -	- -

					Земляные работы				
6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	м3	2326,05	23,36	22,08	54 337	51 359	15 433	0,01	23
			1,28	5,56	2 977	12 933	97	0,02	47
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	м3	33,42	262,72	-	8 780	-	9 922	1,85	62
			262,72	-	8 780	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
	м3	2129,63	6,48	6,48	13 800	13 800	4 338	-	-
			-	2,1	-	4 472	97	0,01	21
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
	м3	227,44	134,1	-	30 500	-	34 465	0,97	221
			134,1	-	30 500	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
	м3	2129,63	4,16	4,16	8 859	8 859	3 037	-	-
			-	1,47	-	3 131	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
	м3	2129,63	0,29	0,29	618	618	269	-	-
			-	0,13	-	277	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
	м3	33,42	1769,2	152,52	59 127	5 097	9 160	1,02	34
			153,68	57,15	5 136	1 910	130	0,28	9
					Трубопроводы и арматура				
13 Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
	шт	3	18075,87	36,99	54 228	111	1 176	1,82	5
			288	13,5	864	41	130	0,07	-

17 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
	шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	1
19 С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
	шт	1	13400		13 400				
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
	т	0,056	247994,13	49389,75	13 888	2 766	5 928	312,7	18
			62775	18657	3 515	1 045	130	91,12	5
41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
	км	0,3446	58881,69	25695,31	20 291	8 855	17 869	194	67
			33075	6813,45	11 398	2 348	130	26,38	9
43 С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)								
	м	348,05	371		129 127				
52 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3								
	шт	7	1364,65		9 553				
66 Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм								
	фланец	3	391,37	57,24	1 174	172	1 185	1,43	4
			301,5	2,25	905	7	130	0,01	-
73 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм								
	шт	3	1140		3 420				
78 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз				Изоляция фасонных частей				
	м2	2,7	36,09	0,09	97	-	11	0,02	-
			4,39	0,05	12	-	90	-	-

79 E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	2,7	100,11	0,12	270	-	7	0,01	-
				2,77	0,05	7	-	90	-	-
83 E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,5	11458,26	1879,87	51 562	8 459	11 547	8,86	40
				1435,5	538,43	6 460	2 423	130	2,06	9
84 C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	м3	2,16	28900		62 424				
85 C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	3,56	7310		26 024				
88 C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	1,92	3470		6 662				
91 E108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,104	11938,85	296,6	1 242	31	126	5,95	1
				915,75	110,25	95	11	118	0,54	-
						572 097		**115 506**		

Колодцы

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**728 860**
Временные здания и сооружения 3,4%	**24 781**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**753 641**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**871**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 536**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 015**
Итого с доп.затратами	**765 062**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 394 709**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**27 894**
Итого с налогами	**1 422 603**
НДС 12%	**170 712**
Итого с НДС	**1 593 315**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

согл. сметы:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №4 выполненных работ за август от 26.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К35 до К114)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	178,7	7,91 -	7,91 2,57	1 414 -	1 414 459	445 97	- 0,01	- 2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	178,7	7,32 -	7,32 2,38	1 308 -	1 308 425	413 97	- 0,01	- 2
		Земляные работы								
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1787	0,28 -	0,28 0,09	500 -	500 161	156 97	- -	- -

6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3							
		м3	4578,83	23,36	22,08	106 961	101 101	30 380	0,01	46
				1,28	5,56	5 861	25 458	97	0,02	92
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	36,86	262,72	-	9 684	-	10 943	1,85	68
				262,72	-	9 684	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м							
		м3	4349,88	6,48	6,48	28 187	28 187	8 861	-	-
				-	2,1	-	9 135	97	0,01	43
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы							
		м3	216	134,1	-	28 966	-	32 731	0,97	210
				134,1	-	28 966	-	113	-	-
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см							
		м3	4349,88	4,16	4,16	18 096	18 096	6 202	-	-
				-	1,47	-	6 394	97	-	-
11	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см							
		м3	4349,88	0,29	0,29	1 261	1 261	549	-	-
				-	0,13	-	565	97	-	-
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
		м3	28,3	1769,2	152,52	50 068	4 316	7 756	1,02	29
				153,68	57,15	4 349	1 617	130	0,28	8

Трубопроводы и арматура

18 Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	км	0,3723	84424,09	23430,96	31 431	8 723	33 360	359	134
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм			60075	8851,5	22 366	3 295	130	43,23	1
		м	372,3	1002,17		373 108				
						Колодцы				
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	21,63	10130,05	1538,85	219 113	33 285	61 642	9,66	209
				1615,95	576,23	34 953	12 464	130	2,381	52
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	м3	8,64	28900		249 696				
36 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	2,78	3470		9 647				
39 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	25,41	7310		185 747				
40 С143018-37 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.6)	м	0,07	8041		563				
42 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	-0,675	11938,85	296,6	-8 059	-200	-817	5,95	-4
				915,75	110,25	-618	-74	118	0,54	-

	1 307 691	**192 620**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 590 330**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**54 071**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 644 401**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 900**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**16 444**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 578**	
Итого с доп.затратами	**1 669 323**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 043 175**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**60 863**	
Итого с налогами	**3 104 038**	
НДС 12%	**372 485**	
Итого с НДС	**3 476 523**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смета!

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №4 выполненных работ за август от 26.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К237 до К208)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	153,8	7,91	7,91	1 217	1 217	383	-	-
		м3		-	2,57	-	395	97	0,01	2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	153,8	7,32	7,32	1 126	1 126	355	-	-
		м3		-	2,38	-	366	97	0,01	2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1538	0,28	0,28	431	431	134	-	-
		м2		-	0,09	-	138	97	-	-
		Земляные работы								

6 E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3							
	м3	1602	23,36	22,08	37 423	35 372	10 629	0,01	16
			1,28	5,56	2 051	8 907	97	0,02	32
7 E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
	м3	31,72	262,72	-	8 333	-	9 417	1,85	59
			262,72	-	8 333	-	113	-	-
8 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м							
	м3	1521,9	6,48	6,48	9 862	9 862	3 100	-	-
			-	2,1	-	3 196	97	0,01	15
9 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы							
	м3	185,83	134,1	-	24 920	-	28 159	0,97	180
			134,1	-	24 920	-	113	-	-
10 E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см							
	м3	1521,9	4,16	4,16	6 331	6 331	2 170	-	-
			-	1,47	-	2 237	97	-	-
11 E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см							
	м3	1521,9	0,29	0,29	441	441	192	-	-
			-	0,13	-	198	97	-	-
12 E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы							
	м3	24,35	1769,2	152,52	43 080	3 714	6 674	1,02	25
			153,68	57,15	3 742	1 392	130	0,28	7

18 Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3204	84424,09	23430,96	27 049	7 507	28 709	359	115
	км		60075	8851,5	19 248	2 836	130	43,23	1
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	320,4	1002,17		321 095				
	м								
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах				Колодцы				
	м3	33,36	10623,88	2308,84	354 413	77 023	136 639	13,87	463
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)		2286	864,68	76 261	28 846	130	4,22	141
	м3	5,12	28900		147 968				
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)								
	м	9	4570		41 130				
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)								
	м	13,2	5027		66 356				
					1 091 175		**226 562**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 396 801**
Временные здания и сооружения 3,4%	**47 491**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 444 292**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 668**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 443**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 777**
Итого с доп.затратами	**1 466 181**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**2 672 848**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**53 457**
Итого с налогами	**2 726 305**
НДС 12%	**327 157**
Итого с НДС	**3 053 461**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За август 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	85 761 291	29 641 526	48 505 200	25 728 387	8 892 458	56 119 765	20 749 068

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-1 в

Наружный водопровод (водовод)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Срезка и хранение растительного грунта					
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	59,36	7,91	7,91	470	470	148	-	-
		м3		-	2,57	-	153	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	59,36	7,32	7,32	435	435	137	-	-
		м3		-	2,38	-	141	97	0,01	1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	593,6	0,28	0,28	166	166	52	-	-
		м2		-	0,09	-	53	97	-	-
					Земляные работы					
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1080,8	23,36	22,08	25 247	23 864	7 171	0,01	11

		м3							
				1,28	5,56	1 383	6 009	97	0,02	22
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			15,4	262,72	-	4 046	-	4 572	1,85	28
		м3							
				262,72	-	4 046	-	113	-	-
8	E0101-27-2								
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	989,8	6,48	6,48	6 414	6 414	2 016	-	-
		м3							
				-	2,1	-	2 079	97	0,01	10
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы							
			106,4	134,1	-	14 268	-	16 123	0,97	103
		м3							
				134,1	-	14 268	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см							
			989,8	4,16	4,16	4 118	4 118	1 411	-	-
		м3							
				-	1,47	-	1 455	97	-	-
11	E0101+132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см							
			989,8	0,29	0,29	287	287	125	-	-
		м3							
				-	0,13	-	129	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
			15,4	1769,2	152,52	27 246	2 349	4 221	1,02	16
		м3							
				153,68	57,15	2 367	880	130	0,28	4
						Трубопроводы и арматура				
13	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм							
			0,14	147942,61	97234,98	20 712	13 613	12 992	296	41
		км							
				49950	21436,6	6 993	3 001	130	91,71	13

14	С130804-289 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 206,8 мм (Дн225х8,6)				
			141,4	1560	220 584	
			м			
					323 992	**48 968**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**395 338**
Временные здания и сооружения 3,4%	**13 441**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**408 779**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**13 898**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**472**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 088**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 635**
Итого с доп.затратами	**428 873**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**781 836**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**15 637**
Итого с налогами	**797 472**
НДС 12%	**95 697**
Итого с НДС	**893 169**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

вооте смете

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод (от ПГ25 до ПГ28, от ПГ49 до ПГ51, от ПГ51 до ПГ43, от ВК37 до ПГ43, школа)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	529,82	7,91 -	7,91 2,57	4 191 -	4 191 1 362	1 321 97	- 0,01	- 5
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	529,82	7,32 -	7,32 2,38	3 878 -	3 878 1 261	1 223 97	- 0,01	- 5
		Земляные работы								
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	5298,2	0,28 -	0,28 0,09	1 483 -	1 483 477	463 97	- -	- -

6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9639,67	23,36	22,08	225 183	212 844	63 957	0,01	96
	м3		1,28	5,56	12 339	53 597	97	0,02	193
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	138,52	262,72	-	36 392	-	41 123	1,85	256
	м3		262,72	-	36 392	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8825,67	6,48	6,48	57 190	57 190	17 978	-	-
	м3		-	2,1	-	18 534	97	0,01	88
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	942,55	134,1	-	126 396	-	142 827	0,97	914
	м3		134,1	-	126 396	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	8825,67	4,16	4,16	36 715	36 715	12 585	-	-
	м3		-	1,47	-	12 974	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	8825,67	0,29	0,29	2 559	2 559	1 113	-	-
	м3		-	0,13	-	1 147	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	138,52	1769,2	152,52	245 070	21 127	37 965	1,02	141
	м3		153,68	57,15	21 288	7 916	130	0,28	39
						Трубопроводы и арматура			
13 Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	18075,87	36,99	144 607	296	3 136	1,82	15
	шт		288	13,5	2 304	108	130	0,07	-

17 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1 234	53	930	1,4	4
	шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	1
19 С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	13400		40 200				
	шт								
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,174	247994,13	49389,75	43 151	8 594	18 420	312,7	54
	т		62775	18657	10 923	3 246	130	91,12	16
			Футляр 325х5 L=10 мп (12 шт), L=7 мп (2 шт), L=9,3 мп (1 шт), L=17 мп (1 шт)						
32 Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,1503	204666,79	85907,16	30 761	12 912	25 069	504	76
	км		95850	32451,75	14 406	4 877	130	158,5	24
33 С130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСъ2кп-БСт4кп, 325х5 мм	150,75	4131		622 748				
	м								
34 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	150,3	244,98	0,28	36 820	42	28 730	0,84	126
	м		146,93	0,11	22 084	17	130	-	-
35 Е0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	16	1847,47	223,92	29 560	3 583	11 066	3,2	51
	футляр		528,3	3,72	8 453	60	130	0,01	1
41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,2545	58881,69	25695,31	73 867	32 235	65 052	194	243
	км		33075	6813,45	41 493	8 547	130	26,38	33

42	С130804-282 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 82,6 мм (Дн90х3,5)							
			120,19	257		30 889			
		м							
43	С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)							
			1322,19	371		490 532			
		м							
47	С130804-289 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 206,8 мм (Дн225х8,6)							
			-2,02	1560		-3 151			
		м							
51	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-90х4,3	2	850		1 700			
		шт							
52	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	20	1364,65		27 293			
		шт							
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	-110	156,43	21,43	-17 207	-2 357	-18 018	0,6	-66
		фланец		126	-	-13 860	-	130	-	-
65	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	-4	231,52	33,52	-926	-134	-948	0,09	0
		фланец		180	2,25	-720	-9	130	0,01	-

66	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	11	391,37	57,24	4 305	630	4 344	1,43	16
		фланец		301,5	2,25	3 317	25	130	0,01	-
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	44	492		21 648				
		шт								
73	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	11	1140		12 540				
		шт								
						Изоляция фасонных частей				
78	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8,1	36,09	0,09	292	1	32	0,02	-
		м2		4,39	0,05	36	-	90	-	-
79	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	8,1	100,11	0,12	811	1	20	0,01	-
		м2		2,77	0,05	22	-	90	-	-
						Изоляция футляров				
80	E0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	-0,41	908369	111422,27	-372 431	-45 683	-30 337	82,7	-34
		км		14827,5	42090,75	-6 079	-17 257	130	205,57	-84
81	E0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,5603	1355806,68	131084,68	759 658	73 447	47 770	90,4	51
		км		16065	49518	9 001	27 745	130	241,85	136
82	Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	102,2	450,5		46 041				
		кг								
							Колодцы			
83	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,5	11458,26	1879,87	154 687	25 378	34 642	8,86	120
		м3		1435,5	538,43	19 379	7 269	130	2,06	28

84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)									
		5,71	28900		165 019					
	м3									
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)									
		16,02	7310		117 106					
	м									
86 С143018-37 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.6)									
		1,77	8041		14 233					
	м									
87 С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КС20.9)									
		-2,67	9160		-24 457					
	м									
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)									
		8,64	3470		29 981					
	м									
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)									
		-17,56	4337,5		-76 167					
	м									
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,468	11938,85	296,6	5 587	139	567	5,95	3	
	м3		915,75	110,25	429	52	118	0,54	-	
					3 149 990		**511 029**			

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 880 680**
Временные здания и сооружения 3,4%	**131 943**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 012 623**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**4 635**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**40 126**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**16 050**
Итого с доп.затратами	**4 073 435**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**7 425 873**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**148 517**
Итого с налогами	**7 574 390**
НДС 12%	**908 927**
Итого с НДС	**8 483 317**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сооб. смете

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (школа)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Срезка и хранение растительного грунта					
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	164,74	7,91	7,91	1 303	1 303	411	-	-
		м3		-	2,57	-	423	97	0,01	2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	164,74	7,32	7,32	1 206	1 206	380	-	-
		м3		-	2,38	-	392	97	0,01	2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1647,4	0,28	0,28	461	461	144	-	-
		м2		-	0,09	-	148	97	-	-
					Земляные работы					
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2966,04	23,36	22,08	69 287	65 490	19 679	0,01	30
		м3								

7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,28	5,56	3 797	16 491	97	0,02	59
		33,97	262,72	-	8 925	-	10 085	1,85	63
	м3		262,72	-	8 925	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2817,74	6,48	6,48	18 259	18 259	5 740	-	-
	м3		-	2,1	-	5 917	97	0,01	28
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	199,06	134,1	-	26 694	-	30 164	0,97	193
	м3		134,1	-	26 694	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2817,74	4,16	4,16	11 722	11 722	4 018	-	-
	м3		-	1,47	-	4 142	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2817,74	0,29	0,29	817	817	355	-	-
	м3		-	0,13	-	366	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	34,32	1769,2	152,52	60 719	5 234	9 406	1,02	35
	м3		153,68	57,15	5 274	1 961	130	0,28	10
					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2777	59243,95	1984,82	16 452	551	20 659	334	93
	км		56475	749,25	15 683	208	130	3,66	1

18 Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,0655	84424,09	23430,96	5 530	1 535	5 869	359	24
	км		60075	8851,5	3 935	580	130	43,23	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	65,5	752,83		49 310				
	м								
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	277,7	1002,17		278 303				
	м								
				Колодцы					
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	11,85	10623,88	2308,84	125 893	27 360	48 536	13,87	164
	м3		2286	864,68	27 089	10 246	130	4,22	50
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8,1	10130,05	1538,85	82 053	12 465	23 084	9,66	78
	м3		1615,95	576,23	13 089	4 667	130	2,381	19
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	6	28900		173 400				
	м3								
36 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	3,6	3470		12 492				
	м								
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	2,7	4570		12 339				

38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	*м*	12,6	5027		63 340				
39 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	*м*	8,1	7310		59 211				
42 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	*м*	0,285	11938,85	296,6	3 403	85	345	5,95	2
		м3		915,75	110,25	261	31	118	0,54	-
						1 081 118		**178 875**		
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами						**1 335 593**				
Временные здания и сооружения 3,4%						**45 410**				
Итого с временными зданиями и сооружениями						**1 381 003**				
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%						**1 595**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)						**13 810**				
На оплату дополнительных отпусков 0,4%						**5 524**				
Итого с доп.затратами						**1 401 932**				
Итого в текущих ценах (к-1,823)						**2 555 722**				
Налоги, сборы, платежи (2%)						**51 114**				
Итого с налогами						**2 606 837**				
НДС 12%						**312 820**				
Итого с НДС						**2 919 657**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К52 до К2)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Срезка и хранение растительного грунта					
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	370,17	7,91	7,91	2 928	2 928	923	-	-
		м3		-	2,57	-	951	97	0,01	4
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	370,17	7,32	7,32	2 710	2 710	855	-	-
		м3		-	2,38	-	881	97	0,01	4
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3701,7	0,28	0,28	1 036	1 036	323	-	-
		м2		-	0,09	-	333	97	-	-
					Земляные работы					
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25724,69	23,36	22,08	600 929	568 001	170 678	0,01	257
		м3								

			1,28	5,56	32 928	143 029	97	0,02	514
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			76,35	262,72	-	20 059	-	22 666	1,85	141
		м3							
				262,72	-	20 059	-	113	-	-
8	E0101-27-2								
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	24438,45	6,48	6,48	158 361	158 361	49 781	-	-
		м3							
				-	2,1	-	51 321	97	0,01	244
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы							
			447,296	134,1	-	59 982	-	67 780	0,97	434
		м3							
				134,1	-	59 982	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см							
			24438,45	4,16	4,16	101 664	101 664	34 847	-	-
		м3							
				-	1,47	-	35 925	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см							
			24438,45	0,29	0,29	7 087	7 087	3 082	-	-
		м3							
				-	0,13	-	3 177	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
			77,12	1769,2	152,52	136 441	11 762	21 137	1,02	79
		м3							
				153,68	57,15	11 852	4 407	130	0,28	22
						Трубопроводы и арматура				
18	E0122-7-5 прим.									
		Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)								
			0,3328	84424,09	23430,96	28 096	7 798	29 820	359	119
		км								
				60075	8851,5	19 993	2 946	130	43,23	1

19 Е0122-7-6 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,4384	138231,67	64893,92	60 601	28 449	55 122	431	189
	км		72225	24493,5	31 663	10 738	130	119,63	1
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	332,8	1002,17		333 522				
	м								
23 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	438,4	1574,68		690 340				
	м								
				Колодцы					
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	92,53	10130,05	1538,85	937 334	142 390	263 695	9,66	894
	м3		1615,95	576,23	149 524	53 319	130	2,381	220
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	23,04	28900		665 856				
	м3								
35 С143018-33 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	28,58	4337,5		123 966				
	м								
36 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	65,7	3470		227 979				
	м								
39 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	86,4	7310		631 584				

42 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	*м*	4,7	11938,85	296,6	56 113	1 394	5 690	5,95	28
		м3		915,75	110,25	4 304	518	118	0,54	-
						4 846 587		**726 399**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**5 907 365**
Временные здания и сооружения 3,4%	**200 850**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 108 216**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**7 056**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**61 082**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**24 433**
Итого с доп.затратами	**6 200 787**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**11 304 034**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**226 081**
Итого с налогами	**11 530 115**
НДС 12%	**1 383 614**
Итого с НДС	**12 913 729**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К84 до К237)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Срезка и хранение растительного грунта						
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	194,88	7,91	7,91	1 542	1 542	486	-	-
		м3		-	2,57	-	501	97	0,01	2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	194,88	7,32	7,32	1 427	1 427	450	-	-
		м3		-	2,38	-	464	97	0,01	2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1948,8	0,28	0,28	546	546	170	-	-
		м2		-	0,09	-	175	97	-	-
				Земляные работы						

6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2715,04	23,36	22,08	63 423	59 948	18 014	0,01	27
		м3		1,28	5,56	3 475	15 096	97	0,02	54
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,19	262,72	-	10 559	-	11 931	1,85	74
		м3		262,72	-	10 559	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2579,28	6,48	6,48	16 714	16 714	5 254	-	-
		м3		-	2,1	-	5 416	97	0,01	26
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	235,48	134,1	-	31 578	-	35 683	0,97	228
		м3		134,1	-	31 578	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2579,28	4,16	4,16	10 730	10 730	3 678	-	-
		м3		-	1,47	-	3 792	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2579,28	0,29	0,29	748	748	325	-	-
		м3		-	0,13	-	335	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	30,85	1769,2	152,52	54 580	4 705	8 455	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4 741	1 763	130	0,28	9

Трубопроводы и арматура

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,1053	59243,95	1984,82	6 238	209	7 833	334	35
	км		56475	749,25	5 947	79	130	3,66	1
18 Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3007	84424,09	23430,96	25 386	7 046	26 944	359	108
	км		60075	8851,5	18 065	2 662	130	43,23	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	105,3	752,83		79 273				
	м								
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	300,7	1002,17		301 353				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	28,54	10623,88	2308,84	303 206	65 894	116 897	13,87	396
	м3		2286	864,68	65 242	24 678	130	4,22	120
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	15,23	10130,05	1538,85	154 281	23 437	43 403	9,66	147
	м3		1615,95	576,23	24 611	8 776	130	2,381	36
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	9,2	28900		265 880				
	м3								

35	С143018-33 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)								
			м	5,6	4337,5		24 290			
36	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	0,9	3470		3 123			
37	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	м	11	4570		50 270			
38	С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	м	19	5027		95 513			
39	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	13	7310		95 030			
40	С143018-37 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.6)	м	4	8041		32 164			
42	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,39	11938,85	296,6	4 656	116	472	5,95	2
					915,75	110,25	357	43	118	0,54	-
							1 632 508		**279 995**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 027 253**
Временные здания и сооружения 3,4%	**68 927**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 096 180**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 422**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**20 962**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 385**
Итого с доп.затратами	**2 127 948**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 879 249**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**77 585**
Итого с налогами	**3 956 834**
НДС 12%	**474 820**
Итого с НДС	**4 431 654**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

соотв. смете

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К121 до К136)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	140,73	7,91	7,91	1 113	1 113	351	-	-
		м3		-	2,57	-	362	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	140,73	7,32	7,32	1 030	1 030	325	-	-
		м3		-	2,38	-	335	97	0,01	1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1407,3	0,28	0,28	394	394	123	-	-
		м2		-	0,09	-	127	97	-	-
		Земляные работы								

6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3							
			1612,6	23,36	22,08	37 670	35 606	10 699	0,01	16
		м3								
				1,28	5,56	2 064	8 966	97	0,02	32
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			29,06	262,72	-	7 635	-	8 627	1,85	54
		м3								
				262,72	-	7 635	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			1531,97	6,48	6,48	9 927	9 927	3 121	-	-
		м3								
				-	2,1	-	3 217	97	0,01	15
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы								
			170,056	134,1	-	22 805	-	25 769	0,97	165
		м3								
				134,1	-	22 805	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
			1531,97	4,16	4,16	6 373	6 373	2 184	-	-
		м3								
				-	1,47	-	2 252	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
			1531,97	0,29	0,29	444	444	193	-	-
		м3								
				-	0,13	-	199	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
			22,28	1769,2	152,52	39 418	3 398	6 106	1,02	23
		м3								
				153,68	57,15	3 424	1 273	130	0,28	6

Трубопроводы и арматура

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2932	59243,95	1984,82	17 370	582	21 812	334	98
	км		56475	749,25	16 558	220	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	293,2	752,83		220 730				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	8,45	10623,88	2308,84	89 772	19 510	34 610	13,87	117
	м3		2286	864,68	19 317	7 307	130	4,22	36
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	4,16	28900		120 224				
	м3								
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	15,3	4570		69 921				
	м								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	11,96	5027		60 123				
	м								
					704 949		**113 921**		
	Ввод в коттеджи								
					Срезка и хранение растительного грунта				
1 Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	202	7,91	7,91	1 598	1 598	504	-	-

		м3							
				-	2,57	-	519	97	0,01	2
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	202	7,32	7,32	1 479	1 479	466	-	-
		м3								
				-	2,38	-	481	97	0,01	2
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2020	0,28	0,28	566	566	176	-	-
		м2								
				-	0,09	-	182	97	-	-
						Земляные работы				
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1515,06	23,36	22,08	35 392	33 453	10 052	0,01	15
		м3								
				1,28	5,56	1 939	8 424	97	0,02	30
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,66	262,72	-	10 945	-	12 368	1,85	77
		м3								
				262,72	-	10 945	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1439,3	6,48	6,48	9 327	9 327	2 932	-	-
		м3								
				-	2,1	-	3 023	97	0,01	14
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	244,09	134,1	-	32 732	-	36 988	0,97	237
		м3								
				134,1	-	32 732	-	113	-	-
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1439,3	4,16	4,16	5 987	5 987	2 052	-	-
		м3								
				-	1,47	-	2 116	97	-	-

11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1439,3	0,29	0,29	417	417	181	-	-
	м3		-	0,13	-	187	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	31,98	1769,2	152,52	56 579	4 878	8 765	1,02	33
	м3		153,68	57,15	4 915	1 828	130	0,28	9
					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,42085	59243,95	1984,82	24 933	835	31 308	334	141
	км		56475	749,25	23 768	315	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	420,85	752,83		316 829				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	13	10623,88	2308,84	138 110	30 015	53 246	13,87	180
	м3		2286	864,68	29 718	11 241	130	4,22	55
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	6,4	28900		184 960				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	18,4	5027		92 497				
	м								
					912 350		**159 039**		

Итого	**1 617 299**	**272 959**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 003 674**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**68 125**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 071 799**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 393**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**20 718**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 287**	
Итого с доп.затратами	**2 103 197**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 834 129**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**76 683**	
Итого с налогами	**3 910 812**	
НДС 12%	**469 297**	
Итого с НДС	**4 380 109**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

согл. сметы:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К35 до К114)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ввод в коттеджи								
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	50,54	7,91	7,91	400	400	126	-	-
				-	2,57	-	130	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	50,54	7,32	7,32	370	370	117	-	-
				-	2,38	-	120	97	0,01	1

5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	505,4	0,28	0,28	142	142	44	-	-
		м2		-	0,09	-	45	97	-	-
					Земляные работы					
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,3	23,36	22,08	8 954	8 463	2 543	0,01	4
		м3		1,28	5,56	491	2 131	97	0,02	8
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,43	262,72	-	2 740	-	3 096	1,85	19
		м3		262,72	-	2 740	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	364,1	6,48	6,48	2 359	2 359	742	-	-
		м3		-	2,1	-	765	97	0,01	4
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	61,07	134,1	-	8 189	-	9 254	0,97	59
		м3		134,1	-	8 189	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	364,1	4,16	4,16	1 515	1 515	519	-	-
		м3		-	1,47	-	535	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	364,1	0,29	0,29	106	106	46	-	-
		м3		-	0,13	-	47	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1769,2	152,52	14 154	1 220	2 193	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1 229	457	130	0,28	2

					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,1053	59243,95	1984,82	6 238	209	7 833	334	35
	км		56475	749,25	5 947	79	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	105,3	752,83		79 273				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	17,84	10623,88	2308,84	189 530	41 190	73 071	13,87	247
	м3		2286	864,68	40 782	15 426	130	4,22	75
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	2,88	28900		83 232				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	10,8	5027		54 292				
	м								
					451 493		**99 584**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**584 141**
Временные здания и сооружения 3,4%	**19 861**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**604 002**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**698**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6 040**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 416**
Итого с доп.затратами	**613 156**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 117 783**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**22 356**
Итого с налогами	**1 140 139**
НДС 12%	**136 817**
Итого с НДС	**1 276 956**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост. сметы

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К34 до К2)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ввод в коттеджи									
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	187,48	7,91	7,91	1 483	1 483	467	-	-
				-	2,57	-	482	97	0,01	2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	187,48	7,32	7,32	1 372	1 372	433	-	-
				-	2,38	-	446	97	0,01	2

5 E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1874,8	0,28	0,28	525	525	164	-	-
	м2		-	0,09	-	169	97	-	-
					Земляные работы				
6 E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1145,64	23,36	22,08	26 762	25 296	7 601	0,01	11
	м3		1,28	5,56	1 466	6 370	97	0,02	23
7 E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38,66	262,72	-	10 157	-	11 477	1,85	72
	м3		262,72	-	10 157	-	113	-	-
8 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1088,358	6,48	6,48	7 053	7 053	2 217	-	-
	м3		-	2,1	-	2 286	97	0,01	11
9 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	226,54	134,1	-	30 379	-	34 328	0,97	220
	м3		134,1	-	30 379	-	113	-	-
10 E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1088,358	4,16	4,16	4 528	4 528	1 552	-	-
	м3		-	1,47	-	1 600	97	-	-
11 E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1088,358	0,29	0,29	316	316	137	-	-
	м3		-	0,13	-	141	97	-	-
12 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	17,78	1769,2	152,52	31 456	2 712	4 873	1,02	18
	м3		153,68	57,15	2 732	1 016	130	0,28	5

					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3906	59243,95	1984,82	23 141	775	29 057	334	130
	км		56475	749,25	22 059	293	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	390,6	752,83		294 055				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	11,7	10623,88	2308,84	124 299	27 013	47 922	13,87	162
	м3		2286	864,68	26 746	10 117	130	4,22	49
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	5,76	28900		166 464				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	16,56	5027		83 247				
	м								
					805 237		**140 229**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 002 194**
Временные здания и сооружения 3,4%	**34 075**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 036 268**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 197**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**10 363**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 145**
Итого с доп.затратами	**1 051 973**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 917 747**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**38 355**
Итого с налогами	**1 956 102**
НДС 12%	**234 732**
Итого с ИДС	**2 190 834**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сан смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное
Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К84 до К34)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ввод в коттеджи								
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	101,08	7,91 -	7,91 2,57	800 -	800 260	252 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	101,08	7,32 -	7,32 2,38	740 -	740 241	233 97	- 0,01	- 1

5 Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1010,8	0,28	0,28	283	283	88	-	-
	м2		-	0,09	-	91	97	-	-
					Земляные работы				
6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	766,88	23,36	22,08	17 914	16 933	5 088	0,01	8
	м3		1,28	5,56	982	4 264	97	0,02	15
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,85	262,72	-	5 478	-	6 190	1,85	39
	м3		262,72	-	5 478	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	728,53	6,48	6,48	4 721	4 721	1 484	-	-
	м3		-	2,1	-	1 530	97	0,01	7
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	122,148	134,1	-	16 380	-	18 509	0,97	118
	м3		134,1	-	16 380	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	728,53	4,16	4,16	3 031	3 031	1 039	-	-
	м3		-	1,47	-	1 071	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	728,53	0,29	0,29	211	211	92	-	-
	м3		-	0,13	-	95	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	16	1769,2	152,52	28 307	2 440	4 385	1,02	16
	м3		153,68	57,15	2 459	914	130	0,28	4

						Трубопроводы и арматура			
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2106	59243,95	1984,82	12 477	418	15 667	334	70
	км		56475	749,25	11 894	158	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	210,6	752,83		158 546				
	м								
						Колодцы			
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	11,7	10623,88	2308,84	124 299	27 013	47 922	13,87	162
	м3		2286	864,68	26 746	10 117	130	4,22	49
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	5,76	28900		166 464				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	16,56	5027		83 247				
	м								
					622 898		**100 950**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**767 278**
Временные здания и сооружения 3,4%	**26 087**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**793 366**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**916**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 934**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 173**
Итого с доп.затратами	**805 389**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 468 225**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**29 364**
Итого с налогами	**1 497 589**
НДС 12%	**179 711**
Итого с НДС	**1 677 300**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Сов. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К237 до К208)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ввод в коттеджи									
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	79,73	7,91	7,91	631	631	199	-	-
				-	2,57	-	205	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	79,73	7,32	7,32	584	584	184	-	-
				-	2,38	-	190	97	0,01	1

5 Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	м2	797,3	0,28	0,28	223	223	70	-	-
			-	0,09	-	72	97	-	-
					Земляные работы				
6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	м3	604,6	23,36	22,08	14 123	13 350	4 011	0,01	6
			1,28	5,56	774	3 362	97	0,02	12
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	м3	16,44	262,72	-	4 319	-	4 881	1,85	30
			262,72	-	4 319	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
	м3	574,37	6,48	6,48	3 722	3 722	1 170	-	-
			-	2,1	-	1 206	97	0,01	6
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы								
	м3	96,34	134,1	-	12 919	-	14 599	0,97	93
			134,1	-	12 919	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
	м3	574,37	4,16	4,16	2 389	2 389	819	-	-
			-	1,47	-	844	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
	м3	574,37	0,29	0,29	167	167	72	-	-
			-	0,13	-	75	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
	м3	12,62	1769,2	152,52	22 327	1 925	3 459	1,02	13
			153,68	57,15	1 939	721	130	0,28	4

					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,1661	59243,95	1984,82	9 840	330	12 356	334	55
	км		56475	749,25	9 380	124	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	166,1	752,83		125 045				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	27,87	10623,88	2308,84	296 088	64 347	114 152	13,87	387
	м3		2286	864,68	63 711	24 099	130	4,22	118
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	4,48	28900		129 472				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	16,8	5027		84 454				
	м								
					706 303		**155 972**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**914 012**
Временные здания и сооружения 3,4%	**31 076**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**945 088**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 092**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**9 451**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 780**
Итого с доп.затратами	**959 411**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 749 006**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**34 980**
Итого с налогами	**1 783 987**
НДС 12%	**214 078**
Итого с НДС	**1 998 065**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сом сметы

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За сентябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	**143 000 170**	**49 115 580**	**48 505 200**	**42 900 051**	**14 734 674**	**93 884 590**	**34 380 906**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2 в

Наружные сети канализации (включить)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143018-33 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм								
		м3	19,39	4337,5		84 104				
2	С143018-24 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН10-277шт)								
		м3	49,86	28900		1 440 954				
3	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1020 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную,	2	5502,81	3554,59	11 006	7 109	8 980	10,07	20

		м							
4	С130806-154 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, попр.на грюст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточеной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм		1822,5	1631,51	3 645	3 263	130	5,62	132
			2	37536		75 072				
		м								
5	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм								
			2	391,72	0,6	783	1	414	0,91	2
		м		159,3	0,23	319	-	118	-	-
6	Е0101-12-9	Разработка грунта **3** группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			31049	29,64	28,03	920 292	870 303	261 119	0,01	310
		м3		1,61	7,06	49 989	219 206	97	0,02	621
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы + песок	1515	134,1	-	203 162	-	229 572	0,97	1470
		м3		134,1	-	203 162	-	113	-	-
8	30-8-92	Песок природный для засыпки труб	1515	1330		2 014 950				
		м3								
		Итого прямые затраты				**4 750 323**		**500 086**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**5 565 434**
Временные здания и сооружения 3,4%	**189 225**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**5 754 658**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**6 648**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**57 547**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**23 019**
Итого с доп.затратами	**5 841 871**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**10 649 731**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**212 995**
Итого с налогами	**10 862 726**
НДС 12%	**1 303 527**
Итого с НДС	**12 166 253**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К113 до К92)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	138,96	7,91	7,91	1 099	1 099	346	-	-
		м3		-	2,57	-	357	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	138,96	7,32	7,32	1 017	1 017	321	-	-
		м3		-	2,38	-	331	97	0,01	1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1389,6	0,28	0,28	389	389	121	-	-
		м2		-	0,09	-	125	97	-	-
		Земляные работы								

6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1523,46	23,36	22,08	35 588	33 638	10 108	0,01	15
	м3		1,28	5,56	1 950	8 470	97	0,02	30
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,31	262,72	-	11 378	-	12 858	1,85	80
	м3		262,72	-	11 378	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1700,94	6,48	6,48	11 022	11 022	3 465	-	-
	м3		-	2,1	-	3 572	97	0,01	17
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	275,35	134,1	-	36 924	-	41 725	0,97	267
	м3		134,1	-	36 924	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1700,94	4,16	4,16	7 076	7 076	2 425	-	-
	м3		-	1,47	-	2 500	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1700,94	0,29	0,29	493	493	214	-	-
	м3		-	0,13	-	221	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	22	1769,2	152,52	38 922	3 355	6 030	1,02	22
	м3		153,68	57,15	3 381	1 257	130	0,28	6

Трубопроводы и арматура

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2895	59243,95	1984,82	17 151	575	21 536	334	97
	км		56475	749,25	16 350	217	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	501,7	752,83		377 695				
	м								
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	-212,2	1002,17		-212 660				
	м								
23 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	-9,046	1574,68		-14 245				
	м								
				Колодцы					
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	9,65	10623,88	2308,84	102 520	22 280	39 525	13,87	134
	м3		2286	864,68	22 060	8 344	130	4,22	41
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	6,23	28900		180 047				
	м3								
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	10,68	4570		48 808				
	м								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	13,04	5027		65 552				

		м								
66 Е0122-38-8	Врезка в существующие сети, из чугунных труб, чугунных тройников диам. 300 мм	1	18299,61	1919,36	18 300	1 919	3 668	12,6	13
	врезка		2097	724,5	2 097	725	130	3,54	4
							142 343		

	727 078
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**921 585**
Временные здания и сооружения 3,4%	**31 334**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**952 919**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 101**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**9 529**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 812**
Итого с доп.затратами	**967 361**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 763 499**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**35 270**
Итого с налогами	**1 798 769**
НДС 12%	**215 852**
Итого с НДС	**2 014 621**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сог. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К128 до К169)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	140,73	7,91 -	7,91 2,57	1 113 -	1 113 362	351 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	140,73	7,32 -	7,32 2,38	1 030 -	1 030 335	325 97	- 0,01	- 1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1407,3	0,28 -	0,28 0,09	394 -	394 127	123 97	- -	- -
		Земляные работы								

6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1612,6	23,36	22,08	37 670	35 606	10 699	0,01	16
		м3		1,28	5,56	2 064	8 966	97	0,02	32
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29,06	262,72	-	7 635	-	8 627	1,85	54
		м3		262,72	-	7 635	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1531,97	6,48	6,48	9 927	9 927	3 121	-	-
		м3		-	2,1	-	3 217	97	0,01	15
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	170,056	134,1	-	22 805	-	25 769	0,97	165
		м3		134,1	-	22 805	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1531,97	4,16	4,16	6 373	6 373	2 184	-	-
		м3		-	1,47	-	2 252	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1531,97	0,29	0,29	444	444	193	-	-
		м3		-	0,13	-	199	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	22,28	1769,2	152,52	39 418	3 398	6 106	1,02	23
		м3		153,68	57,15	3 424	1 273	130	0,28	6

Трубопроводы и арматура

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2932	59243,95	1984,82	17 370	582	21 812	334	98
	км		56475	749,25	16 558	220	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	293,2	752,83		220 730				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	8,45	10623,88	2308,84	89 772	19 510	34 610	13,87	117
	м3		2286	864,68	19 317	7 307	130	4,22	36
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	4,16	28900		120 224				
	м3								
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	15,3	4570		69 921				
	м								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	11,96	5027		60 123				
	м								
					704 949		**113 921**		
	Ввод в коттеджи								
					Срезка и хранение растительного грунта				
1 Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	202	7,91	7,91	1 598	1 598	504	-	-

		м3							
				-	2,57	-	519	97	0,01	2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	202	7,32	7,32	1 479	1 479	466	-	-
		м3								
				-	2,38	-	481	97	0,01	2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2020	0,28	0,28	566	566	176	-	-
		м2								
				-	0,09	-	182	97	-	-
						Земляные работы				
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1515,06	23,36	22,08	35 392	33 453	10 052	0,01	15
		м3								
				1,28	5,56	1 939	8 424	97	0,02	30
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,66	262,72	-	10 945	-	12 368	1,85	77
		м3								
				262,72	-	10 945	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1439,3	6,48	6,48	9 327	9 327	2 932	-	-
		м3								
				-	2,1	-	3 023	97	0,01	14
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	244,09	134,1	-	32 732	-	36 988	0,97	237
		м3								
				134,1	-	32 732	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1439,3	4,16	4,16	5 987	5 987	2 052	-	-
		м3								
				-	1,47	-	2 116	97	-	-

11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1439,3	0,29	0,29	417	417	181	-	-
	м3		-	0,13	-	187	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	31,98	1769,2	152,52	56 579	4 878	8 765	1,02	33
	м3		153,68	57,15	4 915	1 828	130	0,28	9
					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,42085	59243,95	1984,82	24 933	835	31 308	334	141
	км		56475	749,25	23 768	315	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	420,85	752,83		316 829				
	м				Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	13	10623,88	2308,84	138 110	30 015	53 246	13,87	180
	м3		2286	864,68	29 718	11 241	130	4,22	55
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	6,4	28900		184 960				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	18,4	5027		92 497				
	м								
					912 350		**159 039**		

Итого	**1 617 299**	**272 959**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 003 674**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**68 125**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 071 799**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 393**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**20 718**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 287**	
Итого с доп.затратами	**2 103 197**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 834 129**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**76 683**	
Итого с налогами	**3 910 812**	
НДС 12%	**469 297**	
Итого с НДС	**4 380 109**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сопл. смете

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Срезка и хранение растительного грунта					
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	381,145	7,91	7,91	3 015	3 015	950	-	-
		м3		-	2,57	-	980	97	0,01	4
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	381,145	7,32	7,32	2 790	2 790	880	-	-
		м3		-	2,38	-	907	97	0,01	4
					Земляные работы					
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6880,57	23,36	22,08	160 730	151 923	45 651	0,01	69
		м3		1,28	5,56	8 807	38 256	97	0,02	138

7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	м3	109,699	262,72	-	28 820	-	32 567	1,85	203
			262,72	-	28 820	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
	м3	6338,72	6,48	6,48	41 075	41 075	12 912	-	-
			-	2,1	-	13 311	97	0,01	63
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы								
	м3	706,75	134,1	-	94 775	-	107 096	0,97	686
			134,1	-	94 775	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
	м3	6338,72	4,16	4,16	26 369	26 369	9 038	-	-
			-	1,47	-	9 318	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
	м3	6338,72	0,29	0,29	1 838	1 838	799	-	-
			-	0,13	-	824	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
	м3	109,699	1769,2	152,52	194 079	16 731	30 066	1,02	112
			153,68	57,15	16 859	6 269	130	0,28	31
					Трубопроводы и арматура				
13 Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
	шт	6	18075,87	36,99	108 455	222	2 352	1,82	11
			288	13,5	1 728	81	130	0,07	-
15 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
	шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			144	2,25	144	2	130	0,01	-

16 С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7360		7 360				
	шт								
17 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	16	411,46	17,71	6 583	283	4 961	1,4	22
	шт		231,75	6,75	3 708	108	130	0,03	1
18 С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10700		21 400				
	шт								
19 С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	13400		187 600				
	шт								
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,9887	247994,13	49389,75	245 192	48 832	104 665	312,7	309
	т		62775	18657	62 066	18 446	130	91,12	90
					Футляр 273х4,0				
28 Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,5906	174718,44	71861,81	103 189	42 442	84 587	441	260
	км		83025	27146,25	49 035	16 033	130	132,58	78
29 С130806-104 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 273х4 мм	592,96	2764,2		1 639 060				
	м								
30 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	590,6	244,98	0,28	144 685	165	112 894	0,84	496
	м		146,93	0,11	86 777	65	130	-	-
31 Е0122-48-1 к=0,34	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	67	1570,35	190,33	105 213	12 752	39 388	2,72	182

		футляр							
				449,06	3,16	30 087	212	130	0,01	1
							Футляр 325х5			
32	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,08	204666,79	85907,16	16 373	6 873	13 343	504	40
		км								
				95850	32451,75	7 668	2 596	130	158,5	13
33	C130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСъ2кп-БСт4кп, 325х5 мм	80	4131		330 480				
		м								
34	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	80	244,98	0,28	19 598	22	15 292	0,84	67
		м								
				146,93	0,11	11 754	9	130	-	-
35	E0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	7	1847,47	223,92	12 932	1 567	4 841	3,2	22
		футляр								
				528,3	3,72	3 698	26	130	0,01	1
36	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,74	47611,09	17877,09	35 232	13 229	33 092	173	128
		км								
				29700	4698,68	21 978	3 477	130	18,1	13
38	C130804-229 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 43,6 мм (Дн50х3,0)	747,4	118		88 193				
		м								
41	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0845	58881,69	25695,31	4 976	2 171	4 382	194	16

		км							
				33075	6813,45	2 795	576	130	26,38	2
42	С130804-282 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 82,6 мм (Дн90х3,5)								
			6,06	257		1 557				
		м								
43	С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)								
			269,26	371		99 895				
		м								
48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	32	300,57	225,64	9 618	7 220	5 346	0,41	13
		шт								
				69,53	58,98	2 225	1 887	130	0,23	7
49	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR13,6-25х2	22	414,88		9 127				
		шт								
50	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR13,6-50х3,7	26	642,07		16 694				
		шт								
52	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	24	1364,65		32 752				
		шт								
53	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-160х7,7	5	2345,04		11 725				
		шт								
55	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-63х3	1	721,1		721				
		шт								
56	Спрайс 3	Переход ПЭ100SDR11-50х4, 6-25х2,3	44	309,18		13 604				
		шт								
57	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	67	440,21	332,43	29 494	22 273	16 484	0,61	41
		шт								

58 Спрайс 3	Тройник сварной неравнопроходный ПЭ100SDR13,6-50х25		102,38	86,87	6 859	5 820	130	0,33	22
		67	652,44		43 713				
	шт								
59 Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	18	594,94	450,71	10 709	8 113	6 002	0,83	15
	шт								
			138,83	117,67	2 499	2 118	130	0,45	8
60 Спрайс 3	Крестовина сварная ПЭ100SDR17-50х50	12	803,08		9 637				
	шт								
61 Спрайс 3	Крестовина сварная ПЭ100SDR17-25х25	6	437,6		2 626				
	шт								
62 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		54	74,06	9,93	3 999	536	4 423	0,32	17
	фланец								
			63	-	3 402	-	130	-	-
63 Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм								
		3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
	фланец								
			96,75	-	290	-	130	-	-
66 Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	16	391,37	57,24	6 262	916	6 318	1,43	23
	фланец								
			301,5	2,25	4 824	36	130	0,01	-
67 С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	44	169		7 436				
	шт								
68 С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	52	242		12 584				
	шт								
69 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2 280				
	шт								
70 С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377		2 262				
	шт								
72 С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757		3 028				
	шт								

73 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	28	1140		31 920				
	шт								
74 Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (упор)	12,54	12731,75	95,97	159 656	1 203	10 639	4,9	61
	м3		771,75	36,25	9 678	455	105	0,18	2
77 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы)	0,0135	247994,13	49389,75	3 348	667	1 429	312,7	4
	т		62775	18657	847	252	130	91,12	1
					Изоляция фасонных частей				
78 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	13,23	36,09	0,09	477	1	53	0,02	0
	м2		4,39	0,05	58	1	90	-	-
79 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	14,92	100,11	0,12	1 494	2	38	0,01	0
	м2		2,77	0,05	41	1	90	-	-
					Изоляция футляров				
80 Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,5906	908369	111422,27	536 483	65 806	43 701	82,7	49
	км		14827,5	42090,75	8 757	24 859	130	205,57	121
81 Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,08	1355806,68	131084,68	108 465	10 487	6 821	90,4	7
	км		16065	49518	1 285	3 961	130	241,85	19
82 Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	472,66	450,5		212 933				
	кг								
					Колодцы				
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	21,07	11458,26	1879,87	241 426	39 609	54 068	8,86	187
	м3		1435,5	538,43	30 246	11 345	130	2,06	43

84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	2,5	28900		72 250				
	м3								
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	14,84	7310		108 480				
	м								
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	6,41	3470		22 243				
	м								
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,442	11938,85	296,6	5 277	131	535	5,95	3
	м3								
			915,75	110,25	405	49	118	0,54	-
140 Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2567,11	394,36	5 134	789	2 287	3,64	7
	врезка								
			731,25	148,5	1 463	297	130	0,73	1
142 Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,03	20732,9	424,4	622	13	377	59,3	2
	км								
			9495	159,75	285	5	130	0,78	-
					Демонтаж ограждения				
143 Е0107-24-1 К=0,8	Демонтаж/установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	12	450,63	301,23	5 408	3 615	3 934	0,92	11
	м								
			149,4	84,76	1 793	1 017	140	0,32	4
144 Е0107-24-1	Установка железлбетонных оград из панелей длиной 4 м (повторного применения)	12	653,79	376,53	7 845	4 518	4 917	1,15	14
	м								
			186,75	105,95	2 241	1 271	140	0,4	5
					5 483 798		**827 696**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 690 184**
Временные здания и сооружения 3,4%	**227 466**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 917 650**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**7 991**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**69 177**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**27 671**
Итого с доп.затратами	**7 022 489**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**12 801 997**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**256 040**
Итого с налогами	**13 058 036**
НДС 12%	**1 566 964**
Итого с НДС	**14 625 001**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Сост. сметы

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-1 и

Наружный водопровод (исключить)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9433	-23,36	-22,08	-220 355	-208 281	-62 586	-0,01	-94
		м3		-1,28	-5,56	-12 074	-52 447	97	-0,02	-189
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	532,76	-134,1	-	-71 443	-	-80 731	-0,97	-517
		м3		-134,1	-	-71 443	-	113	-	-
		Итого прямые затраты				**-291 798**		**-143 317**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-461 222**
Временные здания и сооружения 3,4%	**-15 682**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-476 903**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**-551**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**-4 769**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**-1 908**
Итого с доп.затратами	**-484 131**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**-882 570**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**-17 651**
Итого с налогами	**-900 222**
НДС 12%	**-108 027**
Итого с НДС	**-1 008 248**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сош. смети

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-1 в

Наружный водопровод (включить)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы 35 шт								
15	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	413	23,36	22,08	9 648	9 119	2 740	0,01	6
				1,28	5,56	529	2 296	97	0,02	13
16	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	5,95	262,72	-	1 563	-	1 766	1,85	17
				262,72	-	1 563	-	113	-	-

17	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	378	6,48	6,48	2 449	2 449	770	-	-
		м3		-	2,1	-	794	97	0,01	6
18	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	35,35	134,1	-	4 740	-	5 357	0,97	52
		м3		134,1	-	4 740	-	113	-	-
19	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,5	1769,2	152,52	6 192	534	959	1,02	4
		м3		153,68	57,15	538	200	130	0,28	1
20	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	35	242,08	6,95	8 473	243	6 654	0,88	31
		шт		144	2,25	5 040	79	130	0,01	-
21	C130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	35	7360		257 600				
		шт								
22	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	35	242,08	6,95	8 473	243	6 654	0,88	31
		шт		144	2,25	5 040	79	130	0,01	-
23	C130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	35	668		23 380				
		шт								
24	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	70	300,57	225,64	21 040	15 795	11 694	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4 867	4 129	130	0,23	24
25	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110*5,3	70	1364,65		95 526				
		шт								
26	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	70	74,06	9,93	5 184	695	5 733	0,32	22
		фланец		63	-	4 410	-	130	-	-

27 ЕО122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	140	156,43	21,43	21 900	3 000	22 932	0,6	84
	фланец		126	-	17 640	-	130	-	-
28 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	70	285		19 950				
	шт								
29 С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	140	492		68 880				
	шт								
30 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,292	247994,13	49389,75	72 414	14 422	30 912	312,7	91
	т		62775	18657	18 330	5 448	130	91,12	27
	Изоляция фасонных частей								
31 ЕО113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	31,5	36,09	0,09	1 137	3	126	0,02	1
	м2		4,39	0,05	138	2	90	-	-
32 ЕО113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	31,5	100,11	0,12	3 153	4	80	0,01	-
	м2		2,77	0,05	87	2	90	-	-
	Колодцы								
33 ЕО122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	52,5	11458,26	1879,87	601 559	98 693	134 721	8,86	465
	м3		1435,5	538,43	75 364	28 268	130	2,06	108
34 С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	28	28900		809 200				
	м3								
35 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	61,6	7310		450 296				
	м3								

36 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	31,5	3470		109 305				
	м3								
38 ЕО108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,82	11938,85	296,6	21 729	540	2 203	5,95	11
	м3								
			915,75	110,25	1 667	201	118	0,54	1
	Итого по разделу 2				**2 623 791**		**233 302**		
	Раздел3.								
43 Е0101-12-9	Разработка грунта **3** группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9433	29,64	28,03	279 594	264 407	79 331	0,01	94
	м3								
			1,61	7,06	15 187	66 597	97	0,02	189
44 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы+песок	532,76	134,1	-	71 443	-	80 731	0,97	517
	м3								
			134,1	-	71 443	-	113	-	-
45 30-8-92	Песок природный для засыпки труб	532,76	1330		708 571				
	м3								
	Итого по разделу 3				**1 059 608**		**160 061**		
	Итого прямые затраты				**3 683 399**		**393 364**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**4 321 369**
Временные здания и сооружения 3,4%	**146 927**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 468 295**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**5 162**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**44 683**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**17 873**
Итого с доп.затратами	**4 536 013**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**8 269 152**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**165 383**
Итого с налогами	**8 434 535**
НДС 12%	**1 012 144**
Итого с НДС	**9 446 679**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сош. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2 и

Наружные сети канализации (исключить)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	-31049	23,36 1,28	22,08 5,56	-725 305 -39 743	-685 562 -172 632	-206 004 97	0,01 0,02	-310 -621
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы *м3*	-1515	134,1 134,1	- -	-203 162 -203 162	- -	-229 572 113	0,97 -	-1470 -
18	E0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами) *км*	-0,3197	84424,09	23430,96	-26 990	-7 491	-28 647	359	-115

22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	-319,7	60075 1002,17	8851,5	-19 206 -320 394	-2 830	130	43,23	1
	м								

	-1 275 850 **-464 223**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-1 844 478**
Временные здания и сооружения 3,4%	**-62 712**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**-1 907 190**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**-2 203**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**-19 072**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**-7 629**
Итого с доп.затратами	**-1 936 094**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**-3 529 499**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**-70 590**
Итого с налогами	**-3 600 089**
НДС 12%	**-432 011**
Итого с НДС	**-4 032 099**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За октябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному договору № 2 от 11.08.2010 г. к договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
165 895 410	**149 044 893**	**6 044 723**	**48 505 200**	**44 713 468**	**1 813 417**	**143 000 170**	**4 231 306**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: с. Заречное
Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №6 выполненных работ за октябрь от 26.10.2010г.

Локальная смета 2-1 в

Наружный водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы 35 шт								
39	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,56	151200		84 672				
		Отмостка								
40	ЕО127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12 см. *м2*	65,8	339,35 38,03	12,52 4,39	22 329 2 502	824 289	3 712 133	0,24 0,02	24 2
41	ЕО127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять *м2*	65,8	73,59 2,49	- -	4 842 164	- -	218 133	0,02 -	1 -

	111 843	**3 930**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**122 720**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**4 172**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**126 893**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	**4 314**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**147**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 269**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**508**	
Итого с доп.затратами	**133 130**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**242 696**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**4 854**	
Итого с налогами	**247 550**	
НДС 12%	**29 706**	
Итого с НДС	**277 256**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сог. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №6 выполненных работ за октябрь от 26.10.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1079,61	7,91	7,91	8 540	8 540	2 691	-	-
		м3		-	2,57	-	2 775	97	0,01	11
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1079,61	7,32	7,32	7 903	7 903	2 492	-	-
		м3		-	2,38	-	2 569	97	0,01	11
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4160,26	5,55	5,55	23 089	23 089	7 264	-	-
		м3		-	1,8	-	7 488	97	0,01	42
4	Е0101-27-7 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	4160,26	12,44	12,44	51 754	51 754	16 303	-	-
		м3		-	4,04	-	16 807	97	-	-
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	14607,51	0,28	0,28	4 090	4 090	1 275	-	-
		м2		-	0,09	-	1 315	97	-	-

41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	-0,351	58881,69	25695,31	-20 685	-9 027	-30 210	194	-68
	км		33075	6813,45	-11 619	-11 619	130	26,38	-9
43 С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)	-482,78	371		-179 111				
	м								
75 Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	38	109,13	-	4 147	-	3 950	0,61	23
	шт		94,5	-	3 591	-	110	-	-
76 С11051-102 Изм. И доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Знаки путевые и сигнальные (указатель пож. гидранта)	0,38	40800		15 504				
	100 шт								
					Колодцы				
92 С12021-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей (Л-1,С-2, полухомут)	1,21	151200		182 952				
	т								
					Отмостка				
93 Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12см	135,36	339,35	12,52	45 934	1 695	7 637	0,24	32
	м2		38,03	4,39	5 148	594	133	0,02	3
94 Е0127-56-2 к=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	135,36	73,59	-	9 961	-	448	0,02	2
	м2		2,49	-	337	-	133	-	-
136 Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,52	8097,13	-	12 308	-	15 872	51,5	228
	км		8032,5	-	12 209	-	1	-	-
137 Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	4,78	8287,75	-	39 615	-	49 914	51,5	228

		км								
				8032,5	-	38 395	-	1	-	-
138	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм								
			0,323	10216,13	-	3 300	-	4 044	61,8	228
		км								
				9630	-	3 110	-	1	-	-
139	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм								
			1,68	10651,88	-	17 895	-	21 032	61,8	228
		км								
				9630	-	16 178	-	1	-	-
						227 196		**102 713**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**349 703**
Временные здания и сооружения 3,4%	**11 890**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**361 593**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	**12 294**
Коэффициент зимнего удорожания за сентябрь месяц	**397 295**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**418**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3 616**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 446**
Итого с доп.затратами	**776 662**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 415 855**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**28 317**
Итого с налогами	**1 444 172**
НДС 12%	**173 301**
Итого с НДС	**1 617 472**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смети

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №6 выполненных работ за октябрь от 26.10.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ввод в коттеджи								
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	148,2	7,91	7,91	1 172	1 172	369	-	-
		м3		-	2,57	-	381	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	148,2	7,32	7,32	1 085	1 085	342	-	-
		м3		-	2,38	-	353	97	0,01	1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1482	0,28	0,28	415	415	129	-	-
		м2		-	0,09	-	133	97	-	-
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	443,88	23,36	22,08	10 369	9 801	2 945	0,01	4
		м3		1,28	5,56	568	2 468	97	0,02	9

7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			26,85	262,72	-	7 054	-	7 971	1,85	50
		м3								
				262,72	-	7 054	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	675,342	6,48	6,48	4 376	4 376	1 376	-	-
		м3								
				-	2,1	-	1 418	97	0,01	7
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	178,954	134,1	-	23 998	-	27 117	0,97	174
		м3								
				134,1	-	23 998	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	675,342	4,16	4,16	2 809	2 809	963	-	-
		м3								
				-	1,47	-	993	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	675,342	0,29	0,29	196	196	85	-	-
		м3								
				-	0,13	-	88	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,37	1769,2	152,52	16 577	1 429	2 568	1,02	10
		м3								
				153,68	57,15	1 440	535	130	0,28	3
						Трубопроводы и арматура				
17	E0122-7-4 при	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,235	59243,95	1984,82	13 922	466	17 482	334	78
		км								
				56475	749,25	13 272	176	130	3,66	1
21	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	235	752,83		176 915				
		м								
						Колодцы				

32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	7,05	10623,88	2308,84	74 898	16 277	28 876	13,87	98
	м3		2286	864,68	16 116	6 096	130	4,22	30
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	0,78	4570		3 565				
	м								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	9,36	5027		47 053				
	м								
					384 405		**90 224**		
	Возврат растительного грунта								
3 Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2887,89	5,55	5,55	16 028	16 028	5 042	-	-
	м3		-	1,8	-	5 198	97	0,01	29
4 Е0101-27-7 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	2887,89	12,44	12,44	35 925	35 925	11 317	-	-
	м3		-	4,04	-	11 667	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
17 Е0122-7-4 при	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3204	59243,95	1984,82	18 982	636	23 835	334	107
	км		56475	749,25	18 095	240	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	338,1	752,83		254 532				
	м								
23 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	23,93	1574,68		37 682				

		м								
34	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	-10,88	28900		-314 432				
		м3								
						48 717		**40 194**		
						Колодцы				
41	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	4,15	151200		627 480				
		т								
						Отмостка				
45	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12см	520,76	360,07	12,52	187 510	6 520	29 381	0,24	125
		м2		38,03	4,39	19 805	2 286	133	0,02	10
46	Е0127-56-2 к=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	520,76	79,89	-	41 604	-	1 725	0,02	8
		м2		2,49	-	1 297	-	133	-	-
						856 594		**31 105**		
						Для устройства перепадных стояков в колодцах				
59	Е0122-33-5	Установка чугунных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4896	247994,13	49389,75	121 418	24 181	51 830	312,7	153
		т		62775	18657	30 735	9 134	130	91,12	45
60	Е0122-33-6	Установка чугунных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,3307	204796,82	39324,82	67 726	13 005	19 445	147,7	49
		т		30375	14854,5	10 045	4 912	130	72,55	24
61	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	31,29	36,09	0,09	1 129	3	125	0,02	1
		м2		4,39	0,05	137	2	90	-	-
62	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	31,29	100,11	0,12	3 132	4	79	0,01	-
		м2		2,77	0,05	87	2	90	-	-

63	E0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0175	445697,59	59923,71	7 800	1 049	745	55	1
					10102,5	22637,25	177	396	130	110,56	2
64	E0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300	км	0,011	908369,02	111422,27	9 992	1 226	814	82,7	1
					14827,5	42090,75	163	463	130	205,57	2
65	Спрайс 5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	м2	13,01	450,5		5 861				
								217 059	**73 038**		
								1 506 774	**234 562**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 845 816**
Временные здания и сооружения 3,4%	**62 758**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 908 573**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	**55 206**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 205**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**19 086**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 634**
Итого с доп.затратами	**1 992 704**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 632 700**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**72 654**
Итого с налогами	**3 705 354**
НДС 12%	**444 641**
Итого с НДС	**4 149 995**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост смет

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному договору № 2 от 11.08.2010 г. к договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
165 895 410	165 895 410	16 850 517	49 768 623	49 768 623	5 055 155	149 044 893	11 795 362

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анпенко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: с. Заречное
Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №7 выполненных работ за ноябрь от 23.11.2010г.

Наружный водопровод (насосная)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Существующая насосная станция (Деф.вед.)				
153	Е0118-13-2 к=0,6	Демонтаж/Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	3	1806,64	132,64	5 420	398	6 620	9,78	29
		1 насос		1674	49,95	5 022	150	128	0,25	1
154	Е0122-8-2 к=0,6	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,005	32413,49	4873,49	162	24	191	152,4	1
		км		27540	1841,4	138	9	130	8,99	-
155	Е0122-8-5 к=0,6	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	58996,91	19171,91	590	192	612	216	2
		км		39825	7242,75	398	72	130	35,37	-
156	Е0122-36-2 к=0,6	Демонтаж/Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	222,29	17,09	1 334	103	1 653	1,22	7
		шт		205,2	6,75	1 231	41	133	0,03	-
157	Ц0107-218-7	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2,0 т	1	15679	2568	15 679	2 568	9 012	55	55
		шт								

				9473	540	9 473	540	90	3,13	3
158 Прайс 4 вар. 1	Насосная установка Grundfos Hudro MPC-E 3CRE90-3	1	5032078,35		5 032 078				
	к-т									
159 E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2 461	934	1 790	3,04	6
	шт									
				513	175,5	1 026	351	130	0,86	2
160 C130902-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	34300		68 600				
	шт									
161 C130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1140		9 120				
	шт									
162 E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,015	154891,68	66009,8	2 323	990	1 855	376	6
	км									
				70200	24936,75	1 053	374	130	121,79	2
163 C130806-99 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм									
		15,06	2488,8		37 481				
	м									
164 E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	3	1073,13	180,25	3 219	541	1 808	2,01	6
	врезка									
				396	67,5	1 188	203	130	0,33	1
165 Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный (повторного применения)	2	1599,47	-	3 199	-	2 847	10	20
	компл									
				1581,75	-	3 164	-	90	-	-
						5 181 667		**26 388**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	5 520 539
Временные здания и сооружения 3,4%	16 608
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 537 146
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	188 263
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	583
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5 051
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	2 020
Итого с доп.затратами	5 733 064
Итого в текущих ценах (к-1,823)	10 451 375
Налоги, сборы, платежи (2%)	209 027
Итого с налогами	10 660 402
НДС 12%	1 279 248
Итого с НДС	11 939 651

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост. сметы:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №7 выполненных работ за ноябрь от 23.11.2010г.

Локальная смета 2-1 в (включаемые)

Наружный водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы 35 шт								
37	ЕО108-6-9	Кладка стен приямков и каналов *м3*	-0,07	11938,85 915,75	296,6 110,25	-836 -64	-21 -8	-85 118	5,95 0,54	11 1
39	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип С /В125/, ГОСТ 3634-99 (на канализационных колодцах) *комплект*	7	10500		73 500				
43	С143018-33 изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.3 - 109 шт) *м*	31,61	4337,5		137 108				
44	Спрайс	Крышки железобетонные для водопроводных колодцев Dв 700 мм *шт*	109	2057		224 213				
		Итого по разделу 2				**433 986**		**-85**		

Раздел3.

46	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	*м3*	129,793	389,25	-	50 522	-	57 090	1,85	240
					389,25	-	50 522	-	113	-	-
		Итого по разделу 3					**50 522**		**57 090**		
		Итого по разделам 1- 3					**484 508**		**57 005**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами					**574 003**				
		Временные здания и сооружения 3,4%					**19 516**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**593 519**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)					**20 180**				
		Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%					**686**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					**5 935**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%					**2 374**				
		Итого с доп.затратами					**622 694**				
		Итого в текущих ценах (к-1,823)					**1 135 171**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)					**22 703**				
		Итого с налогами					**1 157 875**				
		НДС 12%					**138 945**				
		Итого с НДС					**1 296 820**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №7 выполненных работ за ноябрь от 23.11.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием *км*	0,089	174718,44	71861,81	15 550	6 396	12 747	441	39
				83025	27146,25	7 389	2 416	130	132,58	12
29	С130806-104 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСъ2кп-БСт4кп, 273х4 мм *м*	90,73	2764,2		250 796				
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм *м*	89	244,98	0,28	21 803	25	17 013	0,84	75

31 Е0122-48-1 к=0,34	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		146,93	0,11	13 077	10	130	-	-
	футляр	-1	1570,35	190,33	-1 570	-190	-588	2,72	-3
			449,06	3,16	-449	-3	130	0,01	1
32 Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,04691	204666,79	85907,16	9 601	4 030	7 824	504	24
	км		95850	32451,75	4 496	1 522	130	158,5	7
33 С130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 325х5 мм	47,79	4131		197 420				
	м								
34 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	46,91	244,98	0,28	11 492	13	8 967	0,84	39
	м		146,93	0,11	6 892	5	130	-	-
35 Е0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	1847,47	223,92	7 390	896	2 767	3,2	13
	футляр		528,3	3,72	2 113	15	130	0,01	1
80 Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,199	908369	111422,27	180 765	22 173	14 725	82,7	16
	км		14827,5	42090,75	2 951	8 376	130	205,57	41
81 Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,04691	1355806,68	131084,68	63 601	6 149	3 999	90,4	4
	км		16065	49518	754	2 323	130	241,85	11
82 Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	279,653	450,5		125 984				

		кг				
		м				
90	С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99				
		комплект	72	8060	580 320	
104	С131104-10 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99				
		комплект	2	13400	26 800	
		Водопроводная камера №12=1 шт				
124	С131104-10 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99				
		комплект	2	13400	26 800	
					1 516 752	**67 453**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 679 258
Временные здания и сооружения 3,4%	57 095
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 736 352
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	59 036
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	2 006
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	17 364
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	6 945
Итого с доп.затратами	1 821 703
Итого в текущих ценах (к-1,823)	3 320 965
Налоги, сборы, платежи (2%)	66 419
Итого с налогами	3 387 384
НДС 12%	406 486
Итого с НДС	3 793 870

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №7 выполненных работ за ноябрь от 23.11.2010г.

Локальная смета 2-2 в (включаемые)
Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм *м*	119,11	4337,5		516 640				
12	Е0101-12-9	Разработка грунта **3** группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	6221,47	29,64 1,61	28,03 7,06	184 404 10 017	174 388 43 924	52 322 97	0,01 0,02	348 761
13	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3*	285,24	389,25 389,25	- -	111 030 111 030	- -	125 464 113	1,85 -	528 -
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок *м3*	52,17	134,1 134,1	- -	6 996 6 996	- -	7 905 113	0,97 -	51 -
15	30-8-92	Песок природный для засыпки труб *м3*	52,17	1330		69 386				
						888 456		**185 691**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 138 596
Временные здания и сооружения 3,4%	38 712
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 177 308
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	40 028
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	1 360
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	11 773
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	4 709
Итого с доп.затратами	1 235 179
Итого в текущих ценах (к-1,823)	2 251 731
Налоги, сборы, платежи (2%)	45 035
Итого с налогами	2 296 765
НДС 12%	275 612
Итого с НДС	2 572 377

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сог. смета:

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	56 119 765	38 910 020	48 505 200	16 835 930	11 673 006	17 209 745	27 237 014

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от врезки до К52)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	434,15	7,91	7,91	3 434	3 434	1 082	-	-
		м3		-	2,57	-	1 116	97	0,01	4
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	434,15	7,32	7,32	3 178	3 178	1 002	-	-
		м3		-	2,38	-	1 033	97	0,01	4
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4341,5	0,28	0,28	1 216	1 216	379	-	-
		м2		-	0,09	-	391	97	-	-
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14295,56	23,36	22,08	333 944	315 646	94 848	0,01	143
		м3		1,28	5,56	18 298	79 483	97	0,02	286

7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			89,5	262,72	-	23 513	-	26 570	1,85	166
		м3								
				262,72	-	23 513	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13580,3	6,48	6,48	88 000	88 000	27 663	-	-
		м3								
				-	2,1	-	28 519	97	0,01	136
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	524,17	134,1	-	70 291	-	79 429	0,97	508
		м3								
				134,1	-	70 291	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	13580,3	4,16	4,16	56 494	56 494	19 364	-	-
		м3								
				-	1,47	-	19 963	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	13580,3	0,29	0,29	3 938	3 938	1 712	-	-
		м3								
				-	0,13	-	1 765	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	68,74	1769,2	152,52	121 615	10 484	18 840	1,02	70
		м3								
				153,68	57,15	10 564	3 928	130	0,28	19
						Трубопроводы и арматура				
19	E0122-7-6 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,9046	138231,67	64839,92	125 044	58 654	113 739	431	390
		км								
				72225	24493,5	65 335	22 157	130	119,63	1
23	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	913,646	1574,68		1 438 700				
		м								

Колодцы

32	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах		10,44	10623,88	2308,84	110 913	24 104	42 761	13,87	145
			м3		2286	864,68	23 866	9 027	130	4,22	44
33	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах		57,63	10130,05	1538,85	583 795	88 684	164 236	9,66	557
			м3		1615,95	576,23	93 127	33 208	130	2,381	137
34	C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)		17,96	28900		519 044				
			м3								
35	C143018-33 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)		8,12	4337,5		35 221				
			м								
36	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)		32,93	3470		114 267				
			м								
37	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)		9	4570		41 130				
			м								
38	C143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)		3,6	5027		18 097				
			м								
39	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)		53,1	7310		388 161				
			м								

40	С143018-37 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.6)								
			3,6	8041		28 948				
		м								
42	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,57	11938,85	296,6	6 805	169	690	5,95	3
		м3								
				915,75	110,25	522	63	118	0,54	-
						Переход под автомобильной дорогой				
48	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную,	23,5	5502,81	3554,59	129 316	83 533	105 520	10,07	237
		м								
				1822,5	1631,51	42 829	38 340	130	5,62	132
49	С130806-154 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, попр.на грюст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточеной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм								
			23,59	37536		885 624				
		м								
50	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	23,5	391,72	0,6	9 205	14	4 874	0,91	21
		м								
				159,3	0,23	3 744	5	118	-	-
51	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы (заполнение футляра бетоном)	2,54	12252,7	453,79	31 122	1 153	1 314	1,51	4
		м3								
				228,15	169,88	580	431	130	0,83	2
52	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы (заполнение футляра цементным раствором)	14,63	8631,7	453,79	126 282	6 639	7 570	1,51	22
		м3								
				228,15	169,88	3 338	2 485	130	0,83	12
53	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,3066	17355,77	2191,29	5 321	672	3 492	73,6	23
		т								
				12555	101,25	3 849	31	90	0,49	-
54	С12021-263	Опоры неподвижные	0,3066	107900		33 078				
		т								

55 Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы (заделка концов футляра бетоном)	0,4	12252,7	453,79	4 901	182	207	1,51	1
	м3		228,15	169,88	91	68	130	0,83	2
					Изоляция футляра				
56 Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грун-шпатлевкой ЭП-0010	77,52	67,45	0,05	5 228	4	366	0,03	2
	м2		5,22	0,02	405	2	90	-	-
57 Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	77,52	67,77	0,05	5 254	4	193	0,01	1
	м2		2,75	0,02	213	2	90	-	-
					5 351 080		**715 853**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 430 949**
Временные здания и сооружения 3,4%	**218 652**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 649 602**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**7 682**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**66 496**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**26 598**
Итого с доп.затратами	**6 750 378**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**12 305 939**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**246 119**
Итого с налогами	**12 552 057**
НДС 12%	**1 506 247**
Итого с НДС	**14 058 304**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост. сметы: Мусап.

подр

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За август 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	85 761 291	29 641 526	48 505 200	25 728 387	8 892 458	56 119 765	20 749 068

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

18.08.2010

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (школа)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Срезка и хранение растительного грунта					
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	164,74	7,91	7,91	1 303	1 303	411	-	-
		м3		-	2,57	-	423	97	0,01	2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	164,74	7,32	7,32	1 206	1 206	380	-	-
		м3		-	2,38	-	392	97	0,01	2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1647,4	0,28	0,28	461	461	144	-	-
		м2		-	0,09	-	148	97	-	-
					Земляные работы					
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2966,04	23,36	22,08	69 287	65 490	19 679	0,01	30
		м3								

			1,28	5,56	3 797	16 491	97	0,02	59
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			33,97	262,72	-	8 925	-	10 085	1,85	63
		м3							
				262,72	-	8 925	-	113	-	-
8	E0101-27-2								
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2817,74	6,48	6,48	18 259	18 259	5 740	-	-
		м3							
				-	2,1	-	5 917	97	0,01	28
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы							
			199,06	134,1	-	26 694	-	30 164	0,97	193
		м3							
				134,1	-	26 694	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см							
			2817,74	4,16	4,16	11 722	11 722	4 018	-	-
		м3							
				-	1,47	-	4 142	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см							
			2817,74	0,29	0,29	817	817	355	-	-
		м3							
				-	0,13	-	366	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
			34,32	1769,2	152,52	60 719	5 234	9 406	1,02	35
		м3							
				153,68	57,15	5 274	1 961	130	0,28	10
						Трубопроводы и арматура				
17	E0122-7-4 прим.								
		Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)							
			0,2777	59243,95	1984,82	16 452	551	20 659	334	93
		км							
				56475	749,25	15 683	208	130	3,66	1

18 Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,0655	84424,09	23430,96	5 530	1 535	5 869	359	24
	км		60075	8851,5	3 935	580	130	43,23	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	65,5	752,83		49 310				
	м								
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	277,7	1002,17		278 303				
	м								
				Колодцы					
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	11,85	10623,88	2308,84	125 893	27 360	48 536	13,87	164
	м3		2286	864,68	27 089	10 246	130	4,22	50
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	8,1	10130,05	1538,85	82 053	12 465	23 084	9,66	78
	м3		1615,95	576,23	13 089	4 667	130	2,381	19
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	6	28900		173 400				
	м3								
36 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	3,6	3470		12 492				
	м								
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	2,7	4570		12 339				

38	С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	м	12,6	5027		63 340			
39	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	8,1	7310		59 211			
42	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м	0,285	11938,85	296,6	3 403	85	345	5,95	2
			м3		915,75	110,25	261	31	118	0,54	-

	1 081 118	**178 875**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 335 593**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**45 410**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 381 003**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 595**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**13 810**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 524**	
Итого с доп.затратами	**1 401 932**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**2 555 722**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**51 114**	
Итого с налогами	**2 606 837**	
НДС 12%	**312 820**	
Итого с НДС	**2 919 657**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

соотв. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К52 до К2)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Срезка и хранение растительного грунта					
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	370,17	7,91	7,91	2 928	2 928	923	-	-
		м3		-	2,57	-	951	97	0,01	4
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	370,17	7,32	7,32	2 710	2 710	855	-	-
		м3		-	2,38	-	881	97	0,01	4
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3701,7	0,28	0,28	1 036	1 036	323	-	-
		м2		-	0,09	-	333	97	-	-
					Земляные работы					
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25724,69	23,36	22,08	600 929	568 001	170 678	0,01	257
		м3								

				1,28	5,56	32 928	143 029	97	0,02	514
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			76,35	262,72	-	20 059	-	22 666	1,85	141
		м3								
				262,72	-	20 059	-	113	-	-
8	E0101-27-2									
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	24438,45	6,48	6,48	158 361	158 361	49 781	-	-
		м3								
				-	2,1	-	51 321	97	0,01	244
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	447,296	134,1	-	59 982	-	67 780	0,97	434
		м3								
				134,1	-	59 982	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	24438,45	4,16	4,16	101 664	101 664	34 847	-	-
		м3								
				-	1,47	-	35 925	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	24438,45	0,29	0,29	7 087	7 087	3 082	-	-
		м3								
				-	0,13	-	3 177	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			77,12	1769,2	152,52	136 441	11 762	21 137	1,02	79
		м3								
				153,68	57,15	11 852	4 407	130	0,28	22
						Трубопроводы и арматура				
18	E0122-7-5 прим.									
		Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3328	84424,09	23430,96	28 096	7 798	29 820	359	119
		км								
				60075	8851,5	19 993	2 946	130	43,23	1

19 Е0122-7-6 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 250 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,4384	138231,67	64893,92	60 601	28 449	55 122	431	189
	км		72225	24493,5	31 663	10 738	130	119,63	1
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	332,8	1002,17		333 522				
	м								
23 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	438,4	1574,68		690 340				
	м								
					Колодцы				
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	92,53	10130,05	1538,85	937 334	142 390	263 695	9,66	894
	м3		1615,95	576,23	149 524	53 319	130	2,381	220
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	23,04	28900		665 856				
	м3								
35 С143018-33 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	28,58	4337,5		123 966				
	м								
36 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	65,7	3470		227 979				
	м								
39 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	86,4	7310		631 584				

42 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	*м*	4,7	11938,85	296,6	56 113	1 394	5 690	5,95	28
		м3		915,75	110,25	4 304	518	118	0,54	-
						4 846 587		**726 399**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**5 907 365**
Временные здания и сооружения 3,4%	**200 850**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 108 216**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**7 056**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**61 082**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**24 433**
Итого с доп.затратами	**6 200 787**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**11 304 034**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**226 081**
Итого с налогами	**11 530 115**
НДС 12%	**1 383 614**
Итого с НДС	**12 913 729**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное
Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К84 до К237)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Срезка и хранение растительного грунта					
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	194,88	7,91	7,91	1 542	1 542	486	-	-
		м3		-	2,57	-	501	97	0,01	2
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	194,88	7,32	7,32	1 427	1 427	450	-	-
		м3		-	2,38	-	464	97	0,01	2
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1948,8	0,28	0,28	546	546	170	-	-
		м2		-	0,09	-	175	97	-	-
					Земляные работы					

6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2715,04	23,36	22,08	63 423	59 948	18 014	0,01	27
		м3		1,28	5,56	3 475	15 096	97	0,02	54
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,19	262,72	-	10 559	-	11 931	1,85	74
		м3		262,72	-	10 559	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2579,28	6,48	6,48	16 714	16 714	5 254	-	-
		м3		-	2,1	-	5 416	97	0,01	26
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	235,48	134,1	-	31 578	-	35 683	0,97	228
		м3		134,1	-	31 578	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2579,28	4,16	4,16	10 730	10 730	3 678	-	-
		м3		-	1,47	-	3 792	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2579,28	0,29	0,29	748	748	325	-	-
		м3		-	0,13	-	335	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	30,85	1769,2	152,52	54 580	4 705	8 455	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4 741	1 763	130	0,28	9

Трубопроводы и арматура

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,1053	59243,95	1984,82	6 238	209	7 833	334	35
	км		56475	749,25	5 947	79	130	3,66	1
18 Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3007	84424,09	23430,96	25 386	7 046	26 944	359	108
	км		60075	8851,5	18 065	2 662	130	43,23	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	105,3	752,83		79 273				
	м								
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	300,7	1002,17		301 353				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	28,54	10623,88	2308,84	303 206	65 894	116 897	13,87	396
	м3		2286	864,68	65 242	24 678	130	4,22	120
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	15,23	10130,05	1538,85	154 281	23 437	43 403	9,66	147
	м3		1615,95	576,23	24 611	8 776	130	2,381	36
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	9,2	28900		265 880				
	м3								

35	С143018-33 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	м	5,6	4337,5		24 290			
36	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	0,9	3470		3 123			
37	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	м	11	4570		50 270			
38	С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	м	19	5027		95 513			
39	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	13	7310		95 030			
40	С143018-37 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.6)	м	4	8041		32 164			
42	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,39	11938,85 915,75	296,6 110,25	4 656 357	116 43	472 118	5,95 0,54	2 -
							1 632 508		**279 995**	

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 027 253**
Временные здания и сооружения 3,4%	**68 927**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 096 180**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 422**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**20 962**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 385**
Итого с доп.затратами	**2 127 948**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 879 249**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**77 585**
Итого с налогами	**3 956 834**
НДС 12%	**474 820**
Итого с НДС	**4 431 654**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смете

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За август 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	93 884 590	8 123 299	48 505 200	28 165 377	2 436 990	85 761 291	5 686 309

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

26.08.10.

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №4 выполненных работ за август от 26.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К35 до К114)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	178,7	7,91	7,91	1 414	1 414	445	-	-
		м3		-	2,57	-	459	97	0,01	2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	178,7	7,32	7,32	1 308	1 308	413	-	-
		м3		-	2,38	-	425	97	0,01	2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1787	0,28	0,28	500	500	156	-	-
		м2		-	0,09	-	161	97	-	-
		Земляные работы								

6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4578,83	23,36	22,08	106 961	101 101	30 380	0,01	46
		м3		1,28	5,56	5 861	25 458	97	0,02	92
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,86	262,72	-	9 684	-	10 943	1,85	68
		м3		262,72	-	9 684	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4349,88	6,48	6,48	28 187	28 187	8 861	-	-
		м3		-	2,1	-	9 135	97	0,01	43
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	216	134,1	-	28 966	-	32 731	0,97	210
		м3		134,1	-	28 966	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	4349,88	4,16	4,16	18 096	18 096	6 202	-	-
		м3		-	1,47	-	6 394	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	4349,88	0,29	0,29	1 261	1 261	549	-	-
		м3		-	0,13	-	565	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	28,3	1769,2	152,52	50 068	4 316	7 756	1,02	29
		м3		153,68	57,15	4 349	1 617	130	0,28	8

Трубопроводы и арматура

18 Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3723	84424,09	23430,96	31 431	8 723	33 360	359	134
	км		60075	8851,5	22 366	3 295	130	43,23	1
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	372,3	1002,17		373 108				
	м								
					Колодцы				
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	21,63	10130,05	1538,85	219 113	33 285	61 642	9,66	209
	м3		1615,95	576,23	34 953	12 464	130	2,381	52
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	8,64	28900		249 696				
	м3								
36 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	2,78	3470		9 647				
	м								
39 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	25,41	7310		185 747				
	м								
40 С143018-37 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.6)	0,07	8041		563				
	м								
42 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	-0,675	11938,85	296,6	-8 059	-200	-817	5,95	-4
	м3		915,75	110,25	-618	-74	118	0,54	-

	1 307 691	**192 620**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 590 330**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**54 071**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 644 401**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 900**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**16 444**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 578**	
Итого с доп.затратами	**1 669 323**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 043 175**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**60 863**	
Итого с налогами	**3 104 038**	
НДС 12%	**372 485**	
Итого с НДС	**3 476 523**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное
Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №4 выполненных работ за август от 26.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К237 до К208)

Составлена в уровие цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	153,8	7,91 -	7,91 2,57	1 217 -	1 217 395	383 97	- 0,01	- 2
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	153,8	7,32 -	7,32 2,38	1 126 -	1 126 366	355 97	- 0,01	- 2
		Земляные работы								
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1538	0,28 -	0,28 0,09	431 -	431 138	134 97	- -	- -

6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1602	23,36	22,08	37 423	35 372	10 629	0,01	16
	м3		1,28	5,56	2 051	8 907	97	0,02	32
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,72	262,72	-	8 333	-	9 417	1,85	59
	м3		262,72	-	8 333	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1521,9	6,48	6,48	9 862	9 862	3 100	-	-
	м3		-	2,1	-	3 196	97	0,01	15
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	185,83	134,1	-	24 920	-	28 159	0,97	180
	м3		134,1	-	24 920	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1521,9	4,16	4,16	6 331	6 331	2 170	-	-
	м3		-	1,47	-	2 237	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1521,9	0,29	0,29	441	441	192	-	-
	м3		-	0,13	-	198	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	24,35	1769,2	152,52	43 080	3 714	6 674	1,02	25
	м3		153,68	57,15	3 742	1 392	130	0,28	7

~~18 Е0122-7-5 прим.~~									
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3204	84424,09	23430,96	27 049	7 507	28 709	359	115
	км		60075	8851,5	19 248	2 836	130	43,23	1
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	320,4	1002,17		321 095				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	33,36	10623,88	2308,84	354 413	77 023	136 639	13,87	463
	м3		2286	864,68	76 261	28 846	130	4,22	141
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	5,12	28900		147 968				
	м3								
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	9	4570		41 130				
	м								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	13,2	5027		66 356				
	м								
					1 091 175		**226 562**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 396 801**
Временные здания и сооружения 3,4%	**47 491**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 444 292**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 668**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 443**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 777**
Итого с доп.затратами	**1 466 181**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**2 672 848**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**53 457**
Итого с налогами	**2 726 305**
НДС 12%	**327 157**
Итого с НДС	**3 053 461**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Сост. сметы

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За сентябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
161 684 000	**143 000 170**	**49 115 580**	**48 505 200**	**42 900 051**	**14 734 674**	**93 884 590**	**34 380 906**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2 в

Наружные сети канализации (включить)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143018-33 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм								
		м3	19,39	4337,5		84 104				
2	С143018-24 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН10-277шт)								
		м3	49,86	28900		1 440 954				
3	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1020 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную,	2	5502,81	3554,59	11 006	7 109	8 980	10,07	20

		м								
4	С130806-154 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, попр.на грюст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточеной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм		1822,5	1631,51	3 645	3 263	130	5,62	132
			2	37536		75 072				
		м								
5	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм								
			2	391,72	0,6	783	1	414	0,91	2
		м								
				159,3	0,23	319	-	118	-	-
6	Е0101-12-9	Разработка грунта **3** группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			31049	29,64	28,03	920 292	870 303	261 119	0,01	310
		м3								
				1,61	7,06	49 989	219 206	97	0,02	621
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы + песок								
			1515	134,1	-	203 162	-	229 572	0,97	1470
		м3								
				134,1	-	203 162	-	113	-	-
8	30-8-92	Песок природный для засыпки труб								
			1515	1330		2 014 950				
		м3								
		Итого прямые затраты				**4 750 323**		**500 086**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**5 565 434**
Временные здания и сооружения 3,4%	**189 225**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**5 754 658**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**6 648**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**57 547**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**23 019**
Итого с доп.затратами	**5 841 871**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**10 649 731**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**212 995**
Итого с налогами	**10 862 726**
НДС 12%	**1 303 527**
Итого с НДС	**12 166 253**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смет

Наименование стройки: с. Заречное
Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К113 до К92)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	138,96	7,91	7,91	1 099	1 099	346	-	-
		м3		-	2,57	-	357	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	138,96	7,32	7,32	1 017	1 017	321	-	-
		м3		-	2,38	-	331	97	0,01	1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1389,6	0,28	0,28	389	389	121	-	-
		м2		-	0,09	-	125	97	-	-
		Земляные работы								

6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1523,46	23,36	22,08	35 588	33 638	10 108	0,01	15
	м3		1,28	5,56	1 950	8 470	97	0,02	30
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,31	262,72	-	11 378	-	12 858	1,85	80
	м3		262,72	-	11 378	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1700,94	6,48	6,48	11 022	11 022	3 465	-	-
	м3		-	2,1	-	3 572	97	0,01	17
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	275,35	134,1	-	36 924	-	41 725	0,97	267
	м3		134,1	-	36 924	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1700,94	4,16	4,16	7 076	7 076	2 425	-	-
	м3		-	1,47	-	2 500	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1700,94	0,29	0,29	493	493	214	-	-
	м3		-	0,13	-	221	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	22	1769,2	152,52	38 922	3 355	6 030	1,02	22
	м3		153,68	57,15	3 381	1 257	130	0,28	6

Трубопроводы и арматура

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2895	59243,95	1984,82	17 151	575	21 536	334	97
	км		56475	749,25	16 350	217	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	501,7	752,83		377 695				
	м								
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	-212,2	1002,17		-212 660				
	м								
23 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	-9,046	1574,68		-14 245				
	м								
				Колодцы					
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	9,65	10623,88	2308,84	102 520	22 280	39 525	13,87	134
	м3		2286	864,68	22 060	8 344	130	4,22	41
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	6,23	28900		180 047				
	м3								
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	10,68	4570		48 808				
	м								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	13,04	5027		65 552				

		м							
66	E0122-38-8	Врезка в существующие сети, из чугунных труб, чугунных тройников диам. 300 мм	1	18299,61	1919,36	18 300	1 919	3 668	12,6	13
		врезка		2097	724,5	2 097	725	130	3,54	4

	727 078	**142 343**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**921 585**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**31 334**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**952 919**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 101**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**9 529**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 812**	
Итого с доп.затратами	**967 361**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 763 499**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**35 270**	
Итого с налогами	**1 798 769**	
НДС 12%	**215 852**	
Итого с НДС	**2 014 621**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сог. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К128 до К169)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	140,73	7,91 -	7,91 2,57	1 113 -	1 113 362	351 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	140,73	7,32 -	7,32 2,38	1 030 -	1 030 335	325 97	- 0,01	- 1
		Земляные работы								
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1407,3	0,28 -	0,28 0,09	394 -	394 127	123 97	- -	- -

6 E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	м3	1612,6	23,36	22,08	37 670	35 606	10 699	0,01	16
			1,28	5,56	2 064	8 966	97	0,02	32
7 E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	м3	29,06	262,72	-	7 635	-	8 627	1,85	54
			262,72	-	7 635	-	113	-	-
8 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
	м3	1531,97	6,48	6,48	9 927	9 927	3 121	-	-
			-	2,1	-	3 217	97	0,01	15
9 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы								
	м3	170,056	134,1	-	22 805	-	25 769	0,97	165
			134,1	-	22 805	-	113	-	-
10 E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
	м3	1531,97	4,16	4,16	6 373	6 373	2 184	-	-
			-	1,47	-	2 252	97	-	-
11 E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
	м3	1531,97	0,29	0,29	444	444	193	-	-
			-	0,13	-	199	97	-	-
12 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
	м3	22,28	1769,2	152,52	39 418	3 398	6 106	1,02	23
			153,68	57,15	3 424	1 273	130	0,28	6

Трубопроводы и арматура

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2932 км	59243,95	1984,82	17 370	582	21 812	334	98
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм		56475	749,25	16 558	220	130	3,66	1
		293,2 м	752,83		220 730				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах				Колодцы				
		8,45 м3	10623,88	2308,84	89 772	19 510	34 610	13,87	117
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)		2286	864,68	19 317	7 307	130	4,22	36
		4,16 м3	28900		120 224				
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)								
		15,3 м	4570		69 921				
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)								
		11,96 м	5027		60 123				
	Ввод в коттеджи				**704 949**		**113 921**		
1 Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м				Срезка и хранение растительного грунта				
		202	7,91	7,91	1 598	1 598	504	-	-

		м3							
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,57	-	519	97	0,01	2
			202	7,32	7,32	1 479	1 479	466	-	-
		м3		-	2,38	-	481	97	0,01	2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
			2020	0,28	0,28	566	566	176	-	-
		м2		-	0,09	-	182	97	-	-
						Земляные работы				
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			1515,06	23,36	22,08	35 392	33 453	10 052	0,01	15
		м3		1,28	5,56	1 939	8 424	97	0,02	30
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			41,66	262,72	-	10 945	-	12 368	1,85	77
		м3		262,72	-	10 945	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			1439,3	6,48	6,48	9 327	9 327	2 932	-	-
		м3		-	2,1	-	3 023	97	0,01	14
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы								
			244,09	134,1	-	32 732	-	36 988	0,97	237
		м3		134,1	-	32 732	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
			1439,3	4,16	4,16	5 987	5 987	2 052	-	-
		м3		-	1,47	-	2 116	97	-	-

11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
		1439,3	0,29	0,29	417	417	181	-	-
	м3		-	0,13	-	187	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	31,98	1769,2	152,52	56 579	4 878	8 765	1,02	33
	м3		153,68	57,15	4 915	1 828	130	0,28	9
					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб днам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,42085	59243,95	1984,82	24 933	835	31 308	334	141
	км		56475	749,25	23 768	315	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	420,85	752,83		316 829				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	13	10623,88	2308,84	138 110	30 015	53 246	13,87	180
	м3		2286	864,68	29 718	11 241	130	4,22	55
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	6,4	28900		184 960				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	18,4	5027		92 497				
	м								
					912 350		**159 039**		

Итого	**1 617 299**	**272 959**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 003 674**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**68 125**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 071 799**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 393**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**20 718**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 287**	
Итого с доп.затратами	**2 103 197**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 834 129**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**76 683**	
Итого с налогами	**3 910 812**	
НДС 12%	**469 297**	
Итого с НДС	**4 380 109**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сов. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К121 до К136)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	140,73	7,91 -	7,91 2,57	1 113 -	1 113 362	351 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	140,73	7,32 -	7,32 2,38	1 030 -	1 030 335	325 97	- 0,01	- 1
		Земляные работы								
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1407,3	0,28 -	0,28 0,09	394 -	394 127	123 97	- -	- -

6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1612,6	23,36	22,08	37 670	35 606	10 699	0,01	16
		м3		1,28	5,56	2 064	8 966	97	0,02	32
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29,06	262,72	-	7 635	-	8 627	1,85	54
		м3		262,72	-	7 635	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1531,97	6,48	6,48	9 927	9 927	3 121	-	-
		м3		-	2,1	-	3 217	97	0,01	15
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	170,056	134,1	-	22 805	-	25 769	0,97	165
		м3		134,1	-	22 805	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1531,97	4,16	4,16	6 373	6 373	2 184	-	-
		м3		-	1,47	-	2 252	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1531,97	0,29	0,29	444	444	193	-	-
		м3		-	0,13	-	199	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	22,28	1769,2	152,52	39 418	3 398	6 106	1,02	23
		м3		153,68	57,15	3 424	1 273	130	0,28	6

Трубопроводы и арматура

~~17 Е0122-7-4 прим.~~	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2932	59243,95	1984,82	17 370	582	21 812	334	98
	км		56475	749,25	16 558	220	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	293,2	752,83		220 730				
	м								
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах				Колодцы				
		8,45	10623,88	2308,84	89 772	19 510	34 610	13,87	117
	м3		2286	864,68	19 317	7 307	130	4,22	36
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	4,16	28900		120 224				
	м3								
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	15,3	4570		69 921				
	м								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	11,96	5027		60 123				
	м								
					704 949		**113 921**		
	Ввод в коттеджи								
1 Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м				Срезка и хранение растительного грунта				
		202	7,91	7,91	1 598	1 598	504	-	-

		м3							
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,57	-	519	97	0,01	2
		м3	202	7,32	7,32	1 479	1 479	466	-	-
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)		-	2,38	-	481	97	0,01	2
		м2	2020	0,28	0,28	566	566	176	-	-
				-	0,09	-	182	97	-	-
					Земляные работы					
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	1515,06	23,36	22,08	35 392	33 453	10 052	0,01	15
				1,28	5,56	1 939	8 424	97	0,02	30
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	41,66	262,72	-	10 945	-	12 368	1,85	77
				262,72	-	10 945	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	1439,3	6,48	6,48	9 327	9 327	2 932	-	-
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы		-	2,1	-	3 023	97	0,01	14
		м3	244,09	134,1	-	32 732	-	36 988	0,97	237
				134,1	-	32 732	-	113	-	-
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
		м3	1439,3	4,16	4,16	5 987	5 987	2 052	-	-
				-	1,47	-	2 116	97	-	-

11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1439,3	0,29	0,29	417	417	181	-	-
	м3		-	0,13	-	187	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	31,98	1769,2	152,52	56 579	4 878	8 765	1,02	33
	м3		153,68	57,15	4 915	1 828	130	0,28	9
					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,42085	59243,95	1984,82	24 933	835	31 308	334	141
	км		56475	749,25	23 768	315	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	420,85	752,83		316 829				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	13	10623,88	2308,84	138 110	30 015	53 246	13,87	180
	м3		2286	864,68	29 718	11 241	130	4,22	55
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	6,4	28900		184 960				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	18,4	5027		92 497				
	м								
					912 350		**159 039**		

Итого	**1 617 299**	**272 959**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 003 674**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**68 125**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 071 799**	
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 393**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**20 718**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 287**	
Итого с доп.затратами	**2 103 197**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 834 129**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**76 683**	
Итого с налогами	**3 910 812**	
НДС 12%	**469 297**	
Итого с НДС	**4 380 109**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета!

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К35 до К114)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ввод в коттеджи									
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка и хранение растительного грунта *м3*	50,54	7,91 -	7,91 2,57	400 -	400 130	126 97	- 0,01	- 1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	50,54	7,32 -	7,32 2,38	370 -	370 120	117 97	- 0,01	- 1

5 E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	м2	505,4	0,28	0,28	142	142	44	-	-
			-	0,09	-	45	97	-	-
6 E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3				Земляные работы				
	м3	383,3	23,36	22,08	8 954	8 463	2 543	0,01	4
			1,28	5,56	491	2 131	97	0,02	8
7 E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	м3	10,43	262,72	-	2 740	-	3 096	1,85	19
			262,72	-	2 740	-	113	-	-
8 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
	м3	364,1	6,48	6,48	2 359	2 359	742	-	-
			-	2,1	-	765	97	0,01	4
9 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
	м3	61,07	134,1	-	8 189	-	9 254	0,97	59
			134,1	-	8 189	-	113	-	-
10 E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
	м3	364,1	4,16	4,16	1 515	1 515	519	-	-
			-	1,47	-	535	97	-	-
11 E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
	м3	364,1	0,29	0,29	106	106	46	-	-
			-	0,13	-	47	97	-	-
12 E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
	м3	8	1769,2	152,52	14 154	1 220	2 193	1,02	8
			153,68	57,15	1 229	457	130	0,28	2

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)				Трубопроводы и арматура				
	км	0,1053	59243,95	1984,82	6 238	209	7 833	334	35
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм		56475	749,25	5 947	79	130	3,66	1
	м	105,3	752,83		79 273				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах				Колодцы				
	м3	17,84	10623,88	2308,84	189 530	41 190	73 071	13,87	247
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)		2286	864,68	40 782	15 426	130	4,22	75
	м3	2,88	28900		83 232				
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)								
	м	10,8	5027		54 292				
					451 493		**99 584**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**584 141**
Временные здания и сооружения 3,4%	**19 861**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**604 002**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**698**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6 040**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 416**
Итого с доп.затратами	**613 156**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 117 783**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**22 356**
Итого с налогами	**1 140 139**
НДС 12%	**136 817**
Итого с НДС	**1 276 956**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К34 до К2)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ввод в коттеджи									
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка и хранение растительного грунта *м3*	187,48	7,91 -	7,91 2,57	1 483 -	1 483 482	467 97	- 0,01	- 2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	187,48	7,32 -	7,32 2,38	1 372 -	1 372 446	433 97	- 0,01	- 2

5 Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	м2	1874,8	0,28	0,28	525	525	164	-	-
			-	0,09	-	169	97	-	-
6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3				Земляные работы				
	м3	1145,64	23,36	22,08	26 762	25 296	7 601	0,01	11
			1,28	5,56	1 466	6 370	97	0,02	23
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	м3	38,66	262,72	-	10 157	-	11 477	1,85	72
8 Е0101-27-2			262,72	-	10 157	-	113	-	-
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
	м3	1088,358	6,48	6,48	7 053	7 053	2 217	-	-
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы		-	2,1	-	2 286	97	0,01	11
	м3	226,54	134,1	-	30 379	-	34 328	0,97	220
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см		134,1	-	30 379	-	113	-	-
	м3	1088,358	4,16	4,16	4 528	4 528	1 552	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см		-	1,47	-	1 600	97	-	-
	м3	1088,358	0,29	0,29	316	316	137	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		-	0,13	-	141	97	-	-
	м3	17,78	1769,2	152,52	31 456	2 712	4 873	1,02	18
			153,68	57,15	2 732	1 016	130	0,28	5

17 Е0122-7-4 прим.					Трубопроводы и арматура				
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3906	59243,95	1984,82	23 141	775	29 057	334	130
	км		56475	749,25	22 059	293	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновыми уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	390,6	752,83		294 055				
	м								
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах				Колодцы				
	м3	11,7	10623,88	2308,84	124 299	27 013	47 922	13,87	162
			2286	864,68	26 746	10 117	130	4,22	49
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	5,76	28900		166 464				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	16,56	5027		83 247				
	м								
					805 237		**140 229**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 002 194**
Временные здания и сооружения 3,4%	**34 075**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 036 268**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 197**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**10 363**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 145**
Итого с доп.затратами	**1 051 973**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 917 747**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**38 355**
Итого с налогами	**1 956 102**
НДС 12%	**234 732**
Итого с НДС	**2 190 834**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сов. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К84 до К34)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ввод в коттеджи									
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	101,08	7,91 -	7,91 2,57	800 -	800 260	252 97	- 0,01	- 1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	101,08	7,32 -	7,32 2,38	740 -	740 241	233 97	- 0,01	- 1

5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
		м2	1010,8	0,28	0,28	283	283	88	-	-
				-	0,09	-	91	97	-	-
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	766,88	23,36	22,08	17 914	16 933	5 088	0,01	8
				1,28	5,56	982	4 264	97	0,02	15
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	20,85	262,72	-	5 478	-	6 190	1,85	39
				262,72	-	5 478	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	728,53	6,48	6,48	4 721	4 721	1 484	-	-
				-	2,1	-	1 530	97	0,01	7
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы								
		м3	122,148	134,1	-	16 380	-	18 509	0,97	118
				134,1	-	16 380	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
		м3	728,53	4,16	4,16	3 031	3 031	1 039	-	-
				-	1,47	-	1 071	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
		м3	728,53	0,29	0,29	211	211	92	-	-
				-	0,13	-	95	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
		м3	16	1769,2	152,52	28 307	2 440	4 385	1,02	16
				153,68	57,15	2 459	914	130	0,28	4

Земляные работы

						Трубопроводы и арматура			
17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,2106	59243,95	1984,82	12 477	418	15 667	334	70
	км								
			56475	749,25	11 894	158	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	210,6	752,83		158 546				
	м								
						Колодцы			
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	11,7	10623,88	2308,84	124 299	27 013	47 922	13,87	162
	м3								
			2286	864,68	26 746	10 117	130	4,22	49
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	5,76	28900		166 464				
	м3								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	16,56	5027		83 247				
	м								
					622 898		**100 950**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**767 278**
Временные здания и сооружения 3,4%	**26 087**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**793 366**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**916**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 934**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 173**
Итого с доп.затратами	**805 389**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 468 225**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**29 364**
Итого с налогами	**1 497 589**
НДС 12%	**179 711**
Итого с НДС	**1 677 300**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. сметы

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К237 до К208)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ввод в коттеджи									
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка и хранение растительного грунта								
		м3	79,73	7,91 -	7,91 2,57	631 -	631 205	199 97	- 0,01	- 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	79,73	7,32 -	7,32 2,38	584 -	584 190	184 97	- 0,01	- 1

5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
			м2	797,3	0,28	0,28	223	223	70	-	-
					-	0,09	-	72	97	-	-
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3	604,6	23,36	22,08	14 123	13 350	4 011	0,01	6
					1,28	5,56	774	3 362	97	0,02	12
7	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/									
			м3	16,44	262,72	-	4 319	-	4 881	1,85	30
					262,72	-	4 319	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м									
			м3	574,37	6,48	6,48	3 722	3 722	1 170	-	-
					-	2,1	-	1 206	97	0,01	6
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
			м3	96,34	134,1	-	12 919	-	14 599	0,97	93
					134,1	-	12 919	-	113	-	-
10	E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см									
			м3	574,37	4,16	4,16	2 389	2 389	819	-	-
					-	1,47	-	844	97	-	-
11	E0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см									
			м3	574,37	0,29	0,29	167	167	72	-	-
					-	0,13	-	75	97	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы									
			м3	12,62	1769,2	152,52	22 327	1 925	3 459	1,02	13
					153,68	57,15	1 939	721	130	0,28	4

Земляные работы

17	Е0122-7-4 прим.	Трубопроводы и арматура							
		Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,1661	59243,95	1984,82	9 840	330	12 356	334	55
		км								
21	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм		56475	749,25	9 380	124	130	3,66	1
			166,1	752,83		125 045				
		м								
32	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	Колодцы							
			27,87	10623,88	2308,84	296 088	64 347	114 152	13,87	387
		м3								
34	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)		2286	864,68	63 711	24 099	130	4,22	118
			4,48	28900		129 472				
		м3								
38	С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)								
			16,8	5027		84 454				
		м								
						706 303		**155 972**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**914 012**
Временные здания и сооружения 3,4%	**31 076**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**945 088**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 092**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**9 451**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 780**
Итого с доп.затратами	**959 411**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 749 006**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**34 980**
Итого с налогами	**1 783 987**
НДС 12%	**214 078**
Итого с НДС	**1 998 065**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сов. смети

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №5 выполненных работ за сентябрь от 20.09.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	381,145	7,91 -	7,91 2,57	3 015 -	3 015 980	950 97	- 0,01	- 4
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	381,145	7,32 -	7,32 2,38	2 790 -	2 790 907	880 97	- 0,01	- 4
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	6880,57	23,36 1,28	22,08 5,56	160 730 8 807	151 923 38 256	45 651 97	0,01 0,02	69 138

7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
	м3	109,699	262,72	-	28 820	-	32 567	1,85	203
			262,72	-	28 820	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
	м3	6338,72	6,48	6,48	41 075	41 075	12 912	-	-
			-	2,1	-	13 311	97	0,01	63
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы								
	м3	706,75	134,1	-	94 775	-	107 096	0,97	686
			134,1	-	94 775	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см								
	м3	6338,72	4,16	4,16	26 369	26 369	9 038	-	-
			-	1,47	-	9 318	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см								
	м3	6338,72	0,29	0,29	1 838	1 838	799	-	-
			-	0,13	-	824	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
	м3	109,699	1769,2	152,52	194 079	16 731	30 066	1,02	112
			153,68	57,15	16 859	6 269	130	0,28	31
					Трубопроводы и арматура				
13 Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
	шт	6	18075,87	36,99	108 455	222	2 352	1,82	11
			288	13,5	1 728	81	130	0,07	-
15 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
	шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			144	2,25	144	2	130	0,01	-

16 С130902-38									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	7360		7 360				
	шт								
17 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	16	411,46	17,71	6 583	283	4 961	1,4	22
	шт		231,75	6,75	3 708	108	130	0,03	1
18 С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10700		21 400				
	шт								
19 С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	13400		187 600				
	шт								
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,9887	247994,13	49389,75	245 192	48 832	104 665	312,7	309
	т		62775	18657	62 066	18 446	130	91,12	90
28 Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием					Футляр 273х4,0			
	км	0,5906	174718,44	71861,81	103 189	42 442	84 587	441	260
29 С130806-104 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 273х4 мм		83025	27146,25	49 035	16 033	130	132,58	78
	м	592,96	2764,2		1 639 060				
30 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	590,6	244,98	0,28	144 685	165	112 894	0,84	496
	м		146,93	0,11	86 777	65	130	-	-
31 Е0122-48-1 к=0,34	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	67	1570,35	190,33	105 213	12 752	39 388	2,72	182

	футляр								
			449,06	3,16	30 087	212	130	0,01	1
32 Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием					Футляр 325х5			
	км	0,08	204666,79	85907,16	16 373	6 873	13 343	504	40
			95850	32451,75	7 668	2 596	130	158,5	13
33 С130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСъ2кп-БСт4кп, 325х5 мм								
	м	80	4131		330 480				
34 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм								
	м	80	244,98	0,28	19 598	22	15 292	0,84	67
35 Е0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		146,93	0,11	11 754	9	130	-	-
	футляр	7	1847,47	223,92	12 932	1 567	4 841	3,2	22
36 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		528,3	3,72	3 698	26	130	0,01	1
	км	0,74	47611,09	17877,09	35 232	13 229	33 092	173	128
38 С130804-229 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 43,6 мм (Ди50х3,0)		29700	4698,68	21 978	3 477	130	18,1	13
	м	747,4	118		88 193				
41 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0845	58881,69	25695,31	4 976	2 171	4 382	194	16

		км								
42 С130804-282 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 82,6 мм (Дн90х3,5)		33075	6813,45	2 795	576	130	26,38	2
		6,06	257		1 557				
43 С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)	м							
		269,26	371		99 895				
48 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м							
		32	300,57	225,64	9 618	7 220	5 346	0,41	13
		шт							
49 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR13,6-25х2		69,53	58,98	2 225	1 887	130	0,23	7
		22	414,88		9 127				
50 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR13,6-50х3,7	шт							
		26	642,07		16 694				
52 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	шт							
		24	1364,65		32 752				
53 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-160х7,7	шт							
		5	2345,04		11 725				
55 Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-63х3	шт							
		1	721,1		721				
56 Спрайс 3	Переход ПЭ100SDR11-50х4, 6-25х2,3	шт							
		44	309,18		13 604				
57 Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт							
		67	440,21	332,43	29 494	22 273	16 484	0,61	41
		шт							

58 Спрайс 3	Тройник сварной неравнопроходный ПЭ100SDR13,6-50х25		102,38	86,87	6 859	5 820	130	0,33	22
	шт	67	652,44		43 713				
59 Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин		594,94	450,71	10 709	8 113	6 002	0,83	15
	шт	18	138,83	117,67	2 499	2 118	130	0,45	8
60 Спрайс 3	Крестовина сварная ПЭ100SDR17-50х50		803,08		9 637				
	шт	12	437,6		2 626				
61 Спрайс 3	Крестовина сварная ПЭ100SDR17-25х25								
	шт	6	74,06	9,93	3 999	536	4 423	0,32	17
62 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		63	-	3 402	-	130	-	-
	фланец	54	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
63 Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм		96,75	-	290	-	130	-	-
	фланец	3	391,37	57,24	6 262	916	6 318	1,43	23
66 Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм		301,5	2,25	4 824	36	130	0,01	-
	фланец	16	169		7 436				
67 С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм								
	шт	44	242		12 584				
68 С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм								
	шт	52	285		2 280				
69 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
	шт	8	377		2 262				
70 С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм								
	шт	6	757		3 028				
72 С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм								
	шт	4							

73 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	28	1140		31 920				
	шт								
74 Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (упор)	12,54	12731,75	95,97	159 656	1 203	10 639	4,9	61
	м3		771,75	36,25	9 678	455	105	0,18	2
77 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переходы)	0,0135	247994,13	49389,75	3 348	667	1 429	312,7	4
	т		62775	18657	847	252	130	91,12	1
78 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Изоляция фасонных частей							
	м2	13,23	36,09	0,09	477	1	53	0,02	0
79 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710		4,39	0,05	58	1	90	-	-
	м2	14,92	100,11	0,12	1 494	2	38	0,01	0
			2,77	0,05	41	1	90	-	-
80 Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	Изоляция футляров							
	км	0,5906	908369	111422,27	536 483	65 806	43 701	82,7	49
81 Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм		14827,5	42090,75	8 757	24 859	130	205,57	121
	км	0,08	1355806,68	131084,68	108 465	10 487	6 821	90,4	7
82 Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой		16065	49518	1 285	3 961	130	241,85	19
	кг	472,66	450,5		212 933				
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Колодцы							
	м3	21,07	11458,26	1879,87	241 426	39 609	54 068	8,86	187
			1435,5	538,43	30 246	11 345	130	2,06	43

84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	м3	2,5	28900		72 250				
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	14,84	7310		108 480				
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	6,41	3470		22 243				
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,442	11938,85	296,6	5 277	131	535	5,95	3
140 Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	2	915,75	110,25	405	49	118	0,54	-
				2567,11	394,36	5 134	789	2 287	3,64	7
142 Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,03	731,25	148,5	1 463	297	130	0,73	1
				20732,9	424,4	622	13	377	59,3	2
143 Е0107-24-1 К=0,8	Демонтаж/установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	12	9495	159,75	285	5	130	0,78	-
				450,63	301,23	5 408	3 615	3 934	0,92	11
144 Е0107-24-1	Установка железлбетонных оград из панелей длиной 4 м (повторного применения)	м	12	149,4	84,76	1 793	1 017	140	0,32	4
				653,79	376,53	7 845	4 518	4 917	1,15	14
				186,75	105,95	2 241	1 271	140	0,4	5

Демонтаж ограждения

5 483 798 **827 696**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 690 184**
Временные здания и сооружения 3,4%	**227 466**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 917 650**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**7 991**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**69 177**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**27 671**
Итого с доп.затратами	**7 022 489**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**12 801 997**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**256 040**
Итого с налогами	**13 058 036**
НДС 12%	**1 566 964**
Итого с НДС	**14 625 001**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За октябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному договору № 2 от 11.08.2010 г. к договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
165 895 410	149 044 893	6 044 723	48 505 200	44 713 468	1 813 417	143 000 170	4 231 306

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №6 выполненных работ за октябрь от 26.10.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ввод в коттеджи								
						Срезка и хранение растительного грунта				
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	148,2	7,91	7,91	1 172	1 172	369	-	-
		м3		-	2,57	-	381	97	0,01	1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	148,2	7,32	7,32	1 085	1 085	342	-	-
		м3		-	2,38	-	353	97	0,01	1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1482	0,28	0,28	415	415	129	-	-
		м2		-	0,09	-	133	97	-	-
						Земляные работы				
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	443,88	23,36	22,08	10 369	9 801	2 945	0,01	4
		м3		1,28	5,56	568	2 468	97	0,02	9

7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		26,85	262,72	-	7 054	-	7 971	1,85	50
	м3								
			262,72	-	7 054	-	113	-	-
8 Е0101-27-2									
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	675,342	6,48	6,48	4 376	4 376	1 376	-	-
	м3								
			-	2,1	-	1 418	97	0,01	7
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	178,954	134,1	-	23 998	-	27 117	0,97	174
	м3								
			134,1	-	23 998	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	675,342	4,16	4,16	2 809	2 809	963	-	-
	м3								
			-	1,47	-	993	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	675,342	0,29	0,29	196	196	85	-	-
	м3								
			-	0,13	-	88	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	9,37	1769,2	152,52	16 577	1 429	2 568	1,02	10
	м3								
			153,68	57,15	1 440	535	130	0,28	3
					Трубопроводы и арматура				
17 Е0122-7-4 при									
	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,235	59243,95	1984,82	13 922	466	17 482	334	78
	км								
			56475	749,25	13 272	176	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	235	752,83		176 915				
	м								
					Колодцы				

32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	7,05	10623,88	2308,84	74 898	16 277	28 876	13,87	98
	м3		2286	864,68	16 116	6 096	130	4,22	30
37 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	0,78	4570		3 565				
	м								
38 С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	9,36	5027		47 053				
	м								
					384 405		**90 224**		
	Возврат растительного грунта								
3 Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2887,89	5,55	5,55	16 028	16 028	5 042	-	-
	м3		-	1,8	-	5 198	97	0,01	29
4 Е0101-27-7 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	2887,89	12,44	12,44	35 925	35 925	11 317	-	-
	м3		-	4,04	-	11 667	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
17 Е0122-7-4 при	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3204	59243,95	1984,82	18 982	636	23 835	334	107
	км		56475	749,25	18 095	240	130	3,66	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	338,1	752,83		254 532				
	м								
23 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 250 мм	23,93	1574,68		37 682				

		м								
34	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	-10,88	28900		-314 432				
		м3								
						48 717		**40 194**		
						Колодцы				
41	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	4,15	151200		627 480				
		т								
						Отмостка				
45	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщиной 12см	520,76	360,07	12,52	187 510	6 520	29 381	0,24	125
		м2		38,03	4,39	19 805	2 286	133	0,02	10
46	Е0127-56-2 к=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	520,76	79,89	-	41 604	-	1 725	0,02	8
		м2		2,49	-	1 297	-	133	-	-
						856 594		**31 105**		
						Для устройства перепадных стояков в колодцах				
59	Е0122-33-5	Установка чугунных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4896	247994,13	49389,75	121 418	24 181	51 830	312,7	153
		т		62775	18657	30 735	9 134	130	91,12	45
60	Е0122-33-6	Установка чугунных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,3307	204796,82	39324,82	67 726	13 005	19 445	147,7	49
		т		30375	14854,5	10 045	4 912	130	72,55	24
61	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	31,29	36,09	0,09	1 129	3	125	0,02	1
		м2		4,39	0,05	137	2	90	-	-
62	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	31,29	100,11	0,12	3 132	4	79	0,01	-
		м2		2,77	0,05	87	2	90	-	-

63 Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0175	445697,59	59923,71	7 800	1 049	745	55	1
	км		10102,5	22637,25	177	396	130	110,56	2
64 Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300	0,011	908369,02	111422,27	9 992	1 226	814	82,7	1
	км		14827,5	42090,75	163	463	130	205,57	2
65 Справ 5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	13,01	450,5		5 861				
	кг								
					217 059		**73 038**		
					1 506 774		**234 562**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 845 816**
Временные здания и сооружения 3,4%	**62 758**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 908 573**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	**55 206**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 205**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**19 086**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 634**
Итого с доп.затратами	**1 992 704**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 632 700**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**72 654**
Итого с налогами	**3 705 354**
НДС 12%	**444 641**
Итого с НДС	**4 149 995**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смету

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По дополнительному договору № 2 от 11.08.2010 г. к договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Водоснабжение и канализация мкр. Северный в с. Заречное Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
165 895 410	165 895 410	16 850 517	49 768 623	49 768 623	5 055 155	149 044 893	11 795 362

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №7 выполненных работ за ноябрь от 23.11.2010г.
Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Жироотделитель
	27 Прайс 2	Жироотделитель EurOREK OMEgA *к-т*	1	1125599,76		1 125 600				
	28 Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (для вентиляции) *км*	0,003	70153,47 48825	10674,97 4032	210 146	32 12	206 130	270 19,69	1 -
	29 С130806-79 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм *м*	3	1061,21		3 184				
	30 Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм *км*	0,003	323324,63 34200	32537 12291,75	970 103	98 37	181 130	196 60,03	1 -

31 Спрайс 5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой	0,7488	450,5	337	
				1 130 301	387

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 198 530
Временные здания и сооружения 3,4%	2 480
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 201 010
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	2 564
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	87
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	754
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	302
Итого с доп.затратами	1 204 716
Итого в текущих ценах (к-1,823)	2 196 198
Налоги, сборы, платежи (2%)	43 924
Итого с налогами	2 240 122
НДС 12%	268 815
Итого с НДС	2 508 936

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета:

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №7 выполненных работ за ноябрь от 23.11.2010г.

Локальная смета 2-2 в (включаемые)
Наружные сети канализации

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм *м*	119,11	4337,5		516 640				
12	Е0101-12-9	Разработка грунта **3** группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	6221,47	29,64 1,61	28,03 7,06	184 404 10 017	174 388 43 924	52 322 97	0,01 0,02	348 761
13	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3*	285,24	389,25 389,25	- -	111 030 111 030	- -	125 464 113	1,85 -	528 -
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок *м3*	52,17	134,1 134,1	- -	6 996 6 996	- -	7 905 113	0,97 -	51 -
15	30-8-92	Песок природный для засыпки труб *м3*	52,17	1330		69 386				
						888 456		**185 691**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1 138 596
Временные здания и сооружения 3,4%	38 712
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 177 308
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	40 028
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	1 360
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	11 773
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	4 709
Итого с доп.затратами	1 235 179
Итого в текущих ценах (к-1,823)	2 251 731
Налоги, сборы, платежи (2%)	45 035
Итого с налогами	2 296 765
НДС 12%	275 612
Итого с НДС	2 572 377

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. смета: