Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От " 19 " декабря 2012г. с. Денисовка Денисовского р-на
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
распоряжением акима Денисовского района № 240-р от октября 2012 года

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается председатель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Рамазанов Т.Б. — заместитель акима Денисовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем назначается представитель генеральной проектной организации)

Шелудько В.П. — директор товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайводпроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика

Артемчук Е.Н. — начальник государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

Каримбаев А.Н. — исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Дидар»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Дроздов И.Ю. — директор товарищества с ограниченной ответственностью «Лисаковскрудстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Шапошников А.С. — директор товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопровод-строй»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генеральный проектировщик (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Колесник В.И. — начальник государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Смадияров Б.С. — исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Денисовскому району Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Батов Е.В. — начальник государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке объектов производственного назначения)

Карабалин К.А. — государственный инспектор по Денисовскому району государственного учреждения «Департамент экологии по Костанайской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой двух резервуаров чистой воды по 700 куб.метров каждый, село Денисовка Денисовского района»
{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)}

по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с.Некрасовка
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от « 13 июля 2010 г. № 215 постановление акимата Денисовского района
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «18» апреля 2011 г. № 129 ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», от « 08 » мая 20 12г. № 154 ГУ «Департамент государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», ТОО «Лисаковскрудстрой»»
(наименование организации)

Выполнившими
общие строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
[наименования организаций, виды работ, выполненные каждой организацией
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Костанайводпроект» ГСЛ №003001 от 05.02.2001 г.
(наименование организации)
выполнившим генеральный план, технологические решения, архитектурно-строительные решения,инженерные коммуникации ,инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС , охрана окружающей среды.
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
[наименования организаций, выполненные части и разделы документации
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»
(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных
(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ____к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту
(типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный
(номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация утверждена: _____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от «____»_____20_____г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 апреля 2011 г.;
(месяц и год)
окончание работ октябрь 2012 г.
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 6 мес._____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, разрешение на строительство, технический паспорт
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с (учётом ранее принятых	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
618,75	тыс.м^3/год	618,75	618,75	618,75	618,75

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту

Фактически				
Общая площадь	м2			
Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	м3			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Насосная станция: установка насосов типа 1К80-65-160а-4шт.,таль электрическая грузоподъемностью 3,2 т.,контрольно- измерительные приборы, задвижки ; реконструкция двух резервуаров емкостью 500 м^3, строительство двух фильтров-поглотителей к ним; строительство двух резервуаров ёмк.700 куб.м., строительство двух фильтров-поглотителей к ним; строительство контрольно-пропускного пункта общей площадью 16,6 кв.м.; локальная станция хлораторной с полным комплектом оборудования для обеззараживания воды мощность; строительство водонапорной башни системы Рожновского ёмкостью-50 куб.м.; строительство внутриплощадочных сетей(всасывающие линии, отводящий трубопровод): наружный водопровод – 652,2м, наружная канализация – 65,4м, кабельные сети (сигнализация, линии 0,4 кВа); установка КТП-100 кВА-1 шт, линии электропередач ВЛ-0,4кВА – 536 м; дизельная станция 40 кВа,

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 153 444,260 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 111 240,520 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 18 270,160 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 152 505,238 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 149 067,812 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17 393,500 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических соответствует СНиП

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствует СНиП

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке построенный объект «Реконструкция насосной станции второго подъема с установкой двух резервуаров чистой воды ёмкостью 700 кубических метров каждый в селе Денисовка Денисовского района»

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Т. Рамазанов

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ (подпись) В. Шелудько

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ (подпись) Е. Артемчук

_____ (подпись) Е. Батов

_____ (подпись) И. Дроздов

_____ (подпись) К. Карабалин

_____ (подпись) А. Каримбаев

_____ (подпись) В. Колесник

_____ (подпись) Б. Смадияров

_____ (подпись) А. Шапошников

Заключение

рабочей комиссии о готовности части построенного объекта «Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района» для предъявления государственной приемочной комиссии

с. Денисовка « 23 » сентября 2011 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» № 38-П от «6» сентября 2011 г. в составе:

председатель комиссии – представитель заказчика:

Артемчук Е. Н. - начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района».

членов комиссии - представителей:

- проектной организации –

Шелудько В. П. – директор ТОО ПИП «Костанайводпроект»

- службы, осуществляющей контрольно-надзорные функции

Мурзабеков Д. Ж. – главный специалист ГУ «Управление архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

- эксплуатирующей организации –

Жунуспеков М. Б. – исп. обязанности директора ГКП «Дидар» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района и акимата Денисовского района

Морковник Е. Г. – директор ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»

Важничая И. М. – начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района»

-органов санитарно-эпидемиологического надзора –

Шуакпаев А. К. – начальник ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Денисовскому району Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области»

- органов государственного противопожарного надзора –

Каримбаев С. Т. – начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Денисовского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

- органов государственного экологического надзора

Карабалин К. А. – государственный экологический инспектор по Денисовскому и Камыстинскому районам КФ ГУ «Тобыл-Торгайского Департамента экологии»

- органов технического надзора –

Ревенко В. И. – инспектор технадзора ИП «Ревенко В. И.»

- ответственного представителя подрядчика -

Шапошников А. С. – директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» в 2011 году предъявлено к приемке в эксплуатацию часть построенного объекта **«Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района».**

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой».

3. Проектно – сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО ПИП «Костанайводпроект»

4. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту, разработанному в 2010 году

5. Проектно-сметная документация утверждена приказом начальника ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» № 3-П от 29 ноября 2010 года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2011г.; окончание работ сентябрь 2011г.

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, сертификаты, технические паспорта, акты освидетельствования скрытых работ,

акты пусконаладочных работ, журнал производства работ. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными и объемами работ выполненными в 2011 году:
реконструкция резервуаров емкостью 500 кубических метров (2 шт.) с заменой плит перекрытия и обваловкой грунтом. Строительство фильтров-поглотителей (2 шт.) с обваловкой грунтом. Строительно-монтажные работы по строительству внутриплощадочных сетей Д325мм -119,5м, Д219мм -293,1м, Д150мм – 7,5м, Д108мм -59,5м, Д57мм -11м с устройством 14 ж/б колодцев и монтажом задвижек. Сборка металлоконструкций водонапорной башни емкостью 50 кубических метров, изготовление и поставка локальной станции обеззараживания воды. Строительно-монтажные работы по строительству шламоприемника из ж/б колец диаметром 2,0м. Электромонтажные работы 10кВс с устройством КТП и внутриплощадочные электрические сети освещения протяженностью - 535,3м.

9. Оборудование установлено в 2011 году согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень приведен в приложении….. к настоящему акту) в количестве:

По проекту 2 единиц;
Фактически 2 единиц.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности и охране окружающей среды, предусмотренные проектом, приведены в приложении к акту.

11. Выявленные недоделки и дефекты должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:
Всего 153 444,26 тыс.тенге в том числе:
строительно-монтажных работ: 111 240, 52 тыс.тенге, оборудования - 18 270,16 тыс.тенге, прочие – 23 933,58 тыс.тенге.

13.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации в 2011 году всего: 49 655,00 тыс.тенге , в том числе:
строительно-монтажных работ -33 233,45 тыс.тенге, оборудование -9 769,05 тыс.тенге, прочие: - 6 652,5 тыс.тенге.

14. Фактическая стоимость основных фондов в 2011 году 49 655,00 тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ -33 233,45 тыс.тенге, оборудование -9 769,05 тыс.тенге, прочие: - 6 652,5 тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии:

Объект **«Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района»**

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии

Председатель комиссии:

Артемчук Е. Н. _____

Члены рабочей комиссии:

Мурзабеков Д. Ж. _____

Морковник Е. Г. _____

Важничая И. М. _____

Жунуспеков М. Б. _____

Шуакпаев А. К. _____

Каримбаев С. Т. _____

Карабалин К. А. _____

Шелудько В. П. _____

Ревенко В. И. _____

Шапошников А. С. _____

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За май 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №20 от 25.03.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 655 000	10 175 027	10 175 027	14 896 500	3 052 508	3 052 508	_____	7 122 519

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
акимата Денисовского района
110500, село Денисовка, улица Калинина, 5
РНН 391100211114
ИИК KZ71070103KSN3911000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Начальник _____ Е.Н. Артемчук

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
АО «Банк Центр Кредит»
в г. Костанай
БИК KCJBKZKX

Директор _____ А. С. Шапошников

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2) 1 2820

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 2-8

Водонапорная стальная башня системы Рожновского емк. 50 м3 высотой 18 м

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-75-1	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3. Строительные работы**	1	326510	28873	326510	28873	54028	291	291
		башня		44993	9035	44993	9035	100	34	34
2	У4-75-2	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3. Земляные работы**	1	14579	5079	14579	5079	11545	63	63
		башня		9500	1601	9500	1601	104	5	5
2	У4-75-1	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3. Фундаменты**	1	187422	8198	187422	8198	17249	93	93
		башня		14755	2846	14755	2846	98	13	13
		Итого по смете	**Тенге**			528511		82822		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	648013
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	17626
Итого с временными зданиями и сооружениями	665639
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	21966
Затраты на выслугу лет, 1%	6656
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2663
Итого с доп.затратами	696924
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	1329104
Налоги, сборы, платежи (2%)	26582
Итого с налогами	1355686
НДС 12%	162682
Итого с НДС	1518368

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

26.05.2011

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуары чистой воды 500м3

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 2-5-1

Ремонтно-восстановительные работы (1-ый резервуар)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	203	389,25	-	79018	-	89290	2,48	503
		м3		389,25	-	79018	-	113	-	-
2	Е107-3-5 К=0,8 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2. 8	Укладка плит перекрытий площадью 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т демонтаж деревянных и ж/б конструкций	6	484,82	279,62	2909	1678	2378	1,22	7
		шт		205,2	77,91	1231	467	140	0,31	2
3	Е107-3-6 К=0,8 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2. 8	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т демонтаж деревянных и ж/б конструкций	8	603,79	331,99	4830	2656	4197	1,61	13
		шт		271,8	102,94	2174	824	140	0,43	3
4	Е107-31-2 К=0,8 СН РК 8.02-05-	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм демонтаж деревянных и ж/б конструкций	1,28	1400,73	997,89	1793	1277	1322	2,4	3
		м3		402,8	335,13	516	429	140	1,41	2
5	ЕС01031-А26-1 к=0,7	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	40	27,1	27,1	1084	1084	759	-	-
		т		-	18,97	-	759	100	0,11	4
6	Е010333-А8-1 таб. 7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 расстояние до ТБО	40	70,29	70,29	2812	2812	562	-	-
		т		-	14,06	-	562	100	0,3	12
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков. Очистка поверхности от отслоенного слоя бетона	97,8	36,16	-	3536	-	3536	0,25	25
		м2		36,16	-	3536	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0136-36-2 т. ч. п-1,25 к= 1,15 и к=1,25	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	97,8	695,57	181,98	68027	17798	31182	1,30	127
		м2		234,25	69,4	22910	6787	105	0,38	38
9	Е0136-36-3 т. ч. п-1,25 к= 1,15 и к=1,25, к=2	Добавляется на каждые 2 мм изменения толщины торкретирования	97,8	179,68	39,74	17572	3886	4945	0,18	18
		м2		31,02	17,13	3034	1676	105	0,04	4
10	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	326,4	204,19	8,33	66649	2718	22200	0,47	152
		м2		70,7	1,29	23072	420	94,5	0,01	2
13	ЕС01031-А37-1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,6528	122,8	-	80	-	-	1,81	1
		т		85,96	-	56	-	-	-	-
14	Е010333-А17-0-1 таб. 7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г. Костанай до места строительства	0,6528	680,02	680,02	444	444	-	-	-
		т		-	136,00	-	89	-	2,86	2
15	ЕС01031-А37-2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,6528	102,8	-	67	-	-	1,51	1
		т		71,96	-	47	-	-	-	-
18	С143017-40	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87, ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 11 см, при нагрузке на плиту 1600-2000 кг/м2	132,26	2540	--	335932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,1	142	--	2286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,1	331	--	5329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			348876		160372		

592368 160371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	539804
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	14683
Итого с временными зданиями и сооружениями	554486
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	18298
Затраты на выслугу лет, 1%	5545
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2218
Итого с доп.затратами	580547
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	1107162
Налоги, сборы, платежи (2%)	22143
Итого с налогами	1129305
НДС 12%	135517
Итого с НДС	1264821

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 2-6-1

Общестроительные работы по камере (1-ый фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е101-12-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	158	21,3	20,46	3365	3233	1171	0,01	1
		м3		0,84	6,80	133	1075	97	0,03	4
2	Е101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4	218,93	--	876	--	990	1,54	6
		м3		218,93	--	876	--	113	--	--
3	Е101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	162	122,18	--	19793	--	22366	0,89	143
		м3		122,18	--	19793	--	113	--	--
4	Е101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	434,5	32,26	30,77	14017	13370	4116	0,01	4
		м3		1,42	8,34	617	3626	97	0,03	12
5	Е010333-А3- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	760,38	35,53	35,53	27016	27016	5403	--	--
		т		--	7,11	--	5403	100	0,15	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обвалование камеры)**	434,5	6,48	6,48	2815	2815	887	--	--
		м3		--	2,10	--	914	97	0,01	4
7	Е101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	434,5	3,20	3,20	1390	1390	438	--	--
		м3		--	1,04	--	451	97	--	2
8	Е101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	434,5	21,55	4,52	9362	1962	7178	0,11	47
		м3		17,03	--	7400	--	97	--	--
		Итого по разделу 1				78634 √		42549 √		
		Раздел 2. Фундаменты								
9	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	3,5	1678,2	97,07	5871	340	613	0,78	3
		м3		112,5	36,00	394	126	118	0,18	1
10	Е107-1-1	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
11	Е107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	5	408,67	272,99	2043	1365	1611	0,83	4
		шт		135,68	94,48	678	472	140	0,36	2
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной пло скостью и круглые плоские, ребристые**	3,43	22800	--	78204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	5	396,16	172,69	1981	863	955	0,48	2
		шт		76,28	60,21	381	301	140	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	90	568,29	243,37	51146	21904	24187	0,67	60
		шт		106,88	85,08	9619	7657	140	0,34	30
15	Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	51	1228,94	598,40	62676	30519	29252	1,18	60
		шт		195,53	214,16	9972	10922	140	0,91	46
16	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	16,55	12000	--	198624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	14,37	11500	--	165232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	41,56	11100	--	461372	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	195,74	245,44	3,82	48042	748	8959	0,21	41
		м2		37,35	1,44	7311	282	118	0,01	1
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0532	50600	--	2690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0641	53000	--	3396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4575	72939,08	327,33	33370	150	967	11,60	5
		1т		1890	123,75	865	57	105	0,60	--
26	Е106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	6,8	11804,47	86,60	80270	589	3736	3,06	21
		м3		490,5	32,72	3335	222	105	0,16	1
27	Е106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0175	70437,87	304,24	1231	5	180	58,00	1
		1т		9675	114,75	169	2	105	0,56	--
		Итого по разделу 2				1197356		71425		
		Итого по смете	Тенге			1275990		113974		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1473362
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	40075
Итого с временными зданиями и сооружениями	1513437
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	49943
Затраты на выслугу лет, 1%	15134
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6054
Итого с доплатратами	1584569
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	3021931
Налоги, сборы, платежи (2%)	60439
Итого с налогами	3082370
НДС 12%	369884
Итого с НДС	3452254

Слал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 2-6-1

Общестроительные работы по камере (2-ой фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ.	
								-%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E101-12-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	158	21,3	20,46	3365	3233	1171	0,01	1
		м3		0,84	6,80	133	1075	97	0,03	4
2	E101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4	218,93	--	876	--	990	1,54	6
		м3		218,93	--	876	--	113	--	--
3	E101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	162	122,18	--	19793	--	22366	0,89	143
		м3		122,18	--	19793	--	113	--	--
4	E101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	434,5	32,26	30,77	14017	13370	4116	0,01	4
		м3		1,42	8,34	617	3626	97	0,03	12
5	E010333-A3- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	760,38	35,53	35,53	27016	27016	5403	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	7,11	--	5403	100	0,15	113
6	E101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обвалование камеры)**	434,5	6,48	6,48	2815	2815	887	--	--
		м3		--	2,10	--	914	97	0,01	4
7	E101-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	434,5	3,20	3,20	1390	1390	438	--	--
		м3		--	1,04	--	451	97	--	2
8	E101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	434,5	21,55	4,52	9362	1962	7178	0,11	47
		м3		17,03	--	7400	--	97	--	--
		Итого по разделу 1				78634		42549		
		Раздел 2. Фундаменты								
9	E0108-3-1	**Устройство песчаного основании под фундаменты**	3,5	1678,2	97,07	5871	340	613	0,78	3
		м3		112,5	36,00	394	126	118	0,18	1
10	E107-1-1	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т**	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
		шт		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
11	E107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	5	408,67	272,99	2043	1365	1611	0,83	4
		шт		135,68	94,48	678	472	140	0,36	2
12	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной пло скостью и круглые плоские, ребристые**	3,43	22800	--	78204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	E107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	5	396,16	172,69	1981	863	955	0,48	2
				76,28	60,21	381	301	140	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
14	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	90	568,29	243,37	51146	21904	24187	0,67	60
				106,88	85,08	9619	7657	140	0,34	30
		шт								
15	Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	51	1228,94	598,40	62676	30519	29252	1,18	60
				195,53	214,16	9972	10922	140	0,91	46
		шт								
16	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	16,55	12000	--	198624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
17	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	14,37	11500	--	165232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
18	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	41,56	11100	--	461372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	195,74	245,44	3,82	48042	748	8959	0,21	41
				37,35	1,44	7311	282	118	0,01	1
		м2								
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0532	50600	--	2690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0641	53000	--	3396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
25	Е106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,4575	72939,08	327,33	33370	150	967	11,60	5
				1890	123,75	865	57	105	0,60	--
		1т								
26	Е106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	6,8	11804,47	86,60	80270	589	3736	3,06	21
				490,5	32,72	3335	222	105	0,16	1
		м3								
27	Е106-11-8	Устяновка закладных деталей весом до 20 кг	0,0175	70437,87	304,24	1231	5	180	58,00	1
				9675	114,75	169	2	105	0,56	--
		1т								
		Итого по разделу 2				1197356		71425		
		Итого по смете	Тенге			1275990		113974		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	1473362
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	40075
Итого с временными зданиями и сооружениями	1513437
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	49943
Затраты на выслугу лет, 1%	15134
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6054
Итого с доп.затратами	1584569
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	3021931
Налоги, сборы, платежи (2%)	60439
Итого с налогами	3082370
НДС 12%	369884
Итого с НДС	3452254

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: 26.05 2017 М. С. Мусапиров

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)2760

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 1-1

Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕРДС РК 8.02-03-20 02 таб.20ст.5	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	0,6016	5493,14	--	3305	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	ЕРДС РК 8.02-03-20 02 таб.20ст.5	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	0,6016	5981,37	--	3598	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6903	--			--
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				6903				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				188				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				7091				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				234				
		Затраты на выслугу лет, 1%				71				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				28				
		Итого с доп.затратами				7424				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				14158				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				283				
		Итого с налогами				14442				
		НДС 12%				1733				
		Итого с НДС				16175				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: 26.05.2011 М. С. Мусапиров

Страниц -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)2790

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 1-2

Рекультивация ППС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	722,4	7,91	7,91	5714	5714	1800	--	--
		м3		--	2,57	--	1855	97	0,01	7
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20 м	722,4	7,32	7,32	5291	5291	1666	--	--
		м3		--	2,38	--	1718	97	0,01	7
		Итого прямые затраты по смете	Тенге			11005		3466		--
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				15339				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				417				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				15756				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				520				
		Затраты на выслугу лет, 1%				158				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				63				
		Итого с доп.затратами				16497				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				31462				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				629				
		Итого с налогами				32091				
		НДС 12%				3851				
		Итого с НДС				35942				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Страниц -

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011г.

Локальная смета 4-1

Электроснабжение 10кв КВС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	75-4-55	**Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток - 36; 361 А, количество фидеров - 3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, габаритные размеры 1500x1800x2450 мм**	1	175300,00		175300				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**175300**				
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**185818**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**5054**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**190872**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**6299**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**1909**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**763**				
		Итого с доп.затратами				**199843**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**381121**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**7622**				
		Итого с налогами				**388743**				
		НДС 12%				**46649**				
		Итого с НДС				**435393**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №20 от 25.03.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 655 000	20 117 979	9 942 952	14 896 500	6 035 448	2 982 886	10 175 027	6 960 066

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
акимата Денисовского района
110500, село Денисовка, улица Калинина, 5
РНН 391100211114
ИИК KZ71070103KSN3911000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Начальник _____ Е. Н. Артемчук

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
АО «Банк Центр Кредит»
в г. Костанай
БИК KCJBKZKX

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за июнь от 24.06.2011г.

Локальная смета 4-1

Электроснабжение 10кв КВС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опора концевая А10-1								
1	Е133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ концевая А10-1	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,90	986	550	105	2,29	2
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	20100	--	40200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,05	154400	--	7720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С Прайс ТОО "Инвестор М"	стоимость изолятора штыревые ШФ20	1	634,11	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С Прайс ТОО "Инвестор М"	колпачок К-5,6,9	1	11,32	--	11	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	0,05	7100	--	355	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	100шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0034	122,8	--	1	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	--	--	--	--	--
8	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0034	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А12 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1 расстояние от г.Рудный до места строительства	0,0034	540,98	540,98	2	2	--	--	--
		т		--	108,20	--	--	--	2,27	--
10	Е133-107-2	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	2	550,52	359,27	1101	719	607	1,09	2
		шт		191,25	97,65	383	195	105	0,36	1
11	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ Стоимость плиты П-3в	0,1	22800	--	2280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
							Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)			
12	С Прайс ТОО "Инвестор М"	изолятор ПС-40	12	538,99	--	6468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс ТОО "Инвестор М"	ушко У1-7-16	6	201,56	--	1209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С Прайс ТОО "Инвестор М"	зажим НКК-1	6	475,58	--	2853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
15	С Прайс ТОО "Инвестор М"	звено промежуточное ПР-7-6	6	126,82	--	761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс ТОО "Инвестор М"	серьга СРС-7-16	6	143,13	--	859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс ТОО "Инвестор М"	скоба СК-7	6	164,41	--	986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0444	122,8	--	5	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	4	--	--	--	--
19	Е010333-А12 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1 расстояние от г.Рудный до места строительства	0,0444	540,98	540,98	24	24	--	--	--
		т		--	108,2	--	5	--	2,27	--
20	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0444	102,8	--	5	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	3	--	--	--	--
							Устройство ответвления УОК на концевой опоре			
21	Е0133-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ (УОК)	1	854,54	314,54	855	315	535	2,63	3
		шт		441	68,76	441	69	105	0,27	--
22	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0132	154400	--	2038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С Прайс ТОО "Инвестор М"	стоимость изолятора штыревые ШФ20	2	634,11	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С Прайс ТОО "Инвестор М"	колпачек К-5,6,9	2	11,32	--	23	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	0,06	7100	--	426	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0068	122,8	--	1	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	1	--	--	--	--
27	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0068	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	--	--	--	--	--
28	Е010333-А12 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1	0,0068	540,98	540,98	4	4	--	--	--
		т		--	108,2	--	1	--	2,27	--
		Разъединитель КР-1								
29	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов (КР-1)	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
30	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0498	154400	--	7689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс ТОО "Костанайс кан кабельная компания"о т 18.08.10г. стр.9	Разъединитель РЛНД-10 кв	1	24197,52	--	24198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С Прайс ТОО "Инвестор М"	стоимость изолятора штыревые ШФ20	4	634,11	--	2536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С Прайс ТОО	колпачек К-5,6,9	4	11,32	--	45	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Инвестор М"	шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	0,03	7100	--	213	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0137	122,8	--	2	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	1	--	--	--	--
36	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0137	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	1	--	--	--	--
37	Е010333-А12 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1 расстояние от г.Рудный до места строительства	0,0137	540,98	540,98	7	7	--	--	--
		т		--	108,2	--	1	--	2,27	--
38	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	1	146,87	41,12	147	41	120	0,67	1
		шт		105,75	9	106	9	105	0,04	--
39	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0073	44300	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,025	25922,88	17030,88	648	426	308	43,70	1
		1км		7650	4099,68	191	102	105	15,13	--
41	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,015	315700	--	4736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка КТП								
42	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,12	2472,77	100,89	297	12	23	0,85	--
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	--
43	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной отмостка у стоек опор КТП	0,8	1928,67	274,19	1543	219	1037	6,93	6
		м3		994,5	103,5	796	83	118	0,50	--
44	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
45	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,90	2
46	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0394	114900	--	4525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	2	8610	--	17220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400	--	199400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1,00	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,01	--
51	Прайс ООО	Счетчик трехфазный Меркурий 233 ART	2	16153,43	--	32307	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Фирма ИНКОТЕКС"г .Москва от 11.10.10г. стр.46	шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-6-2	Трансформатор тока, напряжение 110 кВ	6	10240	4253	61440	25518	27252	22,00	132
		компл		3825	955,99	22950	5736	95	5,54	33
53	Прайс ТОО "Костанайс кая кабельная компания"о т 18.08.10г. стр.19	Трансформатор тока Т-0,66 типа 100/5 А	6	1123,46	--	6741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1,00	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	--
55	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2,00	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	--
56	Прайс ТОО "Костанайс кая кабельная компания"о т 18.08.10г. стр.19	Выключатель АЕ-2046 Iн.р. 63А	2	1514,75	--	3029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс ТОО "Костанайс кая кабельная компания"о т 18.08.10г. стр.19	Выключатель АЕ-2056 Iн.р. 100А	1	1872,43	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	9,12	194,18	--	1771	--	2001	1,25	11
		м3		194,18	--	1771	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,12	122,18	--	1114	--	1259	0,89	8
		м3		122,18	--	1114	--	113	--	--
60	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
		м		23	0,4	1380	24	95	--	--
61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,70	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,01	--
		Итого прямые затраты по смете:				462 203		43 523		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	513 588
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	13 970
Итого с временными зданиями и сооружениями	527 558
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	17 409
Затраты на выслугу лет, 1%	5 276
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2 110
Итого с доп.затратами	552 353
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	1 053 392
Налоги, сборы, платежи (2%)	21 068
Итого с налогами	1 074 460
НДС 12%	128 935
Итого с НДС	1 203 395

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за июнь от 24.06. 2011г.

Локальная смета 4-2

Внутриплощадочные сети КВС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ЛЭП								
1	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	22	1534,11	878,23	33750	19321	17387	3,06	67
		опора		506,25	246,42	11138	5421	105	1,03	23
2	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,236	154400	--	36438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2**	9	13600	--	122400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	13	20100	--	261300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20**	1,2	6500	--	7800	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	1,45	7100	--	10295	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	11	146,87	41,12	1616	452	1325	0,67	7
		шт		105,75	9,00	1163	99	105	0,04	--
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	2,5	44300	--	110715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	18	1745,38	1411,25	31417	25403	10827	2,01	36
		шт		333	239,85	5994	4317	105	0,81	15
10	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,135	9960	--	1345	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	18	4460	--	80280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	18	496	--	8928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,18	7259,41	4310,78	15826	9398	8960	16,1	35
		1км		2745	1169,46	5984	2549	105	4,45	10
14	С151607-15	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	0,2049	410200	--	84050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Кабельная муфта 4КМ на концевой опоре(с.3.407.1-136.23)						
15	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов(4КМ)	5	2476,72	1756,72	12384	8784	4847	3,76	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		616,5	306,68	3083	1533	105	1,06	5
18	С Прайс ТОО "Инвестор М"	Зажим А1А	20	292,63	--	5853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	0,35	7100	--	2485	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,01	122,8	--	1	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	1	--	--	--	--
21	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,01	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	1	--	--	--	--
22	Е010333-А20 0-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 расстояние от г.Рудный до места строительства	0,01	772,75	772,75	8	8	--	--	--
		т		--	154,55	-- 1378,92	2	--	3,25	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				826 891		43 346		
		Итого прямые затраты по смете				826 891 826892		43 346		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				922 450				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				25 091				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				947 541				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				31 269				
		Затраты на выслугу лет, 1%				9 475				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				3 790				
		Итого с доп.затратами				992 076				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				1 891 987				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				37 840				
		Итого с налогами				1 929 827				
		НДС 12%				231 579				
		Итого с НДС				2 161 406				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артеменчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: 26.06.2011 М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за июнь от 24.06.2011г.

Локальная смета 2-10

Внутриплощадочные сети

Основание: том 6 НВ.4;НВ.С.1-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	261,81	7,91	7,91	2071	2071	653	--	--
		м3		--	2,57	--	673	97	0,01	2,6181
2	E0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20 м**	261,81	7,32	7,32	1916	1916	604	--	--
		м3		--	2,38	--	623	97	0,01	3
3	E101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1485	29,64	28,03	44015	41625	12489	0,01	15
		м3		1,61	7,06	2391	10484	97	0,02	30
4	E101-12-11	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	220,26	52,4	49,54	11542	10912	3275	0,02	4
		м3		2,86	12,47	630	2747	97	0,04	9
5	E0101-170-3	**Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками**	43,47	1732,95	756,45	75331	32883	47967	5,97	260
		м3		976,5	--	42448	--	113	--	--
6	E0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	43,47	791,1	--	34389	--	38860	4,27	186
		м3		791,1	--	34389	--	113	--	--
7	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	8,7	467,1	--	4064	--	4592	2,98	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,1	--	4064	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	195,62	134,1	--	26233	--	29643	0,97	190
		м3		134,1	--	26233	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1788,81	6,48	6,48	11591	11591	3644	--	--
		м3		--	2,1	--	3757	97	0,01	18
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1788,81	3,2	3,2	5724	5724	1805	--	--
		м3		--	1,04	--	1860	97	--	8
11	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	452,1	0,28	0,28	127	127	39	--	--
		м2		--	0,09	--	41	97	--	--
12	Е101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	148,96	10,93	10,93	1628	1628	513	--	--
		м3		--	3,55	--	529	97	0,01	1
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	148,96	6,48	6,48	965	965	303	--	--
		м3		--	2,1	--	313	97	0,01	1
		Итого по разделу 1				219 597		144 387		
		Раздел 2. Демонтажные работы								
14	Е0122-35-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	3	90,57	4,17	272	13	342	0,53	2
		шт		86,4	1,35	259	4	130	0,01	--
15	Е0122-35-3 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	1	149,68	10,63	150	11	186	0,84	1
		шт		139,05	4,05	139	4	130	0,02	--
16	Е0122-35-6 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	8	587,87	280,07	4703	2241	4296	1,82	15
		шт		307,8	105,3	2462	842	130	0,52	4
18	Е0122-40-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	8	43,76	5,96	350	48	393	0,19	2
				37,8	-	302	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец								
19	Е0122-40-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	2	88,46	12,86	177	26	197	0,36	1
		фланец		75,6	-	151	-	130	-	-
20	Е0122-40-6 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	19	215,24	34,34	4090	652	4502	0,86	16
		фланец		180,9	1,35	3437	26	130	0,01	--
21	Е0122-40-8 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	6	376,01	61,46	2256	369	2475	1,47	9
		фланец		314,55	2,7	1887	16	130	0,01	--
22	Е0122-6-5 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,0875	41141,62	1181,62	3600	103	4596	238,2	21
		км		39960	446,85	3497	39	130	2,18	--
23	Е0122-8-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,013	31478,1	4073,1	409	53	489	151,8	2
		км		27405	1539	356	20	130	7,51	--
24	Е0122-8-5 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,017	58996,91	19171,91	1003	326	1040	216	4
		км		39825	7242,75	677	123	130	35,37	1
25	Е0122-8-6 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,225	81725,88	39605,88	18388	8911	16696	225,6	51
		км		42120	14962,05	9477	3366	130	73,07	16
26	Е0122-8-8 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,01	109054,3	51544,3	1091	515	1001	302,4	3
		км		57510	19471,05	575	195	130	95,1	1
27	Е0122-33-5 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,1503	67298,85	29633,85	10115	4454	9547	187,62	28
		т		37665	11194,2	5661	1682	130	54,67	8
28	ЕС01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	12,7	122,8	122,8	1560	1560	-	-	-
		т		-	85,96	-	1092	-	0,5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ЕС010334-А1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км на склад заказчика	12,7	6,16	6,16	78	78	-	-	-
		т		-	1,23	-	16	-	0,03	-
30	Е0122-41-1 к=0,8 СН РК 8.02.05-2002 поз. 2.8	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах демонтаж деревянных и ж/б конструкций	5,96	2652,3	1503,9	15808	8963	12235	7,09	42
		м3		1148,4	430,74	6844	2567	130	1,65	10
31	Е0123-13-7 к=0,8 СН РК 8.02.05-2002 поз. 2.8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах демонтаж деревянных и ж/б конструкций	3,96	2002,09	921,9	7928	3651	7338	6,45	26
		м3		1080,18	345,24	4278	1367	130	1,69	7
32	ЕС01031-А26-1 к=0,7	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	23,81	27,1	27,1	645	645	452	-	-
		т		-	18,97	-	452	100	0,11	3
33	ЕС010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	23,81	70,29	70,29	1674	1674	335	-	-
		т		-	14,06	-	335	100	0,3	7
		Итого по разделу 2				74 296		66 119		
		Раздел 3. Трубопроводы								
37	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29	1769,2	152,52	51307	4423	7948	1,02	30
		м3		153,68	57,15	4457	1657	130	0,28	8
58	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,1898	154891,68	66009,8	29398	12529	23474	376	71
		км		70200	24936,75	13324	4733	130	121,79	23
59	С130806-100 Изм. и доп.№ып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм сталь группы В	190,56	1917,6	--	365418	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,125	204666,79	85907,16	25583	10738	20849	504,00	63
		км		95850	32451,75	11981	4056	130	158,50	20
62	С130806-111 Изм. и доп.№ып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм сталь группы В	125,5	2896,8	--	363548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	1,76
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	--
72	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	10	1230,66	466,78	12307	4668	8951	3,04	30
		шт		513	175,5	5130	1755	130	0,86	9
76	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	10	16300	--	163000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
		шт		902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
78	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	3	32000	--	96000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	--	252	--	130	--	--
86	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	23	391,37	57,24	9002	1317	9082	1,43	33
		фланец		301,5	2,25	6935	52	130	0,01	--
90	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	23	1140	--	26220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	13	708,82	102,44	9215	1332	8936	2,45	32
		фланец		524,25	4,5	6815	59	130	0,02	--
92	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	13	1710	--	22230	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Итого по разделу 3				1 190 269		85 616		
				Раздел 4. Колодцы						
110	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	29,06	5346,26	1879,87	155362	54629	74571	8,86	257
		м3		1435,5	538,43	41716	15647	130	2,06	60
113	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,453	665,53	24,55	967	36	88	0,26	–
		м2		39,83	9,2	58	13	123	0,04	–
114	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	10,175	150,02	0,12	1526	1	74	0,04	–
		м2		8,08	0,05	82	–	90	–	–
115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	204,89	245,44	3,82	50288	783	9378	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7653	295	118	0,01	2
119	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и оросительных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,6	28900	–	190740	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
122	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	6,3	7310	–	46053	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
124	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	16,46	9160	–	150774	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
125	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	0,59	10076	–	5945	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КО6	0,44	22800	–	10032	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
127	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	11	8060	–	88660	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Итого затраты по разделу 4				700 347		84 111		
		Итого прямые затраты по смете:				2 184 509		380 234		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	2 718 627
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	73 947
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 792 574
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	92 155
Затраты на выслугу лет, 1%	27 926
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	11 170
Итого с доп.затратами	2 923 825
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	5 576 027
Налоги, сборы, платежи (2%)	111 521
Итого с налогами	5 687 547
НДС 12%	682 506
Итого с НДС	6 370 053
Арифметическая ошибка за май	180
Итого по смете	6 370 233

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №20 от 25.03.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 655 000	30 082 138	9 964 159	14 896 500	9 024 696	2 989 248	20 117 979	6 974 911

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
акимата Денисовского района
110500, село Денисовка, улица Калинина, 5
РНН 391100211114
ИИК KZ71070103KSN3911000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Начальник _____ Е. Н. Артемчук

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
АО «Банк Центр Кредит»
в г. Костанай
БИК KCJBKZKX

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.
Локальная смета 2-1
Стоимость изготовления и поставки локальной станции очистки воды

Основание: том 9 АС.2-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ЛСО										
1	**Ценовое предложение ТОО Мембранные технологии , С.А. г. Алматы 02.09.10г. стр.41**	**Стоимость локальной станции очистки воды производительностью 695 м3/сут**	1	4344991,45	--	4344991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Итого по разделу 1				4344991				
		Итого прямые затраты по смете:				4344991				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				8286332				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				165727				
		Итого с налогами				8452059				
		НДС 12%				1014247				
		Итого с НДС				9466306				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-6-1

Общестроительные работы по камере (1-ый фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке(МП-1)**	8	14197,72	316,01	113582	2528	12494	8,25	66
		м3		1368	119,39	10944	955	105	0,58	5
36	E111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	23,94	103,46	2,62	2477	63	339	0,07	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	--	--
37	E111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	4,79	11950,68	--	57220	--	3339	3,66	18
		м3		567	--	2715	--	123	--	--
38	E111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	23,94	295,29	9,95	7069	238	1276	0,27	6
		м2		39,6	3,74	948	90	123	0,02	--
39	E111-15-4 К=2 к объему	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	47,88	53,20	0,67	2547	32	105	0,01	--
		м2		1,53	0,25	73	12	123	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				182 895		17 553		

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011г.

Локальная смета 2-6-1

Общестроительные работы по камере (1-ый фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке(МП-1)**	8	14197,72	316,01	113582	2528	12494	8,25	66
		м3		1368	119,39	10944	955	105	0,58	5
36	E111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	23,94	103,46	2,62	2477	63	339	0,07	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	--	--
37	E111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	4,79	11950,68	--	57220	--	3339	3,66	18
		м3		567	--	2715	--	123	--	--
38	E111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	23,94	295,29	9,95	7069	238	1276	0,27	6
		м2		39,6	3,74	948	90	123	0,02	--
39	E111-15-4 К=2 к объему	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	47,88	53,20	0,67	2547	32	105	0,01	--
		м2		1,53	0,25	73	12	123	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				182 895		17 553		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**212 475**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**5 779**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**218 254**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**7 202**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**2 183**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**873**				
		Итого с доп.затратами				**228 512**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**435 796**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**8 716**				
		Итого с налогами				**444 511**				
		НДС 12%				**53 341**				
		Итого с НДС				**497 853**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,25									
		м3		13,46	0,34	6728	169	105	-	1
40	Е106-40-2 т. ч. п-1,25, к=1,15 и к=1,25	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	500	56,27	0,28	28135	138	14404	0,19	95
		м3		27,32	0,11	13662	56	105	-	-
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	169	134,1	-	22663	-	25609	0,97	164
		м3		134,1	-	22663	-	113	-	-
		Итого прямые затраты по смете:			243,492	**681 367**		**95 616**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**823 602**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**22 402**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**846 004**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**27 918**
Затраты на выслугу лет, 1%	**8 460**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**3 384**
Итого с доп.затратами	**885 769**
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	**1 689 250**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**33 785**
Итого с налогами	**1 723 035**
НДС 12%	**206 764**
Итого с НДС	**1 929 799**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

стр 3 из 3

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-10

Внутриплощадочные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	96,825	7,91	7,91	766	766	241	--	--
		м3		--	2,57	--	249	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20 м	96,825	7,32	7,32	709	709	224	--	--
		м3		--	2,38	--	230	97	0,01	1
3	Е101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	997,76	29,64	28,03	29574	27967	8391	0,01	10
		м3		1,61	7,06	1606	7044	97	0,02	20
4	Е101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	148,96	52,4	49,54	7806	7379	2215	0,02	3
		м3		2,86	12,47	426	1858	97	0,04	6
5	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	28,18	1732,95	756,45	48835	21317	31095	5,97	168
		м3		976,5	--	27518	--	113	--	--
6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28,18	791,1	--	22293	--	25191	4,27	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		791,1	--	22293	--	113	--	--
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,27	467,1	--	2462	--	6	2,98	16
		м3		467,1	--	2462	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	131,29	134,1	--	17606	--	19895	0,97	127
		м3		134,1	--	17606	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1124,35	6,48	6,48	7286	7286	2290	--	--
		м3		--	2,1	--	2361	97	0,01	11
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1124,35	3,2	3,2	3598	3598	1134	--	--
		м3		--	1,04	--	1169	97	--	8
11	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	302,3	0,28	0,28	85	85	26	--	--
		м2		--	0,09	--	27	97	--	--
12	Е101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	100,515	10,93	10,93	1099	1099	346	--	--
		м3		--	3,55	--	357	97	0,01	1
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	100,515	6,48	6,48	651	651	205	--	--
		м3		--	2,1	--	211	97	0,01	1
		Итого по разделу 1				**142 767**		**91 260**		
		Раздел 3. Трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц111-350-6	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм	1	1330,17	5,43	1330	5	1013	7	7
		шт		1122,75	2,25	1123	2	90	0,01	--
35	СПрайс АзТгА НЕАТ СОМРАпУ г.Астана от	Счетчики /водомеры/ холодной воды импульсный производство WP Dynamic Dn40 мм Словакия	1	31788,6	--	31789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	--
		комплект		40,5	--	40,5	--	128	--	--
37	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	51,9	1769,2	152,52	91821	7916	14225	1,02	53
		м3		153,68	57,15	7976	2966	130	0,28	15
38	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	2,25	12731,75	95,97	28646	216	1909	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1736	82	105	0,18	--
41	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2183,11	394,36	4366	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,5	1463	297	130	0,73	1
42	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3514	537,62	3514	538	1737	5,59	6
		врезка		1134	202,5	1134	203	130	0,99	1
44	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2183,11	394,36	4366	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,5	1463	297	130	0,73	1
49	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0194	62566,88	6788,5	1214	132	1217	253	5
		км		45675	2565	886	50	130	12,52	--
50	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм сталь группы В	19,52	327,42	--	6391	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С- 2004 к ..... 2 %	м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0771	70153,47	10674,97	5409	823	5298	270	21
		км		48825	4032	3764	311	130	19,69	2
53	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм сталь группы В	77,41	550,8	--	42637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0027	115636,32	31953,19	312	86	275	360	1
		км		66375	12071,25	179	33	130	58,95	0
56	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к ..... 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм сталь группы В	2,71	949,62	--	2573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,03945	154891,68	66009,8	6110	2604	4879	376	15
		км		70200	24936,75	2769	984	130	121,79	5
59	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм сталь группы В	39,61	1917,6	--	75956	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,145	10651,88	--	1545	--	1815	61,8	9
		км		9630	--	1396	--	130	--	--
63	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,0165	13540,88	--	223	--	241	72,1	1
		км		11227,5	--	185	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,082	122,8	--	10	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	7	--	--	--	--
67	Е010333-А17 0-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г.Костаная до места строительства	0,082	680,02	680,02	56	56	--	--	--
		т		--	136	--	11	--	2,86	--
68	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,082	102,8	--	8	--	1	1,51	--
		т		71,96	--	6	--	12	--	--
69	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз Изоляция усиленная трубопровода стального	341,684	304,86	0,14	104166	48	1378	0,02	7
		м2		4,43	0,05	1514	17	90	--	--
70	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 2 слоя	683,36	209,88	0,05	143424	34	1685	0,01	7
		м2		2,72	0,02	1859	14	90	--	--
73	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
74	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
78	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	32000	--	64000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3836	247994,13	49389,75	95131	18946	40609	312,7	120
		т		62775	18657	24080	7157	130	91,12	35
80	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,338	204796,82	39324,82	69221	13292	19874	147,7	50
		т		30375	14854,5	10267	5021	130	72,55	25
81	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0181	247994,13	49389,75	4489	894	1916	312,7	6
		т		62775	18657	1136	338	130	91,12	2
82	E122-48-1 К=0,274	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 219 мм	4	1265,52	153,39	5062	614	1895	2,19	9
		футляр		361,89	2,55	1448	10	130	0,01	--
83	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	--	126	--	130	--	--
84	C130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	249	--	498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
		фланец		126	--	1260	--	130	--	--
88	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	492	--	5904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	13	391,37	57,24	5088	744	5133	1,43	19
		фланец		301,5	2,25	3920	29	130	0,01	--
90	C130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	13	1140	--	14820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	5	708,82	102,44	3544	512	3437	2,45	12
		фланец		524,25	4,5	2621	23	130	0,02	--
92	C130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	5	1710	--	8550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	C01031-A37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0129	122,8	--	2	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	1	--	--	--	--
97	E010333-A17 0-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г.Костаная до места строительства	0,0129	680,02	680,02	9	9	--	--	--
		т		--	136	--	2	--	2,86	--
98	C01031-A37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0129	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	1	--	--	--	--
99	C11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,0641	166	--	11	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
100	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм кран-захлопка	0,0245	247994,13	49389,75	6076	1210	2594	312,7	8
		т		62775	18657	1538	457	130	91,12	2
101	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	60,67	0,07	73	--	76	0,37	--
		м2		60,3	0,02	72	--	105	--	--
102	C11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	0,3276	83	--	27	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 3				**859 330**		**122 033**		
		Раздел 4. Колодцы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,44	5346,26	1879,87	7699	2707	3695	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2067	775	130	2,06	3
113	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,037	665,53	24,55	25	1	2	0,26	--
		м2		39,83	9,2	1	0	123	0,04	--
114	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	1,825	150,02	0,12	274	0	13	0,04	--
		м2		8,08	0,05	15	--	90	--	--
115	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,22	245,44	3,82	2754	43	514	0,21	2
		м2		37,35	1,44	419	16	118	0,01	0
116	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,32	100	--	2432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1935	133700	--	25871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,6	28900	--	190740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	2,36	5027	--	11864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	1,18	8041	--	9488	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1									
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,19	9160	--	1740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КО6	0,12	22800	--	2736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
128	E110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	2,88	1292,59	29,74	3723	86	152	0,23	1
		м2		32,85	11,23	95	32	120	0,05	--
129	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,32	1779,08	73,75	4127	171	102	0,14	0
		м3		21,38	11,67	50	27	133	0,04	--
130	E0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	23,21	348,41	5,88	8087	136	268	0,05	1
		м2		7,02	1,65	163	38	133	0,01	--
		Итого затраты по разделу 4				**287 679**		**4 746**		
		Итого прямые затраты по смете:				**1 289 777**		**218 039**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 598 285**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**43 473**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 641 758**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**54 178**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				16 418				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6 567				
		Итого с доп.затратами				1 718 921				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				3 278 154				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				65 563				
		Итого с налогами				3 343 717				
		НДС 12%				401 246				
		Итого с НДС				3 744 963				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За август 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №20 от 25.03.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее зактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 655 000	39 998 339	9 916 201	14 896 500	11 999 556	2 974 860	30 082 138	6 941 341

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
акимата Денисовского района
110500, село Денисовка, улица Калинина, 5
РНН 391100211114
ИИК KZ71070103KSN3911000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Начальник _____ Е. Н. Артемчук

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
АО «Банк Центр Кредит»
в г. Костанай
БИК KCJBKZKX

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-6-1 (включаемые)

Общестроительные работы по камере (1-ый фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	3623,51	414,99	10871	1245	1967	2,06	6
		шт		339,75	128,68	1019	386	140	0,46	1
2	С143017-52	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 1500 кг/м2	27	2980	--	80460	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,5515	12384,2	283,24	6830	156	480	4,15	2
		м3		722,25	106,99	398	59	105	0,52	--
		Итого прямые затраты по смете:				**98 160**		**2 448**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**106 644**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**2 901**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**109 545**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**3 615**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**1 095**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**438**				
		Итого с доп.затратами				**114 694**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**218 733**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**4 375**				
		Итого с налогами				**223 107**				
		НДС 12%				**26 773**				
		Итого с НДС				**249 880**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района — Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." — В. И. Ревенко

Составил: — М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуары чистой воды 500м3

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-5-1 (включаемые)

Ремонтно-восстановительные работы (1-ый резервуар)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
1	E0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,28	1935,45	1247,36	2477	1597	1653	3	4
		м3		503,55	418,91	645	536	140	1,76	2
2	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	1,28	23900	--	30592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,28	284	--	364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,28	331	--	424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,9	12384,2	283,24	11146	255	784	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,52	--
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,915	284	--	260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,915	331	--	303	--	--	--	--

стр. 1 из 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтплзок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
		т		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
9	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	E0107-27-1	Замоноличивание ригелей	0,38	11601	181,66	4408	69	154	1,28	--
		м3		221,18	68,63	84	26	140	0,34	--
11	E107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	8	3623,51	414,99	28988	3320	5246	2,01	16
		шт		339,8	128,68	2718	1029	140	0,54	4
12	С143017-52	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 1500 кг/м2	144	2980	--	429120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	E106-19-2	Устройство поясов без опалубки	4,6	12384,2	283,24	56967	1303	4005	4	19
		м3		722,25	106,99	3322	492	105	0,52	-
14	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,02755	147100	--	4053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	E0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	144	42,86	18,33	6172	2640	5379	0,14	20
		м2		24,53	6,86	3532	988	119	0,03	4
16	СПрайс лист ТОО"ТД	Стоимость бикроста ТПП	288	158,55	--	45662	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	144	220,11	15,94	31696	2295	6959	0,24	35
		м2		34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
18	E0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	50	86,79	3,73	4340	187	2413	0,23	12
				39,15	1,40	1958	70	119	0,01	1

стр. 2 из 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
19	СПрайс лист ТОО"ТД	Стоимость бикроста ТПП	50	158,55	--	7928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**758 386**		**30 852**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**836 592**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**22 755**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**859 347**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**28 358**
Затраты на выслугу лет, 1%	**8 593**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**3 437**
Итого с доп.затратами	**899 740**
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	**1 715 894**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**34 318**
Итого с налогами	**1 750 211**
НДС 12%	**210 025**
Итого с НДС	**1960 237**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метровкаждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуар чистой воды 500м3

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-5-2

Приобретение и монтаж технологического трубопровода (1-ый резервуар)

Основание: т.п.0901-9-15.2.87 ТХ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Ц112-2-12 К=0,3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм /демонтаж/	0,608	5492,7	584,7	3340	355	2730	28,5	17
		т		4908	81	2984	49	90	0,47	--
2	Ц112-2-10 К=0,3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм /демонтаж/	0,2882	7593,3	573,3	2188	165	1840	39,6	11
		т		7020	74,40	2023	21	90	0,43	--
3	С01031-А26- 1 к=0,7	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,8963	27,1	--	24	--	2	0,4	--
		т		18,97	--	17	--	12	--	--
4	Е10334-А1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км на склад заказчика	0,8963	6,16	6,16	6	6	1	--	--
		т		--	1,23	--	1	100	0,03	--
		Монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с флянцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм (подводящий трубопровод)	0,6597	19408	1949	12803	1286	9874	95	63
		т		16360	269,99	10793	178	90	1,57	--
6	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х8,0 мм (подводящий трубопровод)	0,6597	114400	--	75470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с флянцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (переливной трубопровод)	0,2182	33857	2296	7388	501	6019	183	40
		т		30380	270,01	6629	59	90	1,57	--
8	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм (переливной трубопровод)	0,2182	106600	--	23260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0078	126700	--	988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,37	119,16	0,07	640	--	340	0,37	2
		м2		60,3	0,02	324	--	105	--	--
11	Е116-21-4	Установка воронок сливных диаметром 150 мм	2	290,45	6,95	581	14	564	1,36	3
		1 воронка		218,3	2,25	437	5	128	0,01	--
12	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0287	126700	--	3636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете				**130 324**		**21 371**		

21340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**160 796**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**4 374**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**165 170**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**5 451**
Затраты на выслугу лет, 1%	**1 652**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**661**
Итого с доп.затратами	**172 936**
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	**329 806**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**6 596**
Итого с налогами	**336 404**
НДС 12%	**40 368**
Итого с НДС	**376 773**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» К. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-5-3

Вентиляция

Основание: том 5 ОВ.1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. РЧВ 1								
1	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,012	1440736,32	31953,19	17289	383	1224	360,00	4
		км		66375	12071,25	797	145	130	58,95	1
2	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	6	304,86	0,14	1829	1	24	0,02	--
		м2		4,43	0,05	27	--	90	--	--
3	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 2 слоя	12	209,88	0,05	2519	1	30	0,01	--
		м2		2,72	0,02	33	--	90	--	--
4	Е0122-29-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,012	59041,06	3864,06	708	46	166	50,60	1
		км		9180	1460,25	110	18	130	7,13	--
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0168	247994,13	49389,75	4166	830	1778	312,70	5
		т		62775	18657	1055	313	130	91,12	2
		Итого прямые затраты по разделу 1				**26 511** √		**3 222** √		
		Раздел 2. РЧВ 2								
6	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0195	1440736,32	31953,19	28094	623	1989	360	7,02

стр 1из2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		66375	12071,25	1294	235	130	58,95	1
7	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	10	304,86	0,14	3049	1	40	0,02	--
		м2		4,43	0,05	44	1	90	--	--
8	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 2 слоя	20	209,88	0,05	4198	1	49	0,01	--
		м2		2,72	0,02	54	--	90	--	--
9	Е0122-29-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0195	59041,06	3864,06	1151	75	270	50,6	1
		км		9180	1460,25	179	28	130	7,13	--
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0168	247994,13	49389,75	4166	830	1778	312,7	5
		т		62775	18657	1055	313	130	91,12	2
		Итого прямые затраты по разделу 2				**40 658** √		**4 126** √		
		Итого прямые затраты по смете				**67 169** √		**7 348** √		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**78 988**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**2 148**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**81 137**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**2 678**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**811**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**325**				
		Итого с доп.затратами				**84 950**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**162 009**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**3 240**				
		Итого с налогами				**165 253**				
		НДС 12%				**19 830**				
		Итого с НДС				**185 083**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

стр 2из2

Наименование стройки - *Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района*

Наименование объекта - фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-6-1

Общестроительные работы по камере (1-ый фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,1039	67600	--	7024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1039	40200	--	4177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,062	247994,13	49389,75	15376	3062	6563	312,70	19
		т		62775	18657	3892	1157	130	91,12	6
29	Е122-48-1 К=0,125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 100	2	577,34	69,98	1155	140	432	1,00	2
		футляр		165,09	1,16	330	2	130	--	--
30	Е122-48-1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 200	2	1154,67	139,95	2309	280	865	2,00	4
		футляр		330,19	2,32	660	5	130	0,01	--
31	Е116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	9,9	596,67	4,19	5907	41	778	0,34	3
		м		59,85	1,58	593	16	128	0,01	--

стр 1 из 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	1	1937,56	924,97	1938	925	1574	4,83	5
		шт		807,75	316,76	808	317	140	1,25	1
35	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,3	15500	--	4650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е106-1-15	Опоры из бетона М100	0,31	10846,22	100,65	3362	31	60	0,97	--
		м3		146,25	38,03	45	12	105	0,19	--
41	Е110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,23	416,28	102,53	927	228	500	0,90	2
		м2		151,65	35,67	338	79	120	0,14	--
42	Е110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,23	104,4	0,09	232	--	151	0,36	1
		м2		56,48	0,05	126	--	120	--	--
43	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,23	5610	--	12488	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	Е106-19-2	Заделка бетоном М150 плит покрытия	1,97	12181,2	283,24	23973	557	1714	4,15	8
		м3		722,25	106,99	1421	211	105	0,52	1
46	Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,70	1
		т		8100	690,75	162	14	140	3,37	--
47	Е106-1-13	Заделка труб Д 200мм	0,66	12323,75	95,97	8134	63	560	4,90	3
		м3		771,75	36,25	509	24	105	0,18	--
48	Е112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,77	220,11	15,94	5893	427	1294	0,24	7
		м2		34,65	5,96	928	160	119	0,03	1

103019

стр 2 из 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	E0112-2-3	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из цементного раствора	47,74	1364,25	15,94	65129	761	6832	0,71	34
		м2		114,3	5,96	5457	285	119	0,03	1
50	C11011-103	Гидроизол	219,6	104	--	22839	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	E112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	47,74	220,11	15,94	10508	761	2307	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1654	285	119	0,03	1
52	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,904	2224,25	--	2011	--	530	2,99	3
		м3		477	--	431	--	123	--	--
53	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,52	424,11	14,76	1917	67	322	0,36	2
		м2		52,43	5,54	237	25	123	0,03	--
54	E0111-15-2 к=20	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,52	1097,8	13,4	4962	61	216	0,21	1
		м2		33,8	5	153	23	123	0,02	--
55	E0106-36-4	Железнение поверхности	4,52	59,59	0,23	269	1	244	0,29	1
		м2		51,3	0,09	232	--	105	--	--
				Приямок						
56	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,304	15098,25	1327,03	4590	403	828	12,49	4
		м3		2137,5	456,24	650	139	105	1,72	1
57	E111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,25	291,87	9,95	73	2	17	0,36	--
		м2		52,2	3,74	13	1	123	0,02	--
58	E111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,25	48,32	0,67	12	--	--	--	--
		м2		0,63	0,25	--	--	--	--	--
59	E106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0175	70437,87	304,24	1231	5	180	58,00	1

стр 3 из 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		9675	114,75	169	2	105	0,56	--
60	E108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,024	177794,6	1941,97	4267	47	218	42,30	1
		т		6975	726,75	167	17	118	3,55	--
						117808		26431		
		Фильтр-поглотитель								
61	E107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,8	2874,92	1856,11	2300	1485	1580	4,93	4
		м3		812,93	597,97	650	478	140	2,37	2
62	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	1,16	5712,5	--	6627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=0,9	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,78	4113	--	7321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	E107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0926	175710,1	1826,1	16271	169	1140	42,70	4
		т		8100	690,75	750	64	140	3,37	--
65	E108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,034	177794,6	1941,97	6045	66	309	42,30	1
		т		6975	726,75	237	25	118	3,55	--
66	E115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2807	166,86	0,07	47	--	32	0,65	--
		м2		108	0,02	30	--	105	--	--
67	E0115-176-1 0	Покрытие заполнений проемов дверных маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза крышку	1,16	333,88	--	388	--	47	0,21	--
		м2		38,7	--	45	--	105	--	--

стр 4 из 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,8	1278,6	4,92	2301	9	368	1,15	2
		м2		193,05	1,87	347	3	105	0,01	--
69	Е111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	0,77	295,29	9,95	227	8	41	0,27	--
		м2		39,6	3,74	30	3	123	0,02	--
70	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Установка деревянной крышки	2,08	1292,59	29,74	2684	62	110	0,23	--
		м2		32,85	11,23	68	23	120	0,05	--
		Итого прямые затраты по смете:				**265 038**		**30 058**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**312 802**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**8 508**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**321 310**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**10 603**
Затраты на выслугу лет, 1%	**3 213**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**1 285**
Итого с доп.затратами	**336 412**
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	**641 570**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**12 831**
Итого с налогами	**654 402**
НДС 12%	**78 528**
Итого с НДС	**732 930**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: 26.08.2011г. М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-10 (включаемые)

Внутриплощадочные сети

Основание: том 6 НВ.4;НВ.С.1-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0122-6-6 К=0,6 СН РК 8.02-05-20 02 поз.2.8	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом Демонтаж	0,002	57487,01	14017,01	115	28	127	260,4	1
		км		43470	5294,7	87	11	130	25,86	--
5	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,035	154577,68	66009,8	5410	2310	4329	376	13
		км		70200	24936,75	2457	873	130	121,79	4
6	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	35,14	1880	--	66063	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,035	10651,88	--	373	--	438	61,8	2
		км		9630	--	337	--	130	--	--
8	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
		шт		513	175,5	2052	702	130	0,86	3
9	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	16300	--	65200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	10	391,37	57,24	3914	572	3949	1,43	14
		фланец		301,5	2,25	3015	23	130	0,01	--
11	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	10	1140	--	11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	80	25,7	24,29	2056	1943	584	0,01	1
		м3		1,41	6,11	113	489	97	0,02	2
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	6	251,77	--	1511	--	1707	1,77	11
		м3		251,77	--	1511	--	113	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,4	134,1	--	590	--	667	0,97	4
		м3		134,1	--	590	--	113	--	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81,6	6,48	6,48	529	529	166	--	--
		м3		--	2,1	--	171	97	0,01	1
16	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	80	289,15	289,15	23132	23132	14482	--	--
		м3		--	186,62	--	14930	97	0,86	69
17	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2	1678,2	97,07	336	19	35	0,78	--
		м3		112,5	36	23	7	118	0,18	--
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,87	8584,66	1879,87	16053	3515	4799	8,86	17
		м3		1435,5	538,43	2684	1007	130	2,06	4
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,87	100	--	187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	28900	--	21675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	7310	--	6506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,18	8041	--	9488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	5712,5	--	3313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, шкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	22800	--	1824	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,45	245,44	3,82	3792	59	707	0,21	3
		м2		37,35	1,44	577	22	118	0,01	--
26	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0221	133700	--	2955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
28	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,32	1292,59	29,74	414	10	17	0,23	--
		м2		32,85	11,23	11	4	120	0,05	--
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,211	1779,08	73,75	375	16	9	0,14	--
		м3		21,38	11,67	5	2	133	0,04	--
30	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	2,11	348,41	5,88	735	12	24	0,05	--
		м2		7,02	1,65	15	3	133	0,01	--
						260 928		35620		
		Итого прямые затраты по смете:				**260 928**		**35 619**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**314 341**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**8 550**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**322 891**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**10 655**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**3 229**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 292**				
		Итого с доп.затратами				**338 066**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**644 727**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**12 895**				
		Итого с налогами				**657 621**				
		НДС 12%				**78 915**				
		Итого с НДС				**736 536**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

стр. 4 из 4

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуары чистой воды 500м3

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-5-1

Ремонтно-восстановительные работы (1-ый резервуар)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающ.	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0113-24-1 т. ч. п-1,25, к=1,15 и к=1,25, к=2 к объему	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытиями, лаком ХП-734. Нанесение на поверхность материала "Пенетрон" на 2 слоя	652,8	10,84	0,17	7074	108	6046	0,05	34
		м2		10,2	0,07	6672	45	90	-	-
12	Справк ТОО "ТДС " г. Костанай от 13.01.10г стр. 11	Стоимость материала "Пенетрон"	652,8	789,11	-	515131	-	-	-	--
		кг		-	-	-	-	-	-	-
17	Е107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	8	3623,51	414,99	28988	3320	5246	2,01	16
		шт		339,8	128,68	2718	1029	140	0,54	4
18	С143017-40	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87, ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 11 см, при нагрузке на плиту 1600-2000 кг/м2	-132,26	2540	--	-335940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,28	1935,45	1247,36	2477	1597	1653	3	4
		м3		503,55	418,91	645	536	140	1,76	2
22	Е106-19-2	Устройство поясов без опалубки. Обетонирование камер на покрытие и лестниц из бетона М200(т.п.901-4-63.83 ЮЖУ13)	0,9	12384,2	283,24	11146	255	784	4	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,52	-
23	С143001-62	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9135	284	--	259	--	--	--	--

Стр. 1 из 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,9135	331	--	302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0288	5239,08	327,33	151	9	61	11,60	-
		1т		1890	123,75	54	4	105	0,60	-
29	С01031-А37-1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,864	122,8	-	106	-	-	1,81	2
		т		85,96	-	74	-	-	-	-
30	Е010333-А17-0-1 таб. 7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г. Костанай до места строительства	1,96	680,02	680,02	1332	1332	-	-	-
		т		-	136	-	266	-	2,86	6
31	ЕС01031-А37-2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,96	102,8	-	201	-	-	1,51	3
		т		71,96	-	141	-	-	-	-
32	Е112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	144	220,11	15,94	31695	2295	6959	0,24	35
		м2		34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
33	Е112-17-2 к=5	Добавлять или исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	144	43,22	0,7	6224	101	137	-	1
		м2		0,55	0,25	79	36	119	-	-
35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4831	72779,65	422,15	35161	204	4797	56,4	27
		т		8257,5	157,5	3989	76	118	0,77	-
36	Е107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	288	188,7	63,44	54346	18271	21454	0,18	50
		м		29,25	23,96	8424	6900	140	0,12	34
37	Е113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	28,8	50,38	5,38	1451	155	1225	0,24	7
		м2		45	2,25	1296	65	90	0,01	-
38	С11011-366	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм	28,8	476	-	13709	-	-	-	--
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	Е106-40-1 т. ч. п-1,25, к=1,15 и	Испытание емкостей на водонепроницаемость	500	26,53	0,86	13264	431	7241	0,09	45

5560 3

стр. 2 из 3

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуары чистой воды 500м3

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-5-1 (включаемые)

Ремонтно-восстановительные работы (2-ой резервуар)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,28	1935,45	1247,36	2477	1597	1653	3	4
		м3		503,55	418,91	645	536	140	1,76	2
2	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	1,28	23900	--	30592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,28	284	--	364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,28	331	--	424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,9	12384,2	283,24	11146	255	784	4,15	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,52	--
6	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,915	284	--	260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,915	331	--	303	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокопилок и пароварочных камер	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
		т		12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
9	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800	--	88217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей	0,38	11601	181,66	4408	69	154	1,28	--
		м3		221,18	68,63	84	26	140	0,34	--
11	Е107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	8	3623,51	414,99	28988	3320	5246	2,01	16
		шт		339,8	128,68	2718	1029	140	0,54	4
12	С143017-52	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 1500 кг/м2	144	2980	--	429120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е106-19-2	Устройство поясов без опалубки	4,6	12384,2	283,24	56967	1303	4005	4	19
		м3		722,25	106,99	3322	492	105	0,52	-
14	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,02755	147100	--	4053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	144	42,86	18,33	6172	2640	5379	0,14	20
		м2		24,53	6,86	3532	988	119	0,03	4
16	СПрайс лист ТОО"ТД Стройматер иалов"г.Костанай от 13.01.10г	Стоимость бикроста ТПП	288	158,55	--	45662	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	144	220,11	15,94	31696	2295	6959	0,24	35
		м2		34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	50	86,79	3,73	4340	187	2413	0,23	12
		м		39,15	1,40	1958	70	119	0,01	1
19	СПрайс лист ТОО"ТД Строймагтер назов"г.Костанай от 13.01.10г	Стоимость бикроста ТПП	50	158,55	--	7928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**758 386**		**30 852**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**836 592**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**22 755**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**859 347**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**28 358**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**8 593**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3 437**				
		Итого с доп.затратами				**899 740**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**1 715 894**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**34 318**				
		Итого с налогами				**1 750 211**				
		НДС 12%				**210 025**				
		Итого с НДС				**1 960 237**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуары чистой воды 500м3

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-5-1

Ремонтно-восстановительные работы (2-ой резервуар)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	203	389,25	-	79018	-	89290	2,48	503
		м3		389,25	-	79018	-	113	-	-
2	Е107-3-5 К=0,8 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2. 8	Укладка плит перекрытий площадью 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т демонтаж деревянных и ж/б конструкций	6	484,82	279,62	2909	1678	2378	1,22	7
		шт		205,2	77,91	1231	467	140	0,31	2
3	Е107-3-6 К=0,8 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2. 8	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т демонтаж деревянных и ж/б конструкций	8	603,79	331,99	4830	2656	4197	1,61	13
		шт		271,8	102,94	2174	824	140	0,43	3
4	Е107-31-2 К=0,8 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2. 8	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм демонтаж деревянных и ж/б конструкций	1,28	1400,73	997,89	1793	1277	1322	2,40	3
		м3		402,8	335,13	516	429	140	1,41	2
5	ЕС01031-А26-1 к=0,7	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	40	27,1	27,10	1084	1084	759	-	-
		т		-	18,97	-	759	100	0,11	4
6	Е010333-А8-1 таб. 7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 расстояние до ТБО	40	70,29	70,29	2812	2812	562	-	-
		т		-	14,06	-	562	100	0,3	12
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков. Очистка поверхности от отслоенного слоя бетона	97,8	36,16	-	3536	-	3536	0,25	25
		м2		36,16	-	3536	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0136-36-2 т. ч. п-1,25 к= 1,15 и к=1,25	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	97,8	695,57	181,98	68027	17798	31182	1,30	127
		м2		234,25	69,4	22910	6787	105	0,38	38
9	Е0136-36-3 т. ч. п-1,25 к= 1,15 и к=1,25, к=2	Добавляется на каждые 2 мм изменения толщины торкретирования	97,8	179,68	39,74	17572	3886	4945	0,18	18
		м2		31,02	17,13	3034	1676	105	0,04	4
10	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	326,4	204,19	8,33	66649	2718	22200	0,47	152
		м2		70,7	1,29	23072	420	94,5	0,01	2
11	Е0113-24-1 т. ч. п-1,25, к=1,15 и к=1,25, к=2 к объему	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытиями, лаком ХП-734. Нанесение на поверхность материала "Пенетрон" на 2 слоя	652,8	10,84	0,17	7074	108	6046	0,05	34
		м2		10,2	0,07	6672	45	90	-	-
12	Справс ТОО "ТДС " г. Костанай от 13.01.10г стр. 11	Стоимость материала "Пенетрон"	546,716	789,11	-	431419	-	-	-	--
		кг		-	-	-	-	-	-	-
13	ЕС01031-А37-1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,6528	122,8	-	80	-	-	1,81	1
		т		85,96	-	56	-	-	-	-
14	Е010333-А17-0-1 таб. 7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г. Костанай до места строительства	0,6528	680,02	680,02	444	444	-	-	-
		т		-	136,00	-	89	-	2,86	2
15	ЕС01031-А37-2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,6528	102,8	-	67	-	-	1,51	1
		т		71,96	-	47	-	-	-	-
17	Е107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	8	3623,51	414,99	28988	3320	5246	2,01	16
		шт		339,8	128,68	2718	1029	140	0,54	4
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	16,1	142	--	2286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,1	331	--	5329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,28	1935,45	1247,36	2477	1597	1653	3	4
		м3		503,55	418,91	645	536	140	1,76	2
22	Е106-19-2	Устройство поясов без опалубки. Обетонирование камер на покрытие и лестниц из бетона М200(т.п.901-4-63.83 КЖУ13)	0,9	12384,2	283,24	11146	255	784	4	4
		м3		722,25	106,99	650	96	105	0,52	-
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,9135	284	--	259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,9135	331	--	302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0288	5239,08	327,33	151	9	61	11,60	-
		1т		1890	123,75	54	4	105	0,60	-
				Гидроизоляция техномастом (т. п. 901-4-63.83 КЖУ 18, 19)						
29	С01031-А37-1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,864	122,8	-	106	-	-	1,81	2
		т		85,96	-	74	-	-	-	-
30	Е010333-А17-0-1 таб. 7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г. Костанай до места строительства	1,96	680,02	680,02	1332	1332	-	-	-
		т		-	136	-	266	-	2,86	6
31	ЕС01031-А37-2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,96	102,8	-	201	-	-	1,51	3
		т		71,96	-	141	-	-	-	-
32	Е112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	144	220,11	15,94	31695	2295	6959	0,24	35
		м2		34,65	5,96	4990	858	119	0,03	4
33	Е112-17-2 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	144	43,22	0,7	6224	101	137	-	1
		м2		0,55	0,25	79	36	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4831	72779,65	422,15	35161	204	4797	56,4	27
		т		8257,5	157,5	3989	76	118	0,77	-
36	E107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей негниздеющей	288	188,7	63,44	54346	18271	21454	0,18	50
		м		29,25	23,96	8424	6900	140	0,12	34
37	E113-41-1	Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	28,8	50,38	5,38	1451	155	1225	0,24	7
		м2		45	2,25	1296	65	90	0,01	-
38	C11011-366	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 8 мм	28,8	476	-	13709	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	E106-40-1 т. ч. п-1,25, к=1,15 и к=1,25	Испытание емкостей на водонепроницаемость	500	26,53	0,86	13264	431	7241	0,09	45
		м3		13,46	0,34	6728	169	105	-	1
40	E106-40-2 т. ч. п-1,25, к=1,15 и к=1,25	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	500	56,27	0,28	28135	138	14404	0,19	95
		м3		27,32	0,11	13662	56	105	-	-
41	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	169	134,1	-	22663	-	25609	0,97	164
		м3		134,1	-	22663	-	113	-	-
42	E0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную (ГП.4)	144	55,01	0,23	7921	33	7923	0,33	48
		м3		48,6	0,09	6998	13	113	-	-
		Итого прямые затраты по смете:				**954 560**		**263 910**		

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-8

Водонапорная стальная башня системы Рожновского емк. 50 м3 высотой 18 м

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
5	У4-75-5	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Прочие работы	1	112340	15553	112340	15553	22172	91	91
		башня		15213	4583	15213	4583	112	16	16
6	У4-75-6	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж металлоконструкций	1	171783	45730	171783	45730	36559	143	143
		башня		26016	14605	26016	14605	90	52	52
8	У4-75-8	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж технологических трубопроводов	1	63703	1147	63703	1147	9277	53,9	54
		башня		9853	455	9853	455	90	2	2
		Итого по разделу 1:				**347 826**		**68 008**		
		Раздел 2. Оттяжки для башни								
21	C12041-46	Анкеры детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,122	69800	-	8514	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0957	154200	-	14752	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	E0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,1064	9469,94	1216,94	1008	129	953	31,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой свыше 20 кг т		5940	459	632	49	140	2,25	-
24	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1064	154200	-	16405	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	С11071-2 Изм. и доп. вып. 3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,0305	92400	-	2822	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу 2:				**43 501**		**953**		
		Итого по смете:				**391 327**		**68 961**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**487 905**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**13 271**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**501 176**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**16 539**
Затраты на выслугу лет, 1%	**5 012**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**2 005**
Итого с доп.затратами	**524 732**
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	**1 000 716**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**20 014**
Итого с налогами	**1 020 730**
НДС 12%	**122 488**
Итого с НДС	**1 143 218**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 1-2

Рекультивация ППС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Восстановление ППС**	722,4	7,91	7,91	5714	5714	1800	--	--
		м3		--	2,57	--	1855	97	0,01	7
2	**Е0101-24-9**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20 м**	722,4	7,32	7,32	5291	5291	1666	--	--
		м3		--	2,38	--	1718	97	0,01	7
		Итого прямые затраты по смете				**11 005**		**3 466**		--

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**15 339**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**417**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**15 756**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**520**
Затраты на выслугу лет, 1%	**158**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**63**
Итого с доп.затратами	**16 497**
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	**31 462**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**629**
Итого с налогами	**32 091**
НДС 12%	**3 851**
Итого с НДС	**35 942**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуары чистой воды 500м3

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-5-1

Ремонтно-восстановительные работы (1-ый резервуар)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную (ГП.4)	144	55,01	0,23	7921	33	7923	0,33	48
		м3		48,6	0,09	6998	13	113	-	-
		Итого прямые затраты по смете:				**7 921**		**7 923**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**16 905**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**460**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**17 365**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**573**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**174**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**69**				
		Итого с доп.затратами				**18 181**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**34 673**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**693**				
		Итого с налогами				**35 368**				
		НДС 12%				**4 244**				
		Итого с НДС				**39 612**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

За сентябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №20 от 25.03.2011 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью по 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 655 000	**49 655 000**	**9 656 661**	**14 896 500**	**14 896 500**	**2 896 944**	**39 998 339**	**6 759 717**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
акимата Денисовского района
110500, село Денисовка, улица Калинина, 5
РНН 391100211114
ИИК KZ71070103KSN3911000
В ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Начальник _____ Е. Н. Артемчук

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
АО «Банк Центр Кредит»
в г. Костанай
БИК KCJBKZKX

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-1

Стоимость изготовления и поставки локальной станции очистки воды

Основание: том 9 АС.2-3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Общестроительные работы (АС.1-3)								
		Земляные работы								
2	Е101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	36	35,57	33,63	1280	1211	363	0,01	--
		м3		1,93	8,47	70	305	97	0,03	1
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,1	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,1	--	467	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	134,1	--	3621	--	4091	0,97	26
		м3		134,1	--	3621	--	113	--	--
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м лишний грунт на обвалование КВС	10	9,24	9,24	92	92	29	--	--
		м3		--	3	--	30	97	0,01	--
6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м лишний грунт на обвалование КВС	10	7,91	7,91	79	79	25	--	--

1 из 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**146 714**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**4 842**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**1 467**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**587**				
		Итого с допзатратами				**153 609**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**292 949**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**5 859**				
		Итого с налогами				**298 808**				
		НДС 12%				**35 857**				
		Итого с НДС				**334 664**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-2 (1 колодец)

Шламоприемник

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48	29,64	28,03	1423	1345	404	0,01	0
		м3		1,61	7,06	77	339	97	0,02	1
2	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	1	467,1	--	467	--	528	2,98	3
		м3		467,1	--	467	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	--	671	--	758	0,97	5
		м3		134,1	--	671	--	113	--	--
4	С143008-92	Песок природный	0,675	1330	--	898	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	30,075	6,48	6,48	195	195	61	--	--
		м3		--	2,1	--	63	97	0,01	0
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м лишний грунт на обвалование башни	13,25	9,24	9,24	122	122	39	--	--
		м3		--	3	--	40	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м лишний грунт на обвалование башни	13,25	7,91	7,91	105	105	33	--	--
		м3		--	2,57	--	34	97	0,01	0
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,27	665,53	24,55	3507	129	318	0,26	1
		м2		39,83	9,2	210	48	123	0,04	0
9	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	1,805	12147,89	476,15	21927	859	1527	3,81	7
		м3		641,25	164,32	1157	297	105	0,72	1
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0357	67700	--	2417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (Разуклонка)	0,1575	11542,68	--	1818	--	110	3,66	1
		м3		567	--	89	--	123	--	--
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм Гидроизоляция горизонтальная цементная	3,14	291,87	9,95	916	31	216	0,36	1
		м2		52,2	3,74	164	12	123	0,02	--
13	Е122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,34	4977,88	1879,87	11648	4399	6005	8,86	21
		м3		1435,5	538,43	3359	1260	130	2,06	5
14	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,48	28900	--	13872	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	9160	--	16305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	0,59	11450	--	6756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	3470	--	3088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,11	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	3851,7	--	2234	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КО6	0,04	22800	--	912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	17,685	150,02	0,12	2653	2	129	0,04	1
		м2		8,08	0,05	143	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,0237	154400	--	3659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-773	Скобы ходовые	4	221	--	884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	0,3	1292,59	29,74	388	9	16	0,23	--
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
25	СПрайс ТОО "Костанай- Изовер" от 20.04.10г. стр.12а	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	0,3	104,17	--	31	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0001	122,8	--	--	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	--	--	--	--	--
27	Е010333-А17 0-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г.Костанай до места строительства	0,0001	680,02	680,02	--	--	--	--	--
		т		--	136	--	--	--	2,86	--
28	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0001	102,80	--	--	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15,0725	309,61	3,39	4667	51	1863	0,65	10
		м2		117	0,72	1763	11	105	0,05	1
30	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	3,14	313,85	3,39	985	11	406	0,68	2
		м2		122,4	0,72	384	2	105	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0106-36-4	Железнение поверхности	15,0725	59,59	0,23	898	3	813	0,29	4
				51,3	0,09	773	1	105	--	--
		м2								
				Отмостка (АС.6)						
32	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	6,735	382,18	26,23	2574	177	146	0,05	0
		м2		7,58	8,68	51	58	133	0,03	1
33	Е122-48-1 К=0,274	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 219 мм	1	1265,52	153,39	1266	153	474	2,19	2
		футляр		361,89	2,55	362	3	130	0,01	--
36	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,2	2250	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Вентиляция						
37	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (ФМ-1)	0,0375	12822,31	260,48	481	10	28	3,94	--
		м3		614,25	89,46	23	3	105	0,35	--
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01255	70437,87	304,24	884	4	129	58	1
		1т		9675	114,75	121	1	105	0,56	--
39	Е120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,81	297,88	13,16	241	11	262	1,54	1
		м2		247,5	4,93	200	4	128	0,02	--
40	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	1,18	2610	--	3080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете:				**120 482**		**14 263**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**142 829**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**3 885**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,57	--	26	97	0,01	--
				Фундаменты						
7	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,51	103,46	2,62	984	25	134	0,07	1
		м2		10,51	0,99	100	9	123	--	--
8	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	7,82	591,11	11,21	4624	88	330	0,20	2
		м2		31,50	4,21	246	33	118	0,02	--
9	С Прайс ХимСтройПр одукт	стоимость бикроста ТПП /4050:1,1.15:1,82323:1,02:1,06 /	17,21	111,17	--	1913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0657	122,8	--	8	--	1	1,81	--
		т		85,96	--	6	--	12	--	--
11	Е010333-А16 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 165 км, класс груза 1 расстояние от г.Костанай до места строительства	0,0657	664,62	664,62	44	44	--	--	--
		т		--	132,92	--	9	--	2,79	--
12	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0657	102,8	--	7	--	1	1,51	--
		т		71,96	--	5	--	12	--	--
13	Е107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	568,29	243,37	11366	4867	5375	0,67	13
		шт		106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
14	Е107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	4	1228,94	598,4	4916	2394	2294	1,18	5
		шт		195,53	214,16	782	857	140	0,91	4
15	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,88	12000	--	58560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

2 из 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,72	11100	--	30148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных местные заделки	0,67	11823,15	311,32	7922	209	393	2,82	2
		м3		441	117,61	295	79	105	0,57	--
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,27	284	--	2348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке (армошов)	2,35	14197,72	316,01	33365	743	3670	8,25	19
		м3		1368	119,39	3215	281	105	0,58	1
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0123	67700	--	833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0078	65900	--	511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0044	50600	--	225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,89	245,44	3,82	11018	171	2055	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1677	65	118	0,01	--
24	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,37	4600,36	261,86	10900	620	1744	3,44	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99	1184	235	123	0,48	1
				Отмостка						
25	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,05	103,46	2,62	1246	32	170	0,07	1
		м2		10,51	0,99	127	12	123	--	--
26	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,05	424,11	14,76	5109	178	859	0,36	4
		м2		52,43	5,54	632	67	123	0,03	--
27	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 150 мм	289,09	54,89	0,67	15868	194	690	0,01	3
		м2		1,69	0,25	489	72	123	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,84	284	--	523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Крыльцо						
29	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,88	103,46	2,62	504	13	69	0,07	--
		м2		10,51	0,99	51	5	123	--	--
30	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,88	424,11	14,76	2068	72	348	0,36	2
		м2		52,43	5,54	256	27	123	0,03	--
31	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 150 мм	117,02	54,89	0,67	6423	78	279	0,01	1
		м2		1,69	0,25	198	29	123	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,746	284	--	212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 2				**217 184**		**23 448**		
		Итого прямые затраты по смете:				**217 184**		**23 448**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**255 070**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**6 938**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**262 008**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**8 646**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**2 620**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 048**				
		Итого с доп.затратами				**274 322**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**523 160**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**10 463**				
		Итого с налогами				**533 623**				
		НДС 12%				**64 035**				
		Итого с НДС				**597 658**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

5 из 5

Наименование объекта - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района" фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-6-1

Общестроительные работы по камере (2-ой фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке(МП-1)	8	14197,72	316,01	113582	2528	12494	8,25	66
		м3		1368	119,39	10944	955	105	0,58	5
23	C12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,1039	67600	--	7024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1039	40200	--	4177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	E122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,062	247994,13	49389,75	15376	3062	6563	312,70	19
		т		62775	18657	3892	1157	130	91,12	6
29	E122-48-1 K=0,125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 100	2	577,34	69,98	1155	140	432	1,00	2
		футляр		165,09	1,16	330	2	130	--	--
30	E122-48-1 K=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 200	2	1154,67	139,95	2309	280	865	2,00	4
		футляр		330,19	2,32	660	5	130	0,01	--
31	E116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	9,9	596,67	4,19	5907	41	778	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		59,85	1,58	593	16	128	0,01	--
34	Е107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	1	1937,56	924,97	1938	925	1574	4,83	5
		шт		807,75	316,76	808	317	140	1,25	1
35	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,3	15500	--	4650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	23,94	103,46	2,62	2477	63	339	0,07	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	--	--
37	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,79	11950,68	--	57220	--	3339	3,66	18
		м3		567	--	2715	--	123	--	--
38	Е111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	23,94	295,29	9,95	7069	238	1276	0,27	6
		м2		39,6	3,74	948	90	123	0,02	--
39	Е111-15-4 К=2 к объему	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	47,88	53,2	0,67	2547	32	105	0,01	--
		м2		1,53	0,25	73	12	123	--	--
40	Е106-1-15	Опоры из бетона М100	0,31	10846,22	100,65	3362	31	60	0,97	--
		м3		146,25	38,03	45	12	105	0,19	--
41	Е110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,23	416,28	102,53	927	228	500	0,90	2
		м2		151,65	35,67	338	79	120	0,14	--
42	Е110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,23	104,4	0,09	232	--	151	0,36	1
		м2		56,48	0,05	126	--	120	--	--
43	С12063-17	Блоки дверные входные одноопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,23	5610	--	12488	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-790	Скобяные изделия для одноопольных входных дверей в здание	1	1960	--	1960	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	Е106-19-2	Заделка бетоном М150 плит покрытия	1,97	12181,2	283,24	23973	557	1714	4,15	8
		м3		722,25	106,99	1421	211	105	0,52	1
46	Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,70	1
		т		8100	690,75	162	14	140	3,37	--
47	Е106-1-13	Заделка труб Д 200мм	0,66	12323,75	95,97	8134	63	560	4,90	3
		м3		771,75	36,25	509	24	105	0,18	--
48	Е112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,77	220,11	15,94	5893	427	1294	0,24	7
		м2		34,65	5,96	928	160	119	0,03	1
49	Е0112-2-3	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из цементного раствора	47,74	1364,25	15,94	65129	761	6832	0,71	34
		м2		114,3	5,96	5457	285	119	0,03	1
50	С11011-103	Гидроизол	219,6	104,0	--	22839	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	47,74	220,11	15,94	10508	761	2307	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1654	285	119	0,03	1
52	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,904	2224,25	--	2011	--	530	2,99	3
		м3		477	--	431	--	123	--	--
53	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,52	424,11	14,76	1917	67	322	0,36	2
		м2		52,43	5,54	237	25	123	0,03	--
54	Е0111-15-2 к=20	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,52	1097,8	13,4	4962	61	216	0,21	1
		м2		33,8	5	153	23	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0106-36-4	Железнение поверхности	4,52	59,59	0,23	269	1	244	0,29	1
		м2		51,3	0,09	232	--	105	--	--
				Приямок						
56	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,304	15098,25	1327,03	4590	403	828	12,49	4
		м3		2137,5	456,24	650	139	105	1,72	1
57	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,25	291,87	9,95	73	2	17	0,36	--
		м2		52,2	3,74	13	1	123	0,02	--
58	Е111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,25	48,32	0,67	12	--	--	--	--
		м2		0,63	0,25	--	--	--	--	--
59	Е106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0175	70437,87	304,24	1231	5	180	58,00	1
		1т		9675	114,75	169	2	105	0,56	--
60	Е108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,024	177794,6	1941,97	4267	47	218	42,30	1
		т		6975	726,75	167	17	118	3,55	--
				Фильтр-поглотитель						
61	Е107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,8	2874,92	1856,11	2300	1485	1580	4,93	4
		м3		812,93	597,97	650	478	140	2,37	2
62	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	1,16	5712,5	--	6627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=0,9	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,78	4113	--	7321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0926	175710,1	1826,1	16271	169	1140	42,70	4
		т		8100	690,75	750	64	140	3,37	--
65	Е108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,034	177794,6	1941,97	6045	66	309	42,30	1
		т		6975	726,75	237	25	118	3,55	--
66	Е115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2807	166,86	0,07	47	--	32	0,65	--
		м2		108	0,02	30	--	105	--	--
67	Е0115-176-1 0	Покрытие заполнений проемов дверных масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза крышку	1,16	333,88	--	388	--	47	0,21	--
		м2		38,7	--	45	--	105	--	--
68	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,8	1278,6	4,92	2301	9	368	1,15	2
		м2		193,05	1,87	347	3	105	0,01	--
69	Е111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	0,77	295,29	9,95	227	8	41	0,27	--
		м2		39,6	3,74	30	3	123	0,02	--
		Итого прямые затраты по смете:				**445 249**		**47 501**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0926	175710,1	1826,1	16271	169	1140	42,70	4
		т		8100	690,75	750	64	140	3,37	--
65	Е108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,034	177794,6	1941,97	6045	66	309	42,30	1
		т		6975	726,75	237	25	118	3,55	--
66	Е115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2807	166,86	0,07	47	--	32	0,65	--
		м2		108	0,02	30	--	105	--	--
67	Е0115-176-1 0	Покрытие заполнений проемов дверных масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза крышку	1,16	333,88	--	388	--	47	0,21	--
		м2		38,7	--	45	--	105	--	--
68	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,8	1278,6	4,92	2301	9	368	1,15	2
		м2		193,05	1,87	347	3	105	0,01	--
69	Е111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	0,77	295,29	9,95	227	8	41	0,27	--
		м2		39,6	3,74	30	3	123	0,02	--
		Итого прямые затраты по смете:				**445 249**		**47 501**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**522 315**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**14 207**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**536 522**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**17 705**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**5 365**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**2 146**				
		Итого с доп.затратами				**561 739**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**1 071 291**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**21 426**				
		Итого с налогами				**1 092 718**				
		НДС 12%				**131 126**				
		Итого с НДС				**1 223 845**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с.Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - фильтры-поглотители для резервуара чистой воды емкостью 500 м3

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-6-1 (включаемые)

Общестроительные работы по камере (2-ой фильтр)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	3623,51	414,99	10871	1245	1967	2,06	6
		шт		339,75	128,68	1019	386	140	0,46	1
2	С143017-52	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 1500 кг/м2	27	2980	--	80460	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,575	12384,2	283,24	7121	163	501	4,15	2
		м3		722,25	106,99	415	62	105	0,52	--
		Итого прямые затраты по смете:				**98 451**		**2 468**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**106 975**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**2 910**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**109 884**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**3 626**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**1 099**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**440**				
		Итого с доп.затратами				**115 049**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**219 410**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**4 388**				
		Итого с налогами				**223 798**				
		НДС 12%				**26 856**				
		Итого с НДС				**250 654**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метровкаждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Резервуар чистой воды 500м3

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-6-4

Приобретение и монтаж технологического трубопровода (2-ой резервуар)

Основание: т.п.0901-9-15.2.87 ТХ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Ц112-2-12 К=0,3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм /демонтаж/	0,608	5492,7	584,7	3340	355	2730	28,5	17
		т		4908	81	2984	49	90	0,47	--
2	Ц112-2-10 К=0,3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм /демонтаж/	0,2882	7593,3	573,3	2188	165	1840	39,6	11
		т		7020	74,40	2023	21	90	0,43	--
3	С01031-А26- 1 к=0,7	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,8963	27,1	--	24	--	2	0,4	--
		т		18,97	--	17	--	12	--	--
4	Е10334-А1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км на склад заказчика	0,8963	6,16	6,16	6	6	1	--	--
		т		--	1,23	--	1	100	0,03	--
		Монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм (подводящий трубопровод)	0,6597	19408	1949	12803	1286	9874	95	63
		т		16360	269,99	10793	178	90	1,57	--
6	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х8,0 мм (подводящий трубопровод)	0,6597	114400	--	75470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (переливной трубопровод)	0,2182	33857	2296	7388	501	6019	183	40
		т		30380	270,01	6629	59	90	1,57	--
8	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм (переливной трубопровод)	0,2182	106600	--	23260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0078	126700	--	988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,37	119,16	0,07	640	--	340	0,37	2
		м2		60,3	0,02	324	--	105	--	--
11	Е116-21-4	Установка воронок сливных диаметром 150 мм	2	290,45	6,95	581	14	564	1,36	3
		1 воронка		218,3	2,25	437	5	128	0,01	--
12	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0287	126700	--	3636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по смете				**130 324**		**21 371**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				160 796				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				4 374				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				165 170				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				5 451				
		Затраты на выслугу лет, 1%				1 652				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				661				
		Итого с доп.затратами				172 936				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				329 806				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				6 596				
		Итого с налогами				336 404				
		НДС 12%				40 368				
		Итого с НДС				376 773				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки: Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х РЧВ емкостью по 700м3, с. Денисовка Денисовского района

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-7-1 (включаемые)

Ремонтно-восстановительные работы. Насосная станция 2-го подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-30-3 т.ч. п-1.11 и п-3.8 к=1,75 к=4	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм /толщиной 150-200 мм/								
		отверстие	1	2208,22 / 1163,61	1044,61 / 394,52	2208 / 1164	1045 / 395	1558 / 100	6,68 / 0,48	7 / 0
2	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0014	268907,88 / 126000	115634,5 / 43681,5	376 / 176	162 / 61	309 / 130	662 / 213,34	1 / –
3	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0014	203956,79 / 95850	85907,16 / 32451,75	286 / 134	120 / 45	234 / 130	504 / 158,5	1 / –
4	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием								
		км трубопровода	0,0021	154577,68 / 70200	66009,8 / 24936,75	325 / 147	139 / 52	260 / 130	376 / 121,79	1 / –
5	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	2,1	1880		3948				

		м							
6	8-6-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х5 мм	1,4	2840		3976			
		м							
7	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм	1,4	5220		7308			
		м							
8	Е22-48-1 к=0,274	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм диам. 219 мм	3	1265,52	153,39	3797	460	1421	2,19	7
		футляр		361,89	2,55	1086	8	130	0,01	–
9	Е22-12-6	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0021	352469,4	41899,52	740	88	114	150	–
		км трубопровода		26100	15828,75	55	33	130	77,3	–
10	Е22-48-1 к=0,406	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм диам. 325 мм	2	1875,18	227,28	3750	455	1404	3,24	6
		футляр		536,22	3,77	1072	8	130	0,01	–
11	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0014	514765,49	55944,86	721	78	101	197	–
		км трубопровода		34200	21134,25	48	30	130	103,22	–
12	Е22-48-1 к=0,533	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм диам. 426 мм	2	2461,76	298,37	4924	597	1843	4,26	9
		футляр		703,96	4,95	1408	10	130	0,01	–
13	Е22-12-10	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0014	687541,21	93398,08	963	131	129	206	–
		км трубопровода		35550	35282,25	50	49	130	172,32	–
		Всего прямые затратыпо смете				**33 321**		**7 373**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**43 135**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**1 173**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**44 308**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**1 462**
Затраты на выслугу лет, 1%	**443**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**177**
Итого с доп.затратами	**46 391**
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	**88 472**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 769**
Итого с налогами	**90 241**
НДС 12%	**10 829**
Итого с НДС	**101 070**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт выполненных работ за сентябрь от 22.09.2011г.

Локальная смета 2-7-2

Технологическое оборудование

Основание: ТХ.СО.1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Монтажные работы 1В1								
17	Ц0112-802-7	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	4	1908,5	283	7634	1132	6715	9	36
		шт		1609	69,8	6436	279	100	0,4	2
18	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	4	32000	--	128000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1209,6	157	2419	314	2161	6	12
		шт		1042	38,3	2084	77	100	0,22	--
20	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	16300	--	32600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,9	55,8	689	56	640	4	4
		шт		626	13,5	626	14	100	0,08	--
54	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480	--	6480	--	--	--	--

1 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	7	1710	--	11970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0012	122,8	--	1	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	--	--	--	--	--
39	Е010333-А17 0-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1	0,0012	680,02	680,02	1	1	--	--	--
		т		--	136	--	--	--	2,86	--
40	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0012	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	--	--	--	--	--
46	Ц112-3-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 325 мм	0,178	7023	1262	1250	225	985	28	5
		т		5288	248	941	44	100	1,44	0
47	С130801-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х10 мм	0,178	116790	--	20789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,0045	13540,88	--	61	--	66	72,1	0

2 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		11227,5	--	51	--	130	--	--
49	Ц112-3-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219-273 мм	0,0064	10345	1356	66	9	56	47	0
		т		8505	248	54	2	100	1,44	0
50	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,0064	116688	--	747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,0064	12837,13	--	82	--	93	72,1	0
		км		11227,5	--	72	--	130	--	--
52	Ц112-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0101	22035	1585	223	16	203	114	1
		т		19800	270	200	3	100	1,57	-
50	С130801-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,0101	108732	--	1098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**217 374**		**10 919**		
		Итого прямые затраты по смете:				**217 374**		**10 919**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**241 991**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**6 582**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**248 573**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**8 203**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**2 486**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**994**				
		Итого с доп.затратами				**260 256**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**496 334**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**9 927**				
		Итого с налогами				**506 260**				

3 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				**60 751**				
		Итого с НДС				**567 011**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

4 из 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 291 578**				
		Временные здания и сооружения 3,4-0,8%				**35 131**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 326 709**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**43 781**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**13 267**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**5 307**				
		Итого с доп.затратами				**1 389 064**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**2 649 084**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**52 982**				
		Итого с налогами				**2 702 066**				
		НДС 12%				**324 248**				
		Итого с НДС				**3 026 314**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров