Утверждаю _____
«2» 08 2011 год
Аким Костанайского района
Ахметжанов А. М.

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «29» июля 2011г. п. Затобольск

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом) № 13 от 23 июня 2011г.
в составе:
председателя-
Шамшиев А.К . - заместитель акима Костанайского района.

заместитель председателя -
Колесник В.И. – начальник ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

членов комиссии-представителей:
заказчика-
Оспанова А.Е. – и.о. начальника ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

эксплуатационной организации
Фищук А.А. – директор КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского районо

генерального проектировщика
Отращенко В.В. – директор ТОО «Костанайгражданпроект»

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Копжасаров Б.Б. –начальник ГУ «УГСЭН ПО Костанайскому району ДКГ СЭН МЗ РК по Костанайской области »

органов государственной противопожарной службы
Батов Е.В. - начальник ГУ «Департамент ЧС по Костанайской области»

представитель местного исполнительного органа
Аракелян Ф.Х. – аким п.Затобольск Костанайского района.

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Шайхыстанов К.Ш. – государственный инспектор труда ГУ «Департамент по контролю и социальной защите по Костанайской области»

Касыбаева Г.Г. - начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костанайского района»

Павловский А.В. – директор ТОО «Стройцентр плюс»

Шапошников А.С. – директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

Установила:
1 Заказчиком - **ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **««Водоснабжение п. Затобольск в границах улиц 25 лет Целины – автоподъезд к г. Костанай, ул. Терешковой – ул. Калабаева»**

по адресу: Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск

2. Строительство осуществлено на основании постановления **№ 01-562/1721 от 02.09. 2009г.** акимата Костанайского района, в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **"27" апреля 2011г. № 160 ГУ «Управление Государственного Архитектурно-Строительного контроля акимата Костанайской области».**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» ГСЛ № 007064 от 26.09.2001г.
Выполнившим строительно-монтажные работы по **прокладке магистральных сетей водопровода, устройству колодцев, установке пожарных гидрантов в колодцах по улицам: Калабаева, Шипина, Темирязева, Парковая, Терешковой.**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Костанайгражданпроект» ГСЛ № 0062205 от 03.08.2001г.**

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района , КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района, ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту **«Водоснабжение п. Затобольск в границах улиц 25 лет Целины – автоподъезд к г. Костанай, ул. Терешковой – ул. Калабаева»**

7. Проектно-сметная документация утверждена
Начальником ГУ «Отдел строительства» от "29" января 2010г. приказом № 9

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ — **апрель 2011г.**
окончание работ – **июль 2011г.**
при продолжительности строительства по норме или по ПОС 3,3 мес.: фактически - мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Утвержденный рабочий проект. Госакт на земельный участок. Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Технический паспорт объекта. Акты освидетельствования скрытых работ. Акты испытания систем водоснабжения. Сертификаты качества и паспорта на материалы и изделия. Исполнительные схемы. Журналы производства работ.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяжённость водопровода	**км.**	**5,679**	**1,609**
Материалы труб водопровода		**ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001**	**ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

водопроводная сеть является составной частью кольцевой хозяйственно-питьевой и противопожарной системы водоснабжения посёлка. Водопровод принят из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 Д 110х6,6мм; 63х3,8мм; 50х3,0мм; 32х3,0мм с пожарными гидрантами и запорной арматурой в сборных ж/бетонных колодцах для подключения жилых домов.

В местах пересечения водопровода с а/бетонными дорогами предусмотрены участки из стальных труб. Наружное пожаротушение существующих жилых домов предусматривается от существующих и смонтированных пожарных гидрантов с помощью передвижных автонасосов. Для определения местонахождения пожарных гидрантов на фасадах домов устанавливаются указательные знаки, согласно СТ РК 12.4.026-2002 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», СТ РК 1174-2003 «Пожарная техника для защиты объектов»

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве - согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов
приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, и пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Восстановление асфальтового покрытия	$м^2$	1753	1.07.2012г.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **88143,16** тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ **71767,97** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря –тыс. тенге, прочих затрат **16375,19** тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33687,63** тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **28675,14** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тыс.тенге, прочих затрат (авт.над, тех.над, землеустроит. работы, тех.пасп. ПСД, эксперт.) - **5012,49** тыс.тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: **«Водоснабжение п. Затобольск в границах улиц 25 лет Целины – автоподъезд к г. Костанай, ул. Терешковой – ул. Калабаева»** по улицам: Калабаева, Шипина, Темирязева, Парковая, Терешковой п. Затобольск Костанайского района

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Шамшиев А.К.

(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Колесник В.И.

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ Оспанова А.Е.

(подпись)

_____ Фишук А.А.

(подпись)

_____ Отращенко В.В.

(подпись)

_____ Котжасаров Б.Б.

(подпись)

_____ Батов Е.В.

(подпись)

_____ Шайхыстанов К.Ш.

(подпись)

_____ Касыбаева Г.Г.

(подпись)

_____ Аракелян Ф.Х.

(подпись)

_____ Шапошников А.С.

(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011 г.

Локальная смета 2-1

ул. О. Шипина от ПГ33 сущ. ВК46

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1031,8	28,89	27,85	29 809	28 736	9 488	0,01	10
		м3		1,04	8,44	1 073	8 708	97	0,03	31
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,18	262,72	-	9 505	-	10 741	1,85	67
		м3		262,72	-	9 505	-	113	-	-

3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	191,62	47,43	44,84	9 089	8 592	3 048	0,02	4
		м3		2,59	13,81	496	2 646	97	0,05	10
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчанный грунт для засыпки)	57,62	26,22	25,02	1 511	1 442	444	0,01	1
		м3		1,15	6,79	66	391	97	0,02	1
6	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	99,16	89,65	89,65	8 890	8 890	1 778	-	-
		т		-	17,93	-	1 778	100	0,038	4
7	С143008-92	Песок природный	111,22	1330		147 923				
		м3								
8	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	12,328	1769,2	152,52	21 811	1 880	3 379	1,02	13
		м3		153,68	57,15	1 895	705	130	0,28	3
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	966,14	6,48	6,48	6 261	6 261	1 968	-	-
		м3		-	2,1	-	2 029	97	0,01	10
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	67	134,1	-	8 985	-	10 153	0,97	65
		м3		134,1	-	8 985	-	113	-	-
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	194,3	21,55	4,52	4 187	878	3 210	0,11	21
		м3		17,03	-	3 309	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1

	шт								
			144	2,25	144	2	130	0,01	-
14 С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3590		3 590				
	шт								
19 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1 937	56	1 521	0,88	7
	шт								
			144	2,25	1 152	18	130	0,01	-
20 С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	668		5 344				
	шт								
23 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	24	74,06	9,93	1 777	238	1 966	0,32	8
	фланец								
			63	-	1 512	-	130	-	-
26 С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	181		1 448				
	шт								
28 С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249		1 992				
	шт								
29 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2 280				
	шт								
30 Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-50 мм								
		7	816,79		5 718				
	шт								
35 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2 104	1 579	1 169	0,41	3
	шт								
			69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
38 Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 50								
		2	711,11		1 422				
	шт								

39	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 40								
			5	711,11		3 556				
		шт								
46	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,104	47611,09	17877,09	4 952	1 859	4 651	173	18
		км								
				29700	4698,68	3 089	489	130	18,1	2
49	С130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 43,6 мм	41,82	118		4 935				
		м								
50	С130804-204	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 33,6 мм	64,26	92		5 912				
		м								
52	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,03	62566,88	6788,5	1 877	204	1 881	253	8
		км								
				45675	2565	1 370	77	130	12,52	-
54	С130506-65попр.гр.в кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм								
			30,09	405,96		12 215				
		м								
56	Е0122-20-1	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,03	151044,59	29540,14	4 531	886	1 811	202,9	6
		км								
				35280	11160	1 058	335	130	54,5	2
57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,036	247994,13	49389,75	8 928	1 778	3 811	312,7	11
		т								
				62775	18657	2 260	672	130	91,12	3
58	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,44	10,17	0,09	15	-	6	0,02	-
		м2								
				4,39	0,05	6	-	90	-	-
59	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	1,44	100,11	0,12	144	-	4	0,01	-
		м2								

				2,77	0,05	4	-	90	-	-
61	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0012	115636,32	31953,19	139	38	122	360	-
		км		66375	12071,25	80	14	130	58,95	-
63	C130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1,2	1520		1 824				
		м								
65	E0122-19-5	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0012	289101,31	48220,56	347	58	78	184	-
		км		31950	18216	38	22	130	88,96	-
66	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,2	244,98	0,28	294	-	229	0,84	-
		м		146,93	0,11	176	-	130	-	-
67	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,46	4618,68	559,8	2 125	258	795	7,99	4
		футляр		1320,75	9,29	608	4	130	0,02	-
69	C12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0156	80200		1 251				
		т								
70	C11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0018	80300		145				
		т								
71	C12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-II, d 16-18 мм	0,0112	90900		1 018				
		т								
		Колодцы водопроводные д-1500 (4 шт)								
86	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,64	665,53	24,55	15 068	556	1 365	0,26	6
		м2		39,83	9,2	902	208	123	0,04	1
87	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,384	11458,26	1879,87	73 150	12 001	16 382	8,86	57

		м3		1435,5	538,43	9 164	3 437	130	2,06	13
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,384	100		638				
		м3								
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,384	284		1 813				
		м3								
90	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,384	331		2 113				
		м3								
91	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	2,6	28900		75 140				
		м3								
92	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	7,12	7310		52 047				
		м								
93	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,312	4337,5		1 353				
		м								
94	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	0,54	4337,5		2 342				
		м								
95	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-9	3,56	3470		12 353				
		м								
96	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,092	11938,85	296,6	1 098	27	111	5,95	1
		м3		915,75	110,25	84	10	118	0,54	-
100	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	115,2	150,02	0,12	17 282	14	843	0,04	5
		м2		8,08	0,05	931	6	90	-	-

	584 427	**81 145**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**705 506**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**23 987**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**729 493**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**24 073**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 295**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 918**	
Итого с доп.затратами	**763 779**	
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**1 355 090**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**27 102**	
Итого с налогами	**1 382 192**	
НДС 12%	**165 863**	
Итого с НДС	**1 548 055**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: И.О. начальника ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров

Согласно

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011 г.

Локальная смета 2-1

ул. Парковая от ул. 25 лет Целины до ВК35

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1971,2	28,89	27,85	56 948	54 898	18 126	0,01	20
		м3		1,04	8,44	2 050	16 637	97	0,03	59
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	69,12	262,72	-	18 159	-	20 520	1,85	128
		м3		262,72	-	18 159	-	113	-	-

3	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	366,08	47,43	44,84	17 363	16 415	5 824	0,02	7
		м3		2,59	13,81	948	5 056	97	0,05	18
5	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчанный грунт для засыпки)	110,08	26,22	25,02	2 886	2 754	848	0,01	1
		м3		1,15	6,79	127	747	97	0,02	2
6	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	189,44	89,65	89,65	16 983	16 983	3 397	-	-
		т		-	17,93	-	3 397	100	0,038	7
7	С143008-92	Песок природный	189,24	1330		251 689				
		м3								
8	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	20,976	1769,2	152,52	37 111	3 199	5 749	1,02	21
		м3		153,68	57,15	3 224	1 199	130	0,28	6
9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1845,76	6,48	6,48	11 961	11 961	3 760	-	-
		м3		-	2,1	-	3 876	97	0,01	18
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	128	134,1	-	17 165	-	19 396	0,97	124
		м3		134,1	-	17 165	-	113	-	-
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	371,2	21,55	4,52	7 999	1 678	6 132	0,11	41
		м3		17,03	-	6 322	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
12	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18 076	37	392	1,82	2
		шт								

			288	13,5	288	14	130	0,07	-
13 E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	шт								
			144	2,25	144	2	130	0,01	-
14 C130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3590		3 590				
	шт								
19 E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	11	242,08	6,95	2 663	76	2 091	0,88	10
	шт								
			144	2,25	1 584	25	130	0,01	3
20 C130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	11	668		7 348				
	шт								
23 E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	25	74,06	9,93	1 852	248	2 048	0,32	8
	фланец								
			63	-	1 575	-	130	-	-
24 E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	53 969	386	2 948	0,6	11
	фланец								
			126	-	2 268	-	130	-	-
25 E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
	фланец								
			301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
26 C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	11	181		1 991				
	шт								
28 C130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249		1 992				
	шт								
29 C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285		1 710				
	шт								

30	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-50 мм								
			6	816,79		4 901				
		шт								
32	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492		8 856				
		шт								
33	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-100 мм								
			8	2134,31		17 074				
		шт								
34	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140		1 140				
		шт								
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,57	225,64	4 208	3 159	2 339	0,41	6
		шт								
				69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
36	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 110								
			8	1637,52		13 100				
		шт								
38	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 50								
			2	711,11		1 422				
		шт								
39	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 40								
			4	711,11		2 844				
		шт								
44	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,12	58881,69	25695,31	7 066	3 083	6 223	194	23
		км								
				33075	6813,45	3 969	818	130	26,38	3
46	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,108	47611,09	17877,09	5 142	1 931	4 830	173	19
		км								
				29700	4698,68	3 208	507	130	18,1	2
47	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 96 мм	121,2	567		68 720				

		м								
49	С130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 43,6 мм	41,41	118		4 886				
		м								
50	С130804-204	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 33,6 мм	67,67	92		6 226				
		м								
51	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,028	70153,47	10674,97	1 964	299	1 924	270	8
		км								
				48825	4032	1 367	113	130	19,69	9
53	С130506-78 попр.гр.в кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	28,084	787,44		22 114				
		м								
55	Е0122-20-3	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,028	228588,23	30337,38	6 400	849	1 711	204,8	6
		км								
				35550	11459,25	995	321	130	55,97	2
57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,072	247994,13	49389,75	17 856	3 556	7 622	312,7	23
		т								
				62775	18657	4 520	1 343	130	91,12	7
58	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,88	10,17	0,09	29	-	11	0,02	-
		м2								
				4,39	0,05	13	-	90	-	-
59	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	2,88	100,11	0,12	288	-	7	0,01	-
		м2								
				2,77	0,05	8	-	90	-	-
60	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,00135	154891,68	66009,8	209	89	167	376	1
		км								
				70200	24936,75	95	34	130	121,79	9
61	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0009	115636,32	31953,19	104	29	92	360	-
		км								

			66375	12071,25	60	11	130	58,95	1
62 С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,35	2440		3 294				
	м								
63 С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,9	1520		1 368				
	м								
64 Е0122-19-6	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,00135	380667,91	57818,03	514	78	100	203	-
	км								
			35100	21840,75	47	29	130	106,67	-
65 Е0122-19-5	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0009	289101,31	48220,56	260	43	59	184	-
	км								
			31950	18216	29	16	130	88,96	-
66 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,35	244,98	0,28	331	-	258	0,84	1
	м								
			146,93	0,11	198	-	130	-	-
67 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6,24	4618,68	559,8	28 821	3 493	10 789	7,99	50
	футляр								
			1320,75	9,29	8 241	58	130	0,02	-
69 С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0312	80200		2 502				
	т								
70 С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0036	80300		289				
	т								
71 С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-II, d 16-18 мм	0,0224	90900		2 036				
	т								
	Колодцы водопроводные д-1500 (8 шт)								
86 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	45,28	665,53	24,55	30 135	1 112	2 731	0,26	12

		м2								
				39,83	9,2	1 804	417	123	0,04	39
87	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,76	11458,26	1879,87	146 207	23 987	32 744	8,86	113
		м3								
				1435,5	538,43	18 317	6 870	130	2,06	26
88	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,76	100		1 276				
		м3								
89	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,76	284		3 624				
		м3								
90	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,76	331		4 224				
		м3								
91	C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	5,2	28900		150 280				
		м3								
92	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	14,24	7310		104 094				
		м								
93	C143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,654	4337,5		2 837				
		м								
94	C143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	1,08	4337,5		4 685				
		м								
95	C143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-9	7,12	3470		24 706				
		м								
96	E108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,184	11938,85	296,6	2 197	55	223	5,95	21
		м3								
				915,75	110,25	168	20	118	0,54	2

100 E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734		230,4	150,02	0,12	34 565	28	1 686	0,04	9
		м2		8,08	0,05	1 862	12	90	-	-
						1 205 895		**165 330**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 453 499**
Временные здания и сооружения 3,4%	**49 419**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 502 918**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**49 596**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 029**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 012**
Итого с доп.затратами	**1 573 555**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**2 791 785**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**55 836**
Итого с налогами	**2 847 621**
НДС 12%	**341 714**
Итого с НДС	**3 189 335**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: И. о. начальника ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров

Соответствует оригиналу

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011 г.
Локальная смета 2-1
ул. Калабаева от 25 лет Целины до ВК-49
Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	854,7	28,89	27,85	24 692	23 803	7 859	0,01	9
		м3		1,04	8,44	889	7 214	97	0,03	26
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29,97	262,72	-	7 874	-	8 897	1,85	55
		м3		262,72	-	7 874	-	113	-	-
3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	158,73	47,43	44,84	7 529	7 117	2 525	0,02	3
		м3		2,59	13,81	411	2 192	97	0,05	8
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчанный грунт для засыпки)	47,73	26,22	25,02	1 251	1 194	368	0,01	-

	м3								
			1,15	6,79	55	324	97	0,02	1
6 Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	82,14	89,65	89,65	7 364	7 364	1 473	-	-
	т								
			-	17,93	-	1 473	100	0,038	3
7 С143008-92	Песок природный	92,13	1330		122 533				
	м3								
8 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	10,212	1769,2	152,52	18 067	1 558	2 799	1,02	10
	м3								
			153,68	57,15	1 569	584	130	0,28	3
9 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	800,31	6,48	6,48	5 186	5 186	1 630	-	-
	м3								
			-	2,1	-	1 681	97	0,01	8
10 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	55,5	134,1	-	7 443	-	8 410	0,97	54
	м3								
			134,1	-	7 443	-	113	-	-
11 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160,95	21,55	4,52	3 468	727	2 659	0,11	18
	м3								
			17,03	-	2 741	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
12 Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18 076	37	392	1,82	2
	шт								
			288	13,5	288	14	130	0,07	-
13 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	шт								
			144	2,25	144	2	130	0,01	-
14 С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3590		3 590				

		шт								
17	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
18	Спрайс	Затвор поворотный дисковый ВА 99001	1	4676,77		4 677				
		шт								
19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144	2,25	576	9	130	0,01	-
20	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	668		2 672				
		шт								
23	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1 037	139	1 147	0,32	4
		фланец		63	-	882	-	130	-	-
24	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	-	252	-	130	-	-
25	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
26	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	181		724				
		шт								
28	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249		1 992				
		шт								
29	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
30	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-50 мм	4	816,79		3 267				
		шт								

32	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492		984				
		шт								
34	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140		1 140				
		шт								
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1 202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
39	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 40	4	711,11		2 844				
		шт								
46	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,091	47611,09	17877,09	4 333	1 627	4 069	173	16
		км		29700	4698,68	2 703	428	130	18,1	2
49	С130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 43,6 мм	93,457	118		11 028				
		м								
51	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,02	70153,47	10674,97	1 403	213	1 374	270	5
		км		48825	4032	977	81	130	19,69	-
53	С130506-78 попр.гр.в кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	20,2	787,44		15 906				
		м								
55	Е0122-20-3	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,02	228588,23	30337,38	4 572	607	1 222	204,8	4
		км		35550	11459,25	711	229	130	55,97	1
57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,027	247994,13	49389,75	6 696	1 334	2 858	312,7	8
		т		62775	18657	1 695	504	130	91,12	2

58 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,08	10,17	0,09	11	-	4	0,02	-
	м2		4,39	0,05	5	-	90	-	-
59 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	1,08	100,11	0,12	108	-	3	0,01	-
	м2		2,77	0,05	3	-	90	-	-
	Колодцы водопроводные д-1500 (3 шт)								
86 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,98	665,53	24,55	11 301	417	1 024	0,26	4
	м2		39,83	9,2	676	156	123	0,04	1
87 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,788	11458,26	1879,87	54 862	9 001	12 287	8,86	42
	м3		1435,5	538,43	6 873	2 578	130	2,06	10
88 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,788	100		479				
	м3								
89 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,788	284		1 360				
	м3								
90 С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,788	331		1 585				
	м3								
91 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	1,95	28900		56 355				
	м3								
92 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	5,34	7310		39 035				
	м								
93 С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,234	4337,5		1 015				
	м								

94	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	0,405	4337,5		1 757				
		м								
95	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-9	2,67	3470		9 265				
		м								
96	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,069	11938,85	296,6	824	20	84	5,95	-
		м3		915,75	110,25	63	8	118	0,54	-
100	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	86,4	150,02	0,12	12 962	10	632	0,04	3
		м2		8,08	0,05	698	4	90	-	-
						485 229		**63 406**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**581 553**
Временные здания и сооружения 3,4%	**19 773**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**601 326**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**19 844**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6 013**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 405**
Итого с доп.затратами	**629 588**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**1 117 009**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**22 340**
Итого с налогами	**1 139 349**
НДС 12%	**136 722**
Итого с НДС	**1 276 071**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: И. о. начальника ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за май от 25.05.2011 г.

Локальная смета 2-1

ул. Калабаева от ПГ-47 до ВК-52

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	669,9	28,89	27,85	19 353	18 657	6 160	0,01	7
		м3		1,04	8,44	697	5 654	97	0,03	20
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,49	262,72	-	6 171	-	6 974	1,85	43
		м3		262,72	-	6 171	-	113	-	-
3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	124,41	47,43	44,84	5 901	5 579	1 979	0,02	2
		м3		2,59	13,81	322	1 718	97	0,05	6

5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчанный грунт для засыпки)	37,41	26,22	25,02	981	936	288	0,01	-
		м3		1,15	6,79	43	254	97	0,02	1
6	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	64,38	89,65	89,65	5 772	5 772	1 154	-	-
		т		-	17,93	-	1 154	100	0,038	2
7	С143008-92	Песок природный	72,21	1330		96 039				
		м3								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,004	1769,2	152,52	14 161	1 221	2 194	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1 230	457	130	0,28	2
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	627,27	6,48	6,48	4 065	4 065	1 278	-	-
		м3		-	2,1	-	1 317	97	0,01	6
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	43,5	134,1	-	5 833	-	6 592	0,97	42
		м3		134,1	-	5 833	-	113	-	-
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	126,15	21,55	4,52	2 719	570	2 084	0,11	14
		м3		17,03	-	2 148	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	130	0,01	-
20	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	668		2 004				
		шт								
23	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	11	74,06	9,93	815	109	901	0,32	4
		фланец								

				63	-	693	-	130	-	-
26	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	181		543				
		шт								
28	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249		1 992				
		шт								
30	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-50 мм	4	816,79		3 267				
		шт								
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1 202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
39	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Втулка под фланец д - 40	4	711,11		2 844				
		шт								
46	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,057	47611,09	17877,09	2 714	1 019	2 549	173	10
		км		29700	4698,68	1 693	268	130	18,1	1
49	С130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 43,6 мм	58,539	118		6 908				
		м								
52	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,03	70153,47	10674,97	2 105	320	2 061	270	8
		км		48825	4032	1 465	121	130	19,69	1
54	С130506-65 попр.гр.в кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	30,09	787,44		23 694				
		м								
56	Е0122-20-1	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,03	228588,23	30337,38	6 858	910	1 833	204,8	6
		км		35550	11459,25	1 067	344	130	55,97	2
57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,027	247994,13	49389,75	6 696	1 334	2 858	312,7	8

	т		62775	18657	1 695	504	130	91,12	2
58 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,08	10,17	0,09	11	-	4	0,02	-
	м2		4,39	0,05	5	-	90	-	-
59 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	1,08	100,11	0,12	108	-	3	0,01	-
	м2		2,77	0,05	3	-	90	-	-
	Колодцы водопроводные д-1500 (3 шт)								
86 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,98	665,53	24,55	11 301	417	1 024	0,26	4
	м2		39,83	9,2	676	156	123	0,04	1
87 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,788	11458,26	1879,87	54 862	9 001	12 287	8,86	42
	м3		1435,5	538,43	6 873	2 578	130	2,06	10
88 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,788	100		479				
	м3								
89 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,788	284		1 360				
	м3								
90 С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,788	331		1 585				
	м3								
91 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1	1,95	28900		56 355				
	м3								
92 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	5,34	7310		39 035				
	м								
93 С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,234	4337,5		1 015				
	м								

94	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	0,405	4337,5		1 757				
		м								
95	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-9	2,67	3470		9 265				
		м								
96	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,069	11938,85	296,6	824	20	84	5,95	-
		м3								
				915,75	110,25	63	8	118	0,54	-
100	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	86,4	150,02	0,12	12 962	10	632	0,04	3
		м2								
				8,08	0,05	698	4	90	-	-
						414 280		**54 177**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**496 564**
Временные здания и сооружения 3,4%	**16 883**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**513 447**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**16 944**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 134**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 054**
Итого с доп.затратами	**537 579**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**953 768**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**19 075**
Итого с налогами	**972 844**
НДС 12%	**116 741**
Итого с НДС	**1 089 585**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: И. о. начальника ГУ "Отдел строительства Костанайского района" А.Е. Оспанова

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров

Согласно справки

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за июнь от 23.06.2011 г.

Локальная смета 2-1

ул. Терешковой от ул. 25 лет Целины (ВК1) до автодороги (ПГ67)

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7260,88	28,89	27,85	209 767	202 216	66 768	0,01	73
		м3		1,04	8,44	7 551	61 282	97	0,03	218
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	251,79	262,72	-	66 150	-	74 750	1,85	466
		м3		262,72	-	66 150	-	113	-	-
3	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	1412,23	47,43	44,84	66 982	63 324	22 466	0,02	28
		м3		2,59	13,81	3 658	19 503	97	0,05	71

4	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			4447,23	89,65	89,65	398 694	398 694	79 739	-	-
		т		-	17,93	-	79 739	100	0,38	1690
5	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчаный грунт для засыпки)								
			388,91	26,22	25,02	10 197	9 731	2 995	0,01	4
		м3		1,15	6,79	447	2 641	97	0,02	8
6	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			740	89,65	89,65	66 341	66 341	13 268	-	-
		т		-	17,93	-	13 268	100	0,038	28
7	C143008-92	Песок природный	653,21	1330		868 769				
		м3								
8	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			59,592	1769,2	152,52	105 430	9 089	16 333	1,02	61
		м3		153,68	57,15	9 158	3 406	130	0,28	17
9	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			6786,61	6,48	6,48	43 977	43 977	13 824	-	-
		м3		-	2,1	-	14 252	97	0,01	68
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы								
			496,9	134,1	-	66 634	-	75 297	0,97	482
		м3		134,1	-	66 634	-	113	-	-
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1363,95	21,55	4,52	29 393	6 165	22 531	0,11	150
		м3		17,03	-	23 228	-	97	-	-

	Трубопроводы и арматура									
12 Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных		5	18075,87	36,99	90 379	185	1 960	1,82	9
		шт								
				288	13,5	1 440	68	130	0,07	2
13 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт								
				144	2,25	432	7	130	0,01	-
14 С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		3	3590		10 770				
		шт								
15 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		5	411,46	17,71	2 057	89	1 550	1,4	7
		шт								
				231,75	6,75	1 159	34	130	0,03	1
16 С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		5	6780		33 900				
		шт								
17 Е0122-36-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт								
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
18 Спрайс	Затвор поворотный дисковый ВА 99001		1	4676,77		4 677				
		шт								
19 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм		44	242,08	6,95	10 652	306	8 366	0,88	39
		шт								
				144	2,25	6 336	99	130	0,01	3
20 С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		34	668		22 712				
		шт								
21 С130902-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		10	847		8 470				
		шт								
22 Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных		1	13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2

		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
23	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	75	74,06	9,93	5 555	745	6 143	0,32	24
		фланец		63	-	4 725	-	130	-	-
24	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	-32	156,43	21,43	-5 006	-686	-5 242	0,6	-19
		фланец		126	-	-4 032	-	130	-	-
25	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	6	391,37	57,24	2 348	343	2 369	1,43	9
		фланец		301,5	2,25	1 809	14	130	0,01	-
26	C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	34	181		6 154				
		шт								
27	C130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	225		2 250				
		шт								
28	C130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	-31	249		-7 719				
		шт								
29	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	285		4 560				
		шт								
30	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-50 мм	6	816,79		4 901				
		шт								
31	Спрайс ТОО "Пластстандарт"	Фланец металлический свободный д-63 мм	6	1255,3		7 532				
		шт								
32	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	-32	492		-15 744				
		шт								

33	Спрайс ТОО "Пластстандарт "	Фланец металлический свободный д-100 мм								
			38	2134,31		81 104				
		шт								
34	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	1140		6 840				
		шт								
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	49	300,57	225,64	14 728	11 056	8 186	0,41	20
		шт								
				69,53	58,98	3 407	2 890	130	0,23	11
36	Спрайс ТОО "Пластстандарт "	Втулка под фланец д - 110								
			37	1637,52		60 588				
		шт								
39	Спрайс ТОО "Пластстандарт "	Втулка под фланец д - 40								
			6	711,11		4 267				
		шт								
44	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,519	58881,69	25695,31	30 560	13 336	26 913	194	101
		км								
				33075	6813,45	17 166	3 536	130	26,38	14
45	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,143	51202,26	20326,01	7 322	2 907	6 726	179	26
		км								
				30825	5353,43	4 408	766	130	20,64	3
46	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0589	47611,09	17877,09	2 804	1 053	2 634	173	10
		км								
				29700	4698,68	1 749	277	130	18,1	1
47	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 96 мм								
			549,15	567		311 368				
		м								
48	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 54,9 мм								
			145,86	188		27 422				
		м								

50 С130804-204	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 33,6 мм								
	м	94,86	92		8 727				
51 Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,145	70153,47	10674,97	10 172	1 548	9 964	270	39
	км		48825	4032	7 080	585	130	19,69	3
52 Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,063	62566,88	6788,5	3 942	428	3 951	253	16
	км		45675	2565	2 878	162	130	12,52	1
53 С130506-78 попр.гр.в кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм								
	м	145,435	787,44		114 521				
54 С130506-65попр.гр.в кн.3 тех.ч.п.5-2%	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм								
	м	68,204	405,96		27 688				
55 Е0122-20-3	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм								
	км	0,145	228588,23	30337,38	33 145	4 399	8 861	204,8	30
			35550	11459,25	5 155	1 662	130	55,97	8
56 Е0122-20-1	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
	км	0,063	151044,59	29540,14	9 516	1 861	3 803	202,9	13
			35280	11160	2 223	703	130	54,5	3
57 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,306	247994,13	49389,75	75 886	15 113	32 394	312,7	96
	т		62775	18657	19 209	5 709	130	91,12	28

58	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	12.24	10,17	0,09	124	1	49	0,02	-
		м2		4,39	0,05	54	1	90	-	-
59	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	12,24	100,11	0,12	1 225	1	31	0,01	-
		м2		2,77	0,05	34	1	90	-	-
60	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0071	154891,68	66009,8	1 100	469	878	376	3
		км		70200	24936,75	498	177	130	121,79	1
61	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	115636,32	31953,19	35	10	31	360	-
		км		66375	12071,25	20	4	130	58,95	-
62	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	7,1	2440		17 324				
		м								
63	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,3	1520		456				
		м								
64	E0122-19-6	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0071	380667,91	57818,03	2 703	411	526	203	1
		км		35100	21840,75	249	155	130	106,67	1
65	E0122-19-5	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0003	289101,31	48220,56	87	14	20	184	-
		км		31950	18216	10	5	130	88,96	-

66	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм							
			7,4	244,98	0,28	1 813	2	1 415	0,84	6
		м								
				146,93	0,11	1 087	1	130	-	-
67	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	15,928	4618,68	559,8	73 566	8 916	27 540	7,99	127
		футляр								
				1320,75	9,29	21 037	148	130	0,02	-
69	C12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,1326	80200		10 635				
		т								
70	C11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0153	80300		1 229				
		т								
		Дополнительные объемы работ								
74	E0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2567,11	394,36	2 567	394	1 144	3,64	4
		врезка								
				731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
75	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	10	1073,13	180,25	10 731	1 803	6 026	2,01	20
		врезка								
				396	67,5	3 960	675	130	0,33	3
		Колодцы водопроводные д-1500								
86	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	176,57	665,53	24,55	117 513	4 335	10 648	0,26	46
		м2								
				39,83	9,2	7 033	1 624	123	0,04	7
87	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	49,612	11458,26	1879,87	568 467	93 264	127 310	8,86	440
		м3								
				1435,5	538,43	71 218	26 713	130	2,06	102

88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент *м3*	49,612	100		4 961				
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	49,612	284		14 090				
90	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	49,612	331		16 422				
91	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15,1ПП15-1 *м3*	20,15	28900		582 335				
92	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а *м*	55,18	7310		403 366				
93	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 *м*	2,502	4337,5		10 852				
94	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 *м*	4,25	4337,5		18 434				
95	С143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-9 *м*	28,48	3470		98 826				
97	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2) *т*	0,4782	133700		63 935				
98	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 *шт*	30	8060		241 800				
100	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 *м2*	634,6	150,02	0,12	95 203	76	4 643	0,04	25

				8,08	0,05	5 128	32	90	-	-
	Колодцы водопроводные д-2000 (2шт)									
101	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,044	11458,26	1879,87	80 712	13 242	18 076	8,86	62
		м3								
				1435,5	538,43	10 112	3 793	130	2,06	15
102	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,044	100		704				
		м3								
103	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,044	284		2 000				
		м3								
104	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,044	331		2 332				
		м3								
105	C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-20,1ПП20-1	3,3	28900		95 370				
		м3								
106	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КС20-9 (42 шт), КС20-9а (42 шт)	5,34	9160		48 914				
		м								
107	C143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,294	4337,5		1 275				
		м								
108	C143018-30 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	0,696	4337,5		3 019				
		м								
109	C143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9	2,67	3470		9 265				
		м								
110	E108-6-9	Местные кирпичные заделки	0,036	11938,85	296,6	430	11	44	5,95	-

		м3								
				915,75	110,25	33	4	118	0,54	-
111 С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79		2	8060		16 120				
		шт								
113 Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734		108,36	150,02	0,12	27 093	13	793	0,04	4
		м2								
				8,08	0,05	876	5	90	-	-
						5 612 797		**706 904**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 698 883**
Временные здания и сооружения 3,4%	**227 762**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 926 645**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**228 579**
Разница в стоимости электроэнергии	**25 160**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**69 266**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**27 707**
Итого с доп.затратами	**7 277 357**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**12 911 415**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**258 228**
Итого с налогами	**13 169 643**
НДС 12%	**1 580 357**
Итого с НДС	**14 750 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011 г.

Локальная смета 2-1

Вскрытие и восстановление асфальта

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вскрытие и восстановление существующего асфальта (проезжая часть) - 1753 м2								
114	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	87,65	408,11	169,61	35 771	14 866	28 278	1,55	136
		м3		238,5	4,07	20 905	357	133	0,01	-
115	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	262,95	66,75	51,25	17 553	13 476	8 785	0,12	32
		м3		15,5	9,62	4 076	2 530	133	0,04	9
116	Е0101-18-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	350,6	47,43	44,84	16 628	15 721	5 577	0,02	7
		м3		2,59	13,81	908	4 842	97	0,05	18
117	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	529,41	84,26	84,26	44 608	44 608	8 922	-	-
		т		-	16,85	-	8 921	100	0,35	187

118 E010333-A10-1									
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	84,14	21,67	21,67	1 823	1 823	365	-	-
	т								
			-	4,33	-	364	100	0,09	8
119 E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	175,3	1552,76	68,13	272 199	11 943	7 960	0,14	25
	м3								
			21,38	12,76	3 748	2 237	133	0,04	8
120 E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1753	324,39	27,83	568 655	48 786	33 744	0,03	58
	м2								
			5	9,47	8 765	16 601	133	0,03	59
121 E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,23	39376,59	339,59	48 319	418	230	0,58	1
	т								
			-	140,94	-	173	133	0,58	1
122 E0127-53-1									
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1753	573,21	15,35	1 004 836	26 909	25 646	0,03	53
	м2								
			5,94	5,06	10 413	8 870	133	0,02	31
123 E0127-54-1 к-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа материалов 2,5-2,9 т/м3	3506	68,75	-	241 030	-	47	-	-
	м2								
			0,01	-	35	-	133	-	-
					2 251 422		**119 554**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 513 235**
Временные здания и сооружения 3,4%	**85 450**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 598 685**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**85 757**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**25 987**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**10 395**
Итого с доп.затратами	**2 720 823**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**4 827 257**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**96 545**
Итого с налогами	**4 923 802**
НДС 12%	**590 856**
Итого с НДС	**5 514 658**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011 г.

Локальная смета 1-1
Восстановление трассы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК8.02-03-2002 т.17 п.1 стр. 357	Восстановление трассы *км*	5,68	15812		89 788				
2	т.17 п.2 стр. 357	Закрепление точек *км*	5,68	8342		47 370				
3	т.4 п.1 стр. 9	Расходы по внутреннему транспорту 5км-7% *тенге*	137158	0,07		9 601				
4	т.5 п.1 стр. 10	Расходы по внешнему транспорту 25-100км-14% *тенге*	146759	0,14		20 546				
5	т. 7п. 3 стр. 11	Расходы по ОРГЛИК 6% *тенге*	137158	0,06		8 229				
						175 535				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**186 067**
Временные здания и сооружения 3,4%	**6 326**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**192 393**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**6 349**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 924**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**770**
Итого с доп.затратами	**201 436**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**357 385**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**7 148**
Итого с налогами	**364 533**
НДС 12%	**43 744**
Итого с НДС	**408 277**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А.С.Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района — Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" — Д.Ю. Апареев

Составил: — М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева
Наименование объекта: Водоснабжение п. Затобольск в границах ул. 25 Целины - автоподъезд к г. Костанаю - ул. Терешковой - ул. Калабаева

Акт выполненных работ за июль от 22.07.2011 г.

Локальная смета 2-1
Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
7	С143008-92	Песок природный	27,4	1330		36 414				
		м3								
49	С130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 43,6 мм	-149,38	118		-17 627				
		м								
		Дополнительные объемы работ								
77	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,98	8287,75	-	8 122	-	10 233	51,5	50
		км		8032,5	-	7 872	-	130	-	-
78	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,81	8097,13	-	6 559	-	8 458	51,5	42
		км		8032,5	-	6 506	-	130	-	-
79	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,64	12731,75	95,97	8 148	61	543	4,9	3
		м3		771,75	36,25	494	23	105	0,18	-

~~80 E0122-49-1~~	~~Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках~~									
		км	0,09	20732,9	424,4	1 866	38	1 130	59,3	5
				9495	159,75	855	14	130	0,78	-
	Отмостка									
81 E0108-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	м3	5	1678,2	97,07	8 391	485	876	0,78	4
				112,5	36	563	180	118	0,18	1
82 E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	2,6	576,42	100,89	1 499	262	497	0,85	2
				123,75	38,25	322	99	118	0,18	-
83 E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	45,6	370,98	25,04	16 917	1 142	1 774	0,14	6
				22,25	9,38	1 015	428	123	0,05	2
84 E0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	45,6	68,84	3,11	3 139	142	232	0,02	2
				2,97	1,17	135	53	123	0,01	1
85 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,52	11510,17	66,01	144 107	826	2 901	1,35	17
				195,75	24,93	2 451	312	105	0,12	2
96 E108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	м3	-0,086	11938,85	296,6	-1 027	-26	-104	5,95	-1
				915,75	110,25	-79	-9	118	0,54	-
97 C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2)	т	0,21	133700		28 077				
98 C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	11	8060		88 660				
99 C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	шт	2	13400		26 800				

	360 045	**26 541**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**409 781**	
Временные здания и сооружения 3,4%	**13 933**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**423 714**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**13 983**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 237**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 695**	
Итого с доп.затратами	**443 628**	
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**787 080**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**15 742**	
Итого с налогами	**802 822**	
НДС 12%	**96 339**	
Итого с НДС	**899 161**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Гл. специалист ГУ "Отдел строительства"
акимата Костанайского района Б. Х. Кожабеков

Технадзор: ТОО "Стройцентрплюс" Д.Ю. Апареев

Составил: М.С. Мусапиров