Казакстан Республикасы
Үкіметнін 2011 жыл 15 казан
№1328 каулысымен бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Қостанай қ. «29» қазан 2012 ж.
(объектінің орналаскан орны)

Қостанай қаласы әкімінің 2012 жылғы 13 қаңтардағы №31-ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы,
құрамында:
Комиссия төрағасы:
А.Қ.Шамшиев - Қостанай қаласы әкімінің орынбасары;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)
Төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі –
В.И. Колесник – «Қостанай облысының мемлекеттік сәулет құрылысын бақылау департаменті» ММ бастығы
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)
Комиссия мүшелері-өкілдері:
Тапсырыс берушінің:
Р.А.Ордабаева - «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ бастығыныңорынбасары;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Пайдаланушы ұйымның:
А.В.Корсуков - «Костанай Су» МКК директоры;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)
Д.А.Есмагулов - «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ директоры;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)
Бас жобалаушының:
В.И Титов – «Аскос +» ЖШС директоры;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)
Бас мердігердің:
А.С.Шапошников - «Костанайсельхозводопроводстрой» ЖШС директоры;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)

В.А.Филипишин - «Стальстройтехнология» ЖШС директоры;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)

А.Н.Стрижак - «Костанайстрой» ЖШС директоры;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органның:
Е.В.Батов – «Қостанай облысының төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Р.Б. Абдықалықов – «ҚР ДМ МСЭҚ комитеті Қостанай облысының департаменити Қостанай қ. МСЭҚ басқармасы» ММ бастығы;
(аты, әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдардың өкілдері:

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылысбөлімі»ММ**
(ұйымның атауы)

Қостанай қ., Дружба п.
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің нөмірі)

«Қостанай қаласының Дружба поселкесінің инженерлік желілердің жұмыс жобасымен салу жобасы. Сумен жабдықтау»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру) қайта пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс **Қостанай қ. әкімдігінің** ортақ пайдаланыстағы жерде жер учаскесін беру туралы 2011 жылғы "29" 09 N 1982
(шешім шығарған органның атауы)
қаулысының (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және құрлыс монтаж жұмыстары өндірісіне құқығын берген
«Қостанай облысының мемлекеттік сәулет құрылысын бақылау департаменті» ММ
(шешім шығарған органның атауы)
2011 жылғы "28" қыркүйектегі N487 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты орындаған бас мердігер

№1 учаске **«Стальстройтехнология» ЖШС** 2004 жылғы 25 қарашадағы КСЛ №II-0926 лицензиясы
(ұйымның атауы)

№2 учаске **«Костанайстрой» ЖШС** 2001 жылғы 27 наурыздағы КСЛ №II-1164 лицензиясы
(ұйымның атауы)

№3 учаске **«Костанайсельхозводопроводстрой» ЖШС** 2001 жылғы 26 қыркүйектегі КСЛ №II-1423 лицензиясы
(ұйымның атауы)
«Қостанай қаласының Дружба поселкесінің инженерлік желілердің жұмыс жобасымен салу жобасы. Сумен жабдықтау объектісі бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындаған. (жұмыстың түрлері)

Жер жұмыстары, диаметрі 225 мм полиэтилен құбырларын төсеу – 2850,0 м, диаметрі 110 мм – 11008,2 м, диаметрі 50мм – 4744,0м. Өрт сөндіру гидранты 79 дана. Диаметрі 2000 мм құдықтар – 318 дана, диаметрі 1000 мм – 11 дана. Жалпы ұзындығы - 18602 м.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер **«АСКОС+» ЖШС**
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Қостанай қаласының Дружба поселкесінің инженерлік желілердің жұмыс жобасымен салу жобасы. Сумен жабдықтау» «Қостанай қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі»ММ 17.05.2010ж. №349
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы)
25.04.2011ж. №745 техшарттар, 28.04.2011ж. №1029-12-04, 2.04.2012ж. №261

6. Құрылыс №24.3-35510В жоба бойынша орындалған.

7. Жобалау-смета құжаттамасы 2011 жылғы 25.04 №745 **Қостанай қаласы әкімдігінің қаулысымен** бекітілген.
(объектіге арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың басталуы **2011 жылғы қыркүйек**; жұмыстың аяқталуы **2012 жылғы тамыз**
(айы және жылы) (айы және жылы)
Нормалы мерзімде – 11 ай,
нақты мерзімі – 11 ай.

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: СЖТ, жобалау құжаттама, заңды құжаттар, техникалық паспорт, жабық жұмыстардың актілері
(құжаттардың тізбесі)

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Су құбыры (жалпы ұзындығы)	м	1 8602	18602
полиэтилен құбыры Д=225	м	2850,0	2850,0
полиэтилен құбыры Д=110	м	11008,2	11008,2
полиэтилен құбыры Д=50	м	4744,0	4744,0
гидрант	дана	79	79
тексеру құдығы Д-2,0	дана	318	318
тексеру құдығы Д-1,0	дана	11	11
Жалпы су тұтыну	жылына мың м3	464,0	464,0

11. Объект бойынша технолгиялық және сәулет-құрылыстық шешімдер келесі ақпараттармен сипатталады:полиэтиленді құбырлар диаметрі – 225мм, 110мм, 50мм,темір бетонды жинақталған құдықтар .
Өрт қауіпсіздігінің гидранттары 79 дана, құдықтар диаметрі 2000мм – 318 дана, диаметрі 1000мм – 11дана,жалпы ұзындығы – 18602м.
12. Жабдық жеке сынақтан өткізу және кешенді байқаудан кейінгі оны қабылдау актісіне сәйкес орналастырылды (осы акті қосымшасында тізім келтірілген).
13. «Қоршаған ортаны қорғау» жұмыс жобасымен қарастырылған еңбекті қорғау, жарылу қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғат ортасын қорғау бойынша іс-шаралар және антисейсмикалық іс-шаралар .Орларға қайтадан топырақ төгу, жоспарлау, толықтыру, орнықты бедердің берілуі. Желі салынып жатқан алаңдардан және ҚТҚ полигоны алаңындағы құрылыс қоқысын әкету.
14. Салқын және ыстық сумен жабдықтаудың ішкі сыртқы коммуникациясы, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, энергиямен жабдықтау объектіні пайдалагуға беруді қамсыздандырады және қалалық пайдаланушы ұйымдармен қамсыздандырылады. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалар тізімі актіге қосымшада берілген.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға жер асты жолдарының жоғарғы жабынын орналастыру, тротуарлар, абаттандырудың бөлек жобасына шарушалық , ойын және спорт алаңдары бойынша жұмыстар .

Жұмыс түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыс мөлшері	Орындалу мерзімі

16. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың жалпы құны: Барлығы : 423 803,0 мың тг, соның ішінде ҚМЖ– 335 504,809 мың тг.
Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың жалпы құны:Барлығы – 406 536,512 мың тг,соның ішінде ҚМЖ– 309 850,600 мың тг.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Қостанай қаласының Дружба поселкесінің инженерлік желілердің жұмыс жобасымен салу жобасы»**_____
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау
Комиссиясының төрағасы _____ **А.К.Шамшиев**
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары _____ **В.И.Колесник**
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының мүшелері: _____ Р.А.Ордабаева
(қолы)

_____ А.В.Корсуков
(қолы)

_____ Д.А.Есмагулов
(қолы)

_____ А.С.Шапошников
(қолы)

_____ В. И. Титов
(қолы)

_____ В.А.Филипишин
(қолы)

_____ А.Н.Стрижак
(қолы)

_____ Е.В.Батов
(қолы)

_____ **Абдыкалыков Р.Б.**
(ФИО)

Утвержден
поставлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001г №1328

Акт
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
государственной приемочной комиссией

«29» октября 2012г. **г. Костанай**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением) от «31» января 2012 г. № 31-р
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя Шамшиева А.К. заместителя акима г. Костаная
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственной архитектурно-строительного контроля

Колесник В.И. ДиректораГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области. Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунаального хозяйства».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика:

Урдабаева Р.А. заместителя начальника ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации:

Корсукова А.В.директора ГКП «Костанай – Су»
фамилия, имя, отчество) (должность)

Есмагулова Д.А директора ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная»
фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика:

Титов В.И. директор «Аскос +»
фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика

Шапошников А.С. директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой».

ФилипишинВ.А.- директора ТОО «Стальстройтехнология».

Стрижак А.Н. директор ТОО « Костанайстрой».
фамилия, имя, отчество) (должность)

субподрядных организаций не имеется

органов государственного пожарного надзора
Батова Е.В. начальника «Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Абдыкалыкова Р.Б. начальника ГУ «Управление госэпидемнадзора по г. Костанай департамент Комитета госэпидемнадзора Министерства здравоохранения РК по Костанайской области».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная».**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **«Проект застройки поселка Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей. Водоснабжение.»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения)

расположенного в поселке Дружба.

2. Строительство осуществлено на основании постановления акимата города Костаная Костанайской области о предоставлении земельного участка на землях общего пользования от 29.09.2011 года №1982 года, и соответствии с разрешением на право производства строительно-монтажных работ от 28 сентября 2011 г. № 487, выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области. Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральными подрядчиками:

ТОО «Стальстройтехнология» участок №1. Лицензия от 25 ноября 2004 года КСЛ №II-0926
(наименование организации)

ТОО «Костанайстрой» участок №2. Лицензия от 27 марта 2001 года КСЛ№II-1164
(наименование организации)

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» участок№3. Лицензия от 26 сентября 2001 года КСЛ№II-1423
(наименование организации)

Выполнившим строительно-монтажные работы по объекту: **«Проект застройки поселка Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей. Водоснабжение».**
Земляные работы, укладка полиэтиленовой трубы диаметром- 225мм - 2850,0 м, диаметром 110 мм -11008,2м, диаметром 50мм – 4744,0м. Пожарных гидрантов 79 шт. Колодцев диаметром 2000мм – 318 шт, диаметром 1000мм – 11шт. Общая протяженность – 18602 м.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Аскос +» лицензия КСЛ II-1708 от 02 декабря 2005 года., выполнившим проектно-сметную документацию архитектурно-строительную часть, генплан, ПОС, охрана окружающей среды.
(наименование проектных организаций)

5. Исходные данные для проектирования выданы:
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» от 17 мая 2010года №349 «Проект застройки п.Дружба города Костаная,с рабочим проектом инженерных сетей». тех условия №745 от 25 апреля 2011г, №1029-12-04 от 28 апреля 2011г., №261 от 2 апреля 2012г.
(наименование НИ организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
24.3-35510В
(номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная №745 от 25 апреля 2011 года.
(наименование организации, утвердившей проекно-сметную документацию на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ- **сентябрь** 2011 года,
(месяц и год)
окончание работ **август** 2012 г.
(месяц и год)
При нормативной продолжительности – 11 месяцев, фактическая продолжительность- 11 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: АПЗ, проектная документация, юридические документы, технический паспорт, акты на скрытые работы
(перечень документов или номер приложения к акту)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**фактически**
Водоводы (общая протяженность)	м	18602	18602
Из полиэтиленовых труб Д-225	м	2850,0	2850,0
Из полиэтиленовых труб Д-110	м	11008,2	11008,2
Из полиэтиленовых труб Д-50	м	4744,0	4744,0
Пожарный гидрант	шт	79	79
Колодцы Д – 2,0	шт	318	318
Колодцы Д-1,0	шт	11	11
Общее водопотребление.	тыс.м3 в год	464,0	464,0

11. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: трубы полиэтиленовые диаметром-225мм, 110 мм, 50мм, колодцы сборные ж/бетонные.

Пожарные гидранты – 79 шт., колодцев диаметром 2000мм – 318 шт., диаметром 1000 мм – 11шт., общая протяженность – 18 602 м.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложение к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные рабочим проектом «Охрана окружающей среды». Обратная засыпка грунта в траншеи, планирование, уплотнение, придание устойчивого рельефа.

Вывоз строительного мусора в площадки прокладываемых сетей и прилегающих территорий на полигоны ТБО.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации составляет: всего – 423 803,0 тыс. тенге, в том числе СМР – 335 504,809 тыс. тенге.

Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 406 536,512 тыс. тенге, в т.ч. СМР – 309 850,600 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке «**Проект застройки п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей. Водоснабжение»**
(наименование объекта и вид строительства)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приемочной комиссии — **Шамшиев А.К.** (ФИО)

заместитель председателя — **Колесник В.И.** (подпись) (ФИО)

Члены приемочной комиссии

Урлабаева Р.А. (подпись)

Корсунов А.В. (подпись) (ФИО)

Есматулов Д.А. (подпись) (ФИО)

Титов В.И. (подпись) (ФИО)

Шапошников А.С. (подпись) (ФИО)

Филимонин В.А (подпись) (ФИО)

Стрижак А.Н. (подпись) (ФИО)

Батов Е.В. (подпись) (ФИО)

Абдыкалыков Р.Б. (подпись) (ФИО)

Тіркелген және нөмірленген (прошнуровано и пронумеровано) 10 лист.

парақта (листах)

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

Бастық Маканов М.К.

Заключение
рабочей комиссии о готовности построенного объекта
для предъявления государственной приемочной комиссии

г. Костанай

« 27 » августа 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» № 148 от «24» августа 2012 года
в составе:

председатель комиссии:
Урдабаева Р. А. – заместитель начальника ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

члены комиссии:
представители заказчика:
Кыстаубаев К. Н. – главный специалист сектора строительства ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Эпов С. К. – ТОО «ITL.KZ» – технадзор

Кульбатыров Р. С. – инспектор сектора технадзора ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная»

представители:
генерального проектировщика:
Левчук Ю. М. – ГИП ТОО «Промстройпроект»

генерального подрядчика:
Шапошников А. С. – директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора:
Завьялов С. И. – главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства РК по делам строительства

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:
Юнусов А. М. – начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная»

органов государственной противопожарной службы:
Оспанов А. С. – начальник УГПК «Департамента по ЧС Костанайской области МЧС РК»

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Ивайкин Ю. Н. – главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора ГУ «Отдел управления госсанэпиднадзора акимата Костанайской области по г. Костанаю»

Батырбаев А. К. – государственный экологический инспектор ГУ «Департамент экологии по Костанайской области»

органов социальной защиты населения:
Асанов Э. Д. – начальник отдела контроля трудового законодательства строительной отрасли ГУ «Департамент по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защите Комитета по контролю и социальной защите населения РК по Костанайской области»

эксплуатационной организации:
Шалабаев К. В. –главный инженер ГКП «Костанай-Су»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект

«Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)»

---

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой».

3. Проектно – сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Промстройпроект».

4. Строительство осуществлялось по проекту № 24.3-355в/10

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2011г.; окончание работ август 2012г.

6. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная и исполнительная документация

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Сооружение имеет следующие основные показатели:

Протяженность трубопровода – 7081, в том числе
диаметром 225 мм – 1231,7 м;
диаметром 110 мм – 4746,3 м;
диаметром 50 мм – 1103 м;

Колодцев водопроводных – 130 шт, в том числе мокрых колодцев – 7 шт
колодец диаметром 1000 мм – 5 шт;
колодец диаметром 1500 мм – 6 шт;
колодец диаметром 2000 мм – 119 шт.

Пожарный гидрант – 32 шт.

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности и охране окружающей среды, предусмотренные проектом, приведены в приложении к акту.

Решение рабочей комиссии:

Объект **«Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)»**

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии

Председатель комиссии:

Урдабаева Р. А. _____

Члены рабочей комиссии:

Кыстаубаев К. Н. _____

Эпов С. К. _____

Кульбатыров Р. С. _____

Левчук Ю. М. _____

Шапошников А. С. _____

Завьялов С. И. _____

Юнусов А. М. _____

Оспанов А. С. _____

Ивайкин Ю. Н. _____

Батырбаев А. К. _____

Асанов Э. Д. _____

Шалабаев К. В. _____

В соответствии с ПП РК № 880 от 29.07.2012 г. специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства РК по делам строительства» исключен из состава рабочей комиссии.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства
и его адрес: строительные работы
по обьекту
«Инженерные коммуникации к жилым домам
в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за октябрь 2011г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	договор	источник		правовая форма	
			финансирования			
заказчика	подряд.	№ дата	наимен.	код	наимен.	код

174 от 15.09.2011г.

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту в том числе	**19 247 705**	**-**	**19 247 705**							**2 062 254**	**19 247 705**

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Эпова В. М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

гл. инж. [illegible] технадзора Шарипова [illegible]

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр 359	Восстановление трассы *км*	1,8885	15812		29861				
2	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр 359	Закрепление трассы *км*	1,8885	8342		15754				

Всего прямые затраты	**45615**
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**88 995**
Налог(2%)	1 780
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**90 775**
НДС(12%)	10 893
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**101 668**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: гл. специалист сектора технадзора ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" А. А. Шарипова
Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Снятие и хранение растительного слоя

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м + снятие ПСП								
		м3 грунта	225	9,85	9,85	2216	2216	587	–	–
				–	2,69	–	605	97	0,0088	2

Всего прямые затраты	**2216**	**587**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 971**	
Временные здания и сооружения 1,5%	45	
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 016	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	66	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	30	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	12	
Итого с доп. затратами	3 124	
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**6 096**	
Налог(2%)	122	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 217**	
НДС(12%)	746	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 964**	

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: гл. специалист сектора технадзора ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" А. А. Шарипова
Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (ПГ23-ВК27; ВК1а-ПГ5; ПГ23-МК9; ПГ23-ПГ99; ПГ124-ВК120)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1.1. Водопровод										
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97;	9808,2	28,05	27,01	275120	264919	87719	0,00724	71
		м3 грунта		1,04	8,18	10201	80231	97	0,03056	300
4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97; т.ч. п.3.48: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	755,24	33,66	32,41	25421	24477	8110	0,00869	7
		м3 грунта		1,25	9,82	944	7416	97	0,03667	28
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31:	10500	6,83	6,83	71715	71715	19046	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	19635	97	0,0061	64

6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31: *м3 грунта*	10500	3,29	3,29	34545	34545	9167	–	–
				–	0,9	–	9450	97	0,00294	31
7	30-8-92	Песок природный + под дорогами, защитный слой над трубой *м3*	1443	811		1170273				
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	230,8	262,72	–	60636	–	68519	1,848	427
				262,72	–	60636	–	113	–	–
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	104,5	302,12	–	31572	–	35676	2,1252	222
				302,12	–	31572	–	113	–	–
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	335,3	134,1	–	44964	–	50809	0,972	326
				134,1	–	44964	–	113	–	–
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	2050	14	14	28700	28700	9545	–	–
				–	4,8	–	9840	97	0,01567	32
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	4100	1,39	1,39	5699	5699	1670	–	–
				–	0,42	–	1722	97	0,00137	6
14	Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	216,7	289,15	289,15	62659	62659	39227	–	–

15 Е23-1-1			–	186,62	–	40441	97	0,858	186
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	156,07	1198,3	152,52	187019	23804	42776	1,02	159
	м3 основания								
			153,68	57,15	23985	8919	130	0,279	44
16 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	22,7	1718,7	152,52	39014	3462	6222	1,02	23
	м3 основания								
			153,68	57,15	3489	1297	130	0,279	6
	Итого по разделу 1				**2 037 337**		**378 485**		
	Раздел 2. Колодцы								
	2.1. Монтаж								
28 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	67,6	5365,05	2104,76	362677	142282	180943	8,86	599
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	623,48	97040	42147	130	2,061	139
29 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	11,5	4770,02	1879,87	54855	21619	43369	13,9	160
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			2362,5	538,43	27169	6192	130	2,475	28
30 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	42,78	284		12150				
	м3								
31 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	42,78	100		4278				
	м3								
32 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	36,6	28900		1057740				
	м3								

33	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,41	9620		32804			
		м3							
36	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6	0,59	5713		3371			
		м							
37	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9	21,36	4570		97615			
		м							
41	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	60	9160		549600			
		м							
42	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6	2,17	4338		9413			
		м							
44	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	8,01	3470		27795			
		м							
52	11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1	8010		8010			
		комплект							
55	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр=1,1; кзпр=1,1;	1,73	11216,83	296,6	19405	513	2282	6,545	11
		м3 кладки		1007,33	110,25	1743	191	118	0,54	1
		Итого по разделу 2				**2 239 713**		**226 594**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
		3.1. Трубопроводы								
66	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	16	411,46	17,71	6583	283	4961	1,4	22

	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	3708	108	130	0,03	–
67 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	16	6480		103680				
	шт								
68 Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	9	1230,66	466,78	11076	4201	8056	3,04	27
	задвижка или клапан								
			513	175,5	4617	1580	130	0,86	8
69 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	9	16300		146700				
	шт								
70 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	60	300,56	225,63	18034	13538	10024	0,414	25
	шт								
			69,53	58,98	4172	3539	130	0,226	14
71 99-1-3стр 4ТОО Пластстнда рт	Втулка под фланец Д-50	7	550		3850				
	шт								
72 99-1-3стр 4ТОО Пластстнда рт	Втулка под фланец Д-110	37	1302		48174				
	шт								
73 99-1-3стр 4ТОО Пластстнда рт	Втулка под фланец Д-225	16	4855		77680				
	шт								
75 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345	312,7	125
	т фасонных частей								
			62775	18657	25110	7463	130	91,12	36

76 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	50	1711,37	57,24	85569	2862	19744	1,43	72
	фланец		301,5	2,25	15075	113	130	0,01	1
77 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	106	728,43	21,43	77214	2272	17363	0,6	64
	фланец		126	–	13356	–	130	–	–
78 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	20	404,06	9,93	8081	199	1638	0,32	6
	фланец		63	–	1260	–	130	–	–
79 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,7	63
	т фасонных частей		62775	18657	12555	3731	130	91,12	18
83 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	58,2	391,72	0,6	22798	35	12069	0,907	53
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	9271	13	130	0,0011	–
84 Е22-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0582	331679,14	156130,76	19304	9087	15682	775	45
	км трубопровода		148275	58979,25	8630	3433	130	288,06	17
86 Е22-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,047	258148,62	119848,99	12133	5633	9861	607	29
	км трубопровода		116100	45274,5	5457	2128	130	221,12	10
88 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,628	139706,75	90794,12	87736	57019	55481	286	180
	км трубопровода		48375	19582,83	30380	12298	130	84,07	53
89 8-4-289	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 206,8 мм	634,28	1560		989477				

90	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	*м*							
		м трубы, уложенной в футляре		47	244,98	0,28	11514	13	8984	0,844	40
					146,93	0,11	6906	5	130	0,0005	–
93	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		1,1235	58881,69	25695,31	66154	28869	58260	194	218
		км трубопровода			33075	6813,45	37160	7655	130	26,38	30
94	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм		1145,97	371		425155				
95	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	*м*	0,137	47611,09	17877,09	6523	2449	6127	173	24
		км трубопровода			29700	4698,68	4069	644	130	18,1	2
96	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм		138,37	93		12868				
97	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	*м*	3,88	4618,68	559,8	17920	2172	6709	7,99	31
		футляр			1320,75	9,29	5125	36	130	0,02	–
101	E22-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм		0,047	126249,77	111422,27	5934	5237	3478	82,7	4
		км трубопровода			14827,5	42090,75	697	1978	130	205,57	10
102	E22-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 400 мм		0,0582	151330,27	133892,77	8807	7793	5147	98,3	6
		км трубопровода			17437,5	50580	1015	2944	130	247,03	14

103	99-1-3стр3 ООО Нефтестрой комплес	Праймер НК-50 ктрр=0; ктрм=0; кзпр=0; кэкс=0; кзпм=0; кмат=0;	0,0067	325707		2182				
		т								
104	99-1-1стр 2 САТО Россия	Пленка Полилен (40-ЛИ-63) ктрр=0; ктрм=0; кзпр=0; кэкс=0; кзпм=0; кмат=0;	0,11	336130		36974				
		т								
105	99-1-2стр 2 САТО РОссия	Обертка Полилен (обертка защитная 40-ОБ-63) ктрр=0; ктрм=0; кзпр=0; кэкс=0; кзпм=0; кмат=0;	0,051	330918		16877				
		т								
106	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки + упор	0,5	10204,57	66,01	5102	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
108	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм + пеключение существующих частных зданий - 248 шт	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
		задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	–
109	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
		Итого по разделу 3				**2 494 122**		**307 788**		
		Раздел 4. Вскрытие и восстановление а/б покрытия								
125	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	12	408,12	169,62	4897	2035	3872	1,55	19
		м3 конструкции		238,5	4,07	2862	49	133	0,0136	–
126	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	28,4	66,76	51,26	1896	1456	948	0,117	3
		м3 конструкции		15,5	9,62	440	273	133	0,0356	1
127	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	24	27,1	27,1	650	650	455	–	–

		т								
				–	18,97	–	455	100	0,03984	1
128	П9-40-1	Щебень - погрузка	39,2	25,7	25,7	1007	1007	705	–	–
		т								
				–	17,99	–	705	100	0,03778	1
129	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	59,2	92,69	92,69	5487	5487	–	–	–
		т								
				–	18,54	–	1098	–	0,03893	2
		Итого по разделу 4				**13 937**		**5 980**		
		Всего прямые затраты				**6 785 109**		**918 847**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**8 166 193**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				122 493				–
		Итого с временными зданиями и сооружениями				8 288 686				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				182 351				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				82 887				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				33 155				
		Итого с доп. затратами				8 587 078				
		Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)				**16 753 390**				
		Налог(2%)				335 068				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**17 088 458**				
		НДС(12%)				2 050 615				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**19 139 073**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист сектора технадзора
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" А. А. Шарипова

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства
и его адрес: строительные работы
по объекту
«Инженерные коммуникации к жилым домам
в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за ноябрь 2011г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	договор		источник		правовая форма	
				финансирования			
заказчика	подряд.	№ дата		наимен.	код	наимен.	код
		174 от 15.09.2011г.					

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**31 289 500**	**-**	**12 041 795**								
в том числе										**1 290 192**	**12 041 795**

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Ержанов Т. Н.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Сдочное к.т.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые - труба стальная)

Основание: 24.2-342/10 НВ
Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм *м*	7,33	2840		20817				
2	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм *м*	59,538	3360		200048				
3	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм *м*	58,43	5220		305005				
		Всего прямые затраты				**525 869**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**557 422**
Временные здания и сооружения 1,5%	8 361
Итого с временными зданиями и сооружениями	565 783
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	12 447
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5 658
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 263
Итого с доп. затратами	586 151
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**1 143 581**
Налог(2%)	22 872
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1 166 453**
НДС(12%)	139 974
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1 306 427**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (уг.12-ПГ124; ВК120-ПГ115; ВК81-МК5; ПГ116-ВК165)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
		1.1. Водопровод								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97;	2716	28,05	27,01	76184	73359	24291	0,00724	20
		м3 грунта		1,04	8,18	2825	22217	97	0,03056	83
4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97; т.ч. п.3.48: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2814,3	33,66	32,41	94729	91211	30219	0,00869	24
		м3 грунта		1,25	9,82	3518	27636	97	0,03667	103
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31:	5725	6,83	6,83	39102	39102	10385	–	–
		м3 грунта								

6 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31:		–	1,87	–	10706	97	0,0061	35
	м3 грунта	5725	3,29	3,29	18835	18835	4998	–	–
7 30-8-92	Песок природный	405,76	– 811	0,9	– 329071	5153	97	0,00294	17
	м3								
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	95,2	262,72	–	25011	–	28262	1,848	176
9 Е1-164-2			262,72	–	25011	–	113	–	–
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кзкс=1,15; кзпм=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	23,18	302,12	–	7003	–	7913	2,1252	49
10 Е1-166-2			302,12	–	7003	–	113	–	–
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
	м3 грунта	350,25	134,1	–	46969	–	53075	0,972	340
11 Е1-130-1			134,1	–	46969	–	113	–	–
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
	м3 уплотненного грунта	5530,3	14	14	77424	77424	25749	–	–
12 Е1-130-7			–	4,8	–	26545	97	0,01567	87
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;								
	м3 уплотненного грунта	11060,6	1,39	1,39	15374	15374	4506	–	–
14 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1568	– 289,15	0,42 289,15	– 453387	4645 453387	97 283841	0,00137 –	15 –

	м3 мокрого грунта								
15 Е23-1-1			–	186,62	–	292620	97	0,858	1345
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	89,26	1198,3	152,52	106960	13614	24463	1,02	91
	м3 основания		153,68	57,15	13717	5101	130	0,279	25
16 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	55,63	1718,7	152,52	95611	8485	15246	1,02	57
	м3 основания		153,68	57,15	8549	3179	130	0,279	16
	Итого по разделу 1				**1 385 660**		**512 948**		
	Раздел 2. Колодцы								
	2.1. Монтаж								
28 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	70,17	3843,02	1879,87	269665	131910	180064	8,86	622
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	100729	37782	130	2,061	145
29 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	30,74	5848,35	2104,76	179778	64700	119326	13,9	427
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	72623	19166	130	2,475	76
30 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	77,48	100		7748				
	м3								
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	77,48	284		22004				
	м3								
32 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,62	28900		306918				
	м3								
34 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,99	9620		9524				

		м3								
36	30-18-36									
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	16,21	5712,5		92600				
		м								
37	30-18-36									
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6	1,77	5027		8898				
		м								
42	30-18-38									
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	16	9160		146560				
		м								
52	11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	7	8010		56070				
		комплект								
55	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр=1,1; кзпр=1,1;	0,189	11216,83	296,6	2120	56	249	6,545	1
		м3 кладки		1007,33	110,25	190	21	118	0,54	–
57	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	1152	6,27	0,07	7223	81	6086	0,029	33
		м2		5,85	0,02	6739	23	90	0,0001	–
58	99-1-1ТОО Пенетрон-Костанай	Пенетрон	1492,095	621		926591				
		кг								
59	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	1152	150,01	0,12	172812	138	8429	0,0414	48
		м2		8,08	0,05	9308	58	90	0,0002	–

	Итого по разделу 2				**2 208 511**		**314 154**		
	Раздел 3. Трубопроводы								
	3.1. Трубопроводы								
68	E22-35-1 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
	задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	–
69	9-2-51 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
	шт								
70	E22-35-3 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1862	1,4	8
	задвижка или клапан		231,75	6,75	1391	41	130	0,03	–
71	9-2-53 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	6	6480		38880				
	шт								
74	E22-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,136	247994,13	49389,75	33727	6717	14396	312,7	43
	т фасонных частей		62775	18657	8537	2537	130	91,12	12
75	E22-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм +переходы	0,0055	247994,13	49389,75	1364	272	582	312,7	2
	т фасонных частей		62775	18657	345	103	130	91,12	1
77	E22-40-3 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	24	728,43	21,43	17482	514	3931	0,6	14
	фланец		126	–	3024	–	130	–	–
78	E22-40-1 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	404,06	9,93	404	10	82	0,32	–
	фланец		63	–	63	–	130	–	–

79	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм + ответный фланец	25	1711,37	57,24	42784	1431	9872	1,43	36
		фланец		301,5	2,25	7538	56	130	0,01	–
80	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец	77	728,43	21,43	56089	1650	12613	0,6	46
		фланец		126	–	9702	–	130	–	–
81	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + ответный фланец	11	404,06	9,93	4445	109	901	0,32	4
		фланец		63	–	693	–	130	–	–
83	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	19	300,56	225,63	5711	4287	3175	0,414	8
		шт		69,53	58,98	1321	1121	130	0,226	4
84	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай	Втулка под фланец д-50 мм	1	550		550				
		шт								
85	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай	Втулка под фланец д-110 мм	18	1302		23436				
		шт								
87	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0012	47611,09	17877,09	57	21	55	173	–
		км трубопровода		29700	4698,68	36	6	130	18,1	–
88	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм + 50 мм	0,0073	244,98	0,28	2	–	1	0,844	–
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1	–	130	0,0005	–

89	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм *м*	8,585	93		798			
90	Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием + футляр *км трубопровода*	0,0073	228191,27 103050	105803,64 39969	1666 752	772 292	1357 130	544 195,2	4 1
92	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,6632	58881,69 33075	25695,31 6813,45	39050 21935	17041 4519	34390 130	194 26,38	129 17
93	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм + 110 мм *м трубы, уложенной в футляре*	59,3	282,86 156,38	0,37 0,14	16774 9273	22 8	12065 130	0,897 0,0007	53 –
94	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм *м*	756,875	371		280801				
95	Е22-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием + футляр *км трубопровода*	0,0593	305272,8 137700	142318,8 53761,5	18103 8166	8440 3188	14760 130	729 262,58	43 16
97	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	-0,0605	139706,75 48375	90794,12 19582,83	-8452 -2927	-5493 -1185	-5346 130	286 84,07	-17 -5
98	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм + 225 м *м трубы, уложенной в футляре*	2,3	391,72 159,3	0,6 0,23	901 366	1 1	477 130	0,907 0,0011	2 –
100	Е22-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с пневматическим испытанием + футляр *км трубопровода*	0,0023	331679,14	156130,76	763	359	620	775	2

102	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм		148275	58979,25	341	136	130	288,06	1
		футляр	0,74	4618,68	559,8	3418	414	1279	7,99	6
103	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных		1320,75	9,29	977	7	130	0,02	–
		шт	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
113	Е22-27-10			288	13,5	576	27	130	0,07	–
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 400 мм								
		км трубопровода	0,0023	151330,27	133892,77	348	308	203	98,3	–
114	Е22-27-9			17437,5	50580	40	116	130	247,03	1
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм								
		км трубопровода	0,0593	147149,68	131084,68	8726	7773	5056	90,4	5
115	Е22-27-7			16065	49518	953	2936	130	241,85	14
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм								
		км трубопровода	0,0073	112534,16	99484,16	821	726	480	71,8	1
116	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект			13050	37581,75	95	274	130	183,54	1
		Праймер НК-50								
		т	0,0079	317454		2508				
117	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект									
		Пленка Полилен 40-ЛИ-63								
		т	0,1215	327612		39805				

118	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Полилен 40-ОБ-63	*т*	0,059	322533		19029			
	Итого по разделу 3					**699 837**		**114 166**		
	Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
128	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	*т*	24	29,81	29,81	715	715	501	–
				–		20,87	–	501	100	0,04382
	Итого по разделу 4						**715**		**501**	

Всего прямые затраты	**4 294 723**	**941 769**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**5 550 682**	
Временные здания и сооружения 1,5%	83 260	–
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 633 942	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	123 947	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	56 339	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	22 536	
Итого с доп. затратами	5 836 764	
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**11 387 526**	
Налог(2%)	227 751	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**11 615 276**	
НДС(12%)	1 393 833	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**13 009 109**	

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г. (в связи с введением новой сметы)

Наружные сети водоснабжения (ПГ23-ВК27; ВК1а-ПГ5; ПГ23-МК9; ПГ23-ПГ99; ПГ124-ВК120)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Колодцы										
2.1. Монтаж										
28	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	-67,6	5365,05 1435,5	2104,76 623,48	-362677 -97040	-142282 -42147	-180943 130	8,86 2,061	-599 -139
29	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	-11,5	4770,02 2362,5	1879,87 538,43	-54855 -27169	-21619 -6192	-43369 130	13,9 2,475	-160 -28
44	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	-8,01	3470		-27795				
		Итого по разделу 2				**-445 327**		**-224 312**		
Раздел 3. Трубопроводы										
3.1. Трубопроводы										

76	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	-25	1711,37	57,24	-42784	-1431	-9872	1,43	-36
		фланец		301,5	2,25	-7538	-56	130	0,01	-0,25
77	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	-53	728,43	21,43	-38607	-1136	-8681	0,6	-31,8
		фланец		126	–	-6678	-	130	–	–
78	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	-10	404,06	9,93	-4041	-99	-819	0,32	-3
		фланец		63	–	-630	-	130	–	–
79	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	-0,2	247994,13	49389,75	-49599	-9878	-21172	312,7	-63
		т фасонных частей		62775	18657	-12555	-3731	130	91,12	-18
86	E22-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с пневматическим испытанием + футляр	-0,047	258148,62	119848,99	-12133	-5633	-9860	607	-29
		км трубопровода		116100	45274,5	-5457	-2128	130	221,12	-10
90	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	-47	244,98	0,28	-11514	-13	-8984	0,844	-40
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	-6906	-5	130	0,0005	–
101	E22-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	-0,047	126249,77	111422,27	-5934	-5237	-3478	82,7	-4
		км трубопровода		14827,5	42090,75	-697	-1978	130	205,57	-10
106	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки + упор	-0,5	10204,57	66,01	-5102	-33	-116	1,35	-1
		м3		195,75	24,93	-98	-12	105	0,1218	–
108	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм + пеключение существующих частных зданий - 248 шт	-3	242,08	6,95	-726	-21	-570	0,88	-3
		задвижка или клапан								

				144	2,25	-432	-7	130	0,01	–
109	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	-3	3500		-10500				
		шт								
		Итого по разделу 3				**-180 940**		**-63 553**		
		Раздел 4. Вскрытие и восстановление а/б покрытия								
127	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	-24	27,1	27,1	-650	-650	-455	–	–
		т		–	18,97	–	-455	100	0,03984	-1
		Итого по разделу 4				**-650**		**-455**		
		Всего прямые затраты				**-626 917**		**-288 320**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**-970 152**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				-14 552				–
		Итого с временными зданиями и сооружениями				-984 704				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				-21 663				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				-9 847				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				-3 939				
		Итого с доп. затратами				-1 020 153				
		Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)				**-1 990 319**				
		Налог(2%)				-39 806				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**-2 030 126**				
		НДС(12%)				-243 615				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**-2 273 741**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по объекту «Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за ноябрь 2011г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд.	доп.соглашение № 1 от 17.11.2011 г.	источник финансирования наимен.	код	правовая форма наимен.	код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**15 399 741**	**-**	**15 399 741**							**1 649 972**	**15 399 741**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Ержанов Т. Н.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.

Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр 359	Восстановление трассы *км*	1,6995	15812		26872				
2	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр 359	Закрепление трассы *км*	1,6995	8342		14177				
		Всего прямые затраты				**41050**				
		Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)				**80 088**				
		Налог(2%)				1 602				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**81 690**				
		НДС(12%)				9 803				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**91 493**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков
Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые - труба стальная)

Основание: 24.2-342/10 НВ
Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм *м*	7,33	2840		20817				
2	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм *м*	53,916	3360		181158				
		Всего прямые затраты				**201 975**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**214 093**
Временные здания и сооружения 1,5%	3 211
Итого с временными зданиями и сооружениями	217 305
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	4 781
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2 173
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	869
Итого с доп. затратами	225 128
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**439 224**
Налог(2%)	8 784
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**448 009**
НДС(12%)	53 761
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**501 770**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (ПГ115-МК2; ВК157-ВК163; ВК69-ВК76; ПГ168-ПГ3; ПГ2-Всущ1; ПГ80-уг.12)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
		1.1. Водопровод								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97; *м3 грунта*	4009,8	28,05 1,04	27,01 8,18	112475 4170	108305 32800	35861 97	0,00724 0,03056	29 123
4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97; т.ч. п.3.48: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	3904,4	33,66 1,25	32,41 9,82	131422 4881	126542 38341	41925 97	0,00869 0,03667	34 143
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31: *м3 грунта*	7911	6,83	6,83	54032	54032	14350	–	–

6 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31:		–	1,87	–	14794	97	0,0061	48
	м3 грунта	7911	3,29	3,29	26027	26027	6906	–	–
7 30-8-92	Песок природный		–	0,9	–	7120	97	0,00294	23
	м3	547,8	811		444266				
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	180,07	262,72	–	47308	–	53458	1,848	333
9 Е1-164-2			262,72	–	47308	–	113	–	–
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	132,5	302,12	–	40031	–	45235	2,1252	282
10 Е1-166-2			302,12	–	40031	–	113	–	–
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
	м3 грунта	499,75	134,1	–	67016	–	75728	0,972	486
11 Е1-130-1			134,1	–	67016	–	113	–	–
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
	м3 уплотненного грунта	7914,2	14	14	110799	110799	36848	–	–
12 Е1-130-7			–	4,8	–	37988	97	0,01567	124
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;								
	м3 уплотненного грунта	31656,8	1,39	1,39	44003	44003	12897	–	–
14 Е1-173-1	Водоотлив из траншей		–	0,42	–	13296	97	0,00137	43
		1917,6	289,15	289,15	554474	554474	347127	–	–

	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	357863	97	0,858	1645
15	E23-1-1 Устройство песчаного основания под трубопроводы	94,905	1198,3	152,52	113725	14475	26012	1,02	97
	м3 основания								
			153,68	57,15	14585	5424	130	0,279	26
16	E23-1-2 Устройство щебеночного основания под трубопроводы	68,68	1718,7	152,52	118040	10475	18824	1,02	70
	м3 основания								
			153,68	57,15	10555	3925	130	0,279	19
	Итого по разделу 1				**1 863 618**		**715 171**		
	Раздел 2. Колодцы								
	2.1. Монтаж								
28	E22-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,36	3843,02	1879,87	24442	11956	16320	8,86	56
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	9130	3424	130	2,061	13
29	E22-41-2 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	41,12	5848,35	2104,76	240484	86548	159618	13,9	572
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			2362,5	623,48	97146	25637	130	2,475	102
30	30-1-54 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	152,97	100		15297				
	м3								
31	30-1-62 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	152,97	284		43443				
	м3								
32	30-18-24 Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	21,24	28900		613836				
	м3								
34	30-1-4 Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,09	9620		20106				

36 30-18-36		*м3*							
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	17,08	5712,5		97570				
37 30-18-36		*м*							
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6	1,77	5027		8898				
42 30-18-38		*м*							
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	36	9160		329760				
55 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр=1,1; кзпр=1,1;	*м3 кладки*	0,432	11216,83	296,6	4846	128	570	6,545	3
				1007,33	110,25	435	48	118	0,54	–
57 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	547,2	6,27	0,07	3431	38	2891	0,029	16
				5,85	0,02	3201	11	90	0,0001	–
58 99-1-1ТОО Пенетрон-Костанай	Пенетрон	*кг*	748,02	621		464520				
59 Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	*м2*	547,2	150,01	0,12	82085	66	4003	0,0414	23
				8,08	0,05	4421	27	90	0,0002	–
60 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм + гильзы		2,2	1081		2378				

61	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильзы	м	19,4	1744		33834		
62	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм + гильзы	м	3,2	2260		7232		
		Итого по разделу 2				**1 992 162**		**183 402**	
		Раздел 3. Трубопроводы							
		3.1. Трубопроводы							
68	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм							
		задвижка или клапан		2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
					144	2,25	288	5	130	0,01	–
69	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм									
		шт		2	3500		7000				
70	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм									
		задвижка или клапан		5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
					231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
71	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм									
		шт		5	6480		32400				
74	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм									
		т фасонных частей		0,341	247994,13	49389,75	84566	16842	36098	312,7	107
					62775	18657	21406	6362	130	91,12	31
75	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм +переходы									
		т фасонных частей		0,014	247994,13	49389,75	3472	691	1482	312,7	4

77	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		62775	18657	879	261	130	91,12	1
		фланец	47	728,43	21,43	34236	1007	7699	0,6	28
78	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм		126	–	5922	–	130	–	–
		фланец	3	404,06	9,93	1212	30	246	0,32	1
80	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец		63	–	189	–	130	–	–
		фланец	47	728,43	21,43	34236	1007	7699	0,6	28
81	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + ответный фланец		126	–	5922	–	130	–	–
		фланец	3	404,06	9,93	1212	30	246	0,32	1
83	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки		63	–	189	–	130	–	–
		шт	45	300,56	225,63	13525	10153	7518	0,414	19
84	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанндарт Костанай			69,53	58,98	3129	2654	130	0,226	10
		Втулка под фланец д-50 мм	3	550		1650				
		шт								
85	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанндарт Костанай									
		Втулка под фланец д-110 мм	42	1302		54684				
		шт								
87	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		47611,09	17877,09	1962	737	1843	173	7
		км трубопровода	0,0412	29700	4698,68	1224	194	130	18,1	1

88	E22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм + 50 мм	14,5927	244,98	0,28	3575	4	2790	0,844	12
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2144	2	130	0,0005	–
89	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм	48,985	93		4556				
		м								
90	E22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0073	228191,27	105803,64	1666	772	1357	544	4
		км трубопровода		103050	39969	752	292	130	195,2	1
92	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,8663	58881,69	25695,31	51009	22260	44922	194	168
		км трубопровода		33075	6813,45	28653	5902	130	26,38	23
93	E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм + 110 мм	53,7	282,86	0,37	15190	20	10928	0,897	48
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	8398	8	130	0,0007	–
94	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	890,82	371		330494				
		м								
95	E22-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0537	305272,8	142318,8	16393	7643	13365	729	39
		км трубопровода		137700	53761,5	7394	2887	130	262,58	14
102	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
103	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	16	18075,87	36,99	289214	592	6271	1,82	29
		шт		288	13,5	4608	216	130	0,07	1

114	E22-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм *км трубопровода*	0,0537	147149,68	131084,68	7902	7039	4579	90,4	5
				16065	49518	863	2659	130	241,85	13
115	E22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,0073	112534,16	99484,16	821	726	480	71,8	1
				13050	37581,75	95	274	130	183,54	1
116	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Праймер НК-50 *т*	0,0061	317454		1936				
117	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Пленка Полилен 40-ЛИ-63 *т*	0,101	327612		33089				
118	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Полилен 40-ОБ-63 *т*	0,0463	322533		14933				
		Итого по разделу 3				**1 052 711**		**152 914**		

Всего прямые затраты	**4 908 491**	**1 051 487**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 317 577**	
Временные здания и сооружения 1,5%	94 764	
Итого с временными зданиями и сооружениями	6 412 340	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	141 071	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	64 123	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	25 649	
Итого с доп. затратами	6 643 185	
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**12 960 853**	
Налог(2%)	259 217	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13 220 070**	
НДС(12%)	1 586 408	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**14 806 478**	

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по объекту «Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за ноябрь 2011г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	доп.соглашение	источник		правовая форма	
			финансирования			
заказчика	подряд.	№ 1 от 17.11.2011 г.	наимен.	код	наимен.	код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**15 399 741**	-	**15 399 741**							**1 649 972**	**15 399 741**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Ержанов Т. Н.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.

Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр 359	Восстановление трассы км	1,6995	15812		26872				
2	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр 359	Закрепление трассы км	1,6995	8342		14177				

Всего прямые затраты	**41050**
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**80 088**
Налог(2%)	1 602
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**81 690**
НДС(12%)	9 803
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**91 493**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков
Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые - труба стальная)

Основание: 24.2-342/10 НВ
Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм *м*	7,33	2840		20817				
2	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм *м*	53,916	3360		181158				
		Всего прямые затраты				**201 975**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**214 093**
Временные здания и сооружения 1,5%	3 211
Итого с временными зданиями и сооружениями	217 305
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	4 781
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2 173
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	869
Итого с доп. затратами	225 128
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**439 224**
Налог(2%)	8 784
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**448 009**
НДС(12%)	53 761
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**501 770**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за ноябрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (ПГ115-МК2; ВК157-ВК163; ВК69-ВК76; ПГ168-ПГ3; ПГ2-Всущ1; ПГ80-уг.12)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1.1. Водопровод										
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97; *м3 грунта*	4009,8	28,05 1,04	27,01 8,18	112475 4170	108305 32800	35861 97	0,00724 0,03056	29 123
4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97; т.ч. п.3.48: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	3904,4	33,66 1,25	32,41 9,82	131422 4881	126542 38341	41925 97	0,00869 0,03667	34 143
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31: *м3 грунта*	7911	6,83	6,83	54032	54032	14350	–	–

6 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31:		–	1,87	–	14794	97	0,0061	48
	м3 грунта	7911	3,29	3,29	26027	26027	6906	–	–
7 30-8-92	Песок природный		–	0,9	–	7120	97	0,00294	23
	м3	547,8	811		444266				
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	180,07	262,72	–	47308	–	53458	1,848	333
9 Е1-164-2			262,72	–	47308	–	113	–	–
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	132,5	302,12	–	40031	–	45235	2,1252	282
10 Е1-166-2			302,12	–	40031	–	113	–	–
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
	м3 грунта	499,75	134,1	–	67016	–	75728	0,972	486
11 Е1-130-1			134,1	–	67016	–	113	–	–
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
	м3 уплотненного грунта	7914,2	14	14	110799	110799	36848	–	–
12 Е1-130-7			–	4,8	–	37988	97	0,01567	124
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;								
	м3 уплотненного грунта	31656,8	1,39	1,39	44003	44003	12897	–	–
14 Е1-173-1	Водоотлив из траншей		–	0,42	–	13296	97	0,00137	43
		1917,6	289,15	289,15	554474	554474	347127	–	–

	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	357863	97	0,858	1645
15 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	94,905	1198,3	152,52	113725	14475	26012	1,02	97
	м3 основания								
			153,68	57,15	14585	5424	130	0,279	26
16 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	68,68	1718,7	152,52	118040	10475	18824	1,02	70
	м3 основания								
			153,68	57,15	10555	3925	130	0,279	19
	Итого по разделу 1				**1 863 618**		**715 171**		
	Раздел 2. Колодцы								
	2.1. Монтаж								
28 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,36	3843,02	1879,87	24442	11956	16320	8,86	56
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	9130	3424	130	2,061	13
29 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	41,12	5848,35	2104,76	240484	86548	159618	13,9	572
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			2362,5	623,48	97146	25637	130	2,475	102
30 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	152,97	100		15297				
	м3								
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	152,97	284		43443				
	м3								
32 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	21,24	28900		613836				
	м3								
34 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,09	9620		20106				

36 30-18-36		*м3*							
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	17,08	5712,5		97570				
37 30-18-36		*м*							
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6	1,77	5027		8898				
42 30-18-38		*м*							
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	36	9160		329760				
55 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр=1,1; кзпр=1,1;	*м* 0,432	11216,83	296,6	4846	128	570	6,545	3
		м3 кладки	1007,33	110,25	435	48	118	0,54	–
57 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	547,2	6,27	0,07	3431	38	2891	0,029	16
		м2	5,85	0,02	3201	11	90	0,0001	–
58 99-1-1ТОО Пенетрон-Костанай	Пенетрон	748,02	621		464520				
		кг							
59 Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	547,2	150,01	0,12	82085	66	4003	0,0414	23
		м2	8,08	0,05	4421	27	90	0,0002	–
60 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм + гильзы	2,2	1081		2378				

61	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильзы	*м*	19,4	1744		33834			
62	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм + гильзы	*м*	3,2	2260		7232			
		Итого по разделу 2					**1 992 162**		**183 402**	
		Раздел 3. Трубопроводы								
		3.1. Трубопроводы								
68	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	*задвижка или клапан*	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
					144	2,25	288	5	130	0,01	–
69	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	*шт*	2	3500		7000				
70	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	*задвижка или клапан*	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
					231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
71	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	*шт*	5	6480		32400				
74	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	*т фасонных частей*	0,341	247994,13	49389,75	84566	16842	36098	312,7	107
					62775	18657	21406	6362	130	91,12	31
75	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм +переходы	*т фасонных частей*	0,014	247994,13	49389,75	3472	691	1482	312,7	4

77	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		62775	18657	879	261	130	91,12	1
		фланец	47	728,43	21,43	34236	1007	7699	0,6	28
78	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм		126	–	5922	–	130	–	–
		фланец	3	404,06	9,93	1212	30	246	0,32	1
80	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец		63	–	189	–	130	–	–
		фланец	47	728,43	21,43	34236	1007	7699	0,6	28
81	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + ответный фланец		126	–	5922	–	130	–	–
		фланец	3	404,06	9,93	1212	30	246	0,32	1
83	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки		63	–	189	–	130	–	–
		шт	45	300,56	225,63	13525	10153	7518	0,414	19
84	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай			69,53	58,98	3129	2654	130	0,226	10
		Втулка под фланец д-50 мм	3	550		1650				
		шт								
85	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай									
		Втулка под фланец д-110 мм	42	1302		54684				
		шт								
87	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0412	47611,09	17877,09	1962	737	1843	173	7
		км трубопровода		29700	4698,68	1224	194	130	18,1	1

88	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм + 50 мм	14,5927	244,98	0,28	3575	4	2790	0,844	12
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2144	2	130	0,0005	–
89	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм	48,985	93		4556				
		м								
90	Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0073	228191,27	105803,64	1666	772	1357	544	4
		км трубопровода		103050	39969	752	292	130	195,2	1
92	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,8663	58881,69	25695,31	51009	22260	44922	194	168
		км трубопровода		33075	6813,45	28653	5902	130	26,38	23
93	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм + 110 мм	53,7	282,86	0,37	15190	20	10928	0,897	48
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	8398	8	130	0,0007	–
94	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	890,82	371		330494				
		м								
95	Е22-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0537	305272,8	142318,8	16393	7643	13365	729	39
		км трубопровода		137700	53761,5	7394	2887	130	262,58	14
102	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
103	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	16	18075,87	36,99	289214	592	6271	1,82	29
		шт		288	13,5	4608	216	130	0,07	1

114	E22-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм *км трубопровода*	0,0537	147149,68	131084,68	7902	7039	4579	90,4	5
				16065	49518	863	2659	130	241,85	13
115	E22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,0073	112534,16	99484,16	821	726	480	71,8	1
				13050	37581,75	95	274	130	183,54	1
116	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Праймер НК-50 *т*	0,0061	317454		1936				
117	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Пленка Полилен 40-ЛИ-63 *т*	0,101	327612		33089				
118	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Полилен 40-ОБ-63 *т*	0,0463	322533		14933				
		Итого по разделу 3				**1 052 711**		**152 914**		

Всего прямые затраты	**4 908 491**	**1 051 487**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 317 577**	
Временные здания и сооружения 1,5%	94 764	
Итого с временными зданиями и сооружениями	6 412 340	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	141 071	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	64 123	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	25 649	
Итого с доп. затратами	6 643 185	
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**12 960 853**	
Налог(2%)	259 217	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13 220 070**	
НДС(12%)	1 586 408	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**14 806 478**	

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по объекту «Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за декабрь 2011г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	доп.соглашение	источник финансирования		правовая форма	
заказчика	подряд.	№ 2 от 08.12.2011г.	наимен.	код	наимен.	код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту в том числе	**4 931 961**	**-**	**4 931 961**							**528 425**	**4 931 961**

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Ержанов Т. Н.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за декабрь 2011г.

Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр 359	Восстановление трассы км	0,2775	15812		4388				
2	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр 359	Закрепление трассы км	0,2775	8342		2315				
		Всего прямые затраты				**6703**				
		Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)				**13 077**				
		Налог(2%)				262				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**13 339**				
		НДС(12%)				1 601				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**14 939**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков
Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за декабрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые - труба стальная)

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм *м*	8,534	3360		28674				

Всего прямые затраты	**28 674**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**30 395**
Временные здания и сооружения 1,5%	456
Итого с временными зданиями и сооружениями	30 851
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	679
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	309
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	123
Итого с доп. затратами	31 961
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**62 356**
Налог(2%)	1 247
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**63 604**
НДС(12%)	7 632
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**71 236**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" — А. С. Шапошников
Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" — К. Ж. Садыков
Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" — А. В. Волкун
Составил: — М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за декабрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (ПГ23-ВК27; ВК1а-ПГ5; ПГ23-МК9; ПГ23-ПГ99; ПГ124-ВК120)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы								
		2.1. Монтаж								
38	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9 *м*	-16,02	4570		-73211				
37	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-6 *м*	-2,36	5713		-13483				
		Итого по разделу 2				**-86 694**				

Всего прямые затраты	**-86 694**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-91 896**
Временные здания и сооружения 1,5%	-1 378
Итого с временными зданиями и сооружениями	-93 274
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	-2 052
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	-933
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	-373
Итого с доп. затратами	-96 632
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**-188 529**
Налог(2%)	-3 771
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**-192 300**
НДС(12%)	-23 076
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**-215 376**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за декабрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (ПГ172-ПГ2)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
		1.1. Водопровод								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97;	851,7	28,05	27,01	23890	23004	7617	0,00724	6
		м3 грунта		1,04	8,18	886	6967	97	0,03056	26
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31:	850	6,83	6,83	5806	5806	1542	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1590	97	0,0061	5
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31:	850	3,29	3,29	2797	2797	742	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	765	97	0,00294	2
7	30-8-92	Песок природный	66,8	811		54175				

		м3								
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	30	262,72	–	7882	–	8907	1,848	55
		м3 грунта		262,72	–	7882	–	113	–	–
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	83,5	134,1	–	11197	–	12653	0,972	81
		м3 грунта		134,1	–	11197	–	113	–	–
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5537,25	14	14	77522	77522	25782	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	26579	97	0,01567	87
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	11074,5	1,39	1,39	15394	15394	4511	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	4651	97	0,00137	15
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,865	1198,3	152,52	19011	2420	4349	1,02	16
		м3 основания		153,68	57,15	2438	907	130	0,279	4
		Итого по разделу 1				**217 674**		**66 103**		
		Раздел 2. Колодцы								
		2.1. Монтаж								
28	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,4	3843,02	1879,87	59183	28950	39519	8,86	136
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	22107	8292	130	2,061	32

32 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	7,08	28900		204612				
34 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) *м3*	0,66	9620		6349				
36 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3 *м*	3,94	5712,5		22507				
42 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9 *м*	12	9160		109920				
43 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6 *м*	2,04	4337,5		8849				
44 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КС7-3 *м*	1,74	4337,5		7547				
55 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр=1,1; кзпр=1,1; *м3 кладки*	0,126	11216,83	296,6	1413	37	166	6,545	1
			1007,33	110,25	127	14	118	0,54	–
57 Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	172,8	6,27	0,07	1083	12	913	0,029	5
			5,85	0,02	1011	3	90	0,0001	–

58	99-1-1ТОО Пенетрон-Костанай	Пенетрон	кг	187,98	621		116736				
59	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	м2	172,8	150,01	0,12	25922	21	1265	0,0414	7
					8,08	0,05	1396	9	90	0,0002	–
61	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильзы	м	1,6	1744		2790				
		Итого по разделу 2					**566 911**		**41 863**		
		Раздел 3. Трубопроводы									
		3.1. Трубопроводы									
77	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	фланец	8	728,43	21,43	5827	171	1310	0,6	5
					126	–	1008	–	130	–	–
80	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец	фланец	8	728,43	21,43	5827	171	1310	0,6	5
					126	–	1008	–	130	–	–
83	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	шт	8	300,56	225,63	2404	1805	1336	0,414	3
					69,53	58,98	556	472	130	0,226	2
85	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанндарт Костанай	Втулка под фланец д-110 мм	шт	8	1302		10416				
92	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		0,167	58881,69	25695,31	9833	4291	8661	194	32

		км трубопровода							
94 8-4-283			33075	6813,45	5524	1138	130	26,38	4
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	168,67	371		62577				
		м							
103 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт							
			288	13,5	576	27	130	0,07	–
	Итого по разделу 3				**133 036**		**13 401**		
	Всего прямые затраты				**917 621**		**121 367**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 101 327**				
	Временные здания и сооружения 1,5%				16 520				–
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1 117 847				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				24 593				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				11 178				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4 471				
	Итого с доп. затратами				1 158 090				
	Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)				**2 259 433**				
	Налог(2%)				45 189				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2 304 623**				
	НДС(12%)				276 555				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2 581 176**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: №174 от 15.09.2011г.

Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за декабрь 2011г.

Наружные сети водоснабжения (ПГ115-ПГ113)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
		1.1. Водопровод								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97;	945,88	28,05	27,01	26532	25548	8459	0,00724	7
		м3 грунта		1,04	8,18	984	7737	97	0,03056	29
4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.24: ктрм=0,97; кэкс=0,97; кзпм=0,97; т.ч. п.3.48: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	363,545	33,66	32,41	12237	11782	3903	0,00869	3
		м3 грунта		1,25	9,82	454	3570	97	0,03667	13
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31:	1309	6,83	6,83	8940	8940	2375	–	–
		м3 грунта								

6 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31:		–	1,87	–	2448	97	0,0061	8
	м3 грунта	1309	3,29	3,29	4307	4307	1143	–	–
7 30-8-92	Песок природный		–	0,9	–	1178	97	0,00294	4
	м3	141,525	811		114777				
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	20	262,72	–	5254	–	5937	1,848	37
9 Е1-164-2			262,72	–	5254	–	113	–	–
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кзкс=1,15; кзпм=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;								
	м3 грунта	5	302,12	–	1511	–	1707	2,1252	11
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		302,12	–	1511	–	113	–	–
	м3 грунта	55,25	134,1	–	7409	–	8372	0,972	54
11 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		134,1	–	7409	–	113	–	–
	м3 уплотненного грунта	5337,25	14	14	74722	74722	24850	–	–
12 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;		–	4,8	–	25619	97	0,01567	84
	м3 уплотненного грунта	10674,5	1,39	1,39	14838	14838	4349	–	–
14 Е1-173-1	Водоотлив из траншей		–	0,42	–	4483	97	0,00137	15
		178,14	289,15	289,15	51509	51509	32247	–	–

	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	33244	97	0,858	153
15 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,5	1198,3	152,52	12582	1601	2878	1,02	11
	м3 основания								
			153,68	57,15	1614	600	130	0,279	3
16 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	10,5	1718,7	152,52	18046	1601	2878	1,02	11
	м3 основания								
			153,68	57,15	1614	600	130	0,279	3
	Итого по разделу 1				**352 664**		**99 098**		
	Раздел 2. Колодцы								
	2.1. Монтаж								
29 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,76	5848,35	2104,76	39535	14228	26242	13,9	94
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			2362,5	623,48	15971	4215	130	2,475	17
30 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,35	100		1935				
	м3								
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,35	284		5495				
	м3								
32 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,54	28900		102306				
	м3								
34 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,33	9620		3175				
	м3								

36	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	1,8	5712,5		10283			
		м							
40	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) + КС15-9	4	7310		29240			
		м							
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	2	9160		18320			
		м							
43	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) + КО6	2,59	4337,5		11234			
		м							
52	11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1	8010		8010			
		комплект							
55	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ktpp=1,1; ksnp=1,1;	0,063	11216,83	296,6	707	19	83	6,545	–
		м3 кладки								
57	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	86,4	1007,33	110,25	63	7	118	0,54	–
		м2		6,27	0,07	542	6	456	0,029	3
58	99-1-1ТОО Пенетрон-Костанай	Пенетрон	117,825	5,85	0,02	505	2	90	0,0001	–
		кг		621		73169				
59	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	86,4	150,01	0,12	12961	10	632	0,0414	4

		м2								
61	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильзы	0,8	8,08 1744	0,05	698 1395	4	90	0,0002	–
		м								
		Итого по разделу 2				**318 307**		**27 413**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
		3.1. Трубопроводы								
68	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
69	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
70	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
71	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
74	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,027	247994,13	49389,75	6696	1334	2859	312,7	8
		т фасонных частей		62775	18657	1695	504	130	91,12	2
75	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм +переходы	0,001	247994,13	49389,75	248	49	107	312,7	–
		т фасонных частей		62775	18657	63	19	130	91,12	–
77	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	6	728,43	21,43	4371	129	983	0,6	4

		фланец								
				126	–	756	–	130	–	–
78	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	404,06	9,93	1616	40	328	0,32	1
		фланец								
				63	–	252	–	130	–	–
80	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец	6	728,43	21,43	4371	129	983	0,6	4
		фланец								
				126	–	756	–	130	–	–
81	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + ответный фланец	4	404,06	9,93	1616	40	328	0,32	1
		фланец								
				63	–	252	–	130	–	–
83	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
		шт								
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
85	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай	Втулка под фланец д-110 мм	4	1302		5208				
		шт								
92	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,102	58881,69	25695,31	6006	2621	5290	194	20
		км трубопровода								
				33075	6813,45	3374	695	130	26,38	3
93	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм + 110 мм	8,5	282,86	0,37	2404	3	1729	0,897	8
		м трубы, уложенной в футляре								
				156,38	0,14	1329	1	130	0,0007	–
94	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	111,605	371		41405				
		м								

95 Е22-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием + футляр *км трубопровода*	0,0085	305272,8	142318,8	2595	1210	2115	729	6
			137700	53761,5	1170	457	130	262,58	2
102 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	0,4	4618,68	559,8	1847	224	692	7,99	3
			1320,75	9,29	528	4	130	0,02	–
103 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
			288	13,5	1152	54	130	0,07	–
114 Е22-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм *км трубопровода*	0,0085	147149,68	131084,68	1251	1114	725	90,4	1
			16065	49518	137	421	130	241,85	2
116 99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Праймер НК-50 *т*	0,00087	317454		276				
117 99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Пленка Полилен 40-ЛИ-63 *т*	0,014	327612		4587				
118 99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Полилен 40-ОБ-63 *т*	0,0066	322533		2129				
	Итого по разделу 3				**181 398**		**19 377**		

Всего прямые затраты	**852 369**	**145 888**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 058 152**	
Временные здания и сооружения 1,5%	15 872	–
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 074 025	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	23 629	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	10 740	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	4 296	
Итого с доп. затратами	1 112 690	
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**2 170 857**	
Налог(2%)	43 417	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2 214 275**	
НДС(12%)	265 713	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2 479 986**	

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО ТПК "Бастион" А. В. Волкун

Составил: М. С. Мусапиров

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по обьекту «Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за май 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	доп. согл.		источник		правовая форма	
				финансирования			
заказчика	подряд.	№	дата	наимен.	код	наимен.	код

2 от 14.12.2011г.
к дог. №174 от 15.09.2011г.

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**59 128 798**	**-**	**15 894 188**							**1 907 303**	**15 894 188**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Урдабаева Р. А.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за май 2012г.

Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр 359	Восстановление трассы км	1,0453	15812		16528				
2	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр 359	Закрепление трассы км	1,0453	8342		8720				
		Всего прямые затраты				**25248**				
		Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)				**52 718**				
		Налог(2%)				1 054				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**53 773**				
		НДС(12%)				6 453				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**60 225**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков
Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за май 2012г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые - труба стальная)

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм *м*	19,6784	2840		55887				
2	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм *м*	29,7184	3360		99854				
3	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм *м*	10,34	5220		53975				
		Всего прямые затраты				**209 715**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**222 298**
Временные здания и сооружения 1,5%	3 334
Итого с временными зданиями и сооружениями	225 633
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	4 964
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2 256
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	903
Итого с доп. затратами	233 755
Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)	**488 081**
Налог(2%)	9 762
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**497 843**
НДС(12%)	59 741
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**557 584**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.

Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за май 2012г.

Наружные сети водоснабжения (ПГ23-ВК22; ВК114-ВК152; ВК361-ВК157; ВК156-ВК160; ПГ95-ВК98; ПГ23-ПГ285)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Водопровод								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	5721,55	28,05	27,01	160489	154539	51170	0,00724	41
		м3 грунта		1,04	8,18	5950	46802	97	0,03056	174,9
4	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 + мокрый грунт т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97; т.ч. п.3.48: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	1561,275	33,66	32,41	52553	50601	16765	0,00869	14
		м3 грунта		1,25	9,82	1952	15332	97	0,03667	57

5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31: *м3 грунта*	7482,13	6,83 –	6,83 1,87	51103 –	51103 13992	13572 97	– 0,0061	– 46
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31: *м3 грунта*	7482,13	3,29 –	3,29 0,9	24616 –	24616 6734	6532 97	– 0,00294	– 22
7	30-8-92	Песок природный *м3*	787,6	811		638744				
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	224,42	262,72 262,72	– –	58960 58960	– –	66624 113	1,848 –	415 –
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	46,84	302,12 302,12	– –	14151 14151	– –	15991 113	2,1252 –	100 –
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	514,3	134,1 134,1	– –	68968 68968	– –	77934 113	0,972 –	500 –
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	7482,13	14 –	14 4,8	104750 –	104750 35914	34837 97	– 0,01567	– 117
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	14964,26	1,39	1,39	20800	20800	6096	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	6285	97	0,00137	21
14 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	765,025	289,15	289,15	221207	221207	138486	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	142769	97	0,858	656
15 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	81,86	1198,3	152,52	98093	12485	22436	1,02	83
	м3 основания		153,68	57,15	12580	4678	130	0,279	23
16 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	27,6925	1718,7	152,52	47595	4224	7591	1,02	28
	м3 основания		153,68	57,15	4256	1583	130	0,279	8
	Итого по разделу 1				**1 562 029**		**458 035**		
	Раздел 2 Колодцы								
	2.1 Монтаж								
28 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	42,18	3843,02	1879,87	162099	79293	108238	8,86	374
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	60549	22711	130	2,061	87
29 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	17,92	5848,35	2104,76	104802	37717	69562	13,9	249
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	42336	11173	130	2,475	44
30 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	61,31	100		6131				
	м3								
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	61,31	284		17412				
	м3								
32 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	28,52	28900		824228				

		м3							
36	30-18-36								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	39,01	5712,5		222845				
		м							
42	30-18-38								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	46	9160		421360				
		м							
45	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	12,4	1292,59	29,74	16028	369	656	0,233	3
		м2							
				32,85	11,23	407	139	120	0,0549	1
46	Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	12,4	117,53	1,19	1457	15	542	0,255	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,45	511	6	105	0,0022	0
47	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0575	33697,62	304,24	1938	17	2004	198	11
		т								
				33075	114,75	1902	7	105	0,56	0
48	1-1-876									
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0575	50100		2881				
		т								
49	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,31	21,8	0,05	29	–	7	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	8	–	90	0,0001	–
50	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	5,14	35,73	0,02	184	–	19	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	21	–	90	–	–

57	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	691,2	6,27	0,07	4334	48	3639	0,029	20
		м2		5,85	0,02	4044	14	90	0,0001	0
58	99-1-1ТОО Пенетрон-Костанай	Пенетрон	998,56	621		620106				
		кг								
59	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	691,2	150,01	0,12	103687	83	5026	0,0414	29
		м2		8,08	0,05	5585	35	90	0,0002	0
60	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм + гильзы	4,2	1081		4540				
		м								
61	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильзы	4,6	1744		8022				
		м								
62	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм + гильзы	0,4	2260		904				
		м								
		Итого по разделу 2				**2 522 985**		**189 694**		

Раздел 3 Трубопроводы Пож. тр. = 3шт

3.1 Трубопроводы

74	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,323	247994,13	49389,75	80102	15953	34193	312,7	101
		т фасонных частей		62775	18657	20276	6026	130	91,12	29
75	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм +переходы	0,0133	247994,13	49389,75	3298	657	1408	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	835	248	130	91,12	1

шоль + задв. Ø100 +3 | фл. Ø100 =6
задв. Ø50 + 2 | фл. Ø50 = 4

76	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	1711,37	57,24	3423	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
77	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	25	728,43	21,43	18211	536	4095	0,6	15
		фланец	шоль +3	126	–	3150	–	130	–	–
78	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	18	404,06	9,93	7273	179	1474	0,32	6
		фланец	шоль +2	63	–	1134	–	130	–	–
79	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм + ответный фланец	2	1711,37	57,24	3423	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
80	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец	24	728,43	21,43	17482	514	3931	0,6	14
		фланец	шоль +1+3	126	–	3024	–	130	–	–
81	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + ответный фланец	18	404,06	9,93	7273	179	1474	0,32	6
		фланец	шоль +2	63	–	1134	–	130	–	–
82	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + заглушки фланцевые	0,01167	247994,13	49389,75	2894	576	1236	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	733	218	130	91,12	1
83	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	44	300,56	225,63	13225	9928	7351	0,414	18
		шт	шоль +2	69,53	58,98	3059	2595	130	0,226	10
84	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай	Втулка под фланец д-50 мм	шоль +1 19	550		10450				

шоль + задв. Ø100 – 3шт
задв. Ø50 – 1шт
+ втулки Ø100 – 3шт
Ø50 – 1шт

фланцы Ø100 – 12шт
фланцы Ø50 = 4шт

			шт							
85	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанндарт Костанай	Втулка под фланец д-110 мм	23	1302		29946				
			шт							
86	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанндарт Костанай	Втулка под фланец д-225 мм	2	4855		9710				
			шт							
87	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,4239	47611,09	17877,09	20182	7578	18957	173	73
		км трубопровода		29700	4698,68	12590	1992	130	18,1	8
88	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм + 50 мм	19,6	244,98	0,28	4802	5	3747	0,844	17
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2880	2	130	0,0005	–
89	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм	447,935	93		41658				
			м							
90	Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0196	228191,27	105803,64	4473	2074	3644	544	11
		км трубопровода		103050	39969	2020	783	130	195,2	4
92	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,6117	58881,69	25695,31	36018	15718	31720	194	119
		км трубопровода		33075	6813,45	20232	4168	130	26,38	16
93	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм + 110 мм	29,6	282,86	0,37	8373	11	6023	0,897	27
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	4629	4	130	0,0007	–

94	8-4-283		не хват. 60,29							
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	629,7	371		233619			
		м	итого +60,29							
95	E22-9-9									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0296	305272,8	142318,8	9036	4213	7367	729	22
		км трубопровода		137700	53761,5	4076	1591	130	262,58	8
97	E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,0582	139706,75	90794,12	8131	5284	5142	286	17
		км трубопровода		48375	19582,83	2815	1140	130	84,07	5
98	E22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм + 225 м	10,3	391,72	0,6	4035	6	2136	0,907	9
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	1641	2	130	0,0011	–
99	8-4-289									
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 206,8 мм	69,185	1560		107929				
		м								
100	E22-9-10									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0103	331679,14	156130,76	3416	1608	2774	775	8
		км трубопровода		148275	58979,25	1527	607	130	288,06	3
102	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	2,0265	4618,68	559,8	9360	1134	3505	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2677	19	130	0,02	–
113	E22-27-10									
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,0103	151330,27	133892,77	1559	1379	911	98,3	1
		км трубопровода		17437,5	50580	180	521	130	247,03	3

114	E22-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм *км трубопровода*	0,0296	147149,68 16065	131084,68 49518	4356 476	3880 1466	2525 130	90,4 241,85	3 7
115	E22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,0196	112534,16 13050	99484,16 37581,75	2206 256	1950 737	1291 130	71,8 183,54	1 4
116	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Праймер НК-50 *т*	0,0061	317454		1936				
117	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Пленка Полилен 40-ЛИ-63 *т*	0,1	327612		32761				
118	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Полилен 40-ОБ-63 *т*	0,046	322533		14837				
119	E13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 + антикоррозийная краска Чепрал *м2*	9,732	3,02 2,79	0,07 0,02	29 27	1 –	24 90	0,0135 0,0001	– –
120	99-1-12ТОО Anticorr Painrs CO Алматы	Чепрал-01 *кг*	4,87	561		2732				

	Итого по разделу 3				**838 259**		**146 508**			
	Раздел 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
126	Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	21,44	408,12	169,62	8750	3637	6916	1,55	33
	м3 конструкции		238,5	4,07	5113	87	133	0,0136	–
127	Е27-18-2									
	Разборка щебеночных покрытий и оснований	64,32	66,76	51,26	4294	3297	2149	0,117	8
	м3 конструкции		15,5	9,62	997	619	133	0,0356	2
128	П9-29-1									
	Мусор строительный - погрузка ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	47,168	29,81	29,81	1406	1406	984	–	–
	т		–	20,87	–	984	100	0,04382	2
129	П9-40-1									
	Щебень - погрузка	83,616	25,7	25,7	2149	2149	1504	–	–
	т		–	17,99	–	1504	100	0,03778	3
	Итого по разделу 3				**16 599**		**11 553**		
	Всего прямые затраты				**4 939 872**		**805 789**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 090 402**
Временные здания и сооружения 1,5%	91 356
Итого с временными зданиями и сооружениями	6 181 758
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	135 999
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	61 818
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	24 727
Итого с доп. затратами	6 404 301
Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)	**13 372 181**
Налог(2%)	267 444
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13 639 625**
НДС(12%)	1 636 755
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**15 276 379**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Элов

Составил: М. С. Мусагиров

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по обьекту «Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за июнь 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	доп. согл.	источник		правовая форма	
			финансирования			
заказчика	подряд.	№ дата	наимен.	код	наимен.	код

доп. согл. № 2 от 14.12.2011г.
к дог. № 174 от 15.09.2011г.

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1						НДС	к оплате за месяц
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**28 318 054**	**-**	**12 423 866**							**1 331 128**	**12 423 866**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Урдабаева Р. А.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр 359	Восстановление трассы км	0,7975	15812		12610				
2	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр 359	Закрепление трассы км	0,7975	8342		6653				
		Всего прямые затраты				**19263**				
		Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)				**40 221**				
		Налог(2%)				804				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**41 025**				
		НДС(12%)				4 923				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**45 948**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков
Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые - труба стальная)

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм *м*	-19,6784	2840		-55887				
2	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм *м*	-29,7184	3360		-99854				
3	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм *м*	-10,34	5220		-53975				
		Всего прямые затраты				**-209 715**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-222 298**
Временные здания и сооружения 1,5%	-3 334
Итого с временными зданиями и сооружениями	-225 633
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	-4 964
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	-2 256
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	-903
Итого с доп. затратами	-233 755
Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)	**-488 081**
Налог(2%)	-9 762
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**-497 843**
НДС(12%)	-59 741
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**-557 584**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые - труба стальная)

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм *м*	28,2124	2840		80123				
2	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм *м*	78,312	3360		263128				
3	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм *м*	10,34	5220		53975				
		Всего прямые затраты				**397 226**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**421 060**
Временные здания и сооружения 1,5%	6 316
Итого с временными зданиями и сооружениями	427 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	9 402
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	4 274
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1 710
Итого с доп. затратами	442 761
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**863 827**
Налог(2%)	17 277
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**881 104**
НДС(12%)	105 732
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**986 836**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Наружные сети водоснабжения (ВК286-ВК26 - 353,5 м; ВК353-ВК356 - 278 м; ВК345-ВК349 - 10 м; ПГ23-ПГ285 - 48 м; ВК98-ПГ95)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Водопровод								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	3271,65	28,05	27,01	91770	88367	29260	0,00724	24
		м3 грунта		1,04	8,18	3403	26762	97	0,03056	100
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31:	3206,8	6,83	6,83	21902	21902	5817	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5997	97	0,0061	20
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31:	3206,8	3,29	3,29	10550	10550	2799	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	2886	97	0,00294	9

7	30-8-92	Песок природный	412,57	811		334594				
		м3								
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	130,43	262,72	–	34267	–	38722	1,848	241
		м3 грунта		262,72	–	34267	–	113	–	–
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	237,3	134,1	–	31822	–	35959	0,972	231
		м3 грунта		134,1	–	31822	–	113	–	–
11	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3206,8	14	14	44895	44895	14931	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	15393	97	0,01567	50
12	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;	6413,6	1,39	1,39	8915	8915	2613	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2694	97	0,00137	9
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	60,9425	1198,3	152,52	73027	9295	16704	1,02	62
		м3 основания		153,68	57,15	9366	3483	130	0,279	17
		Итого по разделу 1				**651 742**		**146 805**		
		Раздел 2 Колодцы								
		2.1 Монтаж								
28	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35,84	3843,02	1879,87	137734	67375	91969	8,86	318
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	51448	19297	130	2,061	74
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	36,5	100		3650				

		м3								
31	30-1-62									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	36,5	284		10366				
		м3								
32	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	16,52	28900		477428				
		м3								
36	30-18-36									
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	12,6	5712,5		71978				
		м								
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	25,2	9160		230832				
		м								
59	E13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	371,91	150,01	0,12	55790	45	2721	0,0414	15
		м2		8,08	0,05	3005	19	90	0,0002	–
60	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм + гильзы	3,0	1081		3243				
		м								
61	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильзы	2,6	1744		4534				
		м								
		Итого по разделу 2				**995 556**		**94 690**		

Раздел 3 Трубопроводы

3.1 Трубопроводы

68	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	–
69	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
70	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	–
71	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480		19440				
		шт								
74	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,196	247994,13	49389,75	48607	9680	20749	312,7	61
		т фасонных частей		62775	18657	12304	3657	130	91,12	18
75	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм +переходы	0,0081	247994,13	49389,75	2009	400	857	312,7	3
		т фасонных частей		62775	18657	508	151	130	91,12	1
77	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	17	728,43	21,43	12383	364	2785	0,6	10
		фланец		126	–	2142	–	130	–	–
78	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	18	404,06	9,93	7273	179	1474	0,32	6
		фланец		63	–	1134	–	130	–	–
80	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец	18	728,43	21,43	13112	386	2948	0,6	11
		фланец		126	–	2268	–	130	–	–

81	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + ответный фланец	18	404,06	9,93	7273	179	1474	0,32	6
		фланец		63	–	1134	–	130	–	–
82	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + заглушки фланцевые	0,0031	247994,13	49389,75	769	153	329	312,7	1
		т фасонных частей		62775	18657	195	58	130	91,12	–
83	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	33	300,56	225,63	9918	7446	5513	0,414	14
		шт		69,53	58,98	2294,49	1946	130	0,226	7
84	99-1-3стр 4 ТОО Пластстандарт Костанай	Втулка под фланец д-50 мм	17	550		9350				
		шт								
85	99-1-3стр 4 ТОО Пластстандарт Костанай	Втулка под фланец д-110 мм	16	1302		20832				
		шт								
87	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,2795	47611,09	17877,09	13307	4997	12498	173	48
		км трубопровода		29700	4698,68	8301	1313	130	18,1	5
88	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм + 50 мм	8,5	244,98	0,28	2082	2	1625	0,844	7
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1249	1	130	0,0005	–
89	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм	290,88	93		27052				
		м								

90	E22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0085	228191,27	105803,64	1940	899	1581	544	5
		км трубопровода		103050	39969	876	340	130	195,2	2
92	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,3749	58881,69	25695,31	22075	9633	19440	194	73
		км трубопровода		33075	6813,45	12400	2554	130	26,38	10
93	E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм + 110 мм	26,6	282,86	0,37	7524	10	5413	0,897	24
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	4160	4	130	0,0007	–
94	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	417,325	371		154828				
		м								
95	E22-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0266	305272,8	142318,8	8120	3786	6621	729	19
		км трубопровода		137700	53761,5	3663	1430	130	262,58	7
102	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1,16	4618,68	559,8	5358	649	2006	7,99	9
		футляр		1320,75	9,29	1532	11	130	0,02	–
103	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
		шт		288	13,5	1440	68	130	0,07	–
114	E22-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,0266	147149,68	131084,68	3914	3487	2267	90,4	2
		км трубопровода		16065	49518	427	1317	130	241,85	6

115	Е22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0085	112534,16	99484,16	957	846	559	71,8	1
		км трубопровода		13050	37581,75	111	319	130	183,54	2
116	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Праймер НК-50	0,00344	317454		1092				
		т								
119	Е13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 + антикоррозийная краска Чепрал	5,926	3,02	0,07	18	–	15	0,0135	–
		м2		2,79	0,02	17	–	90	0,0001	–
		Итого по разделу 3				**502 072**		**91 615**		
		Раздел 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
126	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	3,9	408,12	169,62	1592	662	1258	1,55	6
		м3 конструкции		238,5	4,07	930	16	133	0,0136	–
127	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	11,5	66,76	51,26	768	589	384	0,117	1
		м3 конструкции		15,5	9,62	178	111	133	0,0356	–
128	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	8,58	29,81	29,81	256	256	179	–	–
		т		–	20,87	–	179	100	0,04382	–
129	П9-40-1	Щебень - погрузка	15,87	25,7	25,7	408	408	286	–	–
		т		–	17,99	–	286	100	0,03778	1
		Итого по разделу 4				**3 024**		**2 107**		
		Всего прямые затраты				**2 152 394**		**335 217**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 636 868**
Временные здания и сооружения 1,5%	39 553
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 676 421
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	58 881
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	26 764
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10 706
Итого с доп. затратами	2 772 772
Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)	**5 789 547**
Налог(2%)	115 791
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 905 340**
НДС(12%)	708 641
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 613 981**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Наружные сети водоснабжения (ВК4-ПГ25 - 512,5 м)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Водопровод								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	2613,75	28,05	27,01	73316 √	70597	23375 √	0,00724	19
		м3 грунта		1,04	8,18	2718 √	21380 √	97	0,03056	80
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31:	2560,25	6,83	6,83	17487 √	17487 √	4644 √	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	4788 √	97	0,0061	16
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31:	2560,25	3,29	3,29	8423 √	8423 √	2235 √	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	2304 √	97	0,00294	8

7	30-8-92	Песок природный *м3*	316,18	811		256422				
8	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	78,42	262,72	–	20603	–	23281	1,848	145
				262,72	–	20603	–	113	–	–
10	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	189,46	134,1	–	25407	–	28710	0,972	184
				134,1	–	25407	–	113	–	–
15	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	48,6875	1198,3	152,52	58342	7426	13343	1,02	50
				153,68	57,15	7482	2782	130	0,279	14
		Итого по разделу 1				**460 000**		**95 588**		
		Раздел 2 Колодцы								
		2.1 Монтаж								
28	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	30,72	3843,02	1879,87	118058	57750	78832	8,86	272
				1435,5	538,43	44099	16541	130	2,061	63
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	31,33	100		3133				
31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	31,33	284		8898				
32	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	14,16	28900		409224				

36	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	10,8	5712,5		61695				
		м								
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	21,6	9160		197856				
		м								
59	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	318,78	150,01	0,12	47820	38	2333	0,0414	13
		м2		8,08	0,05	2576	16	90	0,0002	–
61	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильзы	5,4	1744		9418				
		м								
		Итого по разделу 2				**856 102**		**81 165**		
		Раздел 3 Трубопроводы								
		3.1 Трубопроводы								
68	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
69	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
70	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–

71	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
74	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,168	247994,13	49389,75	41663	8297	17784	312,7	53
		т фасонных частей		62775	18657	10546	3134	130	91,12	15
75	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм +переходы	0,007	247994,13	49389,75	1736	346	741	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	439	131	130	91,12	1
77	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	29	728,43	21,43	21124	621	4750	0,6	17
		фланец		126	–	3654	–	130	–	–
78	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	404,06	9,93	404	10	82	0,32	–
		фланец		63	–	63	–	130	–	–
80	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец	29	728,43	21,43	21124	621	4750	0,6	17
		фланец		126	–	3654	–	130	–	–
81	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + ответный фланец	1	404,06	9,93	404	10	82	0,32	–
		фланец		63	–	63	–	130	–	–
83	Е22-34-1	Установка полизтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	27	300,56	225,63	8115	6092	4511	0,414	11
		шт		69,53	58,98	1877	1592	130	0,226	6
85	99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай	Втулка под фланец д-110 мм	27	1302		35154				

			шт							
92	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,4907	58881,69	25695,31	28893	12609	25445	194	95
		км трубопровода		33075	6813,45	16230	3343	130	26,38	13
93	E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм + 110 мм	21,8	282,86	0,37	6166	8	4436	0,897	20
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	3409	3	130	0,0007	–
94	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	517,625	371		192039				
		м								
95	E22-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0218	305272,8	142318,8	6655	3103	5426	729	16
		км трубопровода		137700	53761,5	3002	1172	130	262,58	6
102	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,406	4618,68	559,8	1875	227	702	7,99	3
		футляр		1320,75	9,29	536	4	130	0,02	–
103	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54228	111	1177	1,82	5
		шт		288	13,5	864	41	130	0,07	–
114	E22-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,0218	147149,68	131084,68	3208	2858	1858	90,4	2
		км трубопровода		16065	49518	350	1079	130	241,85	5
116	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Праймер НК-50	0,0022	317454		698				
		т								

119	Е13-28-3									
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 + антикоррозийная краска Чеприл	5,08	3,02	0,07	15	–	13	0,0135	–
	м2		2,79	0,02	14	–	90	0,0001	–
	Итого по разделу 3				**441 027**		**72 568**		
	Всего прямые затраты				**1 757 129**		**249 321**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 126 836**
Временные здания и сооружения 1,5%	31 903
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 158 739
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	47 492
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	21 587
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	8 635
Итого с доп. затратами	2 236 454
Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)	**4 669 715**
Налог(2%)	93 394
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4 763 111**
НДС(12%)	571 573
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 334 685**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" К. Ж. Садыков

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по обьекту «Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за июль 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	доп. согл.	источник		правовая форма	
			финансирования			
заказчика	подряд.	№ дата	наимен.	код	наимен.	код

доп. согл. № 2 от 14.12.2011г.
к дог. № 174 от 15.09.2011г.

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**32 769 792**	**-**	**4 451 738**							**476 972**	**4 451 738**

в том числе

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Маклюк А. Л.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за июль 2012г.

Разбивка трассы

(ВК251 - ПГ258; ВК243 - ВКсущ; ВК256 - ВК255; ВК253 - ПГ247; ВК4 - ПГ25; ВК286 - МК12)

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр 359	Восстановление трассы *км*	0,8315	15812		13148				
2	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр 359	Закрепление трассы *км*	0,8315	8342		6936				
		Всего прямые затраты				**20084**				
		Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)				**41 935**				
		Налог(2%)				839				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**42 774**				
		НДС(12%)				5 133				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**47 907**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Р. А. Урдабаева
Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за июль 2012г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые - труба стальная)

Наружные сети водоснабжения (ПГ247 - ВК253; ВК251 - ВК257)

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм *м*	8,5276	2840		24218				
2	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм *м*	10,34	3360		34742				
		Всего прямые затраты				**58 961**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**62 498**
Временные здания и сооружения 1,5%	937
Итого с временными зданиями и сооружениями	63 436
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 396
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	634
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	254
Итого с доп. затратами	65 720
Итого в текущих ценах 2011 года (к=1,951)	**128 219**
Налог(2%)	2 564
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**130 783**
НДС(12%)	15 694
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**146 477**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Р. А. Урдабаева

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за июль 2012г.

Наружные сети водоснабжения (ВК251-ПГ258 - 117м;ВК243-Вксущ - 30,5м;ПГ25-ВК4, ВК256-ПГ255 - 159,5м;ВК253-ПГ247 -10м;ВК286-МК22 - 2м)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Водопровод								
3	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	1626,9	28,05	27,01	45635	43943	14550	0,00724	12
		м3 грунта		1,04	8,18	1692	13308	97	0,03056	50
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м т.ч. п.3.31:	1596,62	6,83	6,83	10905	10905	2896	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	2986	97	0,0061	10
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов т.ч. п.3.31:	1596,62	3,29	3,29	5253	5253	1394	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	1437	97	0,00294	5
7	30-8-92	Песок природный	218,94	811		177560				
		м3								
8	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	65,076	262,72	–	17097	–	19320	1,848	120
		м3 грунта		262,72	–	17097	–	113	–	–

10	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	118,15	134,1	–	15844	–	17904	0,972	115
		м3 грунта		134,1	–	15844	–	113	–	–
11	E1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	7714,2	14	14	107999	107999	35917	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	37028	97	0,01567	121
15	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,305	1198,3	152,52	36314	4622	8306	1,02	31
		м3 основания		153,68	57,15	4657	1732	130	0,279	8
		Итого по разделу 1				**416 607**		**100 287**		
		Раздел 2 Колодцы								
28	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	25,4	3843,02	1879,87	97613	47749	65179	8,86	225
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	36462	13676	130	2,061	52
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,9	100		2590				
		м3								
31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,9	284		7356				
		м3								
32	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8	28900		231200				
		м3								
36	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	12	5712,5		68550				
		м								
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	10,8	9160		98928				
		м								

59 E13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	172,68	150,01	0,12	25904	21	1264	0,0414	7
	м2		8,08	0,05	1395	9	90	0,0002	–
60 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм + гильзы	2	1081		2162				
	м								
61 8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм + гильзы	1,2	1744		2093				
	м								
	2.3 Отмостка								
66 E27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня + щебень М800	218,983	345,45	12,52	75648	2742	12354	0,243	53
	м2 покрытия		38,03	4,39	8328	961	133	0,0177	4
	Итого по разделу 2				**612 044**		**78 797**		
	Раздел 3 Трубопроводы								
	3.1 Трубопроводы								
74 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,084	247994,13	49389,75	20832	4149	8892	312,7	26
	т фасонных частей		62775	18657	5273	1567	130	91,12	8
75 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм +переходы	0,0023	247994,13	49389,75	570	114	243	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	144	43	130	91,12	–
77 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	5	728,43	21,43	3642	107	819	0,6	3
	фланец		126	–	630	–	130	–	–
78 E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	404,06	9,93	4041	99	819	0,32	3
	фланец		63	–	630	–	130	–	–
80 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм + ответный фланец	5	728,43	21,43	3642	107	819	0,6	3
	фланец		126	–	630	–	130	–	–

81 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + ответный фланец	10	404,06	9,93	4041	99	819	0,32	3
	фланец		63	–	630	–	130	–	–
82 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + заглушки фланцевые	0,0031	247994,13	49389,75	769	153	329	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	195	58	130	91,12	–
83 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	15	300,56	225,63	4508	3384	2506	0,414	6
	шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,226	3
84 99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай	Втулка под фланец д-50 мм	10	550		5500				
	шт								
85 99-1-3стр 4 ТОО Пластстанн дарт Костанай	Втулка под фланец д-110 мм	5	1302		6510				
	шт								
87 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,163	47611,09	17877,09	7761	2914	7289	173	28
	км трубопровода		29700	4698,68	4841	766	130	18,1	3
88 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм + 50 мм	8,5	244,98	0,28	2082	2	1625	0,844	7
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1249	1	130	0,0005	–
89 8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм	173,215	93		16109				
	м								
90 Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0085	228191,27	105803,64	1940	899	1581	544	5
	км трубопровода		103050	39969	876	340	130	195,2	2
92 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,1372	58881,69	25695,31	8079	3525	7115	194	27
	км трубопровода		33075	6813,45	4538	935	130	26,38	4

93	E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм + 110 мм	10,3	282,86	0,37	2913	4	2096	0,897	9
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	1611	1	130	0,0007	–
94	8-4-283	Трубы водопроводные из полизтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	148,975	371		55270				
		м								
95	E22-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с пневматическим испытанием + футляр	0,0103	305272,8	142318,8	3144	1466	2564	729	8
		км трубопровода		137700	53761,5	1418	554	130	262,58	3
102	E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,746	4618,68	559,8	3446	418	1290	7,99	6
		футляр		1320,75	9,29	985	7	130	0,02	–
103	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
114	E22-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,0103	147149,68	131084,68	1516	1350	878	90,4	1
		км трубопровода		16065	49518	165	510	130	241,85	2
115	E22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0085	112534,16	99484,16	957	846	559	71,8	1
		км трубопровода		13050	37581,75	111	319	130	183,54	2
119	E13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113	2,55	3,02	0,07	8	–	6	0,0135	–
		м2		2,79	0,02	7	–	90	0,0001	–
		Итого по разделу 3				**175 356**		**40 642**		

Раздел 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия

126	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	80,563	408,12	169,62	32879	13665	25991	1,55	125
		м3 конструкции		238,5	4,07	19214	328	133	0,0136	1
127	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	249,489	66,76	51,26	16656	12789	8335	0,117	29
		м3 конструкции		15,5	9,62	3867	2400	133	0,0356	9
128	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	179,6386	29,81	29,81	5355	5355	3749	–	–
		т		–	20,87	–	3749	100	0,04382	8
129	П9-40-1	Щебень - погрузка	349,432	25,7	25,7	8980	8980	6286	–	–
		т		–	17,99	–	6286	100	0,03778	13
130	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	747,5046	92,69	92,69	69286	69286	–	–	–
		т		–	18,54	–	13859	–	0,03893	29
		Итого по разделу 3				**133 156**		**44 361**		

Всего прямые затраты	**1 337 163**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 697 325**
Временные здания и сооружения 1,5%	25 460
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 722 785
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	37 901
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	17 228
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	6 891
Итого с доп. затратами	1 784 805
Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)	**3 726 673**
Налог(2%)	74 533
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3 801 209**
НДС(12%)	456 145
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4 257 354**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Р. А. Урдабаева

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства
и его адрес: строительные работы
по обьекту
«Инженерные коммуникации к жилым домам
в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за август 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	доп. согл.	источник		правовая форма	
			финансирования			
заказчика	подряд.	№ дата	наимен.	код	наимен.	код

доп. согл. № 2 от 14.12.2011г.
к дог. № 174 от 15.09.2011г.

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**45 095 714**	**-**	**12 325 922**							**1 320 635**	**12 325 922**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Маклюк А. Л.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Наименование стройки - Реконструкция подводящего водовода села Дружба города Костанай
Наименование объекта - Реконструкция подводящего водовода села Дружба города Костанай

Акт выполненных работ за август 2012 года

Локальная смета 2-1
Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Снятие и хранение растительного слоя										
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м + сниятие ППС	2083,48	9,24	9,24	19261	19261	6066	--	--
		м3		--	3,00	--	6254	97	0,01	24
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + снятие ППС	2083,48	7,91	7,91	16481	16481	5190	--	--
		м3		--	2,57	--	5351	97	0,01	21
3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 + возврат ППС	2083,48	47,43	44,84	98816	93420	33145	0,02	37
		м3		2,59	13,81	5396	28774	97	0,05	108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**134 558**		**44 401**		
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
4	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4503,75	28,89	27,85	130095	125411	41396	0,01	33
		м3		1,04	8,44	4684	37992	97	0,03	142
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	204,77	262,72	--	53796	--	60790	1,85	378
				262,72	--	53796	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	416	251,77	--	104736	--	118352	1,77	737
		м3		251,77	--	104736	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок	533,5	134,10	--	71542	--	80842	0,97	519
		м3		134,10	--	71542	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + песок для засыпки футляра	248,6	134,10	--	33337	--	37671	0,97	242
		м3		134,10	--	33337	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	782,1	811	--	634279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4335,26	6,48	6,48	28090	28090	8846	--	--
		м3		--	2,10	--	9120	97	0,01	35
11	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4335,26	3,20	3,20	13871	13871	4368	--	--
		м3		--	1,04	--	4503	97	--	17
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4335,26	21,55	4,52	93425	19595	71615	0,11	477
		м3		17,03	--	73829	--	97	--	--
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	51,41	1198,30	152,52	61609	7842	14091	1,02	52
		м3		153,68	57,15	7901	2938	130	0,28	14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2						**1 224 780**		**437 971**		
РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы										
14	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2183,11	394,36	4366	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	2	8514,96	912,71	17030	1825	5505	8,83	18
		врезка		1773,00	344,25	3546	688	130	1,68	3
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
		шт		513,00	175,50	3078	1053	130	0,86	5
20	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	16300	--	97800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм + заглушка фланцевая	0,011	247994,13	49389,75	2728	543	1164	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	691	205	130	91,12	1
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм + переход	0,0085	247994,13	49389,75	2103	419	898	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	532	158	130	91,12	1
23	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
24	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	330	--	990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	22	391,37	57,24	8610	1259	8687	1,43	31
		фланец		301,50	2,25	6633	50	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	22	1320	--	29040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм + тройник	0,0473	204796,82	39324,82	9691	1861	2782	147,70	7
		т		30375	14854,50	1437	703	130	72,55	3
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм + тройники	0,0327	247994,13	49389,75	8114	1616	3464	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2054	610	130	91,12	3
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
32	СПрайс	Втулка под фланец из полиэтилена диаметром 50 мм	2	550	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс	Втулка под фланец из полиэтилена диаметром 225 мм	10	4855	--	48550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,4612	139706,75	90794,12	64433	41874	40745	286,00	132
		км		48375	19582,83	22311	9032	130	84,07	39
36	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	74	313,94	0,42	23231	31	15059	0,90	66
		м		156,38	0,16	11572	12	130	--	--
37	С130804-289 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм	540,55	1560	--	843261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием (футляр + пересечения)	0,074	270167,88	115634,50	19992	8557	16323	662,00	49
		км		126000	43681,50	9324	3232	130	213,34	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СПрайс-лист	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х12 мм								
			74,74	10252,59	--	766279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4,26	4618,68	559,80	19676	2385	7366	7,99	34
				1320,75	9,29	5626	40	130	0,02	--
		футляр								
41	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173,00	1
				29700	4698,68	178	28	130	18,10	--
		км								
42	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм								
			6,06	93	--	564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гильзы)	0,0016	204666,79	85907,16	327	137	267	504,00	1
				95850	32451,75	153	52	130	158,50	--
		км								
44	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм								
			1,6	2260	--	3616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (гильзы)	0,0008	115636,32	31953,19	93	26	82	360,00	--
				66375	12071,25	53	10	130	58,95	--
		км								
46	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм								
			0,8	1060	--	848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки + упор	0,11	10204,57	66,01	1123	7	25	1,35	--
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
48	Е0113-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 + краска РжавоStop /изоляция футляров/	98,98	8,73	0,07	864	7	250	0,01	1
		м2		2,79	0,02	276	2	90	--	--
49	Спрайс	Краска РжавоStop	49,5	997	--	49352	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,074	151330,27	133892,77	11198	9908	6543	98,30	7
		км		17437,50	50580,00	1290	3743	130	247,03	18
51	СПрайс	Лента ПВХ	0,173	276850	--	47895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 + краска РжавоStop	2,6	8,73	0,07	23	--	7	0,01	--
		м2		2,79	0,02	7	--	90	--	--
53	Спрайс	Краска РжавоStop	1,3	997	--	1296	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,006	8097,13	--	49	--	63	51,50	--
		км		8032,50	--	48	--	130	--	--
55	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,5352	10651,88	--	5701	--	6700	61,80	33
		км		9630	--	5154	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**2 108 852**		**126 404**		
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы								
56	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,95	8360,88	1879,87	99913	22464	30665	8,86	106
		м3		1435,50	538,43	17154	6434	130	2,06	25
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,95	100	--	1195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
59	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,95	284	--	3394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	4,38	28900	--	126524	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм + КС 20.9	1,8	9160	--	16488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм + КС 15.9	10,8	7310	--	78948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм + КС 10.9	2,7	4570	--	12339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-773	Скобы ходовые	34	221	--	7514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1167	154400	--	18025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	104,02	6,27	0,07	652	7	550	0,03	3
		м2		5,85	0,02	609	2	90	--	--
68	Е0113-13-12	Последующий слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	104,02	6,25	0,05	650	5	550	0,03	3
		м2		5,85	0,02	609	2	90	--	--
69	СПрайс ТОО "Пенетрон-Костанай"	Пенетрон	124,2	621	--	77131	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	119,45	245,44	3,82	29318	456	5467	0,21	25
		м2		37,35	1,44	4461	172	118	0,01	1
				Отмостка						
71	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	1,7	1969,28	248,35	3339	421	250	0,22	--
		м3		32,18	78,59	55	133	133	0,27	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**515 730**		**37 482**		
		РАЗДЕЛ 5. Вскрытие и восстановление асфальта								
72	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,525	408,11	169,61	214	89	169	1,55	1
		м3		238,50	4,07	125	2	133	0,01	--
73	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,57	66,75	51,25	105	81	53	0,12	--
		м3		15,50	9,62	24	15	133	0,04	--
77	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,05	981,86	68,13	1031	72	48	0,14	--
		м3		21,38	12,76	22	13	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	10,5	270,10	27,83	2836	292	202	0,03	--
		м2		5	9,47	53	99	133	0,03	--
79	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0074	40097,59	339,59	295	2	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
80	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10,5	24,52	15,35	257	161	154	0,03	--
		м2		5,94	5,06	62	53	133	0,02	--
82	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10,5	24,52	15,35	257	161	154	0,03	--
		м2		5,94	5,06	62	53	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**4 995**		**781**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				**3 988 915**		**647 039**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**4 914 111**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**73 712**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 987 822**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**109 732**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**49 878**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**19 951**
Итого с доп.затратами	**5 167 384**
Итого в текущих ценах (к-2,088)	**10 789 498**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**215 790**
Итого с налогами	**11 005 288**
НДС 12%	**1 320 635**
Итого с НДС	**12 325 922**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Р. А. Урдабаева

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства
и его адрес: строительные работы
по обьекту
«Инженерные коммуникации к жилым домам
в п. Дружба. Водоснабжение». (3 участок)

АКТ № 4А

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за август 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	доп. согл.	источник		правовая форма	
			финансирования			
заказчика	подряд.	№ дата	наимен.	код	наимен.	код

доп. согл. № 2 от 14.12.2011г.
к дог. № 174 от 15.09.2011г.

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**57 305 678**	**57 305 678**	**12 209 964**							**1 308 210**	**12 209 964**

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Маклюк А. Л.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за август 2012 г.

Наружные сети водоснабжения (включаемые)

Основание: 24.2-342/10 НВ
Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Колодцы									
	2.1. Монтаж									
1	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-9 *м*	54,9	4570		250893				
2	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	110	8060		886600				
		Итого по разделу 2				**1 137 493**		**0**		
	Раздел 3. Трубопроводы									
	3.1. Трубопроводы									
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки + отмостка *м3*	17,38	10020,97	66,01	174164	1147	4027	1,35	23
				195,75	24,93	3402	433	105	0,1218	2
4	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	1,097	8097,13	–	8883	–	11456	51,5	56
				8032,5	–	8812	–	130	–	–

5	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	4,7463	8287,75	–	39336	–	49563	51,5	244
		км трубопровода		8032,5	–	38125	–	130	–	–
6	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,6965	10651,88	–	7419	–	8719	61,8	43
		км трубопровода		9630	–	6707	–	130	–	–
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	176	309,24	39,24	54426	6906	60826	1,47	259
		шт		254,25	15,75	44748	2772	128	0,07	12
8	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	176	328		57728				
		шт								
9	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	5,28	329,67	4,19	1741	22	415	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	316	8	128	0,0076	–
11	Спрайс	Краска РжавоStop (для изоляции футляров)	60,74	997		60558				
		кг								
12	Спрайс	Лента ПВХ	0,210216	276850		58198				
		т								
13	Спрайс	Краска РжавоStop	11,644	997		11609				
		кг								
		Итого по разделу 3				**474 062**		**135 006**		
		Раздел 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
14	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	35,823	408,12	169,62	14620	6076	11558	1,55	56
		м3 конструкции		238,5	4,07	8544	146	133	0,0136	0
15	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	107,359	66,76	51,26	7167	5503	3587	0,117	13
		м3 конструкции								

			15,5	9,62	1664	1033	133	0,0356	4
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	78,81	29,81	29,81	2349	2349	1645	–	–
	т								
			–	20,87	–	1645	100	0,04382	3
17 П9-40-1	Щебень - погрузка	148,155	25,7	25,7	3808	3808	2665	–	–
	т								
			–	17,99	–	2665	100	0,03778	6
18 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	226,965	92,69	92,69	21037	21037	–	–	–
	т								
			–	18,54	–	4208	–	0,03893	9
19 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	80,643	981,86	68,13	79180	5494	3662	0,144	12
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	1724	1029	133	0,0438	4
20 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	537,62	309,79	27,83	166549	14962	10354	0,033	18
	м2 основания								
			5	9,48	2688	5097	133	0,03339	18
22 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	537,62	500,76	15,35	269219	8252	7865	0,0336	18
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	3193	2720	133	0,01766	9
23 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1075,24	59,67	–	64160	–	15	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	11	–	133	–	–
	Итого по разделу 4				**628 089**		**41 351**		
	Итого прямые затраты				**2 239 644**		**176 357**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 560 961**
Временные здания и сооружения 1,5%	38 414
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 599 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	57 186
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	25 994
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10 398
Итого с доп. затратами	2 692 953
Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)	**5 622 886**
Налог(2%)	112 458
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 735 344**
НДС(12%)	688 241
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 423 585**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Р. А. Урдабаева

Технадзор: ТОО "ITL KZ" С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 14.12. 2011г. к договору №174 от 15.09.2011г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации к жилым домам в п. Дружба. Водоснабжение (3 участок)

Акт выполненных работ за август 2012г.

Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Колодцы								
28	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	-4,1	3843,02	1879,87	-15756	-7707	-10521	8,86	-36
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	-5886	-2208	130	2,061	-8
36	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) + КС10-3	-74,41	5712,5		-425067				
		м								
42	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) +КС20-9	-4,6	9160		-42136				
		м								
51	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6	8060		48360				
		комплект								
54	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,592	154400		400205				

			т							
57	Е13-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 бетонных и оштукатуренных поверхностей	435,101	6,27	0,07	2728	30	2291	0,029	13
		м2		5,85	0,02	2545	9	90	0,0001	0
58	99-1-1ТОО Пенетрон-Костанай	Пенетрон	565,631	621		351257				
		кг								
	2.3 Отмостка									
66	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня + щебень М800	-1,738	345,45	12,52	-600	-22	-98	0,243	0
		м2 покрытия		38,03	4,39	-66	-8	133	0,0177	0
		Итого по разделу 2				**318 991**		**-8 328**		
	Раздел 3 Трубопроводы									
	3.1 Трубопроводы									
104	Е25-57-1	Установка опознавательного знака протектора	33	4316,45	1,57	142443	52	9802	1,82	60
		шт		247,5	-	8168	-	120	0,07	2
116	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Праймер НК-50	-0,01174	317454		-3727				
		т								
117	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Пленка Полилен 40-ЛИ-63	-0,1	327612		-32761				
		т								
118	99-1-11 ООО Нефтестрой комплект	Полилен 40-ОБ-63	-0,046	322533		-14837				
		т								

120	99-1-12ТОО Anticorr Painrs CO Алматы								
	Чепрал-01	-4,87	561		-2732				
	кг								
	Итого по разделу 3				**88 386**		**9 802**		
	Раздел 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
126	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	-35,823	408,12	169,62	-14620	-6076	-11558	1,55	-56
	м3 конструкции		238,5	4,07	-8544	-146	133	0,0136	0
127	Е27-18-2								
	Разборка щебеночных покрытий и оснований	-107,359	66,76	51,26	-7167	-5503	-3587	0,117	-13
	м3 конструкции		15,5	9,62	-1664	-1033	133	0,0356	-4
128	П9-29-1								
	Мусор строительный - погрузка ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	-78,81	29,81	29,81	-2349	-2349	-1645	–	–
	т		–	20,87	–	-1645	100	0,04382	-3
129	П9-40-1								
	Щебень - погрузка	-148,155	25,7	25,7	-3808	-3808	-2665	–	–
	т		–	17,99	–	-2665	100	0,03778	-6
130	П8-10-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	-226,965	92,69	92,69	-21037	-21037	–	–	–
	т		–	18,54	–	-4208	–	0,03893	-9
131	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	246,35	981,86	68,13	241881	16784	11186	0,144	35
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	5267	3143	133	0,0438	11
132	Е27-23-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1642,3	309,79	27,83	508768	45705	31628	0,033	54

	м2 основания								
			5	9,48	8212	15569	133	0,03339	55
134 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1642,3	500,76	15,35	822398	25209	24027	0,0336	55
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	9755	8310	133	0,01766	29
135 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	3284,6	59,67	–	195992	–	44	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	33	–	133	–	–
	Итого по разделу 4				**1 720 058**		**47 430**		
	Всего прямые затраты				**2 127 435**		**48 903**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**2 306 918**				
	Временные здания и сооружения 1,5%				34 604				–
	Итого с временными зданиями и сооружениями				2 341 522				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				51 513				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				23 415				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				9 366				
	Итого с доп. затратами				2 425 818				
	Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)				**5 065 108**				
	Налог(2%)				101 302				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5 166 411**				
	НДС(12%)				619 969				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**5 786 380**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: зам. начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" Р. А. Урдабаева

Технадзор: ТОО "ITL KZ" Гл. спец. отдела С. К. Эпов

Составил: М. С. Мусапиров