Акт
государственной приемочной комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Костанай
«2» ноября 2012 год

«Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора»

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костаная № 131 р от 31 января 2012 года в составе:
председателя –**Шамшиева Алмабека Куанышевича – Заместителя Акима города Костаная**
заместителя председателя – **Колесника Владимира Ивановича** – директора ГУ «Департамент госсударственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
члены комиссии – представителей:
Есмагулова Даукена Айтбаевича – начальника ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
Корсукова Андрея Викторовича директора Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата г. Костаная государственная учереждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Шапошникова Александра Сергеевича директора ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Кочина Владимира Федоровича авторский надзор ТОО «РиА – Астана 2004»
Абдыкалыкова Руслана Бекбулатовича начальника ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Костанаю ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»
Батова Евгения Владимировича – начальника ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области МЧС РК»
Мухамеджанов Виктор Сергеевич – начальник отдела государственного экологического контроля ГУ «Департамент экологии Костанайской области»
Белецкого Юрия Владимировича – «Технический надзор»

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» и ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанай»
1. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата от 24 августа 2009 года № 1645 «О реконструкции и капитальном ремонте объектов» «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»
В соответствии с разрешениями на производство строительно- монтажных работ от 14 мая 2012 года № 170 года выданное ГУ «Департамент госсударственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
2.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»**
3.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным

проектировщиком **ТОО «РиА-Астана 2004»**

4.Реконструкция выполнен в соответствии с ведомостью объемов работ.

5.Проектная (проектно- сметная) документация утверждена приказом начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май 2011 год

Окончание работ октябрь 2012 год

При продолжительности строительства, мес.: 12 по норме.

продолжительности строительства фактически 12 месецев.

7. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:

акт рабочей комиссии; акты на скрытые работы; паспорта, сертификаты; исполнительные схемы; согласования; журналы производства работ и другая исполнительная документация.

8.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Основные показатели	**Ед. изм**	**По проекту**	**Фактически**
Трубопровод распределительный	км		
ПЭ Ø-1000 мм		2,543	2,523
ПЭ Ø-630 мм		0,014	0,014
ПЭ Ø-375 мм		0,017	0,014
Труба стальная Ø-1000 мм			0,027

9. Сети водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городским эксплуатационной организацией.

10. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнены в соответствии с проектно – сметной документации

11. Общая сметная стоимость строительства всего: **421,05** млн. тенге.

Общая стоимость строительства всего: **402 725 347** тыс. тенге. в т.ч. (СМР+автор+инженер)

Фактическая стоимость СМР по договору №129 доп.№2 от 16 января 2012 года всего: **400 093 710** тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель **Шамшиев Алмабек Куанышевич**

Заместителя председателя **Колесник Владимир Иванович**

Есмагулов Даукен Айтбаевич

Корсуков Андрей Викторович

Шапошников Александр Сергеевич

Кочин Владимир Федорович

Абдыкалыков Руслан Бекбулатович

Батов Евгений Владимирович

Мухамеджанов Виктор Сергеевич

Белецкий Юрий Владимирович

К акту государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта
«Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора»

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР №129 от 22.04.2011 г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 657 350	21 991 550	21 991 550	14 897 205	6 597 465	6 597 465	_____	15 394 085

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ А. Л. Маклюк

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь 2011г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-1-1 и
Наружные сети бытовой канализации

Раздел 2. Трубопроводы

6	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков /демонтаж/	14,82	5634,43	394,96	83502	5853	17371	4,14	61
		м3 конструкций		700,87	136,37	10387	2021	140	0,52	8
7	Е22-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 1000 мм /демонтаж/	1	10451,97	5933,97	10452	5934	7010	18,35	18
		задвижка или клапан		3150	2242,125	3150	2242	130	10,95	11
8	Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием /демонтаж/	0,095	401136,03	205404	38108	19513	30674	900	86
		км трубопровода		170775	77593,5	16224	7371	130	378,96	36
9	Е22-34-1	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов /демонтаж/	1	150,28	112,815	150	113	84	0,207	–
		шт		34,76	29,49	35	29	130	0,113	–
10	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	14,82	11268,85	789,92	167004	11707	34743	8,27	123
		м3 конструкций		1401,75	272,75	20774	4042	140	1,0406	15
11	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	11,52	9970		114854				
		м3								

12 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,312	10800		35769,6				
	м3								
13 Е22-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 1000 мм	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14019	36,7	37
	задвижка или клапан		6300	4484,25	6300	4484	130	21,9	22
14 99-1-8	Задвижка чугунная фланцевая 30ч306бр диаметром 1000 мм	1	624000,73		624001				
	шт								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 094 746**		103 899		
	Итого прямые затраты по смете				**1 094 746**		**103 899**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 270 564**				
	Временные здания и сооружения 2,4.0,8%				**24 395**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 294 959**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)				**44 029**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**12 950**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**5 180**				
	Итого с доп.затратами				**1 357 117**				
	Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**2 407 783**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**48 156**				
	Итого с налогами				**2 455 939**				
	НДС 12%				**294 713**				
	Итого с НДС				**2 750 651**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Л. И. Иванникова

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 3

Составил: М.С. Мусапиров

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "Костанайсельхоз-водопроводстрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД КОСТАНАЙ РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь 2011г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1								
		Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	842,415	23,36	22,08	19 679	18 601	5 589	0,00888	7
		м3 грунта		1,28	5,56	1 078	4 684	97	0,0193	16
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ktpp=1,2; kзпр=1,2;	45,26	262,72	–	11891	–	13436	1,848	84
		м3 грунта		262,72	–	11891	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	823,77	6,83	6,83	5626	5626	1494	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1540	97	0,0061	5
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	63,9	134,1	–	8569	–	9683	0,972	62
		м3 грунта		134,1	–	8569	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	823,77	21,55	4,52	17752	3723	13608	0,108	89
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	14029	–	97	–	–

	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	14029	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**63 517**		**43 811**		
Раздел 2. Трубопроводы									
15 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,9	1198,3	152,52	9467	1205	2165	1,02	8
	м3 основания								
			153,68	57,15	1214	451	130	0,279	2
12 Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,079	670408,72	455257,67	52962	35965	32588	1208	95
	км трубопровода								
			205964	111353,05	16271	8797	130	452,98	36
13 8-4-278	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, D 1000 мм	126,5	58000		7337000				
	м								
16 Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,0275	802272,06	410808,31	22062	11297	17758	1800	50
	км трубопровода								
			341550	155187	9393	4268	130	757,93	21
17 8-6-154	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1020х10 мм	27,53	25800		710274				
	м								
25 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,35	1107,3	97,07	388	34	61	0,78	1
	м3 основания								
			112,5	36	39	13	118	0,18	–
26 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	1,55	9428,71	1152,38	14615	1786	3590	8,062	12
	м3 конструкций колодцев								
			1350,23	431,55	2093	669	130	2,108	3
27 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	28900		31790				
	м3								
28 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,38	9160		30961				
	м								

		м				
30	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	8060	
		комплект				
31	1-1-773	Скобы ходовые	10	221	2210	
		шт				
		Итого по разделу 2			**8 221 072**	**56 164**
		Итого по разделам 1-2			**8 284 589**	**99 975**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**8 887 638**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**170 643**
Итого с временными зданиями и сооружениями	9 058 280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**307 982**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**90 583**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**36 233**
Итого с доп.затратами	**9 493 078**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**16 842 523**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**336 850**
Итого с налогами	**17 179 374**
НДС 12%	**2 061 525**
Итого с НДС	**19 240 899**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Л. И. Иванникова

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 3

Составил: М.С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2011 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР №129 от 22.04.2011 г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 657 350	45 191 261	23 199 711	14 897 205	13 557 378	6 959 913	21 991 550	16 239 798

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ А.Л. Маклюк

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А.С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль 2011г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 6-1-1 и Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 / *м3 грунта*	831,75	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	19 430 / 1 065	18 365 / 4 625	5 518 / 97	0,00888 / 0,0193	7 / 16
		Итого прямые затраты по разделу 1				**19 430**		**5 518**		
		Раздел 2. Трубопроводы								
10	Е7-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков / *м3 конструкций*	20,48	11268,85 / 1401,75	789,92 / 272,75	230786 / 28708	16178 / 5586	48011 / 140	8,27 / 1,0406	169 / 21
11	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	8,64	9970		86141				
12	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	11,88	10800		128304				
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,8	1198,3	152,52	9347	1190	2138	1,02	8

	м3 основания								
			153,68	57,15	1199	446	130	0,279	2
18 Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,007	437949,96	275244,59	3066	1927	2018	919	6
	км трубопровода								
			156689,5	65019,43	1097	455	130	269,07	2
19 8-4-275	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 713,9 мм	7,07	25700		181699				
	м								
20 Е22-39-15	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 800 мм (применительно)	2	88998,78	6227,78	177998	12456	25132	44	88
	врезка								
			7312,5	2353,5	14625	4707	130	11,49	23
21 Е22-34-1	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
	шт								
			69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
22 8-10-103	Отводы (ТУ 36-2493-82) сварные под углом 108° из электросварных труб на Ру до 10 МПа с радиусом кривизны R=1, Dy 1000, 1020x10 мм	1	39800		39800				
	шт								
23 Е22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм	0,563	164283,13	25981,88	92491	14628	21609	90	51
	т фасонных частей								
			19710	9814,5	11097	5526	130	47,94	27
24 Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм	0,09	204796,82	39324,82	18432	3539	5292	147,7	13
	т фасонных частей								
			30375	14854,5	2734	1337	130	72,55	7
25 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6	11630,15	95,97	69781	576	5091	4,9	29
	м3								
			771,75	36,25	4631	218	105	0,1771	1
26 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,56	225,63	1503	1128	835	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	348	295	130	0,226	-
27 99-1-3	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 1000 мм	5	129080		645400				
	шт								

28	Е22-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм	6	2067,57	303,57	12405	1821	10916	6,6	39,6
		фланец		1372,5	27	8235	162	130	0,11	1
29	8-9-26	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 1000 мм	6	10700		64200				
		шт								
30	Е22-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм	2	1062,55	140,05	2125	280	1902	3,44	7
		фланец		722,25	9	1445	18	130	0,04	–
31	8-9-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 600 мм	2	4570		9140				
		шт								
32	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,5	1049	9	130	0,02	–
33	8-9-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм	2	1710		3420				
		шт								
34	Е22-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0023	1048867,77	557107,52	2 412	1 281	1 898	2226	5
		км		424350	210451,5	976	484	130	1027,85	1
35	8-6-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 1200х10 мм (футляр)	2,3	30800		70 840				
		м								
36	Е22-19-18	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,0023	2102293,68	394890,68	4 835	908	771	637	1
		км		108675	149172,75	250	343	130	728,56	1
37	Е22-47-14	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	2,3	1305,97	2,74	3 004	6	757	1,38	3
		м		252	1,04	580	2	130	0,005	-
38	Е22-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм	3	6651,08	697	19 953	2 091	6 936	10,6	32

	футляр									
			1764	14,4	5 292	43	130	0,03	-
39 Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,5	3087,66	337,41	1 544	169	528	4,76	2
	м3 кладки								
			769,5	126	385	63	118	0,62	-
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 880 345**		**134 002**		
	Итого прямые затраты по смете				**1 899 775**		**139 520**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**2 161 653**				
	Временные здания и сооружения 2,4.0,8%				**41 504**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 203 157**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)				**74 907**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**22 032**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**8 813**				
	Итого с доп.затратами				**2 308 908**				
	Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**4 096 442**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**81 929**				
	Итого с налогами				**4 178 371**				
	НДС 12%				**501 404**				
	Итого с НДС				**4 679 775**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Л. И. Иванникова

Составил: М.С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су"
ТЕХНАДЗОР № 3

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

Акт выполненных работ за июль 2011г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1								
		Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	6617,88	39,74 / 1,87	37,82 / 11	262995 / 12375	250288 / 72797	82617 / 97	0,01 / 0,04	-393 / 265
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; / *м3 грунта*	47,655	262,72 / 262,72	– / –	12520 / 12520	– / –	14148 / 113	1,848 / –	88 / –
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза (во временный отвал) / *т*	14275,9	19,7 / 3,94	- / -	281235 / 56247	- / -	56247 / 100	0,08 / -	1142 / -
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы / *м3 грунта*	8392,14	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	31638 / 4028	27191 / 9399	13025 / 97	- / -	-121 / -135

7 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза (из временного отвала)	14275,9	19,7	-	281235	-	56247	0,08	1142
	т		3,94	-	56247	-	100	-	-
8 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	805,63	6,83	6,83	5502	5502	1461	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	1507	97	0,0061	5
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	63	134,1	–	8448	–	9547	0,972	61
	м3 грунта		134,1	–	8448	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	805,63	21,55	4,52	17361	3641	13308	0,108	87
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	13720	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**900 935**		**246 599**		
Раздел 2. Трубопроводы									
12 Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,078	670408,72	455257,67	52292	35510	32176	1208	94
	км трубопровода		205964	111353,05	16065	8686	130	452,98	35
13 8-4-278	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, D 1000 мм	64,5	58000		3741000				
	м								
18 Е22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 1200 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	34	5736,7	3450,37	195048	117313	169159	10,86	369
	м продавливания		1971	1856,12	67014	63108	130	5,99	204
19 8-6-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1220х10 мм (футляр)	34	44000		1496000				
	м								
20 Е22-47-14	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	34	1305,97	2,74	44403	93	11184	1,38	47

	м трубы, уложенной в футляре								
			252	1,04	8568	35	130	0,005	–
21 Е22-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 1000 мм	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14020	36,7	37
	задвижка или клапан								
			6300	4484,25	6300	4484	130	21,9	22
22 99-1-8	Задвижка чугунная фланцевая 30ч306бр диаметром 1000 мм	1	624000,73		624001				
	шт								
23 Е22-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм	1	8146,92	4120,54	8147	4121	5417	14,9	15
	задвижка или клапан								
			2610	1557	2610	1557	130	7,6	8
24 99-1-7	Задвижка чугунная фланцевая 30ч306бр диаметром 600 мм	1	351832,87		351833				
	шт								
35 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,43	1107,3	97,07	1583	139	251	0,78	1
	м3 основания								
			112,5	36	161	51	118	0,18	–
37 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,6	22000		123200				
	м3								
38 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
	комплект								
	Итого по разделу 2				**6 690 651**		**232 206**		
	Итого по разделам 1-2				**7 591 586**		**478 805**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**8 554 615**				
	Временные здания и сооружения 2,4.0,8%				**164 249**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**8 718 863**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)				**296 441**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**87 189**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**34 875**				
	Итого с доп.затратами				**9 137 369**				
	Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**16 211 428**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**324 229**				

Итого с налогами	**16 535 657**
НДС 12%	**1 984 279**
Итого с НДС	**18 519 936**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Л. И. Иванникова

Составил: М.С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су"
ТЕХНАДЗОР № 3

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За сентябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР №129 от 22.04.2011 г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 657 350	48 445 680	3 254 419	14 897 205	14 533 704	976 326	45 191 261	2 278 093

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ А.Л. Маклюк

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А.С. Шапошников

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь 2011г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 6-1-1 и Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	383,25	23,36	22,08	8 953	8 462	2 543	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	491	2 131	97	0,0193	7
		Итого прямые затраты по разделу 1				**8 953**		**2 543**		
		Раздел 2. Трубопроводы								
15	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,3	1198,3	152,52	8748	1113	2001	1,02	7
		м3 основания		153,68	57,15	1122	417	130	0,279	2
18	E22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	-0,007	437949,96	275244,59	-3066	-1927	-2018	919	-6
		км трубопровода		156689,5	65019,43	-1097	-455	130	269,07	-2
19	8-4-275	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 713,9 мм	-7,07	25700		-181699				
		м								
26	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	167	0,414	-

	шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	-
27 99-1-3	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 1000 мм *шт*	1	129080		129080				
28 Е22-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм *фланец*	2	2067,57	303,57	4135	607	3639	6,6	13,2
			1372,5	27	2745	54	130	0,11	0
29 8-9-26	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 1000 мм *шт*	3	10700		32100				
	Итого прямые затраты по разделу 2				**-10 401**		**3 789**		
	Итого прямые затраты по смете				**-1 449**		**6 332**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**5 176**				
	Временные здания и сооружения 2,4.0,8%				**99**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**5 276**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)				**179**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**53**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**21**				
	Итого с доп.затратами				**5 529**				
	Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**9 809**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**196**				
	Итого с налогами				**10 005**				
	НДС 12%				**1 201**				
	Итого с НДС				**11 206**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С.Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная" А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Л. И. Иванникова

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су"
ТЕХНАДЗОР № 8

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь 2011г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети бытовой канализации

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	661,788	39,74	37,82	26299	25029	8262	0,01	-452
		м3 грунта		1,87	11	1238	7280	97	0,04	26
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	15,725	262,72	–	4131	–	4668	1,848	29
		м3 грунта		262,72	–	4131	–	113	–	–
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	1427,59	19,7	-	28124	-	5625	0,08	114
		т		3,94	-	5625	-	100	-	-
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	839,214	3,77	3,24	3164	2719	1302	-	-121
		м3 грунта		0,48	1,12	403	940	97	-	-135

7 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза (из временного отвала)	1427,59	19,7	-	28124	-	5625	0,08	114
	т		3,94	-	5625	-	100	-	-
8 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	361,7	6,83	6,83	2470	2470	656	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	676	97	0,0061	2
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	166,65	134,1	–	22348	–	25253	0,972	162
	м3 грунта		134,1	–	22348	–	113	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	361,7	21,55	4,52	7795	1635	5975	0,108	39
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6160	–	97	–	–
1 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /арифм. ошибка за июль/	-6617,88	39,74	37,82	-262995	-250288	-82617	0,01	-525
	м3 грунта		1,87	11	-12375	-72797	97	0,04	-265
5 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза (во временный отвал) /арифм. ошибка за июль/	-14275,9	19,7	-	-281235	-	-56247	0,08	-1142
	т		3,94	-	-56247	-	100	-	-
6Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы /арифм.ошибка за июль/	-8392,14	3,77	3,24	-31638	-27191	-13025	-	-121
	т		0,48	1,12	-4028	-9399	97	-	-135
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза (во временный отвал) /арифм. ошибка за июль/	-14275,9	19,7	-	-281235	-	-56247	0,08	-1142
	т				-14276		1		-14276
					-14276		100	-	-

		Итого по разделу 1				**-734 649**		**-150 770**		
12	**Раздел 2. Трубопроводы**									
	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,0705	670408,72	455257,67	47264	32096	29082	1208	85
		км трубопровода		205964	111353,05	14520	7850	130	452,98	32
13	8-4-278	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, D 1000 мм	36,5	58000		2117000				
		м								
25	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		задвижка или клапан		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
26	9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм	1	32000		32000				
		шт								
28	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,35	1107,3	97,07	388	34	61	0,78	-
		м3 основания		112,5	36	39	13	118	0,18	–
29	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	1,55	9428,71	1152,38	14615	1786	3590	8,062	12
		м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	2093	669	130	2,108	3
30	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	28900		31790				
		м3								
31	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2	9160		18320				
		м								
		Итого по разделу 2				**2 264 083**		**34 623**		
		Итого по разделам 1-2				**1 529 434**		**-116 146**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 498 085**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**28 763**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 526 848**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**51 913**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 268**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 107**
Итого с доп.затратами	**1 600 137**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**2 838 947**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**56 779**
Итого с налогами	**2 895 726**
НДС 12%	**347 487**
Итого с НДС	**3 243 213**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Л. И. Иванникова

Составил: М.С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су"
ТЕХНАДЗОР № 3

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За октябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР №129 от 22.04.2011 г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
49 657 350	49 657 350	1 211 670	14 897 205	14 897 205	363 501	45 191 261	848 169

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ А.Л. Маклюк

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А.С. Шапошников

Наименование стройки - Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора
Наименование объекта - Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Акт выполненных работ за октябрь 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 6-1 (включаемые)
Наружные сети бытовой канализации

1	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	6	284,61	--	1708	--	1930	2,00	12
		м3		284,61	--	1708	--	113	--	--
2	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59,6	1198,3	152,52	71391	9087	16329	1,02	61
		м3		153,68	57,15	9156	3405	130	0,28	17
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,5	11630,15	95,97	40706	336	2969	4,90	17
		м3		771,75	36,25	2701	127	105	0,18	1
4	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,5	1107,3	97,07	554	49	88	0,78	--
		м3		112,5	36	56	18	118	0,18	--
5	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,2	8360,88	1879,87	18394	4136	5645	8,86	19
		м3		1435,5	538,43	3158	1185	130	2,06	5
6	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	28900	--	31790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,9	9160	--	8244	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		м								
8	Е0108-6-3 т.ч. п-3.11	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м криволинейного очертания	1	3164,61	337,41	3165	337	1147	5,24	5
		м3		846,45	126	846	126	118	0,62	1
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	121	245,44	3,82	29698	462	5538	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4519	174	118	0,01	1
10	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,003	204666,79	85907,16	614	258	500	504,00	2
		км		95850	32451,75	288	97	130	158,50	--
11	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	3	3360	--	10080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,003	771380,56	104398,81	2314	313	202	68,30	--
		км		12262,5	39438	37	118	130	192,61	1
13	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,007	542651,84	240633,09	3799	1684	3202	1369,00	10
		км		261000	90900	1827	636	130	443,96	3
14	С130806-148 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х12 мм	7	22100	--	154700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-26-14	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,007	1967225,8	213011,42	13771	1491	1013	178,00	1
				30825	80466,75	216	563	130	393,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
16	Е0122-34-1	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
17	С130810-102	Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 45° с радиусом кривизны R-1 Dy 800 на Ру до 10 МПа, 820х12 мм	2	33100	--	66200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	2	5613,94	620,69	11228	1241	3976	9,15	18
		футляр		1518,75	10,58	3038	21	130	0,02	--
22	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0005	484785,09	213713,84	242	107	200	1190,00	1
		км		226350	80732,25	113	40	130	394,30	--
23	С130806-141 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х10 мм(футляр)	0,5	16200	--	8100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-19-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,0005	1158399,92	182581,67	579	91	89	397,00	--
		км		67950	68971,50	34	34	130	336,86	--
25	Е0122-47-11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 700 мм	0,5	942,03	1,88	471	1	148	1,24	1
		м		227,25	0,72	114	--	130	--	--
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 700 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
		Итого прямы затраты по смете				**482 968**		**45 039**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**559 687**				
		Временные здания и сооружения 2,4.0,8%				**10 746**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**570 433**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)				**19 395**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**5 704**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**2 282**				
		Итого с доп.затратами				**597 814**				
		Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**1 060 636**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**21 213**				
		Итого с налогами				**1 081 849**				
		НДС 12%				**129 822**				
		Итого с НДС				**1 211 670**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Л. И. Иванникова

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 3

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "Костанайсельхозводопроводстрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За апрель 2012 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 16.01.2012г. к договору №129 от 22.04.2011г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора по	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
350 436 360	5 000 000	5 000 000	105 130 408	1 500 000	1 500 000	-	3 500 000

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ А. Т. Маклюк

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за апрель 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети бытовой канализации

Раздел 2. Трубопроводы

13	8-4-278	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, D 1000 мм *м*	40,1	58000		2327265				
		Итого по разделу 2				**2 327 265**				
		Итого по смете				**2 327 265**				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 466 901**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**4 376 751**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**87 535**
Итого с налогами	**4 464 286**
НДС 12%	**535 714**
Итого с НДС	**5 000 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С.Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За май 2012 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 16.01.2012г. к договору №129 от 22.04.2011г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
350 436 360	56 218 965	51 218 965	105 130 408	16 865 690	15 365 690	5 000 000	35 853 275

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ А. Л. Маклюк

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за май 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 6-1-1 и Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	3335	23,36	22,08	77 906	73 637	22 127	0,00888	30
		м3 грунта		1,28	5,56	4 269	18 543	97	0,0193	64
		Итого прямые затраты по разделу 1				**77 906**		**22 127**		
		Раздел 2. Трубопроводы								
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,9	1198,3	152,52	5872	747	1343	1,02	5
		м3 основания		153,68	57,15	753	280	130	0,279	1
26	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	167	0,414	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	-
27	99-1-3	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 1000 мм	1	129080		129080				
		шт								
28	Е22-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм	2	2067,57	303,57	4135	607	3639	6,6	13,2
		фланец								

29	8-9-26	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа, Dy 1000 мм *шт*	1	1372,5 10700	27	2745 10700	54	130	0,11	0
		Итого прямые затраты по разделу 2				**150 087**		**5 149**		
		Итого прямые затраты по смете				**227 993**		**27 276**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**270 585**				
		Временные здания и сооружения 2,4.0,8%				**5 195**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**275 780**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)				**9 377**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**2 758**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**1 103**				
		Итого с доп.затратами				**289 018**				
		Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**512 772**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**10 255**				
		Итого с налогами				**523 028**				
		НДС 12%				**62 763**				
		Итого с НДС				**585 791**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за май 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети бытовой канализации

Раздел 1. Земляные работы

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	173,72	262,72	–	45640	–	51573	1,848	321
		м3 грунта		262,72	–	45640	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2111,2	6,83	6,83	14419	14419	3830	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	3948	97	0,0061	13
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	904,76	134,1	–	121328	–	137101	0,972	879
		м3 грунта		134,1	–	121328	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3015,96	21,55	4,52	64994	13632	49821	0,108	326
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	51362	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**246 381**		**242 324**		

Раздел 2. Трубопроводы

12	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,404	670408,72	455257,67	270845	183924	166655	1208	488
		км трубопровода		205964	111353,05	83209	44987	130	452,98	183
13	8-4-278	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, D 1000 мм	364,45	58000		21138100				
		м								
		Итого по разделу 2				**21 408 945**		**166 655**		
		Итого по разделам 1-2				**21 655 327**		**408 979**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**23 388 164**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**449 053**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**23 837 217**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**810 465**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**238 372**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**95 349**
Итого с доп.затратами	**24 981 403**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**44 321 756**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**886 435**
Итого с налогами	**45 208 191**
НДС 12%	**5 424 983**
Итого с НДС	**50 633 174**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Инструктор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" А. А. Сисенгалиев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июнь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 16.01.2012г. к договору №129 от 22.04.2011г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
350 436 360	111 296 472	55 077 507	105 130 408	33 388 942	16 523 252	56 218 965	38 554 255

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ А. Л. Маклюк

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 6-1-1 и Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	3268,96	23,36	22,08	76 363	72 179	21 689	0,00888	29
		м3 грунта		1,28	5,56	4 184	18 175	97	0,0193	63
		Итого прямые затраты по разделу 1				**76 363**		**21 689**		
		Итого прямые затраты по смете				**76 363**		**21 689**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**103 935**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**1 996**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**105 930**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**3 602**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 059**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**424**
Итого с доп.затратами	**111 015**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**196 962**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 939**
Итого с налогами	**200 901**
НДС 12%	**24 108**
Итого с НДС	**225 009**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Щепошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М.С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети бытовой канализации

Раздел 1. Земляные работы

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	170,28	262,72	–	44736	–	50552	1,848	315
		м3 грунта		262,72	–	44736	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2069,4	6,83	6,83	14134	14134	3754	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	3870	97	0,0061	13
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	886,844	134,1	–	118926	–	134386	0,972	862
		м3 грунта		134,1	–	118926	–	113	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2956,24	21,55	4,52	63707	13362	48834	0,108	319
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	50345	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**241 503**		**237 526**		

Раздел 2. Трубопроводы

12	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,396	670408,72	455257,67	265482	180282	163355	1208	478
		км трубопровода		205964	111353,05	81562	44096	130	452,98	179
13	8-4-278	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, D 1000 мм	396,467	58000		22995086				
		м								

Итого по разделу 2	**23 260 568**	**163 355**
Итого по разделам 1-2	**23 502 071**	**400 881**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**25 337 128**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**486 473**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**25 823 601**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**878 002**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**258 236**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**103 294**
Итого с доп.затратами	**27 063 134**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**48 015 142**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**960 303**
Итого с налогами	**48 975 445**
НДС 12%	**5 877 053**
Итого с НДС	**54 852 498**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР №

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За июль 2012 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 16.01.2012г. к договору №129 от 22.04.2011г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
350 436 360	155 677 316	44 380 844	105 130 408	46 703 195	13 314 253	111 296 472	31 066 591

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

И. о. начальника _____ Д. А. Есагулов

Д.А. Есагулов

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 6-1-1								
		Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ktpp=1,2; kзпр=1,2;	72,5	262,72	–	19047	–	21523	1,848	134
		м3 грунта		262,72	–	19047	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	881,06	6,83	6,83	6018	6018	1598	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1648	97	0,0061	5
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	881,06	21,55	4,52	18987	3982	14554	0,108	95
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	15004	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**44 052**		**37 676**		
		Раздел 2. Трубопроводы								
12	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,1404	670408,72	455257,67	94125	63918	57917	1208	170

	км трубопровода		205964	111353,05	28917	15634	130	452,98	64
16 E22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,007	155788,86	103471,23	1091	724	678	306	2
	км трубопровода		51300	23175,85	359	162	130	98,72	1
17 8-4-267	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 283,2 мм	7	3760		26320				
	м								
18 E22-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 1200 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	23,8	5736,7	3450,37	136533	82119	118411	10,86	258
	м продавливания		1971	1856,12	46909,8	44176	130	5,99	143
19 8-6-156	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 1220х10 мм (футляр)	23,8	44000		1047200				
	м								
20 E22-47-14	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	23,8	1305,97	2,74	31082	65	7829	1,38	33
	м трубы, уложенной в футляре		252	1,04	5998	25	130	0,005	–
21 E22-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 1000 мм	3	20903,94	11867,94	62712	35604	42059	36,7	110
	задвижка или клапан		6300	4484,25	18900	13452,75	130	21,9	66
22 99-1-8	Задвижка чугунная фланцевая 30ч306бр диаметром 1000 мм	3	624000,73		1872002				
	шт								
25 E22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
	задвижка или клапан		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
26 9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм	1	32000		32000				
	шт								
	Колодцы водопроводные								
28 E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,688	1107,3	97,07	762	67	121	0,78	1
	м3 основания								

			112,5	36	77	25	118	0,18	–
29 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	3,1	9428,71	1152,38	29229	3572	7181	8,062	25
	м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	4186	1338	130	2,108	7
30 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,2	28900		63580				
	м3								
31 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	7,328	9160		67124				
	м								
32 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,04	3470		3609				
	м								
			Камеры водопроводные						
35 8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,5	1107,3	97,07	2768	243	438	0,78	2
	м3 основания		112,5	36	281	90	118	0,18	0
	Итого по разделу 2				**3 472 845**		**236 522**		
	Итого по разделам 1-2				**3 516 897**		**274 198**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**4 018 560**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**77 156**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 095 716**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**139 254**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**40 957**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**16 383**
Итого с доп.затратами	**4 292 311**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**7 615 375**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**152 307**
Итого с налогами	**7 767 682**
НДС 12%	**932 122**
Итого с НДС	**8 699 804**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" — Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" — Ю. В. Белецкий

Составил: — М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су"
ТЕХНАДЗОР № 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети бытовой канализации

Раздел 2. Трубопроводы

13	8-4-278	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), P 0,8 МПа, SDR 21, D 1000 мм м	801,017	-58000		-46458986
		Итого по разделу 2				**-46 458 986**
		Итого по разделам 1-2				**-46 458 986**
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**-46 458 986**
		Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**-49 246 525**
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**-87 372 692**
		Итого с налогами				**-1 747 454**
		НДС 12%				**-89 120 146**
		Итого с НДС				**-10 694 418**
						-99 814 564

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2012 г

Акт выполненных работ за июль 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1 в Наружные сети бытовой канализации (включаемые)								
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Е0122-8-14 К=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз.2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием + демонтаж (применительно)	1,0668	300979,85	144379,85	321085	154024	292817	821,40	876
		км		156600	54540	167061	58183	130	266,38	284
3	Е0122-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм + обратное протаскивание	24	1027,78	2,1	24667	50	7115	1,24	30
		м		227,25	0,79	5454	19	130	--	--
4	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	204,9	260	--	53274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-35-13 К=0,3 СН РК 8.02-06-2002 поз.6.1.1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм + демонтаж	4	3406,98	2043,48	13628	8174	11106	7,98	32
		шт		1363,5	772,2	5454	3089	130	3,77	15
6	Е0122-35-6 К=0,3 СН РК 8.02-06-2002 поз.6.1.1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм + демонтаж	2	293,93	140,03	588	280	537	0,91	2
		шт		153,9	52,65	308	105	130	0,26	1
7	Е0122-35-5 К=0,3 СН РК 8.02-06-2002 поз.6.1.1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм + демонтаж	1	106,27	11,10	106	11	129	0,58	1
		шт		95,18	4,05	95	4	130	0,02	0
8	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	10,731	234,3	--	2514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-62-1 К=0,8 СН РК 8.02-05-2002 поз.2.8	Устройство камер со стенками из бетонных блоков + демонтаж	81,68	1753,33	631,93	143212	51616	153186	6,62	541
		м3		1121,4	218,2	91596	17823	140	0,83	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			207,06	152,8	--	31639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			422,691	19,7	--	8327	--	1665	0,08	34
		т		3,94	--	1665	--	100	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				**599 040**		**466 555**		
	Раздел 2. Земляные работы									
12	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			1353,09	25,70	24,29	34774	32867	9870	0,01	14
		м3		1,41	6,11	1908	8267	97	0,02	27
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
			519,243	251,77	--	130730	--	147725	1,77	919
		м3		251,77	--	130730	--	113	--	--
14	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
			1873,25	289,15	289,15	541650	541650	339098	--	--
		м3		--	186,62	--	349586	97	0,86	1611
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			3197,62	122,18	--	390685	--	441474	0,89	2846
		м3		122,18	--	390685	--	113	--	--
16	С143008-92	Песок природный								
			3197,62	811	--	2593270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			3197,62	21,55	4,52	68909	14453	52822	0,11	352
		м3		17,03	--	54455	--	97	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3 760 018**		**990 989**		
	Раздел 3. Трубопроводы									
19	Е0122-40-16 К=0,4 СН РК 8.02-06-2002 поз.6.1.1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм + демонтаж заглушки								
			1	670,43	121,43	670	121	728	2,64	3
		фланец		549	10,80	549	11	130	0,04	0
20	Е0122-39-17	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 1000 мм (применительно)								
			1	139652,69	8895,06	139653	8895	16886	58,60	59
		врезка		9630	3359,25	9630	3359	130	16,41	16
21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			96,86	1198,30	152,52	116067	14773	26547	1,02	99
		м3		153,68	57,15	14885	5536	130	0,28	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 1200 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/								
		м	28,2	5736,70	3450,37	161775	97300	140302	10,86	306
				1971	1856,12	55582	52343	130	5,99	169
23	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм								
		м	28,2	1305,97	2,74	36828	77	9276	1,38	39
				252	1,04	7106	29	130	0,01	0
24	С130804-277 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D1000 мм								
		м	969,78	40300	--	39082134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	СКалькуляция на транспорт	Транспорт полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм из Степногорска								
		тн	149,3	3016	--	450289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
27	СПрайс	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 1000мм								
		шт	6	241274,92	--	1447650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 315мм								
		шт	2	11576,31	--	23153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
		шт	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
32	СПрайс	Тройник полиэтиленовый диам. 1000х315мм								
		шт	1	815560,16	--	815560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм								
		фланец	4	2067,57	303,57	8270	1214	7277	6,60	26
				1372,50	27,00	5490	108	130	0,11	0
34	СПрайс	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм								
		шт	5	41839,59	--	209198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм								
		фланец	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
				524,25	4,50	1049	9	130	0,02	0
38	СПрайс	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм								
		шт	2	3769,64	--	7539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием (гильзы)								
			0,003	1048867,77	557107,52	3147	1671	2476	2226,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130806-156 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм	км	424350	210451,50	1273	631	130	1027,85	3
			3	30800	--	92400	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм								
			3	1305,97	2,74	3918	8	987	1,38	4
			м	252,00	1,04	756	3	130	0,01	0
45	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием								
			0,0006	243707,18	102058,18	146	61	120	615,00	0
			км	115425,00	38553,75	69	23	130	188,29	0
46	С130806-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм								
			0,6	2630	--	1578	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм								
			0,6	439,99	0,69	264	0	124	0,91	1
			м	159,30	0,27	96	0	130	--	1
48	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм								
			3	6651,08	697	19953	2091	6936	10,60	32
			футляр	1764	14,40	5292	43	130	0,03	0
49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
			2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
			футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
				Колодцы водопроводные						
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			6,2	100	--	620	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			76,11	245,44	3,82	18680	291	3484	0,21	16
			м2	37,35	1,44	2843	110	118	0,01	1
				Камеры водопроводные						
62	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков								
			61,26	11268,85	789,92	690330	48390	143612	8,27	507
			м3	1401,75	272,75	85871	16709	140	1,04	64
63	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			43,78	9970	--	436487	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			17,48	10800	--	188784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/								
			3	9620	--	28860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-6-3 т.ч. п-3.11	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м криволинейного очертания								
			2,1	3164,61	337,41	6646	709	2410	5,24	11
		м3		846,45	126,00	1778	265	118	0,62	1
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			111,64	100	--	11164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			139,78	245,44	3,82	34308	534	6398	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5221	201	118	0,01	1
		Итого прямые затраты по разделу 3				**44 049 570**		**373 979**		
		Итого прямые затраты по смете				**48 408 629**		**1 831 523**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**53 254 561**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**1 022 488**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**54 277 048**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**1 845 420**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**542 770**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**217 108**
Итого с доп.затратами	**56 882 347**
Итого в текущих ценах (к-2,088)	**118 770 340**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**2 375 407**
Итого с налогами	**121 145 746**
НДС 12%	**14 537 490**
Итого с НДС	**135 683 236**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК "Костанайсельхозводопроводстрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационого коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за июль 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 6-1-1 и Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 / *м3 грунта*	1391,78	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	32 512 / 1 781	30 731 / 7 738	9 234 / 97	0,00888 / 0,0193	12 / 27
		Итого прямые затраты по разделу 1				**32 512**		**9 234**		
		Раздел 2. Трубопроводы								
27	99-1-3	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 1000 мм / *шт*	1	-129080		-129080				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**-129 080**				
		Итого прямые затраты по смете				**-96 568**		**9 234**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**-92 574**				
		Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**-164 244**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**-3 285**				
		Итого с налогами				**-167 529**				
		НДС 12%				**-20 103**				
		Итого с НДС				**-187 632**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М.С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За август 2012 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 16.01.2012г. к договору №129 от 22.04.2011г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
350 436 360	231 979 631	76 302 315	105 130 408	69 593 890	22 890 695	155 677 316	53 411 620

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ Д. А. Есмагулов

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за август 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 6-1-1 и Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	3522,38	23,36	22,08	82 283	77 774	23 370	0,00888	31
		м3 грунта		1,28	5,56	4 509	19 584	97	0,0193	68
		Итого прямые затраты по разделу 1				**82 283**		**23 370**		
		Итого прямые затраты по смете				**82 283**		**23 370**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**111 992**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**2 150**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**114 143**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**3 881**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 141**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**457**
Итого с доп.затратами	**119 621**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**212 231**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**4 245**
Итого с налогами	**216 476**
НДС 12%	**25 977**
Итого с НДС	**242 453**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за август 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2012 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-1 в
Наружные сети бытовой канализации (включаемые)

Раздел 2. Земляные работы

12	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	605,12	25,70	24,29	15552	14698	4414	0,01	6
		м3		1,41	6,11	853	3697	97	0,02	12
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	232,74	251,77	--	58597	--	66215	1,77	412
		м3		251,77	--	58597	--	113	--	--
14	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	837,86	289,15	289,15	242267	242267	151671	--	--
		м3		--	186,62	--	156361	97	0,86	721
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1650,64	122,18	--	201675	--	227893	0,89	1469
		м3		122,18	--	201675	--	113	--	--
16	С143008-92	Песок природный	1650,64	811	--	1338669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1650,64	21,55	4,52	35571	7461	27267	0,11	182
		м3		17,03	--	28110	--	97	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 892 331**		**477 459**		

Раздел 3. Трубопроводы

21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	50	1198,30	152,52	59915	7626	13704	1,02	51
		м3		153,68	57,15	7684	2858	130	0,28	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-277 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 1000 мм	505	40300	--	20351500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СКалькуляция на транспорт	Транспорт полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм из Степногорска	77,75	3016	--	234494	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
27	СПрайс	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 1000мм	2	241274,92	--	482550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 630мм	1	54965,34	--	54965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Втулка под фланец ПЭ100 диам. 315мм	2	11576,31	--	23153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
31	СПрайс	Тройник полиэтиленовый диам. 1000х630мм	1	904713,11	--	904713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс	Тройник полиэтиленовый диам. 1000х315мм	1	815560,16	--	815560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-40-16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм	2	2067,57	303,57	4135	607	3639	6,60	13
		фланец		1372,50	27,00	2745	54	130	0,11	0
34	СПрайс	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм	2	41839,59	--	83679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	2	986,32	133,57	1973	267	1825	3,30	7
		фланец		695,25	6,75	1391	14	130	0,03	0
36	СПрайс	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	2	11057,6	--	22115	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,50	1049	9	130	0,02	0
38	СПрайс	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	3769,64	–	7539	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием (гильзы)	0,001	1048867,77	557107,52	1049	557	825	2226	2
		км		424350	210451,50	424	210	130	1027,85	1
40	С130806-156 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм	1	30800	–	30800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	1	1305,97	2,74	1306	3	329	1,38	1
		м		252,00	1,04	252	1	130	0,01	0
42	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием (гильзы)	0,0004	484785,09	213713,84	194	85	160	1190	0
		км		226350	80732,25	91	32	130	394,30	0
43	С130806-138 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	0,4	11300	–	4520	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 600 мм	0,4	846,89	1,72	339	1	106	1,12	0
		м		203,18	0,65	81	0	130	–	0
45	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	243707,18	102058,18	146	61	120	615,00	0
		км		115425,00	38553,75	69	23	130	188,29	0
46	С130806-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм	0,6	2630	–	1578	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	0,6	439,99	0,69	264	0	124	0,91	1
		м		159,30	0,27	96	0	130	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0122-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1200 мм								
			1	6651,08	697	6651	697	2312	10,60	11
		футляр		1764	14,40	1764	14	130	0,03	0
49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
			2,7	4618,68	559,80	12470	1511	4668	7,99	22
		футляр		1320,75	9,29	3566	25	130	0,02	0
50	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием								
			0,0006	412519,5	181879,25	248	109	202	997	1
		км		189675	68706	114	41	130	335,56	0
51	С130806-134 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм								
			0,6	11500	--	6900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Колодцы водопроводные						
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			4,65	100	--	465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			91,34	245,44	3,82	22418	349	4181	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3412	132	118	0,01	1
				Камеры водопроводные						
62	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков								
			20,42	11268,85	789,92	230110	16130	47871	8,27	169
		м3		1401,75	272,75	28624	5570	140	1,04	21
63	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			14,6	9970	--	145562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/								
			5,83	10800	--	62964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/								
			1	9620	--	9620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0108-6-3 т.ч. п-3.11	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м криволинейного очертания								
			0,7	3164,61	337,41	2215	236	803	5,24	4
		м3		846,45	126,00	593	88	118	0,62	0
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			20,42	100	--	2042	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			46,5	245,44	3,82	11413	178	2128	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1737	67	118	0,01	0
		Итого прямые затраты по разделу 3				**23 603 367**		**85 699**		
		Итого прямые затраты по смете				**25 495 698**		**563 159**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**27 622 388**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**530 350**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**28 152 738**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**957 193**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**281 527**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**112 611**
Итого с доп.затратами	**29 504 069**
Итого в текущих ценах (к-2,088)	**61 604 497**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 232 090**
Итого с налогами	**62 836 587**
НДС 12%	**7 540 390**
Итого с НДС	**70 376 977**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за август 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета N 6-1-1
Наружные сети бытовой канализации

Раздел 1. Земляные работы

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	201,6	262,72	–	52964	–	59850	1,848	373
		м3 грунта		262,72	–	52964	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2518,7	6,83	6,83	17203	17203	4569	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	4710	97	0,0061	15
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2518,7	21,55	4,52	54278	11385	41607	0,108	272
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	42893	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**124 445**		**106 025**		

Раздел 2. Трубопроводы

12	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,5	670408,72	455257,67	335204	227629	206256	1208	604

	км трубопровода								
			205964	111353,05	102982	55677	130	452,98	226
14 Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,0073	333752,64	216275,6	2436	1579	1563	669	5
	км трубопровода								
			114064,5	50605,44	833	369	130	210,26	2
15 8-4-273	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 566,4 мм	7,3	15000		109500				
	м								
16 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,007	155788,86	103471,23	1091	724	678	306	2
	км трубопровода								
			51300	23175,85	359	162	130	98,72	1
17 8-4-267	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 283,2 мм	7	3760		26320				
	м								
21 Е22-35-14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 1000 мм	1	20903,94	11867,94	20904	11868	14020	36,7	37
	задвижка или клапан								
			6300	4484,25	6300	4484	130	21,9	22
22 Спрайс-лист	Задвижка чугунная фланцевая 30ч306бр диаметром 1000 мм	1	624000,73		624001				
	шт								
23 Е22-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм	1	8146,92	4120,54	8147	4121	5417	14,9	15
	задвижка или клапан								
			2610	1557	2610	1557	130	7,6	8
24 Спрайс-лист	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр диаметром 600 мм	1	351832,87		351833				
	шт								
25 Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
	задвижка или клапан								
			902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
26 9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм	1	32000		32000				
	шт								
			Колодцы водопроводные						
28 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,037	1107,3	97,07	1148	101	182	0,78	1
	м3 основания								

			112,5	36	117	37	118	0,18	–
29 E23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	4,65	9428,71	1152,38	43844	5359	10771	8,062	37
	м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	6279	2007	130	2,108	10
30 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,3	28900		95370				
	м3								
31 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	10,68	9160		97829				
	м								
32 30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,56	3470		5413				
	м								
			Камеры водопроводные						
35 8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,8	1107,3	97,07	886	78	140	0,78	1
	м3 основания		112,5	36	90	29	118	0,18	0
37 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	11,2	22000		246400				
	м3								
	Итого по разделу 2				**2 005 033**		**240 915**		
	Итого по разделам 1-2				**2 129 478**		**346 941**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 625 003**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**50 400**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 675 403**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**90 964**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**26 754**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**10 702**
Итого с доп.затратами	**2 803 823**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**4 974 514**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**99 490**
Итого с налогами	**5 074 004**
НДС 12%	**608 881**
Итого с НДС	**5 682 885**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" — Р. С. Кульбатыров

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" — Ю. В. Белецкий

Составил: — М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За сентябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №2 от 16.01.2012г. к договору №129 от 22.04.2011г.

ОБЪЕКТ: «Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора в г. Костанае»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
350 436 360	**295 208 895**	**63 229 264**	**105 130 408**	**88 562 670**	**18 968 780**	**231 979 631**	**44 260 484**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных работ акимата города Костаная»
110000, город Костанай, улица Байтурсынова, 55

Начальник _____ Д. А. Есмагулов

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
110000, город Костанай, улица Дорожников,2

Директор _____ А. С. Шапошников

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора
Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Цены региона Костанайская обл.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2012 г

Акт выполненных работ за сентябрь 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Локальная смета № 6-1 в
Наружные сети бытовой канализации (включаемые)

Раздел 1. Демонтажные работы												
2	Е0122-8-15 К=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз.2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием + демонтаж (применительно)	0,5	421900,85	237355,85	210950	118678	178235	973,2	487		
		км		184545	89662,95	92273	44831	130	437,92	219		
4	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	112,2	260	--	29172	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	112,2	19,7	--	2210	--	442	0,08	9		
		т		3,94	--	442	--	100	--	--		
Итого прямые затраты по разделу 1						**242 333**		**178 677**				
Раздел 2. Земляные работы												
12	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	605,5	25,70	24,29	15561	14708	4417	0,01	6		
		м3		1,41	6,11	854	3700	97	0,02	12		
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	232,8	251,77	--	58612	--	66232	1,77	412		
		м3		251,77	--	58612	--	113	--	--		
14	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	840,5	289,15	289,15	243031	243031	152148	--	--		
		м3		--	186,62	--	156854	97	0,86	723		
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1650,5	122,18	--	201658	--	227874	0,89	1469		
		м3		122,18	--	201658	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143008-92	Песок природный								
		м3	1650,5	811	--	1338556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	1650,5	21,55	4,52	35568	7460	27265	0,11	182
				17,03	--	28108	--	97	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 892 986**		**477 935**		
Раздел 3. Трубопроводы										
21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	50	1198,30	152,52	59915	7626	13704	1,02	51
				153,68	57,15	7684	2858	130	0,28	14
24	С130804-277 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 D 1000 мм								
		м	505	40300	--	20351500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	СКалькуляция на транспорт	Транспорт полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм из Степногорска								
		тн	77,75	3016	--	234494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты по разделу 3				**20 645 909**		**13 704**		
		Итого прямые затраты по смете				**22 781 228**		**670 316**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**24 858 637**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**477 286**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**25 335 923**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**253 359**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**101 344**
Итого с доп.затратами	**25 690 625**
Итого в текущих ценах (к-2,088)	**53 642 026**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 072 841**
Итого с налогами	**54 714 866**
НДС 12%	**6 565 784**
Итого с НДС	**61 280 650**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Д. Д. Джумабаев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета N 6-1-1
Наружные сети бытовой канализации

Раздел 1. Земляные работы

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	201,5	262,72	–	52938	–	59820	1,848	372
		м3 грунта		262,72	–	52938	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2520,5	6,83	6,83	17215	17215	4572	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	4713	97	0,0061	15
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2520,5	21,55	4,52	54317	11393	41636	0,108	272
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	42924	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**124 470**		**106 028**		

Раздел 2. Трубопроводы

12	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,5	670408,72	455257,67	335204	227629	206256	1208	604
		км трубопровода		205964	111353,05	102982	55677	130	452,98	226
		Итого по разделу 2				**335 204**		**206 256**		
		Итого по разделам 1-2				**459 674**		**312 284**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**818 276**
Временные здания и сооружения 2,4.0,8%	**15 711**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**833 987**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 340**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 336**
Итого с доп.затратами	**845 663**
Итого в текущих ценах (к-1,77419)	**1 500 367**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**30 007**
Итого с налогами	**1 530 374**
НДС 12%	**183 645**
Итого с НДС	**1 714 019**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Д. Д. Джумабаев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция первой нитки напорного канализационного коллектора

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 6-1-1 и Наружные сети бытовой канализации								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	3522,5	23,36	22,08	82 286	77 777	23 371	0,00888	31
		м3 грунта		1,28	5,56	4 509	19 585	97	0,0193	68
		Итого прямые затраты по разделу 1				**82 286**		**23 371**		
		Итого прямые затраты по смете				**82 286**		**23 371**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**111 996**				
		Временные здания и сооружения 2,4.0,8%				**2 150**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**114 146**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**1 141**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**457**				
		Итого с доп.затратами				**115 744**				
		Итого в текущих ценах (к-1,77419)				**205 353**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**4 107**				
		Итого с налогами				**209 460**				
		НДС 12%				**25 135**				
		Итого с НДС				**234 595**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Д. Д. Джумабаев

Технадзор: ГКП "Костанай-Су" Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

ГКП "Костанай-Су" ТЕХНАДЗОР № 2