Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 2 » ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «29» X 20 12 г. с.Жамбыл
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «26» сентября 2012 г. № 54-р
Акима Костанайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Аракелян Фрунзик Хачикович – заместитель акима Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) Колесник Владимир Иванович – директор ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Костанайской области Агенства РК по ДС и ЖКХ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Оспанова Алмагуль Есиеевна – начальник ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Фищук Александр Александрович – директор КГП «Затобольская ТЭК» ГУ «Отдел ЖКХ, ПС и АД» акимата Костанайского района,
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Шапошников Александр Сергеевич – директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Титов Владимир Иванович – директор ТОО «Аскос+» (фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора _____ Копжасаров Бауржан Галымжанович – начальник ГУ «УГСЭН по Костанайскому району «ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Осадчий Андрей Васильевич – начальник ГУ «Отдел ЧС по Костанайскому району»

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядчика Мельников Виктор Иванович – директор ТОО «Энергетик-3»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ким Валерий Владимирович – начальник Костанайских РЭС ТОО «ЭПК-Forfait»_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кускадамов Мейрам Тургынбаевич – аким Жамбыльского сельского округа

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района совместно с ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района.Корректировка» реконструкция

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Жамбыл_

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «08» октября 2007г. №91-р акима Жамбыльского сельского округа

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 30.09.2010г. №595 «_23» мая 2011г. №234 и от 23.04. 2012г №98 ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Аскос+»

(наименование организации)

выполнившим : ОПЗ, ГП, НС1П, ПОС, ООС, СД, КВС,НС2П,АС,ЭЧ.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями ТОО «Энергетик-3» - энергоснабжение

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы :АПЗ, постановления, разрешения, ИГЗ, ТУ.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) № 7-10

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «25» августа 2010г. №133.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2007г;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2012 года;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства ___ мес___;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: комплект рабочих чертежей, акты освидетельствования скрытых работа, акты испытаний трубопроводов, анализы воды, журнал производства работ, журналы контроля и сварочных работ.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	км	6,1		6, 474	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 257671,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 202286,36 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9094,03тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 250316,813тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 202286,36тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_9094,03 тыс. тенге.

прочие: 38936,423т.т., в т.ч. з/устр.1252,4т.т,т/п.464,0т.т.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Водопровод в с.Жамбыл Костанайского района»
(наименование объекта (комплекса)
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Аракелян Фрунзик Хачикович_____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Колесник Владимир Иванович_____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Оспанова Алмагуль Есинеевна_____

Фищук Александр Александрович_____

Шапошников Александр Сергеевич_____

Мельников Виктор Иванович_____

Титов Владимир Иванович_____

Копжасаров Бауржан Галымжанович_____

Осадчий Андрей Васильевич_____

Ким Валерий Владимирович_____

Кускилдиков Мейрам Тургынбаевич_____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

рабочей комиссии по приемке законченного монтажом объема работ, предусмотренных выполнением в 2010году по объекту «Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

п.Затобольск «10» декабря 2010 года

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(наименование организации заказчика, застройщика, назначившей рабочую комиссию)
приказом (решением) от «3» декабря 2010г № 174
в составе:
председателя комиссии -представителя заказчика (застройщика)
- Анненко В.А. – начальник ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(Ф.,И.,О., должность)

членов комиссии- представителей:
авторов проекта (генеральной проектной организации) **Титов В.И.** – директор ТОО «Аскос+»

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) **- Галенко Н.И.**– главный инженер КГП «Затобольская ТЭК»
(Ф.,И.,О., должность)
генерального подрядчика **- Михайлев В.В.** – главный инженер ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(Ф.,И.,О., должность)
субподрядных организаций: **Степанов А.Н.** – директор ТОО «Костанайгидрогеология»

Мельников В.И.- директор ТОО «Энергетик-3»

(Ф.,И.,О., должность)
субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)
(Ф.,И.,О., должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- Комаргин А.М.– главного специалиста ГУ «УГСЭН по Костанайскому району ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»
(Ф.,И.,О., должность)

органов государственного противопожарного надзора **- Осадчий А.В.** – начальника ГУ «ОЧС по Костанайскому району»
(Ф.,И.,О., должность)
других заинтересованных органов государственного надзора:
Ким В.В. – начальник Костанайского РЭС ТОО «ЭПК-Forfait»

Исмаилов С.П.– аким Жамбылского сельского округа

Богданов В.А.- технадзор заказчика, КГП «Затобольская ТЭК»

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке рабочей комиссии законченного монтажом объема работ, предусмотренных выполнением в 2010 году по объекту «Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

(наименование объекта, его местоположение и адрес)

2.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим: строительство водозабора, состоящего из 6 скважин, насосных первого подъема электроснабжения насосных первого подъема, строительство сборного водовода
(Виды работ)
и его субподрядными организациями ТОО «Костанайгидрогеология»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
выполнившими
устройство скважин
(виды работ)
ТОО «Энергетик -3»- выполнившие электромонтажные работы
3.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Аскос»

(Наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту: № 7-10
(№ проекта, № серии по чертежам проекта)
5.Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(Наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
« 25 » августа 2010 г. № 133
6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ сентябрь 2010 г. Окончание работ декабрь 2010 г.
(месяц, год) (месяц, год)
7.Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Комплект рабочих чертежей, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, акты промывки водопровода с дезинфекцией, технический отчет по испытанию электрооборудования, заключение энергоэкспертизы, разрешение на включение электроустановок, сертификаты на материалы, общий журнал производства работ
(перечень документов в соответствии п.3.5 СНИП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)
8.Здание, сооружение имеет следующие показатели: протяженность водопровода – м,
(Мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.д.)
9.Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: **Водопровод:**
напорный - протяженностью 4157,5м, материал труб полиэтилен, диаметры: Ø63мм-24,5м, Ø160мм-4076м, Ø225мм-57м, колодцы-14шт: Ø 1,0м (мокрые) – 6шт; Ø 1,5м -7шт; Ø2,0м – 1шт; сборный – протяженностью 987,2м, материал труб полиэтилен, диаметры: Ø50мм -56,5м; Ø90мм – 347м; Ø110мм – 583,7м; колодцы -6шт: Ø 1,0м (мокрый) – 1шт; Ø 1,5м -5шт.
Скважины -6шт, насосы скважинные ЭЦВ 6-6,5-85 -4шт, ЭЦВ 6-4-70 -2шт.
Электроснабжение: Насосные станции полузаглубленного типа -6шт. КТП 10/0,4 25кВА -1шт; КТП 10/0,4 40кВА – 1шт; счетчик 3-х фазный Меркурий 231АТ-01 -2шт; ВЛ 10кВ протяженностью -2,310км; КЛ 0,4кВ протяженностью -0,654км.
(Краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям)

10.Оборудование установлено в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями. ***Оборудование– трансформаторы масляные: ТМ25/6-10-1шт; ТМ40/6-10-1шт;*** в количестве:
по проекту - 2 единиц; фактически 2 -единиц
11.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении № _____к акту.
12.Выявленные дефекты и недостатки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении №_____ к акту.
13.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 257 671,00 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 202 286,36 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 094,03 тыс. тенге.
Стоимость работ в 2010году: всего – 80 000 000тенге, в том числе СМР – 76 353 703тенге, сборудования – 3 098 080 тенге, прочие – 548 217тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:
законченный монтажом объема работ, предусмотренных выполнением в 2010году по объекту «Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»
(Наименование здания, сооружения)

считать ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _____В.Анненко

Члены комиссии

_____В.Титов

_____Н.Галенко

_____В.Михайлев

_____А.Степанов

_____В.Мельников

_____А.Комаргин

_____А.Осадчий

Замечание: грунтовую обсыпку фундаментов произвести в связи с обнаружением грунтов неустойчивого характера в связи с обрушением грунтов от ПНБ до обн. фунд.

_____В.Ким

_____С.Исмаилов

_____В.Богданов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

рабочей комиссии по приемке законченного монтажом объема работ, предусмотренных выполнением в 2011году по объекту «Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

п.Затобольск «06» сентября 2011 года

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(наименование организации заказчика, застройщика, назначившей рабочую комиссию)
приказом (решением) от «01» сентября 2011г № 116
в составе:
председателя комиссии -представителя заказчика (застройщика)
- Оспанова А.Е. – начальник ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(Ф.,И.,О., должность)

членов комиссии- представителей:
авторов проекта (генеральной проектной организации) **Титов В.И.** – директор ТОО «Аскос+»

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) **- Галенко Н.И.**– главный инженер КГП «Затобольская ТЭК»
(Ф.,И.,О., должность)
генерального подрядчика **- Шапошников А.С.** – директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(Ф.,И.,О., должность)

субподрядных организаций:
(Ф.,И.,О., должность)
субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта)
(Ф.,И.,О., должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- Копжасаров Б.Г. – начальника ГУ «УГСЭН по Костанайскому району ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»
(Ф.,И.,О., должность)

органов государственного противопожарного надзора -
(Ф.,И.,О., должность)

других заинтересованных органов государственного надзора:
Кундыбаев К.У.- начальник отдела АСК ГУ «УГАСК акимата Костанайской области»

Исмаилов С.П.– аким Жамбылского сельского округа

Шуляк В.И.- технадзор заказчика, ТОО «Институт экспертизы промышленной безопасности»
Никитчук Ф.П.- технадзор заказчика, ИП Никитчук Ф.П.

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке рабочей комиссии законченного монтажом объема работ, предусмотренных выполнением в 2011 году по объекту «Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

(наименование объекта, его местоположение и адрес)

2.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим:
Строительно-монтажные работы по ограждению насосных 1-го подъема (2141,8м), щебеночное покрытие без битума (2736,8м2), резервуары ЧВ (2шт), трубопровод РЧВ;колодец диам.1500мм – 2шт, диам.1000мм(мокрый)-2шт. (Виды работ)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими

(виды работ)

3.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Аскос»

(Наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту: № 7-10
(№ проекта, № серии по чертежам проекта)

5.Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(Наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)
« 25 » августа 2010 г. № 133

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ май 2011 г. Окончание работ сентябрь 2011 г.
(месяц, год) (месяц, год)

7.Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Комплект рабочих чертежей, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний сертификаты на материалы, общий журнал производства работ
(перечень документов в соответствии п.3.5 СНИП 3.01.04-87 или номер приложения к акту)

8.Здание, сооружение имеет следующие показатели:
(Мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.д.)

9.Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
(Краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям)

10.Оборудование установлено в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями. в количестве:
по проекту - единиц: фактически -единиц

11.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении № к акту.

12.Выявленные дефекты и недостатки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении № к акту.

13.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 257 671,00 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 202 286,36 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 094,03 тыс. тенге.
Стоимость работ в 2011году: всего – 46382,995тыс.тенге, в том числе СМР – 46211,143тыс.тенге, оборудования – - тыс.тенге, прочие – 171,852тыс.тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

законченный монтажом объема работ, предусмотренных выполнением в 2011году по объекту «Реконструкция систем водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

(Наименование здания, сооружения)

считать ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии _____ А.Оспанова

Члены комиссии _____ В.Титов

_____ Н.Гаенко

_____ А.Шапошников

_____ Б.Копжасаров

_____ С.Исмаилов

_____ В.Шуляк

_____ Ф.Никитчук

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За сентябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №33 от 04.05.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
79 451 783	**17 020 112**	**17 020 112**	**23 835 538**	**23 835 535**	**5 106 034**	**-**	**11 914 078**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №1 выполненных работ за сентябрь от 27.09.2010 г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод. Прокол

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переход под автодорогой (продавливание)								
15	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 котлована для прокола	130	27,84	26,18	3 619	3 403	1 117	0,01	1
		м3		1,66	7,2	216	936	97	0,03	3
16	E0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	15	447,75	-	6 716	-	7 589	2,96	44
		м3		447,75	-	6 716	-	113	-	-
17	E5-11-12	Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтованных свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2	22,5	6635,31	5088,03	149 295	114 481	2 470	10,1	227
		т		7,9	906,74	178	20 402	12	2,86	64

18	С11011-843 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп							
		т	5,12	69800		357 376			
19	Е29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов							
		100м2	0,288	56248,59	234,19	16 200	67	7	141	41
				132	59,42	38	17	12	0,26	-
20	Е5-13-14	Извлечение стальных шпунтованных свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 2							
		т	22,5	862,53	860,7	19 407	19 366	784	2,37	53
				1,83	288,5	41	6 491	12	1,61	36
21	Е29-192-1	Разборка забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов							
		100м2	0,288	44998,87	187,35	12 960	54	5	141	41
				105,6	47,54	30	14	12	0,26	-
22	ЕО101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах - приемного котлована							
		м2	40	148,23	10,11	5 929	404	3 985	0,52	21
				84,38	3,78	3 375	151	113	0,02	1
23	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 котлована для прокола							
		м3	20	27,84	26,18	557	524	172	0,01	-
				1,66	7,2	33	144	97	0,03	1
24	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их меанизированным способом/							
		м3	5	537,3	-	2 687	-	3 036	3,55	18
				537,3	-	2 687	-	113	-	-
25	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м							
		м3	17	407,25	-	6 923	-	7 823	2,64	45
				407,25	-	6 923	-	113	-	-

26 ЕО101-172-5	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	40	474,33	6,82	18 973	273	1 539	0,2	8
	м2		31,5	2,54	1 260	102	113	0,01	-
27 ЕО114-13-1	Устройство настила из досок	34	1446,25	15,01	49 173	510	2 289	0,4	14
	м2		58,5	5,63	1 989	191	105	0,03	1
28 ЕО114-13-1	Разборка настила из досок	34	1157	12,01	39 338	408	1 832	0,4	14
	м2		46,8	4,5	1 591	153	105	0,03	1
29 Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /рытье приямков для заделки стыков труб/	4	447,75	-	1 791	-	2 024	2,96	12
	м3		447,75	-	1 791	-	113	-	-
30 Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /уширение траншеи для колодцев/	15	447,75	-	6 716	-	7 589	2,96	44
	м3		447,75	-	6 716	-	113	-	-
31 ЕО101-172-5	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	30	148,23	10,11	4 447	303	2 989	0,52	16
	м2		84,38	2,54	2 531	113	113	0,02	
32 Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	30	3,35	3,35	101	101	34	-	-
	м3		-	1,16	-	35	97	-	-
33 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	30	134,1	-	4 023	-	4 546	0,97	29
	м3		134,1	-	4 023	-	113	-	-
34 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	170	6,48	6,48	1 102	1 102	347	-	-
	м3		-	2,1	-	358	97	0,01	1

35 Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м								
		170	3,2	3,2	544	544	171	-	-
	м3		-	1,04	-	177	97	-	1
36 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками								
		170	21,55	4,52	3 663	768	2 808	0,11	18
	м3		17,03	-	2 895	-	97	-	-
37 Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/								
		39,25	1912,23	1150,12	75 055	45 142	65 093	3,62	142
	м		657	618,71	25 787	24 284	130	2	78
38 С130804-124 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы электросварные прямоовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм								
		39,25	5220		204 885				
	м								
39 Е0122-47-3	Протаскивание в футля стальных труб диам. 200 мм - полиэтиленовой								
		39,25	313,94	0,42	12 322	16	7 987	0,9	35
	м		156,38	0,16	6 138	6	130	-	-
40 ЕО105-63-1	Заполнение раствором пустот между стенкой футляра								
		31,8	643,8	360,3	20 473	11 458	15 437	1,82	58
	м3		283,5	136,17	9 015	4 330	115	0,6	19
41 С143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25								
		31,8	7350		233 370				
	м3								
42 ЕО122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм								
		0,0393	876012,63	115634,5	34 383	4 539	4 628	274	11
	км		47025	43681,5	1 846	1 714	130	213,34	8

43 ЕО125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм								
		3	2443,25	1392,5	7 330	4 178	3 434	2,05	6
	стык		427,5	526,5	1 283	1 580	120	3,36	10
	Упорная стенка тип 5								
44 Е29-6-1	Устройство стального шпунтованного ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов								
		0,25	2182,91	2080,67	546	520	41	5,83	1
	т		4,55	570,29	1	143	28	2,16	1
45 Е29-6-2	Извлечение шпунта в шпунтовом ограждении при проходке шахтных стволов	0,25	1113,05	1064,72	278	266	21	4,15	1
	т		3,01	291,33	1	73	28	1,1	-
46 ЕО110-5-1	Устройство упорной стенки из деревянного бруса 175х175								
		1,5	22541,72	316,57	33 813	475	6 492	22,5	34
	м3		3487,5	119,25	5 231	179	120	0,58	1
47 ЕО110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,5	573,75	28,11	861	42	242	0,78	1
	м3		123,75	10,58	186	16	120	0,05	-
48 ЕО110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	15	186,45	0,8	2 797	12	172	0,06	1
	м2		9,25	0,32	139	5	120	-	-
49 ЕО110-5-1	Разборка стенки из бруса	1,5	18033,38	25326	27 050	380	5 194	22,5	34
	м3		2790	95,4	4 185	143	120	0,58	1
50 Е29-177-1	Монтаж опорного пакета	2,58	89724,01	5322,29	231 488	13 732	327	359	926
	т		448	0,02	1 156	-	28	0,02	-
51 С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
		2,58	114900	-	296 442	-	-	-	-
	т								
52 Е29-177-1	Демонтаж опорного пакета	2,58	45971,26	3725,6	118 606	9 612	196	215,4	556
	т		268,8	0,01	694	-	28	0,01	-
53 Е28-303-1	Укладка направляющих рельсов	0,01	718,77	13,62	7	-	1	1040	10
	км								

				693	4,09	7	-	12	4,49	-
54	Е28-303-1	Разборка направляющих рельсов	0,01	575,02	10,9	6	-	1	1040	10
		км								
				554,4	3,27	6	-	12	4,49	-
55	ЕО109-53-3	Устройство опор для проаскивания	0,48	16367,84	681,42	7 857	327	6 395	95	46
		т								
				14670	132,75	7 042	64	90	0,65	-
56	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,48	114900	-	55 152	-	-	-	-
		т								
						2 074 261		**168 818**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 377 664**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**64 672**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 442 336**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**80 597**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**24 423**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 769**
Итого с доп.затратами	**2 557 126**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**4 661 640**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**93 233**
Итого с налогами	**4 754 873**
НДС 12%	**570 585**
Итого с НДС	**5 325 458**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Согл. сметы

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №1 выполненных работ за сентябрь от 27.09.2010 г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод (от ВК8 до ВК7)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	336	27,84	26,18	9 354	8 796	2 888	0,01	3
		м3		1,66	7,2	558	2 419	97	0,03	10
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,8	262,72	-	2 049	-	2 316	1,85	14
		м3		262,72	-	2 049	-	113	-	-
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	22,8	5,55	5,55	127	127	40	-	-
		м3		-	1,8	-	41	97	0,01	0

10 E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	286,8	3,35	3,35	961	961	323	-	-
	м3		-	1,16	-	333	97	-	70
11 E0101-27-11 к=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	286,8	13,34	13,34	3 826	3 826	1 288	-	-
	м3		-	4,63	-	1 328	97	-	31
12 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	31,8	134,1	-	4 264	-	4 819	0,97	31
	м3		134,1	-	4 264	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**20 581**		**11 673**		
	Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
57 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	6	1769,2	152,52	10 615	915	1 644	1,02	6
	м3		153,68	57,15	922	343	130	0,28	2
58 E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179	1
	км		30825	5353,43	154	27	130	20,64	-
59 C130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 Мпа, SDR 17, Db 54,9 мм	5,05	188		949				
	м								
60 E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	0,055	78245	36133,62	4 303	1 987	3 680	247	14
	км		41850	9612,9	2 302	529	130	37,3	2
61 C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21, Db 143,7 мм	55,55	979		54 383				
	м								

62	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,012	247994,13	49389,75	2 976	593	1 270	312,7	4
		т		62775	18657	753	224	130	91,12	1
65	EO113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,475	36,09	0,09	17	-	2	0,02	-
		м2		4,39	0,05	2	-	90	-	-
66	EO113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,95	23,48	0,02	22	-	4	0,02	-
		м2		4,14	-	4	-	90	-	-
68	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	-
69	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	3500		3 500				
		шт								
70	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
71	C130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500		11 500				
		шт								
72	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	-	252	-	130	-	-
73	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285		1 140				
		шт								
74	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1 852	268	1 895	0,9	7
		фланец		180	2,25	1 440	18	130	0,01	-

75	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757		6 056				
		шт								
79	Е0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов - втулки под фланец	4	300,57	225,64	1 202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
80	Спрайс ООО АИР-ГАЗ	Втулка под фланец д=150 мм	4	3400,83		13 603				
		шт								
		Итого по разделу 2				**113 501**		**10 346**		
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /2 шт/								
89	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,04	8584,66	1879,87	26 097	5 715	7 801	8,86	27
		м3		1435,5	538,43	4 364	1 637	130	2,06	-
90	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	4,4	7310		32 164				
		м								
91	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	28900		32 368				
		м3								
92	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)	0,14	4337,5		607				
		м								
93	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,48	4570		2 194				
		м								
94	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца	0,212	11938,85	296,6	2 531	63	257	5,95	1
		м3		915,75	110,25	194	23	118	0,54	-

97 ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,34	35,73	0,02	84	-	9	0,02	-
	м2		4,16	-	10	-	90	-	-
98 ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,6	245,44	3,82	3 093	48	577	0,21	3
	м2		37,35	1,44	471	18	118	0,01	-
	Итого по разделу 3				**99 137**		**8 643**		
	Раздел 5. Водопроводные колодцы диаметром 1000 мм - мокрые /1 шт/								
108 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,05	17534,65	2104,76	18 411	2 210	4 076	13,9	15
	м3		2362,5	623,48	2 481	655	130	2,48	3
109 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,51	4570		11 471				
	м								
110 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,23	28900		6 647				
	м3								
111 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)	0,07	4337,5		304				
	м								
112 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,2	11938,85	296,6	14 735	59	1 359	5,95	1
	м3		915,75	110,25	1 130	22	118	0,54	1
115 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,13	665,53	24,55	752	28	68	0,26	2
	м2		39,83	9,2	45	10	123	0,04	-
116 ЕО108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1,54	1928,67	274,19	2 970	422	1 995	6,93	11

	м3	994,5	103,5	1 532	159	118	0,5	1
Итого по разделу 5				**55 290**		**7 499**		
Итого по разделам 1-5				**288 509**		**38 161**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**346 270**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**9 419**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**355 689**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**11 738**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3 557**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 423**
Итого с доп.затратами	**372 406**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**678 897**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 578**
Итого с налогами	**692 475**
НДС 12%	**83 097**
Итого с НДС	**775 571**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. сметы

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №1 выполненных работ за сентябрь от 27.09.2010 г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод (от ПК14+53 до прокола)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6255,2	27,84	26,18	174 145	163 761	53 758	0,01	63
		м3		1,66	7,2	10 384	45 037	97	0,03	188
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	145,21	262,72	-	38 150	-	43 109	1,85	269
		м3		262,72	-	38 150	-	113	-	-
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	424,46	5,55	5,55	2 356	2 356	741	-	-
		м3		-	1,8	-	764	97	0,01	4
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5339,26	3,35	3,35	17 887	17 887	6 008	-	-
		м3								

			-	1,16	-	6 194	97	-	70
11 Е0101-27-11 к=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5339,26	13,34	13,34	71 226	71 226	23 979	-	-
	м3		-	4,63	-	24 721	97	-	31
12 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	592,01	134,1	-	79 389	-	89 709	0,97	574
	м3		134,1	-	79 389	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**383 151**		**217 304**		
	Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
57 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	111,7	1769,2	152,52	197 620	17 036	30 615	1,02	114
	м3		153,68	57,15	17 166	6 384	130	0,28	31
60 Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	1,117	78245	36133,62	87 400	40 361	74 729	247	276
	км		41850	9612,9	46 746	10 738	130	37,3	42
61 С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21, Db 143,7 мм	1128,17	979		1 104 478				
	м								
62 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,006	247994,13	49389,75	1 488	296	635	312,7	2
	т		62775	18657	377	112	130	91,12	1
65 ЕО113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,23	36,09	0,09	8	-	1	0,02	-
	м2		4,39	0,05	1	-	90	-	-
66 ЕО113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,48	23,48	0,02	11	-	2	0,02	-
	м2		4,14	-	2	-	90	-	-
74 Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
	фланец								

				180	2,25	720	9	130	0,01	-
75	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757		3 028				
		шт								
79	Е0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов - втулки под фланец	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт								
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
80	Спрайс ООО АИР-ГАЗ	Втулка под фланец д=150 мм	2	3400,83		6 802				
		шт								
		Итого по разделу 2				**1 402 362**		**107 264**		
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /1 шт/								
89	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,52	8584,66	1879,87	13 049	2 857	3 900	8,86	13
		м3								
				1435,5	538,43	2 182	818	130	2,06	-
90	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,2	7310		16 082				
		м								
91	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,56	28900		16 184				
		м3								
92	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)	0,07	4337,5		304				
		м								
93	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,24	4570		1 097				
		м								
94	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца	0,106	11938,85	296,6	1 266	31	128	5,95	1
		м3								
				915,75	110,25	97	12	118	0,54	-
97	ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,17	35,73	0,02	42	-	4	0,02	-

		м2		4,16	-	5	-	90	-	-
98 ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		6,3	245,44	3,82	1 546	24	288	0,21	1
		м2		37,35	1,44	235	9	118	0,01	-
	Итого по разделу 3					**49 569**		**4 322**		
	Итого по разделам 1-3					**1 835 082**		**328 890**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 293 810**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**62 392**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 356 201**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**77 755**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**23 562**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 425**
Итого с доп.затратами	**2 466 943**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**4 497 237**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**89 945**
Итого с налогами	**4 587 181**
НДС 12%	**550 462**
Итого с НДС	**5 137 643**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сош. сметы

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №1 выполненных работ за сентябрь от 27.09.2010 г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод. (от ПК26+20 до врезки)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6871,2	27,84	26,18	191 294	179 888	59 052	0,01	69
		м3		1,66	7,2	11 406	49 473	97	0,03	206
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	159,51	262,72	-	41 906	-	47 354	1,85	295
		м3		262,72	-	41 906	-	113	-	-
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	466,26	5,55	5,55	2 588	2 588	814	-	-
		м3		-	1,8	-	839	97	0,01	5
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5865,06	3,35	3,35	19 648	19 648	6 599	-	-
		м3								

			-	1,16	-	6 803	97	-	70
11 Е0101-27-11 к=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5865,06	13,34	13,34	78 240	78 240	26 341	-	-
	м3		-	4,63	-	27 155	97	-	31
12 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	650,31	134,1	-	87 207	-	98 543	0,97	631
	м3		134,1	-	87 207	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**420 883**		**238 704**		
	Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
57 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	122,7	1769,2	152,52	217 081	18 714	33 629	1,02	125
	м3		153,68	57,15	18 857	7 012	130	0,28	34
60 Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	1,227	78245	36133,62	96 007	44 336	82 088	247	303
	км		41850	9612,9	51 350	11 795	130	37,3	46
61 С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21, Db 143,7 мм	1239,29	979		1 213 265				
	м								
62 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,012	247994,13	49389,75	2 976	593	1 270	312,7	4
	т		62775	18657	753	224	130	91,12	1
65 ЕО113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,475	36,09	0,09	17	-	2	0,02	-
	м2		4,39	0,05	2	-	90	-	-
66 ЕО113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,95	23,48	0,02	22	-	4	0,02	-
	м2		4,14	-	4	-	90	-	-
74 Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1 852	268	1 895	0,9	7
	фланец								

				180	2,25	1 440	18	130	0,01	-
75	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757		6 056				
		шт								
79	Е0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов - втулки под фланец	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
80	Спрайс ООО АИР-ГАЗ	Втулка под фланец д=150 мм	3	3400,83		10 202				
		шт								
		Итого по разделу 2				**1 548 380**		**119 390**		
		Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /2 шт/								
89	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,04	8584,66	1879,87	26 097	5 715	7 801	8,86	27
		м3		1435,5	538,43	4 364	1 637	130	2,06	-
90	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	4,4	7310		32 164				
		м								
91	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,12	28900		32 368				
		м3								
92	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)	0,14	4337,5		607				
		м								
93	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,48	4570		2 194				
		м								
94	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца	0,212	11938,85	296,6	2 531	63	257	5,95	1
		м3		915,75	110,25	194	23	118	0,54	-
97	ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,34	35,73	0,02	84	-	9	0,02	-

		м2		4,16	-	10	-	90	-	-
98 ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		12,6	245,44	3,82	3 093	48	577	0,21	3
		м2		37,35	1,44	471	18	118	0,01	-
	Итого по разделу 3					**99 137**		**8 643**		
	Итого по разделам 1-3					**2 068 400**		**366 738**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 581 246**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**70 210**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 651 456**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**87 498**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**26 515**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**10 606**
Итого с доп.затратами	**2 776 075**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**5 060 784**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**101 216**
Итого с налогами	**5 162 000**
НДС 12%	**619 440**
Итого с НДС	**5 781 440**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Сам. сметн

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За октябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №63 от 25.08.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
79 451 783	**45 766 599**	**28 746 487**	**23 835 538**	**13 729 980**	**8 623 946**	**17 020 112**	**20 122 541**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.
Локальная смета 1-2-4 (включаемые)
Наружный водопровод (отсыпка дамбы + дюкер)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			600	39,76	37,82	23 856	22 692	7 490	0,01	6
		м3		1,87	11	1 122	6 600	97	0,04	24
2	ЕО10333-А3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2								
			1080	40,7	40,7	43 956	43 956	8 791	0,17	184
		т			8,14	-	8 791	100	-	-
3	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
			200	0,28	0,28	56	56	17	-	-
		м2		-	0,09	-	18	97	-	-
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками								
			600	21,55	4,52	12 930	2 712	9 911	0,11	66
		м3		17,03	-	10 218	-	97	-	-
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы (мокрого) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1								
			600	43,73	41,6	26 238	24 960	8 241	0,01	6
		м3		2,06	12,1	1 236	7 260	97	0,04	24
6	ЕО10333-А3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2								
			1080	40,7	40,7	43 956	43 956	8 791	0,17	184

		т								
					8,14	-	8 791	100	-	-
7 ЕО122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием - футляры		0,046	270167,88	115634,5	12 428	5 319	10 147	662	30
		км								
				126000	43681,5	5 796	2 009	130	213,34	10
8 С130806-124	Трубы электросварные прямоовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм		46,184	5220		241 080				
		м								
9 ЕО122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм - полиэтиленовой		50	313,94	0,42	15 697	21	10 175	0,9	45
		км								
				156,38	0,16	7 819	8	130	-	-
10 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		1	4618,68	559,8	4 619	560	1 729	7,99	8
		футляр								
				1320,75	9,29	1 321	9	130	0,02	-
11 ЕО122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм		0,046	876012,63	115634,5	40 297	5 319	5 424	274	13
		км								
				47025	43681,5	2 163	2 009	130	213,34	10
12 Е0101-173-1	Водоотлив из траншей		600	289,15	289,15	173 490	173 490	108 613	-	-
		м3								
				-	186,62	-	111 972	97	0,86	516
13 ЕО122-50-7	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 450; 500 мм		0,046	26292,26	4681,26	1 209	215	262	16,3	1
		км								
				2610	1768,5	120	81	130	8,64	-
14 С14303-21	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/		3	11100		33 300				
		м3								
15 ЕО10333-А3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2 (из временного отвала)		1080	40,7	40,7	43956	43 956	8 791	0,17	184
		т								
				-	8,14	-	8 791	100	-	-
16 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		600	6,48	6,48	3 888	3 888	1 222	-	-
		м3								
				-	2,1	-	1 260	97	0,01	6

17 E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	600	3,2	3,2	1 920	1 920	605	-	-
	м3		-	1,04	-	624	97	-	-
18 E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	200	0,28	0,28	56	56	17	-	-
	м2		-	0,09	-	18	97	-	-
19 E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	600	21,55	4,52	12 930	2 712	9 911	0,11	66
	м3		17,03	-	10 218	-	97	-	-

Итого прямые затраты	**735 863**	**200 138**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**992 160**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**26 987**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 019 147**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**33 632**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**10 191**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 077**	
Итого с доп.затратами	**1 067 047**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 945 227**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**38 905**	
Итого с налогами	**1 984 131**	
НДС 12%	**238 096**	
Итого с НДС	**2 222 227**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смети

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 2-1-2 (включаемые)
Наружный водопровод (Ø225 - 57 м, Ø160 - 12 м)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	386,4	27,84	26,18	10 757	10 116	3 321	0,01	4
		м3		1,66	7,2	641	2 782	97	0,03	12
2	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,97	262,72	-	2 357	-	2 663	1,85	17
		м3		262,72	-	2 357	-	113	-	-
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	329,82	3,35	3,35	1 105	1 105	371	-	-
		м3		-	1,16	-	383	97	-	70
4	E0101-27-11 к=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	329,82	5,93	5,93	1 956	1 956	659	-	-
		м3		-	2,06	-	679	97	-	31
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,57	134,1	-	4 904	-	5 542	0,97	35
		м3		134,1	-	4 904	-	113	-	-
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
6	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	6,9	1769,2	152,52	12 207	1 052	1 891	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1 060	394	130	0,28	2

7	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	0,012	78245	36133,62	939	434	803	247	3
		км		41850	9612,9	502	115	130	37,3	0
8	C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21, Db 143,7 мм	12,12	979		11 865				
		м								
9	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250мм	0,057	147942,61	97234,98	8 433	5 542	5 290	247	14
		км		49950	21436,6	2 847	1 222	130	37,3	2
10	C130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 Мпа, SDR 17, Db 196,6 мм	57,57	2370		136 441				
		м								
11	E0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	991,58	375,08	1 983	750	1 404	2,46	5
		шт		398,25	141,75	797	284	130	0,69	1
12	C130903-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 Мпа /39 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	24900		49 800				
		шт								
13	E0122-37-1	Установка вантузов одиварных	1	13378,84	17,71	13 379	18	363	2,46	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,69	1

Итого прямые затраты	**256 126**	**22 306**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**295 138**	
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**8 028**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**303 166**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**10 004**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3 032**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 213**	
Итого с доп.затратами	**317 415**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**578 648**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**11 573**	
Итого с налогами	**590 220**	
НДС 12%	**70 826**	
Итого с НДС	**661 047**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 2-1 (включаемые)

Наружный водопровод (удлинение)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1456	27,84	26,18	40 535	38 118	12 513	0,01	15
		м3		1,66	7,2	2 417	10 483	97	0,03	44
2	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33,8	262,72	-	8 880	-	10 034	1,85	63
		м3		262,72	-	8 880	-	113	-	-
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1242,8	3,35	3,35	4 163	4 163	1 398	-	-
		м3		-	1,16	-	1 442	97	-	70
4	E0101-27-11 к=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1242,8	5,93	5,93	7 370	7 370	2 459	-	-
		м3		-	2,04	-	2 535	97	-	31
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	137,8	134,1	-	18 479	-	20 881	0,97	134
		м3								

			134,1	-	18 479	-	113	-	-
	Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
6 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
		26	1769,2	152,52	45 999	3 966	7 126	1,02	27
	м3								
			153,68	57,15	3 996	1 486	130	0,28	7
7 E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм								
		0,26	78245	36133,62	20 344	9 395	17 394	247	64
	км								
			41850	9612,9	10 881	2 499	130	37,3	10
8 C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21, Db 143,7 мм								
		262,6	979		257 085				
	м								

Итого прямые затраты	**402 855**	**71 807**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**503 142**	
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**13 685**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**516 828**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**17 055**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 168**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 067**	
Итого с доп.затратами	**541 118**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**986 459**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**19 729**	
Итого с налогами	**1 006 188**	
НДС 12%	**120 743**	
Итого с НДС	**1 126 931**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сот смет

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 2-1
Наружный водопровод (от ПК14+53 до т. А)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
4	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			184,08	262,72	-	48 361	-	54 648	1,85	341
		м3								
				262,72	-	48 361	-	113	-	-
8	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	538,08	5,55	5,55	2 986	2 986	939	-	-
		м3								
				-	1,8	-	969	97	0,01	5
10	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6768,48	3,35	3,35	22 674	22 674	7 616	-	-
		м3								
				-	1,16	-	7 851	97	-	70
11	E0101-27-11 к=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			6768,48	13,34	13,34	90 292	90 292	30 398	-	-
		м3								

12 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы		-	4,63	-	31 338	97	-	31
		750,48	134,1	-	100 639	-	113 722	0,97	728
	м3		134,1	-	100 639	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**264 953**		**207 324**		

Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура

57 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	141,6	1769,2	152,52	250 519	21 597	38 810	1,02	144
	м3		153,68	57,15	21 761	8 092	130	0,28	40
58 E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179	1
	км		30825	5353,43	154	27	130	20,64	1
59 C130804-230	18599-2001/, P 1 Мпа, SDR 17, Db 54,9 мм	5,05	188		949				
	м								
60 E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	1,411	78245	36133,62	110 404	50 985	94 398	247	349
	км		41850	9612,9	59 050	13 564	130	37,3	53
61 C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21, Db 143,7 мм	1427,11	979		1 397 141				
	м								
62 E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0183	247994,13	49389,75	11 988	2 388	5 117	312,7	6
	т		62775	18657	3 035	902	130	91,12	2
63 E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250мм с гидравлическим испытанием-футляры	0,0016	174718,44	71861,81	276	114	226	441	1
	км		83025	27146,25	131	43	130	132,58	-

64	С130806-89 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4мм	1,59	1900		3 014				
		м								
65	ЕО113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,72	36,09	0,09	26	-	8	0,02	-
		м2		4,39	0,05	3	-	90	-	-
66	ЕО113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	3,43	23,48	0,02	81	-	14	0,02	-
		м2		4,14	-	14	-	90	-	-
67	ЕО122-21-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных	0,0032	25787,79	5664,82	81	18	44	47,4	-
		км		8617,5	2139,75	27	7	130	10,45	-
68	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	-
69	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500		3 500				
		шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
70	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
71	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500		11 500				
		шт		63	-	126	-	130	-	-
72	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	-	126	-	130	-	-
73	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570				

		шт								
74	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,9	1
		фланец		180	2,25	180	2	130	0,01	-
76	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм+заглушка	1	757		757				
		шт								
79	Е0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов - втулки под фланец	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
80	Спрайс ООО АИР-ГАЗ	Втулка под фланец д=150 мм	2	3400,83		6 802				
		шт								
85	Е0122-47-3	Протаскивание в футля стальных труб диам. 200 мм	1,58	313,94	0,42	496	1	322	0,9	1
		м		156,38	0,16	247	-	130	-	-
		Итого по разделу 2				**1 800 168**		**140 529**		

Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /2 шт/

89	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,07	8584,66	1879,87	26 355	5 771	7 878	8,86	27
		м3		1435,5	538,43	4 407	1 653	130	2,06	-
90	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	4,5	7310		32 895				
		м								
91	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,15	28900		33 235				
		м3								
92	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)	0,14	4337,5		607				
		м								

93 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/									
			0,54	4570		2 468				
		м								
94 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина колодца		0,2128	11938,85	296,6	2 541	63	258	5,95	1
		м3								
				915,75	110,25	195	23	118	0,54	-
97 ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		2,39	35,73	0,02	85	-	9	0,02	-
		м2								
				4,16	-	10	-	90	-	-
98 ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		12,98	245,44	3,82	3 186	50	594	0,21	3
		м2								
				37,35	1,44	485	19	118	0,01	-
	Итого по разделу 3					**101 372**		**8 739**		

Раздел 5. Водопроводные колодцы диаметром 1000 мм - мокрые /1 шт/

108 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		1,05	17534,65	2104,76	18 411	2 210	4 076	13,9	15
		м3								
				2362,5	623,48	2 481	655	130	2,48	3
109 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/									
			2,51	4570		11 471				
		м								
110 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		0,23	28900		6 647				
		м3								
111 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)		0,07	4337,5		304				
		м								
112 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,2	11938,85	296,6	2 388	59	242	5,95	1
		м3								

			915,75	110,25	183	22	118	0,54	1
115 E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,13	665,53	24,55	752	28	68	0,26	2
	м2								
			39,83	9,2	45	10	123	0,04	-
116 E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1,54	1928,67	274,19	2 970	422	1 995	6,93	11
	м3								
			994,5	103,5	1 532	159	118	0,5	1
	Итого по разделу 5				**42 943**		**6 381**		
	Итого по разделам 1-2				**2 209 435**		**362 973**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 726 753**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**74 168**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 800 921**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**92 430**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**28 009**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**11 204**
Итого с доп.затратами	**2 932 564**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**5 346 064**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**106 921**
Итого с налогами	**5 452 986**
НДС 12%	**654 358**
Итого с НДС	**6 107 344**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района
Наименование объекта: Водовод

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.
Локальная смета 2-1-3 (включаемые)

Наружный водопровод (стихийная свалка)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕО101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
		м3	2464	9,24	9,24	22 767	22 767	7 170	-	1
				-	3	-	7 392	97	0,01	25
2	ЕО101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	2464	7,91	7,91	19 490	19 490	6 138	-	-
				-	2,57	-	6 328	97	0,01	25
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м								
		м3	5736	6,48	6,48	37 169	37 169	11 684	-	-
				-	2,1	-	12 046	97	0,01	57
4	ЕО101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	5736	3,2	3,2	18 355	18 355	5 786	-	-

5 ЕО101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	6408	-	1,04	5 965	-	97	-	-
			0,28	0,28	1 794	1 794	560	-	-
	м2		-	0,09	-	577	97	-	-
	Итого прямые затраты				**99 576**		**31 338**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**138 769**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**3 775**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**142 544**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**4 704**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 425**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**570**
Итого с доп.затратами	**149 243**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**272 070**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**5 441**
Итого с налогами	**277 512**
НДС 12%	**33 301**
Итого с НДС	**310 813**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.
Локальная смета 2-9
Сборный водовод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	1186,25	7,91	7,91	9 384	9 384	2 955	-	-
				-	2,57	-	3 047	97	0,01	12
2	E0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	1186,25	29,29	29,29	34 750	34 750	10 944	-	-
				-	9,51	-	11 282	97	0,01	11
3	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	3746,76	22,04	20,73	82 581	77 673	25 486	0,01	34
				1,31	5,7	4 908	21 366	97	0,02	74
4	E0101-164-1 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	109,09	200,88	-	21 915	-	24 764	1,42	154
				200,88	-	21 915	-	113	-	-

5	E0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды, до 4,0 м L=1034,5м							
			12004,98	38,97	36,65	467 822	439 923	144 442	0,02	193
		м3		2,32	10,08	27 900	121 010	97	0,04	420
6	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			360,15	302,12	-	108 809	-	122 954	2,13	765
		м3		302,12	-	108 809	-	113	-	-
8	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м							
			11869,59	5,55	5,55	65 935	65 935	20 765	-	-
		м3		-	1,8	-	21 407	97	0,01	82
9	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м							
			11869,59	3,11	3,11	36 927	36 927	11 629	-	-
		м3		-	1,01	-	11 989	97	-	46
10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуртах 1 группы							
			1132,81	122,18	-	138 407	-	156 400	0,89	1003
		м3		122,18	-	138 407	-	113	-	-
11	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - песчаный грунт							
			477,28	32,56	30,98	15 540	14 785	4 879	0,01	5
		м3		1,53	9,01	730	4 300	97	0,03	15
12	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1							
			787,51	76,6	76,6	60 323	60 323	12 065	-	-
		т		-	15,32	-	12 065	100	0,32	253
13	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - без учета подсыпанного грунта							
			96,57	4,85	4,85	468	468	158	-	-
		м3							

14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками			-	1,68	-	163	97	0,01	1
			477,28		21,55	4,52	10 283	2 155	7 884	0,11	52
		м3			17,03	-	8 128	-	97	-	-
		Итого по разделу 1					**1 053 144**		**545 324**		
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура									
15	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	81,25		1769,2	152,52	143 748	12 392	22 269	1,02	83
		м3			153,68	57,15	12 487	4 643	130	0,28	23
16	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	0,0565		47611,09	17877,09	2 690	1 010	2 527	173	10
		км			29700	4698,68	1 678	265	130	18,1	1
17	C130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17, Db 43,6 мм	57,06		118		6 734				
		м									
18	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65мм	0,005		51202,26	20326,01	256	102	235	179	1
		км			30825	5353,43	154	27	130	20,64	-
19	C130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17, Db 54,9 мм	5,05		188		949				
		м									
20	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм и 90мм	0,736		58881,69	25695,31	43 337	18 912	38 165	194	143
		км			33075	6813,45	24 343	5 015	130	26,38	19
21	C130804-232 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17, Db 78,6 мм									
			390,37		380		148 339				
		м									

22 С130804-233 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17, Db 96 мм								
	м	353	567		200 148				
23 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0285	247994,13	49389,75	7 075	1 409	3 020	312,7	9
	т		62775	18657	1 791	532	130	91,12	3
24 Е0122-21-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0086	21040,03	5104,1	180	44	108	42,9	-
	км		7785	1928,25	67	16	130	9,42	-
25 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1 210	35	951	0,88	4
	шт		144	2,25	720	11	130	0,01	-
26 Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,4	17,71	811	35	608	1,36	3
	шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	-
27 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
	шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	1
28 Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
	шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
29 С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500		17 500				
	шт								
30 С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10 380				

31 С130902-53	*шт*								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480		12 960				
32 С130902-55	*шт*								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500		11 500				
33 Е0122-40-1	*шт*								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1 185	159	1 310	0,32	5
	фланец		63	-	1 008	-	130	-	-
34 С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	330		5 280				
35 Е0122-40-2	*шт*								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	10	118,85	16,47	1 188	165	1 258	0,46	5
	фланец		96,75	-	968	-	130	-	-
36 С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	10	458		4 580				
37 Е0122-40-3	*шт*								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	15	156,43	21,43	2 346	321	2 457	0,6	9
	фланец		126	-	1 890	-	130	-	-
38 С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	15	572		8 580				
39 Е0122-40-5	*шт*								
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	3	231,52	33,52	695	101	711	0,9	3
	фланец		180	2,25	540	7	130	0,01	-
40 С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм+заглушка	3	757		2 271				
41 Е0122-34-1	*шт*								
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
	шт								

					69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
42	Спрайс ООО Техноком	Отвод полиэтиленовый 90град. диам. 90мм	2	1519,5			3 039				
		шт									
43	СПрайс AVEKO GROUP	Отвод полиэтиленовый 30град. диам. 110мм	1	1206,28			1 206				
		шт									
44	Спрайс ООО Техноком	Втулка под фланец диам. 50мм	5	501,75			2 509				
		шт									
45	Спрайс ООО Техноком	Втулка под фланец диам. 90мм	3	519,61			1 559				
		шт									
46	Спрайс ООО Техноком	Втулка под фланец диам. 110мм	6	782,97			4 698				
		шт									
47	Спрайс ООО Техноком	Втулка под фланец диам. 160мм	1	1358,82			1 359				
		шт									
48	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150мм с гидравлическим испытанием-футляры	0,0048	115636,32	31953,19	555	153	490	360	2
		км									
				66375	12071,25	319	58	130	58,95	-
49	С130806-89 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4мм									
			4,82	1060			5 108				
		м									
50	Е0122-47-1	Протаскивание в футля стальных труб диам. 100 мм	4,8	244,98	0,28	1 176	1	918	0,84	4
		м									
				146,93	0,11	705	1	130	-	-
51	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 80 мм	0,1988	4618,68	559,8	918	111	344	7,99	2
		футляр								
				1320,75	9,29	262	2	130	0,02	-
52	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских-упор	0,18	10846,22	100,65	1 952	18	35	0,97	-
		м3								
				146,25	38,03	26	7	105	0,19	-
53	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских-упор из бетона В10	1,01	11254,22	100,65	11 344	101	195	0,97	1
		м3								

				146,25	38,03	147	38	105	0,19	-
	Итого по разделу 2					**671 675**		**77 151**		
	Раздел 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм /5 шт/									
55 Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщи. 100мм		15,89	1331,06	49,1	21 151	780	1 917	0,53	8
		м2								
				79,66	18,4	1 266	292	123	0,04	1
56 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		3,16	8584,66	1879,87	27 128	5 940	8 109	8,86	28
		м3								
				1435,5	538,43	4 536	1 701	130	2,06	7
57 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		4,74	17534,65	2104,76	83 114	9 977	18 400	13,9	66
		м3								
				2362,5	623,48	11 198	2 955	130	2,48	12
58 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм		13,35	7310		97 589				
		м								
59 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		3,75	28900		108 375				
		м3								
60 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)		0,35	4337,5		1 518				
		м								
61 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/		0,87	4570		3 976				
		м								
62 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,1032	11938,85	296,6	1 232	31	125	5,95	1
		м3								
				915,75	110,25	95	11	118	0,54	-
65 ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		4,68	35,73	0,02	167	-	18	0,02	-
		м2								

				4,16	-	19	-	90	-	-
66 ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		12,48	245,44	3,82	3 063	48	571	0,21	3
		м2								
				37,35	1,44	466	18	118	0,01	-
	Итого по разделу 3					**347 312**		**29 139**		
	Раздел 4. Мокрые колодцы диаметром 1000 мм /1 шт/									
67 Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-толщи. 100мм		1,13	1331,06	49,1	1 504	55	136	0,53	8
		м2								
				79,66	18,4	90	21	123	0,04	1
68 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		1,09	17534,65	2104,76	19 113	2 294	4 231	13,9	15
		м3								
				2362,5	623,48	2 575	680	130	2,48	3
69 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		0,29	28900		8 381				
		м3								
70 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/		2,96	4570		13 527				
		м								
71 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)		0,07	4337,5		304				
		м								
72 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов - горловина колодца		0,4816	11938,85	296,6	5 750	143	583	5,95	3
		м3								
				915,75	110,25	441	53	118	0,54	-
75 ЕО113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза		1,36	35,73	0,02	49	-	5	0,02	-
		м2								
				4,16	-	6	-	90	-	-
	Итого по разделу 4					**48 627**		**4 955**		

Итого по разделам 1-4	**2 120 758**	**656 569**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 943 967**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**80 076**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 024 042**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**99 793**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**30 240**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**12 096**
Итого с доп.затратами	**3 166 172**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**5 771 932**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**115 439**
Итого с налогами	**5 887 371**
НДС 12%	**706 485**
Итого с НДС	**6 593 855**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема № 1

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 2-2-3

Составлена в уровне цен 2001 г.

Сантехнические работы ТХ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130 / *шт*	1	35 225 / 11 430	18 810 / 4 140,08	35 225 / 11 430	18 810 / 4 140	14 792 / 95	2,06 / 0,01	2 / -
2	Спрайс 06.10 ч. 1 с.	Насосы скважинные водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-4-70, подача 4 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 2,2 кВт / *шт*	1	36 649,13		36 649				
3	ЦО112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм / *т*	0,268	12 787 / 10 220	1 610 / 248	3 427 / 2 739	431 / 66	2 525 / 90	58 / 1,44	16 / -
4	С130806-126 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм / *м*	3,25	7058,4		22 940				

5	ЕО116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1 шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
6	С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б76к для жидких сред, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	1	6600		6 600				
7	ЦО111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях								
		шт	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,50	-	50	-	90	-	-
8	Спрайс УЦСК	Манометр МПЗ-У-У2 - 10кгс/см2								
		шт	1	1087,18		1 087				
9	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок								
		т	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
				62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
10	ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных								
		шт	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
11	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1МПа / 10кгс/см2 /, диаметр 50 мм								
		компл	1	13 000		13 000				
12	ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				68	-	68	-	128	-	-
13	Спрайс УЦСК	Счетчик крыльчатый СХВ-32								
		шт	1	13 133,11		13 133				
14	ЦО112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм								
		шт	1	595,8	96,1	596	96	466	3	3
				495	22,5	495	22	90	0,13	-
15	Спрайс УЦСК	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	1	1 252,97		1 253				

17	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	3	3500		10 500				
18	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, головка муфтовая ГМ-50, муфта								
		т	0,0553	247 994,13	49 389,75	13 710	2 731	5 852	312,7	17
				62 775	18 657	3 470	1 031	130	91,12	5
19	ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
		т	0,0543	59 769	2 748	3 247	149	2 733	316	17
				55 580	297	3 020	16	90	1,72	-
20	С130806-318 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56 с изм. №1, 2/, 64х6 мм								
		м	8,82	625		5 513				
21	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 89х6-57х4 мм								
		шт	1	321		321				
22	Спрайс Техноком	Втулка под фланец, Dy 90 мм								
		шт	1	937,15		937				
23	ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
		т	0,0158	59 769	2 748	945	43	795	316	5
				55 580	297	879	5	90	1,72	-
24	С130806-67 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм								
		м	3	370,26		1 111				

25 Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм								
	т	0,0037	45 827	2 448	169	9	141	242	1
			42 080	248,01	155	1	90	1,44	-
26 С130806-75 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм								
	м	0,5	525,3		263				
27 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок								
	т	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
			62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
28 ЦО112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм								
	м	3,2	185,1	4,7	592	15	513	1	3
			178	-	570	-	90	-	-
29 С130806-257 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 80,9 мм								
	м	3,2	308		986				
30 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
	фланец	14	74,06	9,93	1 037	139	1 147	0,32	4
			63	-	882	-	130	-	-
31 Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм								
	фланец	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
			96,75	-	97	-	130	-	-
32 С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 50 мм								
	шт	14	330		4 620				
33 С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 80 мм								
		2	458		916				

34 ЕО122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм герметизированный оголовок скважины ОГВ	*шт*								
			0,0299	204796,82	39324,82	6 123	1 176	1 758	147,7	4
		т		30375	14854,5	908	444	130	72,55	2
35 С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4-45х2,5 мм									
		шт	2	251		502				
	Итого по смете					**186 921**		**31 967**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**232 021**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 311**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**238 332**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**7 865**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 383**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**953**
Итого с доп.затратами	**249 534**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**454 900**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 098**
Итого с налогами	**463 998**
НДС 12%	**55 680**
Итого с НДС	**519 678**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" — В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" — В.А.Богданов

Составил: — М.С. Мусапиров

согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема № 2

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.
Локальная смета 2-3-3

Составлена в уровне цен 2001 г.

Сантехнические работы ТХ

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130								
		шт	1	35 225	18 810	35 225	18 810	14 792	2,06	2
				11 430	4 140,08	11 430	4 140	95	0,01	-
2	Справс 06.10 ч. 1 с.	Насосы скважинные водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-4-70, подача 4 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 2,2 кВт								
		шт	1	36 649,13		36 649				
3	ЦО112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм								
		т	0,3051	12 787	1 610	3 902	491	2 875	58	18
				10 220	248	3 119	76	90	1,44	-
4	С130806-126 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм								
		м	3,7	7058,4		26 116				

5	ЕО116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1 шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
6	С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б76к для жидких сред, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	1	6600		6 600				
7	ЦО111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях								
		шт	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,50	-	50	-	90	-	-
8	Спрайс УЦСК	Манометр МПЗ-У-У2 - 10кгс/см2								
		шт	1	1087,18		1 087				
9	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок								
		т	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
				62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
10	ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных								
		шт	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
11	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1МПа / 10кгс/см2 /, диаметр 50 мм								
		компл	1	13 000		13 000				
12	ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				68	-	68	-	128	-	-
13	Спрайс УЦСК	Счетчик крыльчатый СХВ-32								
		шт	1	13 133,11		13 133				
14	ЦО112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм								
		шт	1	595,8	96,1	596	96	466	3	3
				495	22,5	495	22	90	0,13	-

15	Спрайс УЦСК	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	1	1 252,97		1 253				
17	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	3	3500		10 500				
18	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, головка муфтовая ГМ-50, муфта								
		т	0,0502	247 994,13	49 389,75	12 445	2 478	5 312	312,7	16
				62 775	18 657	3 150	936	130	91,12	5
19	ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
		т	0,0574	59 769	2 748	3 431	158	2 887	316	18
				55 580	297	3 191	17	90	1,72	-
20	С130806-318 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56 с изм. №1, 2/, 64х6 мм								
		м	9,32	625		5 825				
21	Спрайс Техноком	Втулка под фланец, Dy 50 мм								
		шт	1	493,05		493				
22	ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
		т	0,0177	59 769	2 748	1 058	49	890	316	6
				55 580	297	983	5	90	1,72	-
23	С130806-67 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм								
		м	3	370,26		1 111				

24	С130806-63 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм								
		м	0,5	235,62		118				
25	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок								
		т	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
				62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
26	ЦО112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм								
		м	3,2	185,1	4,7	592	15	513	1	3
				178	-	570	-	90	-	-
27	С130804-254 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 44,9 мм								
		м	3,2	95		304				
28	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	15	74,06	9,93	1 111	149	1 229	0,32	5
				63	-	945	-	130	-	-
29	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	16	330		5 280				
30	ЕО122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм герметизированный оголовок скважины ОГВ								
		т	0,0299	204796,82	39324,82	6 123	1 176	1 758	147,7	4
				30375	14854,5	908	444	130	72,55	2
31	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4-45х2,5 мм								
		шт	2	251		502				

Итого по смете	**188 101**	**32 788**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**234 142**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 369**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**240 511**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**7 937**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 405**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**962**	
Итого с доп.затратами	**251 815**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**459 059**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 181**	
Итого с налогами	**468 240**	
НДС 12%	**56 189**	
Итого с НДС	**524 429**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема № 3

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 2-4-3

Сантехнические работы ТХ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130								
		шт	1	35 225	18 810	35 225	18 810	14 792	2,06	2
				11 430	4 140,08	11 430	4 140	95	0,01	-
2	Спрайс 06.10 ч. 1 с.	Насосы скважинные водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-4-70, подача 4 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 2,2 кВт								
		шт	1	36 649,13		36 649				
3	ЦО112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм								
		т	0,2738	12 787	1 610	3 501	441	2 580	58	16
				10 220	248	2 798	68	90	1,44	-
4	С130806-126 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм								
		м	3,32	7058,4		23 434				

5 ЕО116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
	1 шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
6 С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
	шт	1	6600		6 600				
7 ЦО111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях								
	шт	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
			49,50	-	50	-	90	-	-
8 Спрайс УЦСК	Манометр МПЗ-У-У2 - 10кгс/см2	1	1087,18		1 087				
	шт								
9 ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок								
	т	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
			62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
10 ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
	шт								
			272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
11 С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1МПа / 10кгс/см2 /, диаметр 50 мм								
	компл	1	13 000		13 000				
12 ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
	1счетчик								
			68	-	68	-	128	-	-
13 Спрайс УЦСК	Счетчик крыльчатый СХВ-32	1	13 133,11		13 133				
	шт								
14 ЦО112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм								
	шт	1	595,8	96,1	596	96	466	3	3
			495	22,5	495	22	90	0,13	-

15 Спрайс УЦСК	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
	шт	1	1 252,97		1 253				
17 С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм								
	шт	3	3500		10 500				
18 ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, головка муфтовая ГМ-50, муфта								
	т	0,0502	247 994,13	49 389,75	12 445	2 478	5 312	312,7	16
			62 775	18 657	3 150	936	130	91,12	5
19 ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
	т	0,0605	59 769	2 748	3 615	166	3 042	316	19
			55 580	297	3 362	18	90	1,72	-
20 С130806-318 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56 с изм. №1, 2/, 64х6 мм								
	м	9,82	625		6 138				
21 Спрайс Техноком	Втулка под фланец, Dy 50 мм								
	шт	1	493,05		493				
22 ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
	т	0,0177	59 769	2 748	1 058	49	890	316	6
			55 580	297	983	5	90	1,72	-
23 С130806-67 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм								
	м	3	370,26		1 111				

24	С130806-63 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм							
		м	0,5	235,62		118			
25	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок							
		т	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
				62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
26	ЦО112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм							
		м	3,2	185,1	4,7	592	15	513	1	3
				178	-	570	-	90	-	-
27	С130804-254 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 44,9 мм							
		м	3,2	95		304			
28	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм							
		фланец	15	74,06	9,93	1 111	149	1 229	0,32	5
				63	-	945	-	130	-	-
29	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 50 мм							
		шт	16	330		5 280			
30	ЕО122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм герметизированный оголовок скважины ОГВ							
		т	0,0299	204796,82	39324,82	6 123	1 176	1 758	147,7	4
				30375	14854,5	908	444	130	72,55	2
31	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4-45х2,5 мм							
		шт	2	251		502			

Итого по смете	**185 515**	**32 648**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**231 252**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 290**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**237 542**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**7 839**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 375**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**950**	
Итого с доп.затратами	**248 707**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**453 393**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 068**	
Итого с налогами	**462 460**	
НДС 12%	**55 495**	
Итого с НДС	**517 956**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сост. сметы

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция I-го подъема

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 2-2-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№3)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	28	23,36	22,08	654	618	457	0,01	-
				11,28	5,56	316	156	97	0,02	1
2	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
				218,93	-	438	-	113	-	-
3	E101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	30	134,1	-	4 023	-	4 546	0,97	29
				134,1	-	4 023	-	113	-	-
4	E1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	30	21,55	4,52	647	136	496	0,11	3
				17,03	-	511	-	97	-	-
5	E11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных								
		м3	0,041	2050,1	-	84	-	27	3,24	-
				531	-	22	-	123	-	-
		Фундамент под оголовок								
6	EO106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	1,64	7100,11	260,48	11 644	427	1 212	3,94	6

6 ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,64	7100,11	260,48	11 644	427	1 212	3,94	6
	м3		614,25	89,46	1 007	147	105	0,35	1
7 С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,35	662		232				
	м3								
8 Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	1,77	197,62	9,95	350	18	122	0,36	1
	м2		52,2	3,74	92	7	123	0,02	-
9 Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм	2,95	44482,26	2104,76	131 223	6 209	11 450	13,9	41
	м3		2362,5	623,48	6 969	1 839	130	2,48	7
11 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,3	4570		1 371				
	м								
12 С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,7	9160		24 732				
	м								
13 С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,74	28900		21 386				
	м3								
14 С143018-33 А1-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	4337,5		304				
	м								
15 ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (пенетрон в один слой)	49	46,24	3,82	2 266	187	2 243	0,21	10
	м2		37,35	1,44	1 830	71	118	0,01	-
16 Спрайс	Пенетрон (для гидроизоляции бетонных поверхностей)	63,7	1310		83 447				
	кг								
17 ЕО107-19-3	Герметизация швов горизонтальных	33,6	26,92	0,14	905	5	1 263	0,16	5
	м		26,78	0,05	900	2	140	0,16	5
18 Спрайс	Пенекрит (для герметизации трещин, швов и стыков в бетонных конструкциях)	67,2	1281		86 083				
	кг								

Итого прямые затраты	**369 787**	**22 311**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**415 624**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**11 305**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**426 928**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**14 089**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 269**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 708**	
Итого с доп.затратами	**446 994**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**814 870**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**16 297**	
Итого с налогами	**831 168**	
НДС 12%	**99 740**	
Итого с НДС	**930 908**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сост. сметы

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция I-го подъема

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 2-2-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№4)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	28	23,36 / 11,28	22,08 / 5,56	654 / 316	618 / 156	457 / 97	0,01 / 0,02	- / 1
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2	218,93 / 218,93	- / -	438 / 438	- / -	495 / 113	1,54 / -	3 / -
3	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	30	134,1 / 134,1	- / -	4 023 / 4 023	- / -	4 546 / 113	0,97 / -	29 / -
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			30	21,55	4,52	647	136	496	0,11	3

		м3								
				17,03	-	511	-	97	-	-
5 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных		0,041	2050,1	-	84	-	27	3,24	-
		м3								
				531	-	22	-	123	-	-
	Фундамент под оголовок									
6 ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование		1,64	7100,11	260,48	11 644	427	1 212	3,94	6
		м3								
				614,25	89,46	1 007	147	105	0,35	1
7 С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,35	662		232				
		м3								
8 Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		1,77	197,62	9,95	350	18	122	0,36	1
		м2								
				52,2	3,74	92	7	123	0,02	-
9 Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм		2,95	44482,26	2104,76	131 223	6 209	11 450	13,9	41
		м3								
				2362,5	623,48	6 969	1 839	130	2,48	7
11 С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм		0,3	4570		1 371				
		м								
12 С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм		2,7	9160		24 732				
		м								
13 С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		0,74	28900		21 386				
		м3								
14 С143018-33 А1-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм		0,07	4337,5		304				
		м								

Итого прямые затраты	**197 086**	**18 805**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**228 844**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**6 225**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**235 069**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**7 757**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 351**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**940**	
Итого с доп.затратами	**246 117**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**448 672**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**8 973**	
Итого с налогами	**457 645**	
НДС 12%	**54 917**	
Итого с НДС	**512 563**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

ссгм. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция I-го подъема

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 2-2-1 (включаемые)

Общестроительные работы (№2)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
			28	23,36	22,08	654	618	457	0,01	-
		м3		11,28	5,56	316	156	97	0,02	1
2	E1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
		м3		218,93	-	438	-	113	-	-
3	E101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			30	134,1	-	4 023	-	4 546	0,97	29
		м3		134,1	-	4 023	-	113	-	-
4	E1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			30	21,55	4,52	647	136	496	0,11	3
		м3		17,03	-	511	-	97	-	-
5	E11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных								
			0,041	2050,1	-	84	-	27	3,24	-
		м3		531	-	22	-	123	-	-
		Фундамент под оголовок								
6	EO106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
			1,64	7100,11	260,48	11 644	427	1 212	3,94	6
		м3								

6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,64	7100,11	260,48	11 644	427	1 212	3,94	6
		м3		614,25	89,46	1 007	147	105	0,35	1
7	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,35	662		232				
		м3								
8	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	1,77	197,62	9,95	350	18	122	0,36	1
		м2		52,2	3,74	92	7	123	0,02	-
9	Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм	2,95	44482,26	2104,76	131 223	6 209	11 450	13,9	41
		м3		2362,5	623,48	6 969	1 839	130	2,48	7
11	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,3	4570		1 371				
		м								
12	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,7	9160		24 732				
		м								
13	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,74	28900		21 386				
		м3								
14	С143018-33 А1-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	4337,5		304				
		м								
15	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (пенетрон в один слой)	49	46,24	3,82	2 266	187	2 243	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1 830	71	118	0,01	-
16	Спрайс	Пенетрон (для гидроизоляции бетонных поверхностей)	63,7	1310		83 447				
		кг								
17	ЕО107-19-3	Герметизация швов горизонтальных	33,6	26,92	0,14	905	5	1 263	0,16	5
		м		26,78	0,05	900	2	140	0,16	5
18	Спрайс	Пенекрит (для герметизации трещин, швов и стыков в бетонных конструкциях)	67,2	1281		86 083				
		кг								

Итого прямые затраты	**369 787**	**22 311**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**415 624**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**11 305**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**426 928**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**14 089**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 269**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 708**	
Итого с доп.затратами	**446 994**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**814 870**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**16 297**	
Итого с налогами	**831 168**	
НДС 12%	**99 740**	
Итого с НДС	**930 908**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смети !

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Подземная насосная станция I-го подъема

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.
Локальная смета 2-2-1 (включаемые)
Общестроительные работы (№1)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	28	23,36 / 11,28	22,08 / 5,56	654 / 316	618 / 156	457 / 97	0,01 / 0,02	- / 1
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2	218,93 / 218,93	- / -	438 / 438	- / -	495 / 113	1,54 / -	3 / -
3	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	30	134,1 / 134,1	- / -	4 023 / 4 023	- / -	4 546 / 113	0,97 / -	29 / -
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	30	21,55 / 17,03	4,52 / -	647 / 511	136 / -	496 / 97	0,11 / -	3 / -
5	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подмтилающих слоев щебеночных								
		м3	0,041	2050,1 / 531	- / -	84 / 22	- / -	27 / 123	3,24 / -	- / -
		Фундамент под оголовок								
6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	1,64	7100,11	260,48	11 644	427	1 212	3,94	6

6	ЕО106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,64	7100,11	260,48	11 644	427	1 212	3,94	6
		м3		614,25	89,46	1 007	147	105	0,35	1
7	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,35	662		232				
		м3								
8	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	1,77	197,62	9,95	350	18	122	0,36	1
		м2		52,2	3,74	92	7	123	0,02	-
9	Е122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Dв 2000 мм	2,95	44482,26	2104,76	131 223	6 209	11 450	13,9	41
		м3		2362,5	623,48	6 969	1 839	130	2,48	7
11	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,3	4570		1 371				
		м								
12	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,7	9160		24 732				
		м								
13	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,74	28900		21 386				
		м3								
14	С143018-33 А1-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	4337,5		304				
		м								
15	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (пенетрон в один слой)	49	46,24	3,82	2 266	187	2 243	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1 830	71	118	0,01	-
16	Справс	Пенетрон (для гидроизоляции бетонных поверхностей)	63,7	1310		83 447				
		кг								
17	ЕО107-19-3	Герметизация швов горизонтальных	33,6	26,92	0,14	905	5	1 263	0,16	5
		м		26,78	0,05	900	2	140	0,16	5
18	Справс	Пенекрит (для герметизации трещин, швов и стыков в бетонных конструкциях)	67,2	1281		86 083				
		кг								

Итого прямые затраты	**369 787**	**22 311**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**415 624**	
Временные здания и сооружения 2,72%	**11 305**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**426 928**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**14 089**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 269**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 708**	
Итого с доп.затратами	**446 994**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**814 870**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**16 297**	
Итого с налогами	**831 168**	
НДС 12%	**99 740**	
Итого с НДС	**930 908**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смети

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 6-5

Водозаборная скважина № 36

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
				218,93	-	657	-	113	-	-
2	ЕО104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем								
		м3	1,7	1292,43	876,91	2 197	1 491	572	0,98	2
				169,77	153,67	289	261	104	0,62	1
3	ЕО104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем								
		м3	1,7	2523,37	1585,03	4 290	2 695	1 033	1,76	3
				303,75	280,56	516	477	104	1,13	2
4	ЕО104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем								
			3,3	1292,43	876,91	4 265	1 491	1 110	0,98	3

		м3								
				169,77	153,67	560	507	104	0,62	2
5 ЕО104-8-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем		0,7	4058,69	2474,03	2 841	1 732	657	2,73	2
		м3								
				474,53	427,68	332	299	104	1,71	1
	Итого по разделу 1					**14 250**		**4 114**		
	Раздел 2.									
6 ЕО104-50-1	Установка кондуктора при колонковом бурении		1,5	177,5	146,75	266	220	132	0,19	-
		м								
				29,48	55,23	44	83	104	0,26	-
7 С130806-314 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм									
			1,5	8720		13 080				
		м								
8 ЕО104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 351 до 400 мм/									
			1	108951,41	83445,41	108 951	83 445	41 758	142,48	142
		шт								
				25506	14645,65	25 506	14 646	104	51,08	51
9 С11011-1009 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 500									
			0,12	11700		1 404				
		т								

10	ЕО104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм /	8	1100,75	850,27	8 806	6 802	2 980	1,43	11
		м		248,94	109,27	1 992	874	104	0,4	3
11	С130804-193 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 181,5 мм	8	3490		27 920				
		м								
12	ЕО104-57-1	Установка фильтров на колоне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	8	281,87	233,27	2 255	1 866	710	0,29	2
		м		48,6	36,74	389	294	104	0,15	1
13	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	7,06	49		346				
		кг								
14	ЕО104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	0,326	2517,34	131,07	821	43	697	11,4	4
		м3		2007	49,95	654	16	104	0,24	-
15	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения	3	44725,96	36580,96	134 178	109 743	48 646	42	126
		сутки		8145	7446,53	24 435	22 340	104	33,11	99
16	Спрайс Техноком	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 20х2 мм	6	29,89		179				
		м								
17	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения - деглинизация и прокачка	1	44725,96	36580,96	44 726	36 581	16 215	42	42
		сутки								

18 С2022-32	Пила дисковая электрическая перфорация труб	8	8145 7	7446,53 7	8 145 56	7 447 56	104	33,11	33
	маш-ч								
19 ЦО111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой / типа УДУ/ для подземных резервуаров	1	2456,74	76,18	2 457	76	1 110	7	7
	комплект								
			1221,75	11,25	1 222	11	90	0,07	-
	Итого по разделу 2				**345 444**		**112 248**		
	Итого по разделам 1-2				**359 694**		**116 362**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**504 620**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**13 726**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**518 345**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**17 105**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 183**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 073**
Итого с доп.затратами	**542 708**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**989 356**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**19 787**
Итого с налогами	**1 009 143**
НДС 12%	**121 097**
Итого с НДС	**1 130 240**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 6-6

Водозаборная скважина № 2

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
		м3		218,93	-	657	-	113	-	-
2	EO104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	1,7	1292,43	876,91	2 197	1 491	572	0,98	2
		м3		169,77	153,67	289	261	104	0,62	1
3	EO104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	1,9	2523,37	1585,03	4 794	3 012	1 155	0,98	3
		м3		303,75	280,56	577	533	104	0,62	2
4	EO104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	3,3	1292,43	876,91	4 265	1 491	1 110	0,98	3

		м3								
				169,77	153,67	560	507	104	0,62	2
5 ЕО104-8-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем		0,5	4058,69	2474,03	2 029	1 237	469	2,73	1
		м3								
				474,53	427,68	237	214	104	1,71	1
	Итого по разделу 1					**13 943**		**4 048**		
	Раздел 2.									
6 ЕО104-50-1	Установка кондуктора при колонковом бурении		1,5	177,5	146,75	266	220	132	0,19	-
		м								
				29,48	55,23	44	83	104	0,26	-
7 С130806-314 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм									
			1,5	8720		13 080				
		м								
8 ЕО104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 351 до 400 мм/									
			1	108951,41	83445,41	108 951	83 445	41 758	142,48	142
		шт								
				25506	14645,65	25 506	14 646	104	51,08	51
9 С11011-1009 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 500									
			0,12	11700		1 404				
		т								

10 ЕО104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм /	8	1100,75	850,27	8 806	6 802	2 980	1,43	11
	м		248,94	109,27	1 992	874	104	0,4	3
11 С130804-193 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 181,5 мм	8	3490		27 920				
	м								
12 ЕО104-57-1	Установка фильтров на колоне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	8	281,87	233,27	2 255	1 866	710	0,29	2
	м		48,6	36,74	389	294	104	0,15	1
13 С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	8,23	49		403				
	кг								
14 ЕО104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	0,326	2517,34	131,07	821	43	697	11,4	4
	м3		2007	49,95	654	16	104	0,24	-
15 ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения	3	44725,96	36580,96	134 178	109 743	48 646	42	126
	сутки		8145	7446,53	24 435	22 340	104	33,11	99
16 Спрайс Техноком	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 20x2 мм	6	29,89		179				
	м								
17 ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения - деглинизация и прокачка	1	44725,96	36580,96	44 726	36 581	16 215	42	42
	сутки								

			8145	7446,53	8 145	7 447	104	33,11	33
18 С2022-32	Пила дисковая электрическая перфорация труб	8	7	7	56	56			
	маш-ч								
	Итого по разделу 2				**343 045**		**111 138**		
	Итого по разделам 1-2				**356 987**		**115 186**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**500 504**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**13 614**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**514 118**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**16 966**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 141**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 056**
Итого с доп.затратами	**538 281**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**981 287**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**19 626**
Итого с налогами	**1 000 912**
НДС 12%	**120 109**
Итого с НДС	**1 121 022**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 6-7

Водозаборная скважина № 4

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
		м3		218,93	-	657	-	113	-	-
2	ЕО104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	2,6	1292,43	876,91	3 360	2 280	875	0,98	3
		м3		169,77	153,67	441	400	104	0,62	2
3	ЕО104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	0,6	2523,37	1585,03	1 514	951	365	1,76	1
		м3		303,75	280,56	182	168	104	1,13	1
4	ЕО104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	4,7	1292,43	876,91	6 074	4 121	1 581	0,98	5

		м3								
				169,77	153,67	798	722	104	0,62	3
5 ЕО104-8-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем		0,5	4058,69	2474,03	2 029	1 237	469	2,73	1
		м3								
				474,53	427,68	237	214	104	1,71	1
	Итого по разделу 1					**13 635**		**4 032**		
	Раздел 2.									
6 ЕО104-50-1	Установка кондуктора при колонковом бурении		1,5	177,5	146,75	266	220	132	0,19	-
		м								
				29,48	55,23	44	83	104	0,26	-
7 С130806-314 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм									
			1,5	8720		13 080				
		м								
8 ЕО104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 351 до 400 мм/									
			1	108951,41	83445,41	108 951	83 445	41 758	142,48	142
		шт								
				25506	14645,65	25 506	14 646	104	51,08	51
9 С11011-1009 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 500									
			0,12	11700		1 404				
		т								

10 ЕО104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм /	9	1100,75	850,27	9 907	7 652	3 353	1,43	13
	м		248,94	109,27	2 240	983	104	0,4	4
11 С130804-193 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 181,5 мм	9	3490		31 410				
	м								
12 ЕО104-57-1	Установка фильтров на колоне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	9	281,87	233,27	2 537	2 099	799	0,29	3
	м		48,6	36,74	437	331	104	0,15	1
13 С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	10	49		490				
	кг								
14 ЕО104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	0,326	2517,34	131,07	821	43	697	11,4	4
	м3		2007	49,95	654	16	104	0,24	-
15 ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения	3	44725,96	36580,96	134 178	109 743	48 646	42	126
	сутки		8145	7446,53	24 435	22 340	104	33,11	99
16 Спрайс Техноком	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 20х2 мм	6,5	29,89		194				
	м								
17 ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения - деглинизация и прокачка	1	44725,96	36580,96	44 726	36 581	16 215	42	42
	сутки								

			8145	7446,53	8 145	7 447	104	33,11	33
18 С2022-32	Пила дисковая электрическая перфорация труб	маш-ч	8	7	7	56	56		
	Итого по разделу 2				**348 019**		**111 600**		
	Итого по разделам 1-2				**361 654**		**115 632**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**505 924**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**13 761**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**519 685**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**17 150**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 197**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 079**
Итого с доп.затратами	**544 110**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**991 912**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**19 838**
Итого с налогами	**1 011 751**
НДС 12%	**121 410**
Итого с НДС	**1 133 161**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил М.С. Мусапиров

согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 6-8

Водозаборная скважина № 37

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
		м3		218,93	-	657	-	113	-	-
2	ЕО104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	3,4	1292,43	876,91	4 394	1 491	1 144	0,98	3
		м3		169,77	153,67	577	522	104	0,62	2
3	ЕО104-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	0,4	2523,37	1585,03	1 009	634	243	1,76	1
		м3		303,75	280,56	122	112	104	1,13	-
4	ЕО104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	4	1292,43	876,91	5 170	3 508	1 346	0,98	4

		м3								
				169,77	153,67	679	615	104	0,62	2
5 ЕО104-8-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем		0,6	4058,69	2474,03	2 435	1 484	563	2,73	2
		м3								
				474,53	427,68	285	257	104	1,71	1
	Итого по разделу 1					**13 665**		**4 038**		
	Раздел 2.									
6 ЕО104-50-1	Установка кондуктора при колонковом бурении		1,5	177,5	146,75	266	220	132	0,19	-
		м								
				29,48	55,23	44	83	104	0,26	-
7 С130806-314 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм									
			1,5	8720		13 080				
		м								
8 ЕО104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 351 до 400 мм/									
			1	108951,41	83445,41	108 951	83 445	41 758	142,48	142
		шт								
				25506	14645,65	25 506	14 646	104	51,08	51
9 С11011-1009 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 500									
			0,12	11700		1 404				
		т								

10	ЕО104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм /	9	1100,75	850,27	9 907	7 652	3 353	1,43	13
		м		248,94	109,27	2 240	983	104	0,4	4
11	С130804-193 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 181,5 мм	9	3490		31 410				
		м								
12	ЕО104-57-1	Установка фильтров на колоне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	9	281,87	233,27	2 537	2 099	799	0,29	3
		м		48,6	36,74	437	331	104	0,15	1
13	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	9,6	49		471				
		кг								
14	ЕО104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	0,326	2517,34	131,07	821	43	697	11,4	4
		м3		2007	49,95	654	16	104	0,24	-
15	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения	3	44725,96	36580,96	134 178	109 743	48 646	42	126
		сутки		8145	7446,53	24 435	22 340	104	33,11	99
16	Спрайс Техноком	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 20х2 мм	6,5	29,89		194				
		м								
17	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения - деглинизация и прокачка	1	44725,96	36580,96	44 726	36 581	16 215	42	42
		сутки								

				8145	7446,53	8 145	7 447	104	33,11	33
18	С2022-32	Пила дисковая электрическая перфорация труб	8	7	7	56	56			
		маш-ч								
		Итого по разделу 2				**348 000**		**111 600**		
		Итого по разделам 1-2				**361 666**		**115 638**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**505 942**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**13 762**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**519 704**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**17 150**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 197**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 079**
Итого с доп.затратами	**544 130**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**991 949**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**19 839**
Итого с налогами	**1 011 788**
НДС 12%	**121 415**
Итого с НДС	**1 133 202**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 6-9

Водозаборная скважина № П

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
		м3		218,93	-	657	-	113	-	-
2	EO104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	9,6	1292,43	876,91	12 407	8 418	3 229	0,98	9
		м3		169,77	153,67	1 630	1 475	104	0,62	6
3	EO104-8-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	0,3	4058,69	2474,03	1 218	742	281	2,73	1
		м3		474,53	427,68	142	128	104	1,71	1
		Итого по разделу 1				**14 282**		**4 252**		

	Раздел 2.									
4 ЕО104-50-1	Установка кондуктора при колонковом бурении	1,5	177,5	146,75	266	220	132	0,19	-
	м		29,48	55,23	44	83	104	0,26	-
5 С130806-314 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм	1,5	8720		13 080				
	м								
6 ЕО104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 351 до 400 мм/	1	108951,41	83445,41	108 951	83 445	41 758	142,48	142
	шт		25506	14645,65	25 506	14 646	104	51,08	51
7 С11011-1009 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 500	0,12	11700		1 404				
	т								
8 ЕО104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм /	10,5	1100,75	850,27	11 558	8 928	3 912	1,43	15
	м		248,94	109,27	2 614	1 147	104	0,4	4
9 С130804-193 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 181,5 мм	10,5	3490		36 645				

		м								
10	ЕО104-57-1	Установка фильтров на колоне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	10,5	281,87	233,27	2 960	2 449	932	0,29	3
		м		48,6	36,74	510	386	104	0,15	2
11	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	10,19	49		499				
		кг								
12	ЕО104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	0,326	2517,34	131,07	821	43	697	11,4	4
		м3		2007	49,95	654	16	104	0,24	-
13	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м насосом и оборудованием роторного бурения	3	44725,96	36580,96	134 178	109 743	48 646	42	126
		сутки		8145	7446,53	24 435	22 340	104	33,11	99
14	Спрайс Техноком	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1,6 Mпа, SDR 11, Db 20x2 мм	8	29,89		239				
		м								
15	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения - деглинизация и прокачка	1	44725,96	36580,96	44 726	36 581	16 215	42	42
		сутки		8145	7446,53	8 145	7 447	104	33,11	33
16	С2022-32	Пила дисковая электрическая перфорация труб	8	7	7	56	56			
		маш-ч								
	Итого по разделу 2					**355 382**		**112 292**		
	Итого по разделам 1-2					**369 664**		**116 544**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**515 381**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**14 018**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**529 399**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**17 470**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 294**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 118**
Итого с доп.затратами	**554 281**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 010 454**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**20 209**
Итого с налогами	**1 030 663**
НДС 12%	**123 680**
Итого с НДС	**1 154 342**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смети

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №2 выполненных работ за октябрь от 22.10.2010 г.

Локальная смета 6-10

Водозаборная скважина № 25

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
		м3		218,93	-	657	-	113	-	-
2	EO104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	10,4	1292,43	876,91	13 441	9 120	3 498	0,98	10
		м3		169,77	153,67	1 766	1 598	104	0,62	6
3	EO104-8-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	1	4058,69	2474,03	4 059	2 474	938	2,73	3
		м3		474,53	427,68	475	428	104	1,71	2
		Итого по разделу 1				**18 157**		**5 178**		

	Раздел 2.									
4 ЕО104-50-1	Установка кондуктора при колонковом бурении	1,5	177,5	146,75	266	220	132	0,19	-
	м		29,48	55,23	44	83	104	0,26	-
5 С130806-314 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм	1,5	8720		13 080				
	м								
6 ЕО104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 351 до 400 мм/	1	108951,41	83445,41	108 951	83 445	41 758	142,48	142
	шт		25506	14645,65	25 506	14 646	104	51,08	51
7 С11011-1009 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 500	0,12	11700		1 404				
	т								
8 ЕО104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм /	12	1100,75	850,27	13 209	10 203	4 470	1,43	17
	м		248,94	109,27	2 987	1 311	104	0,4	5
9 С130804-193 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 181,5 мм	12	3490		41 880				

		м								
10	ЕО104-57-1	Установка фильтров на колоне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	12	281,87	233,27	3 382	2 799	1 065	0,29	3
		м		48,6	36,74	583	441	104	0,15	2
11	С11011-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметром 2,5 мм	11,76	49		576				
		кг								
12	ЕО104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	0,326	2517,34	131,07	821	43	697	11,4	4
		м3		2007	49,95	654	16	104	0,24	-
13	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м насосом и оборудованием роторного бурения	3	44725,96	36580,96	134 178	109 743	48 646	42	126
		сутки		8145	7446,53	24 435	22 340	104	33,11	99
14	Спрайс Техноком	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 Мпа, SDR 11, Db 20x2 мм	8,5	29,89		254				
		м								
15	ЕО104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500м насосом и оборудованием роторного бурения - деглинизация и прокачка	1	44725,96	36580,96	44 726	36 581	16 215	42	42
		сутки		8145	7446,53	8 145	7 447	104	33,11	33
16	С2022-32	Пила дисковая электрическая перфорация труб	8	7	7	56	56			
		маш-ч								
	Итого по разделу 2					**362 783**		**112 983**		
	Итого по разделам 1-2					**380 940**		**118 161**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**529 047**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**14 390**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**543 437**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**17 933**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**5 434**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 174**
Итого с доп.затратами	**568 979**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 037 248**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**20 745**
Итого с налогами	**1 057 993**
НДС 12%	**126 959**
Итого с НДС	**1 184 953**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сост. смети

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
За ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства » акимата Костанайского района Костанайской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: По договору №63 от 25.08.2010 г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

ОБЪЕКТ: «Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района»

Сумма договора	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Сумма аванса удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
79 451 783	**69 085 147**	**23 318 548**	**23 835 535**	**20 725 544**	**6 995 564**	**45 766 599**	**16 322 984**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства» акимата
Костанайского района
111100, поселок Затобольск, улица Калинина, 65
РНН 390800213355
ИИК KZ76070103KSN3908000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан, код 4670514

Начальник _____ В. А. Анненко

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Костанайсельхозводопроводстрой
110000, город Костанай, улица Дорожников,2
РНН 391700036560
ИИК KZ468560000000169012
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор _____ А. С. Шапошников

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема № 6

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.
Локальная смета 2-7-3

Сантехнические работы ТХ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	1	35 225	18 810	35 225	18 810	14 013	2,06	2
		шт		11 430	4 140,08	11 430	4 140	95	0,01	-
2	Спрайс 06.10 ч. 1 с.	Насосы скважинные водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-4-70, подача 4 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 2,2 кВт	1	36 649,13		36 649				
		шт								
3	ЦО112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	0,2227	12 787	1 610	2 847	358	2 098	58	13
		т		10 220	248	2 276	55	90	1,44	-
4	С130806-126 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	2,7	7058,4		19 058				
		м								

5 ЕО116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	1 шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
6 С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6600		6 600				
	шт								
7 ЦО111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
	шт		49,50	-	50	-	90	-	-
8 Спрайс УЦСК	Манометр МП3-У-У2 - 10кгс/см2	1	1087,18		1 087				
	шт								
9 ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
	т		62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
10 ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
	шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
11 С130903-3	Вантузы из сероґо чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1МПа / 10кгс/см2 /, диаметр 50 мм	1	13 000		13 000				
	компл								
12 ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
	1счетчик		68	-	68	-	128	-	-
13 Спрайс УЦСК	Счетчик крыльчатый СХВ-32	1	13 133,11		13 133				
	шт								
14 ЦО112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	595,8	96,1	596	96	466	3	3
	шт		495	22,5	495	22	90	0,13	-

15 Спрайс УЦСК	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1 252,97		1 253				
	шт								
16 ЦО112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,7	24	1 505	72	1 301	3	9
	шт		473	6,8	1 419	27	90	0,04	-
17 С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500		10 500				
	шт								
18 ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, головка муфтовая ГМ-50, муфта	0,0502	247 994,13	49 389,75	12 445	2 478	5 312	312,7	16
	т		62 775	18 657	3 150	936	130	91,12	5
19 ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0636	59 769	2 748	3 800	175	3 197	316	20
	т		55 580	297	3 533	19	90	1,72	-
20 С130806-318 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56 с изм. №1, 2/, 64х6 мм	10,32	625		6 450				
	м								
21 Спрайс Техноком	Втулка под фланец, Dy 50 мм	1	493,05		493				
	шт								
22 ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0177	59 769	2 748	1 058	49	890	316	6
	т		55 580	297	983	5	90	1,72	-

23	С130806-67 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм							
			3	370,26		1 111			
		м							
24	С130806-63 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм							
			0,5	235,62		118			
		м							
25	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
		т		62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
26	ЦО112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	3,2	185,1	4,7	592	15	513	1	3
		м		178	-	570	-	90	-	-
27	С130806-254 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 44,9 мм							
			3,2	95		304			
		м							
28	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	15	74,06	9,93	1 111	149	1 229	0,32	5
		фланец		63	-	945	-	130	-	-
29	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 50 мм	16	330		5 280			
		шт							
30	ЕО122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм герметизированный оголовок скважины ОГВ	0,0299	204796,82	39324,82	6 123	1 176	1 758	147,7	4

		т		30375	14854,5	908	444	130	72,55	2
31 С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4-45х2,5 мм	*шт*	2	251		502				
	Итого по смете					**182 487**		**31 897**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**227 247**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 181**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**233 428**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**7 703**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 334**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**934**
Итого с доп.затратами	**244 399**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**445 539**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**8 911**
Итого с налогами	**454 450**
НДС 12%	**54 534**
Итого с НДС	**508 984**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

Сог. смотр

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема № 5

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-6-3

Сантехнические работы ТХ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	1	35 225	18 810	35 225	18 810	14 013	2,06	2
		шт		11 430	4 140,08	11 430	4 140	95	0,01	-
2	Спрайс 06.10 ч. 1 с.	Насосы скважинные водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-4-70, подача 4 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 2,2 кВт	1	36 649,13		36 649				
		шт								
3	ЦО112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	0,1814	12 787	1 610	2 320	292	1 709	58	11
		т		10 220	248	1 854	45	90	1,44	-

4	С130806-126 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм							
		м	2,2	7058,4		15 528			
5	ЕО116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1 шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
6	С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм							
		шт	1	6600		6 600			
7	ЦО111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях							
		шт	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,50	-	50	-	90	-	-
8	Спрайс УЦСК	Манометр МПЗ-У-У2 - 10кгс/см2	1	1087,18		1 087			
		шт							
9	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
		т		62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
10	ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
11	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1МПа / 10кгс/см2 /, диаметр 50 мм							
		компл	1	13 000		13 000			
12	ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
		1счетчик		68	-	68	-	128	-	-
13	Спрайс УЦСК	Счетчик крыльчатый СХВ-32	1	13 133,11		13 133			
		шт							

14 ЦО112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм								
		1	595,8	96,1	596	96	466	3	3
	шт		495	22,5	495	22	90	0,13	-
15 Спрайс УЦСК	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		1	1 252,97		1 253				
	шт								
16 ЦО112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм								
		3	501,7	24	1 505	72	1 301	3	9
	шт		473	6,8	1 419	27	90	0,04	-
17 С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм								
		3	3500		10 500				
	шт								
18 ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, головка муфтовая ГМ-50, муфта								
		0,0553	247 994,13	49 389,75	13 710	2 731	5 852	312,7	17
	т		62 775	18 657	3 470	1 031	130	91,12	5
19 ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм								
		0,0697	59 769	2 748	4 168	192	3 507	316	22
	т		55 580	297	3 876	21	90	1,72	-
20 С130806-318 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56 с изм. №1, 2/, 64х6 мм								
		11,32	625		7 075				
	м								
21 С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 89х6-57х4 мм								
		1	321		321				
	шт								

22	Спрайс Техноком	Втулка под фланец, Dy 90 мм	1	937,15		937			
		шт							
23	ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0158	59 769	2 748	945	43	795	316	5
		т		55 580	297	879	5	90	1,72	-
24	С130806-67 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	3	370,26		1 111				
		м								
25	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0037	45 827	2 448	169	9	141	242	1
		т		42 080	248,01	155	1	90	1,44	-
26	С130806-75 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	0,5	525,3		263				
		м								
27	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
		т		62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
28	ЦО112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	3,2	185,1	4,7	592	15	513	1	3
		м		178	-	570	-	90	-	-

29	С130806-257 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 80,9 мм							
		м	3,2	308		986			
30	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1 037	139	1 147	0,32	4
		фланец		63	-	882	-	130	-	-
31	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
		фланец		96,75	-	97	-	130	-	-
32	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 50 мм	14	330		4 620			
		шт							
33	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 80 мм	2	458		916			
		шт							
34	ЕО122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм герметизированный оголовок скважины ОГВ	0,0299	204796,82	39324,82	6 123	1 176	1 758	147,7	4
		т		30375	14854,5	908	444	130	72,55	2
35	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4-45х2,5 мм	2	251		502			
		шт							
	Итого по смете					**182 637**		**32 448**	

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**227 990**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 201**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**234 191**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**7 728**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 342**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**937**
Итого с доп.затратами	**245 198**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**446 996**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**8 940**
Итого с налогами	**455 936**
НДС 12%	**54 712**
Итого с НДС	**510 649**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сол. смей

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема № 4

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-5-3

Сантехнические работы ТХ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130 *шт*	1	35 225 / 11 430	18 810 / 4 140,08	35 225 / 11 430	18 810 / 4 140	14 013 / 95	65 / 24,01	65 / 24
2	Спрайс 06.10 ч. 1 с.	Насосы скважинные водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-4-70, подача 4 м3/ч, напор 70 м, двигатель мощностью 2,2 кВт *шт*	1	36 649,13		36 649				
3	ЦО112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм *т*	0,3167	12 787 / 10 220	1 610 / 248	4 049 / 3 237	510 / 79	2 984 / 90	58 / 1,44	18 / -
4	С130806-126 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	3,84	7058,4		27 104				

		м							
5 ЕО116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	1 шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
6 С130904-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6600		6 600				
	шт								
7 ЦО111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
	шт		49,50	-	50	-	90	-	-
8 Спрайс УЦСК	Манометр МПЗ-У-У2 - 10кгс/см2	1	1087,18		1 087				
	шт								
9 ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
	т		62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
10 ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	378,84	17,71	379	18	363	1,62	2
	шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
11 С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1МПа / 10кгс/см2 /, диаметр 50 мм	1	13 000		13 000				
	компл								
12 ЕО116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
	1счетчик		68	-	68	-	128	-	-
13 Спрайс УЦСК	Счетчик крыльчатый СХВ-32	1	13 133,11		13 133				
	шт								
14 ЦО112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	595,8	96,1	596	96	466	3	3
	шт		495	22,5	495	22	90	0,13	-

15 Спрайс УЦСК	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1 252,97		1 253				
	шт								
16 ЦО112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,7	24	1 505	72	1 295	3	9
	шт		473	6,8	1 419	20	90	0,04	-
17 С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500		10 500				
	шт								
18 ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм, головка муфтовая ГМ-50, муфта	0,0502	247 994,13	49 389,75	12 445	2 478	5 312	312,7	16
	т		62 775	18 657	3 150	936	130	91,12	5
19 ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0605	59 769	2 748	3 615	166	3 042	316	19
	т		55 580	297	3 362	18	90	1,72	-
20 С130806-318 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами, длиной 3 м из стали группы Д /ГОСТ 7909-56 с изм. №1, 2/, 64х6 мм	9,82	625		6 138				
	м								
21 Спрайс Техноком	Втулка под фланец, Dy 50 мм	1	493,05		493				
	шт								
22 ЦО112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0177	59 769	2 748	1 058	49	890	316	6
	т		55 580	297	983	5	90	1,72	-

23	С130806-67 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм							
			3	370,26		1 111			
		м							
24	С130806-63 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм							
			0,5	235,62		118			
		м							
25	ЕО122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - патрубок	0,0013	247 994,13	49 389,75	327	65	140	312,7	-
		т		62 775	18 657	83	25	130	91,12	-
26	ЦО112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм							
			3,2	185,1	4,7	592	15	513	1	3
		м		178	-	570	-	90	-	-
27	С130806-254 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 44,9 мм							
			3,2	95		304			
		м							
28	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	15	74,06	9,93	1 111	149	1 229	0,32	5
		фланец		63	-	945	-	130	-	-
29	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 50 мм	16	330		5 280			
		шт							
30	ЕО122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм герметизированный оголовок скважины ОГВ	0,0299	204796,82	39324,82	6 123	1 176	1 758	147,7	4

		т		30375	14854,5	908	444	130	72,55	2
31 С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4-45х2,5 мм	*шт*	2	251		502				
	Итого по смете					**191 238**		**32 622**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**237 291**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**6 454**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**243 745**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**8 044**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 437**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**975**
Итого с доп.затратами	**255 201**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**465 232**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 305**
Итого с налогами	**474 537**
НДС 12%	**56 944**
Итого с НДС	**531 481**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема №2

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-3-3
Сантехнические работы ТХ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ЦО112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,7	24	1 505	72	1 301	3	9
		шт		473	6,8	1 419	27	90	0,04	-

Итого по смете	**1 505**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 975**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**81**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 056**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**101**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**31**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**12**
Итого с доп.затратами	**3 199**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**5 833**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**117**
Итого с налогами	**5 949**
НДС 12%	**714**
Итого с НДС	**6 663**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников
Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко
Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов
Составил: М.С. Мусапиров

согл. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема №3

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-4-3
Сантехнические работы ТХ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ЦО112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,7	24	1 505	72	1 301	3	9
		шт		473	6,8	1 419	27	90	0,04	-

Итого по смете	**1 505**	**1 301**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 975**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**81**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 056**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**101**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**31**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**12**	
Итого с доп.затратами	**3 199**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**5 833**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**117**	
Итого с налогами	**5 949**	
НДС 12%	**714**	
Итого с НДС	**6 663**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников
Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко
Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов
Составил: М.С. Мусапиров

согл. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-9 в (включаемые)

Сборный водовод (удлинение)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат растительного слоя								
1	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1186,25	5,55	5,55	6 590	6 590	2 075	-	-
		м3		-	1,8	-	2 139	97	0,01	8
2	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	1186,25	3,11	3,11	3 691	3 691	1 162	-	-
		м3		-	1,01	-	1 198	97	-	5
3	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	11862,5	0,28	0,28	3 338	3 338	1 051	-	-
		м2		-	0,09	-	1 084	97	-	4
		Раздел 1. Земляные работы								
4	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	346,62	7,91	7,91	2 742	2 742	863	-	-
		м3		-	2,57	-	891	97	0,01	3
5	E0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	346,62	29,29	29,29	10 154	10 154	3 198	-	-

	м3		-	9,51	-	3 297	97	0,01	3
6 E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1098,4	22,04	20,73	24 209	22 770	7 471	0,01	10
	м3		1,31	5,7	1 439	6 264	97	0,02	22
7 E0101-164-1 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32,78	200,88	-	6 585	-	7 441	1,42	47
	м3		200,88	-	6 585	-	113	-	-
8 E0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды, до 4,0 м L=1034,5м	3522,37	38,97	36,65	137 263	129 077	42 381	0,02	57
	м3		2,32	10,08	8 186	35 505	97	0,04	123
9 E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	105,39	302,12	-	31 841	-	35 980	2,13	224
	м3		302,12	-	31 841	-	113	-	-
10 E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	3466,16	5,55	5,55	19 254	19 254	6 064	-	-
	м3		-	1,8	-	6 251	97	0,01	24
11 E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	3466,16	3,11	3,11	10 784	10 784	3 396	-	-
	м3		-	1,01	-	3 501	97	-	13
12 E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 1 группы	327,88	122,18	-	40 060	-	45 268	0,89	290
	м3		122,18	-	40 060	-	113	-	-

13	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - песчаный грунт	138,178	32,56	30,98	4 499	4 281	1 413	0,01	1
		м3		1,53	9,01	211	1 245	97	0,03	4
14	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	229,516	76,6	76,6	17 581	17 581	3 516	-	-
		т		-	15,32	-	3 516	100	0,32	74
15	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - без учета подсыпанного грунта	28,1	4,85	4,85	136	136	46	-	-
		м3		-	1,68	-	47	97	0,01	1
16	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	138,14	21,55	4,52	2 976	624	2 282	0,11	15
		м3		17,03	-	2 352	-	97	-	-
		Итого по разделу 1				**321 703**		**163 607**		
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
17	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	23,42	1769,2	152,52	41 435	3 572	6 419	1,02	24
		м3		153,68	57,15	3 599	1 338	130	0,28	7
18	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,2342	58881,69	25695,31	13 790	6 018	12 144	194	45
		км		33075	6813,45	7 746	1 596	130	26,38	6
19	C130804-233 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17, Db 96 мм	236,542	567		134 119				
		м								
		Итого по разделу 2				**189 344**		**18 563**		

Итого прямые затраты по разделам 1-2	*511 047*	*182 171*

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**734 810**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**19 987**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**754 797**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**24 908**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 548**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 019**
Итого с доп.затратами	**790 272**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**1 440 666**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**28 813**
Итого с налогами	**1 469 480**
НДС 12%	**176 338**
Итого с НДС	**1 645 817**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-1а в (включаемые)

Наружный водопровод (дюкер)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы (мокрого) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1								
			600	3,96	3,78	2 376	2 268	745	0,01	6
		м3		0,18	1,1	108	660	97	0,01	6
7	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием - футляры	0,046	-1260	-	-58	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	130	-	-
		Итого прямые затраты				**2 318**		**745**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 247**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**88**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 335**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**110**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**33**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**13**
Итого с доп.затратами	**3 492**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**6 353**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**127**
Итого с налогами	**6 480**
НДС 12%	**778**
Итого с НДС	**7 258**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сог. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема №1

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-2-3
Сантехнические работы ТХ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ЦО112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,7	24	1 505	72	1 301	3	9
		шт		473	6,8	1 419	27	90	0,04	-

Итого по смете	**1 505**	**1 301**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 975**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**81**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 056**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**101**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**31**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**12**	
Итого с доп.затратами	**3 199**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**5 833**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**117**	
Итого с налогами	**5 949**	
НДС 12%	**714**	
Итого с НДС	**6 663**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — А.С.Шапошников
Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" — В.А. Анненко
Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" — В.А.Богданов
Составил: — М.С. Мусапиров

сост. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.

Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-1 в (включаемые)

Наружный водопровод (удлинение)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
	4 E0101-27-11 к=9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			1572,62	7,41	7,41	11 653	11 653	3 929	-	-
		м3		-	2,57	-	4 042	97	-	31
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
	6 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
			-0,6	1769,2	152,52	-1 062	-92	-164	1,02	-1
		м3		153,68	57,15	-92	-34	130	0,28	-
	7 E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм								
			-0,006	78245	36133,62	-469	-217	-401	247	-1
		км		41850	9612,9	-251	-58	130	37,3	-
	8 C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 0,8 Мпа, SDR 21, Db 143,7 мм								
			-6,06	979		-5 933				
		м								

10 С130804-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17, Db 196,6 мм	-57,57	2370		-136 441				
	м								
10 С130804-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17, Db 244,8 мм	57,57	3650		210 131				
	м								
13 ЕО122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	9500	-	9 500	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	130	-	-

Итого прямые затраты	**87 379**	**3 363**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**96 187**	
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**2 616**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**98 803**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**3 260**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**988**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**395**	
Итого с доп.затратами	**103 447**	
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**188 583**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 772**	
Итого с налогами	**192 355**	
НДС 12%	**23 084**	
Итого с НДС	**215 439**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

соотв. смете

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района.
Наименование объекта: Наружный водопровод

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22 ноября 2010 г.

Локальная смета 2-1 в в (включаемые)

Отсыпка дамбы - 1411м

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3048	27,84	26,18	84 841	79 797	26 195	0,01	30
		м3		1,66	7,2	5 060	21 946	97	0,03	91
2	Е10101-12-14 т.ч.п-3,56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы (мокрого) в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	917	38,97	36,65	35 735	33 603	11 033	0,02	15
		м3		2,32	10,08	2 131	9 243	97	0,04	32
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6815	39,76	37,82	270 944	257 717	85 065	0,01	89
		м3		1,87	11	12 744	74 951	97	0,04	256

4 СО10333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	12267	24,6	-	301 768	-	60 354	0,1	1267
	т		4,92	-	60 354	-	100	-	-
5 Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	917	289,15	289,15	265 147	265 147	165 992	-	-
	м3		-	186,62	-	171 126	97	0,86	787
6 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10780	6,48	6,48	69 848	69 848	21 997	-	-
	м3		-	2,1	-	22 677	97	0,01	87
7 Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	10780	3,2	3,2	34 491	34 491	10 862	-	-
	м3		-	1,04	-	11 198	97	-	43
8 Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4304	0,28	0,28	1 211	1 211	381	-	-
	м2		-	0,09	-	393	97	-	-
9 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	5164	4,16	4,16	21 462	21 462	7 383	-	-
	м3		-	1,47	-	7 612	97	-	26
10 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	5164	0,29	0,29	1 513	1 513	670	-	-
	м3		-	0,13	-	690	97	-	-
	Итого по разделу				**1 086 959**		**389 932**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 565 505**
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	**42 582**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 608 086**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**53 067**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**16 081**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 432**
Итого с доп.затратами	**1 683 666**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 069 324**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**61 386**
Итого с налогами	**3 130 710**
НДС 12%	**375 686**
Итого с НДС	**3 506 396**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сош. смета

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 4-2 в (включаемые)

КЛ-0,4

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сети связи прокладываются в траншеях КЛ-0,4кВ								
1	С151601-624	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2 *1000м*	0,5671		333800		189 298			
		Итого по смете					**189 298**			

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**200 656**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**5 458**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**206 114**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**6 802**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 061**

На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**824**
Итого с доп.затратами	**215 801**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**393 405**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**7 868**
Итого с налогами	**401 273**
НДС 12%	**48 153**
Итого с НДС	**449 427**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сот. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Насосные станции 1-го подъема № 1, 2, 3, 4, 5, 6

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 4-1 в (включаемые)

ВЛ-10кВ

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ВЛ-10кВ								
1	ЕО133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 Кв /с траверсами/, УА10-1, УОА10-1	5	4836,53	3187,28	24 182	15 936	12 360	9	45
		опора		1476	878,4	7 380	4 392	105	3,63	19
2	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	45	20700		931 500				
		шт								
3	С11051-172	Накладки к кронштейнам - ОГ2, ОГ5, ОГ8, ОГ1	15	133		1 995				
		шт								
4	С11011-675	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3мм - ЗП-1	33,75	29		979				
		кг								

5	Спрайс ТОО "Инвестор-М" Рудный	Изолятор, тип ШС-10-В	шт	144	430,34		61 969			
6	Спрайс ТОО "Инвестор-М" Рудный	Изолятор, тип ПС-70	шт	24	724,79		17 395			
7	Спрайс 07.10 ч.1 с.2	Колпачок К6	т	17	8,75		149			
		Итого по разделу 1					**1 038 168**		**12 360**	
		Раздел 2. Комплектная трансформаторная подстанция								
8	75-4-52	Комплектная трансформатная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток-36; 361А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, габаритные размеры 1	шт	1	163900		163 900			
9	75-4-53	Комплектная трансформатная подстанция, типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток-36; 361А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, габаритные размеры 1	шт	1	166100		166 100			
		Заземление КТП								
10	ЦО108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	16	51,7	2,8	827	45	423	0,16	3
					27,5	0,3	440	5	95	-	-
		Итого по разделу 2					**330 827**		**423**	
		Итого по смете					**1 368 995**		**12 783**	

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 464 685**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**30 863**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 495 548**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**38 463**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**11 655**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 662**
Итого с доп.затратами	**1 550 329**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**2 826 250**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**56 525**
Итого с налогами	**2 882 775**
НДС 12%	**345 933**
Итого с НДС	**3 228 708**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

сов. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жамбыл Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-9 и (исключаемые)

Сборный водовод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	-58,46	7,91	7,91	-462	-462	-146	-	-
		м3		-	2,57	-	-150	97	0,01	-1
2	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	-58,46	29,29	29,29	-1 713	-1 713	-539	-	-
		м3		-	9,51	-	-556	97	0,01	-1
3	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	-185,25	22,04	20,73	-4 083	-3 840	-1 260	0,01	-2
		м3		1,31	5,7	-243	-1 056	97	0,02	-4

4	E0101-164-1 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			-5,53	200,88	-	-1 111	-	-1 255	1,42	-8
		м3		200,88	-	-1 111	-	113	-	-
5	E0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды, до 4,0 м L=1034,5м							
			-594,08	38,97	36,65	-23 151	-21 770	-7 148	0,02	-10
		м3		2,32	10,08	-1 381	-5 988	97	0,04	-21
6	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15; т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
			-17,77	302,12	-	-5 369	-	-6 067	2,13	-38
		м3		302,12	-	-5 369	-	113	-	-
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	-584,6	5,55	5,55	-3 247	-3 247	-1 023	-	-
		м3		-	1,8	-	-1 054	97	0,01	-4
8	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	-584,6	3,11	3,11	-1 819	-1 819	-573	-	-
		м3		-	1,01	-	-590	97	-	-2
9	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 1 группы	-55,3	122,18	-	-6 757	-	-7 635	0,89	-49
		м3		122,18	-	-6 757	-	113	-	-
10	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - песчаный грунт	-23,3	32,56	30,98	-759	-722	-238	0,01	-
		м3		1,53	9,01	-36	-210	97	0,03	-1

11	ЕО10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	-38,71	76,6	76,6	-2 965	-2 965	-593	-	-
		т		-	15,32	-	-593	100	0,32	-12
12	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - без учета подсыпанного грунта	-4,74	4,85	4,85	-23	-23	-8	-	-
		м3		-	1,68	-	-8	97	0,01	-
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	-23,3	21,55	4,52	-502	-105	-385	0,11	-3
		м3		17,03	-	-397	-	97	-	-
		Итого по разделу 1				**-51 960**		**-26 869**		
		Раздел 2. Трубопроводы и запорная арматура								
14	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	-3,95	1769,2	152,52	-6 988	-602	-1 083	1,02	-4
		м3		153,68	57,15	-607	-226	130	0,28	-1
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм и 90мм	-0,0395	58881,69	25695,31	-2 326	-1 015	-2 048	194	-8
		км		33075	6813,45	-1 306	-269	130	26,38	-1
16	С130804-232 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17, Db 78,6 мм	-39,89	380		-15 158				
		м								
		Итого по разделу 2				**-24 472**		**-3 131**		
		Итого по разделам 1-4				**-76 433**		**-30 000**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	-112 819
Временные здания и сооружения 3,4.0.8%	-3 069
Итого с временными зданиями и сооружениями	-115 888
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	-3 824
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	-1 159
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	-464
Итого с доп.затратами	-121 334
Итого в текущих ценах (к-1,823)	-221 192
Налоги, сборы, платежи (2%)	-4 424
Итого с налогами	-225 616
НДС 12%	-27 074
Итого с НДС	-252 690

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ГКП "Затобольская ТЭК" В.А.Богданов

Составил: М.С. Мусапиров

согл. смет

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения села Жамбыл Костанайского района
Наименование объекта: Насосные станции 1-го подъема №1, №2, №3, №4, №5, №6

Акт №3 выполненных работ за ноябрь от 22.11.2010 г.

Локальная смета 2-3-1

Благоустройство участков

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - плодородный грунт в резерв для озеленения	676	7,91	7,91	5 347	5 347	1 685	-	-
		м3		-	2,57	-	1 737	97	0,01	7
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	676	29,29	29,29	19 800	19 800	6 236	-	-
		м3		-	9,51	-	6 429	97	0,01	7
3	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - плодородный грунт в резерв /избыток/	662,8	7,91	7,91	5 243	5 243	1 652	-	-
		м3		-	2,57	-	1 703	97	0,01	7
4	E0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	662,8	29,29	29,29	19 413	19 413	6 114	-	-
		м3		-	9,51	-	6 303	97	0,01	7