Акт
государственной приемочной комиссией
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Костанай «15» августа 2012 г.
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением) от «31» января 2012 г. № 131-р Распоряжением акима г. Костаная
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председателя Шамшиева А.К. заместителя акима г. Костаная
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственной архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем назначается представитель генеральной проектной организации)
Колесник В.И. директору ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии – представителей:
заказчика
Маклюк А.Л. начальник ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Корсукова А.В. директора ГКП «Костанай – Су»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Есмагулова А.Д. директора ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Шапошникова А.С. директора ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения).

Байтурина А.М. директора ТОО Архитектурное Ателье «Дом»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения).

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Абдыкалыкова Р.Б. начальника ГУ «Управление госэпидемнадзора по г. Костанай департамент Комитета госэпидемнадзора Министерства здравоохранения РК по Костанайской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Батова Е.В. начальника «Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения).

Мухамеджанова В.С. главный специалист ГУ «Департамента экологии по Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

местного органа архитектуры

Юнусова А.М. начальника ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата г. Костаная г. Костаная

(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

(наименование организации)

1. предъявлен к приемке в эксплуатацию:

«Инженерные коммуникации водоснабжения по ул. Левобережная»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу г. Костанай, п. Корейский ул.Левобережная.

(область, район, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю - постановление акимата от03.02.02011 г.№206.

и соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «27» апреля 2012 г. №117

выданного ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО Архитектурное Ателье «Дом»

(наименование организаций)

выполнившим

(наименование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» - АПЗ от. 16.09.2011г.
техусловия - ГКП «Костанай – Су» ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная» №2059 от. 26.08.2011г.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому).
24.1 – 391/11-НВ
(номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация утверждена (согласована) Приказ ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №158 от. 27. 12. 2011г.
(наименование организации, утвердившей проекно-сметную документацию на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ апрель 2012 г. (месяц и год) окончание работ июль 2012 г. (месяц и год)
при продолжительности строительства, 2 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: АПЗ, проектная документация, юридические документы, технический паспорт, акты на скрытые работы
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и. т. д	Единица измер	По проекту	фактически
Водоводы (общая протяженность)	м	1278,0	1110,832
Из полиэтиленовых труб Д-110	м	830,4	830,4
Из полиэтиленовых труб Д-50	м	53,332	53,332
Из полиэтиленовых труб Д-32	м	394,268	227,1
Пожарный гидрант	шт	6	6
Колодцы Д-1,5 м	шт	65	33
Колодцы Д- 2,0 м	шт	22	22
Задвижка Д-50	шт	6	2
Задвижка Д-100	шт	6	2

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически

11. Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом согласно _____ выполнены _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадо зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего: 43 735, 730 тыс.тенге, в том числе СМР – 42 067, 610 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 35 901, 865 тыс. тенге в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 34 108, 219 тыс.тенге.

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений.

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке **«Инженерные коммуникации водоснабжения по ул. Левобережная»**

(наименование объекта и вид строительства)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИ:

Председатель государственной **приемочной комиссии** _____ (подпись) **Шамшиев А.К** (ФИО)

заместитель председателя _____ (подпись) **Колесник В.И.** (ФИО)

Члены приемочной комиссии _____ (подпись) **Юнусов А.М.** (ФИО)

_____ (подпись) **Маклюк А.Л.** (ФИО)

_____ (подпись) **Корсуков А.В.** (ФИО)

_____ (подпись) **Есмагулов А.Д** (ФИО)

_____ (подпись) **Байтурина М.А.** (ФИО)

_____ (подпись) **Шапошников А.С.** (ФИО)

_____ (подпись) **Батов Е.В.** (ФИО)

_____ (подпись) **Аблыкалыков Р.Б.** (ФИО)

_____ (подпись) **Байжанов Д.А.** (ФИО)

_____ (подпись) **Каржауов М.К.** (ФИО)

_____ (подпись) **Мухамеджанов В.С** (ФИО)

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по обьекту «Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная»

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за май 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	договор		источник		правовая форма	
				финансирования			
заказчика	подряд.	№	дата	наимен.	код	наимен.	код
		29	от 09.04.2012г.				

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**16 539 385**	**-**	**3 971 460**							**476 575**	**3 971 460**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Урдабаева Р. А.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

итого = 11 кол. ф 1,5 м

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Договор №29 от 09.04.2012г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная

Акт выполненных работ за май 2012г.

Хоз-питьевой водопровод В1 (ПГ14-ПГ31; ПГ14-ВК15; ВК11-ВК12)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1477,84	32,26	30,77	47675	45473	13991	0,00984	15
		м3 грунта		1,42	8,34	2099	12325	97	0,02853	42
2	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2438,44	98,62	98,62	240479	240479	48086	–	–
		т		–	19,72	–	48086	100	0,04142	101
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	45,61	218,93	–	9985	–	11283	1,54	70
		м3 грунта		218,93	–	9985	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	45,61	134,1	–	6116	–	6911	0,972	44
		м3 грунта		134,1	–	6116	–	113	–	–

5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + возврант грунта для засыпки	1345	32,24	30,77	43363	41386	12733	0,00984	13
		м3 грунта		1,42	8,34	1910	11217	97	0,02853	38
6	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2219,25	98,62	98,62	218862	218862	43764	–	–
		т		–	19,72	–	43764	100	0,04142	92
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы+ песок 20 см.	35,28	134,1	–	4731	–	5346	0,972	34
		м3 грунта		134,1	–	4731	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1345	6,83	6,83	9186	9186	2440	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	2515	97	0,0061	8
9	30-8-92	Песок природный	27,655	1330		36781				
		м3								
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1345	21,55	4,52	28985	6079	22218	0,108	145
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	22905	–	97	–	–
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,3	1769,2	152,52	25300	2181	3920	1,02	15
		м3 основания		153,68	57,15	2198	817	130	0,279	4
		Итого по разделу 1				**671 463**		**170 692**		

Раздел 2 Колодцы

2.1 Колодцы диаметром 1,5 м

17 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-6	5,4	5027		27146				
	м								
2.2 Колодцы диаметром 2,0 м									
26 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,36	3976,36	1879,87	61077	28875	39415	8,86	136
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	22049	8270	130	2,061	32
28 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,9	28900		170510				
	м3								
29 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС20-6	3,29	10076		33150				
	м								
30 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС20-9	8,71	9160		79784				
	м								
	Итого по разделу 2				**371 667**		**39 415**		
Раздел 3 Трубопроводы									
59 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,251	247994,13	49389,75	62247	12397	26572	312,7	78
	т фасонных частей		62775	18657	15757	4683	130	91,12	23
62 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	359,06	9,93	1436	40	328	0,32	1

	фланец		63	–	252	–	130	–	–
63 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	9	648,43	21,43	5836	193	1474	0,6	5
	фланец		126	–	1134	–	130	–	–
67 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	359,06	9,93	1436	40	328	0,32	1
	фланец		63	–	252	–	130	–	–
68 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	9	648,43	21,43	5836	193	1474	0,6	5
	фланец		126	–	1134	–	130	–	–
69 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	13	300,56	225,63	3907	2933	2172	0,414	5
	шт		69,53	58,98	904	767	130	0,226	3
70 99-1-7ТОО "Пластстандарт" стр.16									
	Втулка д-110 мм	9	1169		10521				
	шт								
71 99-1-8ТОО "Пластстандарт" стр.16									
	Втулка д-50 мм	4	550		2200				
	шт								
73 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,1361	58881,69	25695,31	8014	3497	7058	194	26
	км трубопровода		33075	6813,45	4502	927	130	26,38	4
74 8-4-283									
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	137,46	371		50998				
	м								

75	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,002	47611,09	17877,09	95	36	88	173	–
		км трубопровода		29700	4698,68	59	9	130	18,1	–
76	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм	14,645	93		1362				
		м								
77	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм+50 мм	12,5	244,98	0,28	3062	4	2389	0,844	11
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	1837	1	130	0,0005	–
78	Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием	0,0125	228191,27	105803,64	2852	1323	2324	544	7
		км трубопровода		103050	39969	1288	500	130	195,2	2
79	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	12,55	1938		24322				
		м								
87	Е22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0125	124985,66	99484,16	1562	1244	823	71,8	1
		км трубопровода		13050	37581,75	163	470	130	183,54	2
88	99-1-1ООО "Стройиндустрия" стр.	Полилен 40-ЛИ-63	0,0177	368297		6519				
		т								
89	99-1-2ООО "Стройиндустрия" стр.	Полилен 40-ОБ-63	0,0081	361033		2924				
		т								

90	99-1-3ООО "Стройиндустрия"	Праймер НК-50	0,0011	296342	326	
		т				
	Итого по разделу 3				**195 455**	**45 030**
	Всего прямые затраты				**1 238 585**	**255 137**
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 583 345**	
	Временные здания и сооружения 1,5%				23 750	
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1 607 095	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				35 356	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				16 071	
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6 428	
	Итого с доп. затратами				1 664 951	
	Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)				**3 476 418**	
	Налог(2%)				69 528	
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**3 545 947**	
	НДС(12%)				425 514	
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**3 971 460**	

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист сектора ПСД
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" С. Х. Нысанбаева

Технадзор: ТОО "РАС" С. С. Исагулов

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по обьекту «Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная»

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за май 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд.	договор № 29	дата от 09.04.2012г.	источник финансирования наимен.	код	правовая форма наимен.	код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**41 085 590**	**-**	**12 567 925**							**1 508 151**	**12 567 925**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Урдабаева Р. А.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Договор №29 от 09.04.2012г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная

Акт выполненных работ за май 2012г.

Хоз-питьевой водопровод В1 (ПГсущ-ПГ31; ПГ6-ПГ14)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4188,64	32,26	30,77	135126	128884	39655	0,00984	41
		м3 грунта		1,42	8,34	5948	34933	97	0,02853	120
2	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	6911,25	98,62	98,62	681587	681587	136290	–	–
		т		–	19,72	–	136290	100	0,04142	286
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	129,6	218,93	–	28373	–	32061	1,54	200
		м3 грунта		218,93	–	28373	–	113	–	–

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	129,6	134,1	–	17379	–	19638	0,972	126
				134,1	–	17379	–	113	–	–
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + возврант грунта для засыпки *м3 грунта*	3737,4	32,24	30,77	120494	115000	35383	0,00984	37
				1,42	8,34	5307	31170	97	0,02853	107
6	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *т*	6166,72	98,62	98,62	608162	608162	121608	–	–
				–	19,72	–	121608	100	0,04142	255
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы+ песок 20 см. *м3 грунта*	273,44	134,1	–	36668	–	41435	0,972	266
				134,1	–	36668	–	113	–	–
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	3737,4	6,83	6,83	25526	25526	6779	–	–
				–	1,87	–	6989	97	0,0061	23
9	30-8-92	Песок природный *м3*	410,835	1330		546411				
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	4010,84	21,55	4,52	86434	18129	66256	0,108	433
				17,03	–	68305	–	97	–	–
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	40,4	1769,2	152,52	71476	6162	11073	1,02	41
				153,68	57,15	6209	2309	130	0,279	11
		Итого по разделу 1				**2 357 636**		**510 178**		

Раздел 2 Колодцы

2.2 Колодцы диаметром 2,0 м

26	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	33,28	3976,36	1879,87	132333	62562	85400	8,86	295
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	47773	17919	130	2,061	69
27	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) *м3*	0,65	9620		6253				
28	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	15,34	28900		443326				
30	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС20-9 *м*	26	9160		238160				
32	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-6 *м*	4,72	5027		23727				
33	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-3 *м*	4,06	5713		23195				
34	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического *м3 кладки*	0,45	11125,25	296,6	5006	133	545	5,95	3
				915,75	110,25	412	50	118	0,54	–

35	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,146	154400		22542				
36	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	373,81	245,44	3,82	91748	1428	17110	0,212	79
				37,35	1,44	13962	538	118	0,007	3
37	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	13	13400		174200				
		Итого по разделу 2				**1 160 490**		**103 055**		

Раздел 3 Трубопроводы

40	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
				288	13,5	1152	54	130	0,07	–
43	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
44	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	6480		12960				
59	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,544	247994,13	49389,75	134909	26868	57589	312,7	170
				62775	18657	34150	10149	130	91,12	50
62	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	2	359,06	9,93	718	20	164	0,32	1
				63	–	126	–	130	–	–
63	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	28	648,43	21,43	18156	600	4586	0,6	17

		фланец		126	–	3528	–	130	–	–
67	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	359,06	9,93	718	20	164	0,32	1
		фланец		63	–	126	–	130	–	–
68	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	28	648,43	21,43	18156	600	4586	0,6	17
		фланец		126	–	3528	–	130	–	–
69	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	26	300,56	225,63	7815	5866	4343	0,414	11
		шт		69,53	58,98	1808	1533	130	0,226	6
70	99-1-7ТОО "Пластстандарт" стр.16									
		Втулка д-110 мм	24	1169		28056				
		шт								
71	99-1-8ТОО "Пластстандарт" стр.16									
		Втулка д-50 мм	2	550		1100				
		шт								
73	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,4251	58881,69	25695,31	25031	10923	22043	194	82
		км трубопровода		33075	6813,45	14060	2896	130	26,38	11
74	8-4-283									
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	429,35	371		159289				
		м								
75	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0015	47611,09	17877,09	71	27	68	173	–
		км трубопровода		29700	4698,68	45	7	130	18,1	–

76	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм *м*	6,06	93		564				
77	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм+50 мм *м трубы, уложенной в футляре*	4,5	244,98 146,93	0,28 0,11	1102 661	1 –	859 130	0,844 0,0005	4 –
78	Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,0045	228191,27 103050	105803,64 39969	1027 464	476 180	837 130	544 195,2	2 1
79	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм *м*	4,518	1938		8756				
80	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,002	247994,13 62775	49389,75 18657	496 126	99 37	212 130	312,7 91,12	1 –
87	Е22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,0045	124985,66 13050	99484,16 37581,75	562 59	448 169	296 130	71,8 183,54	– 1
88	99-1-1ООО "Стройиндустрия" стр.	Полилен 40-ЛИ-63 *т*	0,00637	368297		2346				
89	99-1-2ООО "Стройиндустрия" стр.	Полилен 40-ОБ-63 *т*	0,00292	361033		1054				

90 99-1-3ООО "Стройиндустрия"	Праймер НК-50	*т*	0,00038	296342		113				
91 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	*врезка*	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	–
	Итого по разделу 3					**497 076**		**98 539**		
	Всего прямые затраты					**4 015 202**		**711 772**		
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами					**5 010 592**				
	Временные здания и сооружения 1,5%					75 159				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					5 085 751				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					111 887				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					50 858				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					20 343				
	Итого с доп. затратами					5 268 838				
	Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)					**11 001 335**				
	Налог(2%)					220 027				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)					**11 221 362**				
	НДС(12%)					1 346 563				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)					**12 567 925**				

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" — А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист сектора ПСД ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" — С. Х. Нысанбаева

Технадзор: ТОО "РАС" — С. С. Исагулов

Составил: — М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по обьекту «Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная»

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за июнь 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд.	договор № 29	дата от 09.04.2012г.	источник финансирования наимен.	код	правовая форма наимен.	код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**23 102 662**	-	**6 563 277**							**703 209**	**6 563 277**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» — Урдабаева Р. А.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» — Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Договор №29 от 09.04.2012г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Хоз-питьевой водопровод В1 (ВК16-ПГ30)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	2010,6723	32,26	30,77	64864	61868	19035	0,00984	20
				1,42	8,34	2855	16769	97	0,02853	57
2	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
		т	3317,6113	98,62	98,62	327183	327183	65423	–	–
				–	19,72	–	65423	100	0,04142	137
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + возврант грунта для засыпки								
		м3 грунта	2073,2723	32,24	30,77	66842	63795	19628	0,00984	20
				1,42	8,34	2944	17291	97	0,02853	59

6 П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
	т	3420,8893	98,62	98,62	337368	337368	67460	–	–
8 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м		–	19,72	–	67460	100	0,04142	142
	м3 грунта	2073,2723	6,83	6,83	14160	14160	3761	–	–
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	1,87	–	3877	97	0,0061	13
	м3 уплотненного грунта	1799,8323	21,55	4,52	38786	8135	29732	0,108	194
11 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		17,03	–	30651	–	97	–	–
	м3 основания	28,29	1769,2	152,52	50051	4315	7754	1,02	29
	Итого по разделу 1		153,68	57,15	4348	1617	130	0,279	8
					899 255		**212 793**		
	Раздел 2 Колодцы								
	2.1 Колодцы диаметром 1,5 м								
12 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	20,68	3976,36	1879,87	82231	38876	53067	8,86	183
14 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		1435,5	538,43	29686	11135	130	2,061	43
	м3	7,59	28900		219351				
16 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС15-9								
	м	22	7310		160820				

17	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-6								
		м	4,5	5027		22622				
25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		м2 поверхности	223,63	245,44	3,82	54888	854	10236	0,212	47
				37,35	1,44	8353	322	118	0,007	2
		Итого по разделу 2				**539 911**		**63 303**		
		Раздел 3 Трубопроводы								
40	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных								
		шт	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
				288	13,5	576	27	130	0,07	–
45	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм								
		задвижка или клапан	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				186,75	6,75	560	20	130	0,03	–
47	99-1-3 "Проконсим"	Кран Seagull Ду 40 Ру 16 муфта-муфта, полнопроходный, ручка "Рычаг"								
		шт	3	1126		3378				
59	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
		т фасонных частей	0,46	247994,13	49389,75	114077	22719	48696	312,7	144
				62775	18657	28877	8582	130	91,12	42
61	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + 40 мм								
		фланец	6	323,06	9,93	1938	60	491	0,32	2
				63	–	378	–	130	–	–
63	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм								
			23	648,43	21,43	14914	493	3767	0,6	14

		фланец								
66	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + 40 мм		126	–	2898	–	130	–	–
		фланец	6	323,06	9,93	1938	60	491	0,32	2
68	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		63	–	378	–	130	–	–
		фланец	23	648,43	21,43	14914	493	3767	0,6	14
69	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки		126	–	2898	–	130	–	–
		шт	23	300,56	225,63	6913	5189	3842	0,414	10
70	99-1-7ТОО "Пластстандарт" стр.16			69,53	58,98	1599	1357	130	0,226	5
		Втулка д-110 мм								
		шт	23	1169		26887				
73	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
		км трубопровода	0,2692	58881,69	25695,31	15851	6917	13959	194	52
74	8-4-283			33075	6813,45	8904	1834	130	26,38	7
		Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	271,894	371		100873				
		м								
	Итого по разделу 3					**338 664**		**76 554**		
	Всего прямые затраты					**1 777 831**		**352 650**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 258 310**
Временные здания и сооружения 1,5%	33 875
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 292 185
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	50 428
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	22 922
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9 169
Итого с доп. затратами	2 374 703
Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)	**4 958 380**
Налог(2%)	99 168
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5 057 549**
НДС(12%)	606 906
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 664 454**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист сектора ПСД
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" С. Х. Нысанбаева

Технадзор: ТОО "РАС"

Составил: С. С. Исагулов

М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Договор №29 от 09.04.2012г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Хоз-питьевой водопровод В1 (включаемые)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	4095,47	42,18	40,26	172747	164884	50730	0,0129	53
2	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;		1,86	10,91	7618	44682	97	0,03733	153
		т	6757,5255	98,62	98,62	666427	666427	133258	–	–
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы		–	19,72	–	133258	100	0,004142	28
		м3 грунта	237,4377	389,25	–	92423	–	104438	2,48	589
				389,25	–	92423	–	113	–	–

4	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы								
		м3 грунта	237,4377	167,18	–	39695	–	44855	1,21	287
				167,18	–	39695	–	113	–	–
5	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + возврант грунта для засыпки								
		м3 грунта	3817,28	42,18	40,26	161013	153684	47284	0,0129	49
				1,86	10,91	7100	41647	97	0,03733	142
6	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
		т	6298,51	98,62	98,62	621159	621159	124207	–	–
				–	19,72	–	124207	100	0,004142	26
7	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	3817,28	7,51	7,51	28668	28668	7591	–	–
				–	2,05	–	7825	97	0,00671	26
8	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	3817,28	25,65	5,38	97913	20537	75055	0,13	496
				20,27	–	77376	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**1 880 044**		**587 418**		

Раздел 2. Колодцы

2.2 Колодцы диаметром 2,0 м

10	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-9								
		м	8,32	4570		38022				
		Итого по разделу 2				**38 022**				

Раздел 3. Трубопроводы

11	Е22-46-8	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/ + прокол под ливневой канализацией	м	12	1004,87	639,9	12058	7679	11027	1,93	23
					348,75	358,08	4185	4297	130	1,15	14
		Итого по разделу 3					**12 058**		**11 027**		

Всего прямые затраты	**1 930 125**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 680 284**
Временные здания и сооружения 1,5%	40 204
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 720 488
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	59 851
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	27 205
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	10 882
Итого с доп. затратами	2 818 426
Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)	**5 884 873**
Налог(2%)	117 697
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 002 571**
НДС(12%)	720 309
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 722 879**

598 444

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" — А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист сектора ПСД ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" — С. Х. Нысанбаева

Технадзор: ТОО "РАС" — С. С. Исагулов

Составил: — М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Договор №29 от 09.04.2012г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная

Акт выполненных работ за июнь 2012г.

Хоз-питьевой водопровод В1 (ПГсущ-ПГ31; ПГ6-ПГ14; ПГ14-ПГ31; ПГ14-ВК15; ВК11-ВК12)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	-4095,47	32,26 /	30,77 /	-132120 /	-126018	-38773 /	0,00984	-40
				1,42 /	8,34 /	-5816 /	-34156 /	97	0,02853	-117
2	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ktрм1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1;								
		т	-6757,5255	98,62 /	98,62 /	-666427 /	-666427	-133258 /	–	–
				–	19,72 /	–	-133258 /	100	0,04142	-280
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	-175,21	218,93 /	–	-38359 /	–	-43345 /	1,54	-270
				218,93 /	–	-38359 /	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	-175,21	134,1 /	–	-23496 /	–	-26550 /	0,972	-170
				134,1 /	–	-23496 /	–	113	–	–

5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + возврант грунта для засыпки								
	м3 грунта	-3817,28	32,24	30,77	-123069	-117458	-36139	0,00984	-38
			1,42	8,34	-5421	-31836	97	0,02853	-109
6 П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
	т	-6298,51	98,62	98,62	-621159	-621159	-124207	–	–
			–	19,72	–	-124207	100	0,04142	-261
8 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	-3817,28	6,83	6,83	-26072	-26072	-6924	–	–
			–	1,87	–	-7138	97	0,0061	-23
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	-3817,28	21,55	4,52	-82262	-17254	-63058	0,108	-412
			17,03	–	-65008	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**-1 712 964**		**-472 254**		
	Раздел 3. Трубопроводы								
62 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
	фланец	-6	359,06	9,93	-2154	-60	-491	0,32	-2
			63	-	-378	-	130	-	-
67 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм								
	фланец	-6	359,06	9,93	-2154	-60	-491	0,32	-2
			63	-	-378	-	130	-	-
	Итого по разделу 3				**-4 309**		**-983**		
	Всего прямые затраты				**-1 717 273**		**-473 237**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**-2 321 940**
Временные здания и сооружения 1,5%	-34 829
Итого с временными зданиями и сооружениями	-2 356 769
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	-51 849
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	-23 568
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	-9 427
Итого с доп. затратами	-2 441 613
Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)	**-5 098 088**
Налог(2%)	-101 962
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**-5 200 049**
НДС(12%)	-624 006
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**-5 824 056**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" — А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист сектора ПСД
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" — С. Х. Нысанбаева

Технадзор: ТОО "РАС" — С. С. Исагулов

Составил: — М. С. Мусапиров

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование строительства и его адрес: строительные работы по обьекту «Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная»

АКТ № 4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ

за июль 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

код	код	договор		источник		правовая форма	
				финансирования			
заказчика	подряд.	№	дата	наимен.	код	наимен.	код
		29	от 09.04.2012г.				

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала года	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 2001 года	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**34 879 674**	-	**11 777 012**							**1 261 823**	**11 777 012**
в том числе											

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел строительства акимата города Костаная» Маклюк А. Л.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Договор №29 от 09.04.2012г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная

Акт выполненных работ за июль 2012г.

Разбивка трассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 1 стр 359	Восстановление трассы км	0,874	15812		13820				
2	95-1-1РДС РК 8.02-03-2002 т 20 п 2 стр 359	Закрепление трассы км	0,874	8342		7291				

Всего прямые затраты	**21111**
Итого в текущих ценах 2012 года (к=2,088)	**44 079**
Налог(2%)	882
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**44 961**
НДС(12%)	5 395
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**50 356**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников
Принял: гл. специалист сектора ПСД ГУ "Отдел строительства акимата г. Костанай" С. Х. Нысанбаева
Технадзор: ТОО "РАС" С. С. Исагулов
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: Договор №29 от 09.04.2012г.
Наименование объекта: Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная

Локальная смета № 2-1-1 в

Хоз-питьевой водопровод В1 (включаемые)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы								
		2.1 Колодцы диаметром 1,5 м								
9	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-9 / *м*	8,74	4570		39942				
		2.2 Колодцы диаметром 2,0 м								
10	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-9 / *м*	2,7	4570		12339				
		Итого по разделу 2				**52 281**				

Раздел 4. Водопровод к жилым домам

12	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1334,85	42,18	40,26	56304	53741	16535	0,0129	17
		м3 грунта		1,86	10,91	2483	14563	97	0,03733	50
13	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2202,50	98,62	98,62	217211	217211	43433	–	–
		т		–	19,72	–	43433	100	0,004142	9
14	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	61,71	389,25	–	24021	–	27143	2,48	153
		м3 грунта		389,25	–	24021	–	113	–	–
15	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	61,71	167,18	–	10317	–	11658	1,21	75
		м3 грунта		167,18	–	10317	–	113	–	–
16	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + возврант грунта для засыпки	1215,35	42,18	40,26	51263	48930	15054	0,0129	16
		м3 грунта		1,86	10,91	2261	13259	97	0,03733	45
17	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2005,33	98,62	98,62	197766	197766	39545	–	–
		т		–	19,72	–	39545	100	0,004142	8
18	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1215,35	7,51	7,51	9127	9127	2417	–	–
		м3 грунта		–	2,05	–	2491	97	0,00671	8
19	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1215,35	25,65	5,38	31174	6539	23896	0,13	158
		м3 уплотненного грунта								

20	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм + 32 мм		20,27	–	24635	–	97	–	–
		м	33	244,98	0,28	8084	9	6308	0,84	28
21	Е22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием		146,93	0,11	4849	4	130	-	-
		км	0,033	199804,17	95036,29	6594	3136	5247	458	15
22	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм		86400	35901	2851	1185	130	175,34	6
		м	33,132	1880		62288				
23	Е22-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
		км	0,033	118813,39	96674,51	3921	3190	2070	64	2
24	99-1-1	Полилен 40-ЛИ-63		11722,5	36519,75	387	1205	130	178,36	6
		т	0,0375	368297		13811				
25	99-1-2	Полилен 40-ОБ-63								
		т	0,01718	361033		6203				
26	99-1-3	Праймер НК-50								
		т	0,00227	296342		673				
		Итого по разделу 4				**698 755**		**193 306**		
		Всего прямые затраты				**751 036**		**193 306**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 001 002**
Временные здания и сооружения 1,5%	15 015
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 016 017
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	22 352
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	10 160
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	4 064
Итого с доп. затратами	1 052 594
Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)	**2 197 816**
Налог(2%)	43 956
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2 241 773**
НДС(12%)	269 013
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2 510 785**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" — А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист сектора ПСД
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" — С. Х. Нысанбаева

Технадзор: ТОО "РАС" — С. С. Исагулов

Составил: — М. С. Мусапиров

9.233.664

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата г. Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор: Договор №29 от 09.04.2012г.

Наименование объекта: Инженерные коммуникации водоснабжения по улице Левобережная

Акт выполненных работ за июль 2012г.

Хоз-питьевой водопровод В1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Колодцы								
		2.1 Колодцы диаметром 1,5 м								
12	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	48,79	3976,36	1879,87	194007	91719	125200	8,86	432
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	70038	26270	130	2,061	101
13	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,25	9620		31265				
14	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	17,94	28900		518466				
		м3								

16 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС15-9	52	7310		380120				
	м								
17 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-6	1,9	5027		9551				
	м								
18 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС10-3	12,76	5713		72898				
	м								
20 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического т. ч. П. 3.11: ктрр=1,1; кзпр=1,1	1,678	12030,43	296,6	20187	498	2213	6,545	11
	м3 кладки		1007,33	110,25	1690	185	118	0,54	1
21 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	26	8060		209560				
	комплект								
22 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	11	13400		147400				
	комплект								
23 Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	8,392	1292,59	29,74	10847	250	444	0,233	2
	м2		32,85	11,23	276	94	120	0,0549	0
24 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,96858	154400		149549				
	т								
25 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	528,68	245,44	3,82	129759	2020	24199	0,212	112
	м2 поверхности		37,35	1,44	19746	761	118	0,007	4

2.2. Колодцы диаметром 2,0 м

26	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,62	3976,36	1879,87	54158	25604	34950	8,86	121
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	19552	7333	130	2,061	28
27	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	0,45	9620		4329				
28	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	3,54	28900		102306				
29	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)+ КС20-6 *м*	6	10076		60456				
34	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,26	11125,25	296,6	2893	77	315	5,95	2
		м3 кладки		915,75	110,25	238	29	118	0,54	0
35	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,35004	154400		54046				
36	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	258,78506	245,44	3,82	63516	989	11845	0,212	55
		м2 поверхности		37,35	1,44	9666	373	118	0,007	2
37	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	9	13400		120600				

2.3. Отмостка

38	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	10,328	2448,08	248,35	25284	2565	1522	0,216	2
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	332	812	133	0,2734	3
39	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	68,85	398,71	-	27451	-	2266	0,144	10
		м2 покрытия		24,75	-	1704	-	133	-	-
		Итого по разделу 2				**2 388 648**		**202 954**		
	Раздел 3. Трубопроводы									
41	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
42	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
45	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	57	276,46	17,71	15758	1009	14338	1,07	61
		задвижка или клапан		186,75	6,75	10645	385	130	0,03	–
46	99-1-32"Проконсим"	Кран Seagull Ду 25 Ру 16 муфта-муфта, полнопроходный, ручка "Рычаг"	54	459		24786				
		шт								
47	99-1-3 "Проконсим"	Кран Seagull Ду 40 Ру 16 муфта-муфта, полнопроходный, ручка "Рычаг"	3	1126		3378				
		шт								
52	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм + муфта переходная 25х15	0,007	247994,13	49389,75	1736	346	741	312,7	2

		т фасонных частей		62775	18657	439	131	130	91,12	1
53	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм *м*	1,04	64		67				
54	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм *м*	2,16	152		328				
55	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных *шт*	2	378,84 / 272,25	17,71 / 6,75	758 / 545	35 / 14	725 / 130	1,62 / 0,03	3 / 0
56	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм *комплект*	2	13000		26000				
57	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	9	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	4261 / 2288	353 / 142	3110 / 128	1,47 / 0,07	13 / 1
58	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм *комплект*	9	516		4644				
59	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,14353	247994,13 / 62775	49389,75 / 18657	35595 / 9010	7089 / 2678	15194 / 130	312,7 / 91,12	45 / 13
60	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + 25 мм *фланец*	52	255,06 / 63	9,93 / –	13263 / 3276	516 / –	4259 / 130	0,32 / –	17 / –
61	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + 40 мм *фланец*	6	323,06 / 63	9,93 / –	1938 / 378	60 / –	491 / 130	0,32 / –	2 / –

62	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	359,06	9,93	1436	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–
63	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	648,43	21,43	2594	86	655	0,6	2
		фланец		126	–	504	–	130	–	–
64	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	1531,37	57,24	9188	343	2369	1,43	9
		фланец		301,5	2,25	1809	14	130	0,01	–
65	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + 25 мм	52	255,06	9,93	13263	516	4259	0,32	17
		фланец		63	–	3276	–	130	–	–
66	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм + 40 мм	6	323,06	9,93	1938	60	491	0,32	2
		фланец		63	–	378	–	130	–	–
67	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	359,06	9,93	1436	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–
68	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	648,43	21,43	2594	86	655	0,6	2
		фланец		126	–	504	–	130	–	–
69	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов + втулки	66	300,56	225,63	19837	14892	11026	0,414	27
		шт		69,53	58,98	4589	3893	130	0,226	15
70	99-1-7ТОО "Пластстандарт" стр.4	Втулка д-110 мм	8	1169		9352				
		шт								

71	99-1-8ТОО "Пластстандарт" стр.4	Втулка д-50 мм *шт*	6	550		3300				
72	99-1-9ТОО "Пластстандарт" стр.4	Втулка д-32 мм *шт*	52	356		18512				
75	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0062	47611,09	17877,09	295	111	277	173	1
		км трубопровода		29700	4698,68	184	29	130	18,1	0
76	8-4-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм *м*	22,927	93		2132				
77	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм + 50 мм	16,5	244,98	0,28	4042	5	3154	0,844	14
		км трубопровода		146,93	0,11	2424	2	130	0,0005	0
78	Е22-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с пневматическим испытанием	0,0165	228191,27	105803,64	3765	1746	3068	544	9
		км трубопровода		103050	39969	1700	659	130	195,2	3
79	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм *м*	16,566	1938		32105				
80	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,003	247994,13	49389,75	744	148	318	312,7	1
		т фасонных частей		62775	18657	188	56	130	91,12	0
81	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки + упор УГ-1 *м3*	0,112	11306,17	66,01	1266	7	26	1,35	0
				195,75	24,93	22	3	105	0,1218	0
82	Е34-108-4	Установка указателя на стене	6	109,13	-	655	-	624	0,61	4

	шт		94,5	-	567	-	110	-	-
83 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1326	13699,16	5475,86	1817	726	787	28,9	4
	т конструкций		5040	1552,87	668	206	90	5,46	1
84 4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,1326	42500		5636				
	т								
85 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,000	6,0996	35,73	0,02	218	-	23	0,0213	0
	м2		4,16	-	25	-	90	-	-
86 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг + МС-1	0,01524	93997,62	304,24	1433	5	531	198	3
	т		33075	114,75	504	2	105	0,56	0
87 Е22-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,0165	124985,66	99484,16	2062	1641	1086	71,8	1
	км трубопровода		13050	37581,75	215	620	130	183,54	3
88 99-1-1 ООО "Стройиндустрия"	Полилен 40-ЛИ-63	0,02337	368297		8607				
	т								
89 99-1-2 ООО "Стройиндустрия"	Полилен 40-ОБ-63	0,01073	361033		3874				
	т								
90 99-1-3 ООО "Стройиндустрия"	Праймер НК-50	0,0014	296342		415				
	т								

92 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм + 32 мм	0,2959	8097,13	-	2396	-	3090	51,5	15
	км трубопровода		8032,5	-	2377	-	130	-	-
93 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,8304	8287,75	-	6882	-	8671	51,5	43
	км трубопровода		8032,5	-	6670	-	130	-	-
	Итого по разделу 3				**301 790**		**81 005**		

Раздел 4. Водопровод к жилым домам

94 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	605,3276	32,26	30,77	19528	18626	5731	0,00984	6
	м3 грунта		1,42	8,34	860	5048	97	0,02853	17
95 П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	998,78704	98,62	98,62	98500	98500	19696	–	–
	т		–	19,72	–	19696	100	0,04142	41
98 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы + возврант грунта для засыпки	605,2976	32,24	30,77	19515	18625	5730	0,00984	6
	м3 грунта		1,42	8,34	860	5048	97	0,02853	17
99 П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	998,74254	98,62	98,62	98496	98496	19695	–	–
	т		–	19,72	–	19695	100	0,04142	41
100 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы+ песок 20 см.	63,09	134,1	–	8460	–	9560	0,972	61
	м3 грунта		134,1	–	8460	–	113	–	–

101	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	605,2976	6,83	6,83	4134	4134	1098	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1132	97	0,0061	4
102	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	605,2976	21,55	4,52	13044	2736	9999	0,108	65
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10308	–	97	–	–
103	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	23,053	1769,2	152,52	40785	3516	6318	1,02	24
		м3 основания		153,68	57,15	3543	1317	130	0,279	6
104	30-8-92	Песок природный	96,42	811		78197				
		м3								
105	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,2097	47611,09	17877,09	9984	3749	9377	173	36
		км трубопровода		29700	4698,68	6228	985	130	18,1	4
106	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм	245,127	57		13972				
		м								
		Итого по разделу 4				**404 616**		**87 205**		
		Всего прямые затраты				**3 095 054**		**371 165**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 674 193**
Временные здания и сооружения 1,5%	55 113
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 729 305
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	82 045
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	37 293
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	14 917
Итого с доп. затратами	3 863 560
Итого в текущих ценах 2011 года (к=2,088)	**8 067 114**
Налог(2%)	161 342
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**8 228 457**
НДС(12%)	987 415
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**9 215 871**

Сдал: директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А. С. Шапошников

Принял: гл. специалист сектора ПСД
ГУ "Отдел строительства акимата г. Костаная" С. Х. Нысанбаева

Технадзор: ТОО "РАС" С. С. Исагулов

Составил: М. С. Мусапиров