Акт
государственной приемочной комиссии по приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Костанай
«14» декабря 2012 год

«Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по ул. Гоголя в границах ул. Майлина – ул. Темирбаева в городе Костанай»

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костаная № 77 р от 15 апреля 2011 года в составе:
председателя –**Шамшиева Алмабека Куанышевича – Заместителя Акима города Костаная**
заместителя председателя – **Ен Александра Тимофеевича** – директора ГУ «Департамент госсударственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
члены комиссии – представителей:
Есмагулова Даукена Айтбаевича –начальника ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Шалабаева Казбека Васильевича первый заместитель директора - главный инженер Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата г. Костаная государственная учереждения «Отдел жилишно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Шапошникова Александра Сергеевича директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Филипишина Владимира Анатольевича директор ТОО «Стальстройтенология»
Фисюкова Анатолия Петровича директора ТОО «Zaman Строй Сервис»
Абдыкалыкова Руслана Бекбулатовича начальника ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Костанаю ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»
Батова Евгения Владимировича – начальника ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области МЧС РК»
Белецкого Юрия Владимировича – «Технический надзор»

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» и ГКП «Костанай-Су» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по ул. Гоголя в границах ул. Майлина – Темирбаева в городе Костанай»
1. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата «О реконструкции и капитальном ремонте объектов» «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»

от 12 октября 2012 года № 2197

В соответствии с уведомление на производство строительно-монтажных работ от 28 ноября 2012 года № 1588 года выданное **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»**

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» и ТОО «Стальстройтехнология»**

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Zaman Строй Сервис»**

4.Реконструкция выполнен в соответствии с ведомостью объемов работ.

5.Проектная (проектно- сметная) документация утверждена приказом начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная»

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ноябрь 2012 год

Окончание работ декабрь 2012 год

При продолжительности строительства, мес.: 1 по норме.

продолжительности строительства фактически 1 месецев.

7. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:

акт рабочей комиссии; акты на скрытые работы; паспорта, сертификаты; исполнительные схемы; согласования; журналы производства работ и другая исполнительная документация.

8.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Основные показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Протяженность водовода	км	0,176	0,176

9. Сети водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городским эксплуатационной организацией.

10. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнены в соответствии с проектно – сметной документации

11. Общая сметная стоимость строительства всего: 18 325 767 тенге.

Общая стоимсость стоительства всего: 18 610 000 тенге. в т.ч. (СМР+автор+инженер)

Фактическая стоимость СМР по договору всего: 18 325 767 **тенге.**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-800 мм по ул. Гоголя в границах ул. Майлина – ул. Темирбаева в городе Костанай»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель **Шамшиев Алмабек Куанышевич**

Заместителя председателя **Ен Александр Тимофеевич**

Есматулов Даукен Айтбаевич

Шалабаев Казбек Васильевич

Шапошников Александр Сергеевич

Филипишин Владимир Анатольевич

Фисюков Анатолий Петрович

Абдыкалыков Руслан Бекбулатович

Батов Евгений Владимирович

Белецкий Юрий Владимирович

К акту государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по ул. Гоголя в границах ул. Майлина – ул. Темирбаева в городе Костанай»

Заключение
рабочей комиссии о готовности построенного объекта
для предъявления государственной приемочной комиссии

г. Костанай «12» декабря 2012 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» № 478-п от «29» ноября 2012 года
в составе:

председатель комиссии:
Ромазанов У. Р. – заместитель начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

члены комиссии:

Шалабаев К. В. – главный инженер ГКП «Костанай-Су»

Белецкий Ю. В. – представитель заказчика, технический надзор

Оспанов А. С. – представитель ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

Рыщанов М. М. – представитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Костанай ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»

Шапошников А. С. – представитель генерального подрядчика, директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

Фисюков А. П. – представитель генерального проектировщика, директор ТОО «Zaman Строй Сервис»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект

«Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм по улице Гоголя в границах ул. Майлина – ул. Темирбаева в городе Костанай»

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой».

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Zaman Строй Сервис».

4. Строительство осуществлялось по проекту № 06-2012

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2012г.; окончание работ декабрь 2012г.

6. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная и исполнительная документация
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Объект имеет следующие основные показатели: протяженность канализационного коллектора – 84 м, в том числе труба «Корсис» диаметром 1000 мм в количестве 84 м; 2 колодца диаметром 2000 мм.

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности и охране окружающей среды, предусмотренные проектом, приведены в приложении к акту.

9. Сметная стоимость проекта по договору № 275 от 22 ноября 2012 года составляет **9 162 883,5** тенге.

Решение рабочей комиссии:

Объект **«Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм по улице Гоголя в границах ул. Майлина – ул. Темирбаева в городе Костанай»**

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии

Председатель комиссии:

Ромазанов У. Р. _____

Члены рабочей комиссии:

Шалабаев К. В. _____

Белецкий Ю. В. _____

Оспанов А. С. _____

Рыщанов М. М. _____

Шапошников А. С. _____

Фисюков А. П. _____

В соответствии с ПП РК № 880 от 29.06.2012 г. специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства РК по делам строительства» исключен из состава рабочей комиссии.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименование объекта:
Строительно-монтажные работы по Капитальному ремонту самотечного канализационного коллектора диаметром 800 мм по ул. Гоголя в границах ул. Майлина – ул. Темирбаева в г. Костанай

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2012г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком–застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен.	код	наимен.	код
		275	22.11.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр. 1						НДС	к оплате за месяц
			СМР в сметных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в СМР (цены в 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобрет. материалов	др. дополн. расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	**9 162 883, 5**								**981 737**	**9 162 883, 5**
в том числе										
За отчетный месяц		**9 162 883, 5**								

«ЗАКАЗЧИК»
Начальник Государственного Учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» _____ Есмагулов Д. А.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой» _____ Шапошников А. С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: № 275 от 22 ноября 2012 года
Объект: "Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора д=800 мм по ул. Гоголя в границах ул. Майлина - ул. Темирбаева"

Акт выполненных работ № 1 за ноябрь 2012 года

Локальная смета 1-1

Вскрытие асфальтобетонного покрытия

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	21,15	408,11	169,61	8632	3587	6823	1,55	33
		м3		238,50	4,07	5044	86	133	0,01	0
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	63,44	66,75	51,25	4235	3251	2120	0,12	8
		м3		15,50	9,62	983	610	133	0,04	3
3	С01031-А37- 1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках + (разобранное покрытие)	151,415	122,80	122,80	18594	18594	13016	--	--
		т		--	85,96	--	13016	100	1,81	274
4	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	151,415	21,67	21,67	3281	3281	656	--	--
		т		--	4,33	--	656	100	0,09	14

Итого прямые затраты по смете	**34 741**	**22 614**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**60 797**	
Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	**730**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**61 526**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**1 354**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**615**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**246**	
Итого с доп.затратами	**63 741**	
Итого в текущих ценах (к-2,08774)	**133 075**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**2 661**	
Итого с налогами	**135 736**	
НДС 12%	**16 288**	
Итого с НДС	**152 025**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников
Принял: Инспектор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Н. С. Есергепов
Технадзор: Ю. В. Белецкий
Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: № 275 от 22 ноября 2012 года
Объект: "Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора д=800 мм по ул. Гоголя в границах ул. Майлина - ул. Темирбаева"

Акт выполненных работ № 2 за ноябрь 2012 года

Локальная смета 2-1

Наружная канализация

Основание: НК.С,ВР
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е0101-18-2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	121,23	52,17	49,32	6325	5979	2121	0,02	2
		м3		2,85	15,19	346	1841	97	0,06	7
2	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	648,7	47,43	44,84	30768	29088	10320	0,02	13
		м3		2,59	13,81	1680	8959	97	0,05	32
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,82	302,12	--	1154	--	1304	2,13	8
		м3		302,12	--	1154	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,48	262,72	--	5118	--	5783	1,85	36
		м3		262,72	--	5118	--	113	--	--
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1308	21,67	21,67	28344	28344	5664	--	--
		т		--	4,33	--	5664	100	0,09	0
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	24	483,56	6,82	11605	164	1173	0,26	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40,73	2,54	978	61	113	0,01	0
		м2								
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	55,44	122,18	--	6774	--	7654	0,89	49
				122,18	--	6774	--	113	--	--
		м3								
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	608,5	5,55	5,55	3377	3377	1062	--	--
				--	1,80	--	1095	97	0,01	0
		м3								
14	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	608,5	3,11	3,11	1892	1892	596	--	--
				--	1,01	--	615	97	--	5
		м3								
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	608,5	21,55	4,52	13113	2750	10052	0,11	67
				17,03	--	10363	--	97	--	--
		м3								
16	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	608,5	37,55	35,51	22849	21608	1204	0,01	6
				2,04	10,94	1241	--	97	0,04	0
		м3								
17	С143008-92	Песок природный	471,1	811	--	382064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,48	1198,30	152,52	22145	2819	5065	1,02	19
				153,68	57,15	2840	1056	130	0,28	5
		м3								
19	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	18,48	1606,20	152,52	29683	2819	5065	1,02	19
				153,68	57,15	2840	1056	130	0,28	5
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**565 210**		**57 064**		
Раздел 2. Трубопроводы и колодцы										
20	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах (демонтаж)	3,77	1501,57	691,43	5661	2607	5240	4,84	18
				810,14	258,93	3054	976	130	1,26	5
		м3								
21	Е0123-4-4)	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 800 мм (демонтаж)	84	253	97,48	21252	8188	20969	0,89	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				155,52	36,50	13064	3066	130	0,18	15
		м								
22	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	50,4	152,80	152,80	7701	7701	5391	--	--
		т		--	106,96	--	5391	100	2,25	113
23	Е010333-А4- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	50,4	42,46	42,46	2140	2140	428	--	--
		т		--	8,49	--	428	100	0,18	9
24	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	50,4	140	140	7056	7056	4939	--	--
		т		--	98	--	4939	100	2,06	104
25	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9,6	152,80	152,80	1467	1467	1027	--	--
		т		--	106,96	--	1027	100	2,25	22
26	Е010333-А4- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	9,6	42,46	42,46	408	408	82	--	--
		т		--	8,49	--	82	100	0,18	2
27	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	9,6	140,00	140,00	1344	1344	941	--	--
		т		--	98,00	--	941	100	2,06	20
28	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм (полиэтиленовые на муфтах д 1000)	0,084	1215860,43	913413,18	102132	76727	36046	1729	145
		км		289884,38	40207,48	24350	3377	130	196,38	16
29	СПрайс	Трубы "Корсис" д 1000	84,672	22504,48	--	1905499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс	Кольца уплотнительные "Корсис"	12	6449,18	--	77390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
31	СПрайс	Муфты для труб "Корсис"	7	19110,68	--	133775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	4,09	8180,63	1265,69	33459	5177	10777	9,16	37
		м3		1552,73	474,08	6351	1939	130	2,32	9
37	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	6,06	10300	--	62418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,13	28900	--	32657	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	9160	--	8152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,65	10076	--	26701	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,77	5027	--	8898	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,14	4337,5	--	607	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,09	100	--	409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
45	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,06	10654,64	335,84	639	20	58	4,54	0
		м3		699,75	126,00	42	8	118	0,61	0
52	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	С12021-267	Стремянки	0,0456	133700	--	6097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-44-7	Очистка щетками	1,322	60,75	--	80	--	72	0,34	1
		м2		60,75	--	80	--	90	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (за 2 раза)	2,645	21,80	0,05	58	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
56	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,645	24,84	0,02	66	--	15	0,02	--
		м2		4,16	--	11	--	90	--	--
57	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0324	20732,90	424,40	672	14	407	59,30	2
		км		9495	159,75	308	5	130	0,78	0
58	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4433,11	83,18	8866	166	7523	17,01	34
		врезка		2862,00	31,50	5724	63	130	0,15	0
		Итого прямые затраты по разделу 2				**2 482 404**		**93 927**		
		Итого прямые затраты по смете				**3 047 615**		**150 991**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**3 390 522**				
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%				**40 686**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**3 431 208**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				**75 487**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**34 312**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**13 725**				
		Итого с доп.затратами				**3 554 732**				
		Итого в текущих ценах (к-2,08774)				**7 421 356**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**148 427**				
		Итого с налогами				**7 569 784**				
		НДС 12%				**908 374**				
		Итого с НДС				**8 478 157,5**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Инспектор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Н. С. Есергепов

Технадзор: Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"
Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор: № 275 от 22 ноября 2012 года
Объект: "Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора д=800 мм по ул. Гоголя в границах ул. Майлина - ул. Темирбаева"

Акт выполненных работ № 3 за ноябрь 2012 года

Локальная смета 7-1

Восстановление покрытия

Основание: ВР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	42,29	981,86	68,13	41523	2881	1920	0,14	6
		м3		21,38	12,76	904	540	133	0,04	2
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	422,9	353,26	27,83	149394	11769	8139	0,03	13
		м2		5,00	9,47	2115	4005	133	0,03	13

Итого прямые затраты по смете	**190 917**	**10 059**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**213 034**	
Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	**2 556**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**215 590**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**4 743**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 156**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**862**	
Итого с доп.затратами	**223 352**	
Итого в текущих ценах (к-2,08774)	**466 300**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 326**	
Итого с налогами	**475 626**	
НДС 12%	**57 075**	
Итого с НДС	**532 701**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Инспектор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Н. С. Есергепов

Технадзор: Ю. В. Белецкий

Составил: М. С. Мусапиров