Қала әкімінің
өкімімен бекітілді
«___»_____2012 жыл №

«Пушкин – Шевченко көшелерінің шегінде Сьянов көшесіндегі Д-1000 мм өздігінен ағатын коллекторды күрделі жөндеу» объектісін пайдалануға қабылдау бойынша мемлекеттік комиссия
акты

Утвержден распоряжением
Акима города
от «___»_____2012 год №

Акт
государственной комиссии по приемке в эксплуатацию
законченный капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул.Сьянова в границах ул.Пушкина-ул.Шевченко в городе Костанай

Қостанай қ. «07» маусым 2012 жыл

г. Костанай «07» июня 2012 год

Қостанай қала әкімінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31ө өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамында:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Костанай от 31 января 2012 года № 31р в составе:

төраға – **Шамшиев Алмабек Қуанышұлы** - Қостанай қаласы әкімінің орынбасары

председателя – **Шамшиев Алмабек Куанышевич** – Заместитель Акима города Костаная

төрағаның орынбасары – **Колесник Владимир Иванович** – «Қазақстан Республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс агентігінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулеттік-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ бастығы

заместителя председатель – **Колесник Владимир Иванович** – начальник ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

комиссия хатшысы – **Кульбатыров Руслан Серикұлы** – «Қостанай қ. әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ мемлекеттік сатып алу секторының инспекторы

секретарь комиссии – **Кульбатыров Руслан Серикович** – инспектор ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»

комиссия мүшелері - өкілдері:
Маклюк Александр Леонидович – «Қостанай қ. әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар

члены комиссии – представителей:
Маклюк Александр Леонидович – начальник ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского

көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бастығы

Абдықалықов Руслан Бекболатұлы - «Қостанай облысы бойынша ҚР ДСМ ҚМСЭҚ Қостанай қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы» ММ бастығы

Батов Евгений Владимирович– «ҚР ТЖМ Қостанай облысының ТЖ бойынша департаменті» ММ

Когай Александр Владимирович – «Промстройпроект» ЖШС директоры

Кочин Владимир Федорович – жеке кәсіпкер

Филипишин Владимир Анатольевич – «Стальстройтехнология» ЖШС директоры

Шапошников Александр Сергеевич «Костанайсельхозводопроводстрой» ЖШС директоры

БЕКІТТІ:

Тапсырыс берушімен (мердігер тапсырыс берушімен бірге) «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен және ЖШС «Қостанай ауылшаруашылығы су құбыры құрылысын салу» ЖШС және «Стальстройтехнология» ЖШС-мен «Пушкин – Шевченко көшелерінің шегінде Сьянов көшесіндегі Д-1000 мм өздігінен ағатын коллекторды күрделі жөндеу» объектісін пайдалануына қабылдауға ұсынылды.

1. Құрылыс «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» құрылыс сұрақтары туралы» әкімдіктің 2012 жылғы 10 сәуірде № 760 Қаулысының негізінде орындалды

транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»

Абдыкалыков Руслан Бекбулатович - начальник ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Костанаю ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»

Батов Евгений Владимирович – начальник ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области МЧС РК»

Когай Александр Владимирович - директор ТОО «Промстройпроект»

Кочин Владимир Федорович – индивидуальный предприниматель

Филипишин Владимир Анатольевич - директор ТОО «Стальстройтехнология»

Шапошников Александр Сергеевич директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» и ТОО «Стальстройтехнология» и ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» представлен к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул.Сьянова в границах ул.Пушкина-ул.Шевченко в городе Костанай»

1. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата «Вопросы строительства «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная» от 10 апреля 2012 года № 760

жолдары бөлімі» құрылыс сұрақтары туралы» әкімдіктің 2012 жылғы 10 сәуірде № 760 Қаулысының негізінде орындалды

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата года Костаная» от 10 апреля 2012 года № 760

2. құрылыс-жөндеулік жұмыстардың өндіруіне «Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулеттік-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-мен берілген 2012 жылғы 16 мамыр №148, рұқсатқа сәйкес.

2. В соответствии с разрешениеем на производство строительно- монтажных работ от от 16.05.2012 года № 148 выданное ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Костанайской области»

3. Құрылыс ЖШС «Қостанай ауылшаруашылығы су құбыры құрылысын салу» және ЖШС «Стальстройтехнология» бас мердігерімен орындалды

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Стальстройтехнология» и ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

4. Құрылысқа жоблық-сметалық құжаттамасы «Промстройпроект» СЖК ЖШС бас жобалаушымен ресімделді

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Промстройпроект»

5.Қайта құруы жұмыс көлемінің тізімдемесіне сәйкес орындалды

5. Реконструкция выполнена в соответствии с ведомостью объемов работ.

6. Мемлекеттік қабылдау комиссиясымен мына құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс комиссиясының актісі; жабық жұмыстарына актісі; төлқұжаттар, сертификаттар; орындау кестелері; келісімдер; жұмыс өндіру журналы және басқа орындаушы құжаттамалар

6. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
акт рабочей комиссии; акты на скрытые работы; паспорта, сертификаты; исполнительные схемы; согласования; журналы производства работ и другая исполнительная документация.

7. Қабылдауға ұсынылған пайдалануына объектісінде мына көрсеткіштері бар:

Негізгі көрсеткіштер	**Өлш. бірл**	**Жоба бойынша**	**Нақты**
Су тартқыштың жалпы ұзындығы	п.м.	498	498
Д-1200	п.м	52,6	52,6
Д-1200	п.м	445,4	445,4
Қосылу камерасы ТК2	дана	1	1

7 .Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Основные показатели	**Ед. изм**	**По проекту**	**Фактически**
Общая протяженность трассы коллектора	п.м.	498	498
Д-1200	м	52,6	52,6
Д-1000	м	445,4	445,4
Камера переключения ТК2	шт	1	1

Құдық	дана	1	1

Колодец гаситель	шт	1	1

9. Объект бойынша технологиялық және сәулеттік-құрылыс шешімдері мына мәліметпен сипатталады: жобалық-сметалық құжаттамасына сәйкес орындалады

8. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнены в соответствии с проектно – сметной документации

9. Бекітілген сметалық – жоба құжаттамасы бойынша нысанның сметалық құны:
Барлығы **127 934 000** теңге, соның ішінде нақты 2012 жылғы орындалды **94 184 800** теңге

9. Стоимость строительно-монтажных работ по утвержденной сметной документации **127 934 000** тенге. Фактический на 2012 год выполнено **94 184 800 тенге.**

10. Құрылыс-жөндеулік жұмыстардың фактілік құны **94 184 800** теңге

10. Фактическая стоимость строительно - монтажных работ **94 184 800** тенге

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған

«Пушкин – Шевченко көшелерінің шегінде Сьянов көшесіндегі Д-1000 мм өздігінен ағатын коллекторды күрделі жөндеу» объектісі

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект

«Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул.Сьянова в границах ул.Пушкина-ул.Шевченко в городе Костанай»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Қабылдау комиссияның төрағасы

Председатель приемочной комиссии

Шамшиев А.К.

Қабылдау комиссияның орынбасары

Заместитель приемочной комиссии

Колесник В.И.

Қабылдау комиссияның хатсышы **Секретарь приемочной комиссии**

Кульбатыров Р.С.

Қабылдау комиссияның мүшелері: **Члены приемочной комиссии:**

Маклюк А.Л

Абдыкалыков Р.Б.

Батов Е.В.

Когай А.В.



Кочин В.Ф.

Филипишин В.А.

Шапошников А.С.

К акту государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул.Сьянова в границах ул.Пушкина-ул.Шевченко в городе Костанай»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г.Костанай **«_31_»___мая___2012 г.**

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная
(наименовании организации-заказчика, назначивший рабочую комиссию)

Приказом №188 п от 30 мая 2012 г. в составе:

Председателя комиссии:

Ромазанов У.Р. – заместитель начальника ГУ «Отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:

Кульбатыров Р.С. – инструктор ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Филипишин В.А.– директор ТОО «Стальстройтехнология»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Шапошников А.С.– директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Государственного архитектурно-строительного контроля:

Ульянов Л.К. – специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика:

Левчук Ю.М. – ГИП авторский надзор ТОО «Промстройпроект»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор:

Кочин В.Ф. – эксперт техничического надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатирующая организация:

Шалабаев К.В. - ГКП Костанай-Су

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральными подрядчиками:
-ТОО «Стальстройтехнология» (дог.№155 от 26 апреля 2012г.);
-ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» (дог.№151 от 26 апреля 2012г.)
предъявлено к приемке эксплуатацию построенного объекта:
«Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-1000 мм по улице Сьянова в границах ул.Пушкина – ул.Шевченко в городе Костанай.
Протяженность трассы коллектора 498,0 п.м в т.ч. Д-1200 мм 52,6 м ; Д-1000 мм 445,4 ,камера переключения ТК-2 и колодец гаситель на перекрестке ул.Пушкина – ул.Набережная
(наименование объекта и его наименование)

Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Весь объем работ на участках:

- ТОО «Стальстройтехнология» от К1 до К6 (Общ. протяж.280 п.м. ДН-1000, камера перекл.ТК-2, колодец гаситель;
-ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» от К6 до К10 (Общ. протяж. 218 п.м. в.т.ч. ДН-1000,165,4 п.м.; ДН-1200, 52,6 п.м.)
(вид работ)

2. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Промстройпроект» от 25 ноября 2004 года КСЛ II -0926 от 25.03.2008 рабочий проект
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

3. Строительство осуществлялось по проекту – Рабочий проект «Капитальный ремонт самотечного коллектора Д-1000 мм по улице Сьянова в границах ул.Пушкина – ул.Шевченко в городе Костанай» с положительным заключением ДГП «Костанайгосэкспертиза» №13-0060/12 от 26 апреля 2012г. (номер проекта, номер серии, (по типовым проектам)

4. Проектная сметная документация утверждена ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» № 190-п
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

5. Строительно –монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель 2012 г. Окончание работ май 2012 г.
(месяц, год) (месяц, год)

6. Рабочей комиссией предоставлена следующая документация:

7а) ТОО «Стальстройтехнология» - Приложения №1сст

7б) ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» - Приложение №1ксвс
(журнал производства работ, исполнительная схема, акты освидетельствования скрытых работ, журнал авторского надзора, журнал поступления материалов сертификаты, паспорта на материалы.)
(перечень документов или номер приложения к акту)

7. Здание, сооружение имеет следующие показатели:

а) Общая Протяженность коллектора 498 п.м. в т.ч. Д-1000 мм - 445,4 м.; Д- 1200 мм – 52,6 м., камера переключения ТК-2 - 1шт. и колодец гаситель - 1 шт, на перекрестке ул. Пушкина - ул.Набережная

8. Мероприятия по безопасности дорожного движения, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены согласно проекта

9. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении №2 к акту.

10. Стоимость строительно-монтажных работ по утвержденной сметной документации **127 934 000** тенге. Фактический на 2012 год выполнено **94 184 800 тенге.**

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
«Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул.Сьянова в границах ул.Пушкина-ул.Шевченко в городе Костанай»

1. По самотечному канализационному коллектору Д-1000 мм, Д-1200 мм от К-1 до К-10 по ул. Сьянова после капитального ремонта с 21 мая 2012 года начат пропуск канализационных стоков.

В связи с производственной необходимостью по восстановлению нормального режима перекачки канализационных стоков от канализационной станции КНС – 3 (до завершения всего проектного комплекса работ - восстановления асфальтобетонного покрытия дороги) **ПРИНЯТЬ ПО АКТУ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ во временную эксплуатацию объект «Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул. Сьянова в границах ул. Пушкина – ул. Шевченко»**
в составе:
- Камера переключений ТК-2(на перекрёстке ул. Набережная – Пушкина);
- Колодец гаситель (на перекрёстке ул. Набережная – Пушкина);
-Самотечный коллектор Д-1000 мм, Д-1200 мм от К-1 до К-10 (498 пм).;

С последующим предъявлением Государственной приемочной комиссии после завершения работ по всему проектному комплексу.

2. Рекомендовать поручить временную эксплуатацию объекта ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдела ЖКХ,ПТ и АД акимата города Костаная»;

3. **Генподрядчики своевременно** устраняют выявленные в период временной эксплуатации дефекты своими силами и средствами в том числе по участкам:

- ТОО «СТАЛЬСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» :
- Камера переключений ТК-2;
- Колодец гаситель;
- Коллектор Д-1000 мм от К-1 до К- 6 (280 пм);

-ТОО «КОСТАНАЙСЕЛЬХОЗВОДОПРОВОДСТРОЙ»:

- Коллектор Д-1000 мм от К-6 до перехода на Д-1200мм (165,4 пм);
- Коллектор Д-1200 мм от перехода до К-10 (52,6 пм).

Председателя комиссии: _____ **Ромазанов У.Р.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Кульбатыров Р.С.**

_____ **Ульянов Л.К.**

_____ **Левчук Ю.М.**

_____ **Филиппишин В.А**

_____ **Шапошников А.С.**

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

_____ **Кочин В.Ф.**

_____ **Шалабаев К.В**

Сдал:

ТОО «Стальстройтехнология»
Директор Филипишин А.В.

Подпись

Печать

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор Шапошников А.С.

Подпись

Печать

Принял:

ГКП «Костанай-С
Директор Корсун

Подпись

Печать

Наименование объекта: «Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д-1000 мм по ул.Сьянова в гарницах ул.Пушкина-ул.шевченко в городе Костанае»

АКТ выполненных работ №1
от 25 мая 2012 года

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»

Исполнитель: По договору № 151 от 26.04.2012г. ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

Объект: «Капитальный ремонт самотечного коллектора диаметром 1000 мм по ул. Сьянова в границах ул. Пушкина – ул. Шевченко»

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
47 092 400	**25 568 094**	**25 568 094**	**14 127 720**	**14 127 720**	**14 127 720**	**-**	**11 440 374**

м.п. **ЗАКАЗЧИК:** _____ Маклюк А. Л. - Начальник

м.п. **ПОДРЯДЧИК:** _____ Шапошников А. С. - Директор

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор: Договор №151 от 26 апреля 2012г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт самотечного коллектора диаметром 1000 мм по ул. Сьянова в границах ул. Пушкина - ул. Шевченко

Акт выполненных работ за май 2012г.

Основание: НК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1								
		На Демонтаж труб канализационных								
1	Е0123-4-5	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 1000 мм	218,4	319,88	118,59	69861	25900	69633	1,13	246
		м		201,29	44,42	43961	9701	130	0,22	47
2	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	283,92	174,19	--	49457	--	34620	2,56	727
		т		121,93	--	34620	--	100	--	--
3	С010333-А8- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	283,92	70,29	--	19957	--	3991	0,30	84
		т		14,06	--	3991	--	100	--	--
4	Е0123-13-7	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	8,12	1501,57	691,43	12193	5614	11285	4,84	39
		м3		810,14	258,93	6578	2103	130	1,26	10
5	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	21,19	174,19	--	3692	--	2584	2,56	54
		т		121,93	--	2584	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	21,19	35,53	--	753	--	151	0,15	3
		т		7,11	--	151	--	100	--	--

Итого прямые затраты по смете	**155 913**	**122 264**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**294 868**	
Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	**3 538**	
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	**531**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**298 406**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 984**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 194**	
Итого с доп.затратами	**302 584**	
Итого в текущих ценах (к-2,08774)	**631 716**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**12 634**	
Итого с налогами	**644 350**	
НДС 12%	**77 322**	
Итого с НДС	**721 673**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульбатыров

Технадзор: Эксперт технадзора Эксперт технадзора Кочин В.Ф. Рег. NN: 308; 310; 311 В. Ф. Кочин

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор: Договор №151 от 26 апреля 2012г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт самотечного коллектора диаметром 1000 мм по ул. Сьянова в границах ул. Пушкина - ул. Шевченко

Акт выполненных работ за май 2012г.

Основание: НК
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 1-2
На Вскрытие асфальтобетонного покрытия дорог

1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	147,1	408,11	169,61	60033	24950	47457	1,55	228
		м3		238,50	4,07	35083	599	133	0,01	2
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	505,08	66,75	51,25	33716	25887	16875	0,12	59
		м3		15,50	9,62	7829	4859	133	0,04	18
3	С01031-А36- 1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	1072,79	29,30	--	31431	--	22001	0,43	462
		т		20,51	--	22001	--	100	--	--
4	С010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1072,79	35,53	--	38116	--	7623	0,15	160
		т		7,11	--	7623	--	100	--	--
		Итого прямые затраты по смете				**163 296**		**93 956**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами					**272 687**				
	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%					**3 272**				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					**491**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**275 959**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					**2 760**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%					**1 104**				
	Итого с доп.затратами					**279 823**				
	Итого в текущих ценах (к-2,08774)					**584 197**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)					**11 684**				
	Итого с налогами					**595 881**				
	НДС 12%					**71 506**				
	Итого с НДС					**667 387**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. Сапаевников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кулбатыров

Технадзор: Эксперт технадзора В. Ф. Кочин

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Составил: М. С. Мусапиров

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Договор: Договор №151 от 26 апреля 2012г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт самотечного коллектора диаметром 1000 мм по ул. Сьянова в границах ул. Пушкина - ул. Шевченко

Акт выполненных работ за май 2012г.

Основание: НК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1 **На Наружные сети канализации**								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3872,83	29,61	28,58	114689	110666	39642	0,01	27
		м3		0,99	9,56	3834	37034	97	0,04	136
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (мокрый грунт)	495,03	32,47	31,43	16074	15560	5526	0,01	3
		м3		0,99	10,52	490	5207	97	0,04	19
3	Е0101-163-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	49,5	803,52	--	39774	--	44945	4,85	240
		м3		803,52	--	39774	--	113	--	--
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения)	32,8	218,93	--	7181	--	8114	1,54	51
		м3		218,93	--	7181	--	113	--	--
5	С010333-А12 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	7342,76	32,30	--	237171	--	47434	0,14	996

3км

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,46	--	47434	--	100	--	--
		т								
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2225	3,77	3,24	8395	7218	3453	--	7
				0,48	1,12	1068	2492	97	--	8
		м3								
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3878,61	5,55	5,55	21545	21545	6785	--	--
				--	1,80	--	6995	97	0,01	27
		м3								
8	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3878,61	3,11	3,11	12067	12067	3800	--	--
				--	1,01	--	3918	97	--	15
		м3								
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	571,55	122,18	--	69832	--	78910	0,89	506
				122,18	--	69832	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3878,61	21,55	4,52	83569	17516	64071	0,11	419
				17,03	--	66053	--	97	--	--
		м3								
11	С143008-92	Песок природный	2381,4	811	--	1931315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
12	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	380	483,56	6,82	183752	2592	18580	0,26	99
				40,73	2,54	15477	965	113	0,01	5
		м2								
		Итого по разделу 1				**2 725 364**		**273 826**		
		Раздел 2. Трубопроводы и колодцы								
13	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	98,28	1606,20	152,52	157857	14990	26936	1,02	100
				153,68	57,15	15104	5617	130	0,28	27
		м3								
14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	65,52	1198,30	152,52	78513	9993	17958	1,02	67
				153,68	57,15	10069	3744	130	0,28	18
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-6-16 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 1000 мм при заделке раструбов асбестоцементом (трубы полиэтиленовые "Корсис")	0,1654	817498,10	416893,72	135214	68954	111802	2090,00	346
		км		362475,00	157484,25	59953	26048	130	769,16	127
16	Е0122-6-16 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 1200 мм при заделке раструбов асбестоцементом (трубы полиэтиленовые "Корсис")	0,0526	817498,10	416893,72	43000	21929	35555	2090	110
		км		362475,00	157484,25	19066	8284	130	769,16	40
17	СПрайс-лист Казахстан стр.1	Стоимость труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой "Корсис" диаметром 1000мм	165,4	20728,31	--	3428463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист Казахстан стр.1	Стоимость труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой "Корсис" диаметром 1200мм	52,6	28580,89	--	1503355	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист Казахстан стр.1а	Стоимость уплотнительных каучуковых колец диаметром 1000мм	28	6288,94	--	176090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист Казахстан стр.1а	Стоимость уплотнительных каучуковых колец диаметром 1200мм	9	9208,15	--	82873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СКалькуляци я на транспорт	Транспорт труб Корсис из Степногорска	11,45	3016	--	34533	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	8,12	16713,31	1152,38	135712	9357	18808	8,06	65
		м3		1350,23	431,55	10964	3504	130	2,11	17
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,64	28900	--	76296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	7,2	9160	--	65952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,7	4570	--	12339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,07	3470	--	243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	78,5	245,44	3,82	19267	300	3593	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2932	113	118	0,01	1
33	Е0122-39-17	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 1000 мм	1	139652,69	8895,06	139653	8895	16886	58,60	59
		врезка		9630	3359,25	9630	3359	130	16,41	16
		Итого по разделу 2				**6 089 360**		**231 538**		
		Итого прямые затраты по смете				**8 814 724**		**505 364**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами					**9 879 293**				
	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%					**118 552**				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					**17 783**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**9 997 845**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					**99 978**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%					**39 991**				
	Итого с доп.затратами					**10 137 815**				
	Итого в текущих ценах (к-2,08774)					**21 165 121**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)					**423 302**				
	Итого с налогами					**21 588 424**				
	НДС 12%					**2 590 611**				
	Итого с НДС					**24 179 034**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная" Р. С. Кульсатыров

Технадзор: Эксперт технадзора В. Ф. Колин

Эксперт технадзора Колин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Составил: М. С. Мусапиров