Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «02»ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От « 30 » декабря 2014 г. с. Озерное
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «21» августа 2014 года № 59 о/д Акима Костанайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Кириченко Алексей Васильевич – заместитель акима Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) Ерденов Каирбек Бермухамбетович – исполняющий обязанности руководителя ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Умешова Карина Кайратовна – руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Фищук Александр Александрович – директор КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ким Владимир Валерьевич – директор ТОО «ЭПК-Forfait»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Умиров Юсуф Бурбаевич – директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Якупов Филарет Зекиевич – директор АО «Рудныйсоколовстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно гражданского и коммунального назначения

Маклюк Александр Леонидович – заместитель директора ТОО «Костанайгражданпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Кусаев Аманкельды Ержанович – руководитель районного государственного учреждения «Костанайское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства РК по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Осадчий Андрей Васильевич руководитель ГУ «Отдел ЧС по Костанайскому району»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Комаров Захар Константинович -- аким Озерного сельского округа_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА: (фамилия, имя, отчество, должность)

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района совместно с ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка»_____
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, Костанайские район, с. Озерное_____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «3» мая 2012 г. №297 постановление акима Костанайского района_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «6 мая» 2013 г. №165
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
(наименование организации)

выполнившим строительно монтажные работы: подготовительные работы, земляные работы, наружные сети водопровода
(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Костанайгражданпроект»_____
(наименование организации)

выполнившим ПП, ОПЗ, НВК, ТС,ЭЛ, НС, НГ, ПОС,СД.
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ, постановления, задание на проектирование, разрешения, ИГЗ, ТУ

(наименование научно-иследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №13-0246/11

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ Отдел строительства акимата Костанайского района

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «24» января 2012 г. №6.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2013 г; (месяц, год) окончание работ декабрь 2014 г; (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства 9 мес;

фактически 14 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия, паспорта качества, исполнительные схемы, журнал производства работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля материалов; журнал укладки асфальтобетонной смеси; журнал авторского надзора.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь дома	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Лестничная площадка с подвалом	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы, выполненные в 2009 году АО «Рудныйсоколовстрой»:

Протяженность разводящих сетей – 920 м, водопровод – 4097 м, до накопителя – 820 м.

Строительно-монтажные работы, выполненные в 2013-2014 годы ТОО «Элитстройсервис-Актобе»:

Наружные сети водопровода – 18,9 км

Комплекс водопроводных сооружении: водонапорная башня 25 м³, резервуар чистой воды 100 м³ - 2 шт, резервуар исходной воды 350 м³ - 1 шт, локальная система очистки – 1 шт, фильтр - поглотители – 2 шт, КТП 10 кВа – 1 шт, накопитель стоков 30 м³ - 1 шт, 10 м³ - 2 шт, узел управления – 1 шт, насосная станция II подъема – 1 шт.

Водозабор: насосная станция I подъема – 4 шт, аппаратная – 3 шт, КТП 25 кВа – 6 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 649839,69 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 503677,89 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 25196,66 тыс. тенге, прочие 120965,14 тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию в 2014 году 584466,80621 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 2009 года 61660,620 тыс. тенге, стоимость строительно-монтажных работ 488769,90880 тыс. тенге, стоимость услуг по техническому надзору 1008,0 тыс. тенге, стоимость услуг по авторскому надзору 1101,54912 тыс. тенге, стоимость землеустроительных работ 526,42129 тыс. тенге, стоимость технического паспорта 3063,325 тыс. тенге, стоимость разработки проектно-сметной документации 28336,9820 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Кириченко Алексей Васильевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Ерденов Каирбек Бермухамбетович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Умешова Карина Кайратовна

Умиров Юсуф Бурбаевич

Фищук Александр Александрович

Ким Валерий Владимирович

Комаров Захар Константинович

Кусаев Амангельды Ережепович

Осадчий Андрей Васильевич

Маклюк Александр Леонидович

Якупов Фидарет Зекиевич

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «02»ноября 2011 года
№ 1277

Форма

Заключение рабочей комиссии

с. Озерное «24» августа 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района, Умешова Карина Кайратовна.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
приказом от «22» декабря 2014 года № 77 и «25» декабря 2014 № 83 года в составе:
председателя-представителя заказчика Умешова Карина Кайратовна, руководитель
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
генерального проектировщика Маклюк Александр Леонидович – заместитель директора ТОО «Костанайгражданпроект
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика Умиров Юсуф Бурбаевич - директор АО «Элитстройсервис - Актобс»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций Шапошников Александр Сергеевич –директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
(фамилия, имя, отчество, должность)
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Касыбаева Гулсара Габбасовна, руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы Осадчий Андрей Васильевич, руководитель ГУ «Отдел ОЧС по Костанайскому району»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Кусаев Амангельды Ережепович, руководитель РГУ «Костанайское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агенства Республики Казахстан по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации: Фищук Александр Александрович - директор ГКП «Затобольская ТЭК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Бахтыбаев Батырхан Абдысалыкович - главный инженер Костанайских районых электрических сетей товарищества с ограниченной ответственностью «ЭПК- Forfait»
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Карабалин Габит Жуасбаевич - технический надзор директор ТОО «NS Stroy Service»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Комаров Захар Константинович - аким мела Озерное
(фамилия, имя, отчество, должность)
Степанов Анатолий Николаевич - директор ТОО «Костанайгидрогелогия»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком «Элитстройсервис - Актобе»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Реконструкция водоснабжения села Озерное. Костанайского района. Корректировка»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим строительно монтажные работы по прокладке водопроводных труб, установка колодцев, строительство аппаратных, реконструкция резервуаров, реконструкция зданий насосной и проходной, установка пожарных гидрантов и устройство пожарных резервуаров
(виды работ)

и его субподрядными организациями «Костанайссльхозводопроводстрой»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «Костанайгражданпроект»
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту заказ № 13-0246/11
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом ГУ «Отдел строительство» акимата Костанайского района № 6 от 24 января 2012 года.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2013 год;
(месяц и год)

окончание работ декабрь 2014 год;
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация: схемы, акты скрытых работ, журналы производства работ, сертификаты соответствия
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели:
Насосная 1-го и 2-го подъема, разводящие сети по поселку
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: КВС: водонапорная башня 25м3 – 1 шт, РЧВ 100м3 -2 шт, резервуар исходной воды 350 м3 – 1 шт, ЛСО – 1шт, фильтр поглатители – 2 шт, КТПГ -100кВа -1 шт, накопитель стоков 30м3- 1шт, 10 м3- 2 шт, здание узла управления – 1 шт, здание насосной станции второго подъема 1 шт. Водозабор: скважины -4 шт, аппаратные – 3 шт, ограждение -1220 м, КТП 25кВа-6 шт. Наружные сети водопровода п/э труба – 15,6 км, пожарные гидранты – 5 шт, пожарные резервуары – 12 шт.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____ тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге. , оборудование, инструменты и инвентаря _____ тыс.тенге, прочие затраты _____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

Объект «Реконструкция водоснабжения с.Озерное Костанайского района. Корректировка»

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Умешова К.К. _____

Члены рабочей комиссии:

Кусаев А.Е. _____

Осадчий А.В. _____

Касыбаева Г.Г. _____

Фищук А.А. _____

Бахтыбаев Б.А. _____

Комаров З.К. _____

Степанов А.Н. _____

Карабаев Р.Н. _____

Маслюк А.П. _____

Шапошников А.С. _____

Умиров Ю.Б. _____

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №1 выполненных работ за июнь 2013 года
Локальная смета 2-9
Разводящие сети водопровода (ул. Пионерская - ВК-31 - уг. 9 - 340 м)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2552,55	23,36	22,08	59 628	56 360	16 936	0,01	619
		м3		1,28	5,56	3 267	14 192	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	82,075	262,72	-	21 563	-	24 366	1,85	4022
		м3		262,72	-	21 563	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,95	302,12	-	3 912	-	4 421	2,13	724
		м3		302,12	-	3 912	-	113	-	-
4	Е0101-173-2	Водоотлив из траншей	351,9	289,15	289,15	101 752	101 752	63 701	-	-
		м3		-	186,62	-	65 672	97	0,86	8231
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	213,07	6,01	6,01	1 281	1 281	430	-	-

		м3							
				-	2,08	-	443	97	0,01	40
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (извлечний грунт)	207,06	32,26	30,77	6 680	6 371	1 960	0,01	56
		м3								
				1,42	8,34	294	1 727	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	608,6	49,5	49,5	30 126	30 126	6 025	-	-
		т								
				-	9,9	-	6 025	100	0,21	2101
8	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (песчаный грунт для засыпки)	1130,84	32,26	30,77	36 481	34 796	3 568	0,01	30
		м3								
				1,42	8,34	1 606	9 431	97	0,03	88
9	E010333-A5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	186,32	54,89	54,89	10 227	10 227	2 046	-	-
		т								
				-	10,98	-	2 046	100	0,23	1117
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	32,98	2343,7	152,52	77 295	5 030	9 039	1,02	921
		м3								
				153,68	57,15	5 068	1 885	130	0,28	252
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,98	1769,2	152,52	58 348	5 030	9 039	1,02	921
		м3								
				153,68	57,15	5 068	1 885	130	0,28	252
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2525,18	6,48	6,48	16 363	16 363	5 144	-	-
		м3								
				-	2,1	-	5 303	97	0,01	522
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,82	134,1	-	3 328	-	3 761	0,97	4614
		м3								
				134,1	-	3 328	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	299,88	21,55	4,52	6 462	1 355	4 954	0,11	883
		м3								

				17,03	-	5 107	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура									
23	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец								
				63	-	126	-	130	-	2
24	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
44	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,340	51202,26	20326,01	17 409	6 911	15 991	179	61
		км								
				30825	5353,43	10 481	1 820	130	20,64	7
45	C130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	343,4	129		44 299				
		м								
46	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт								
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
48	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д=63 мм	2	358,63		717				
		шт								
50	C130806-99 Изм.и.доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,4	1710		684				
		м								
51	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,742	36,09	0,09	27	0	4	0,02	0
		м2								
				4,39	0,05	3	0	130	-	1
52	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,742	70,08	0,12	52	0	3	0,02	0
		м2								
				2,77	0,05	2	0	130	-	1
	Отмостка									

62	E0108-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты		0,45	1678,2	97,07	755	44	79	0,78	0
			м3		112,5	36	51	16	118	0,18	0
63	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты		0,235	576,42	100,89	135	24	45	0,85	0
			м3		123,75	38,25	29	9	118	0,18	1
							498 843		**172 009**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**711 104**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**19 342**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**730 446**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**24 105**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 304**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 922**
Итого с доп.затратами	**764 777**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**1 708 167**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**34 163**
Итого с налогами	**1 742 330**
НДС 12%	**209 080**
Итого с НДС	**1 951 410**
Итого к оплате	**1 561 128**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Т. К. Сабыргазиев

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка

Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №2 выполненных работ за июнь 2013 года

Локальная смета 2-9 корр

Разводящие сети водопровода (ул. Пионерская - ВК-31 - уг. 9)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы и арматура								
83	Спрайс стр. 118	Фланец с покрытием ПП (Россия) д-63 мм *м3*	2	1171,66		2 343				
		Колодцы водопроводные д-1500 (ВК-31 - 1 шт)								
151	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3*	1,82	10213,08 2362,5	2104,76 623,48	18 588 4 300	3 831 1 135	7 065 130	13,9 2,48	25 5
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	1,82	284		517				
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	1,82	331		602				
154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,69	28900		19 941				
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	0,59	9137,5		5 391				

156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	1,78	7310		13 012			
157	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	м	0,07	4337,5		304			
158	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,59	5712,5		3 370			
165	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060		8 060			
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	12,438	77,28	3,43	961	43	980	6,93	86
					73,73	1,31	917	16	105	0,5	6
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	кг	13,682	542,39		7 421				
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м3	17,929	92,69	63,44	1 662	1 137	1 336	6,93	124
					29,25	23,96	524	430	140	0,5	9
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	кг	26,894	530,56		14 269				
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	35,785	102,33	0,12	3 662	4	262	6,93	248
					8,08	0,05	289	2	90	0,5	18
							100 103		**9 642**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**116 330**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**3 164**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**119 494**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**3 943**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 195**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**478**
Итого с доп.затратами	**125 110**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**279 440**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**5 589**
Итого с налогами	**285 029**
НДС 12%	**34 203**
Итого с НДС	**319 232**
Итого к оплате	**255 386**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Т. К. Сабыргазиев

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №3 выполненных работ за июнь 2013 года
Локальная смета 2-9
Разводящие сети водопровода (ул. Пролетарская - уг. 9 - уг. 21)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4632,149	23,36	22,08	108 207	102 278	30 733	0,01	619
		м3								
				1,28	5,56	5 929	25 755	97	0,02	1345
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	148,94	262,72	-	39 130	-	44 216	1,85	4022
		м3								
				262,72	-	39 130	-	113	-	-
3	E0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,49	302,12	-	7 097	-	8 019	2,13	724
		м3								
				302,12	-	7 097	-	113	-	-
4	E0101-173-2	Водоотлив из траншей	638,595	289,15	289,15	184 650	184 650	115 599	-	-
		м3								
				-	186,62	-	119 175	97	0,86	8231
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	386,6122	6,01	6,01	2 324	2 324	780	-	-

		м3							
				-	2,08	-	804	97	0,01	40
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (							
		глинистый грунт)	375,753	32,26	30,77	12 122	11 562	3 557	0,01	56
		м3							
				1,42	8,34	534	3 134	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	672,598	49,5	49,5	33 294	33 294	6 659	-	-
		т							
				-	9,9	-	6 659	100	0,21	2101
8	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (песчаный грунт для засыпки)	205,21	32,26	30,77	6 620	6 314	3 568	0,01	30
		м3							
				1,42	8,34	291	1 711	97	0,03	88
9	E010333-A5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	337,981	54,89	54,89	18 552	18 552	3 711	-	-
		т							
				-	10,98	-	3 711	100	0,23	1117
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	58,615	2343,7	152,52	137 376	8 940	16 065	1,02	921
		м3							
				153,68	57,15	9 008	3 350	130	0,28	252
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	58,615	1769,2	152,52	103 702	8 940	16 065	1,02	921
		м3							
				153,68	57,15	9 008	3 350	130	0,28	252
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4289,7	6,48	6,48	27 797	27 797	8 738	-	-
		м3							
				-	2,1	-	9 008	97	0,01	522
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	337,8	134,1	-	45 299	-	51 188	0,97	4614
		м3							
				134,1	-	45 299	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	544,2	21,55	4,52	11 728	2 460	8 990	0,11	883
		м3							

				17,03	-	9 268	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура									
44	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,617	51202,26	20326,01	31 592	12 541	29 019	179	110
		км		30825	5353,43	19 019	3 303	130	20,64	13
45	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	623,17	129		80 389				
		м								
						849 876		**346 908**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 268 591**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**34 506**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 303 096**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**43 002**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**13 031**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 212**
Итого с доп.затратами	**1 364 342**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**3 047 326**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**60 947**
Итого с налогами	**3 108 273**
НДС 12%	**372 993**
Итого с НДС	**3 481 265**
Итого к оплате	**2 785 012**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Т. К. Сабыргазиев

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №4 выполненных работ за июнь 2013 года
Локальная смета 2-9 корр
Разводящие сети водопровода (ул. Пролетарская - уг. 9 - уг. 21)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	955,107	23,36	22,08	22 311	21 089	6 337	0,01	619
		м3		1,28	5,56	1 223	5 310	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,905	262,72	-	9 958	-	11 253	1,85	4022
		м3		262,72	-	9 958	-	113	-	-
4	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,488	302,12	-	1 356	-	1 532	2,13	724
		м3		302,12	-	1 356	-	113	-	-
5	Е0101-173-2	Водоотлив из траншей	122,985	289,15	289,15	35 561	35 561	22 263	-	-
		м3		-	186,62	-	22 951	97	0,86	8231

6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ([illegible] грунт)	83,79	32,26	30,77	2 703	2 578	793	0,01	56
		м3		1,42	8,34	119	699	97	0,03	161
7	E010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	149,98	49,5	49,5	7 424	7 424	1 485	-	-
		т		-	9,9	-	1 485	100	0,21	2101
8	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (песчанный грунт для засыпки)	73,15	32,26	30,77	2 360	2 251	592	0,01	30
		м3		1,42	8,34	104	610	97	0,03	88
9	E010333-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	127,28	54,89	54,89	6 986	6 986	1 398	-	-
		т		-	10,98	-	1 398	100	0,23	1117
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1013,33	6,48	6,48	6 566	6 566	2 064	-	-
		м3		-	2,1	-	2 128	97	0,01	522
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53,333	134,1	-	7 152	-	8 082	0,97	4614
		м3		134,1	-	7 152	-	113	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	12,635	1769,2	152,52	22 354	1 927	3 463	1,02	921
		м3		153,68	57,15	1 942	722	130	0,28	252
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,53	21,55	4,52	1 175	246	901	0,11	883
		м3		17,03	-	929	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
67	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	1,82	2
		шт		144	2,25	144	2	130	0,07	0

71 Спрайс стр. 112	Затвор поворотный дисковый д=50 мм	1	2033,5		2 034				
	шт								
72 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	13	242,08	6,95	3 147	90	2 472	1,82	24
	шт		144	2,25	1 872	29	130	0,07	1
73 С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	13	2033,5		26 436				
	шт								
75 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	49	74,06	9,93	3 629	487	4 013	0,32	16
	фланец		63	-	3 087	-	130	-	-
76 С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	39	181		7 059				
	шт								
78 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	285		2 850				
	шт								
80 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	45 987	34 523	25 561	0,41	63
	шт		69,53	58,98	10 638	9 024	130	0,23	35
81 Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм	13	688,8		8 954				
	шт								
83 Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Росси) д=63 мм	8	1171,66		9 373				
	шт								
85 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32	13	215,92		2 807				
	шт								
87 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 63	8	358,63		2 869				
	шт								
90 Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1 321	997	738	0,41	63
	шт		102,38	86,87	307	261	130	0,23	35
96 Спрайс стр.121	Тройник редукционный 63х32 мм	3	4700,62		14 102				
	шт								
100 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,133	47611,09	17877,09	6 332	2 378	5 948	179	24
	км								

				29700	4698,68	3 950	625	130	20,64	3
102	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм								
			134,33	57		7 657				
		м								
114	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0048	247994,13	49389,75	1 190	237	508	312,7	2
		т								
				62775	18657	301	90	130	91,12	0
115	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,106	36,09	0,09	4	0	1	0,02	0
		м2								
				4,39	0,05	0	0	130	-	0
116	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,106	70,08	0,12	7	0	0	0,02	0
		м2								
				2,77	0,05	0	0	130	-	0
		Колодцы водопроводные д-2000 (1 шт)								
124	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,682	10213,08	2104,76	27 391	5 645	10 411	13,9	37
		м3								
				2362,5	623,48	6 336	1 672	130	2,48	7
125	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,682	284		762				
		м3								
126	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,682	331		888				
		м3								
127	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,14	28900		32 946				
		м3								
128	С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	0,59	11450		6 756				
		м								

129	С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм								
			1,78	9160		16 305				
		м								
130	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п. 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6								
			0,07	4337,5		304				
		м								
132	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм								
			0,59	5712,5		3 370				
		м								
138	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п. 1.25	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79								
			1	8060		8 060				
		шт								
146	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен								
			18,212	77,28	3,43	1 407	62	1 435	6,93	126
		м2								
				73,73	1,31	1 343	24	105	0,5	9
147	Спрайс стр.10	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	20,033	542,39		10 866				
		кг								
148	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтыльных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей								
			25,12	92,69	63,44	2 328	1 594	1 871	6,93	174
		м3								
				29,25	23,96	735	602	140	0,5	13
149	Спрайс стр.10	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	37,680	530,56		19 992				
		кг								
150	Е0115-64-3	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734								
			49,864	102,33	0,12	5 103	6	365	6,93	346
		м2								
				8,08	0,05	403	2	90	0,5	25

Колодцы водопроводные д-1500 (11 шт)

151	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,02	10213,08	2104,76	204 466	42 137	77 713	13,9	278
		м3		2362,5	623,48	47 297	12 482	130	2,48	50
152	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,02	284		5 686				
		м3								
153	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,02	331		6 627				
		м3								
154	C143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,59	28900		219 351				
		м3								
155	C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	6,49	9137,5		59 302				
		м								
156	C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	19,58	7310		143 130				
		м								
157	C143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,77	4337,5		3 340				
		м								
158	C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,89	5712,5		5 084				
		м								
159	C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,59	5712,5		3 370				

		м								
160	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,61	4570		11 928				
		м								
165	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ч.1.25	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79	11	8060		88 660				
		шт								
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	136,818	77,28	3,43	10 573	469	10 780	6,93	948
		м2		73,73	1,31	10 088	179	105	0,5	68
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	150,500	542,39		81 630				
		кг								
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтыльных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	197,219	92,69	63,44	18 280	12 512	14 692	6,93	1367
		м3		29,25	23,96	5 769	4 725	140	0,5	99
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	295,829	530,56		156 955				
		кг								
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734	393,635	102,33	0,12	40 281	47	2 880	6,93	2728
		м2		8,08	0,05	3 181	20	90	0,5	197
						1 467 046		**219 739**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 787 993**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**48 633**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 836 626**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**60 609**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**18 366**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 347**
Итого с доп.затратами	**1 922 948**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**4 295 000**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**85 900**
Итого с налогами	**4 380 900**
НДС 12%	**525 708**
Итого с НДС	**4 906 608**
Итого к оплате	**3 925 286**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Т. К. Сабыргазиев

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №8 выполненных работ за июль 2013 года
Локальная смета 2-9
Разводящие сети водопровода (проколы - 54 м)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	529,28	23,36	22,08	12 364	11 687	3 512	0,01	619
				1,28	5,56	677	2 943	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	17,02	262,72	-	4 471	-	5 053	1,85	4022
				262,72	-	4 471	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2,68	302,12	-	810	-	915	32,33	724
				302,12	-	810	-	113	-	-
4	Е0101-173-2	Водоотлив из траншей	72,97	289,15	289,15	21 099	21 099	13 209	-	-
		м3		-	186,62	-	13 618	97	0,86	8231
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
		м3	44,17	6,01	6,01	265	265	89	-	-
				-	2,08	-	92	97	0,01	40

6 E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (								
		42,9345	32,26	30,77	1 385	1 321	406	0,01	56
	м3		1,42	8,34	61	358	97	0,03	161
7 E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	76,85	49,5	49,5	3 804	3 804	761	-	-
	т		-	9,9	-	761	100	0,21	2101
10 E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	6,345	2343,7	152,52	14 871	968	1 739	1,02	921
	м3		153,68	57,15	975	363	130	0,28	252
11 E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,345	1769,2	152,52	11 226	968	1 739	1,02	921
	м3		153,68	57,15	975	363	130	0,28	252
12 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	490,15	6,48	6,48	3 176	3 176	998	-	-
	м3		-	2,1	-	1 029	97	0,01	522
13 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	38,6	134,1	-	5 176	-	5 849	0,97	4614
	м3		134,1	-	5 176	-	113	-	-
14 E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,18	21,55	4,52	1 340	281	1 027	0,11	883
	м3		17,03	-	1 059	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
44 E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0705	51202,26	20326,01	3 610	1 433	3 316	179	13
	км		30825	5353,43	2 173	377	130	20,64	1
45 C130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	71,205	129		9 185				
	м								
31 E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,054	174718,44	71861,81	9 435	3 881	7 734	441	24
	км								

32 С130806-104 Изм.и.доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм			83025	27146,25	4 483	1 466	130	132,58	7
		м	54	1900		102 600				
33 Е0122-19-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм									
		км	0,054	466447,67	66947,17	25 188	3 615	4 634	233	13
				40725	25290	2 199	1 366	130	123,51	7
34 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		54	244,98	0,28	13 229	15	10 322	0,84	45
		м		146,93	0,11	7 934	6	130	-	54
35 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		0,765	4618,68	559,8	3 533	428	1 323	7,99	6
		футляр		1320,75	9,29	1 010	7	130	0,02	0

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**246 768**	**62 627**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**327 959**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**8 920**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**336 879**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**11 117**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 369**	
Итого с доп.затратами	**1 348**	
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**352 712**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**787 801**	
Итого с налогами	**15 756**	
НДС 12%	**803 557**	
Итого с НДС	**96 427**	
	899 984	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка

Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №7 выполненных работ за июль 2013 года

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (ул. 1 Мая - ВК-92 - ВК-31)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-операторов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1925,71	23,36	22,08	44 985	42 520	12 777	0,01	619
		м3		1,28	5,56	2 465	10 707	97	0,02	1345
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	61,92	262,72	-	16 268	-	18 382	1,85	4022
		м3		262,72	-	16 268	-	113	-	-
3	E0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,7354	302,12	-	2 941	-	3 324	2,13	724
		м3		302,12	-	2 941	-	113	-	-
4	E0101-173-2	Водоотлив из траншей	265,4775	289,15	289,15	76 763	76 763	48 057	-	-
		м3		-	186,62	-	49 543	97	0,86	8231
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	160,7229	6,01	6,01	966	966	324	-	-
		м3		-	2,08	-	334	97	0,01	40

6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (извлечный грунт)	156,2085	32,26	30,77	5 039	4 807	1 479	0,01	56
		м3		1,42	8,34	222	1 303	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	234,312	49,5	49,5	11 598	11 598	2 320	-	-
		т		-	9,9	-	2 320	100	0,21	2101
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	23,085	2343,7	152,52	54 104	3 521	6 327	1,02	921
		м3		153,68	57,15	3 548	1 319	130	0,28	252
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	23,085	1769,2	152,52	40 842	3 521	6 327	1,02	921
		м3		153,68	57,15	3 548	1 319	130	0,28	252
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1783,3189	6,48	6,48	11 556	11 556	3 633	-	-
		м3		-	2,1	-	3 745	97	0,01	522
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	140,431	134,1	-	18 832	-	21 280	0,97	4614
		м3		134,1	-	18 832	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	226,233	21,55	4,52	4 875	1 023	3 737	0,11	883
		м3		17,03	-	3 853	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
30	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,083	174718,44	71861,81	14 502	5 965	11 887	441	37
		км		83025	27146,25	6 891	2 253	130	132,58	32
31	C130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	83	1900		157 700				
		м								
32	E0122-19-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,083	466447,67	66947,17	38 715	5 557	7 123	233	19
		км								

33	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	83	40725	25290	3 380	2 099	130	123,51	30
		м		244,98	0,28	20 333	23	15 866	0,84	70
34	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	14,11	146,93	0,11	12 195	9	130	-	-
		футляр		4618,68	559,8	65 170	7 899	24 397	7,99	33
44	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,2565	1320,75	9,29	18 636	131	130	0,02	-
		км		51202,26	20326,01	13 133	5 214	12 064	179	46
45	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	259,065	30825	5353,43	7 907	1 373	130	20,64	5
		м		129		33 419				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**631 742**	**199 303**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**880 908**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**23 961**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**904 868**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**29 861**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 049**	
Итого с доп.затратами	**3 619**	
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**947 397**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**2 116 059**	
Итого с налогами	**42 321**	
НДС 12%	**2 158 380**	
Итого с НДС	**259 006**	
	2 417 386	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №6 выполненных работ за июль 2013 года
Локальная смета 2-9 корр

Разводящие сети водопровода (ул. 1 Мая - ВК-92 - ВК-31)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	453,915	23,36	22,08	10 603	10 022	3 012	0,01	619
		м3		1,28	5,56	581	2 524	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,81	262,72	-	4 942	-	5 584	1,85	4022
		м3		262,72	-	4 942	-	113	-	-
4	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно-калибающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,275	302,12	-	6 730	-	7 605	2,13	724
		м3		302,12	-	6 730	-	113	-	-
5	Е0101-173-2	Водоотлив из траншей	61,03	289,15	289,15	17 647	17 647	11 048	-	-
		м3		-	186,62	-	11 389	97	0,86	8231
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	41,58	32,26	30,77	1 341	1 279	394	0,01	56

		м3							
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	62,37	1,42 49,5	8,34 49,5	59 3 087	347 3 087	97 617	0,03 -	161 -
		т								
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	235,16	- 6,48	9,9 6,48	- 1 524	617 1 524	100 479	0,21 -	2101 -
		м3								
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	291,121	- 134,1	2,1 -	- 39 039	494 -	97 44 114	0,01 0,97	522 4614
		м3								
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	5,94	134,1 1769,2	- 152,52	39 039 10 509	- 906	113 1 628	- 1,02	- 921
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,06	153,68 21,55	57,15 4,52	913 583	339 122	130 447	0,28 0,11	252 883
		м3								
		Трубопроводы и арматура		17,03	-	461	-	97	-	-
72	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	15	242,08	6,95	3 631	104	2 852	1,82	27
		шт								
73	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	15	144 668	2,25	2 160 10 020	34	130	0,07	1
		шт								
75	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	94	74,06	9,93	6 962	933	7 699	0,32	30
		фланец								
76	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	64	63 181	-	5 922 11 584	-	130	-	-
		шт								
78	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	30	285		8 550				
		шт								
80	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,57	225,64	7 214	5 415	4 010	0,41	63

		шт								
				69,53	58,98	1 669	1 416	130	0,23	35
81	Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм	12	688,8		8 266				
		шт								
83	Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Росси) д=63 мм	12	1171,66		14 060				
		шт								
85	Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32	12	215,92		2 591				
		шт								
87	Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 63	12	358,63		4 304				
		шт								
90	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,41	63
		шт								
				102,38	86,87	102	87	130	0,23	35
96	Спрайс стр.121	Тройник редукционный 63х32 мм	1	4700,62		4 701				
		шт								
100	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,066	47611,09	17877,09	3 142	1 180	2 951	179	12
		км								
				29700	4698,68	1 960	310	130	20,64	1
102	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм	66,66	57		3 800				
		м								
114	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01	247994,13	49389,75	2 480	494	1 059	312,7	3
		т								
				62775	18657	628	187	130	91,12	1
115	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,22	36,09	0,09	8	0	1	0,02	0
		м2								
				4,39	0,05	1	0	130	-	0
116	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,22	100,11	0,12	22	0	1	0,02	0
		м2								
				2,77	0,05	1	0	130	-	0
		Колодцы водопроводные д-2000 (5 шт)								
124	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,41	10213,08	2104,76	136 957	28 225	52 055	13,9	186
		м3								

125 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			2362,5	623,48	31 681	8 361	130	2,48	33
		м3	13,41	284		3 808				
126 С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
		м3	13,41	331		4 439				
127 С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые									
		м3	5,7	28900		164 730				
128 С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм									
		м	2,95	11450		33 778				
129 С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм									
		м	17,8	9160		163 048				
130 С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6									
		м	0,42	4337,5		1 822				
131 С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм									
		м	0,87	5712,5		4 970				
132 С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм									
		м	1,48	4570		6 764				

133	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм							
			м	0,59	5712,5		3 370		
135		Скобы ходовые							
			шт	9	129		1 161		
138	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79							
			шт	1	8060		8 060		
146	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен							
			м2	91,06	77,28	3,43	7 037	312	7 175	6,93	631
147	Спрайс стр.10	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"			73,73	1,31	6 714	119	105	0,5	46
			кг	83,471	542,39		45 274				
148	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтыльных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей							
			м	125,6	92,69	63,44	11 642	7 968	9 356	6,93	870
149	Спрайс стр.10	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"			29,25	23,96	3 674	3 009	140	0,5	63
			кг	157,000	530,56		83 298				
150	Е0115-64-3	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734							
			м2	249,32	150,02	0,12	37 403	30	1 824	6,93	1728
		Колодцы водопроводные д-1500 (5шт)			8,08	0,05	2 015	12	90	0,5	125
151	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
			м3	10,4	10213,08	2104,76	106 216	21 890	40 370	13,9	145
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			2362,5	623,48	24 570	6 484	130	2,48	26
			м3	10,4	284		2 954				
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
			м3	10,4	331		3 442				

154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	*м3*	3,94	28900	113 866
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	*м*	3,37	9137,5	30 793
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	*м*	10,17	7310	74 343
157	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	*м*	0,56	4337,5	2 429
159	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	*м*	0,59	5712,5	3 370
160	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	*м*	2,03	4570	9 277
162		Скобы ходовые	*м*	6	129	774
165	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79	*шт*	5	8060	40 300

173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен								
			м2	71,07	77,28	3,43	5 492	244	5 600	6,93	493
					73,73	1,31	5 240	93	105	0,5	36
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"		55,840	542,39		30 287				
			кг								
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		102,45	92,69	63,44	9 496	6 499	7 632	6,93	710
			м		29,25	23,96	2 997	2 455	140	0,5	51
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"		109,760	530,56		58 234				
			кг								
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734		204,485	150,02	0,12	30 677	25	1 496	6,93	1417
			м2		8,08	0,05	1 652	10	90	0,5	102
							1 427 291		**219 254**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 745 338**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**47 473**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 792 811**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**59 163**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**17 928**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 171**
Итого с доп.затратами	**1 877 073**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**4 192 536**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**83 851**
Итого с налогами	**4 276 387**
НДС 12%	**513 166**
Итого с НДС	**4 789 553**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №5 выполненных работ за июль 2013 года

Локальная смета 2-9
Разводящие сети водопровода (ул. Приозерная - МК-5 - ВК-54 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2477,48	23,36	22,08	57 874	54 703	16 438	0,01	619
		м3		1,28	5,56	3 171	13 775	97	0,02	1345
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	79,66	262,72	-	20 928	-	23 649	1,85	4022
		м3		262,72	-	20 928	-	113	-	-
3	E0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,566	302,12	-	3 796	-	4 290	2,13	724
		м3		302,12	-	3 796	-	113	-	-
4	E0101-173-2	Водоотлив из траншей	341,55	289,15	289,15	98 759	98 759	61 828	-	-
		м3		-	186,62	-	63 740	97	0,86	8231

5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м							
		м3	206,778	6,01	6,01	1 243	1 243	417	-	-
				-	2,08	-	430	97	0,01	40
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)								
		м3	200,97	32,26	30,77	6 483	6 184	1 903	0,01	56
				1,42	8,34	285	1 676	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	359,736	49,5	49,5	17 807	17 807	3 561	-	-
				-	9,9	-	3 561	100	0,21	2101
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы								
		м3	29,7	2343,7	152,52	69 608	4 530	8 140	1,02	921
				153,68	57,15	4 564	1 697	130	0,28	252
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	29,7	1769,2	152,52	52 545	4 530	8 140	1,02	921
				153,68	57,15	4 564	1 697	130	0,28	252
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	2294,325	6,48	6,48	14 867	14 867	4 674	-	-
				-	2,1	-	4 818	97	0,01	522
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы								
		м3	180,675	134,1	-	24 229	-	27 378	0,97	4614
				134,1	-	24 229	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	291,06	21,55	4,52	6 272	1 316	4 808	0,11	883
				17,03	-	4 957	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
30	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,052	174718,44	71861,81	9 085	3 737	7 448	441	23
				83025	27146,25	4 317	1 412	130	132,58	32

31 С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	52,208	1900		99 195				
	м								
32 Е0122-19-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,052	466447,67	66947,17	24 255	3 481	4 463	233	12
	км		40725	25290	2 118	1 315	130	123,51	30
33 Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб дим. 100 мм	52	244,98	0,28	12 739	15	9 940	0,84	44
	м		146,93	0,11	7 640	6	130	-	-
34 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,88	4618,68	559,8	4 064	493	1 522	7,99	33
	футляр		1320,75	9,29	1 162	8	130	0,02	-
42 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,327	58881,69	25695,31	19 254	8 402	16 957	194	63
	км		33075	6813,45	10 816	2 228	130	26,38	9
43 С130804-283 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм	330,27	129		42 605				
	м								
44 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	51202,26	20326,01	154	61	141	179	1
	км		30825	5353,43	92	16	130	20,64	0
45 С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	3,03	129		391				
	м								
					586 155		**205 695**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**839 361**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**22 831**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**862 192**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**28 452**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 622**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 449**
Итого с доп.затратами	**902 715**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**2 016 258**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**40 325**
Итого с налогами	**2 056 583**
НДС 12%	**246 790**
Итого с НДС	**2 303 373**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №4 выполненных работ за июль 2013 года
Локальная смета 2-9 корр
Разводящие сети водопровода (ул. Приозерная - МК-5 - ВК-54 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2733,75	23,36	22,08	63 860	60 361	18 138	0,01	4619
		м3		1,28	5,56	3 499	15 200	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	103,88	262,72	-	27 291	-	30 839	1,85	4022
		м3		262,72	-	27 291	-	113	-	-
4	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,3	302,12	-	3 716	-	4 199	2,13	324
		м3		302,12	-	3 716	-	113	-	-
5	Е0101-173-2	Водоотлив из траншей	337,05	289,15	289,15	97 458	97 458	61 013	-	-
		м3		-	186,62	-	62 900	97	0,86	8231
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	229,635	32,26	30,77	7 408	7 066	2 174	0,01	956
		м3								

7	E010333-A5-1			1,42	8,34	326	1 915	97	0,03	161
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	411,05	49,5	49,5	20 347	20 347	4 069	-	-
		т								
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	9,9	-	4 069	100	0,21	2101
		м3	2576,655	6,48	6,48	16 697	16 697	5 249	-	-
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		-	2,1	-	5 411	97	0,01	522
		м3	146,16	134,1	-	19 600	-	22 148	0,97	4614
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		134,1	-	19 600	-	113	-	-
		м3	32,805	1769,2	152,52	58 039	5 003	8 991	1,02	921
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		153,68	57,15	5 041	1 875	130	0,28	252
		м3	149,445	21,55	4,52	3 221	675	2 469	0,11	883
		Трубопроводы и арматура		17,03	-	2 545	-	97	-	-
72	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	41	242,08	6,95	9 925	285	7 795	1,82	75
73	C130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		144	2,25	5 904	92	130	0,07	3
		шт	41	668		27 388				
75	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	206	74,06	9,93	15 256	2 046	16 871	0,32	66
76	C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм		63	-	12 978	-	130	-	-
		шт	168	181		30 408				
79	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт	38	492		18 696				
80	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	62	300,57	225,64	18 635	13 990	10 358	0,41	63

81 Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм			69,53	58,98	4 311	3 657	130	0,23	35
		шт	43	688,8		29 618				
84 Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Росси) д=110 мм		19	1646,76		31 288				
		шт								
85 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32		43	215,92		9 285				
		шт								
88 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 110		19	745,74		14 169				
		шт								
100 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		0,3645	47611,09	17877,09	17 354	6 516	16 300	179	65
		км		29700	4698,68	10 826	1 713	130	20,64	8
102 С130804-227 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм		368,145	57		20 984				
		м								
114 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,00885	247994,13	49389,75	2 195	437	937	312,7	3
		т		62775	18657	556	165	130	91,12	1
115 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз		0,195	36,09	0,09	7	0	1	0,02	0
		м2		4,39	0,05	1	0	130	-	0
116 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710		0,195	100,11	0,12	19	0	1	0,02	0
		м2		2,77	0,05	1	0	130	-	0
	Колодцы водопроводные д-1500 (37 шт)									
151 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		67,34	10213,08	2104,76	687 749	141 735	261 399	13,9	936
		м3		2362,5	623,48	159 091	41 985	130	2,48	167
152 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		67,34	284		19 125				
		м3								
153 С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		67,34	331		22 290				

154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	*м3*	25,53	28900	737 817
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	*м3*	21,83	9137,5	199 472
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	*м*	65,86	7310	481 437
157	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ... 1.26	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	*м*	2,59	4337,5	11 234
158	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	*м*	4,13	5712,5	23 593
159	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	*м*	7,54	5712,5	43 072
162		Скобы ходовые	*м*	53	129	6 837
165	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ... 1.26	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79	*т*	37	8060	298 220
			шт			

173 Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	460,206	77,28	3,43	35 565	1 579	36 261	6,93	3189
	м2		73,73	1,31	33 931	603	105	0,5	230
174 Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	506,227	542,39		274 572				
	кг								
175 Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	663,373	92,69	63,44	61 488	42 084	49 417	6,93	4597
	м		29,25	23,96	19 404	15 894	140	0,5	332
176 Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	995,060	530,56		527 939				
	кг								
177 Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734	1324,045	150,02	0,12	198 633	159	9 688	6,93	9176
	м2		8,08	0,05	10 698	66	90	0,5	662

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**4 191 907**	**568 317**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**5 045 837**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**137 247**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**5 183 084**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**171 042**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**51 831**	
Итого с доп.затратами	**20 732**	
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**5 426 689**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**12 120 781**	
Итого с налогами	**242 416**	
НДС 12%	**12 363 197**	
Итого с НДС	**1 483 584**	
	13 846 781	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" **А.С. Шапошников**

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» **Ю. Б. Умиров**

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №3 выполненных работ за июль 2013 года
Локальная смета 2-9
Разводящие сети водопровода (ул. Приозерная - уг. 21 - уг. 14)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	1467,73	23,36	22,08	34 286	32 407	9 738	0,01	619
				1,28	5,56	1 879	8 161	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	47,19	262,72	-	12 398	-	14 009	1,85	4022
				262,72	-	12 398	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	7,44	302,12	-	2 248	-	2 540	2,13	724
				302,12	-	2 248	-	113	-	-
4	Е0101-173-2	Водоотлив из траншей	202,34	289,15	289,15	58 507	58 507	36 628	-	-
		м3		-	186,62	-	37 761	97	0,86	8231
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	122,5	6,01	6,01	736	736	247	-	-
		м3		-	2,08	-	255	97	0,01	40

6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мягкий грунт)		119,06	32,26	30,77	3 841	3 663	1 127	0,01	56
			м3		1,42	8,34	169	993	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		213,117	49,5	49,5	10 549	10 549	2 110	-	-
			т		-	9,9	-	2 110	100	0,21	2101
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы		18,5725	2343,7	152,52	43 528	2 833	5 090	1,02	921
			м3		153,68	57,15	2 854	1 061	130	0,28	252
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		18,5725	1769,2	152,52	32 858	2 833	5 090	1,02	921
			м3		153,68	57,15	2 854	1 061	130	0,28	252
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		1359,214	6,48	6,48	8 808	8 808	2 769	-	-
			м3		-	2,1	-	2 854	97	0,01	522
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		107,036	134,1	-	14 354	-	16 219	0,97	4614
			м3		134,1	-	14 354	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		172,431	21,55	4,52	3 716	779	2 848	0,11	883
			м3		17,03	-	2 936	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура									
30	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием		0,01	174718,44	71861,81	1 747	719	1 432	441	4
			км		83025	27146,25	830	271	130	132,58	32
31	C130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм		10,04	1900		19 076				
			м								
32	E0122-19-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм		0,01	466447,67	66947,17	4 664	669	858	233	2
			км								

33	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб дим. 100 мм	10	40725	25290	407	253	130	123,51	30
		м		244,98	0,28	2 450	3	1 912	0,84	8
34	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,17	146,93	0,11	1 469	1	130	-	-
		футляр		4618,68	559,8	785	95	294	7,99	33
44	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,1955	1320,75	9,29	225	2	130	0,02	-
		км		51202,26	20326,01	10 010	3 974	9 195	179	35
45	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	197,455	30825	5353,43	6 026	1 047	130	20,64	4
		м		129		25 472				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**290 033**	**112 107**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**426 269**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**11 595**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**437 863**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 449**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 379**	
Итого с доп.затратами	**1 751**	
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**458 443**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 023 955**	
Итого с налогами	**20 479**	
НДС 12%	**1 044 434**	
Итого с НДС	**125 332**	
	1 169 767	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №2 выполненных работ за июль 2013 года
Локальная смета 2-9 корр
Разводящие сети водопровода (ул. Приозерная - уг. 21 - уг. 14)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-операторов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	955,107	23,36	22,08	22 311	21 089	6 337	0,01	619
		м3		1,28	5,56	1 223	5 310	97	0,02	1345
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,905	262,72	-	9 958	-	11 253	1,85	4022
		м3		262,72	-	9 958	-	113	-	-
4	E0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,488	302,12	-	1 356	-	1 532	2,13	724
		м3		302,12	-	1 356	-	113	-	-
5	E0101-173-2	Водоотлив из траншей	122,985	289,15	289,15	35 561	35 561	22 263	-	-
		м3		-	186,62	-	22 951	97	0,86	8231
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	83,79	32,26	30,77	2 703	2 578	793	0,01	56

		м3							
7	Е010333-А5-1			1,42	8,34	119	699	97	0,03	161
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	149,98	49,5	49,5	7 424	7 424	1 485	-	-
		т								
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	9,9	-	1 485	100	0,21	2101
			1013,33	6,48	6,48	6 566	6 566	2 064	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		-	2,1	-	2 128	97	0,01	522
			53,333	134,1	-	7 152	-	8 082	0,97	4614
		м3								
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		134,1	-	7 152	-	113	-	-
			12,635	1769,2	152,52	22 354	1 927	3 463	1,02	921
		м3								
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		153,68	57,15	1 942	722	130	0,28	252
			54,53	21,55	4,52	1 175	246	901	0,11	883
		м3								
		Трубопроводы и арматура		17,03	-	929	-	97	-	-
67	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			1	242,08	6,95	242	7	190	1,82	2
		шт								
71	Спрайс стр. 112	Затвор поворотный дисковый д=50 мм		144	2,25	144	2	130	0,07	0
			1	2033,5		2 034				
		шт								
72	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			12	242,08	6,95	2 905	83	2 282	1,82	22
		шт								
73	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		144	2,25	1 728	27	130	0,07	1
			12	2033,5		24 402				
		шт								
75	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	80	74,06	9,93	5 925	794	6 552	0,32	26
		фланец								
				63	-	5 040	-	130	-	-

76 С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	48	181		8 688				
	шт								
78 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	32	285		9 120				
	шт								
80 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	36	300,57	225,64	10 821	8 123	6 014	0,41	63
	шт		69,53	58,98	2 503	2 123	130	0,23	35
81 Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм	18	688,8		12 398				
	шт								
83 Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Росси) д=63 мм	18	1171,66		21 090				
	шт								
85 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32	18	215,92		3 887				
	шт								
87 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 63	18	358,63		6 455				
	шт								
90 Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	9	440,21	332,43	3 962	2 992	2 214	0,41	63
	шт		102,38	86,87	921	782	130	0,23	35
96 Спрайс стр.121	Тройник редукционный 63х32 мм	6	4700,62		28 204				
	шт								
97 Спрайс стр.117	Крестовина 63х63 мм	1	1775,06		1 775				
	шт								
99 Спрайс стр.122	Переход удлиненный 63х32 мм	2	339,04		678				
	шт								
100 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,133	47611,09	17877,09	6 332	2 378	5 948	179	24
	км		29700	4698,68	3 950	625	130	20,64	3
102 С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм	134,33	57		7 657				
	м								

114 E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0604	247994,13	49389,75	14 979	2 983	6 394	312,7	19
	т								
			62775	18657	3 792	1 127	130	91,12	6
115 E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,328	36,09	0,09	48	0	8	0,02	0
	м2								
			4,39	0,05	6	0	130	-	1
116 E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	1,328	100,11	0,12	133	0	5	0,02	0
	м2								
			2,77	0,05	4	0	130	-	1
	Колодцы водопроводные д-1500 (13 шт)								
151 E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	23,66	10213,08	2104,76	241 641	49 799	91 843	13,9	329
	м3								
			2362,5	623,48	55 897	14 752	130	2,48	59
152 C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,66	284		6 719				
	м3								
153 C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,66	331		7 831				
	м3								
154 C143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,97	28900		259 233				
	м3								
155 C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	7,08	9137,5		64 694				
	м								
156 C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	24,03	7310		175 659				
	м								

157	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п. 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	м	0,91	4337,5		3 947				
158	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,89	5712,5		5 084				
159	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,59	5712,5		3 370				
160	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	3,19	4570		14 578				
162		Скобы ходовые	шт	16	129		2 064				
165	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п. 1.25	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79	шт	13	8060		104 780				
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	161,694	77,28	3,43	12 496	555	12 740	6,93	1121
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	кг	177,863	73,73 542,39	1,31	11 922 96 471	212	105	0,5	81
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	233,077	92,69	63,44	21 604	14 786	17 363	6,93	1615

176 Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	кг	349,616	29,25 530,56	23,96	6 818 185 492	5 585	140	0,5	117
177 Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734	м2	465,205	150,02	0,12	69 790	56	3 404	6,93	3224
				8,08	0,05	3 759	23	90	0,5	233

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 563 750**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**1 883 491**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**51 231**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**1 934 722**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**63 846**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**19 347**
Итого с доп.затратами	**7 739**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**2 025 654**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**4 524 400**
Итого с налогами	**90 488**
НДС 12%	**4 614 888**
Итого с НДС	**553 787**
	5 168 675

213 129

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненых работ за июль 2013 г.

Локальная смета 2-9 в

Разводящие сети водопровода (ул. Пионерская, ул. Пролетарская, ул. Приозерная, ул. 1 Мая)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1. Земляные работы								
1	Е010332-А50-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1 *т*	1308,4	267 -	267 -	349 343 -	349 343 -	69 869 -	- -	- -
2	С143008-92	Песок природный (для засыпки труб) *м3*	730,95	1330	53,4	972 164	69 869	97	1,12	1345

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 321 506**	**69 869**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**1 474 857**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**40 116**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**1 514 973**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**49 994**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**15 150**	
Итого с доп.затратами	**6 060**	
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**1 586 177**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 542 806**	
Итого с налогами	**70 856**	
НДС 12%	**3 613 662**	
Итого с НДС	**433 639**	
	4 047 302	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №4 выполненных работ за июль 2013 г
Локальная смета 1-4
Восстановление трассы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК 8. 02-03-2002 т.17 п.1 стр.	Восстановление трассы *км*	12,3	15812		194 559				
2	т.17 п.2 стр. 357	Закрепление трассы *км*	12,3	8342		102 644				
3	т.4п.1 стр.9	Расходы по внутреннему транспорту 5км-7% *тенге*	297203	0,07		20 804				
4	т.5п.1 стр.10	Расходы по внешнему транспорту 25-100 км-14% *тенге*	318007	0,14		44 521				
5	т.7п.3 стр.11	Расходы по ОРГЛИК 6% *тенге*	297203	0,06		17 832				
						380 360				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**403 182**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**900 527**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**18 011**
Итого с налогами	**918 538**
НДС 12%	**110 225**
Итого с НДС	**1 028 762**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненых работ за июль 2013г. №3

Локальная смета 2-9 в

Разводящие сети водопровода (ул. Пушкина)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1. Земляные работы								
1	Е010332-А50-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1 *т*	415,9	293,7 -	293,7 53,4	122 150 -	122 150 22 209	22 209 97	- 1,12	- 1345
2	С143008-92	Песок природный (для засыпки труб) *м3*	232,35	1330		309 026				

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**431 175**	**22 209**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**480 587**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 072**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**493 659**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**16 291**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 937**	
Итого с доп.затратами	**1 975**	
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**516 861**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 154 436**	
Итого с налогами	**23 089**	
НДС 12%	**1 177 525**	
Итого с НДС	**141 303**	
	1 318 827	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт № 2 выполненных работ за июль 2013 года

Локальная смета 2-9 корр

Разводящие сети водопровода (ул. Пушкина - от ВК217 до ВК408, от ВК94 до ВК 44р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	1-Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4189,58	23,36	22,08	27 789	26 266	7 893	0,01	619
		м3		1,28	5,56	1 523	6 614	97	0,02	1345
2	2-Е0101-164-2 т.ч.п-1,55п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	45,26	262,72	-	11 891	-	13 436	1,85	4022
		м3		262,72	-	11 891	-	113	-	-
4	3-Е0101-164-2 т.ч.п-3,177 к=1,15 т.ч.п-1,55п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	49,43	302,12	-	14 934	-	16 875	2,13	724
		м3		302,12	-	14 934	-	113	-	-
5	5-Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	153,53	289,15	289,15	44 393	44 393	27 792	-	-
		м3								

			-	186,62	-	28 652	97	0,86	8231
6 Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (плотный грунт)	104,74	32,26	30,77	3 379	3 223	992	0,01	56
	м3								
			1,42	8,34	149	874	97	0,03	161
7 Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	187,50	49,5	49,5	9 281	9 281	1 856	-	-
	т								
			-	9,9	-	1 856	100	0,21	2101
10 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	517,05	6,48	6,48	3 350	3 350	1 053	-	-
	м3								
			-	2,1	-	1 086	97	0,01	522
11 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,43	134,1	-	8 506	-	9 612	0,97	4614
	м3								
			134,1	-	8 506	-	113	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	13,03	1769,2	152,52	23 053	1 987	3 571	1,02	921
	м3								
			153,68	57,15	2 002	745	130	0,28	252
13 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	68,12	21,55	4,52	1 468	308	1 125	0,11	883
	м3								
			17,03	-	1 160	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
67 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	1,82	5
	шт								
			144	2,25	432	7	130	0,07	0
69 С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, РУ 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3590		10 770				
	шт								
71 Спрайс стр.112	Затвор поворотный дисковый д-50 мм	2	2033,5		4 067				
	шт								
72 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	16	242,08	6,95	3 873	111	3 042	1,82	29
	шт								

			144	2,25	2 304	36	130	0,07	1
73 С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1.6 Мпа /16 кгс/см2/. Dv 25 мм	-12	2033,5		-24 402				
	шт								
73 С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	28	668		18 704				
	шт								
75 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	22	74,06	9,93	1 629	218	1 802	0,32	7
	фланец								
			63	-	1 386	-	130	-	-
76 С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	181		2 896				
	шт								
78 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285		1 710				
	шт								
80 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	35	300,57	225,64	10 520	7 897	5 847	0,41	63
	шт								
			69,53	58,98	2 434	2 064	130	0,23	35
81 Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм	15	688,8		10 332				
	шт								
83 Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Росси) д=63 мм	20	1171,66		23 433				
	шт								
85 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32	15	215,92		3 239				
	шт								
87 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 63	20	358,63		7 173				
	шт								
90 Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
	шт								
			102,38	86,87	205	174	130	0,33	-
94 Спрайс стр.117	Тройник удлиненный д-32 мм	2	296,15		592				
	шт								
100 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,1465	47611,09	17877,09	6 975	2 619	6 551	179	26
	км								
			29700	4698,68	4 351	688	130	20,64	3

102	С130804-227Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм								
			м	147,965	57		8 434				
114	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,011	247994,13	49389,75	2 728	543	1 164	312,7	3
			т		62775	18657	691	205	130	91,12	1
115	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз		0,24	36,09	0,09	9	0	1	0,02	0
			м2		4,39	0,05	1	0	90	-	0
116	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710		0,24	100,11	0,12	24	0	1	0,02	0
			м2		2,77	0,05	1	0	90	-	0
		Колодцы водопроводные д-2000 (3шт)									
124	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		-8,04	10213,08	2104,76	-82 113	-16 922	-31 209	13,9	-112
			м3		2362,5	623,48	-18 995	-5 013	130	2,48	-20
125	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-8,04	284		-2 283				
			м3								
126	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-8,04	331		-2 661				
			м3								
127	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		-3,42	28900		-98 838				
			м3								
128	С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм		-1,77	11450		-20 267				

		м								
129	С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	-5,34	9160		-48 914				
		м								
130	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	-0,21	4337,5		-911				
		м								
131	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	-0,7	5712,5		-3 999				
		м								
133	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	-0,59	5712,5		-3 370				
		м								
135	С11011-774	Скобы ходовые	-3,075	129		-397				
		м2								
146	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	-54,63	77,28	3,43	-4 222	-187	-4 304	6,93	-379
		м2		73,73	1,31	-4 028	-72	105	0,5	-27
147	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	-60,099	542,39		-32 597				
		м2								
148	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтыльных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	-75,36	92,69	63,44	-6 985	-4 781	-5 614	6,93	-522
		м		29,25	23,96	-2 204	-1 806	140	0,5	-38
149	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	-113,040	530,56		-59 975				
		м2								
150	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	-149,592	150,02	0,12	-22 442	-18	-1 095	6,93	-1037

		м2								
				8,08	0,05	-1 209	-7	90	0,5	-75
	Колодцы водопроводные д-1500 (36шт)									
151	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	65,52	10213,08	2104,76	669 161	137 904	254 334	13,9	911
		м3								
				2362,5	623,48	154 791	40 850	130	2,48	162
152	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	65,52	284		18 608				
		м3								
153	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	65,52	331		21 687				
		м3								
154	C143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	24,84	28900		717 876				
		м3								
155	C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	21,24	9137,5		194 081				
		м								
156	C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	63,72	7310		465 793				
		м								
157	C143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	2,52	4337,5		10 931				
		м								
158	C143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	3,18	5712,5		18 166				
		м								

159	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	8,57	5712,5		48 956			
160	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	4,5	4570		20 565			
162	С11011-774	Скобы ходовые	кг	35,64	129		4 598			
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	470,52	77,28	3,43	36 362	1 614	37 073	6,93	3261
					73,73	1,31	34 691	616	105	0,5	235
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	кг	517,320	542,39		280 589				
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	678,24	92,69	63,44	62 866	43 028	50 525	6,93	4700
					29,25	23,96	19 839	16 251	140	0,5	339
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	кг	1017,360	530,56		539 771				
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	1296	150,02	0,12	194 426	156	9 483	6,93	8981
					8,08	0,05	10 472	65	90	0,5	648
							3 156 816		**412 869**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**3 783 867**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**102 921**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 886 788**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**128 264**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**38 868**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**15 547**
Итого с доп.затратами	**4 069 467**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**9 089 357**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**181 787**
Итого с налогами	**9 271 145**
НДС 12%	**1 112 537**
Итого с НДС	**10 383 682**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт *1* выполненных работ за июль 2013 года

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (ул. Пушкина - от ВК217 до ВК408, от ВК94 до ВК 44р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4719,42	23,36	22,08	110 246	104 205	31 312	0,01	619
		м3		1,28	5,56	6 041	26 240	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	146,952	262,72	-	38 607	-	43 626	1,85	4022
		м3		262,72	-	38 607	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,236	302,12	-	7 020	-	7933	2,13	724
		м3		302,12	-	7 020	-	113	-	-
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	963,45	289,15	289,15	278 582	278 582	194405	-	-
		м3								

			-	186,62	-	179 799	97	0,86	8231
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	393,128	6,01	6,01	2 363	2 363	793	-	-
		м3								
				-	2,08	-	818	97	0,01	40
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мерзлый грунт)	382,452	32,26	30,77	12 338	11 768	3 621	0,01	56
		м3								
				1,42	8,34	543	3 190	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	684,589	49,5	49,5	33 887	33 887	6 777	-	-
		т								
				-	9,9	-	6 777	100	0,21	2101
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	60,916	2343,7	152,52	142 769	9 291	16 696	1,02	921
		м3								
				153,68	57,15	9 362	3 481	130	0,28	252
11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	60,916	1769,2	152,52	107 773	9 291	16 696	1,02	921
		м3								
				153,68	57,15	9 362	3 481	130	0,28	252
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4391,6	6,48	6,48	28 458	28 458	8 946	-	-
		м3								
				-	2,1	-	9 222	97	0,01	522
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	321,536	134,1	-	43 118	-	48 723	0,97	4614
		м3								
				134,1	-	43 118	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	553,896	21,55	4,52	11 936	2 504	9 150	0,11	883
		м3								
				17,03	-	9 433	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
31	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,011	174718,44	71861,81	1 922	790	1 575	441	5
		км								
				83025	27146,25	913	299	130	132,58	32

32	С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	11	1900		20 900				
		м								
33	Е0122-19-7	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,011	466447,67	66947,17	5 131	736	944	233	3
		км		40725	25290	448	278	130	123,51	30
35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,12	4618,68	559,8	554	67	207	7,99	33
		футляр		1320,75	9,29	158	1	130	0,02	-
44	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,628	51202,26	20326,01	32 155	12 765	29 536	179	112
		км		30825	5353,43	19 358	3 362	130	20,64	13
45	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	634,28	129		81 822				
		м								
		Колодцы водопроводные д-1500 (13 шт)								
97	С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	13	8060		104 780				
		шт								
		Колодцы водопроводные д-2000 (3 шт)								
115	С131104-8 Изм. И доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	-3	8060		-24 180				
		шт								

	1 040 180	**400 941**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 527 588**	
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**41 550**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 569 139**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**51 782**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 691**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 277**	
Итого с доп.затратами	**1 642 888**	
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**3 669 473**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**73 389**	
Итого с налогами	**3 742 862**	
НДС 12%	**449 143**	
Итого с НДС	**4 192 006**	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Цены региона Костанайская обл.

Акт №1 выполненных работ за август 2013 года

Составлена в уровне цен 2001 г.

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (ул. Пушкина от ВК-408 до ВК-10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	2548,2	23,36	22,08	59 526	56 264	16 907	0,01	25
		м3		1,28	5,56	3 262	14 168	97	0,02	51
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	98,397	262,72	-	25 851	-	29 211	1,85	182
		м3		262,72	-	25 851	-	113	-	-
3	E0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,55	302,12	-	4 698	-	5 309	2,13	33
		м3		302,12	-	4 698	-	113	-	-
4	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	435,28	289,15	289,15	125 861	125 861	78 795	-	-
		м3		-	186,62	-	81 232	97	0,86	374
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	263,23	6,01	6,01	1 582	1 582	531	-	-

		м3								
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	256,08	32,26	30,77	8 261	7 880	2 424	0,01	3
				-	2,08	-	548	97	0,01	3
		м3								
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км. класс груза 1	384,12	49,5	49,5	19 014	19 014	3 803	-	-
				1,42	8,34	364	2 136	97	0,03	8
		т								
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	40,78	2343,7	152,52	95 576	6 220	11 177	1,02	42
				-	9,9	-	3 803	100	0,21	81
		м3								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40,78	1769,2	152,52	72 148	6 220	11 177	1,02	42
				153,68	57,15	6 267	2 331	130	0,28	11
		м3								
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2352	6,48	6,48	15 241	15 241	4 791	-	-
				153,68	57,15	6 267	2 331	130	0,28	11
		м3								
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	215,296	134,1	-	28 871	-	32 624	0,97	209
				-	2,1	-	4 939	97	0,01	522
		м3								
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	370,88	21,55	4,52	7 992	1 676	6 127	0,11	41
				134,1	-	28 871	-	113	-	-
		м3								
31	Е0122-8-7	*Трубопроводы и арматура* Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0325	174718,44	71861,81	5 678	2 336	4 655	441	14
				17,03	-	6 316	-	97	-	-
		км								
32	С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	32,252	1900		61 279				
				83025	27146,25	2 698	882	130	132,58	4
		м								

33 E0122-19-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм								
	км	0,0325	466447,67	66947,17	15 160	2 176	2 789	233	8
35 E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		40725	25290	1 324	822	130	123,51	4
	футляр	-11,915	4618,68	559,8	-55 032	-6 670	-20 602	7,99	-95
44 E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		1320,75	9,29	-15 737	-111	130	0,02	-
	км	0,3305	51202,26	20326,01	16 922	6 718	15 544	179	59
45 С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм		30825	5353,43	10 188	1 769	130	20,64	7
52 E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
	м	424,705	129		54 787				
	м2	-0,742	70,08	0,12	-52	0	-2	0,02	0
52 E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710		2,77	0,05	-2	0	90	-	-1
	м2	0,742	100,11	0,12	74	0	2	0,02	0
			2,77	0,05	2	0	90	-	1
					563 438		**205 262**		

3 41

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**814 823**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**22 163**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**836 986**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**27 621**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 370**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 348**
Итого с доп.затратами	**876 325**
Итого в текущих ценах	**1 565 852**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**31 317**
Итого с налогами	**1 597 169**
НДС 12%	**191 660**
Итого с НДС	**1 788 829**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка

Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №2 выполненных работ за август 2013 года

Локальная смета 2-9 корректировка

Разводящие сети водопровода (ул. Пушкина от ВК-408 до ВК-10)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	2817,4	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	65 814 / 3 606	62 208 / 15 665	18 693 / 97	0,01 / 0,02	28 / 56
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1,55п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	141,075	262,72 / 262,72	- / -	37 063 / 37 063	- / -	41 881 / 113	1,85 / -	4022 / -
4	Е0101-164-2 т.ч.п-3,177к=1,15 т.ч.п-1,55 п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / м3	16,7	302,12 / 302,12	- / -	5 045 / 5 045	- / -	5 701 / 113	2,13 / -	724 / -
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей / м3	512,325	289,15 / -	289,15 / 186,62	148 139 / -	148 139 / 95 610	92 742 / 97	- / 0,86	- / 8231

6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)							
		м3	311,85	32,26	30,77	10 060	9 596	2 952	0,01	56
				1,42	8,34	443	2 601	97	0,03	161
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	467,775	49,5	49,5	23 155	23 155	4 631	-	-
				-	9,9	-	4 631	100	0,21	2101
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	2189,8	6,48	6,48	14 190	14 190	4 461	-	-
				-	2,1	-	4 599	97	0,01	522
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	198,495	134,1	-	26 618	-	30 079	0,97	4614
				134,1	-	26 618	-	113	-	-
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
		м3	44,055	1769,2	152,52	77 942	6 719	12 075	1,02	921
				153,68	57,15	6 770	2 518	130	0,28	252
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	230,175	21,55	4,52	4 960	1 040	3 802	0,11	883
				17,03	-	3 920	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
72	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	30	242,08	6,95	7 262	209	5 704	1,82	55
				144	2,25	4 320	68	130	0,07	2
73	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	30	668		20 040				
75	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	30	74,06	9,93	2 222	298	2 457	0,32	10
				63	-	1 890	-	130	-	-
76	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			30	181		5 430				

		шт							
100	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50	0,4485	47611,09	17877,09	21 354	8 018	20 056	179	80
		км		29700	4698,68	13 320	2 107	130	20,64	9
101	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,09	51202,26	20326,01	4 608	1 829	4 233	179	16
		км		30825	5353,43	2 774	482	130	20,64	2
102	С130804-227 Изм.и.доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,5 мм	427,735	57		24 381				
		м								
103	С130804-253 Изм.и.доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа , SDR 21 Dв 35,1 мм	25,25	72		1 818				
		м								
105	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0465	174718,44	71861,81	8 124	3 342	6 660	441	21
		км		83025	27146,25	3 861	1 262	130	132,58	32
106	С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр. В кн.3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	46,5	1938		90 117				
		м								
107	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб дим. 100 мм	46,5	244,98	0,28	11 392	13	8 889	0,84	39
		м		146,93	0,11	6 832	5	130	-	-
108	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1,32	4618,68	559,8	6 097	739	2 282	7,99	33
		футляр		1320,75	9,29	1 743	12	130	0,02	-

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка Костанайская обл.

Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №3 выполненных работ за август 2013 года

Локальная смета 2-9

Составлена в уровне цен 2001 г.

Разводящие сети водопровода (ул. Энгельса от ВК-114 до ВК-11 р.з.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Максимальные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	%%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2711,8	23,36	22,08	63 348	59 877	17 892	0,01	27
2	E0101-164-2 т.ч.п-1,55п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,28	5,66	3 471	15 078	97	0,02	54
		м3	104,715	262,72	-	27 511	-	31 087	1,85	194
3	E0101-164-2 т.ч.п-3,177 к=1,15 т.ч.п-1,55п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	27 511	-	113	-	-
		м3	46,55	302,12	-	5 000	-	5 650	2,13	35
4	E0101-173-1	Водоотлив из траншей		302,12	-	5 000	-	113	-	-
		м3	463,16	289,15	289,15	133 923	133 923	83 842	-	-
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	186,62	-	86 435	97	0,86	398
		м3	280,13	6,01	6,01	1 684	1 684	565	-	-

6 E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)		-	2,08	-	583	97	0,01	3
	м3	272,527	32,26	30,77	8 792	8 386	2 580	0,01	3
7 E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км. класс груза 1		1,42	8,34	387	2 273	97	0,03	8
	т	408,791	49,5	49,5	20 235	20 235	4 047	-	-
10 E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы		-	9,9	-	4 047	100	0,21	86
	м3	43,4	2343,7	152,52	101 717	6 619	11 895	1,02	44
11 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		153,68	57,15	6 670	2 480	130	0,28	12
	м3	43,4	1769,2	152,52	76 783	6 619	11 895	1,02	44
12 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		153,68	57,15	6 670	2 480	130	0,28	12
	м3	2503	6,48	6,48	16 219	16 219	5 099	-	-
13 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы		-	2,1	-	5 256	97	0,01	522
	м3	229,12	134,1	-	30 725	-	34 719	0,97	222
14 E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		134,1	-	30 725	-	113	-	-
	м3	394,69	21,55	4,52	8 506	1 784	6 520	0,11	43
	Трубопроводы и арматура		17,03	-	6 722	-	97	-	-
45 C130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм								
	м	451,975	129		58 305				

Цена региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №4 выполненных работ за август 2013 года

Локальная смета 2-9 корректировка

Разводящие сети водопровода (ул. Энгельса от ВК-114 до ВК-11 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	%%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	215	23,86 -	22,08 -	5 022 -	4 747 -	1 426 97	0,01 0,02	619 1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,28	5,56	275	1 195			
		м3	71,203	262,72 -	- -	18 706 -	- -	21 138 313	1,85 -	4022 -
4	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177к=1,15 т.ч.п-1.55 п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	18 706	-	313	-	-
		м3	1,19	302,12 -	- -	360 -	- -	406 113	2,13 -	724 -
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей		302,12	-	360	-			
		м3	106,74	289,15 -	289,15 -	30 623 -	10 623 -	6 651 97	- 0,86	- 8231

6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)							
		м3	22,36	32,26	30,77	721	688	212	0,01	56
				1,42	8,34	32	186	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1							
		т	33,54	49,5	49,5	1 660	1 660	332	-	-
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м							
		м3	166,32	6,48	6,48	1 078	1 078	339	-	-
				-	9,9	-	332	100	0,21	2101
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы							
		м3	14,23	134,1	-	1 908	-	2 156	0,97	4614
				134,1	-	1 908	-	113	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
		м3	3,15	1769,2	152,52	5 573	480	863	1,02	921
				153,68	57,15	484	180	130	0,28	252
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками							
		м3	16,5	21,55	4,52	356	75	273	0,11	883
				17,03	-	281	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
72	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм							
		шт	3	242,08	6,95	726	21	570	1,82	5
				144	2,25	432	7	130	0,07	0
73	C130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	3	668		2 004				
75	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
				63	-	189	-	130	-	-
76	C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			3	181		543				

			шт						
80	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		30	300,57	225,64	9 017	6 769	5 012	1,07	32
			шт								
					69,53	58,98	2 086	1 769	130	0,03	-
81	Спрайс стр. 117	Фланец с покрытием ПП (имп) д-32 мм		9	688,8		6 199				
			шт								
83	Спрайс стр. 118	Фланец с покрытием ПП (Россия) д-63 мм		21	1171,66		24 605				
			шт								
85	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-32		9	215,92		1 943				
			шт								
87	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-63		21	358,63		7 531				
			шт								
100	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50		0,0355	47611,09	17877,09	1 690	635	1 587	179	6
			км								
					29700	4698,68	1 054	167	130	20,64	1
102	С130804-227 Изм.и.доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,5 мм		35,855	57		2 044				
			м								
105	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)		0,0355	174718,44	71861,81	6 203	2 551	5 084	441	16
			км								
					83025	27146,25	2 947	964	130	132,58	32
106	С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр. В кн.3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм		35,5	1938		68 799				
			м								
108	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		1,01	4618,68	559,8	4 665	565	1 746	7,99	33
			футляр								
					1320,75	9,29	1 334	9	130	0,02	-

109	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	*т*	0,03	247994,13	49389,75	7 440	1 482	3 176	312,7	84
					62775	18657	1 883	560	130	91,12	25
112	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз (футляры в колодцах)	*м2*	5,22	36,09	0,09	188	0	21	0,02	-
					4,39	0,05	23	0	90	-	-
113	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	*м2*	5,22	100,11	0,12	523	1	13	0,01	-
					2,77	0,05	14	0	90	-	-
117	E0122-26-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	*км*	0,0355	111822,68	88481,18	3 970	3 141	2 045	59,6	55
					10890	33423,75	387	1 187	130	163,25	151
		Колодцы водопроводные d-1500 (17 шт.)									
151	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	*м3*	31,22	10213,08	2104,76	318 852	65 711	121 189	13,9	434
					2362,5	623,48	73 757	19 465	130	2,48	77
152	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	*м3*	31,22	284		8 866				
153	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	*м3*	31,22	331		10 334				
154	C143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15 (15 шт),1ПП15-1 (15 шт)	*м3*	11,73	28900		338 997				
155	C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	*м*	10,03	9137,5		91 649				

156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	30,09	7310		219 958			
157	С143018-37 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	м	1,19	4337,5		5 162			
159	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	5,44	5712,5		31 076			
162	С11011-774	Скобы ходовые	м	16,83	129		2 171			
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	222,19	77,28	3,43	17 171	762	17 507	0,46	102
					73,73	1,31	16 382	291	105	0,01	2
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	кг	244,290	542,39		132 500				
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтыльных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	320,28	92,69	63,44	29 687	20 319	23 859	0,18	58
					29,25	23,96	9 368	7 674	140	0,12	38
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	кг	480,420	530,56		254 892				
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	612	150,02	0,12	91 812	73	4 478	0,04	24
					8,08	0,05	4 945	31	90	-	-
							1 747 447		**220 330**		

Sur 6

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 085 844**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**56 735**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 142 579**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**70 705**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**21 426**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 570**
Итого с доп.затратами	**2 243 280**
Итого в текущих ценах	**4 008 383**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**80 168**
Итого с налогами	**4 088 551**
НДС 12%	**490 626**
Итого с НДС	**4 579 177**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №5 выполненных работ за август 2013 года

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (ул. Ленина от ВК-10 до ВК - 14 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	2611,86	23,36 1,28	22,08 5,56	61 013 3 343	57 670 14 522	47 329 97	0,01 0,02	26 52
2	E0101-164-2 т.ч.п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 1,55м-3,180 к=1,2 м/без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	930,854	262,72	-	26 496	-	29 941	1,85	387
3	E0101-164-2 т.ч.п-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 3,177 к=1,25 т.ч.п-м без креплений с откосами сильно мешающего на 1,55м-3,180 к=1,2 инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	26 496	-	113	-	-
		м3	35,93	302,12	-	4 813	-	5 438	2,13	34
4	E0101-123-1	Водоотлив из траншей		302,12	-	4 813	-	113	-	-
		м3	446,149	289,15	289,15	129 004	129 004	80 763	-	-
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	269,8	- 6,01	186,62 6,01	- 1 621	83 260 1 621	97 544	0,86 -	384 -

1 из 4.

		м3							
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)		-	2,08	-	561	97	0,01	3
		м3	262,474	32,26	30,77	8 467	8 076	2 485	0,01	3
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		1,42	8,34	373	2 189	97	0,03	8
		т	393,71	49,5	49,5	19 489	19 489	3 898	-	-
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (песчаный грунт для засыпки)		-	9,9	-	3 898	100	0,21	83
		м3	-1336,05	32,26	30,77	-43 101	-41 110	-12 649	0,01	-13
9	Е010333-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		1,42	8,34	-1 897	-11 143	97	0,03	-40
		т	-524,301	54,89	54,89	-28 779	-28 779	-5 757	-	-
10	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы		-	10,98	-	-5 757	100	0,23	-121
		м3	41,79	2343,7	152,52	97 943	6 374	11 454	1,02	43
11	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		153,68	57,15	6 422	2 388	130	0,28	12
		м3	41,79	1769,2	152,52	73 935	6 374	11 454	1,02	43
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		153,68	57,15	6 422	2 388	130	0,28	12
		м3	2410,4	6,48	6,48	15 619	15 619	4 910	-	-
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы		-	2,1	-	5 062	97	0,01	522
		м3	220,672	134,1	-	29 592	-	33 439	0,97	214
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		134,1	-	29 592	-	113	-	-
		м3	380,141	21,55	4,52	8 192	1 718	6 280	0,11	42

	Трубопроводы и арматура		17,03	-	6 474	-	97	-	-
28 Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,027	204666,79	85907,16	5 526	2 319	4 503	504	14
	км		95850	32451,75	2 588	876	130	158,5	4
29 С130506-109 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	27	2260		61 020				
	м								
30 Е0122-19-8	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,027	549879,51	75373,88	14 847	2 035	2 603	263	7
	км		45675	28473,75	1 233	769	130	139,06	4
42 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,431	58881,69	25695,31	25 378	11 075	22 349	194	84
	км		33075	6813,45	14 255	2 937	130	26,38	11
43 С130804-283 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм	-330,27	129		-42 605				
	м								
43 С130804-283 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм	765,58	371		284 030				
	м								
					752 502		**218 984**		

3 из 4

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 029 775**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**28 010**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 057 784**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**34 907**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**10 578**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 231**
Итого с доп.затратами	**1 107 500**
Итого в текущих ценах	**1 978 926**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**39 579**
Итого с налогами	**2 018 504**
НДС 12%	**242 221**
Итого с НДС	**2 260 725**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка

Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №6 выполненных работ за август 2013 года

Локальная смета 2-9 корректировка

Разводящие сети водопроводя (ул. Ленина от ВК-10 до ВК - 14 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	897	23,36 1,28	22,08 5,56	20 954 1 148	19 806 4 987	5 951 97	0,01 0,02	9 18
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1,55п-3,180к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	42,18	262,72 262,72	- -	11 082 11 082	- -	12 522 113	1,85 -	4022 -
4	Е0101-164-2 т.ч.п-3,177к=1,15 т.ч.п-1,55п-3,180к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно мешающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	4,99	302,12 302,12	- -	1 508 1 508	- -	1 704 113	2,13 -	724 -
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	153,18	289,15	289,15	44 292	44 292	27 729	-	-

1 из 5.

		м3							
				-	186,62	-	28 586	97	0,86	8231
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	93,24	32,26	30,77	3 008	2 869	883	0,01	56
		м3								
				1,42	8,34	132	778	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	139,86	49,5	49,5	6 923	6 923	1 385	-	-
		т								
				-	9,9	-	1 385	100	0,21	2101
9	E010333-A5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	-127,28	54,89	54,89	-6 986	-6 986	-1 398	-	-
		т								
				-	10,98	-	-1 398	100	0,23	1117
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	828,8	6,48	6,48	5 371	5 371	1 688	-	-
		м3								
				-	2,1	-	1 740	97	0,01	522
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	58,15	134,1	-	7 798	-	8 812	0,97	4614
		м3								
				134,1	-	7 798	-	113	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,17	1769,2	152,52	23 300	2 009	3 610	1,02	921
		м3								
				153,68	57,15	2 024	753	130	0,28	252
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	68,82	21,55	4,52	1 483	311	1 137	0,11	883
		м3								
				17,03	-	1 172	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
80	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	34	300,57	225,64	10 219	7 672	5 680	1,07	36
		шт								
				69,53	58,98	2 364	2 005	130	0,03	-

81	Спрайс стр. 117	Фланец с покрытием ПП (имп) д-32 мм	17	688,8		11 710			
		шт							
84	Спрайс стр. 118	Фланец с покрытием ПП (Россия) д-110 мм	17	1646,76		27 995			
		шт							
85	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-32	17	215,92		3 671			
		шт							
88	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-110	17	745,54		12 674			
		шт							
100	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50	0,148	47611,09	17877,09	7 046	2 646	6 618	179	26
		км							
				29700	4698,68	4 396	695	130	20,64	3
102	С130804-227 Изм.и.доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,5 мм	149,48	57		8 520				
		м								
		Колодцы водопроводные д-1500 (17 шт.)								
151	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	31,22	10213,08	2104,76	318 852	65 711	121 189	13,9	434
		м3								
				2362,5	623,48	73 757	19 465	130	2,48	77
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,22	284		8 866				
		м3								
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,22	331		10 334				
		м3								
154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15 (15 шт),1ПП15-1 (15 шт)	11,73	28900		338 997				
		м3								
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	10,03	9137,5		91 649				

156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	*м*	30,09	7310		219 958			
157	С143018-37 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	*м*	1,19	4337,5		5 162			
159	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	*м*	5,44	5712,5		31 076			
162	С11011-774	Скобы ходовые	*м*	16,83	129		2 171			
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*м2*	222,19	77,28	3,43	17 171	762	17 507	0,46	102
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	*кг*	244,290	73,73 542,39	1,31	16 382 132 500	291	105	0,01	2
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и	*м*	320,28	92,69	63,44	29 687	20 319	23 859	0,18	58
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	*кг*	480,420	29,25 530,56	23,96	9 368 254 892	7 674	140	0,12	38
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734	*м2*	612	150,02	0,12	91 812	73	4 478	0,04	24
					8,08	0,05	4 945	31	90	-	-
							1 753 695		**243 353**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 116 871**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**57 579**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 174 450**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**71 757**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**21 744**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 698**
Итого с доп.затратами	**2 276 649**
Итого в текущих ценах	**4 068 007**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**81 360**
Итого с налогами	**4 149 367**
НДС 12%	**497 924**
Итого с НДС	**4 647 291**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

5 из 5

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Цены региона Костанайская обл.
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №7 выполненных работ за август 2013 года

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (Переулок между ул. К. Маркса и ул. Пушкина от ВК 66р.з. до ВК 68 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	2163	23,36 1,28	22,08 5,66	50 528 2 769	47 759 12 026	14 351 97	0,01 0,02	22 43
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *м3*	83,538	262,72	-	21 947	-	24 800	1,85	155
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно пучинящего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *м3*	13,2	262,12 302,12	- -	21 947 3 988	- -	113 4 506	- 2,13	- 28
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей *м3*	369,49	302,12 289,15	- 289,15	3 988 106 838	- 106 838	113 66 886	- -	- -
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *м3*	223,478	- 6,01	186,62 6,01	- 1 343	68 954 1 343	97 451	0,86 -	318 -
				-	2,08	-	465	97	0,01	2

1 из 3.

6 Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	217,412	32,26	30,77	7 014	6 690	2 058	0,01	2
	м3		1,42	8,34	309	1 813	97	0,03	7
7 Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км. класс груза 1	326,118	49,5	49,5	16 143	16 143	3 229	-	-
	т		-	9,9	-	3 229	100	0,21	68
10 Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	34,62	2343,7	152,52	81 139	5 280	9 489	1,02	35
	м3		153,68	57,15	5 320	1 979	130	0,28	10
11 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	34,62	1769,2	152,52	61 250	5 280	9 489	1,02	35
	м3		153,68	57,15	5 320	1 979	130	0,28	10
12 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1948	6,48	6,48	12 623	12 623	3 968	-	-
	м3		-	2,1	-	4 091	97	0,01	522
13 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	182,988	134,1	-	24 539	-	27 729	0,97	177
	м3		134,1	-	24 539	-	113	-	-
14 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	314,87	21,55	4,52	6 785	1 423	5 201	0,11	35
	м3		17,03	-	5 362	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
44 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,357	51202,26	20326,01	18 279	7 256	16 790	179	64
	км		30825	5353,43	11 005	1 911	130	20,64	7
45 С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОК-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	360,57	129		46 514				
	м				**458 929**		**188 947**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**686 748**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**18 680**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**705 428**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**23 279**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 054**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 822**
Итого с допзатратами	**738 583**
Итого в текущих ценах	**1 319 730**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**26 395**
Итого с налогами	**1 346 124**
НДС 12%	**161 535**
Итого с НДС	**1 507 659**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю.В. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №8 выполненных работ за август 2013 года

Локальная смета 2-9 корректировка

Разводящие сети водопровода (Переулок между ул. К. Маркса и ул. Пушкина от ВК 66р.з. до ВК 68 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы и арматура								
80	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	13	300,57	225,64	3 907	2 933	2 172	1,07	14
				69,53	58,98	904	767	130	0,03	-
83	Спрайс стр. 318	Фланец с покрытием ПП (Россия) д-63 мм	13	1171,66		15 232				
		шт								
87	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-63	13	358,63		4 662				
		шт								
105	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (вчетвер)	0,03	174718,44	92861,81	5 242	2 156	4 297	441	13
		км								
				83025	27146,25	2491	814	130	132,58	32
106	С130506-164	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм								
	Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 пер.гр. В кн.3 тех.ч.п.5-2%									
			30	1938		58 140				

1 из 4.

108 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
	футляр	0,85	4618,68	559,8	3 926	476	1 470	7,99	33
			1320,75	9,29	1 123	8	130	0,02	-
109 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,025	247994,13	49389,75	6 200	1 235	2 647	312,7	84
	т		62775	18657	1 569	466	130	91,12	25
112 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз (футляры в колодцах)	4,41	36,09	0,09	159	0	2	0,02	-
	м2		2,77	0,05	12	0	90	-	-
113 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	4,41	100,11	0,12	441	1	11	0,01	-
	м2		2,77	0,05	12	0	90	-	-
117 Е0122-26-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,03	111822,68	88481,18	3 355	2 654	1 728	59,6	55
	км		10890	33423,75	327	1 003	130	163,25	151
	Колодцы водопроводные д-1500 (5 шт.)								
151 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	9,18	10213,08	2104,76	93 756	19 322	35 635	13,9	128
	м3		2362,5	623,48	21 688	5 724	130	2,48	23
152 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,18	284		2 607				
	м3								
153 С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,18	331		3 039				
	м3								
154 С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15 (15 шт),1ППП5-1 (15 шт)	3,45	28900		99 705				
	м3								

155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	2,95	9137,5		26 956				
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	8,85	7310		64 694				
157	С143018-37 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	м	0,35	4337,5		1 518				
159	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,6	5712,5		9 140				
162	С11011-774	Скобы ходовые	м	4,95	129		639				
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	65,35	77,28 73,73	3,43 1,31	5 050 4 818	224 86	5 149 105	0,46 0,01	30 1
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	кг	71,850	542,39		38 971				
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтыльных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	94,2	92,69 29,25	63,44 23,96	8 731 2 755	5 976 2 257	7 017 140	0,18 0,12	17 11
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	кг	141,235	530,56		74 934				
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734		180	150,02	0,12	27 004	22	1 317	0,04	7

	м2	8,08	0,05	1 454	9	90	-	-

		558 006
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами		**61 445**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%		**656 618**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**17 860**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)		**674 478**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		**22 258**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%		**6 745**
Итого с доп.затратами		**2 698**
Итого в текущих ценах		**706 178**
Налоги, сборы, платежи (2%)		**1 261 827**
Итого с налогами		**25 237**
НДС 12%		**1 287 064**
Итого с НДС		**154 448**
		1 441 512

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Наименование стройки - Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №9 выполненных работ за август 2013 года
Локальная смета 2-9 в
Разводящие сети водопровода (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающ-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е010332-А50 -1 к=1,1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	1253,626	293,7	293,7	368190	368190	66944	--	--
		т		--	53,4	--	66944	100	1,12	1404
2	С143008-92	Песок природный (для засыпки труб)	700,35	1330	--	931465,5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 1				**1 299 655**		**66 944**		
		ул. Пушкина								
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,15741	247994,13	49389,75	39037	7774	16664	312,7	49
		т		62775	18657	9881	2937	130	91,12	14
11	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	66	74,06	9,93	4888	655	5405	0,32	21
		шт		63	-	4158	-	130	-	-
12	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	66	285	--	18810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	54	300,57	225,64	16231	12185	9021	0,41	22
		шт		69,53	58,98	3755	3185	130	0,23	12
14	Спрайс стр. 118	Фланец с покрытием ПП (Россия) д-63 мм	27	1172	--	31635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1493.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
15	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-63 мм	27	359	--	9683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 2				**120 283**		**31 090**		
		Раздел 3. Колодцы д-1500 мм								
20	СПрайс-лист ТОО "ORDA KURULUS	Люк полимерно-песчаный легкого типа без запорного устройства	33	4621,58	--	152512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 3				**152 512**				
		Итого по локальной смете				**1 572 451**		**98 034**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 770 714**				
		Временные здания и сооружения 3,4*0,8%				**48 163**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 818 878**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**60 023**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**18 189**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**7 276**				
		Итого с доп.затратами				**1 904 365**				
		Итого в текущих ценах				**3 402 796**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**68 056**				
		Итого с налогами				**3 470 852**				
		НДС 12%				**416 502**				
		Итого с НДС				**3 887 354**				

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненнвх работ за сентябрь 2013г. №7.

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (ул. Зеленая от ВК-40 р.з. до ВК - 439)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3937,1	23,36	22,08	91 971	86 931	26 122	0,01	39
		м3		1,28	5,56	5 039	21 890	97	0,02	79
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	157,692	262,72	-	41 429	-	46 815	1,85	292
		м3		262,72	-	41 429	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24,932	302,12	-	7 532	-	8 512	2,13	53
		м3		302,12	-	7 532	-	113	-	-
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	542,235	289,15	289,15	156 787	156 787	98 156	-	-
		м3		-	186,62	-	101 192	97	0,86	466
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	327,958	6,01	6,01	1 971	1 971	662	-	-

		м3							
				-	2,08	-	682	97	0,01	3
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	319,057	32,26	30,77	10 293	9 817	3 021	0,01	3
		м3								
				1,42	8,34	453	2 661	97	0,03	10
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км. класс груза 1	571,09	49,5	49,5	28 269	28 269	5 654	-	-
		т								
				-	9,9	-	5 654	100	0,21	120
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	50,811	2343,7	152,52	119 086	7 750	13 926	1,02	52
		м3								
				153,68	57,15	7 809	2 904	130	0,28	14
11	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	50,811	1769,2	152,52	89 895	7 750	13 926	1,02	52
		м3								
				153,68	57,15	7 809	2 904	130	0,28	14
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3663,63	6,48	6,48	23 740	23 740	7 463	-	-
		м3								
				-	2,1	-	7 694	97	0,01	522
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	345,03	134,1	-	46 269	-	52 283	0,97	335
		м3								
				134,1	-	46 269	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	594,37	21,55	4,52	12 809	2 687	9 818	0,11	65
		м3								
				17,03	-	10 122	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
44	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,5239	51202,26	20326,01	26 825	10 649	24 640	179	94
		км								
				30825	5353,43	16 149	2 805	130	20,64	11
45	C130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	529,139	129		68 259				
		м								

2 из 3

	725 134	**310 998**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 098 299**	
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**29 874**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 128 173**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**37 230**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**11 282**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 513**	
Итого с доп.затратами	**1 181 197**	
Итого в текущих ценах	**2 110 610**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**42 212**	
Итого с налогами	**2 152 822**	
НДС 12%	**258 339**	
Итого с НДС	**2 411 161**	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

3 из 3

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г. №8.
Локальная смета 2-9 корректировка
Разводящие сети водопровода (ул. 1 Мая - ВК-6 р.з. - ВК-31)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4214,038	23,36	22,08	98 440	93 046	27 959	0,01	619
		м3		1,28	5,56	5 394	23 430	97	0,02	1345
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	-29,683	262,72	-	-7 798	-	-8 812	1,85	4022
		м3		262,72	-	-7 798	-	113	-	-
4	E0101-164-2 т.ч.п-3.177к=1,15 т.ч.п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	-56,64	302,12	-	-17 112	-	-19 337	2,13	724
		м3		302,12	-	-17 112	-	113	-	-
5	E0101-173-2	Водоотлив из траншей	144,17	289,15	289,15	41 687	41 687	26 098	-	-
		м3		-	186,62	-	26 905	97	0,86	8231

6 Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (	353,077	32,26	30,77	11 390	10 864	3 343	0,01	56
	м3		1,42	8,34	501	2 945	97	0,03	161
7 Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	603,52	49,5	49,5	29 874	29 874	5 975	-	-
	т		-	9,9	-	5 975	100	0,21	2101
10 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3482,08	6,48	6,48	22 564	22 564	7 093	-	-
	м3		-	2,1	-	7 312	97	0,01	522
11 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	-120,655	134,1	-	-16 180	-	-18 283	0,97	4614
	м3		134,1	-	-16 180	-	113	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,031	1769,2	152,52	24 824	2 140	3 846	1,02	921
	м3		153,68	57,15	2 156	802	130	0,28	252
13 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	-127,728	21,55	4,52	-2 753	-577	-2 110	0,11	883
	м3		17,03	-	-2 175	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
80 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3 607	2 708	2 005	0,41	63
	шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	35
81 Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм	2	688,8		1 378				
	шт								
83 Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Росси) д=63 мм	10	1171,66		11 717				
	шт								
85 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32	2	215,92		432				
	шт								
87 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 63	10	358,63		3 586				
	шт								
90 Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,41	63
	шт		102,38	86,87	102	87	130	0,23	35

96 Спрайс стр.121	Тройник редукционный 63х32 мм		1	4700,62		4 701			
		шт							
100 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		0,0983	47611,09	17877,09	4 680	1 757	4 396	179	18
		км							
				29700	4698,68	2 920	462	130	20,64	2
102 С130804-227 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм		91,304	57		5 204				
		м								
103 С130804-253 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа , SDR 21 Dв 35,1 мм		7,979	72		574				
		м								
104 С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм		338,35	129		43 647				
		м								
105 Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)		0,0939	174718,44	71861,81	16 406	6 748	13 449	441	41
		км								
				83025	27146,25	7 796	2 549	130	132,58	32
106 С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр. В кн.3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм		93,9	1938		181 978				
		м								
108 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		2,66	4618,68	559,8	12 286	1 489	4 599	7,99	33
		футляр								
				1320,75	9,29	3 513	25	130	0,02	-
	Колодцы водопроводные д-2000 (2 шт)									
136 С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-6)		0,047	133700		6 284				

3 шт

			т							
	Колодцы водопроводные д-1500 (10 шт)									
151	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	18,2	10213,08	2104,76	185 878	38 307	70 648	13,9	253
			м3	2362,5	623,48	42 998	11 347	130	2,48	45
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,2	284		5 169				
			м3							
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,2	331		6 024				
			м3							
154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,9	28900		199 410				
			м3							
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,9	9137,5		53 911				
			м							
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	17,7	7310		129 387				
			м							
157	С143018-37 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -- 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,7	4337,5		3 036				
			м							
162	С11011-774	Скобы ходовые	9,9	129		1 277				
			кг							
163	С131104-13 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-5, С-6)	4,77	133700		637 749				
			т							

173 Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		130,7	77,28	3,43	10 100	448	10 298	6,93	906
		м2		73,73	1,31	9 637	171	105	0,5	65
174 Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	кг	143,77	542,39		77 979				
175 Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	188,4	92,69	63,44	17 463	11 952	14 035	6,93	1306
				29,25	23,96	5 511	4 514	140	0,5	94
176 Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	кг	282,6	530,56		149 936				
177 Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734	м2	360	150,02	0,12	54 007	43	2 634	6,93	2495
				8,08	0,05	2 909	18	90	0,5	180
						2 013 184		**148 081**		
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами						**2 290 941**				
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%						**62 314**				
Итого с временными зданиями и сооружениями						**2 353 254**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)						**77 657**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)						**23 533**				
На оплату дополнительных отпусков 0,4%						**9 413**				
Итого с доп.затратами						**2 463 857**				
Итого в текущих ценах						**4 402 519**				
Налоги, сборы, платежи (2%)						**88 050**				
Итого с налогами						**4 490 569**				
НДС 12%						**538 868**				
Итого с НДС						**5 029 437**				

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

5 из 5

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта:Пожарный резервуар емк. 50 м3 (1 шт)

Акт №9 выполненных работ за сентябрь 2013 года
Локальная смета 3-1-2
Технологические трубопроводы

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	2734,81	23,36 1,28	22,08 5,56	63 885 3 501	60 385 15 206	18 145 97	0,01 0,02	619 1345
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *м3*	111,361	262,72 262,72	- -	29 257 29 257	- -	33 060 113	1,85 -	4022 -
3	E0101-24-6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *м3*	123,327	6,01 -	6,01 2,08	741 -	741 257	249 97	- 0,01	- 1
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 *м3*	123,327	32,26 1,42	30,77 8,34	3 979 175	3 795 1 029	1 168 97	0,01 0,03	1 4
5	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	220,755	49,5	49,5	10 927	10 927	2 185	-	-

		т		-	9,9	-	2 185	100	0,21	2101
6	Е0126-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	17,177	2343,7	152,52	40 258	2 620	4 708	1,02	18
		м3		153,68	57,15	2 640	982	130	0,28	5
7	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	67,31	1769,2	152,52	119 085	10 266	18 448	1,02	921
		м3		153,68	57,15	10 344	3 847	130	0,28	252
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2474,26	6,48	6,48	16 033	16 033	5 040	-	-
		м3		-	2,1	-	5 196	97	0,01	25
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	247,42	134,1	-	33 179	-	37 492	0,97	240
		м3		134,1	-	33 179	-	113	-	-
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	916,75	21,55	4,52	19 756	4 144	15 144	0,11	101
		м3		17,03	-	15 612	-	97	-	-
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	566,069	289,15	289,15	163 679	163 679	102 471	-	-
		м3		-	186,62	-	105 640	97	0,86	487
		Трубопроводы и арматура								
19	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	392	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
20	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/. Dv 200 мм	1	1140		1 140				
		шт								
21	Спрайс "Пластстандарт"	Втулка под фланец д-225	1	6123,64		6 124				
		шт								
27	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,193	139706,75	90794,12	26 963	17 523	17 051	286	55
		км		48375	19582,83	9 336	3 779	130	84,07	16

28	С130804-335 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа , SDR 41 Dв 213,3 мм	194,93	1010		196 879				
		м								
		Колодцы водопроводные д-1500 (2 шт.)								
40	Е0106-1-1	Устройство бетоной подготовки	0,56	10898,17	66,01	6 103	37	130	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	110	14	105	0,12	-
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,56	100		56				
		м3								
42	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,36	17534,65	2104,76	76 451	9 177	16 925	13,9	61
		м3								
				2362,5	623,48	10 301	2 718	130	2,48	11
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,36	100		436				
		м3								
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,36	284		1 238				
		м3								
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,36	331		1 443				
		м3								
46	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15 (2 шт),1ПП15-1 (2 шт)	1,3	28900		37 570				
		м3								
47	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п. 1.25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	0,356	7310		2 602				
		м								

3 из 8

48	С143018-30 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	м	0,14	4337,5	607	
49	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	м	0,58	4337,5	2 516	
50	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9	м	0,89	3470	3 088	
52	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-5.)	т	0,022	133700	2 941	
53	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к 1.25	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	шт	2	8060	16 120	
						883 449	**272 607**

4 шт

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 225 419**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**33 331**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 258 750**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**41 539**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**12 588**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 035**
Итого с доп.затратами	**1 317 912**
Итого в текущих ценах	**2 354 897**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**47 098**
Итого с налогами	**2 401 995**
НДС 12%	**288 239**
Итого с НДС	**2 690 235**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

5 из 5

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г

Локальная смета 2-9 корр

Разводящие сети водопровода (ул. Садовая, ул. К. Маркса, ул. Школьная, ул. Ленина)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4122,7	23,36	22,08	96 306	91 029	27 353	0,01	41
		м3		1,28	5,56	5 277	22 922	97	0,02	82
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	150,955	262,72	-	39 659	-	44 815	1,85	279
		м3		262,72	-	39 659	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	16,8	251,77	-	4 230	-	4 780	1,77	30
		м3		251,77	-	4 230	-	113	-	-
4	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,88	302,12	-	5 402	-	6 104	2,13	38
		м3		302,12	-	5 402	-	113	-	-

5	E0101-173-2	Водоотлив из траншей		521,80	289,15	289,15	150 879	150 879	94 457	-	-
			м3								
					-	186,62	-	97 379	97	0,86	449
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		3798,5	6,48	6,48	24 614	24 614	7 738	-	-
			м3								
					-	2,1	-	7 977	97	0,01	38
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		210,73	134,1	-	28 259	-	31 933	0,97	204
			м3								
					134,1	-	28 259	-	113	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		497,7	1769,2	152,52	880 531	75 909	136 409	1,02	921
			м3								
					153,68	57,15	76 487	28 444	130	0,28	252
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		275,5	21,55	4,52	5 937	1 245	4 551	0,11	30
			м3								
					17,03	-	4 692	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура									
100	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		0,320	47611,09	17877,09	15 236	5 721	14 310	179	57
			км								
					29700	4698,68	9 504	1 504	130	20,64	7
102	C130804-227 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм		323,2	57		18 422				
			м								
105	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием		0,012	174718,44	71861,81	2 097	862	1 719	441	5
			км								
					83025	27146,25	996	326	130	132,58	32
106	C130806-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм		12,12	1938		23 489				
			м								
108	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		0,4	4618,68	559,8	1 847	224	692	7,99	3

	футляр								
				1320,75	9,29	528	4	130	0,02	-
117	Е0122-26-7	Нанесение усилинной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,012	111822,68	88481,18	1 342	1 062	691	59,6	1
		км								
				10890	33423,75	131	401	130	163,25	30
118	Спрайс стр. 123	Полиэтиленовая пленка Полилен 40-ЛИ-63	7,706	377,12		2 906				
		кг								
119	Спрайс стр. 123	Полиэтиленовая пленка Полиленобертка ОБ 40-ОБ-63	7,572	370,47		2 805				
		кг								
		Колодцы водопроводные д-1500 (13 шт)								
151	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	23,66	10213,08	2104,76	241 641	49 799	91 843	13,9	329
		м3								
				2362,5	623,48	55 897	14 752	130	2,48	59
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,66	284		6 719				
		м3								
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,66	331		7 831				
		м3								
154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,97	28900		259 233				
		м3								
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	7,67	9137,5		70 085				
		м								
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	23,14	7310		169 153				
		м								

173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		161,694	77,28	3,43	12 496	555	12 740	6,93	1121
			м2								
					73,73	1,31	11 922	212	105	0,5	81
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"		177,863	542,39		96 471				
			кг								
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		233,077	92,69	63,44	21 604	14 786	17 363	6,93	1615
			м3								
					29,25	23,96	6 818	5 585	140	0,5	117
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"		349,616	530,56		185 492				
			кг								
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734		465,205	150,02	0,12	69 790	56	3 404	0,04	19
			м2								
					8,08	0,05	3 759	23	90	-	-

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 444 477**	**500 900**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**3 122 100**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**84 921**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**3 207 021**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**105 832**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**32 070**	
Итого с доп.затратами	**12 828**	
Итого в текущих ценах	**3 357 751**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**5 999 764**	
Итого с налогами	**119 995**	
НДС 12%	**6 119 760**	
Итого с НДС	**734 371**	
	6 854 131	

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Наиме Наименование строй Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского
Наиме Наименование объек Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г. №1

Локальная смета 2-9 в

Разводящие сети водопровода (включаемые)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е010332-А50 -1 к=1,1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	539,235	293,7	293,7	158373	158373	28795	--	--
		т		--	53,4	--	28795	100	1,12	604
2	С143008-92	Песок природный (для засыпки труб)	359,49	1330	--	478121,7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 1				636 495		28 795		
		Итого по локальной смете				636 495		28 795		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				705 208				
		Временные здания и сооружения 3,4*0,8%				19 182				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				724 389				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				23 905				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				7 244				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				2 898				
		Итого с доп.затратами				758 436				
		Итого в текущих ценах				1 355 203				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				27 104				
		Итого с налогами				1 382 307				
		НДС 12%				165 877				
		Итого с НДС				1 548 184				

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

1 из 1

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г. № 2

Локальная смета 2-9 в-2

Разводящие сети водопровода (включаемые)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы и арматура								
1	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм *км*	0,661	51202,26 30825	20326,01 5353,43	33 845 20 375	13 435 3 539	31 088 130	179 20,64	118 14
2	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм *м*	667,61	129		86 122				
		Колодцы водопроводные д-1500 мм								
10	Прайс - лист ТОО "ORDA KURULUS"	Люк полимерно-песчаный легкого типа без запорного устройства *шт*	17	4621,58		78 567				
11	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.1.25	Люк чугунный легкий, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-79 *шт*	75	8060		604 500				

1 из 2

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г. №3.

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (ул. Ленина от ул. Молодежная до ВК - 207, ул. Пушкина от ВК 44 р.з. до 9 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п		Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2344,68	23,36	22,08	54 772	51 771	5 822	0,01	23
		м3		1,28	5,56	3 001	3 001	97	0,02	47
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	120,51	262,72	-	31 660	-	35 776	1,85	223
		м3		262,72	-	31 660	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.77 к=1,15 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,055	302,12	-	5 757	-	6 505	2,13	41
		м3		302,12	-	5 757	-	113	-	-
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	322,92	289,15	289,15	93 372	93 372	58 455	-	-
		м3		-	186,62	-	60 263	97	0,86	278

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г. №4

Локальная смета 2-9 корректировка

Разводящие сети водопровода (ул. Ленина от ул. Молодежная до ВК - 207, ул. Пушкина от ВК 44 р.з. до 9 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	1878,675	23,36	22,08	43 886	41 481	12 465	0,01	619
5	E0101-173-1	Водоотлив из траншей *м3*	262	1,28 289,15	5,56 289,15	2 405 75 757	10 445 75 757	97 47 428	0,02 -	1345 -
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт) *м3*	145,34	- 32,26	186,62 30,77	- 4 689	48 894 4 472	97 1 376	0,86 0,01	8231 56
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 *т*	218,01	1,42 49,5	8,34 49,5	206 10 791	1 212 10 791	97 2 158	0,03 -	161 -
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1400	- 6,48	9,9 6,48	- 9 072	2 158 9 072	100 2 852	0,21 -	2101 -

		м3								
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		-	2,1	-	2 940	97	0,01	522
			22,2	1769,2	152,52	39 276	3 386	6 085	1,02	921
		м3								
				153,68	57,15	3 412	1 269	130	0,28	252
		Трубопроводы и арматура								
80	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	11	300,57	225,64	3 306	2 482	1 838	1,07	12
		шт								
				69,53	58,98	765	649	130	0,03	-
81	Спрайс стр. 117	Фланец с покрытием ПП (имп) д-32 мм	3	688,8		2 066				
		шт								
83	Спрайс стр. 118	Фланец с покрытием ПП (Россия) д-63 мм	3	1171,66		3 515				
		шт								
84	Спрайс стр. 118	Фланец с покрытием ПП (Россия) д-110 мм	5	1646,76		8 234				
		шт								
85	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-32	3	215,92		648				
		шт								
87	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-63	3	358,63		1 076				
		шт								
88	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-110	5	745,54		3 728				
		шт								
100	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50	0,25	47611,09	17877,09	11 903	4 469	11 180	179	45
		км								
				29700	4698,68	7 425	1 175	130	20,64	5
102	С130804-227 Изм.и.доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,5 мм	252,5	57		14 393				
		м								
105	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,018	174718,44	71861,81	3 145	1 294	2 578	441	8
		км								
				83025	27146,25	1 494	489	130	132,58	32

106 С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр. В кн.3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм								
	м	18	1938		34 884				
108 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
	футляр	0,525	4618,68	559,8	2 425	294	908	7,99	33
			1320,75	9,29	693	5	130	0,02	-
109 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
	т	0,03	247994,13	49389,75	7 440	1 482	3 176	312,7	84
			62775	18657	1 883	560	130	91,12	25
112 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз (футляры в колодцах)								
	м2	5,22	36,09	0,09	188	0	21	0,02	-
			4,39	0,05	23	0	90	-	-
113 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
	м2	5,22	100,11	0,12	523	1	13	0,01	-
			2,77	0,05	14	0	90	-	-
117 Е0122-26-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм								
	км	0,018	111822,68	88481,18	2 013	1 593	1 037	59,6	55
			10890	33423,75	196	602	130	163,25	151
	Колодцы водопроводные д-1500 (7 шт.)								
151 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
	м3	12,873	10213,08	2104,76	131 473	27 095	49 970	13,9	179
			2362,5	623,48	30 412	8 026	130	2,48	32
152 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	12,873	284		3 656				
153 С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
	м3	12,873	331		4 261				

154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15 (7 шт),1ПП15-1 (7 шт)	4,83	28900		139 587			
		м3							
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	4,13	9137,5		37 738			
		м							
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	12,39	7310		90 571			
		м							
159	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,24	5712,5		12 796			
		м							
162	С11011-774	Скобы ходовые	6,93	129		894			
		кг							
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	91,49	77,28	3,43	7 070	314	7 209	0,46	42
		м2								
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	100,6	73,73 542,39	1,31	6 746 54 564	120	105	0,01	1
		кг								
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтыльных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	131,88	92,69	63,44	12 224	8 366	9 824	0,18	24
		м								
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	197,8	29,25 530,56	23,96	3 857 104 966	3 160	140	0,12	16
		кг								
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	252	150,02	0,12	37 805	30	1 844	0,04	10

	м2	8,08	0,05	2 036	13	90	-	-
				920 562		**161 960**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 147 473**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**31 211**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 178 685**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**38 897**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**11 787**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 715**
Итого с доп.затратами	**1 234 083**
Итого в текущих ценах	**2 205 109**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**44 102**
Итого с налогами	**2 249 211**
НДС 12%	**269 905**
Итого с НДС	**2 519 116**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

545

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г. 15.

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п		Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	231,462	23,36	22,08	5 407	5 111	575	0,01	2
		м3		1,28	5,56	296	296	97	0,02	5
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	141,616	262,72	-	37 205	-	42 042	1,85	262
		м3		262,72	-	37 205	-	113	-	-
3	E0101-164-2 т.ч.п-3.77 к=1,15 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,384	302,12	-	6 763	-	7 642	2,13	48
		м3		302,12	-	6 763	-	113	-	-
4	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	465,02	289,15	289,15	134 461	134 461	84 179	-	-
		м3		-	186,62	-	86 782	97	0,86	400

144

5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	19,28	6,01	6,01	116	116	39	-	-
		м3		-	2,08	-	40	97	0,01	0
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	18,75	32,26	30,77	605	577	178	0,01	0
		м3		1,42	8,34	27	156	97	0,03	1
7	E10333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	33,575	49,5	49,5	1 662	1 662	332	-	-
		т		-	9,9	-	332	100	0,21	7
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	2,98	2343,7	152,52	6 984	455	817	1,02	3
		м3		153,68	57,15	458	170	130	0,28	1
11	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	43,58	1769,2	152,52	77 102	6 647	11 944	1,02	44
		м3		153,68	57,15	6 697	2 491	130	0,28	12
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	215,38	6,48	6,48	1 396	1 396	439	-	-
		м3		-	2,1	-	452	97	0,01	2
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	309,86	134,1	-	41 552	-	46 954	0,97	4614
		м3		134,1	-	41 552	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	533,78	21,55	4,52	11 503	2 413	8 818	0,11	59
		м3		17,03	-	9 090	-	97	-	-
17	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	1,82	2
		шт		144	2,25	144	2	130	0,07	0

2 ЧД 4

18	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dv 50 мм	1	7360		7 360				
		шт								
23	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец								
				63	-	126	-	130	-	-
24	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Pv 1.0 МПа /10 кгс/см2/. Dv 50 мм	2	285		570				
		шт								
31	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	-0,1255	174718,44	71861,81	-21 927	-9 019	-17 974	441	-55
		км								
				83025	27146,25	-10 420	-3 407	130	132,58	-17
32	С130806-104 Изм. и доп. вып.и 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	-125,788	1900		-238 997				
		м								
33	Е0122-19-7	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	-0,1255	466447,67	66947,17	-58 539	-8 402	-10 770	233	-29
		км								
				40725	25290	-5 111	-3 174	130	123,51	-16
42	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0308	58881,69	25695,31	1 814	791	1 597	194	6
		км								
				33075	6813,45	1 019	210	130	26,38	1
43	С130804-283 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм	31,108	371		11 541				
		м								
44	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,5991	51202,26	20326,01	30 675	12 177	28 177	179	107
		км								
				30825	5353,43	18 467	3 207	130	20,64	12

3 ЦУ 4

45 С130804-280 Изм.и.доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм м	10,206	129	1 317	
				58 958	**205 341**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**280 157**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**7 620**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**287 777**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**9 497**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 878**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 151**
Итого с доп.затратами	**301 302**
Итого в текущих ценах	**538 379**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**10 768**
Итого с налогами	**549 147**
НДС 12%	**65 898**
Итого с НДС	**615 044**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

4 из 4

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г. №6

Локальная смета 2-9 корректировка

Разводящие сети водопровода (ул. Зеленая от ВК-40 р.з. до ВК-439, ул. К. Маркса от ВК-65 р.з. до ВК-207)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	1127,2	23,36 1,28	22,08 5,56	26 331 1 443	24 889 6 267	7 479 97	0,01 0,02	619 1345
5	E0101-173-1	Водоотлив из траншей *м3*	157,2	289,15 -	289,15 186,62	45 454 -	45 454 29 337	28 457 97	- 0,86	- 8231
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт) *м3*	107,25	32,26 1,42	30,77 8,34	3 460 152	3 300 894	1 015 97	0,01 0,03	56 161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 *т*	191,97	49,5 -	49,5 9,9	9 503 -	9 503 1 901	1 901 100	- 0,21	- 2101
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	840	6,48	6,48	5 443	5 443	1 711	-	-

		м3							
				-	2,1	-	1 764	97	0,01	522
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	13,323	1769,2	152,52	23 571	2 032	3 652	1,02	921
		м3								
				153,68	57,15	2 047	761	130	0,28	252
		Трубопроводы и арматура								
80	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	37	300,57	225,64	11 121	8 349	6 181	1,07	40
		шт								
				69,53	58,98	2 573	2 182	130	0,03	-
81	Спрайс стр. 117	Фланец с покрытием ПП (имп) д-32 мм	16	688,8		11 021				
		шт								
83	Спрайс стр. 118	Фланец с покрытием ПП (Россия) д-63 мм	21	1171,66		24 605				
		шт								
85	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-32	16	215,92		3 455				
		шт								
87	Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д-63	21	358,63		7 531				
		шт								
100	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50	0,150	47611,09	17877,09	7 142	2 682	6 708	179	27
		км								
				29700	4698,68	4 455	705	130	20,64	3
102	С130804-227 Изм.и.доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,5 мм	151,5	57		8 636				
		м								
105	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,066	174718,44	71861,81	11 531	4 743	9 453	441	29
		км								
				83025	27146,25	5 480	1 792	130	132,58	32
106	С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр. В кн.3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	66	1938		127 908				

		м							
108	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1,926	4618,68	559,8	8 896	1 078	3 330	7,99	33
		футляр		1320,75	9,29	2 544	18	130	0,02	-
109	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,053	247994,13	49389,75	13 144	2 618	5 611	312,7	84
		т		62775	18657	3 327	989	130	91,12	25
112	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз (футляры в колодцах)	9,2	36,09	0,09	332	1	37	0,02	-
		м2		4,39	0,05	40	0	90	-	-
113	E0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	9,2	100,11	0,12	921	1	23	0,01	-
		м2		2,77	0,05	25	0	90	-	-
117	E0122-26-7	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,066	111822,68	88481,18	7 380	5 840	3 802	59,6	55
		км		10890	33423,75	719	2 206	130	163,25	151
		Колодцы водопроводные d-1500 (22 шт.)								
151	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	40,458	10213,08	2104,76	413 201	85 154	157 049	13,9	562
		м3		2362,5	623,48	95 582	25 225	130	2,48	100
152	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	40,458	284		11 490				
		м3								
153	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	40,458	331		13 392				
		м3								
154	C143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15 (15 шт),1ПП15-1 (15 шт)	15,18	28900		438 702				
		м3								

155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	12,98	9137,5		118 605			
		м							
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	38,94	7310		284 651			
		м							
159	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	7,04	5712,5		40 216			
		м							
162	С11011-774	Скобы ходовые	21,78	129		2 810			
		кг							
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	287,54	77,28	3,43	22 221	986	22 656	0,46	132
		м2		73,73	1,31	21 200	377	105	0,01	3
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	316,2	542,39		171 504				
		кг								
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтыльных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	414,48	92,69	63,44	38 418	26 295	30 876	0,18	75
		м		29,25	23,96	12 124	9 931	140	0,12	50
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	621,8	530,56		329 902				
		кг								
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	792	150,02	0,12	118 816	95	5 795	0,04	32
		м2		8,08	0,05	6 399	40	90	-	-
						2 361 312		**295 735**		

4 из 5

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 816 469**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**76 608**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 893 077**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**95 472**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**28 931**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**11 572**
Итого с доп.затратами	**3 029 052**
Итого в текущих ценах	**5 412 430**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**108 249**
Итого с налогами	**5 520 679**
НДС 12%	**662 481**
Итого с НДС	**6 183 160**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка
Наименование объекта - Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за октябрь 2013г. №1.

Локальная смета 2-9 в

Разводящие сети водопровода (включаемые)

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е010332-А50 -1 к=1,1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	444,96	293,7	293,7	130685	130685	23761	--	--
		т		--	53,4	--	23761	100	1,12	498
2	С143008-92	Песок природный (для засыпки труб)	296,64	1330	--	394531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 1				**525 216**		**23 761**		
		Раздел 2. Трубопроводы и арматура								
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	0,0248	58881,69	25695,31	1 460	637	1 286	194	5
		км		33075	6813,45	820	169	130	26,38	1
43	С130804-283 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм	27,068	371		10 042				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130506-109 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	31,52	2260		71 235				
			м							
		Итого по разделу 2				**82 738**		**1 286**		
		Раздел 3. Колодцы д-1500 мм								
11	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-79	53	8060		427 180				
			шт							
		Итого по разделу 3				**427 180**				
		Итого по локальной смете				**1 035 134**		**25 047**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 123 791**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**30 567**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 154 358**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**38 094**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**11 544**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 617**
Итого с доп.затратами	**1 208 613**
Итого в текущих ценах	**2 159 599**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**43 192**
Итого с налогами	**2 202 791**
НДС 12%	**264 334,9**
Итого с НДС	**2 467 126,1**

Составил М.С. Мусапиров

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за октябрь 2013г. №2

Локальная смета 2-9 в-2

Разводящие сети водопровода (включаемые)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы и арматура								
7	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм *шт*	156	242,08 144	6,95 2,25	37 764 22 464	1 084 351	29 660 130	1,82 0,07	284 11
8	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм *шт*	89	668		59 452				
9	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм *шт*	67	847		56 749				
						153 965		**29 660**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**194 642**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**5 294**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**199 937**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**6 598**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 999**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**800**
Итого с доп.затратами	**209 334**
Итого в текущих ценах	**374 046**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**7 481**
Итого с налогами	**381 527**
НДС 12%	**45 783**
Итого с НДС	**427 310**

Составил М.С. Мусапиров

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за октябрь 2013г. №3

Локальная смета 2-9 изм

Разводящие сети водопровода

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Корректировка ранее запроектированных колодцев д-1500 - 15 шт. (увеличение рабочей части колодца и диаметра								
139	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,92	9730,65	2104,76	67 287	14 554	26 842	13,9	96
		м3		2362,5	623,48	16 337	4 311	130	2,48	17
140	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,92	284		1 964				
		м3								
141	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,92	331		2 289				
		м3								
142	C143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,5	28900		43 350				
		м3								
143	C143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	8,85	9137,5		80 867				
		м								

144	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,18	5712,5		6 741			
145	С143018-36 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	4,06	5712,5		23 193			
146	С11011-774	Скобы ходовые	кг	14,76	129		1 904			
148	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-6)	т	0,3528	133700		47 169			
151	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	196,05	77,28	3,43	15 151	672	15 447	0,46	90
					73,73	1,31	14 455	257	105	0,01	1
152	Спрайс стр. 114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	кг	215,66	542,39		116 969				
153	Е0107-57-7	Устройство герметизации и стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	282,6	92,69	63,44	26 194	17 928	21 052	0,18	51
					29,25	23,96	8 266	6 771	140	0,12	34
154	Спрайс стр. 115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	кг	423,9	530,56		224 903				
155	Е0113-24-1 к-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	564,03	150,02	0,12	84 616	68	4 127	0,04	23
					8,08	0,05	4 557	28	90	-	1
							742 596		**67 469**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**858 669**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**23 356**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**882 025**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**29 107**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 820**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 528**
Итого с доп.затратами	**923 480**
Итого в текущих ценах	**1 650 111**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**33 002**
Итого с налогами	**1 683 113**
НДС 12%	**201 974**
Итого с НДС	**1 885 087**

Составил М.С. Мусапиров

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за октябрь 2013г №4.
Локальная смета 2-9 корректировка
Разводящие сети водопровода (ул. Ленина - УВС до ВК-7 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3*	3381	23,36 1,28	22,08 5,56	78 980 4 328	74 652 18 798	22 432 97	0,01 0,02	619 1345
5	E0101-173-2	Водоотлив из траншей *м3*	416,85	289,15 -	289,15 186,62	120 532 -	120 532 77 793	75 459 97	- 0,86	- 8231
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт) *м3*	274,53	32,26 1,42	30,77 8,34	8 856 390	8 447 2 290	2 599 97	0,01 0,03	56 161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 *т*	411,80	49,5 -	49,5 9,9	20 384 -	20 384 4 077	4 077 100	- 0,21	- 2101
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *м3*	3152,44	6,48 -	6,48 2,1	20 428 -	20 428 6 620	6 422 97	- 0,01	- 522

12 Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	43,72	1769,2	152,52	77 349	6 668	11 983	1,02	921
	м3								
			153,68	57,15	6 719	2 499	130	0,28	252
	Трубопроводы и арматура								
68 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4 115	177	3 101	1,4	14
	шт								
			231,75	6,75	2 318	68	130	0,03	-
70 С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6780		67 800				
	шт								
80 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	67	300,57	225,64	20 138	15 118	11 193	0,41	63
	шт								
			69,53	58,98	4 659	3 952	130	0,23	35
81 Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм	41	688,8		28 241				
	шт								
82 Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=40 мм	13	854,81		11 113				
	шт								
84 Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Россия) д=110 мм	13	1646,76		21 408				
	шт								
85 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32	41	215,92		8 853				
	шт								
86 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 40	13	255,85		3 326				
	шт								
88 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 110	13	745,74		9 695				
	шт								
89 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3 006	2 256	1 671	1,07	11
	шт								
			69,53	58,98	695	590	130	0,03	-
90 Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	31	440,21	332,43	13 647	10 305	7 627	1,07	33
	шт								
			102,38	86,87	3 174	2 693	130	0,03	-
94 Спрайс стр.117	Тройник удлиненный д-32 мм	19	296,15		5 627				
	шт								
96 Спрайс стр.117	Тройник редукционный 63х32 мм	12	4700,62		56 407				

		шт							
99 Спрайс стр.122	Переход удлиненный д-63х32 мм	10	339,04		3 390				
		шт							
100 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,4508	47611,09	17877,09	21 463	8 059	20 159	179	81
		км							
			29700	4698,68	13 389	2 118	130	20,64	9
102 С130804-227 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм	317,645	57		18 106				
		м							
103 С130804-253 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа , SDR 21 Dв 35,1 мм	137,663	72		9 912				
		м							
105 Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,044	174718,44	71861,81	7 688	3 162	6 302	441	19
		км							
			83025	27146,25	3 653	1 194	130	132,58	32
106 С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр. В кн.3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	44	1938		85 272				
		м							
108 Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1,25	4618,68	559,8	5 773	700	2 161	7,99	33
		футляр							
			1320,75	9,29	1 651	12	130	0,02	-
	Колодцы водопроводные д-1500 (53 шт)								
151 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	96,46	10213,08	2104,76	985 154	203 025	374 436	13,9	1341
		м3							
			2362,5	623,48	227 887	60 141	130	2,48	239

152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	96,46	284		27 395				
		м3								
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	96,46	331		31 928				
		м3								
154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	36,57	28900		1 056 873				
		м3								
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	31,27	9137,5		285 730				
		м								
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	93,81	7310		685 751				
		м								
157	С143018-30 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ~ 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	3,71	4337,5		16 092				
		м								
162	С11011-774	Скобы ходовые	52,47	129		6 769				
		кг								
163	С131104-13 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-5, С-6)	1,25	133700		167 125				
		т								
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	345	77,28	3,43	26 662	1 183	27 183	6,93	2391
		м2		73,73	1,31	25 437	452	105	0,5	173
174	Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	351,5	542,39		190 664				

		к2								
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	382	92,69	63,44	35 408	24 234	28 457	6,93	2647
		м		29,25	23,96	11 174	9 153	140	0,5	191
176	Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	585	530,56		310 470				
		к2								
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734	1590	150,02	0,12	238 532	191	11 634	6,93	11019
		м2		8,08	0,05	12 847	80	90	0,5	795

	4 796 059	**616 894**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**5 737 730**	
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**156 066**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**5 893 797**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**194 495**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**58 938**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**23 575**	
Итого с доп.затратами	**6 170 805**	
Итого в текущих ценах	**11 026 242**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**220 525**	
Итого с налогами	**11 246 766**	
НДС 12%	**1 349 612**	
Итого с НДС	**12 596 378**	

Составил М.С. Мусапиров

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненнвх работ за октябрь 2013г. 45

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (ул. Ленина от УВС до ВК - 7 р.з.)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3774	23,36	22,08	88 161	83 330	25 040	0,01	38
		м3		1,28	5,56	4 831	20 983	97	0,02	75
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	117	262,72	-	30 738	-	34 734	1,85	216
		м3		262,72	-	30 738	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,45	302,12	-	5 574	-	6 299	2,13	39
		м3		302,12	-	5 574	-	113	-	-
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	465,309	289,15	289,15	134 544	134 544	84 231	-	-
		м3		-	186,62	-	86 836	97	0,86	400
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	311,984	6,01	6,01	1 875	1 875	629	-	-
		м3		-	2,08	-	649	97	0,01	3

6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	301,92	32,26	30,77	9 740	9 290	2 858	0,01	3
		м3		1,42	8,34	429	2 518	97	0,03	9
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 5 км. класс груза 1	540,4368	49,5	49,5	26 752	26 752	5 350	-	-
		т		-	9,9	-	5 350	100	0,21	113
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	47,804	2343,7	152,52	112 038	7 291	13 102	1,02	49
		м3		153,68	57,15	7 347	2 732	130	0,28	13
11	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	47,804	1769,2	152,52	84 575	7 291	13 102	1,02	49
		м3		153,68	57,15	7 347	2 732	130	0,28	13
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3623,04	6,48	6,48	23 477	23 477	7 380	-	-
		м3		-	2,1	-	7 608	97	0,01	522
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	264,48192	134,1	-	35 467	-	40 078	0,97	257
		м3		134,1	-	35 467	-	113	-	-
14	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	442,816	21,55	4,52	9 543	2 002	7 315	0,11	49
		м3		17,03	-	7 541	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
17	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	11	242,08	6,95	2 663	76	2 091	1,82	20
		шт		144	2,25	1 584	25	130	0,07	1
18	C130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды. Pv 1 МПа /10 кгс/см2/. Dv 50 мм	11	7360		80 960				
		шт								
19	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2 057	89	1 550	1,4	7
		шт		231,75	6,75	1 159	34	130	0,03	-
20	C130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды. Pv 1 МПа /10 кгс/см2/. Dv 100 мм	5	13400		67 000				
		шт								

21	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	65	156,43	21,43	10 168	1 393	10 647	0,6	39
		фланец								
				126	-	8 190	-	130	-	-
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/. Dv 100 мм	65	492		31 980				
		шт								
23	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	39	74,06	9,93	2 888	387	3 194	0,32	12
		фланец								
				63	-	2 457	-	130	-	-
24	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/. Dv 50 мм	39	285		11 115				
		шт								
28	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,043	204666,79	85907,16	8 801	3 694	7 172	504	22
		км								
				95850	32451,75	4 122	1 395	130	158,5	7
29	С130806-109 Изм. и доп. вып.и 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	11,48	2260		25 945				
		м								
30	E0122-19-8	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,043	549879,51	75373,88	23 645	3 241	4 145	263	11
		км								
				45675	28473,75	1 964	1 224	130	139,06	6
42	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,5032	58881,69	25695,31	29 629	12 930	26 093	194	98
		км								
				33075	6813,45	16 643	3 429	130	26,38	13
43	С130804-283 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм	506,212	371		187 805				
		м								
46	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	22	300,57	225,64	6 613	4 964	1 777	0,41	9
		шт								
				69,53	58,98	70	1 298	130	0,23	5
47	Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 110	9	745,74		6 712				
		шт								

48 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 63	шт	13	358,63	4 662	

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 072 667**	**289 953**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**1 444 377**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**39 287**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**1 483 665**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**48 961**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**14 837**	
Итого с доп.затратами	**5 935**	
Итого в текущих ценах	**1 553 397**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**2 775 671**	
Итого с налогами	**55 513**	
НДС 12%	**2 831 185**	
Итого с НДС	**339 742**	
	3 170 927	

Составил М.С. Мусапиров

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров