Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	41 052 223				
Месяц	35 714 150				
в том числе НДС	3 826 516				
Удержание аванса	10 299 234				
Удержание 5%	1 785 708				
К оплате	**23 629 208**	**Двадцать три миллиона шестьсот двадцать девять тысяч двести восемь тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

Е.А. Макаш

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора ТОО "Анис"

Г.А. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	53 806 996				
Месяц	12 754 773				
в том числе НДС	1 366 583				
Удержание аванса					
Удержание 5%	637 739				
К оплате	**12 117 034**	**Двеннадцать миллионов сто семнадцать тысяч тридцать четыре тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

Ш.Т. Мажаш

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора ТОО "Анис"

Г.А. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	85 230 148				
Месяц	16 819 884				
в том числе НДС	1 802 130				
Удержание аванса	12 000 000				
Удержание 5%	840 994				
К оплате	**3 978 890**	**Три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Директор "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

А.Е Бекторов

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Р.Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	61 878 287				
Месяц	8 071 291				
в том числе НДС	864 781				
Удержание аванса	3 145 184				
Удержание 5%	403 564				
К оплате	**4 522 543**	**Четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи пятьсот сорок три тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Т.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр..2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	68 410 264				
Месяц	6 531 977				
в том числе НДС	699 855				
Удержание аванса	2 799 605				
Удержание 5%	326 599				
К оплате	**3 405 773**	**Три миллиона четыреста пять тысяч семьсот семьдесят три тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

Е.А. Макаш

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Г.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	102 593 113				
Месяц	17 362 965				
в том числе НДС	1 860 318				
Удержание аванса					
Удержание 5%	868 148				
К оплате	**16 494 817**	**Шестнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот семнадцать тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	107 138 148				
Месяц	4 545 035				
в том числе НДС	486 968				
Удержание аванса	4 198 181				
Удержание 5%	227 252				
К оплате	**119 602**	**Сто девятнадцать тысяч шестьсот два тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

Е.А. Накаш

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Г.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	108 140 681				
Месяц	1 002 533				
в том числе НДС	107 414				
Удержание аванса					
Удержание 5%	50 127				
К оплате	**952 406**	**Девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста шесть тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора ГУ "Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

А. Макаш

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

Г.Г. Аветисян

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Допсоглашение №1 от 07.06.2010 г. к Договору № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр. 2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	108 140 681				
Месяц					
в том числе НДС					
Возврат ранее удержанных 5% согласно договора	5 407 035				
К оплате	**5 407 035**	**Пять миллионов [illegible] триста семь тысяч тридцать пять тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК"

_____ **С.А. Макаш**

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Анис"

_____ **Г.Г. Аветисян**

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2010 года

Заказчик: ГУ Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК
Подрядчик: ТОО "Анис"

Договор № 7 от 19.03.2010 года

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от совершенст-вования проектных решений	Из гр.-2 работы по монтажу оборудования	Из гр. 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
Всего по стройке	5 338 071				
Месяц	5 338 073				
в том числе НДС	571 936				
Удержание аванса					
Удержание 5%	266 904				
К оплате	**5 071 169**	**Пять миллионов семьдесят одна тысяча сто шестьдесят девять тенге**			

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора "ГУ Павлодарский областной департамент КАД МТК РК

Е.А. Макаш

ПОДРЯДЧИК:

Зам. директора ТОО "Анис"

Г.А. Аветисян

Заказчик **Павлодарский областной департамент Ком(а автомобильных дорог МТК РК**

Подрядчик **ТОО "Анис"**

Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12**

АКТ от 21 мая 2010 года
приемки выполненных работ за месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
1	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	300,000	249,20	201,50	89712	72540	51725	0,22920	83
				41,58	66,45	14969	23922	133	0 22860	82
		1т смеси								
2	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б. М-I	363,600	4900,00		1781640				
		т								
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,760	407,51	407,51	310	310	171	0,69600	1
					169,13		129	133	0,69600	1
		1т.								
4	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,780	35000,00		27300				
		т								
		Путепровод								
15	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси для устранения ямочности, кромочности с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	80,000	249,20	201,50	19936	16120	11494	0,22920	18
				41,58	66,45	3326	5316	133	0,22860	18
		1т смеси								
16	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	80,800	4900,00		395920				
		т								
17	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов для устранения ямочности, кромочности (К=1,2)	0,178	407,51	407,51	73	73	40	0,69600	
					169,13		30	133	0,69600	
		1т								
18	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,183	35000,00		6389				
		т								
		Всего прямые затраты				**2 321 280**	**89 043**			**5 562**
						18 295	**29 397**			**2 630**
		Накладные расходы, тенге				**63 430**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				143 083				
		Итого				**2 527 793**				
		Прочие затраты								

Выслуга лет, 1%	25 278
Дополнительные отпуска, 0.4%	10111
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г	**2563182**
Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)	**4672683**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	93454
Итого	4766137
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	571936
Стоимость ремонта	**5338073**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент комитета автомобильных дорог МТК РК".

Куратор:

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Зам. Директора ТОО "Анис" Г.А. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12**

АКТ от 07 июня 2010 года
приемки выполненных работ за июнь месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	2800,000	249,20	201,50	697760	564200	402304	0,22920	1100
		1т смеси		41,58	66,45	116424	186060	133	0,22860	1097
6	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	2828,000	4900,00		13857200				
		т								
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	27,190	407,51	407,51	11080	11080	6116	0,69600	32
		1т			169,13		4599	133	0,69600	32
9	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	28,010	35000,00		980350				
		т								
		Всего прямые затраты				**15 546 390**	**575 280**			**5 562**
						116 424	**190 659**			**2 630**
		Накладные расходы, тенге				**408 420**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				957 289				
		Итого				**16 912 099**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%				169 121				
		Дополнительные отпуска, 0.4%				67648				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**17148868**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**31262386**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				625248				
		Итого				31887634				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				3826516				
		Стоимость ремонта				**35714150**				

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": А.А. Касымханов

Куратор: А.М. Габдуллина

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Зам. директора ТОО "Анис" Г.А. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12**

АКТ от 9 июля 2010 года
приемки выполненных работ за июль месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	1000,000	249,20	201,50	249200	201500	143680	0,22920	1100
				41,58	66,45	41580	66450	133	0,22860	1097
		1т смеси								
6	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	1010,000	4900,00		4949000				
		т								
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	9,710	407,51	407,51	3957	3957	2184	0,69600	32
					169,13		1642	133	0,69600	32
		1т								
9	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	10,000	35000,00		350000				
		т								
		Всего прямые затраты				**5 552 157**	**205 457**			**5 562**
						41 580	**68 092**			**2 630**
		Накладные расходы, тенге				**145 864**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				341 881				
		Итого				**6 039 902**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%				60 399				
		Дополнительные отпуска, 0.4%				24160				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**6124461**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**11164892**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				223298				
		Итого				11388190				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				1366583				
		Стоимость ремонта				**12754773**				

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": А.М. Габдуллина

Куратор:

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Зам. директора ТОО "Анис" Г.А. Аветисян

Заказчик ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик ТОО "Анис"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес. Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

АКТ от 27 июля 2010 года
приемки выполненных работ за июль месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
10	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	40000,000	12,03	7,90	481200	316000	316540	0,02532	3934
				4,00	1,95	160000	78000	133	0,00709	1102
		1м2 покрытия								
11	Кальк.	Щебень черный	800,000	2250,00		1800000				
		т								
12	Кальк.	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	28,800	35000,00		1008000				
		т								
		Всего прямые затраты				**3 289 200**	**316 000**			**5 562**
		Накладные расходы, тенге				**160 000**	**78 000**			**2 630**
						316 540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				216 344				
		Итого				**3 822 084**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%				38 221				
		Дополнительные отпуска, 0.4%				15288				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**3875593**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**7065206**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				141304				
		Итого				7206510				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				864781				
		Стоимость ремонта				**8071291**				

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": А.Б. Косыбаев

Куратор: Габдуллина

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Г.Г. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12**

АКТ от 3 августа 2010 года
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
10	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	32370,000	12,03	7,90	389411	255723	256160	0,02532	3934
				4,00	1,95	129480	63122	133	0,00709	1102
		1м2 покрытия								
11	Кальк.	Щебень черный	647,400	2250,00		1456650				
		т								
12	Кальк.	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	23,310	35000,00		815850				
		т								
		Всего прямые затраты				**2 661 911**	**255 723**			**5 562**
						129 480	**63 122**			**2 630**
		Накладные расходы, тенге				**256 160**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				175 084				
		Итого				**3 093 155**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%				30 932				
		Дополнительные отпуска, 0.4%				12373				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**3136460**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**5717767**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				114355				
		Итого				5832122				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				699855				
		Стоимость ремонта				**6531977**				

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": А.А. Касымханов

Куратор: А.М. Габдуллина

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис": Г.Г. Аветисян

Заказчик ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик ТОО "Анис"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

АКТ от 11 августа 2010 года
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	500,000	249,20	201,50	124600	100750	71840	0,22920	1100
				41,58	66,45	20790	33225	133	0,22860	1097
		1т смеси								
6	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	505,000	4900,00		2474500				
		т								
7	Кальк.	Крошка резиновая	5,000	11226,50		56133				
		т								
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	4,855	407,51	407,51	1978	1978	1092	0,69600	32
					169,13		821	133	0,69600	32
		1т								
9	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	5,000	35000,00		175000				
		т								
10	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	51130,000	12,03	7,90	615094	403927	404617	0,02532	3934
				4,00	1,95	204520	99704	133	0,00709	1102
		1м2 покрытия								
11	Кальк.	Щебень черный	1022,600	2250,00		2300850				
		т								
12	Кальк.	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	36,810	35000,00		1288350				
		т								
		Всего прямые затраты				**7 036 505**	**506 655**			**5 562**
						225 310	**133 750**			**2 630**
		Накладные расходы, тенге				**477 549**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				450 843				
		Итого				**7 964 897**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%				79 649				
		Дополнительные отпуска, 0.4%				31860				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**8076406**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**14723288**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				294466				

Итого	15017754
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1802130
Стоимость ремонта	**16819884**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": Е.А. Макаш

Куратор: А.М. Габдуллина

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Г.Г. Абрамян

Заказчик ГУ "Павлодарский областной департамент Ко[illegible]та автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчи ТОО "Анис"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

АКТ от 25 августа 2010 года
приемки выполненных работ за август месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	500,000	249,20	201,50	124600	100750	71840	0,22920	1100
				41,58	66,45	20790	33225	133	0,22860	1097
		1т смеси								
6	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	505,000	4900,00		2474500				
		т								
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	4,855	407,51	407,51	1978	1978	1092	0,69600	32
					169,13		821	133	0,69600	32
		1т								
9	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	5,000	35000,00		175000				
		т								
10	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	11625,000	12,03	7,90	139849	91838	91994	0,02532	3934
				4,00	1,95	46500	22669	133	0,00709	1102
		1м2 покрытия								
11	Кальк.	Щебень черный	232,500	2250,00		523125				
		т								
12	Кальк.	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	8,370	35000,00		293002				
		т								
		Путепровод								
19	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси для выравнивания профиля с применением укладчиков асфальтобетона (К=1,2)	720,000	249,20	201,50	179424	145080	103450	0,22920	165
				41,58	66,45	29938	47844	133	0,22860	165
		1т смеси								
20	Кальк.	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	727,200	4900,00		3563280				
		т								
21	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов под выравнивающий слой (К=1,2)	0,370	407,51	407,51	151	151	83	0,69600	
					169,13		63	133	0,69600	
		1т								
22	Кальк.	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,380	35000,00		13300				
		т								

Всего прямые затраты	**488 209**	**339 797**	**5 562**
	97 228	**104 622**	**2 630**
Накладные расходы, тенге	**268 459**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	465 400		
Итого	**8 222 068**		
Прочие затраты			
Выслуга лет, 1%	82 221		
Дополнительные отпуска, 0.4%	32888		
Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г	**8337177**		
Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)	**15198674**		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	303973		
Итого	15502647		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1860318		
Стоимость ремонта	**17362965**		

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": Е.А. Мо[illegible]

Куратор: А.М. Габдуллина

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Р.[illegible]тисян

Заказчик ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"
Подрядчик ТОО "Анис"
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12

АКТ от 1 сентября 2010 года
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
10	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	20255,000	12,03	7,90	243668	160015	160288	0,02532	3934
		1м2 покрытия		4,00	1,95	81020	39497	133	0,00709	1102
11	Кальк.	Щебень черный	405,100	2250,00		911475				
		т								
12	Кальк.	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	14,580	35000,00		510248				
		т								
		Путепровод								
23	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня, плотностью 2,5-2,9 т/м3 (К=1,2)	1220,000	12,03	7,90	14677	9638	9654	0,02532	31
		1м2 покрытия		4,00	1,95	4880	2379	133	0,00709	9
24	Кальк.	Щебень черный	24,400	2250,00		54900				
		т								
25	Кальк.	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,880	35000,00		30800				
		т								
26	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	160,000	68,23	14,76	10917	2362	11408	0,36100	58
		1м2 покрытия		52,43	5,54	8389	886	123	0,02700	4
27	Кальк.	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	4,900	8500,00		41650				
		м3								
28	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 50 мм (Коб.=4)	640,000	2,36	0,67	1510	429	1527	0,01040	7
		1м2 покрытия		1,69	0,25	1082	160	123	0,00120	1
29	Кальк.	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	3,260	8500,00		27710				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1 847 555**	**172 444**			**5 562**
						95 371	**42 922**			**2 630**
		Накладные расходы, тенге				**182 877**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				121 826				
		Итого				**2 152 258**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%				21 523				
		Дополнительные отпуска, 0.4%				8609				

Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г	**2182390**
Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)	**3978497**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	79570
Итого	4058067
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	486968
Стоимость ремонта	**4545035**

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК":

Куратор:

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения:

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга:

Расценки проверил:

Е.А. Макаш

А.М. Габдуллина

А.М. Габдуллина

И.П. Кинева

И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Р.Г. Аветисян

Заказчик **ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"**
Подрядчик **ТОО "Анис"**
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: **Средний ремонт автодороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Курчатов" км 0-12**

АКТ от 14 сентября 2010 года
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок км 0-12								
13	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:3	12,000	4503,70	1692,25	54044	20307	17270	3,18000	38
		1км линии		450,00	632,07	5400	7585	133	2,85000	34
14	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	24,000	11588,05	1692,25	278113	40614	34540	3,18000	76
		1км линии		450,00	632,07	10800	15170	133	2,85000	68
		Путепровод								
30	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка 1:3	2,000	4503,70	1692,25	9007	3385	2878	3,18000	6
		1км линии		450,00	632,07	900	1264	133	2,85000	6
31	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	4,000	11588,05	1692,25	46352	6769	5757	3,18000	13
		1км линии		450,00	632,07	1800	2528	133	2,85000	11
		Всего прямые затраты				**387 424**	**71 075**			**5 562**
						18 900	**26 547**			**2 630**
		Накладные расходы, тенге				**60 445**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				26 872				
		Итого				**474 741**				
		Прочие затраты								
		Выслуга лет, 1%				4 747				
		Дополнительные отпуска, 0.4%				1899				
		Итого по сметному расчету в баз. ценах 2001г				**481387**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах (Имрп=1,823)				**877568**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				17551				
		Итого				895119				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				107414				
		Стоимость ремонта				**1002533**				

ЗАКАЗЧИК

Зам.директора ГУ "Павлодарский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК": Е.А. Макаш

Куратор: А.М. Габдуллина

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения: А.М. Габдуллина

Начальник отдела правой, экономической работы и мониторинга: И.П. Кинева

Расценки проверил: И.П. Кинева

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка ТОО "Анис" Аветисян