Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От " 16" ноября 2015г. с. Денисовка Денисовского р-на
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
распоряжением акима Денисовского района № 202а-р от 16 октября 2015 года
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается председатель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Подело Е.Н. (фамилия, имя, отчество) — заместитель акима Денисовского района (должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем назначается представитель генеральной проектной организации)

Ульянов Л.К. (фамилия, имя, отчество) — руководитель отдела ГАСИ государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» (должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика

Артемчук Е.Н. (фамилия, имя, отчество) — руководитель государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района» (должность)

эксплуатационной организации

Морковник Е.Г. (фамилия, имя, отчество) — исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Дидар» (должность)

генерального подрядчика

Шапошников А.С. (фамилия, имя, отчество) — директор товарищества с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопровод строй» (должность)

генеральный проектировщик (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Шелудько В.П. (фамилия, имя, отчество) — директор товарищества с ограниченной ответственностью ПИП «Костанайвордпроект» (должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Бакиев С.В. — исполняющий обязанности руководителя Республиканского государственного учреждения «Денисовское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Министерства Национальной экономики Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Ахметов А.А. — исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Денисовского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество) (должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с.Крымское, с.Озерное

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» мая 2013 г. № 14-р распоряжение акима Крымского сельского округа Денисовского района Костанайской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «25» апреля 2014г. № 143 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»

(наименование организации)

Выполнившими

строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

[наименования организаций, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО ПИП «Костанайводпроект»

(наименование организации)

выполнившим генеральный план, технологические решения, архитектурно-строительные решения,инженерные коммуникации ,инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС , охрана окружающей среды.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

[наименования организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении ____к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект ТОО ПИП «Костанайводпроект»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация утверждена: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от « 24 » августа 2013 г. № 45

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014 г.;

(месяц и год)

окончание работ октябрь 2015г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 11 мес. ; фактически 15 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, разрешение на строительство, исполнительная документация технический паспорт

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с (учётом ранее принятых	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Производительность системы водоснабжения	тыс.м куб/год	174,63	174,63	174,63	174,63
Общая протяженность трассы водопровода	м	37200,86		37328,48	37555,03

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *1).Водозабор состоит: Водозаборные скважины в количестве 4 шт., из них 2 шт. – существующие, 2 шт – новые. Насосные станции подземного типа над скважинами по ТП 901-2-177.91, представляющие собой подземные камеры Д-1,5 м с насосами типа Ульба-Электро - 4 шт., производительностью 10 м3/час. В каждой камере насосной станции устанавливлены герметизированные оголовки (серия 7.901-7 вып. 1), приборы учета и запорно-регулирующая арматура. Автоматическое и ручное управление насосами осуществляется при помощи радиосвязи. Аппаратные - 2 шт. Здание аппаратной выполнено по индивидуальному проекту, прямоугольное в плане, размером в осях 2,00x2,00 м. Высота помещения - 2,5 м. Наружные стены из кирпича, покрытие их сборных железобетонных плит, кровля рулонная.*

2). Водовод (от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема). Соединительный напорный водовод выполнен из труб ПЭ100 SDR 26 110x4,2-питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженность 77 м. Напорный водовод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26-d110x4,2 L=192 м и ПЭ 100 SDR26-d125x4,8 L=7376,5м питьевая ГОСТ 18599-2001, общая протяженность 7354 метра. Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 в.1. 3).Комплекс водопроводных сооружений (КВС) состоят: 1.Резервуары чистой воды (РЧВ) емкостью 250м3 - 2 шт., выполнены по ТП 901-4-58.83, ТП 901-4-63.83; по существующему РЧВ емк. 240 м3 - 1 шт., работы выполнены согласно переутвержденной дефектной ведомости. 2.Фильтры-поглотители для РЧВ 250 м3 - 3 шт., выполнены согласно ТП 0901-9-15.1.87. 3. Насосная станция второго подъема производительностью 39м3/час. Здание насосной станции с заглубленным машинным залом кирпичное, одноэтажное, с размерами в осях 6,1x12,0м., высота помещения -3,5 м, подвальное помещение -2,4 м Хозяйственно-питьевые насосы (2 рабочих) работают в зависимости от уровня воды в водонапорной башне. В помещений насосной станции размещена станция обеззараживания воды, изготовленная ТОО «Эйкос», г. Алматы. Станция обеззараживания состоит из электролизной установки проточного типа УОЭ-Э-10 производительностью 10-12 м3/ч, в количестве 3 штук (2шт. рабочие, 1 резервная), камеры обеззараживания-3 шт., выпрямительного агрегата-3 шт., бака емк. 40л-3 шт., насос кислотной промывки-1 шт. 4. Водонапорная башня емкостью 50 м3, высотой 18 м. выполнена по ТП 901-5-29. Оборудование башни состоит из напорного подводящего и отводящего трубопроводов, переливной и спускной труб.

5. Внутриплощадочные сети (от резервуаров чистой воды в разводящую сеть села Крымское и села Озерное, от водонапорной башни в разводящую сеть села Крымское), трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 219x4,0 мм L=91,0 метра, диаметром 159x4,0 мм L=244,25 метра, диам. 108x4,0 мм L=215,0 метра, ГОСТ 10704-91, общей длиной - 550,25 метра.

6. Контрольно - пропускной пункт. Здание одноэтажное кирпичное с размерами в плане 3,0x6,0 м в осях, высота помещения -2,5 м., покрытие из сборных железобетонных плит, кровля рулонная 7. Уборная прямоугольная, размерами в плане 1,26x1,06 м, высотой 2,3 м. 4). Напорный водовод в 2 линии (от насосной станции 2-го подъема до разводящей сети села Крымское), трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26-2xd140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001, общая длина L=693,33 м. Водопроводная сеть села Крымское выполнена по кольцевой схеме по трубопроводам из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 d125x4,8 L=1959,6м; ПЭ 100 SDR 26 d100x4,2 L=4710,1м; ПЭ 100 SDR 26 d50x2,3 L=680,5 м; ПЭ 100 SDR 17

d32x2,3 L=486,5 м; питьевая ГОСТ 18599-2001, общая протяженность L=7836,7м. 5). Водонапорная башня села Озерное емкостью 25 м3, высотой 12 м. выполнена по ТП 901-5-29. 6). Магистральный напорный водовод в 2 линии (от насосной станции второго подъема до разводящей сети с. Озерное), трубопроводы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 2 х d 140х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001, общая длина 18561,0м. Водопроводная сеть села Озерное выполнена по кольцевой схеме по трубопроводам из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 d140х5,4 L=163,5 м; ПЭ 100 SDR 26 d110х4,2 L=2067,3 м; ПЭ 100 SDR 26 d50х2,3 L=22,4 м питьевая ГОСТ 18599-2001, общая длина L=2256,2м. 7) Электроснабжение насосной станции 1-го подъема №2 выполнено от существующей КТП-100№207-18 кабелем АВВГ-5х6, проложенным в земле в траншее, строительная дина КЛ-0,4 кВ -0,019 км. Электроснабжение насосной станции 1-го подъема №1 выполнено от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ кабелем АВВГ-5х6, проложенным в земле в траншее, строительная дина КЛ-0,4 кВ -0,016 км. В аппаратных установлены шкафы управления погружными насосами ШУПН. 8). Автоматизация и радиосигнализация. Для контроля уровня воды в РЧВ использованы сигнализаторы. Дистанционное управление и сигнализация работой насосной станции выполняется безпроводной радиосвязью через систему радиодоступа с использованием технологии «Ubiquiti PowerBeam PBE-M5-400». Силовые и контрольные кабели, прокладываемые в помещении насосной для подключения насосов и средств автоматизации технологическим процессом, проложены экранированные. Щиты управления насосами второго подъема установлены разработанные и производимые ТОО "Нестандартное энерго-силовое оборудование" (г. Костанай). В щитах использованы комплектующие фирмы Siemens, логический контроллер, два частотных преобразователя и два устройства плавного пуска которые обеспечивают необходимый алгоритм работы системы и все требуемые защиты.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 577136,62 тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 421687,76 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 23138,91 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 549623,779 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 415429,793 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 28077,635 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических соответствует СНиП

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствует СНиП

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке построенный объект «Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области»

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ Е. Подело
(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Ульянов
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Е. Артемчук
(подпись)

_____ Е. Морковник
(подпись)

_____ А. Шапошников
(подпись)

_____ В. Шелудько
(подпись)

_____ С. Бакиев
(подпись)

_____ А. Ахметов
(подпись)

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт выполненных работ за май 2014 г.

Локальная смета 1-1
Вынос проекта в натуру

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.20 ст.5	Восстановление трассы магистральных трубопроводов *км*	0,7843	5493,14		4 308				
2	ЕРДС РК 8.02-03-2002 таб.20 ст.5	Закрепление трасс магистральных трубопроводов *км*	0,7843	5981,37		4 691				

Итого прямые затраты по смете	8 999
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**9 539**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**22 796**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**456**
Итого с налогами	**23 252**
НДС 12%	**2 790**
Итого с НДС	**26 042**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е.Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт выполненных работ за май 2014 г.

Локальная смета 2-1
Водовод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ПРС/								
		м3	5402	7,91	7,91	42 730	42 730	13 467	-	-
				-	2,57	-	13 883	97	0,01	54
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	5402	7,32	7,32	39 543	39 543	12 471	-	-
				-	2,38	-	12 857	97	0,01	54
5	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	1020	22,22	21	22 664	21 420	6 431	0,01	10
				1,21	5,29	1 234	5 396	97	0,02	20
6	Е0101-12-9 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	16410	35,57	33,63	583 704	551 868	165 544	0,01	164
				1,93	8,47	31 671	138 993	97	0,03	492
7	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 вттраншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипащих на стенки и зубья								
		м3	238	24,44	23,1	5 817	5 498	1 651	0,01	2
				1,33	5,82	317	1 385	97	0,02	5

8	E0101-12-9 т.ч.п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3	✓ 2601	32,6	30,83	84 793	80 189	24 044	0,01	26
				1,77	7,76	4 604	20 184	97	0,03	78
9	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	✓ 288	262,72	-	75 663	-	85 500	1,85	533
				262,72	-	75 663	-	113	-	-
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы								
		м3	✓ 855	134,1	-	114 656	-	129 561	0,97	829
				134,1	-	114 656	-	113	-	-
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	✓ 136,289	289,15	289,15	39 408	39 408	24 671	-	-
		м3		-	186,62	-	25 434	97	0,86	117
		Итого по разделу 1				1 008 977		463 339		
		Раздел 3. Колодцы								
16	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	✓ 4,09	5346,26	1879,87	21 866	7 689	10 495	8,86	36
				1435,5	538,43	5 871	2 202	130	2,06	8
17	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
		м3	✓ 5,365	14296,25	2104,76	76 699	11 292	20 826	13,9	75
				2362,5	623,48	12 675	3 345	130	2,48	13
18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	✓ 9,218	100		922				
19	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2	✓ 11,577	472,28	8,23	5 468	95	1 158	0,47	5
				81,68	3,08	946	36	118	0,02	-
20	E0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов								
		м2	✓ 11,577	-243,28	-4,19	-2 816	-49	-560	-0,23	-3

					-39,38	-1,58	-456	-18	118	-0,01	-
21	С1 1011-1424 Изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002,, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0		13,313	204		2 716				
			м2								
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		35,24	245,44	3,82	8 649	135	1 613	0,21	7
			м2								
					37,35	1,44	1 316	51	118	0,01	1
23	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		19,268	92,69	63,44	1 786	1 222	1 435	0,18	3
			м								
					29,25	23,96	564	462	140	0,12	2
24	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г.	Стоимость материала "Пенекрит"		38,536	463,37		17 856				
			за кг								
25	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска внутренней части колодцев на высоту 1,8 м "Пенетроном" (1 кг на 1 м2)		10,651	8,65	0,12	92	1	78	0,04	0
			м2								
					8,08	0,05	86	1	90	-	-
26	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г.	Стоимость материала "Пенетрон"		10,651	473,7		5 045				
			за кг								
27	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,		3,086	28900		89 185				
			м3								
28	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч.кн.4 п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /высотой 0,59 м/		0,59	8041		4 744				
			м								

29	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , м	4,45	7310		32 530			
30	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч.кн. 4 п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм , м	0,59	10076		5 945			
31	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм , м	2,08	9160		19 053			
32	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	14,24	4570		65 077			
33	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м м	2,065	5027		10 381			
34	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	0,18	22800		4 104			
	Итого по разделу 3					369 302		35 046	
		Раздел 4. Трубопроводы							
43	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы м3	254,022	1769,2	152,52	449 416	38 743	69 622	1,02	259
				153,68	57,15	39 038	14 517	130	0,28	71
44	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм км	2,808	70811,26	30144,88	198 838	84 647	177 079	236	663

45	С130804-859 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-125х4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		40500	8009,55	113 724	22 491	130	31,06	87
		м	√ 2836,08	392		1 111 743				
47	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	√ 0,192	58881,69	25695,31	11 305	4 933	9 956	194	37
		км		33075	6813,45	6 350	1 308	130	26,38	5
48	С130804-858 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	√ 193,92	302		58 564				
50	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	√ 2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
51	Спрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013	Задвижка FAF6000 диам.100 мм								
		шт	√ 2	12302,17		24 604				
52	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	√ 2	503,23	28,48	1 006	57	842	1,88	4
		шт		312,75	11,25	626	23	130	0,05	-
53	Спрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013	Задвижка FAF6100 диам.125 мм								
		шт	√ 2	16369,16		32 738				
54	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /затвор/	√ 3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	130	0,01	-
55	Спрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013	Затвор FAF3500 поворотный дисковый диам. 50 мм								
		шт	√ 3	2690,6		8 072				
56	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	√ 9	156,43	21,43	1 408	193	1 474	0,6	5
		фланец		126	-	1 134	-	130	-	-

57	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм *шт*	11	492		5 412				
58	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм *фланец*	5	181,14	23,64	906	118	951	0,71	4
				146,25	-	731	-	130	-	-
59	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм *шт*	5	618		3 090				
60	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм *фланец*	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
				63	-	189	-	130	-	-
61	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/, Dv 50 мм *шт*	3	285		855				
62	Е0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	3
63	Спрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013	Втулка под фланец диам. 110 мм *шт*	2	468,21		936				
64	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм *т*	0,018345	247994,13	49389,75	4 549	906	1 942	312,7	6
				62775	18657	1 152	342	130	91,12	2
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм гильзы *т*	0,07159	247994,13	49389,75	17 754	3 536	7 579	312,7	22
				62775	18657	4 494	1 336	130	91,12	7
66	Е0122-48-1 К=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм *футляр*	3	1260,9	152,83	3 783	458	1 416	2,18	7
				360,56	2,54	1 082	8	130	0,01	-
67	Е0122-48-1 К=0,306	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=245 мм *футляр*	2	1413,32	171,3	2 827	343	1 058	2,44	5
				404,15	2,84	808	6	130	0,01	-

68	E0122-48-1 К=0,198	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=159 мм							
			4	914,5	110,84	3 658	443	1 369	1,58	6
		футляр								
				261,51	1,84	1 046	7	130	-	-
69	E0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим./мастика "Изобитеп-30" (фасонных частей)	0,753	175,07	0,14	132	-	4	0,03	-
		м2								
				6,01	0,05	5	-	90	-	-
70	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	3,141	166		521				
		кг								

	Итого по разделу 4	1 944 491	275 063

Итого по смете	**3 322 769** **773 448**
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**4 341 990**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**118 102**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 460 092**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**147 183**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**44 601**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**17 840**
Итого с доп.затратами	**4 669 717**
Итого в текущих ценах (к-1852/775)	**11 159 117**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**223 182**
Итого с налогами	**11 382 299**
НДС 12%	**1 365 876**
Итого с НДС	**12 748 175**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е.Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами Ульба-Электро

Акты выполненных работ за май 2014 г.
Локальная смета 2-13-5
Водозаборные скважины

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Скважина №1 /резервная/								
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	2,8	218,93	-	613	-	693	1,54	4
				218,93	-	613	-	113	-	-
4	Е0104-8-2 тех.ч.таб.зп.3.8. к=1,7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем								
		м	5	1248,56	993,83	6 243	4 969	1 906	1,12	6
				192,41	174,16	962	871	104	0,7	4
5	Е0104-8-2 тех.ч.таб.зп.3.6. к=1,4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем								
		м	6	1191,98	818,45	7 152	4 911	1 884	0,92	6
				158,45	143,43	951	861	104	0,58	3
6	Е0104-8-3 тех.ч.таб.зп.3.6. к=1,4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем								
		м	5	2353,22	1479,36	11 766	7 397	2 836	1,64	8
				283,5	261,86	1 418	1 309	104	1,06	5
7	Е0104-8-8 тех.ч.таб.зп.3.4. к=1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем								
		м	36	10698,62	6926,9	385 150	249 368	84 434	7,68	276
				1370,25	884,92	49 329	31 857	104	3,18	114
8	Е0104-47-2 т.ч.п-1.16 п-3.51 к=1,0	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей								
			5	917,55	708,56	4 588	3 543	1 552	1,19	6

		м							
				207,45	91,06	1 037	455	104	0,33	2
9	С130806-312 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04.04С 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм							
			5	7430		37 150			
		м							
10	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг							
			1	104760,97	80235,97	104 761	80 236	40 152	137	137
		шт							
				24525	14082,36	24 525	14 082	104	49,12	49
11	С11011-1014 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04.04С 2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный							
			0,284	12300		3 493			
		т							
12	Е104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания							
			3	90284,54	79012,04	270 854	237 036	77 552	57,3	172
		сутки							
				11272,5	13583,94	33 818	40 752	104	48,14	144
13	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения							
			1	44725,96	36580,96	44 726	36 581	16 215	42	42
		сутки							
				8145	7446,53	8 145	7 447	104	33,11	33
							Фильтр			
14	ЕО104-57-1 т.ч.п-1.16 п-3.92 к=1,0	Установка фильтров на колоне водоподъемных труо глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения							
			16	281,87	233,27	4 510	3 732	1 420	0,29	5
		м							
				48,6	36,74	778	588	104	0,15	2
15	С130806-311 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04.04С 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм							
			16	4830		77 280			
		м							
16	Е0104-59-1 Изм.и доп.вып.10	Засыпка гравия или песка в межтруоное пространство (оез стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины							
			1,1	2439,07	131,07	2 683	144	2 353	11,4	13

		м3							
17	С2022-32	Пила дисковая электрическая (перфорирование трубы)	8	2007 7	49,95 7	2 208 56	55 56	104 -	0,24 -	- -
		маш-ч		-	-	-	-	-	-	-
18	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой стали	4,8	647		3 106				
		м2								
19	С11011-669	Проволока из нискоуглеродистои стали /ЦЛ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества d 3,0мм	20	39		780				
		кг								
		Итого прямые затраты по разделу 2				964 910		230 996		
		Раздел 4. Скважина №2 /резервная/								
24	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,8	218,93	-	613	-	693	1,54	4
		м3		218,93	-	613	-	113	-	-
25	Е0104-8-2 тех.ч.таб.зп.3.8. к=1.7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	5	1248,56	993,83	6 243	4 969	1 906	1,12	6
		м		192,41	174,16	962	871	104	0,7	4
26	Е0104-8-2 тех.ч.таб.зп.3.6. к=1.4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	12	1191,98	818,45	14 304	9 821	3 767	0,92	11
		м		158,45	143,43	1 901	1 721	104	0,58	7
27	Е0104-8-6 тех.ч.таб.зп.3.6. к=1.4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	2	8088,35	4814,27	16 177	9 629	3 388	5,33	11
		м		945	683,62	1 890	1 367	104	2,56	5
28	Е0104-8-8 тех.ч.таб.зп.3.4. к=1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	33	10698,62	6926,9	353 054	228 588	77 397	7,68	253
		м		1370,25	884,92	45 218	29 202	104	3,18	105
29	Е0104-47-2 т.ч.п-1.16 п-3.51 к=1,0	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	5	917,55	708,56	4 588	3 543	1 552	1,19	6

		м								
				207,45	91,06	1 037	455	104	0,33	2
30	С130806-312 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм	√	5	7430		37 150			
		м								
31	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	√	1	104760,97	80235,97	104 761	80 236	40 152	137	137
		шт								
					24525	14082,36	24 525	14 082	104	49,12	49
32	С11011-1014 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С 2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	√	0,284	12300		3 493			
		т								
33	Е104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	√	3	90284,54	79012,04	270 854	237 036	77 552	57,3	172
		сутки								
					11272,5	13583,94	33 818	40 752	104	48,14	144
34	Е0104-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	√	1	44725,96	36580,96	44 726	36 581	16 215	42	42
		сутки								
					8145	7446,53	8 145	7 447	104	33,11	33
								Фильтр			
35	Е0104-57-1 т.ч.п-1.16 п-3.92 к=1,0	Установка фильтров на колоне водоподъемных труо глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	√	19	281,87	233,27	5 356	4 432	1 686	0,29	6
		м								
					48,6	36,74	923	698	104	0,15	3
36	С130806-311 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С 2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой тругольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	√	19	4830		91 770			
		м								
37	Е0104-59-1 Изм.и доп.вып.10	Засыпка гравия или песка в межтруоное пространство (оез стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	√	1,2	2439,07	131,07	2 927	157	2 567	11,4	14

	м3								
			2007	49,95	2 408	60	104	0,24	-
38 С2022-32	Пила дисковая электрическая (перфорирование трубы)	8	7	7	56	56	-	-	-
	маш-ч								
			-	-	-	-	-	-	-
39 С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой стали	8	647		5 176				
	м2								
40 С11011-669	Проволока из нискоуглеродистои стали /ЦТ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества d 3,0мм	33	39		1 287				
	кг								

Итого прямые затраты по разделу 4	962 534	226 876
Итого прямые затраты по смете	1 927 444	457 872
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 528 435**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**68 773**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 597 208**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**85 708**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**25 972**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**10 389**	
Геофизические работы (531,453+504,811)х15%)	**155 440**	
Итого с доп.затратами	**2 874 717**	
Итого в текущих ценах к= 1852/775	**6 869 647**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**137 393**	
Итого с налогами	**7 007 040**	
НДС 12%	**840 845**	
Итого с НДС	**7 847 885**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е.Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №2 выполненных работ за июнь 2014 г.

Водовод

Основание: Локальная смета 2-1 (том 4 лист НВ 6-9, НВС 1-2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/								
		м3	4393	7,91	7,91	34 749	34 749	10 951	-	-
				-	2,57	-	11 290	97	0,01	44
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	4393	7,32	7,32	32 157	32 157	10 142	-	-
				-	2,38	-	10 455	97	0,01	44
5	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	1041	22,22	21	23 131	21 861	6 564	0,01	10
				1,21	5,29	1 260	5 507	97	0,02	21
6	Е0101-12-9 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	16436	35,57	33,63	584 629	552 743	165 806	0,01	164
				1,93	8,47	31 721	139 213	97	0,03	493
7	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
			1036	24,44	23,1	25 320	23 932	7 185	0,01	10

		м3							
				1,33	5,82	1 378	6 030	97	0,02	21
8	E0101-12-9 т.ч.п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2602	32,6	30,83	84 825	80 220	24 053	0,01	26
		м3								
				1,77	7,76	4 606	20 192	97	0,03	78
9	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	291	262,72	-	76 452	-	86 390	1,85	538
		м3								
				262,72	-	76 452	-	113	-	-
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гуритах 2 группы	458	134,1	-	61 418	-	69 402	0,97	444
		м3								
				134,1	-	61 418	-	113	-	-
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8136,5	6,48	6,48	52 725	52 725	16 574	-	-
		м3								
				-	2,1	-	17 087	97	0,01	81
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	615,26	289,15	289,15	177 902	177 902	111 375	-	-
		м3								
				-	186,62	-	114 820	97	0,86	529
		Итого по разделу 1				1 153 306		508 443		
					Раздел 3. Колодцы					
16	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,46	5346,26	1879,87	29 191	10 264	14 011	8,86	48
		м3								
				1435,5	538,43	7 838	2 940	130	2,06	11
17	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,38	14296,25	2104,76	48 321	7 114	13 120	13,9	47
		м3								
				2362,5	623,48	7 985	2 107	130	2,48	8
18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,84	100		884				
		м3								

19	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов *м2*	12,15	472,28	8,23	5 738	100	1 215	0,47	6
				81,68	3,08	992	37	118	0,02	-
20	E0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов *м2*	12,15	-243,28	-4,19	-2 956	-51	-587	-0,23	-3
				-39,38	-1,58	-478	-19	118	-0,01	-
21	С11011-1424 Изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002,, СН РК 8.02-	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0 *м2*	13,973	204		2 850				
22	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *м2*	42,29	245,44	3,82	10 380	162	1 936	0,21	9
				37,35	1,44	1 580	61	118	0,01	1
23	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей *м*	17,072	92,69	63,44	1 582	1 083	1 272	0,18	3
				29,25	23,96	499	409	140	0,12	2
24	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость материала "Пенекрит" *за кг*	34,144	463,37		15 821				
25	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностоикими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска внутренней части колодцев на высоту 1,8 м "Пенетроном" (1 кг на 1 м2) *м2*	6,933	8,65	0,12	60	1	51	0,04	0
				8,08	0,05	56	0	90	-	-
26	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость материала "Пенетрон" *за кг*	6,933	473,7		3 284				

27	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	*м3*	2,954	28900	85 371			
28	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч.кн.4 п.8 к=1.1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /высотой 0,59 м/	*м*	1,505	8041	12 102			
29	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм ,	*м*	7,26	7310	53 071			
33	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1.1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	*м*	1,905	5027	9 576			
34	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	*м3*	0,06	22800	1 368			
36	С11011-773	Скобы ходовые	*шт*	60	221	13 260			
	Итого по разделу 3					289 904		31 018	
	Раздел 4. Трубопроводы								
43	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	*м3*	255	1769,2	152,52	451 146	38 893	69 890	1,02	260
					153,68	57,15	39 188	14 573	130	0,28	71
44	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм	*км*	3	70811,26	30144,88	212 434	90 435	189 187	236	708
					40500	8009,55	121 500	24 029	130	31,06	93

45	С130804-859 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-125х4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		3030	392		1 187 760				
			м								
52	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм		4	503,23	28,48	2 013	114	1 685	1,88	8
			шт		312,75	11,25	1 251	45	130	0,05	-
53	Спрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013	Задвижка FAF6100 диам.125 мм		4	16369,16		65 477				
			шт								
54	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /затвор/		2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
			шт		144	2,25	288	5	130	0,01	-
55	Спрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013	Затвор FAF3500 поворотный дисковый диам. 50 мм		2	2690,6		5 381				
			шт								
56	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм		1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
			фланец		126	-	126	-	130	-	-
57	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		3	492		1 476				
			шт								
58	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм		10	181,14	23,64	1 811	236	1 901	0,71	7
			фланец		146,25	-	1 463	-	130	-	-
59	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм		20	618		12 360				
			шт								
60	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		9	74,06	9,93	667	89	737	0,32	3
			фланец		63	-	567	-	130	-	-
61	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		9	285		2 565				
			шт								
62	Е0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		12	300,57	225,64	3 607	2 708	2 005	0,41	5

		шт							
				69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
63	Спрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013	Втулка под фланец диам. 110 мм	12	468,21		5 619				
		шт							
64	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,022015	247994,13	49389,75	5 460	1 087	2 331	312,7	7
		т							
				62775	18657	1 382	411	130	91,12	2
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм гильзы	0,076568	247994,13	49389,75	18 988	3 782	8 106	312,7	24
		т							
				62775	18657	4 807	1 429	130	91,12	7
66	Е0122-48-1 К=0,273	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм	2	1260,9	152,83	2 522	306	944	2,18	4
		футляр							
				360,56	2,54	721	5	130	0,01	-
70	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,15	166		25				
		кг							
73	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов их полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,02	47611,09	17877,09	952	358	894	173	3
		км							
				29700	4698,68	594	94	130	18,1	0
74	С130804-883 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	85		1 717				
		м							
76	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285		1 140				
		шт							
77	Е0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1 202	903	668	0,41	2
		шт							
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1

78	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец диам. 50 мм	шт	4	284,16		1 137			
		Вантуз д. 50 мм								
79	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1	13378,84	17,71	13 379	18	363	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	130	0,03	0
80	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0103	247994,13	49389,75	2 554	509	1 090	312,7	3
					62775	18657	647	192	130	91,12	1
81	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
					144	2,25	144	2	130	0,01	-
82	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013	Затвор FAF3500 поворотный дисковый диам. 50 мм		1	2690,6		2 691				
83	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт фланец	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
					63	-	189	-	130	-	-
84	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		3	285		855				
85	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	шт фланец	1	181,14	23,64	181	24	190	0,71	1
					146,25	-	146	-	130	-	-
86	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм		1	618		618				
87	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 08.04.2013г.	Фильтр сетчатый FAF 2500 диам.50мм	шт	1	4367,12		4 367				

шт

Итого по разделу 4	2 011 208	280 971
Итого по акту	**3 454 417**	**820 432**
Всего по смете с накладными расходами	**4 274 849**	
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**4 531 340**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**123 252**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 654 592**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**153 602**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**46 546**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**18 618**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**182 375**	
Итого с доп.затратами	**5 055 733**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**12 081 571**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**241 631**	
Итого с налогами	**12 323 203**	
НДС 12%	**1 478 784**	
Итого с НДС	**13 801 987**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт выполненных работ за июнь 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 2-11-1 (том 25.1 стр 264-270)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-9 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	312,08	35,57	33,63	11 099	10 496	3 148	0,01	4
				1,93	8,47	603	2 642	97	0,03	9
2	Е0101-12-9 т.ч.п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	78	39,12	37	3 052	2 886	865	0,01	1
				2,13	9,31	166	726	97	0,03	2
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	12,92	560,52	-	7 242	-	8 183	3,57	46
				560,52	-	7 242	-	113	-	-
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	16	134,1	-	2 146	-	2 425	0,97	16
				134,1	-	2 146	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	√ 153,42	6,48	6,48	994	994	313	-	-
				-	2,1	-	322	97	0,01	1
6	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /лишний грунт на обвалование РЧВ/								
		м3	√ 170	9,24	9,24	1 571	1 571	494,7	-	-
				-	3	-	510	97	0,01	2
7	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м лишний грунт на обвалованиедо 10 м /лишний грунт на обвалование РЧВ/								
		м3	√ 170	7,91	7,91	1 345	1 345	424	-	-
				-	2,57	-	437	97	0,01	2
		Итого по разделу 1				27 448		15 852		
		Раздел 2. Фундаменты								
8	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	√ 76	665,53	24,55	50 580	1 866	4 583	0,26	20
		м2		39,83	9,2	3 027	699	123	0,04	3
9	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	√ 24,36	11745,86	196,62	286 129	4 790	8 863	1,79	44
				272,25	74,27	6 632	1 809	105	0,36	9
10	C12041-23 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса AIII, D10 мм	√ 0,975	53000		51 675				
		т								
11	C12041-23 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса AIII, D10 мм	√ 0,0264	53000		1 399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
12	С12041-6 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса AI, D10 мм	0,0886	45800		4 058				
			т							
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 4 кг/см2	24,36	284		6 918				
			м3							
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4 : за 2 кг/см2	24,36	331		8 063				
			м							
15	Е 107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	63	568,29	243,37	35 802	15 332	16 931	0,67	42
				106,88	85,08	6 733	5 360	140	0,34	21
			шт							
16	Е 107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	30	1228,94	598,4	36 868	17 952	17 207	1,18	35
			шт							
				195,53	214,16	5 866	6 425	140	0,91	27
17	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0.3 м3 из тяжелого бетона В 7.5 (М-100)	10,264	12000		123 168				
			м3							
18	С143003-17 Изм и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	2,317	11500		26 646				
			м3							
19	С143003-21 Изм и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	20,37	11100		226 107				
			м3							
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 4 кг/см2	32,887	284		9 340				
			м3							
21	Е106-1-20	Монолитные заделки	6,13	11823,15	311,32	72 476	1 908	3 595	2,82	17
			м3							
				441	117,61	2 703	721	105	0,57	4

25	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг/ гильзы в фундаменте)	0,13826	3792,87	304,24	524	42	500	20	3
		1m		3330	114,75	460	16	105	0,56	-
26	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ гильзы в фундаменте)	0,09191	10137,87	304,24	932	28	945	58	5
		1m		9675	114,75	889	11	105	0,56	-
27	C130806-116 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4мм (гильзы)	2,4	2630		6 312				
		м								
28	C130806-109 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4мм (гильзы)	2,4	2260		5 424				
		м								
29	C130806-124 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 426х6мм (гильзы)	1,2	5220		6 264				
		м								
30	C130806-104 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4мм (гильзы)	0,6	1900		1 140				
		м								
31	C12041-23 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса AIII, D 10 мм	0,044725	53000		2 370				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2				962 195		52 624		

Итого по акту	**989 643**
Всего по смете с накладными расходами	**1 058 119**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**1 121 606**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**30 508**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 152 114**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**38 020**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**11 521**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**4 608**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**45 142**
Итого с доп.затратами	**1 251 405**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**2 990 455**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**59 809**
Итого с налогами	**3 050 264**
НДС 12%	**366 032**
Итого с НДС	**3 416 296**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Наименование объекта:"Водонапорная башня емк.50м., высотой 18м. / с.Крымское/"

Акт выполненных работ за июнь 2014 г.

Водонапорная башня в с. Крымское

Основание: Локальная смета 2-6 (том 25.1,стр. 183.

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	У4-75-2	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 18м, с баком вместимостью 50м3, Земляные работы	1	14579	5079	14 579	5 079	11 545	63	63
		башня		9500	1601	9 500	1 601	104	5	5
2	У4-75-3	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 18м, с баком вместимостью 50м3, Фундаменты	1	187422	8198	187 422	8 198	17 249	93	93
		башня		14755	2846	14 755	2 846	98	13	13
4	У4-75-5	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 18м, с баком вместимостью 50м3, Прочие работы	0,971486	112340	15553	109 137	15 110	21 539	91	91
		башня		15213	4583	14 779	4 452	112	16	16
5	У4-75-6	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 18м, с баком вместимостью 50м3, Монтаж металлоконструкций	1	171783	45730	171 783	45 730	36 559	143	143
		башня		26016	14605	26 016	14 605	90	52	52
		Итого по акту				482 921		86 892		
		Итого по акту с накладными расходами				569 813				

Итого по акту с накладными и непредвиденными	604 001
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	16 429
Итого с временными зданиями и сооружениями	620 430
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	20 474
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 204
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	2 482
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	24 310
Итого с доп.затратами	673 900
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	1 610 404
Налоги, сборы, платежи (2%)	32 208
Итого с налогами	1 642 612
НДС 12%	197 113
Итого с НДС	1 839 726

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области" . Водозабор.

Акт выполненных работ за июнь 2014 г.
По дефектной ведомости

Основание: Локальная смета 1-2 (том 25.1, стр. 14-15)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водозабор								
1	У1-32-27 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы Демонтаж *м*	342	74,51 27,13	47,38 16,95	25 482 9 277	16 205 5 798	21 106 140	0,16 0,08	56 28
2	У1-32-28 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Ограда металлическая из панелей сос варной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций Демонтаж *м*	342	129,13 126,94	2,19 0,67	44 161 43 412	749 227	39 276 97	0,72 -	246 -
		Итого по разделу 1				69 644		60 382		
		Итого по смете				**69 644**		**60 382**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**137 826**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**3 749**				

Итого с временными зданиями и сооружениями	**141 575**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**4 672**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 416**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**566**
Затраты по перевозке работников 3,918172807%	**5 547**
Итого с доп.затратами	**153 776**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**367 475**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**7 350**
Итого с налогами	**374 825**
НДС 12%	**44 979**
Итого с НДС	**419 804**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е.Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области" . Водовод.

Акт выполненных работ за июнь 2014 г.

Водовод

Основание: альбом том 4 , локальная смета 2-1 (том 25.1, стр 35-37)
Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
11	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *м3*	161,53	134,1 134,1	-	21 661 21 661	-	24 477 113	0,97 -	157 -
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.С), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м *м3*	19650	6,48 -	6,48 2,1	127 332 -	127 332 41 265	40 028 97	- 0,01	- 197
13	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	443	289,15 -	289,15 186,62	128 093 -	128 093 82 673	80 193 97	- 0,86	381 381
		Итого по разделу 1				277 086		144 698		
		Итого по акту				**277 086**		**144 698**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**447 091**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**12 161**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**459 252**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**15 155**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**4 593**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**1 837**				
		Затраты на перевозку работников 3,918172807%				**17 994**				
		Итого с доп.затратами				**498 831**				

Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**1 192 045**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**23 841**
Итого с налогами	**1 215 886**
НДС 12%	**145 906**
Итого с НДС	**1 361 793**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. И.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами Ульба-Электро"

Акт выполненных работ за июнь 2014 г.

Технологическое оборудование

Основание: альбом том3, лист НВ-5,6,7; НВ.С-1; локальная смета 2-13-4 (том 25.2 стр. 51-56)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/	124	7,91	7,91	981	981	308	-	-
		м3		-	2,57	-	318	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (снятие ППС)	124	7,32	7,32	908	908	286	-	-
		м3		-	2,38	-	295	97	0,01	1
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /восстановление ППС/	124	7,91	7,91	981	981	308	-	124
		м3		-	2,57	-	318	97	0,01	1
4	Е0101-24-9 т.ч.п-3.37	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (восстановление ППС)	124	7,32	7,32	908	908	286	-	-
		м3		-	2,38	-	295	97	0,01	1
5	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 втраншеях с откосами	554	28,03	26,5	15 529	14 678	4 410	0,01	6
		м3								

				1,54	6,67	851	3 695	97	0,02	13
6	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	11	262,72	-	2 890	-	3 266	1,85	20
				262,72	-	2 890	-	113	-	-
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы								
		м3	24,6666667	134,1	-	3 308	-	3 738	0,97	24
				134,1	-	3 308	-	113	-	-
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	493	6,48	6,48	3 194	3 194	1 006	-	-
				-	2,1	-	1 037	97	0,01	4
9	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с)								
		м2	280	0,28	0,28	79	79	25	-	-
				-	0,09	-	26	97	-	-
				Колодцы						
10	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	4,2	5346,26	1879,87	22 454	7 895	10 778	8,86	37
				1435,5	538,43	6 029	2 261	130	2,06	9
11	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	4,2	100		420				
12	E0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	34	245,44	3,82	8 345	130	1 556	0,21	7
				37,35	1,44	1 270	49	118	0,01	-
16	E0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации								
		м2	4,72	2311,01	26,34	10 908	124	337	0,3	1
				47,03	6,58	222	31	133	0,03	-
17	E0127-39-18	Вычитается позиция: исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17								
		м2	4,72	-541,23	-0,15	-2 555	-1	-31	-0,03	-
				-4,85	-0,05	-23	-	133	-	-

18	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,5	28900		43350			
19	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0.89 м *м*	5,34	7310		39 035			
20	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч.кн. 4 п.8 к=1.1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) высотой 0,59 м *м*	1,18	5027		5 932			
21	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93 ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6 *м3*	0,08	22800		1 824			
		Трубопроводы							
25	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3*	7	1769,2	152,52	12 384	1 068	1 919	1,02	7
				153,68	57,15	1 076	400	130	0,28	2
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм *км*	0,077	58881,69	25695,31	4 534	1 979	3 993	194	15
				33075	6813,45	2 547	525	130	26,38	2
27	С130804-858 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	77,77	302		23 487			
29	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм *шт*	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-

30	Спрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013	Задвижка FAF 6000 диам.100 мм, PN10/16								
		шт	2	2690,6		5 381				
31	E0116-15-2	Установка вентилей , задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
32	Спрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 08.04.2013	Вентиль прямой фланцевый FAF- 2100 диам.25 мм								
		шт	2	2889,51		5 779				
33	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	14	156,43	21,43	2 190	300	2 293	0,6	8
		фланец		126	-	1 764	-	130	-	-
34	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	20	492		9 840				
		шт								
35	E0122-34-1	Установка полиэиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1 803	1 354	1 002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
36	Спрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013	Втулка под фланец диам. 110 мм								
		шт	6	468,21		2 809				
37	Спрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013	Втулка под фланец диам. 50 мм								
		шт	6	284,16		1 705				
38	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01544	247994,13	49389,75	3 829	763	1 635	312,7	5
		т		62775	18657	969	288	130	91,12	1
39	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (гильзы)	0,047412	247994,13	49389,75	11 758	2 342	5 019	312,7	15
		т		62775	18657	2 976	885	130	91,12	4

40 Е0122-48-1 К=0,274	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм	6	1265,52	153,39	7 593	920	2 843	2,19	13
	футляр		361,89	2,55	2 171	15	130	0,01	-
41 С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,0752	166		178				
	кг								
42 Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим./мастика "Изобитеп-30" (фасонных частей)	0,31	175,07	0,14	54	-	2	0,03	-
	м2		6,01	0,05	2	-	90	-	-

Раздел 1. Насосная станция № 1,1а

57 Ц112-3-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,16	28371	1664	4 539	266	4 184	147	24
	т		25880	270	4 141	43	100	1,57	0
58 Спрайс лист ЗАО Торговый Дом "Уралтрубснаб" г. Первоуральск от 01.04.2013г.	Трубы водоподъемные диам. 60х5 мм	0,16	114625,6		18 340				
	т								
	Итого по разделу 1				22 879		4184		

Итого по акту	**276 195**	**50 356**
Всего по акту с накладными и непредвиденными расходами 6 %	**346 144**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**9 415**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**355 559**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**11 733**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**3 556**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 422**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**13 931**	
Итого с доп.затратами	**386 202**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**922 901**	

Налоги, сборы, платежи (2%)	**18 458**
Итого с налогами	**941 359**
НДС 12%	**112 963**
Итого с НДС	**1 054 322**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е.Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В.И.

Составил: Урдабаева Р.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: КВС. Контрольно-пропускной пункт (КПП)

Акт выполненных работ за август 2014 г. №6

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 3-1 (том 25.2 стр 94)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Стены								
28	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м цоколь	2,0196	11477,84	335,84	23 181	678	1 968	4,54	9
		м3		699,75	126	1 413	254	118	0,61	1
29	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	36,64	11477,84	335,84	420 548	12 305	35 701	4,54	166
		м3		699,75	126	25 639	4 617	118	0,61	22
30	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1408	59479,65	422,15	8 375	59	1 398	56,4	8
		т		8257,5	157,5	1 163	22	118	0,77	0
31	Е0108-7-3 Изм. и доп . вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	0,53856	1612,85	34,73	869	19	151	1,43	1
		м2		225	13,01	121	7	118	0,06	0
32	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетическом связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	44,53	164,72	50,15	7 335	2 233	4 930	0,53	24
		м2		92,03	18,68	4 098	832	100	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С11031-181 Изм. и доп . вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4,453	14600		65 014				
		м3								
34	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, тощина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	30	8,62	0,02	259	1	232	0,05	2
		отверст.		8,6	-	258	-	90	-	-
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Установка кронштейнов маятниковых	0,00348	175710,1	1826,1	611	6	43	42,7	-
		т		8100	690,75	28	2	140	3,37	-
36	Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	22	111,81	66,43	2 460	1 462	1 469	0,15	3
		шт		23,85	23,85	525	525	140	0,11	2
37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)	0,551	28100		15 483				
		м3								
38	С11021-24	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100,125 мм, I сорта	0,0434	19400		842				
		м3								
		Итого по разделу 3				**544 976**		**45 893**		

Итого по акту	**544 976**
Всего по смете с накладными расходами	**590 869**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**626 321**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**17 036**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**643 357**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**21 231**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**6 434**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 573**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**25 208**
Итого с доп.затратами	**698 802**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**1 669 912**

Налоги, сборы, платежи (2%)	**33 398**
Итого с налогами	**1 703 310**
НДС 12%	**204 397**
Итого с НДС	**1 907 707**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №2 выполненных работ за август 2014 г. N7

Магистральный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-5 (том 6, лист НВ 6, 7, 8, 10, НВ.С -1,2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. Срезка растительного слоя								
		м3	620	7,91	7,91	4 904	4 904	1 546	-	-
				-	2,57	-	1 593	97	0,01	6
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	3768	29,62	28,08	111 608	105 805	31 469	0,01	38
				1,54	7,07	5 803	26 640	97	0,02	75
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	745	23,48	22,26	17 493	16 584	4 921	0,01	7
				1,21	5,6	901	4 172	97	0,02	15

5	E0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипащих на стенки и зубья							
		м3	54	25,82	24,49	1 394	1 322	393	0,01	1
				1,33	6,17	72	333	97	0,02	1
6	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3	1282	32,58	30,89	41 768	39 601	11 776	0,01	13
				1,69	7,78	2 167	9 974	97	0,03	38
7	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	15	200,88	-	3 013	-	3 405	1,42	21
				200,88	-	3 013	-	113	-	-
8	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	33	262,72	-	8 670	-	9 797	1,85	61
				262,72	-	8 670	-	113	-	-
9	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 п-1.55; п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	66	302,12	-	19 940	-	22 532	2,13	141
				302,12	-	19 940	-	113	-	-
10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы							
		м3	374	122,18	-	45 695	-	51 636	0,89	333
				122,18	-	45 695	-	113	-	-
11	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м							
		м3	5588	5,55	5,55	31 013	31 013	9 757	-	-
				-	1,8	-	10 058	97	0,01	56
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	2555	289,15	289,15	738 778	738 778	462 510	-	-
		м3								

			-	186,62	-	476 814	97	0,86	2197
	Итого по разделу 1				**1 024 277**		**609 741**		
				Раздел 2. Трубопроводы					
23 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	115	1769,2	152,52	203 458	17 540	31 519	1,02	
	м3		153,68	57,15	17 673	6 572	130	0,28	
32 Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,008	78245	36133,62	78 871	36 423	67 437	247	
	км		41850	9612,9	42 185	9 690	130	37,3	
45 С130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-140х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1018,08	506		515 148				
	м								
	Итого по разделу 2				**797 477**		**98 956**		
				Раздел 3. Колодцы (ВК 7,7а; МК 4,4а)					
58 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,48	14296,25	2104,76	92 640	13 639	25 154	13,9	90
	м3		2362,5	623,48	15 309	4 040	130	2,48	16
59 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,48	100		648				
	м3								
60 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов	62,73	245,44	3,82	15 396	240	2 871	0,21	13
	м2		37,35	1,44	2 343	90	118	0,01	-
61 Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	15,15	472,28	8,23	7 155	125	1 515	0,47	7
	м2		81,68	3,08	1 237	47	118	0,02	-

62	E0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	15,15	-243,28	-4,19	-3 686	-63	-732	-0,23	-3
63	С11011-1200 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО -001-2005/ , стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 54 ХПП	м2	17,42	-39,38 347	-1,58	-597 6 045	-24	118	-0,01	-
64	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"	м2	28,26	8,65	0,12	244	3	207	0,04	1
65	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость материала "Пенетрон"		28,26	8,08 521,07	0,05	228 14 725	1	90	-	-
66	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	за кг м	47,1	92,69	63,44	4 366	2 988	3 509	0,18	8
67	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"		94,2	29,25 509,7	23,96	1 378 48 014	1 129	140	0,12	6
72	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	за кг м3	1,94	28900		56 066				
73	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм ,	м	12,46	7310		91 083				

76	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29 м	0,58	5712,5	3 313	
		м				
770,2	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	0,2	22800	4 560	
		м3				
36	С11011-773	Скобы ходовые	32	221	7 072	
		шт				

Итого по разделу 3	**347 641**	**32 524**
Итого по акту	**2 169 396**	**741 221**
Всего по смете с накладными расходами	**2 910 616**	
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**3 085 253**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**83 919**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**3 169 172**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**104 583**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**31 692**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**12 677**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**124 174**	
Итого с доп.затратами	**3 442 297**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**8 225 979**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**164 520**	
Итого с налогами	**8 390 499**	
НДС 12%	**1 006 860**	
Итого с НДС	**9 397 359**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №2 выполненных работ за июль 2014 г.

Водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-1 (том 4 лист НВ 6-9, НВС 1-2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/								
		м3	944	7,91	7,91	7 467	7 467	2 353	-	-
				-	2,57	-	2 426	97	0,01	9
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	944	7,32	7,32	6 910	6 910	2 179	-	-
				-	2,38	-	2 247	97	0,01	9
5	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	483	22,22	21	10 732	10 143	3 045	0,01	5
				1,21	5,29	584	2 555	97	0,02	10
6	Е0101-12-9 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	7334	35,57	33,63	260 870	246 642	73 985	0,01	73
				1,93	8,47	14 155	62 119	97	0,03	220

7	E0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипащих на стенки и зубья							
		м3	1258	24,44	23,1	30 746	29 060	8 725	0,01	13
				1,33	5,82	1 673	7 322	97	0,02	25
8	E0101-12-9 т.ч.п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3	1157	32,6	30,83	37 718	35 670	10 695	0,01	12
				1,77	7,76	2 048	8 978	97	0,03	35
9	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	132	262,72	-	34 679	-	39 187	1,85	244
				262,72	-	34 679	-	113	-	-
10	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб							
		м3	38	302,12	-	11 481	-	12 973	2,13	81
				302,12	-	11 481	-	113	-	-
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы							
		м3	1004,80333	134,1	-	134 744	-	152 261	0,97	975
				134,1	-	134 744	-	113	-	-
12	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м							
		м3	20140,5	6,48	6,48	130 510	130 510	41 026	-	-
				-	2,1	-	42 295	97	0,01	201
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	213,451	289,15	289,15	61 719	61 719	38 639	-	-
		м3		-	186,62	-	39 834	97	0,86	184
		Итого по разделу 1				**727 577**		**385 070**		

Раздел 2. Пересечения

15	E0122-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок	км	0,01	6223,73	121,73	62	1	38	17,8	0
					2857,5	45	29	0	130	0,22	0
		Итого по разделу 2					**62**		**38**		

Раздел 3. Колодцы

17	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,985	14296,25	2104,76	28 378	4 178	7 705	13,9	28
					2362,5	623,48	4 690	1 238	130	2,48	5
18	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,985	100		199				
19	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1,82004	472,28	8,23	860	15	182	0,47	1
					81,68	3,08	149	6	118	0,02	-
20	E0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	1,82004	-243,28	-4,19	-443	-8	-88	-0,23	0
					-39,38	-1,58	-72	-3	118	-0,01	-
21	C11011-1424 Изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	м2	2,093096	204		427				
23	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	6,05	92,69	63,44	561	384	451	0,18	1
					29,25	23,96	177	145	140	0,12	1

24	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость материала "Пенекрит"		12,1	463,37		5 607				
25	E0113-24-1	*за кг* Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 Окраска внутренней части колодцев на высоту 1,8 м "Пенетроном" (1 кг на 1 м2)		5,85	8,65	0,12	51	1	43	0,04	0
		м2			8,08	0,05	47	0	90	-	-
26	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость материала "Пенетрон"		5,85	473,7		2 771				
27	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	*за кг* Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		0,75	28900		21 675				
28	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч.кн.4 п.8 к=1,1	*м3* Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /высотой 0,59 м/		0,265	8041		2 131				
29	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	*м* Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм ,		0,75	7310		5 483				
33	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,1	*м* Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м		0,16	5027		804				
		м									

34	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	0,12	22800		2 736				
		м3								
36	С11011-773	Скобы ходовые	2	221		442				
		шт								
		Итого по разделу 3				**71 680**		**8 293**		
		Раздел 4. Трубопроводы								
43	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	111,978	1769,2	152,52	198 111	17 079	30 691	1,02	114
		м3		153,68	57,15	17 209	6 400	130	0,28	31
44	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125мм	1,334	70811,26	30144,88	94 462	40 213	84 125	236	315
		км		40500	8009,55	54 027	10 685	130	31,06	41
45	С130804-859 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-125х4,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1347,34	392		528 157				
		м								
52	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	1	503,23	28,48	503	28	421	1,88	2
		шт		312,75	11,25	313	11	130	0,05	-
53	Спрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013	Задвижка FAF6100 диам.125 мм	1	16369,16		16 369				
		шт								
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм гильзы	0,009352	247994,13	49389,75	2 319	462	990	312,7	3
		т		62775	18657	587	174	130	91,12	1
69	Е0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим. (фасонных частей)	0,168	175,07	0,14	29	0	1	0,03	-
		м2		6,01	0,05	1	0	90	-	-

70-С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ кг	0,549	166	91	
	Итого по разделу 4			**840 043**	**116 228**
	Итого по акту			**1 639 363**	**509 629**
	Всего по смете с накладными расходами			**2 148 992**	
	Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами			**2 277 931**	
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%			**61 960**	
	Итого с временными зданиями и сооружениями			**2 339 891**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)			**77 216**	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			**23 399**	
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**9 360**	
	Затраты на перевозку работников 3,918172807%			**91 681**	
	Итого с доп.затратами			**2 541 547**	
	Итого в текущих ценах (к=1852/775)			**6 073 477**	
	Налоги, сборы, платежи (2%)			**121 470**	
	Итого с налогами			**6 194 947**	
	НДС 12%			**743 394**	
	Итого с НДС			**6 938 340**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт выполненных работ за июль 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 2-11-1 (том 25.1 стр. '64-270)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	эксп. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	-	536	-	606	0,97	4
		м3								
				134,1	-	536	-	113	-	-
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16,58	6,48	6,48	107	107	34	-	-
		м3								
				-	2,1	-	35	97	0,01	0
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /лишний грунт на обвалование РЧВ/	43	9,24	9,24	397	397	125,13	-	-
		м3								
				-	3	-	129	97	0,01	0
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м лишний грунт на обвалованиело 10 м /лишний грунт на обвалование РЧВ/	43	7,91	7,91	340	340	107	-	-
		м3								
				-	2,57	-	111	97	0,01	0
		Итого по разделу 1				1 381		872		
		Раздел 2. Фундаменты								

22	E106-1-19-1	Устройство поясов в опалубке (армошов)		3,4	13588,72	316,01	46 202	1 074	5 310	8,25	28
			м3		1368	119,39	4 651	406	105	0,58	2
23	C12041-24 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки. сталь периодического профиля класса AIII, D12 мм		0,17986	52400		9 425				
			т								
24	C12041-01 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, Вр-1, D 5 мм		0,01007	29400		296				
			т								
32	E108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (Бикрост ТКП-10 на отм.-0,110)		22,61	819,91	11,21	18 538	253	953	0,2	5
			м2		31,5	4,21	712	95	118	0,02	0
33	E108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов (на отм.- 2,68)		15,75	300,94	4,19	4 740	66	1 108	0,38	6
			м2		58,05	1,58	914	25	118	0,01	0
34	E108-4-3	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов (цоколь)		5,922	245,44	3,82	1 453	23	271	0,21	1
			м2		37,35	1,44	221	9	118	0,01	0
35	E108-4-3	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов (фундамент)		52	245,44	3,82	12 763	199	2 380	0,21	11
			м2		37,35	1,44	1 942	75	118	0,01	1
36	E0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме (Бикростом ТКП)		17,665	612,02	1,57	10 811	28	2 075	0,67	12
			м2		130,5	-	2 305	-	90	-	-
		Итого по разделу 2					**104 229**		**12 097**		

Разлел 3. Стены

43	Е 0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (цоколь)		2,87028	11441,84	335,84	32 841	964	2 797	4,54	13
			м3		699,75	126	2 008	362	118	0,61	2
44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при . соте этажа до 4 м		37,06145	11441,84	35,84	424 051	12 447	36 112	4,54	168
			м3		699,75	126	25 934	4 670	118	0,61	23
45	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м на растворе М50		2,42	10334,66	337,41	25 010	817	2 274	4,38	11
			м3		670,5	126	1 623	305	118	0,62	2
46	Е0108-7-5 Изм. и доп . вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		5,8	1389,11	34,37	8 057	199	1 382	1,21	7
			м2		189	12,87	1 096	75	118	0,06	0
		Итого по разделу 3					489 959		42 565		
		Раздел 4. Покрытие									
49	Е107-13-1	Укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		1	1655,19	387,22	1 655	387	643	2,06	2
			шт		344,25	115,02	344	115	140	0,46	0
50	С143017-8 Изм. и доп . вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		8,9102	2950		26 285				
			м2								
51	С143017-714	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу) 460-550 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м		8,9102	121		1 078				
			м2								

52 E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
	Анкера А-1, А-2	0,00479	13010,1	1826,1	62	9	59	42,7	0
	т		8100	690,75	39	3	140	3,37	0
53 С12041-46	Анкеры, детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой / в комплектк с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,00479	69800		334				
	т								
	Итого по разделу 4				**29 415**		**702**		

Раздел 9. Металлоконструкции

Дренажный приямок (АС-16)

149 Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,149	15825,87	1588,34	2 358	237	427	13,2	2
	м3		2187	542,77	326	81	105	2	-
150 Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах (крышка для дренажного приямка)	0,02248	27935,09	9375,11	628	211	374	91	2
	т		16380	2107,33	368	47	90	7,36	-
151 С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) 45х45	0,01324	47200		625				
	т								
152 С12041-15 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса AII, D14 мм	0,00924	49500		457				
	т								

Металлическая лестница и ограждение (лист АС-24)

117 Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,156	14359,66	5522,03	2 240	861	1 039	35,9	6
	т		6075	1322,37	948	206	90	4,73	1
118 С11011-908 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, Т								
	т	0,156		69700	10 873				

Переходная площадка (лист АС-27)

124	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг / во время кладки ЗД-2/	т	0,01189	93997,62	304,24	1 118	4	414	198	2
					33075	114,75	393	1	105	0,56	0
		Итого по разделу 9					18 299		2 254		
		Итого по акту					**643 284**		**58 490**		
		Всего по смете с накладными расходами					**701 774**				
		Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами					**743 880**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					**20 234**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**764 114**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)					**25 216**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					**7 641**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%					**3 056**				
		Затраты на перевозку работников 3,918172807%					**29 939**				
		Итого с доп.затратами					**829 966**				
		Итого в текущих ценах (к=1852/775)					**1 983 351**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)					**39 667**				
		Итого с налогами					**2 023 018**				
		НДС 12%					**242 762**				
		Итого с НДС					**2 265 781**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Наименование объекта: Напорный водовод (с. Крымское)

Акт выполненных работ за июль 2014 г.

Напорный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-8 , ом 7 лист НВ 6-9, НВС 1-2)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/	125,2	7,91	7,91	990	990	312	-	-
		м3		-	2,57	0	322	97	0,01	1
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	337	29,62	28,08	9 982	9 463	2 815	0,01	3
		м3		1,54	7,07	519	2 383	97	0,02	7
4	Е0101-12-8 т.ч.п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч п-1.6 п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	340	32,58	30,89	11 077	10 503	3 123	0,01	3
		м3		1,69	7,78	575	2 645	97	0,03	10
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15	302,12	-	4 532	-	5 121	2,13	32
		м3		302,12	-	4 532	-	113	-	-

6 E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		47	122,18	-	5 742	-	6 489	0,89	42
		м3		122,18	-	5 742	-	113	-	-
7 E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов.	5 м	603,6	5,55	5,55	3 350	3 350	1 230	-	-
		м3		-	2,1	-	1 268	97	0,01	6
9 E0101-173-1	Водоотлив из траншей		170	289,15	289,15	49 156	49 156	30 774	-	-
		м3		-	186,62	-	31 725	97	0,86	146
	Итого по разделу 1					**84 829**		**49 863**		
				Раздел 3. Трубопроводы (лист НВ-8, НВ.С1)						
17 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		15	1769,2	152,52	26 538	2 288	4 111	1,02	15
		м3		153,68	57,15	2 305	857	130	0,28	4
26 E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм		0,13	78245	36133,62	10 172	4 697	8 697	247	32
		км		41850	9612,9	5 441	1 250	130	37,3	5
27 С130804-860 Изм.и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-140х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		131,3	506		66 438				
	Итого по разделу 3					**103 148**		**12 808**		
				Раздел 4. Колодцы						
40 E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		3,92	14296,25	2104,76	56 041	8 251	15 217	13,9	54
		м3		2362,5	623,48	9 261	2 444	130	2,48	10
41 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		3,92	100		392				
		м3								

42	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов		16,05168	472,28	8,23	7 581	132	1 605	9,47	8
			м2		81,68	3,08	1 311	49	118	0,02	-
43	E0108-4-6	Вычитается по ‘ция: Добав. ть на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов		-16,05168	-243,28	-4,19	-3 905	-67	-776	-0,23	-4
			м2		-39,38	-1,58	-632	-25	118	-0,01	-
44	C11011-1200 Изм.и доп вып.8 СН РК 8.02-04-2002., СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 Рк 15821945 ТОО-001-2005/, примен. (бикрост)		18,459432	347		6 405				
			м2								
45	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетрон"		28,264	8,65	0,12	244	3	207	0,04	1
			м2		8,08	0,05	228	1	90	-	-
46	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай"	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"		28,264	521,07		14 728				
			за кг								
47	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		47,1	92,69	63,44	4 366	2 988	3 509	0,18	8
			м		29,25	23,96	1 378	1 129	140	0,12	6
48	СПрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"		94,2	509,7		48 014				
			за кг								
53	C143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		1,38	28900		39 882				
			м3								

54	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	*м*	2,3	7310	16 813	
56	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн. ч. кн.4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29 м	*м*	0,16	5712,5	914	
57	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО 6	*м3*	0,08	22800	1 824	
59	С11011-773	Скобы ходовые	*шт*	6	221	1 326	
		Итого по разделу 4				**194 625**	**19 762**
		Итого по акту				**382 602**	**82 433**
		Всего по смете с накладными расходами				**465 035**	
		Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами				**492 937**	
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**13 408**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**506 345**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**16 709**	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**5 063**	
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**2 025**	
		Затраты на перевозку работников 3,918172807%				**19 839**	
		Итого с доп.затратами				**549 982**	
		Итого в текущих ценах (к=1852/775)				**1 314 281**	
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**26 286**	
		Итого с налогами				**1 340 566**	

НДС 12%	160 868
Итого с НДС	1 501 434

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. В.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: КВС. Контрольно-пропускной пункт (КПП)

Акт выполненных работ за июль 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 3-1 (том 25.2 стр 94)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-9 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	49	35,57	33,63	1 743	1 648	494	0,01	1
		м3		1,93	8,47	95	415	97	0,03	1
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1,55 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	467,1	-	934	-	1 056	2,98	6
		м3		467,1	-	934	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,3	134,1	-	5 807	-	6 561	0,97	42
		м3		134,1	-	5 807	-	113	-	-
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /лишний грунт на обвалование КВС/	7,7	9,24	9,24	71	71	22	-	-
		м3		-	3	-	23	97	0,01	0
5	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м лишний грунт на обвалованиедо 10 м /лишний грунт на обвалование КВС/	7,7	7,91	7,91	61	61	19	-	-
		м3								

				-	2,57	-	20	97	0,01	0
	Итого по разделу 1					**8 616**		**8 153**		
					Раздел 2. Фундаменты					
6	Е0111-13-3	Уплотнение грунта щебнем	13,86	103,46	2,62	1 434	36	196	0,07	1
		м2		10,51	0,99	146	14	123	-	-
7	Е 107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	568,29	243,37	9 093	3 894	4 300	0,67	11
		шт		106,88	85,08	1 710	1 361	140	0,34	5
8	Е 107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	10	1228,94	598,4	12 289	5 984	5 736	1,18	12
		шт		195,53	214,16	1 955	2 142	140	0,91	9
9	С143003-13 Изм и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	3,516	12000		42 192				
		м3								
10	С143003-17 Изм и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	1,592	11500		18 308				
		м3								
11	С143003-21 Изм и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В 7,5 (М-100)	8,15	11100		90 465				
		м3								
12	Е106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонныъх местные заделки	0,015	11823,15	311,32	177	5	9	2,82	0
		м3		441	117,61	7	2	105	0,57	0
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4 : за 4 кг/см2	14,003	284		3 977				
14	Е106-1-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,34	13588,72	316,01	4 620	107	531	8,25	3
		м3		1368	119,39	465	41	105	0,58	0
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01113	5239,08	327,33	58	4	24	11,6	0
		1т		1890	123,75	21	1	105	0,6	0

16	С12041-4 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А - I, D 6 мм	0,00333	50600		168				
		т								
17	С12041-23 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса АIII, D 10 мм	0,0078	53000		413				
		т								
18	С12041-39 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, Вр-1, D 3 мм	0,01002	42800		429				
		т								
19	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали /ЗД-1/	0,00924	63800		590				
		т								
20	Е106-1-19-2	Устройство поясов без опалубки (армошов)	0,39	11775,2	283,24	4 592	110	340	4,15	2
		м3		722,25	106,99	282	42	105	0,52	0
21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0858	5239,08	327,33	450	28	181	11,6	1
		1т		1890	123,75	162	11	105	0,6	0
22	С12041-24 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перидического профиля класса АIII, D 12 мм	0,08258	52400		4 327				
		т								
23	С12041-41 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-20-02, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, Вр-1, D 5 мм	0,00322	29400		95				
		т								
24	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов /на отм.-0,05/	11,712	591,11	11,21	6 923	131	494	0,2	2
		м2		31,5	4,21	369	49	118	0,02	0
25	С11011-103	Гидроизол	23,424	104		2 436				
		м2								

26 Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов /на отм.-0,165/								
	м2	11,712	300,94	4,19	3 525	49	824	0,38	4
			58,05	1,58	680	19	118	0,01	0
27 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
	м2	31,08	245,44	3,82	7 628	119	1 423	0,21	7
			37,35	1,44	1 161	45	118	0,01	0
	Итого по разделу 2				**214 190**		**14 056**		

Итого по акту	**222 805**
Всего по смете с накладными расходами	**245 014**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**259 715**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**7 064**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**266 779**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**8 804**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**2 668**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 067**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**10 453**
Итого с доп.затратами	**289 771**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**692 458**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 849**
Итого с налогами	**706 307**
НДС 12%	**84 757**
Итого с НДС	**791 064**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А.С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Наименование объекта: КВС . РЧВ емк. 250 м3 (1 шт)

Акт выполненных работ за июль 2014 г.

по РЧВ емк. 250 м3 (1 шт)

Осно ние: Локальная смета 2-2 (том 25.1,стр. 58)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-1562-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, земляные работы	0,5	141416	103304	70 708	51 652	36 071	287	144
		резерв.		36000	33368	18 000	16 684	104	112	56
2	У4-1562-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	0,2	1706352	51710	341 270	10 342	22 653	432	86
		резерв.		70862	19751	14 172	3 950	125	96	19
3	У4-1562-4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, изоляционные работы	0,75154	292284	36830	219 663	27 679	86 877	608	457
		резерв.		100740	10412	75 710	7 825	104	37	28

Итого по акту	631 642	145 601

Итого по акту прямые затраты с накладными расходами	777 243
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	823 878
Врем ные здания и сооружения 3,4.0,8%	22 409
Итого с временными зданиями и сооружениями	846 287
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	27 927
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8 463
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	3 385
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	33 159
Итого с доп.затратами	919 222
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	2 196 644
Налоги, сборы, платежи (2%)	43 933
Итого с налогами	2 240 576
НДС 12%	268 869
Итого с НДС	2 509 445

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Ряпошников А.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт №4 выполненных работ за сентябрь 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 2-11-1 (том 25.1 стр 264-270)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
86	E 0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 *м2*	8,1432	1075,24 202,73	62,79 22,52	8 756 1 651	511 183	2 201 120	1,32 0,1	11 1
87	C12061-45	Блоки оконные двустворчатые с раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 12-12; ОРС 12-13,5В для жилья *м2*	8,1432	9170 -	- -	74 673 -	- -	- -	- -	- -
88	E 0115-205-1	Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 4 мм *м2*	8,1432	1641,47 236,25	7,02 2,66	13 367 1 924	57 22	2 043 105	1,95 0,01	16 -
89	E 0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *м2*	2,64795	398,48 151,65	102,53 35,67	1 055 402	271 94	595 120	0,9 0,14	2 0
90	E 0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 *м2*	1,84314	634,99	31,85	1 170	59	449	1,15	2

			190,8	12,04	352	22	120	0,06	0
91 С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9 п;	1,84314	5610		10 340				
	м2								
92 С12066-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13 ГТП	2,64795	16500		43 691				
	м2								
93 С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3 920				
	комплект								
	Итого по разделу 7				**156 973**		**5 288**		
	Раздел 8. Внутренняя отделка								
98 Е115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	24,70435	815,48	6,33	20 146	156	8 175	1,79	44
	м2		312,75	2,39	7 726	59	105	0,01	0
99 Е115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	132,272	309,61	3,39	40 953	448	16 350	0,65	86
	м2		117	0,72	15 476	95	105	0,05	7
100 Е115-61-1 т.ч. п-3.10 к=0,9	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	28,6	297,57	3,05	8 511	87	3 182	0,59	17
	м2		105,3	0,65	3 012	19	105	0,05	1
101 Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	86,2285	213,01	1,52	18 368	131	11 390	0,7	61
	м2		111,38	0,56	9 604	48	118	-	-
102 Е0178-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	54	56,88	0,07	3 072	4	4 016	0,3	16
	м		53,1	0,02	2 867	1	140	-	-
	Итого по разделу 8				**91 048**		**43 112**		

Раздел 9. Металлоконструкции

116	Е 0109-62-5	Изготовление лестниц прямоугольных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,05814	28686,82	5605,29	1 668	326	1 184	120	7
		т		21600	1029,79	1 256	60	90	4,42	0
117	Е 0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,05814	14359,66	5522,03	835	321	387	35,9	2
		т		6075	1322,37	353	77	90	4,73	0
120	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления тощиной 2,5 мм из горячетанных листов с обрезными кромками, сталь С235 толщ. 5 мм	0,04424	86200		3 813				
		т								
121	С11011-880 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст 3 кп	0,0139	59000		820				
122	Е 0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,038094	21,8	0,05	393	1	95	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	-	90	-	-
123	Е 0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,038094	20,36	0,02	367	-	68	0,02	-
		м2		4,16	-	75	-	90	-	-
							Переходная площадка (лист АС-27)			
125	Е 0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,55504	14359,66	5522,03	7 970	3 065	3 695	35,9	20
		т		6075	1322,37	3 372	734	90	4,73	3
126	Е 0109-62-4	Изготовление лестниц прямоугольных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,55504	26511,76	7742,62	14 715	4 297	9 396	95	53
		т		17100	1709,17	9 491	949	90	6,42	4

128 С11011-881 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст 3 кп	0,01388	87100		1 209				
	т								
129 С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,07322	47200		3 456				
	т								
130 С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления тощиной 2,5 мм из горячетанных листов с обрезными кромками, сталь С235 толщ. 5 мм	0,46794	86200		40 336				
	т								
131 Е 0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,882904	21,8	0,05	826	2	199	0,03	1
	м2		5,81	0,02	220	1	90	-	-
132 Е 0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,882904	20,36	0,02	771	1	142	0,02	1
	м2		4,16	-	158	-	90	-	-
135 С 11011-900 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст 3 сп	0,00668	62200		415				
	м								
137 Е 0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,0958757	21,8	0,05	24	0	6	0,03	0
	м2		5,81	0,02	6	0	90	-	-
138 Е 0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,0958757	20,36	0,02	22	0	4	0,02	0
	м2		4,16	-	5	-	90	-	-
144 С11011-899 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст 3 кп, Ст 3 пс	0,010484	59200		621				
	т								

145 Е 0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	0,896412	32,52	0,05	29	0	5	0,03	0
	м2		5,81	0,02	5	0	90	-	-
146 Е 0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,896412	20,36	0,02	18	0	3	0,02	0
	м2		4,16	-	4	-	90	-	-
147 С11011-899 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст 3 сп	0,01668	63800		1 064				
	т								
148 С 11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00248	149300		370				
	т								
153 Е 0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,02248	18564,6	1941,97	417	44	204	42,3	1
	т		6975	726,75	157	16	118	3,55	-
154 Е0113-44-7	Очистка щетками	1,2242	60,75	-	74	-	67	0,34	0
	м2		60,75	-	74	-	90	-	-
155 Е0113-44-9	Обеспыливание	1,2242	59	47,75	72	58	32	0,07	-
	м2		11,25	18	14	22	90	0,09	-
156 Е 0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,2242	28,74	0,02	35	-	6	0,03	0
	м2		5,81	-	7	-	90	-	-
157 Е 0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,4484	20,36	0,02	50	0	9	0,02	0
	м2		4,16	-	10	-	90	-	-
					Узлы прохода (АС 21-23)				
158 Е 0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,0637911	9649,24	5565,49	616	355	395	23,8	2
	м3		4083,75	2101,5	261	134	100	10,27	1
159 Е 0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	0,6804	17664,46	2620,21	12 019	1 783	3 175	20,91	14
	м3		3676,5	990	2 501	674	100	4,83	3

160	С12041-41 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0093	29400		273				
		т								
161	Е0120-6-4	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм	1,37	324,88	13,16	445	18	490	1,69	2
		м2		274,5	4,93	376	7	128	0,02	0
162	С130806-100 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп, 219х5	1,33	1880		2 500				
		т								
163	С130806-80 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп, 108х5	1,33	882		1 173				
		т								
164	Е0120-6-5	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм из коррозионностойкой стали толщиной 0,6 мм	2,72	298,37	10,58	812	29	891	1,56	4
		м2		252	3,96	685	11	128	0,02	0
165	С130806-111 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2 кп-БСт4кп, 325х5	2,66	2840		7 554				
		т								
166	С11011-899 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст 3 сп	0,10682	63800		6 815				
		т								
167	Е 0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,98	28,74	0,02	57	-	10	0,03	0
		м2		5,81	-	12	-	90	-	-

168 Е 0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,96	20,36	0,02	81	0	15	0,02	0
	м2		4,16	-	16	-	90	-	-
169 Е0126-11-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	0,87	172,98	39,06	150	34	98	0,54	0
	м		97,88	14,63	85	13	100	0,07	-
170 Е0126-11-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	0,87	238,53	56,54	208	49	138	0,76	1
	м		137,93	21,15	120	18	100	0,1	-
171 Е0126-11-23	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	1,74	418,95	120,33	729	209	478	1,27	2
	м		229,5	45	399	78	100	0,22	-
172 С11031-181 Изм. и доп . вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,58	14600		8 468				
	м3								
173 Е0126-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	0,87	433,66	29,66	377	26	291	1,79	2
			324	11,03	282	10	100	0,05	-
174 Е0126-17-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	0,87	356,97	24,57	311	21	245	1,51	1
			272,25	9,23	237	8	100	0,05	-
175 Е0126-17-19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	1,74	596,54	48,99	1 038	85	741	2,27	4

				407,25	18,45	709	32	100	0,09	-
176 С 11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,03153	109500		3 453				
177 С 11011-59	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,01088	136500		1 485				
	Итого по разделу 9					**128 957**		**22 470**		
	Итого по акту					**376 978**		**70 869**		
	Всего по смете с накладными расходами					**447 847**				
	Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами					**474 717**				
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%					**12 912**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**487 630**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)					**16 092**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					**4 876**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%					**1 951**				
	Затраты на перевозку работников 3,918172807%					**19 106**				
	Итого с доп.затратами					**529 655**				
	Итого в текущих ценах (к=1852/775)					**1 265 703**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)					**25 314**				
	Итого с налогами					**1 291 018**				
	НДС 12%					**154 922**				
	Итого с НДС					**1 445 940**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт №5 выполненных работ за сентябрь 2014 г.

на Вентиляцию

Основание: Локальная смета 2-11-3 (том 25.1 стр 340-345)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Вентиляция								
3	Е 0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т *шт*	2	678,73 650,25	28,48 11,25	1 357 1 301	57 22	1 693 128	3,65 0,05	7 0
4	Спрайс лист ООО "Климатическое оборудование" г. Челябинск от 13.07.2013г.	Вентилятор канальный *шт*	2	6909,56 -	- -	13 819 -	- -	- -	- -	- -
5	Е 0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т *шт*	1	935,14 882	53,14 20,25	935 882	53 20	1 155 128	4,96 0,1	5 -
6	Спрайс лист ООО "Климатическое оборудование" г. Челябинск от 13.07.2013г.	Вентилятор канальный *шт*	1	15322,75	-	15 323	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
7 Е 0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм диам. 325 мм	2	3329,08	12,33	6 658	25	1 313	3,14	6
	шт		508,5	4,5	1 017	9	128	0,02	0
8 Е 0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм диам. 100 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	0
	шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
9 Е 0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм диам. 108 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	0
	шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
10 Е 0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм диам. 219 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	0
	шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	0
11 Е 0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм диам. 250мм	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	0
	шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
12 Е 0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	246,13	5,38	492	11	455	1,06	2
	шт		175,5	2,25	351	5	128	0,01	-
13 С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, д-200 мм диам. 100 мм	1	3600	-	3 600	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
14 С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, д-250 мм	1	3670	-	3 670	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

15 Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /диам. 100 мм/	*м2*	0,79128	1138,88 247,5	13,16 4,93	901 196	10 4	256 128	1,54 0,02	1 -
16 Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /диам. 250мм/	*м2*	3,0615	1221,88 247,5	13,16 4,93	3 741 758	40 15	989 128	1,54 0,02	5 -
17 Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм /диам. 315мм/	*м2*	0,49455	1197,62 227,25	10,58 3,96	592 112	5 2	146 128	1,41 0,02	1 -
18 Е 0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой тощиной 60 мм /диам. 100/	*м*	1	142,95 79,88	33,05 12,38	143 80	33 12	92 100	0,44 0,06	0 0
19 Е 0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой тощиной 60 мм /диам. 250/	*м*	1	200,6 105,53	49,3 18,45	201 106	49 18	124 100	0,59 0,09	1 0
20 С11031-178 Изм. и доп . вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	*м3*	0,055	7605		418				
21 Е 0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	*шт*	1	789,15 177,75	16,15 6,75	789 178	16 7	236 128	1,07 0,03	1 0

22 С130810-126	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру≤ 16 Мпа, 325х8-273х8 мм диам.315-250 мм	1 шт	1200	1 200	6 782

Итого по акту	**57 491**
Всего по смете с накладными расходами	**64 273**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**68 130**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**1 853**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**69 983**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**2 309**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**700**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**280**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**2 742**
Итого с доп.затратами	**76 014**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**181 649**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 633**
Итого с налогами	**185 282**
НДС 12%	**22 234**
Итого с НДС	**207 515**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: КВС . РЧВ емк. 250 м3 (1 шт)

Акт №6 выполненных работ за сентябрь 2014 г.

по РЧВ емк. 250 м3 (1 шт)

Основание: Локальная смета 2-2 (том 25.1,стр. 58)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-1562-2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, земляные работы-50%	0,5	141416	103304	70 708	51 652	36 071	287	144
		резерв.		36000	33368	18 000	16 684	104	112	56
2	У4-1562-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные -конструкции-30,3%	0,303	1706352	51710	516 815	15 662	34 305	432	130
		резерв.		70862	19751	21 462	5 982	125	96	29
		Итого по акту				**587 523**		**70 376**		

Итого по акту прямые затраты с накладными расходами	**657 899**
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**697 373**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**18 969**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**716 342**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**23 639**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 163**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 865**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**28 068**
Итого с доп.затратами	**778 077**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**1 859 353**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**37 187**
Итого с налогами	**1 896 540**
НДС 12%	**227 585**
Итого с НДС	**2 124 125**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт № 1 выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Водопроводная сеть с.Озерное

Основание: Локальная смета 2-4 (том 9 лист НВ 5-9, НВС 1-2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/								
		м3	210	7,91	7,91	1 661	1 661	524	-	-
				-	2,57	-	540	97	0,01	2
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	210	7,32	7,32	1 537	1 537	485	-	-
				-	2,38	-	500	97	0,01	2
5	Е0101-12-8 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами								
		м3	278	28,03	26,5	7 792	7 367	2 214	0,01	3
				1,54	6,67	428	1 854	97	0,02	6
6	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами								
		м3	416	22,22	21	9 244	8 736	2 623	0,01	4
				1,21	5,29	503	2 201	97	0,02	8

7	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	*м3*	247	28,03	26,5	6 923	6 546	1 967	0,01	2
					1,54	6,67	380	1 647	97	0,02	5
8	Е0101-12-8 т.ч. п-3,37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	*м3*	320	30,83	29,14	9 866	9 325	2 803	0,01	3
					1,69	7,34	541	2 349	97	0,03	10
9	Е0101-161-2 т.ч. п-1,55 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	*м3*	24	262,72	-	6 305	-	7 125	1,85	44
					262,72	-	6 305	-	113	-	-
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	42,6	134,1	-	5 713	-	6 455	0,97	41
					134,1	-	5 713	-	113	-	-
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	*м3*	1149,2	6,48	6,48	7 447	7 447	2 341	-	-
					-	2,1	-	2 413	97	0,01	11
15	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	*м3*	182	289,15	289,15	52 625	52 625	32 946	-	-
					-	186,62	-	33 965	97	0,86	157
		Итого по разделу 1:					**109 113**		**59 482**		
		Раздел 3. Колодцы.									
39	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	*м3*	4,01	5346,26	1879,87	21 439	7 538	10 290	8,86	36
					1435,5	538,43	5 756	2 159	130	2,06	8
40	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	15,22	14296,25	2104,76	217 589	32 034	59 081	13,9	212
					2362,5	623,48	35 957	9 489	130	2,48	38

41 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
	м3	19,23	100		1 923				
42 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
	м2	111,55	245,44	3,82	27 379	426	5 106	0,21	23
			37,35	1,44	4 166	161	118	0,01	1
43 Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов								
	м2	36,808	472,28	8,23	17 384	303	3 681	0,47	17
			81,68	3,08	3 006	113	118	0,02	1
44 Е0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов								
	м2	36,808	-243,28	-4,19	-8955	-154	-1 779	-0,23	-8
			-39,38	-1,58	-1 449	-58	118	-0,01	1
45 С11011-1424 Изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "Рукан" для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0								
	м2	42,2943	204		8628				
46 Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей								
	м	100,66	92,69	63,44	9 330	6 386	7 499	0,18	18
			29,25	23,96	2 944	2 412	140	0,12	12
47 СПрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость материала "Пенекрит"								
	за кг	201,71	463,37		93 466				
48 Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 окраска внутренней части колодцев на выоту 1,8м "Пенетроном" (1кг на 1 м2)								
	м2	75,74	8,65	0,12	655	9	554	0,04	3
			8,08	0,05	612	4	90	-	-

49	СПрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	за кг	75,74	473,7		35878			
55	С143018-24 Изм и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	6,98	28900	-	201720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	С143018-37 Изм и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,89 м	м	10,68	7310	-	78070	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 техн.ч. кн.4. п 8, к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,59 м	м	0,6	8041	-	4 825	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм ,	м	0,68	9160	-	6229	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 техн.ч. кн 4 п.8, к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм , высотой 0,59м	м	1,94	10076	-	19547	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

61 С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1.1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м								
	м	0,89	5027		4474				
63 С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6								
	м3	0,2	22800	-	4560	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
65 С11011-773	Скобы ходовые								
	шт	10	221	-	2210	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 3				**746351**		**84 432**		-
	Раздел 4. Трубопроводы								
67 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
	м3	18,72	1769,2	152,52	33119	2 855	5 131	1,02	19
			153,68	57,15	2877	1 070	130	0,28	5
71 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
	км	0,276	58881,69	25695,31	16251	7 092	14 312	194	54
			33075	6813,45	9129	1 881	130	26,38	7
72 С130804-858 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110*4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, к=1,01								
	м	280,25	302		84636				
74 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов их полиэтиленовых труб диам. 50								
	км	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
			29700	4698,68	297	47	130	18,1	0

75	С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-50х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,1	76		768				
83	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.150мм	шт	4	991,58	375,08	3966	1500	2 808	2,46	10
					398,25	141,75	1593	567	130	0,69	3
84	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г.Караганда от 16.04.2013 г.	Задвижка FAF-6000 диам.125мм, PN 10/16	шт	2	16369,16	-	32738	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г.Караганда от 16.04.2013 г.	Клапан обратный FAF-2350 диам.1 25мм, PN 10/16	шт	2	5954,84	-	11910	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	шт	4	497,61	28,48	1990	114	919	2,03	8
					342	11,25	1368	45	130	0,05	1
87	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г.Караганда от 16.04.2013 г.	Задвижка FAF-6000 диам. 100 мм, PN 10/16	шт	4	12302,17	-	49209	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	16	473,47	39,24	7576	628	5 530	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1

91 СПрайс лист ТОО "Эргономика" г.Караганда от 16.04.2013 г.	Вентиль прямой фланцевый FAF-2100 диам.25 мм									
		шт	16	2889,51	-	46232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92 С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.125 мм		6	618	-	3708	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.50 мм		2	285	-	570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95 Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125мм		10	181,14	23,64	1811	236	1 901	0,71	7
		шт		146,25	-	1463	-	130	-	-
96 С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.125 мм		10	618	-	6180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм		2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		шт		63	-	126	-	130	-	-
100 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.50 мм		2	285	-	570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102 СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013	Втулка под фланец диам. 125 мм		10	629,66		6 297				
		шт								
105 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частец диам. 100-250мм		0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10 586	312,7	31
		т		62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
106 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частец диам. 100-250мм /гильзы/		0,082	247994,13	49389,75	20336	4050	8 681	312,7	26

	62775	18657	5148	1530	130	91,12	7

Итого по разделу 4	**353291** / **50 478**
Итого по акту	**1 208 775** / **194 392**

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 487 357**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**40 456**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 527 813**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**50 418**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 278**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 111**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**59 862**
Итого с доп.затратами	**1 659 482**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**3 965 628**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**79 313**
Итого с налогами	**4 044 940**
НДС 12%	**485 393**
Итого с НДС	**4 530 333**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Куйкабаева А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №2 выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Магистральный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-5 (том 6, лист НВ 6, 7, 8, 10, НВ.С -1,2)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. Срезка растительного слоя *м3*	1240	7,91 -	7,91 2,57	9 808 -	9 808 3 187	3 091 97	- 0,01	- 12
2	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. Восстановление растительного слоя *м3*	1860	7,91 -	7,91 2,57	14 713 -	14 713 4 780	4 637 97	- 0,01	- 19
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3*	7536	29,62 1,54	28,08 7,07	223 216 11 605	211 611 53 280	62 938 97	0,01 0,02	75 151
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1490	23,48	22,26	34 985	33 167	9 842	0,01	15

	м3		1,21	5,6	1 803	8 344	97	0,02	30
5 Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипащих на стенки и зубья м3	108	25,82 1,33	24,49 6,17	2 789 144	2 645 666	786 97	0,01 0,02	1 2
6 Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	2564	32,58 1,69	30,89 7,78	83 535 4 333	79 202 19 948	23 553 97	0,01 0,03	26 77
7 Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	30	200,88 200,88	- -	6 026 6 026	- -	6 810 113	1,42 -	43 -
8 Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	66	262,72 262,72	- -	17 340 17 340	- -	19 594 113	1,85 -	122 -
9 Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 п-1.55; п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	132	302,12 302,12	- -	39 880 39 880	- -	45 064 113	2,13 -	281 -
10 Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	748	122,18 122,18	- -	91 391 91 391	- -	103 271 113	0,89 -	666 -

11	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	11176	5,55	5,55	62 027	62 027	19 513	-	-
		м3		-	1,8	-	20 117	97	0,01	112
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	1370	289,15	289,15	396 136	396 136	247 999	-	-
		м3		-	186,62	-	255 669	97	0,86	1178
		Итого по разделу 1				**981 845**		**547 099**		
		Раздел 2. Трубопроводы (от ПК 87 до ПК 77)								
23	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	230	1769,2	152,52	406 916	35 080	63 038	1,02	235
		м3		153,68	57,15	35 346	13 145	130	0,28	64
24	E0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	4	503,23	28,48	2 013	114	1 685	0,88	4
		шт		312,75	11,25	1 251	45	130	0,01	1
25	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.1	Задвижка с обрезиненным клином DN 50 Ру 1,6 МПа	4	18683,25		74 733				
		шт								
26	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы)	0,125	247994,13	49389,75	30 999	6 174	13 233	312,7	39
		т		62775	18657	7 847	2 332	130	91,12	11
27	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.125 мм	8	181,14	23,64	1 449	189	1 521	0,71	6
		фланец		146,25	-	1 170	-	130	-	-
28	C130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	16	618		9 888				
		шт								
29	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	-	504	-	130	-	-

30 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2 280				
	шт								
31 СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец Ру 1,6 МПа Д 125 мм	2	629,66		1 259				
	кг								
32 Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150	2,004	78245	36133,62	156 803	72 412	134 071	247	495
	км		41850	9612,9	83 867	19 264	130	37,3	75
33 С130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-140x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2024,04	506		1 024 164				
	м								
42 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм (от ВК 7,7а до МК 4,4а)	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
	км		29700	4698,68	297	47	130	18,1	0
43 С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	76		768				
45 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм (затвор поворотный дисковый)	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
	шт		144	2,25	288	5	130	0,01	-
46 СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.2	Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN 50 Ру 1,6 МПа ,FAF 3500	2	2690,6		5 381				
	шт								
	Итого по разделу 2				**1 718 206**		**215 030**		

	2 700 051	**762 129**
Итого по акту	**3 462 181**	
Всего по смете с накладными расходами	**3 669 912**	
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**99 822**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**3 769 733**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**124 401**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**37 697**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 079**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**147 705**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**4 094 615**	
Итого с доп.затратами	**9 784 810**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**195 696**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**9 980 506**	
Итого с налогами	**1 197 661**	
НДС 12%	**11 178 167**	
Итого с НДС		

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт № 3 выполненных работ за сентябрь 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 2-11-1 (том 25.1 стр 264-270)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Покрытие								
39	Е107-13-1	Укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1655,19	387,22	4 966	1 162	1 929	2,06	6
		шт		344,25	115,02	1 033	345	140	0,46	1
40	С143017-8 Изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной тощиной 11 см	17,7606	2950		52 394				
		м2								
41	С143017-714	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка (включая собственную массу) 460-550кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	17,7606	121		2 149				
		м2								
42	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А-1, А-2	0,00636	13010,1	1826,1	83	12	78	42,7	0
		т		8100	690,75	52	4	140	3,37	0
43	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно Анкера А-1, А-2	0,00474	69800		331				

		т							
44 С12041-24 Изм. и доп . вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04 С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасыв и сетки: сталь периодического профиля класса А III, d12 мм		0,00162	52400		85			
		т							
	Итого по разделу 4				**60 007**		**2 007**		
				Раздел 7. Проемы					
76 Е 0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2		5,0808	1075,24	62,79	5 463	319	1 373	1,32	7
		м2		202,73	22,52	1 030	114	120	0,1	-
77 С12061-45	Блоки оконные двустворчатые с раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 12-12; ОРС 12-13,5В для жилья		4,0716	9170	-	37 337	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
78 С12061-43	Блоки оконные двустворчатые с раздельно-спаренными створками под тройное остекление ОРС 9-12 для жилья		1,0092	9090	-	9 174	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
79 Е 0115-205-1	Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 4 мм		5,0808	1641,47	7,02	8 340	36	1 275	1,95	10
		м2		236,25	2,66	1 200	14	105	0,01	-
80 Е 0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		3,68628	398,48	102,53	1 469	378	829	0,9	3
		м2		151,65	35,67	559	131	120	0,14	1
82 С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9 п;		3,68628	5610		20 680				
		м2								
83 Е 0110-28-7 Изм. и доп . вып.6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-2004, СН РК 8.02-03-2002	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон		3,68628	2096,24	4,6	7 727	17	1 053	1,56	6
		м2								

				236,25	1,73	871	6	120	0,01	0
85 С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в комплект		2	1960		3 920				
86 С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт	2	844		1 688				
	Итого по разделу 4					**95 798**		**4 529**		

	Итого по акту	**155 804**	**6 536**
Всего по смете с накладными расходами		**162 341**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами		**172 081**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%		**4 681**
Итого с временными зданиями и сооружениями		**176 762**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)		**5 833**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		**1 768**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%		**707**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%		**6 926**
Итого с доп.затратами		**191 996**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)		**458 807**
Налоги, сборы, платежи (2%)		**9 176**
Итого с налогами		**467 983**
НДС 12%		**56 158**
Итого с НДС		**524 141**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Водонапорная башня емк.25 м3, высотой 12 м. / с. Озерное/"

Акт №3 выполненных работ за октябрь 2014 г.

Водонапорная башня в с. Озерное

Основание: Локальная смета 2-6 (том 25.1,стр. 183)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У4-72-2	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 12 м, с баком вместимостью 25 м3, Земляные работы								
		башня	1	13079	5079	13 079	5 079	9 985	53	53
				8000	1601	8 000	1 601	104	5	5
2	У4-72-3	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 12м, с баком вместимостью 25 м3, Фундаменты								
		башня	1	106627	4327	106 627	4 327	10 760	59	59
				9469	1511	9 469	1 511	98	7	7
5	У4-72-6	Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220мм /ТП 901-5-29/, высота 12м, с баком вместимостью 25 м3, Монтаж металлоконструкций								
		башня	0,7	112618	31190	78 833	21 833	16 311	91	64
				16576	9315	11 603	6 521	90	33	23
		Итого по акту				**198 539**		**37 056**		
		Итого по акту с накладными расходами				235 595				
		Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				249 731				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				6 793				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				256 523				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				8 465				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2 565
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 026
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	10 051
Итого с доп.затратами	278 631
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	665 838
Налоги, сборы, платежи (2%)	13 317
Итого с налогами	679 155
НДС 12%	81 499
Итого с НДС	**760 653**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: КВС . РЧВ емк. 250 м3 (1 шт)

Акт №4 выполненных работ за октябрь 2014 г.

по РЧВ емк. 250 м3 (1 шт)

Основание: Локальная смета 2-2 (том 25.1,стр. 58)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	У4-1562-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции-20%								
		резерв.	0,2	1706352 / 70862	51710 / 19751	341 270 / 11 172	10 342 / 3 950	18 903 / 125	432 / 96	86 / 19
2	У4-1562-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 250 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м (т.п. 901-4-58.83), для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в мокрых грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов -20%								
		резерв.	0,2	69798 / 10079	2387 / 1104	13 960 / 2 016	477 / 221	2 013 / 90	54 / 5	11 / 1
		Итого по акту				**355 230**		**20 916**		

Итого по акту прямые затраты с накладными расходами	**376 146**
Итого по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**398 715**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**10 845**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**409 560**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**13 515**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 096**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 638**

Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**16 047**
Итого с доп.затратами	**444 856**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**1 063 063**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**21 261**
Итого с налогами	**1 084 324**
НДС 12%	**130 119**
Итого с НДС	**1 214 443**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №5 выполненных работ за октябрь 2014 г.

Водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-1 (том 4 лист НВ 6-9, НВС 1-2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
3	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /восстановление ППС/								
		м3	10739	7,91	7,91	84 950	84 950	26 753	-	-
				-	2,57	-	27 580	97	0,01	106
4	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	10739	7,32	7,32	78 647	78 647	24 768	-	-
				-	2,38	-	25 534	97	0,01	98
		Итого по разделу 1				**163 597**		**51 521**		

	Итого по акту	
Всего по акту с накладными расходами	**163 597**	**51 521**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**215 118**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**228 025**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 202**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**234 227**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 730**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 342**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**937**	
Итого с дополнительными затратами	**9 177**	
	254 413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**607 966**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**12 159**
Итого с налогами	**620 125**
НДС 12%	**74 415**
Итого с НДС	**694 541**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Напорный водовод (с. Крымское)

Акт №6 выполненных работ за октябрь 2014 г.

Напорный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-8 (том 7 лист НВ 6-9, НВС 1-2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
2	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов/восстановление ППС/ *м3*	669,5	7,91 -	7,91 2,57	5 296 -	5 296 1 719	1 668 97	- 0,01	- 7
		Итого по разделу 1				**5 296**		**1 668**		
		Итого прямые затраты по акту				**5296**				
		Всего по акту с накладными расходами				**6 964**				
		Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				**7 382**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**201**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**7 583**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**250**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**76**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**30**				
		Затраты на перевозку работников 3,918172807%				**297**				
		Итого с дополнительными затратами				**8 236**				
		Итого в текущих ценах (к=1852/775)				**19 682**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**394**				
		Итого с налогами				**20 075**				
		НДС 12%				**2 409**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с НДС **22 484**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт № 7 выполненных работ за октябрь 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 2-11-1 (том 25.1 стр 264-270)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Кровля								
59	Е 0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой *м2*	110,34	141,96 27	1,19 0,45	15 663 2 979	131 50	3 604 119	0,16 -	17 -
60	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,0198612	184000 -	- -	3 654 -	- -	- -	- -	- -
61	Е 0112-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом *м3*	10,4823	4222,92 382,5	245,72 92,25	44 266 4 009	2 576 967	5 922 119	2,71 0,45	28 5
62	Е 0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой *м2*	110,34	189,45 70,88	4,72 1,78	20 903 7 821	521 196	9 541 119	0,4 0,01	44 1
63	Спрайс ТОО "Союз" ЭФАМ" от 01.03.2013г.	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P- 90 *м2*	113,6502	1283,55 -	- -	145 875 -	- -	- -	- -	- -
64	Е 0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых метериалов в два слоя *м2*	110,34	42,86 24,53	18,33 6,86	4 729 2 707	2 023 757	4 122 119	0,14 0,03	15 4

	С11011-1447 Изм и доп. вып.11	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0								
65	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	*м2*	110,34	212	-	23 392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е 0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек тощиной 15 мм								
		м2	110,34	220,11	15,94	24 287	1 759	5 332	0,24	27
				34,65	5,96	3 823	658	119	0,03	3
67	Е 0112-17-2 к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
		м2	110,34	86,45	1,4	9 538	154	210	0,01	1
				1,1	0,5	121	55	119	-	-
68	Е 0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,198612	5239,08	327,33	1 041	65	420	11,6	2
		т		1890	123,75	375	25	105	0,6	-
	С12041-88 Изм и доп. вып.9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , ВР-1, d-3 мм								
69	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	*т*	0,198612	64100	-	12 731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е 0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона и раствора под водоизоляционный кровельный ковер								
		м2	110,34	24,75	0,22	2 730	24	957	0,04	5
				7,2	0,09	794	10	119	-	-
71	Е 0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых метериалов в два слоя								
		м2	110,34	42,86	18,33	4 729	2 023	4 122	0,14	15
				24,53	6,86	2 707	757	119	0,03	4
	С11011-1447 Изм и доп. вып.11	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0								
72	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	*м2*	110,34	212		23 392				
				-	-	-	-	-	-	-
73	С11011-1449	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные	110,34	221		24 385				

74 Е 0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к	м2	22,02	-	-	-	-	-	-	-
		м		873,3	4,29	19 230	94	1 876	0,42	9
				69,98	1,6	1 541	35	119	0,01	-
75 Е 0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	27,7196	715,87	1,24	19 844	34	5 070	0,97	27
				153,23	0,47	4 247	13	119	-	-
	Итого по разделу 5					**400 390**		**41 175**		
				Раздел 6. Полы						
	Тип 2.4									
83 Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,16	103,46	2,62	1 672	42	229	0,07	1
				10,51	0,99	170	16	123	-	-
84 Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	м3	16,16	466,95	14,76	7 546	239	1 152	0,36	6
				52,43	5,54	847	90	123	0,03	-
85 Е0111-15-2, к=14	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	16,16	868,42	9,38	14 034	152	540	0,15	2
				23,66	3,5	382	57	123	0,02	-
	Итого по разделу 6					**23 251**		**1 921**		

	Итого по акту	
Всего по акту с накладными расходами	**423 641**	**43 096**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**466 738**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**494 742**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 457**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**508 199**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**16 771**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 082**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**2 033**	
Итого с дополнительными затратами	**19 912**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**551 996**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**1 319 093**	
	26 382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Итого с налогами **1 345 475**

НДС 12% **161 457**

Итого с НДС **1 506 932**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт №8 выполненных работ за октябрь 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 3-11-1 (том 25.2 стр 101-107)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Кровля								
45	Е 0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18	207,95	1,19	3 743	21	588	0,16	3
		м2		27	0,45	486	8	119	-	-
46	Е 0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	20,375	189,45	4,72	3 860	96	1 762	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1 444	36	119	0,01	0
47	С11031-182 Изм.и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционые ISOVER, марка RKL жетсткие Isover OL-P-150	3,1479375	18500	-	58236,84375	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
48	Е 112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом разуклонка	2,0375	4222,92	245,72	8 604	501	1 151	2,71	6
		м3		382,5	92,25	779	188	119	0,45	1
49	Е 0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек тощиной 15 мм	20,375	220,11	15,94	4 485	325	985	0,24	5
		м2		34,65	5,96	706	121	119	0,03	1
50	Е 0112-17-2 к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	20,375	86,45	1,4	1 761	29	39	0,01	-
		м2		1,1	0,5	22	10	119	-	-

51	E0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	20,375	72,27	0,42	1472	9	366	0,09	2
					14,92	0,16	304	3	119		
52	E 0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых метериалов в	м2	21,5812	42,86	18,33	925	396	806	0,14	3
					24,53	6,86	529	148	119	0,03	1
53	С11011-1449 Изм и доп. вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка /пленка , марка ХКП-4,0	м2	24,74225	221	-	5 468	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-1448 Изм и доп. вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,5	м2	24,31195	228	-	5 543	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	Е 0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	16,5	873,3	4,29	14 409	71	1 405	0,42	7
					69,98	1,6	1 155	26	119	0,01	-
56	Е 0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	17,9384	715,87	1,24	12 842	22	3 281	0,97	17
					153,23	0,47	2 749	8	119	-	-
		Итого по разделу 5					**121 350**		**10 382**		
		Раздел 6. Полы									
		Тип Б									
57	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,95	103,46	2,62	512	13	70	0,07	-
					10,51	0,99	52	5	123	-	-

58	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	0,396	11542,68	-	4 571	-	276	3,66	1
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		567	-	225	-	123	-	-
		м2	4,95	291,87	9,95	1 445	49	341	0,36	2
60	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		52,2	3,74	258	19	123	0,02	-
		м2	4,95	340,45	18,42	1 685	91	565	0,42	2
61	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		85,95	6,91	425	34	123	0,03	-
		м2	4,95	232,19	9,05	1 149	45	330	0,25	1
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		50,85	3,4	252	17	123	0,02	-
		м2	4,95	291,87	9,95	1 445	49	341	0,36	2
63	Е0111-11-2, к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,2	3,74	258	19	123	0,02	-
		м2	4,95	193,29	2,68	957	13	21	0,02	-
64	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий		2,52	1	12	5	123	-	-
		м2	4,95	127,03	9,83	629	49	724	0,69	3
65	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		115,2	3,96	570	18	123	0,02	-
		м	5,2965	34,72	0,22	184	1	121	0,1	1
		Тип А		18,5	0,09	98	-	123	-	-
66	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	11,61	103,46	2,62	1 201	30	164	0,07	-
67	Е111-8-3	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой		10,51	0,99	122	11	123	-	-
		м3	1,7415	4600,36	261,86	8 012	456	1 282	3,44	6
68	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		499,5	99	870	172	123	0,48	1
		м3	0,9288	11542,68	-	10 721	-	648	3,66	3
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм		567	-	527	-	123	-	-
		м2	11,61	291,87	9,95	3 389	116	799	0,36	4

70 E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	11,61	52,2 340,45	3,74 18,42	606 3 953	43 214	123 1 326	0,02 0,42	- 5
71 E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	м2	11,61	85,95 232,19	6,91 9,05	998 2 696	80 105	123 775	0,03 0,25	- 3
72 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	11,61	50,85 291,87	3,4 9,95	590 3 389	39 116	123 799	0,02 0,36	- 4
73 E0111-11-2, к=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,61	52,2 193,29	3,74 2,68	606 2 244	43 31	123 50	0,02 0,02	- -
74 E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	11,61	2,52 925,06	1 4,9	29 10 740	12 57	123 862	- 0,38	- 4
74 E0111-36-1	Устройство плинтусов деревянных	м	12,42227	58,5 109,84	1,85 0,46	679 1 365	21 6	123 187	0,01 0,08	- 1
				12,04	0,18	150	2	123	-	-
	Итого по разделу 6					**60 284**		**9 681**		

Раздел 8. Внутренняя отделка

88 E015-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цемнтным раствором по камню и бетону стен	м2	21,55	309,61	3,39	6 672	73	2 664	0,65	14
				117	0,72	2 521	16	105	0,05	1
89 E015-61-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,2742	815,48	6,33	2 670	21	1 083	1,79	6
				312,75	2,39	1 024	8	105	0,01	-
90 E115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /стены/	м2	21,55	17,43	0,12	376	3	312	0,09	2
				13,73	0,05	296	1	105	-	-
91 E107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м2	6	56,88	0,07	341	0	446	0,3	2
				53,1	0,02	319	-	140	-	-

92	Е115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /потолок/								
			м2	8,28	17,43	0,12	144	1	120	0,09	1
					13,73	0,05	114	0	105	-	-
93	Е115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	2,265	1656,46	4,92	3 752	11	464	1,15	3
					193,05	1,87	437	4	105	0,1	-
		Итого по разделу 8					**13 955**		**5 088**		

	Итого по акту	
Всего по акту с накладными расходами	**195 589**	**25 152**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**220 741**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**233 986**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 364**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**240 350**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 932**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 404**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**961**	
Итого с дополнительными затратами	**9 417**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**261 064**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**623 859**	
Итого с налогами	**12 477**	
НДС 12%	**636 336**	
Итого с НДС	**76 360**	
	712 697	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р.А.**

Подряд

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт № 1 выполненных работ за октябрь 2014 г.

Водопроводная сеть с. Озерное

Основание: Локальная смета 2-4 (том 9 лист НВ 5-9, НВС 1-2)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/	2249	7,91	7,91	17 790	17 790	5 607	-	-
		м3		-	2,57	-	5 780	97	0,01	22
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2249	7,32	7,32	16 463	16 463	5 192	-	-
		м3		-	2,38	-	5 353	97	0,01	22
5	Е0101-12-8 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	3003	28,03	26,5	84 174	79 580	23 915	0,01	30
		м3		1,54	6,67	4 625	20 030	97	0,02	60
6	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	4506	22,22	21	100 123	94 626	28 410	0,01	45
		м3		1,21	5,29	5 452	23 837	97	0,02	90

7	E0101-12-8 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	2658	28,03	26,5	74 504	70 437	21 168	0,01	27
		м3		1,54	6,67	4 093	17 729	97	0,02	53
8	E0101-12-8 т.ч. п-3,37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3458	30,83	29,14	106 610	100 766	30 289	0,01	35
		м3		1,69	7,34	5 844	25 382	97	0,03	104
9	E0101-161-2 т.ч. п-1,55 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	265,4	262,72	-	69 726	-	78 790	1,85	491
		м3		262,72	-	69 726	-	113	-	-
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	441,975976	134,1	-	59 269	-	66 974	0,97	429
		м3		134,1	-	59 269	-	113	-	-
14	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12412	6,48	6,48	80 430	80 430	25 283	-	-
		м3		-	2,1	-	26 065	97	0,01	124
15	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	1174	289,15	289,15	339 462	339 462	212 519	-	-
		м3		-	186,62	-	219 092	97	0,86	1010
16	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с)	5536	0,28	0,28	1 550	1 550	483	-	-
		м2		-	0,09	-	498	97	-	-
		Итого по разделу 1:				**950 100**		**498 630**		
		Раздел 3. Колодцы.								
39	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	44,3	5346,26	1879,87	236 839	83 278	113 679	8,86	392
		м3								

				1435,5	538,43	63 593	23 852	130	2,06	91
40	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	18,65	14296,25	2104,76	266 625	39 254	72 395	13,9	259
		м3								
				2362,5	623,48	44 061	11 628	130	2,48	46
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	62,95	100		6 295				
		м3								
42	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	137,1787	245,44	3,82	33 669	524	6 279	0,21	29
		м2								
				37,35	1,44	5 124	198	118	0,01	1
43	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	34,57576	472,28	8,23	16 329	285	3 458	0,47	16
		м2								
				81,68	3,08	2 824	106	118	0,02	1
44	E0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	34,57576	-243,28	-4,19	-8412	-145	-1 672	-0,23	-8
		м2								
				-39,38	-1,58	-1 362	-55	118	-0,01	-
45	С11011-1424 Изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002,, СН РК 8.02-	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	39,762124	204		8111				
		м2								
46	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	103,37	92,69	63,44	9 581	6 558	7 700	0,18	19
		м								
				29,25	23,96	3 024	2 477	140	0,12	12
47	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость материала "Пенекрит"	207,76	463,37		96 270				
		за кг								

48	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 окраска внутренней части колодцев на высоту 1,8м "Пенетроном" (1кг на 1 м2)		50,868	8,65	0,12	440	6	373	0,04	2
			м2								
					8,08	0,05	411	3	90	-	-
49	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"		50,868	473,7		24096				
			за кг								
52	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		89,68	103,46	2,62	9 278	235	1 269	0,07	6
			м2								
					10,51	0,99	943	89	123	-	-
53	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации		89,68	2311,01	26,34	207 251	2 362	6 394	0,3	27
			м2								
					47,03	6,58	4 218	590	133	0,03	3
54	Е0127-39-17 к=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17		89,68	-541,23	-0,15	-48 538	-13	-584	-0,03	-3
			м2								
					-4,85	-0,05	-435	-4	133	-	-
55	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		24,73	28900	-	714697	-	-	-	-
			м3								
					-	-	-	-	-	-	-
56	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,89 м		45,87	7310	-	335310	-	-	-	-
			м								
					-	-	-	-	-	-	-
57	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 техн.ч.кн.4. п8, к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,59 м		14,22	8041	-	114 343	-	-	-	-

		м							
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм ,	4,65	9160	-	42594	-	-	-	-
		м							
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 техн.ч.кн 4 п.8, к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм , высотой 0,59м	4,72	10076	-	47559	-	-	-	-
		м							
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	10,65	4570		48671				
		м								
61	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	18,88	5027	-	94910	-	-	-	-
		м								
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29 м	1,18	5712,5		6741				
		м								
63	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	0,77	22800	-	17556	-	-	-	-
		м3								

				-	-	-	-	-	-	-
65 С11011-773	Скобы ходовые		62	221	-	13702	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 3					**2293919**		**209 291**		-
				Раздел 4. Трубопроводы						
67 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		88,92	1769,2	152,52	157317	13 562	24 371	1,02	91
		м3		153,68	57,15	13665	5 082	130	0,28	25
71 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		1,844	58881,69	25695,31	108578	47 382	83 992	194	358
		км		33075	6813,45	60990	12 564	130	26,38	49
72 С130804-858Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-110*4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004, к=1,01		1860,95	302		595625				
		м								
74 Е0122-11-1	Укладка трубопроводов их полиэтиленовых труб диам. 50		0,015	47611,09	17877,09	714	268	671	173	3
		км		29700	4698,68	446	70	130	18,1	-
75 С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-50х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		15,15	76		1 151				
		м								
86 Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100мм		8	497,61	28,48	3981	228	3 674	2,03	16
		шт		342	11,25	2736	90	130	0,05	1
87 Спрайс лист ТОО НПФ"Эргономика " г.Караганда от 16.04.2013 г.	Задвижка FAF-6000 диам.100мм, PN 10/16		8	12302,17	-	98417	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

88 Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам 50 мм		6	276,46	17,71	1659	106	1 509	1,07	6
		шт								
				186,75	6,75	1121	41	130	0,03	-
89 Спрайс лист ТОО НПФ "Эргономика" г.Караганда от 16.04.2013 г.	Затвор FAF-3500 диам.50 мм, PN 10/16		6	2690,6		16144				
		шт								
90 Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм		39	473,47	39,24	18465	1530	13 478	1,47	57
		шт								
				254,25	15,75	9916	614	128	0,07	3
91 Спрайс лист ТОО НПФ"Эргономика " г.Караганда от 16.04.2013 г.	Вентиль прямой фланцевый FAF-2100 диам.25 мм		39	2889,51	-	112691	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
92 С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.125 мм		4	618	-	2472	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
93 С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.100 мм		68	492		33456				
		шт								
94 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.50 мм		4	285	-	1140	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
95 Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125мм		6	181,14	23,64	1087	142	1 141	0,71	4
		шт								
				146,25	-	878	-	130	-	-
96 С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.125 мм		6	618	-	3708	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-

97 E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	101	156,43	21,43	15799	2164	16 544	0,6	61
	шт								
			126	-	12726	-	130	-	-
98 С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	101	492	-	49692	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
99 E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
	шт								
			63	-	252	-	130	-	-
100 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, диам.50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
101 E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	74	300,57	225,64	22242	16697	14 033	0,41	35
	шт								
			69,53	58,98	5145	4954	130	0,23	19
103 Спрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013 г	Втулка под фланец , диам. 110 мм	68	468,21	-	31838	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
104 Спрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013 г	Втулка под фланец , диам. 50 мм	6	284,16	-	1705	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
105 E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм	0,3993552	247994,13	49389,75	99038	19724	42 276	312,7	125
	т								
			62775	18657	25070	7451	130	91,12	36
106 E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм /гильзы/	0,22388	247994,13	49389,75	55521	11057	23 700	312,7	70
	т								
			62775	18657	14054	4177	130	91,12	20

Вантуз д. 50 мм (3 шт)

109	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	3	13378,84	17,71	40 137	53	1 088	1,62	5
		шт								
				272,25	6,75	817	20	130	0,03	-
110	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт								
				144	2,25	432	7	130	0,01	-
111	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика" г. Караганда от 16.04.2013 г	Затвор FAF-3500 диам.50 мм, PN 10/16	3	2690,6		8 072				
		шт								
112	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец								
				63	-	378	-	130	-	-
113	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285		1 710				
		шт								
114	СПрайс лист ТОО НПФ "Эргономика" г. Караганда от 65.04.2013г.	Фильтр сетчатый FAF-2500 диам.50 мм, PN 10/16	3	4367,12		13 101				
		шт								
115	E 0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
		фланец								
				126	-	126	-	130	-	-
116	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, диам.100 мм	1	492	-	492	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
117	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	380	0,71	1
		шт								
				146,25	-	293	-	130	-	-
118	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10кгс/см2/, диам. 125мм	2	618	-	1236	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-

119	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм							
			0,0247	247994,13	49389,75	6125	1220	2 615	312,7	8
		т								
				62775	18657	1551	461	130	91,12	2
120	E 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.								
			2,7	175,07	0,14	473	-	15	0,03	-
		м2								
				6,01	0,05	16	-	90	-	-
121	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
			11	18075,87	36,99	198835	407	4 311	1,82	20
		шт								
				288	13,5	3168	148	130	0,07	1
128	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/								
			15,8208	166		2626				
		кг								
129	E 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.								
			4,57	175,07	0,14	800	1	25	0,03	-
		м2								
				6,01	0,05	27	-	90	-	-

	Итого по разделу 4	**1709173** **235 376**
	Итого прямые затраты по по акту	**4 953 193** **943 297**
	Накладные расходы	**943 297**
	Итого с накладными расходами	**5 896 490**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	**353 789**
	Всего по акту с накладными и непредвиденными расходами	**6 250 279**
	Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**170 008**
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**6 420 287**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**211 869**
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**64 203**
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**25 681**
	Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**251 558**
	Итого с дополнительными затратами	**6 973 598**
	Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**16 664 650**
	Налоги, сборы, платежи (2%)	**333 293**

Итого с налогами	**16 997 943**
НДС 12%	**2 039 753**
Итого с НДС	**19 037 696**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №2 выполненных работ за октябрь 2014 г.

Магистральный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-5 (том 6, лист НВ 6, 7, 8, 10, НВ.С -1,2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. Срезка растительного слоя	1364	7,91	7,91	10 789	10 789	3 400	-	-
		м3		-	2,57	-	3 505	97	0,01	14
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8290	29,62	28,08	245 550	232 783	69 236	0,01	83
		м3		1,54	7,07	12 767	58 610	97	0,02	166
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1639	23,48	22,26	38 484	36 484	10 827	0,01	16
		м3		1,21	5,6	1 983	9 178	97	0,02	33
5	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	119	25,82	24,49	3 073	2 914	866	0,01	1
		м3		1,33	6,17	158	734	97	0,02	2

6	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	2820	32,58	30,89	91 876	87 110	25 904	0,01	28
					1,69	7,78	4 766	21 940	97	0,03	85
7	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	33	200,88	-	6 629	-	7 491	1,42	47
					200,88	-	6 629	-	113	-	-
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73	262,72	-	19 179	-	21 672	1,85	135
					262,72	-	19 179	-	113	-	-
9	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 п-1.55; п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	145	302,12	-	43 807	-	49 502	2,13	309
					302,12	-	43 807	-	113	-	-
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	767,517	122,18	-	93 775	-	105 966	0,89	683
					122,18	-	93 775	-	113	-	-
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	12294	5,55	5,55	68 232	68 232	21 465	-	-
					-	1,8	-	22 129	97	0,01	123
13	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	1370	289,15	289,15	396 136	396 136	247 999	-	-
					-	186,62	-	255 669	97	0,86	1178
	Итого по разделу 1						**1 017 528**		**564 328**		
				Раздел 2. Трубопроводы (от ПК 77 до ПК 65)							
23	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	253	1769,2	152,52	447 608	38 588	69 342	1,02	258
					153,68	57,15	38 881	14 459	130	0,28	71

27	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.125 мм							
		фланец	4	181,14	23,64	725	95	761	0,71	3
28	C130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	4	146,25 618	-	585 2 472	- -	130	-	-
		шт								
31	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец Ру 1,6 МПа Д. 125 мм	4	629,66		2 519				
		шт								
32	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,286	78245	36133,62	178 868	82 601	152 937	247	565
		км		41850	9612,9	95 669	21 975	130	37,3	85
33	C130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-140x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2308,86	506		1 168 283				
		м								
		Вантуз д. 50 мм (2 шт)								
49	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26 758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
50	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
51	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.1	Задвижка с обрезиненным клином DN 50 Ру 1,6 МПа	2	5862,49		11 725				
		шт								
52	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	-	126	-	130	-	-
53	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
54	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02112	247994,13	49389,75	5 238	1 043	2 236	312,7	7
		т								

55	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013г. стр. -	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 мм	шт	2	4367,12		8 734					
56	Е 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.	м2	0,46	175,07	0,14	81	0	4	0,03	0	
					6,01	0,05	3	0	130	-	-	
		Итого по разделу 2					**1 854 211**		**226 549**			
		Раздел 3. Колодцы (№№6,6а)										
57	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,92	5346,26	1879,87	20 957	7 369	10 059	8,86	35	
					1435,5	538,43	5 627	2 111	130	2,06	8	
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,92	100		392					
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,94	245,44	3,82	8 330	130	1 711	0,21	7	
					37,35	1,44	1 268	49	130	0,01	0	
61	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	32,5	472,28	8,23	15 349	267	3 251	0,47	15	
					81,68	3,08	2 655	100	118	0,02	1	
62	Е0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	32,5	-243,28	-4,19	-7 907	-136	-1 571	-0,23	-7	
					-39,38	-1,58	-1 280	-51	118	-0,01	0	
63	С11011-1200 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО -001-2005/ , стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 54 ХПП	м2	37,375	347		12 969					

64 Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"	м2	16,97	8,65	0,12	147	2	124	0,04	1
65 Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость материала "Пенетрон"		16,97	8,08 521,07	0,05	137 8 843	1	90	-	-
66 Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	за кг м	28,26	92,69	63,44	2 619	1 793	2 105	0,18	5
67 Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"		56,52	29,25 509,7	23,96	827 28 808	677	140	0,12	3
72 С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	за кг	1,38	28900		39 882				
73 С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм ,	м3	5,34	7310		39 035				
76 С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. ки 4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29 м	м	0,16	5712,5		914				
77 С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	м	0,08	22800		1 824				
79 С11011-773	Скобы ходовые	м3 шт	6	221		1 326				
	Итого по разделу 3					**173 490**		**15 680**		

Итого по акту		
Всего по акту с накладными расходами	**3 045 229**	**806 557**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**3 851 786**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**4 082 893**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**111 055**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**4 193 948**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**138 400**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**41 939**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**16 776**	
Итого с дополнительными затратами	**164 326**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**4 555 390**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**10 885 912**	
Итого с налогами	**217 718**	
НДС 12%	**11 103 630**	
Итого с НДС	**1 332 435**	
	12 436 065	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт № 1 выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Водопроводная сеть с.Озерное

Основание: Локальная смета 2-4 (том 9 лист НВ 5-9, НВС 1-2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /снятие ППС/								
		м3	97	7,91	7,91	767	767	242	-	-
				-	2,57	-	249	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /снятие ППС/								
		м3	97	7,32	7,32	710	710	224	-	-
				-	2,38	-	231	97	0,01	1
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /восстановление ППС/								
		м3	2556	7,91	7,91	20 219	20 219	6 367	-	-
				-	2,57	-	6 564	97	0,01	25
4	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /восстановление ППС/								
		м3	2556	7,32	7,32	18 719	18 719	5 895	-	-
				-	2,38	-	6 077	97	0,01	23
5	Е0101-12-8 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами								
		м3	130	28,03	26,5	3 644	3 445	1 035	0,01	1

6	Е0101-12-7 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами		1,54	6,67	200	867	97	0,02	3
		м3	195	22,22	21	4 333	4 095	1 230	0,01	2
				1,21	5,29	236	1 032	97	0,02	4
7	Е0101-12-8 т.ч.п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами								
		м3	114	28,03	26,5	3 195	3 021	908	0,01	1
				1,54	6,67	176	760	97	0,02	2
8	Е0101-12-8 т.ч. п-3,37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	149	30,83	29,14	4 594	4 342	1 305	0,01	1
				1,69	7,34	252	1 094	97	0,03	4
9	Е0101-161-2 т.ч. п-1,55 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	11,6	262,72	-	3 048	-	3 444	1,85	21
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		262,72		3 048	-	113	-	-
		м3	16,757357	134,1	-	2 247	-	2 539	0,97	16
11	С143008-92	Песок природный /под дорогу/		134,1	-	2 247	-	113	-	-
		м3	189	1330		251 370				
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	189	14,12	12	2 668	2 268	800	0,01	2
		м3		1,62	2,75	306	519	97	0,01	2
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	189	21,55	4,52	4 072	854	3 122	0,11	20
		м3		17,03	-	3 219	-	97	-	-
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	533,8	6,48	6,48	3 459	3 459	1 087	-	-
				-	2,1	-	1 121	97	0,01	5

16 Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с)								
	м2	344	0,28	0,28	96	96	30	-	-
			-	0,09	-	31	97	-	-
	Итого по разделу 1:				**323 141**		**28 228**		
			Раздел 2. Пересечения						
	Провод ВЛ-0,4 кВт								
17 Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на1 км линии/ с помощью механизмов Демонтаж								
	1км	0,14	7055,78	4310,78	988	604	575	16,1	2
18 С 151607-14 СН РК 8.02-05-2002 п 2.8	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	0,02856	2745 408000	1169,46	384 11 652	164	105	4,45	1
19 С 151607-14 СН РК 8.02-05-2002 п 2.8	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2 (непредвиденные и ненормированные затраты на демонтированный провод)	*т*							
		0,02856	-408000		-11 652				
20 Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на1 км линии/ с помощью механизмов								
	1км	0,14	7259,41	4310,78	1 016	604	575	16,1	2
			2745	1169,46	384	164	105	4,45	1
	Провод ВЛ-10 кВТ								
21 Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на1 км линии/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 Демонтаж								
	1км	0,195	40262,56	31105,06	7 851	6 065	3 188	51,1	10
			9157,5	6414,57	1 786	1 251	105	22,72	4
22 С 151607-27 СН РК 8.02-05-2002 п 2.8	Провода для воздушных линий электропередачи из стадьных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,08658	328600		28 450				
23 С 151607-27 СН РК 8.02-05-2002 п 2.8	Провода для воздушных линий электропередачи из стадьных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	*т*							
		0,08658	-328600		-28 450				

24	E0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на1 км линии/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	*1км*	0,195	41504,56	31105,06	8 093	6 065	3 188	51,1	10
					9157,5	6414,57	1 786	1 251	105	22,72	4
35	У1-32-27 к=0,5 к =0,6 к=0,7	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы					Восстановление дорожного полотна				
			м	24	74,51	47,38	1 788	1 137	1 481	0,16	4
					27,13	16,95	651	407	140	0,08	2
36	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы		24	112,9	67,69	2 710	1 625	2 333	0,27	7
					45,21	24,22	1 085	581	140	0,12	3
37	У1-32-28 к=0,5 к =0,6 к=0,7	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	*м*	24	129,13	2,19	3 099	53	2 756	0,72	17
					126,94	0,67	3 046	16	90	-	-
38	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	*м*	24	214,69	3,13	5 153	75	4 590	1,2	29
					211,56	0,95	5 077	23	90	-	-
		Итого по разделу 2:					**30 699**		**18 688**		
		Раздел 3. Колодцы.									
39	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	*м3*	3,745	5346,26	1879,87	20 022	7 040	9 610	8,86	33
					1435,5	538,43	5 376	2 016	130	2,06	8
40	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	*м3*	-1,3	14296,25	2104,76	-18 585	-2 736	-5 046	13,9	-18
					2362,5	623,48	-3 071	-811	130	2,48	-3
41	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	*м3*	2,445	100		245				

42	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	*м2*	1,63	245,44	3,82	400	6	75	0,21	0
					37,35	1,44	61	2	118	0,01	0
43	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	*м2*	4,24	472,28	8,23	2 002	35	424	0,47	2
					81,68	3,08	346	13	118	0,02	0
44	E0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечная по выровненной поверхноти бутовой кладки кирпичу и бетону стен, фундаментов	*м2*	4,24	-243,28	-4,19	-1032	-18	-205	-0,23	-1
					-39,38	-1,58	-167	-7	118	-0,01	-
45	С11011-1424 Изм.и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002,, СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	*м2*	4,9109	204		1002				
46	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	*м*	3,03	92,69	63,44	281	192	226	0,18	1
					29,25	23,96	89	73	140	0,12	0
47	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость материала "Пенекрит"	*за кг*	5,53	463,37		2 562				
48	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 окраска внутренней части колодцев на выоту 1,8м "Пенетроном" (1кг на 1 м2)	*м2*	-2,264	8,65	0,12	-20	0	-17	0,04	0
					8,08	0,05	-18	0	90	-	-
49	Спрайс-лист ТОО "Петрон-Костанай" г. Костанай от 05.01.2013 г	Стоимость гтдроизоляционного материала "Пенетрон"	*за кг*	-2,264	473,7		-1072				
52	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		9,44	103,46	2,62	977	25	134	0,07	1

		м2								
53	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации		10,51	0,99	99	9	123	-	-
		м2	9,44	2311,01	26,34	21 816	249	673	0,3	3
54	Е0127-39-17 к=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17		47,03	6,58	444	62	133	0,03	0
		м2	9,44	-541,23	-0,15	-5 109	-1	-62	-0,03	0
55	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		-4,85	-0,05	-46	0	133	-	-
		м3	-0,09	28900		-2601	-	-	-	-
56	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,89 м		-	-	-	-	-	-	-
		м	-2,26	7310		-16521	-	-	-	-
57	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 техн.ч.кн.4. п8, к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм , высотой 0,59 м		-	-	-	-	-	-	-
		м	2,29	8041		18 414				
58	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм ,		-	-	-	-	-	-	-
		м	2,7	9160		24 732				
				-	-	-	-	-	-	-

59	С143018-38 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 техн.ч.кн.4. п 8, к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм , высотой 0,59 м	м	-0,17	10076	-	-1 713	-	-	-	-
60	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	5,37	4570	-	24541	-	-	-	-
61	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	м	5,01	5027	-	25185	-	-	-	-
62	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29 м	м	0,56	5712,5	-	3199	-	-	-	-
63	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	м3	1,03	22800	-	23484	-	-	-	-
	Итого по разделу 3						**122209**		**5 812**		
		Раздел 4. Трубопроводы									
67	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	43,36	1769,2	152,52	76713	6 613	11 884	1,02	44
68	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150		0,069	153,68 78245	57,15 36133,62	6664 5399	2 478 2 493	130 4 616	0,28 247	12 17

		км								
69	С130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-140*5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		41850	9612,9	2888	663	130	37,3	3
		м	123,22	506		62349				
74	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов их полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,005	47611,09	17877,09	238	89	224	173	1
		км		29700	4698,68	149	23	130	18,1	0
75	С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-50х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	5,05	76		384				
77	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам.350 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	0,053	242737,18	102058,18	12865	5409	10 609	615	33
		км		115425	38553,75	6118	2043	130	188,29	10
78	С130806-120 Изм.и.доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм								
		м	53	4651,2		246 514				
79	Е0122-19-9	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,053	640604,39	103463,01	33952	5484	5 468	233	12
		км		40275	39084,75	2135	2071	130	190,89	10
80	Е0122-23-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм	0,053	68433,67	12782,21	3627	677	1 647	105,6	6
		км		19080	4828,5	1011	256	130	23,58	1
81	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам.150 мм+ полиэтилен. труба диам. 140 мм	53	282,86	0,37	14992	20	10 784	0,9	48
		м		156,38	0,14	8288	7	130	-	-
82	Е0122-48-1 к=0,471	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=377 мм	4	2175,4	263,67	8702	1055	3 258	3,76	15

	футляр								
107 Е0122-48-1 к=0,274	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=219 мм		622,07	4,38	2488	18	130	0,01	-
		43	1265,52	153,39	54417	6596	20 372	2,19	94
	футляр								
108 Е0122-48-1 к=0.159	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д=127 мм		361,89	2,55	15561	109	130	0,01	-
		55	734,37	89,01	40390	4895	15 121	1,27	70
	футляр								
			210	1,48	11550	81	130	-	-
	Итого по разделу 4				**560541**		**83 983**		
	Итого прямые затраты по по акту				**1 036 590**		**136 710**		
	Накладные расходы				**136 710**				
	Итого с накладными расходами				**1 173 300**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				**70 398**				
	Всего по акту с накладными и непредвиденными расходами				**1 243 698**				
	Временные здания и сооружения 3,4*0,8%				**33 829**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 277 527**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**42 158**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**12 775**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**5 110**				
	Затраты на перевозку работников 3,918172807%				**50 056**				
	Итого с дополнительными затратами				**1 387 626**				
	Итого в текущих ценах (к=1852/775)				**3 315 979**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**66 320**				
	Итого с налогами				**3 382 299**				
	НДС 12%				**405 876**				
	Итого с НДС				**3 788 174**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта:"Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"

Акт №2 выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Магистральный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-5 (том 6, лист НВ 6, 7, 8, 10, НВ.С -1,2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. Срезка растительного слоя								
		м3	3974	7,91 -	7,91 2,57	31 434 -	31 434 10 213	9 907 97	- 0,01	- 40
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	24104	29,62 1,54	28,08 7,07	713 960 37 120	676 840 170 415	201 309 97	0,01 0,02	241 482
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	4775	23,48 1,21	22,26 5,6	112 117 5 778	106 292 26 740	31 542 97	0,01 0,02	48 96
5	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	342	25,82 1,33	24,49 6,17	8 830 455	8 376 2 110	2 488 97	0,01 0,02	3 7

6	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3	8205	32,58	30,89	267 319	253 452	75 370	0,01	82
				1,69	7,78	13 866	63 835	97	0,03	246
7	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	93,8	200,88	-	18 843	-	21 292	1,42	133
				200,88	-	18 843	-	113	-	-
8	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	214	262,72	-	56 222	-	63 531	1,85	396
				262,72	-	56 222	-	113	-	-
9	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 п-1.55; п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	423	302,12	-	127 797	-	144 410	2,13	901
				302,12	-	127 797	-	113	-	-
10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы							
		м3	2451	122,18	-	299 463	-	338 393	0,89	2181
				122,18	-	299 463	-	113	-	-
11	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м							
		м3	35651,6	5,55	5,55	197 866	197 866	62 248	-	-
				-	1,8	-	64 173	97	0,01	357
13	E0101-173-1	Водоотлив из траншей								
		м3	3223	289,15	289,15	931 930	931 930	583 432	-	-
				-	186,62	-	601 476	97	0,86	2772
	Итого по разделу 1					**2 765 783**		**1 533 923**		
						Раздел 2. Трубопроводы				
23	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы								
		м3	728	1769,2	152,52	1 287 978	111 035	199 530	1,02	743
				153,68	57,15	111 879	41 605	130	0,28	204

24	E0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	10	503,23	28,48	5 032	285	4 212	1,88	19
		шт								
25	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 11.02.2013 стр.1	Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN 125 PN 16		312,75	11,25	3 128	113	130	0,05	1
			10	18683,25		186 833				
		шт								
26	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (отводы)	0,077	247994,13	49389,75	19 096	3 803	8 151	312,7	24
		т								
27	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.125 мм		62775	18657	4 834	1 437	130	91,12	7
			10	181,14	23,64	1 811	236	1 901	0,71	7
		фланец								
28	C130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	27	146,25 618	-	1 463 16 686	-	130	-	-
		шт								
29	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	14	74,06	9,93	1 037	139	1 147	0,32	4
		фланец								
30	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/. Dv 50 мм		63	-	882	-	130	-	-
			14	285		3 990				
		шт								
31	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец Ру 1,6 МПа Д. 125 мм	13	629,66		8 186				
		шт								
32	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	6,555	78245	36133,62	512 896	236 856	438 541	247	1619
		км								
33	C130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-140x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6620,55	41850 506	9612,9	274 327 3 349 998	63 013	130	37,3	245
		м								

36	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Отвод сварной односекционный Ди140 с углом 60 град. Ру 0,6 Мпа	4	2918,41		11 674				
		шт								
37	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Отвод сварной односекционный Ди140 с углом 30 град. Ру 0,6 Мпа	2	2042,69		4 085				
		шт								
38	С 11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,44	166	-	239	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
39	Е 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.	0,7	175,07	0,14	123	-	6	0,03	-
		м2		6,01	0,05	4	-	130	-	-
40	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2 280				
		шт								
42	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
		км		29700	4698,68	297	47	130	18,1	0
43	С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	76		768				
45	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор поворотный дисковый/	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
46	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.2	Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN 50 мм Ру 1,6 Мпа, FAF 3500	2	2690,6		5 381				
		шт								
47	Е0122-48-1 к=0,341	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм д=273 мм	8	1574,97	190,89	12 600	1 527	4 717	2,72	22
		футляр		450,38	3,17	3 603	25	130	0,01	0

48 Е0122-48-1 к=0,1875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм д=150 мм	4	866	104,96	3 464	420	1 297	1,5	6
	футляр		247,64	1,74	991	7	130	-	-
			Вантуз д. 50 мм (2 шт)						
49 Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26 758	35	725	1,62	3
	шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
50 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
	шт		144	2,25	576	9	130	0,01	0
51 СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.1	Задвижка с обрезиненным клином DN 50 Ру 1,6 МПа	4	5862,49		23 450				
	шт								
52 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
	фланец		63	-	252	-	130	-	-
53 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285		1 140				
	шт								
54 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,01721	247994,13	49389,75	4 268	850	1 822	312,7	5
	т		62775	18657	1 080	321	130	91,12	2
55 СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013г. стр. -	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 мм	2	4367,12		8 734				
	шт								
56 Е 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.	0,37	175,07	0,14	65	0	3	0,03	0
	м2		6,01	0,05	2	0	130	-	-
	Итого по разделу 2				**5 500 556**		**663 967**		
			Раздел 3. Колодцы (ВК №№ 5,5а, 4,4а, МК №3,3а)						
57 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,4	5346,26	1879,87	50 255	17 671	24 121	8,86	83

		м3							
				1435,5	538,43	13 494	5 061	130	2,06	19
59 С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		9,4	100		940				
		м3							
60 Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов		33,56	245,44	3,82	8 237	128	1 692	0,21	7
		м2							
				37,35	1,44	1 253	48	130	0,01	0
66 Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		42,39	92,69	63,44	3 929	2 689	3 158	0,18	8
		м							
				29,25	23,96	1 240	1 016	140	0,12	5
67 Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"		84,78	509,7		43 212				
		за кг							
72 С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		3,32	28900		95 948				
		м3							
73 С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм ,		10,68	7310		78 071				
		м							
76 С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29 м		4,68	5712,5		26 735				
		м							
77 С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6		1,26	22800		28 728				
		м							
79 С11011-773	Скобы ходовые		38	221		8 398				
		шт							

Итого по разделу 3	**344 453**	**28 972**
Итого по акту	**8 610 791**	**2 226 862**
Всего по смете с накладными расходами	**10 837 653**	
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**11 487 912**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**312 471**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**11 800 383**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**389 413**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**118 004**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**47 202**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**462 358**	
Итого с дополнительными затратами	**12 817 360**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**30 629 356**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**612 586**	
Итого с налогами	**31 241 942**	
НДС 12%	**3 749 033**	
Итого с НДС	**34 990 975**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт №4 выполненных работ за ноябрь 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 2-11-1 (том 25.1 стр 264-270)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7. Проемы								
89	E 0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *м2*	4,72461	398,48 151,65	102,53 35,67	1 883 716	484 169	1 062 120	0,9 0,14	4 1
90	E 0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 *м2*	5,52942	634,99 190,8	31,85 12,04	3 511 1 055	176 67	1 346 120	1,15 0,06	6 0
91	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9 п; ДНГ 21-10 п *м2*	5,52942	5610		31 020				
93	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	-1	1960		-1 960				
94	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	3	1380		4 140				
95	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер *т*	0,16	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	2 369 2 063	181 64	1 914 90	82,1 1,95	13 0

96 С11011-788	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
	комплект	1	2980		2 980				
97 С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами								
	шт	2	583		1 166				
	Итого по разделу 7				**45 109**		**4 322**		
	Раздел 8. Внутренняя отделка								
109 Е115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (станция обеззараживания)								
	м2	27,58	309,61	3,39	8 539	93	3 409	0,65	18
			117	0,72	3 227	20	105	0,05	1
	Итого по разделу 8				**8 539**		**3 409**		
	Итого по акту								
	Всего по смете с накладными расходами				**53 648**		**7 731**		
	Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами				**61 379**				
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**65 061**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 770**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**66 831**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**2 205**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**668**				
	Затраты на перевозку работников 3,918172807%				**267**				
	Итого с доп.затратами				**2 619**				
	Итого в текущих ценах (к=1852/775)				**72 591**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**173 468**				
	Итого с налогами				**3 469**				
	НДС 12%				**176 937**				
	Итого с НДС				**21 232**				
					198 170				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт № 5 выполненных работ за ноябрь 2014 г.

на общестроительные работы

Основание: Локальная смета 3-11-1 (том 25.2 стр 101-107)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8. Внутренняя отделка								
88	E015-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цемитным раствором по камню и бетону стен								
		м2	21,55	309,61	3,39	6 672	73	2 664	0,65	14
				117	0,72	2 521	16	105	0,05	1
89	E015-61-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
		м2	3,2742	815,48	6,33	2 670	21	1 083	1,79	6
				312,75	2,39	1 024	8	105	0,01	-
90	E115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /стены/								
		м2	21,55	17,43	0,12	376	3	312	0,09	2
				13,73	0,05	296	1	105	-	-
91	E107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
		м2	6	56,88	0,07	341	0	446	0,3	2
				53,1	0,02	319	-	140	-	-
92	E115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке /потолок/								
		м2	8,28	17,43	0,12	144	1	120	0,09	1
				13,73	0,05	114	0	105	-	-
93	E115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен								
		м2	2,265	1656,46	4,92	3 752	11	464	1,15	3
				193,05	1,87	437	4	105	0,1	-

	Итого по разделу 8				**13 955**		**5 088**		
			Раздел 9. Наружная отделка						
94 Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен /цоколь/	1,952	330,1	1,96	644	4	224	0,61	1
	м2		108,9	0,45	213	1	105	0,03	-
95 Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1,56	31,04	0,05	48	0	14	0,05	-
	м2		7,7	0,02	12	0	119	-	-
	Итого по разделу 9				**693**		**238**		
			Раздел 12. Отопление						
109 Ц108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,4	5,4	1 527	11	1 194	2	4
	шт		626	2,3	1 252	5	95	0,01	-
110 Спрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" г. Костанай от 04.04.2013г.	Печь ПЭТ -4	2	807,26		1 615				
	шт								
	Итого по разделу 12				**3 141**		**1 194**		
	Итого по акту								
	Всего по акту с накладными расходами				**17 789**		**6 520**		
	Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				**24 310**				
	Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**25 768**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				**701**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**26 469**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**873**				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**265**				
	Затраты на перевозку работников 3,918172807%				**106**				
	Итого с дополнительными затратами				**1 037**				
	Итого в текущих ценах (к=1852/775)				**28 750**				
	Налоги, сборы, платежи (2%)				**68 704**				
	Итого с налогами				**1 374**				
	НДС 12%				**70 078**				
	Итого с НДС				**8 409**				
					78 487				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р.А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Контрольно-пропускной пункт

Акт №6 выполненных работ за ноябрь 2014 г.

на энергоснабжение

Основание: Локальная смета 3-1-2 (том 25.2 стр 124-136)
Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Электроосвещение.								
1	ЦО108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещения с нормальными условиями среды								
		шт	2	357,5	164	715	328	337	0,82	2
				131	46,6	262	93	95	0,27	1
2	СПрайс лист ООО "МОСКОМПЛЕКТАЦИЯ" г.Москва от 20.07.2013 г.	Светильник PRS/S236								
		шт	2	2803,24	-	5 606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013	Лампа люминисцентная TL-D36W								
		шт	4	41,98	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

4	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220		4	14	-	56	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	216,3	120	216	120	94	0,41	-
					65	34,4	65	34	95	0,2	-
6	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013	Крюк У625	шт	1	80,73	-	81	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3, НСП11-100-801	шт	1	762	-	762	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013	Лампа энергосберегающая мощностью 18 Вт	шт	1	138,85	-	139	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2	313	131	626	262	296	0,75	2
					119	36,9	238	74	95	0,21	0
10	С151701-52	Светильники тип РПП01-50-001-У3, РПП-01-80	шт	2	3140	-	6 280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ125/6/ДРЛ-80		2	496	-	992	-	-	-	-

		м2								
12 Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке			-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	47	0,2	47	-	43	0,29	-
13 С151801-12	Выключатель одноклавишный , тип С-1-86-10/220			45,5	0,1	46	-	95	-	-
		шт	1	156	-	156	-	-	-	-
14 Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке			-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	48,5	0,2	48	-	45	0,29	-
15 С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220			47	0,1	47	-	95		-
		шт	1	182	-	182	-	-	-	-
16 Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке			-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	55	0,9	110	2	95	33	1
17 С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки , поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220			49,7	0,2	99	-	95	-	-
		шт	2	215	-	430	-	-	-	-
18 Ц0108-159	Розетки штепсельные трехполюсные			-	-	-	-	-	-	-
		шт	2	123,9	0,7	248	1	211	0,65	1
19 С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 РА 10-126			111	0,2	222	-	95	-	-
		шт	2	212	-	424	-	-	-	-
20 С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3			-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт	0,009	24200	-	218	-	-	-	-
21 Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах			-	-	-	-	-	-	-
		м	30	47,2	14,8	1416	444	872	0,16	5

22	СПрайс-лист АО "Казэнергокабель" г.Павлодар от 2013 г.	Провод ПУНП-3*1,5			26,3	4,3	789	129	95	0,02	1
			м.п.	30	37,29	-	1 119	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013 г.	Фонарь переносной ФОС-3-5/6									
			шт	1	4262,34	-	4 262	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 1						**24 301**		**1994**		
		Раздел 2. Электрооборудование									
24	Ц108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, Устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600*600 мм	*шт*	1	1299,3	68,3	1 299	68	314	2	2
25	Спрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013 г.	Щит модульный ЩРН-12			317	13,5	317	14	95	0,08	-
			шт	1	1065,58	-	1 066	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-526-1	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонее, на ток до 25 А	*шт*	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
27	Спрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013 г.	Выключатель ВА47-29-1, однополюсный I 6А, 10А			227	2,3	1 589	16	95	0,01	-
			шт	5	61,35	-	307	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

28 Спрайс лист ТОО "Электротехника" г.Алматы от 08.05.2013 г.	Выключатель 47-29-3, Iн 25А								
	шт	1	248,64	-	249	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
29 Спрайс лист "Региональный Авторизованный Центр Учета ЭнергоРесуров" г.Волжский от 05.07.2013 г.	Выключатели дифференциального тока СВДТ								
	шт	1	932,55	-	933	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
30 Ц108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2								
	м	48	175,2	75,7	8 410	3 634	4 254	0,44	21
			72,7	20,6	3 490	989	95	0,12	6
31 С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2*2,5+1*1,5 или 3*2,5 мм2								
	1000 м	0,046	26000	-	1 196	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32 С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2*4+1*2,5 или 3*4 мм2								
	1000 м	0,00204	36200	-	74	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
33 С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3								
	1000 шт	0,004	24200	-	97	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
34 Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преоброзаватель термоэлектрический многозонный								
	шт	1	427,73	-	428	-	381	2	2
			423	-	423	-	90	-	-
35 Спрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 04.04.2013 г.	Датчик температуры ДТКБ -53								
	шт	1	1356,2	-	1 356	-	-	-	-

36 Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40А			-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,01	-
37 Спрайс лист ООО "Уралспецтехника " г.Челябинск от 04.07.2013 г.	Пускатель ПМЛ-2200	*шт*	1	2799,9	-	2 800	-	-	-	-
38 Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке			-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	55	0,9	55	1	47	0,33	-
39 С151801-18	Выключатель однополюсный дял открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01-6/220			49,7	0,2	50	-	95	-	-
		шт	1	215	-	215	-	-	-	-
40 Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А			-	-	-	-	-	-	-
		шт	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
41 Спрайс лист ООО "ИРБИС-6" г.Челябинск от 01.04.2013 г.	Переключатель ПКП2-10			288	2,3	288	2	95	0,01	-
		шт	1	758,55	-	759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 2						**24 242**		**7 173**		
Итого по акту										
Всего по смете с накладными расходами						**48 543**		**9 167**		
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами						**57 710**				
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%						**61 172**				
Итого с временными зданиями и сооружениями						**1 664**				
						62 836				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**2 074**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**628**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**251**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**2 462**
Итого с доп.затратами	**68 251**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**163 099**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**3 262**
Итого с налогами	**166 361**
НДС 12%	**19 963**
Итого с НДС	**186 324**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." Ревенко В. И.

Составил: Куйкабаева А.А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт №7 выполненных работ за ноябрь 2014 г.

на Электроосвещение и силовое оборудование

Основание: Локальная смета 2-11-4 (том 25.1 стр 351-365)
Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Электроосвещение.								
1	Ц108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, Устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3 317	68,3 13,5	1 299 317	68 14	314 95	2 0,08	2 -
2	СПрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013 г.	Щит ЩРН-6								
			1	904,13 -	- -	904 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-526-1	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на конструкции. на стене или колонне. на ток до 25 А *шт*	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
4	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель модульного типа I н.р. 16 А, 220 В, однополюсный ВА 47-29-1								
			2	88,8 -	- -	178 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1

		шт								
6 С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	205 4720	2,3	205 4720	2	95	0,01	-
7 ЦО108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	*шт*	15	342,8	134	5 142	2 010	2 790	0,99	15
8 С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	*шт*	15	158 4770	37,8	2 370 71550	567	95	0,22	3
9 СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013	Лампа люминисцентная TL-D36W	*шт*	30	41,98	-	1259	-	-	-	-
10 С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	*шт*	30	- 14	- -	- 420	- -	- -	- -	- -
11 Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	*шт*	1	- 216,3	- 120	- 216	- 120	- 94	- 0,41	- -
12 С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3, НСП11-100-801	*шт*	1	65 762	34,4 -	65 762	34 -	95 -	0,2 -	- -
13 СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013	Лампа энергосберегающая мощностью 18 Вт	*шт*	1	- 138,85	- -	- 139	- -	- -	- -	- -
14 СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 05.04.2013	Крюк У625	*шт*	1	- 80,73	- -	- 81	- -	- -	- -	- -

15 Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		-	-	-	-	-	-	-
	шт	2	313	131	626	262	296	0,75	2
16 С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	119 19	36,9	238 19	74	95	0,21	0
	шт								
17 С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561				
	шт		-	-	-	-	-	-	-
18 С151701-52	Светильники тип РПП01-50-001-У3 РПП-01-80	2	3140		6 280				
	шт								
19 С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ125/6/ДРЛ-80	2	496	-	992	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
20 С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509	-	5090	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
21 Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный,сечение жил до 16 мм2	185	175,2	75,7	32 412	14 005	16 398	0,44	81
	м		72,7	20,6	13 450	3 811	95	0,12	**22**
22 С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,1122	26000	-	2 917	-	-	-	-
	1000 м		-	-	-	-	-	-	-
23 С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0204	33800	-	690	-	-	-	-
	1000 м		-	-	-	-	-	-	-
24 С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0306	16900	-	517	-	-	-	-
	1000 м								

25 С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2			-	-	-	-	-	-	-
	1000 м	0,0255	23700	-	604	-	-	-	-	
26 Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический			-	-	-	-	-	-	-
	шт	14	134,8	3,6	1 887	50	1 532	0,68	10	
27 С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки , поворотный брызгозащищеный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220		115	0,2	1 610	3	95	-	-	
	шт	14	215	-	3 010	-	-	-	-	
28 Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке			-	-	-	-	-	-	-
	шт	2	64	1	128	2	112	0,36	1	
29 С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220		58,5	0,2	117	-	95	-	-	
	шт	2	66	-	132	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	Итого по разделу 1				**143 767**		**22169**			
	Раздел 2. Силовое электрооборудование									
37 СПрайс ОАО "Кентауский трансформаторный завод№ г. Кентау от 14.05.2013г стр 80	Ящик с переключателем РУСМ 5130-3274									
	шт	1	34756,26	-	34 756	-	-	-	#ЗНАЧ!	
38 СПрайс ОАО "Кентауский трансформаторный завод№ г. Кентау от 14.05.2013г стр 80	Ящик с переключателем РУСМ 5130-3474			-	-	-	-	-	-	
	шт	1	34756,26	-	34 756	-	-	-	-	

73 С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,10302	26000	-	2679	-	-	-	-
	1000 м		-	-	-	-	-	-	-
88 С158601-131	Коробка пластмассовая, тип У409	18	509	-	9 162	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 2				**81 353**				

Итого по акту	
Всего по смете с накладными расходами	**225 120**
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**247 289**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**262 127**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**7 130**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**269 256**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 885**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 693**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**1 077**
Итого с доп.затратами	**10 550**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**292 461**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**698 888**
Итого с налогами	**13 978**
НДС 12%	**712 866**
Итого с НДС	**85 544**
	798 410

22 169

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» — Шапошников А. С.

Принял: ГУ "Отдел архитектур, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" — Артемчук Е. Н.

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." — Ревенко В. И.

Составил: Урдабаева Р. А.

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Насосная станция второго подъема .

Акт № 8 выполненных работ за ноябрь 2014 г.

на Отопление и вентиляция

Основание: Локальная смета 2-11-3 (том 25.1 стр 340)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Ц108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	20	763,4	5,4	15 268	108	11 938	2	40
2	Спрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" г. Костанай от 04.04.2013г.	Печь ПЭТ -4, 1 кВт *шт*	20	626 807,26	2,3	12 520 16 145	46	95	0,01	-
		Итого по разделу 1				**31 413**		**11 938**		
		Итого по акту								
		Всего по акту с накладными расходами				**31 413**		**11 938**		
		Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами				**43 351**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**45 952**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 250**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)				**47 202**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**1 558**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				**472**				
		Затраты на перевозку работников 3,918172807%				**189**				
		Итого с дополнительными затратами				**1 849**				
		Итого в текущих ценах (к=1852/775)				**51 270**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**122 518**				
						2 450				

Итого с налогами	**124 968**
НДС 12%	**14 996**
Итого с НДС	**139 964**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р.А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: По дефектной ведомости

Акт №1 выполненных работ за декабрь 2014 г.

Ограждение

Основание: Локальная смета 1-2 (том 25.1 стр.18-19)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Ограждение								
20	У1-32-27 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы Демонтаж	318,5	74,51	47,38	23 731	15 091	19 655	0,16	52
		м		27,13	16,95	8 641	5 400	140	0,08	26
21	У1-32-27 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций Демонтаж	318,5	129,13	2,19	41 127	698	36 577	0,72	229
		м		126,94	0,67	40 429	212	90	-	-
22	У1-34-3 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы Демонтаж	1	3924,49	1429,69	3 924	1 430	4 081	15	15
		ворота		2494,8	420,46	2 495	420	140	2,03	2
23	У1-34-3 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций Демонтаж	1	1369,13	23,6	1 369	24	1 218	7,8	8
		ворота		1345,52	7,85	1 346	8	90	0,03	-

24	С01031-А261 К=0,7	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		9	27,1	-	244	-	20	0,04	4
			т		18,97	-	171	-	12	-	-
25	Е010333-А51 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		9	49,5	49,5	446	446	89	-	-
			т		-	9,9	-	89	100	0,21	-
		Итого по разделу 5					**70 841**		**61 641**		

Итого по акту	**70 841** **61 641**
Всего по акту с накладными расходами	**132 482**
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**140 431**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**3 820**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**144 251**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**4 760**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**1 443**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**577**
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**5 652**
Итого с дополнительными затратами	**156 683**
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**374 422**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**7 488**
Итого с налогами	**381 910**
НДС 12%	**45 829**
Итого с НДС	**427 739**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Насосная станция второго подъема .

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2014 г.

на Технологические решения

Основание: Локальная смета 2-11-2 (том 25.1 стр 315)

Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы										
1	ЦО107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	8	5925	388	47 400	3 104	33 101	27	216
		шт		4568	29,3	36 544	234	90	0,17	1
2	ЦО108-481-2	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	8	456,2	24,2	3 650	194	1 834	1	8
		шт		239	2,3	1 912	18	95	0,01	-
3	СКом. предл. ТОО "Силумин-Восток" г. Усть-Каменогорск от 01.04.13г. стр.18	Насос консольный - моноблочный Q=15,4 м3/ч, Н	4	72220,8		288 883				
		шт								
4	СКом. предл. ТОО "Силумин-Восток" г. Усть-Каменогорск от 01.04.13г. стр.18	Насос консольный - моноблочный Q=20 м3/ч, Н	4	79237,52		316 950				
		шт								

Итого по разделу 1	**656 883**	**34 934**
Итого по акту	**656 883**	**34 934**
Всего по акту с накладными расходами	**691 817**	
Всего по акту с накладными расходами и непредвиденными затратами	**733 326**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**19 946**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**753 273**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**24 858**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 533**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 013**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**29 515**	
Итого с дополнительными затратами	**818 191**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**1 955 212**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**39 104**	
Итого с налогами	**1 994 316**	
НДС 12%	**239 318**	
Итого с НДС	**2 233 634**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроителства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Магистральный водовод

Акт № 4 выполненных работ за декабрь 2014 г.

Магистральный водовод

Основание: том 25.1 Локальная смета 2-5 (том 6, лист НВ 6, 7, 8, 10, НВС -1,2)
Составлена в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-24-1 т. ч. п-1.6; п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов. Срезка растительного слоя	1676	7,91	7,91	13 257	13 257	4 178	-	-
		м3		-	2,57	-	4 307	97	0,01	17
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6 ; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10242	29,62	28,08	303 368	287 595	85 538	0,01	102
		м3		1,54	7,07	15 773	72 411	97	0,02	205
4	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1,06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2014	23,48	22,26	47 289	44 832	13 304	0,01	20
		м3		1,21	5,6	2 437	11 278	97	0,02	40
5	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	145	25,82	24,49	3 744	3 551	1 055	0,01	1
		м3		1,33	6,17	193	895	97	0,02	3

6	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-1.6; п-3.10 к=1.06	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья							
		м3	3527	32,58	30,89	114 910	108 949	32 399	0,01	35
				1,69	7,78	5 961	27 440	97	0,03	106
7	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	39	200,88	-	7 834	-	8 853	1,42	55
				200,88	-	7 834	-	113	-	-
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	90	262,72	-	23 645	-	26 719	1,85	167
				262,72	-	23 645	-	113	-	-
9	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 п-1.55; п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3	179	302,12	-	54 079	-	61 110	2,13	381
				302,12	-	54 079	-	113	-	-
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы							
		м3	931,63	122,18	-	113 827	-	128 624	0,89	829
				122,18	-	113 827	-	113	-	-
11	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м							
		м3	16082	5,55	5,55	89 255	89 255	28 079	-	-
				-	1,8	-	28 948	97	0,01	161
		Итого по разделу 1				**771 208**		**389 858**		
		Раздел 2. Трубопроводы (от ПК 36 до ПК 23+50)								
23	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы							
		м3	308	1769,2	152,52	544 914	46 976	84 416	1,02	314
				153,68	57,15	47 333	17 602	130	0,28	86
24	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	6	503,23	28,48	3 019	171	2 527	1,88	11

		шт								
				312,75	11,25	1 877	68	130	0,05	0
25	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 11.02.2013 стр.1	Задвижка чугунная с обрезиненным клином DN 125 PN 16	6	18683,25		112 100				
		шт								
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (отводы)	0,043	247994,13	49389,75	10 664	2 124	4 552	312,7	13
		т								
				62775	18657	2 699	802	130	91,12	4
27	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.125 мм	6	181,14	23,64	1 087	142	1 141	0,71	4
		фланец								
				146,25	-	878	-	130	-	-
28	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	12	618		7 416				
		шт								
29	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец								
				63	-	126	-	130	-	-
30	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1.0 МПа /10 кгс/см2/. Dv 50 мм	2	285		570				
		шт								
31	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец Ру 1,6 МПа Д. 125 мм	6	629,66		3 778				
		шт								
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,87	78245	36133,62	224 563	103 703	192 008	247	709
		км								
				41850	9612,9	120 110	27 589	130	37,3	107
33	С130804-860 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-140х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2899	506		1 466 894				
		м								
38	С 11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,3083	166	-	51	-	-	-	-
		кг								
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е 0113-30-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя прим.	0,15	175,07	0,14	26	-	5	0,03	-

		м2								
				6,01	0,05	1	-	130	-	-
41	СПрайс лист ТОО "Пластстандарт" г. Костанай от 01.02.2013г. стр.6	Втулка под фланец Ру 1,6 МПа Д. 125 мм	8	284,16		2 273				
		шт								
42	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
		км		29700	4698,68	297	47	130	18,1	0
43	С130804-854 Изм.и.доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,1	76		768				
45	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм /Затвор поворотный дисковый/	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
46	СПрайс лист ТОО "Эргономика" г. Караганда от 15.04.2013 стр.2	Затвор поворотный дисковый межфланцевый DN 50 мм Ру 1,6 Мпа, FAF 3500	2	2690,6		5 381				
		шт								
47	Е0122-48-1 к=0,341	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм д=273 мм	16	1574,97	190,89	25 200	3 054	9 434	2,72	44
		футляр		450,38	3,17	7 206	51	130	0,01	0
48	Е0122-48-1 к=0,1875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800 мм д=150 мм	2	866	104,96	1 732	210	648	1,5	3
		футляр		247,64	1,74	495	3	130	-	-
		Итого по разделу 2				**2 411 543**		**295 723**		
		Раздел 3. Колодцы (ВК №№ 3,3а, МК №2,2а)								
57	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,32	5346,26	1879,87	7 057	2 481	3 387	8,86	12
		м3		1435,5	538,43	1 895	711	130	2,06	3
58	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,44	14296,25	2104,76	92 068	13 555	24 999	13,90	90
		м3		2362,5	623,48	15 215	4 015	130	2,48	16

59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,76	100		776				
		м3								
64	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 "Пенетроном"	28,264	8,65	0,12	244	3	207	0,04	1
		м2		8,08	0,05	228	1	90	-	-
65	СПрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенетрон"	28,264	521,07		14728				
		за кг								
66	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	28,26	92,69	63,44	2 619	1 793	2 105	0,18	5
		м		29,25	23,96	827	677	140	0,12	3
67	Спрайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" г. Костанай 2013 г	Стоимость гидроизоляционного материала "Пенекрит"	56,616	509,7		28 857				
		за кг								
72	С143018-24 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,52	28900		101 728				
		м3								
73	С143018-37 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм ,	3,56	7310		26 024				
		м								
76	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Техн.ч. кн 4 п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29 м	-1,36	5712,5		-7 769				
		м								
77	С143014-3 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ плита опорная КО6	1,42	22800		32 376				
		м								

79 С11011-773	Скобы ходовые	шт	32	221	7 072

Итого по разделу 3	**305 780**	**30 698**
Итого по акту	**3 488 531**	**716 279**
Всего по смете с накладными расходами	**4 204 810**	
Всего по смете с накладными расходами и непредвиденными затратами	**4 457 098**	
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**121 233**	
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 578 331**	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**151 085**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**45 783**	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**18 313**	
Затраты на перевозку работников 3,918172807%	**179 387**	
Итого с дополнительными затратами	**4 972 900**	
Итого в текущих ценах (к=1852/775)	**11 883 626**	
Налоги, сборы, платежи (2%)	**237 673**	
Итого с налогами	**12 121 299**	
НДС 12%	**1 454 556**	
Итого с НДС	**13 575 855**	

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» **Шапошников А. С.**

Принял: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" **Артемчук Е. Н.**

Технадзор: ИП "Ревенко В.И." **Ревенко В. И.**

Составил: **Урдабаева Р. А.**

Наименование стройки: "Реконструкция водоснабжения села Крымское Денисовского района Костанайской области"
Наименование объекта: Водопроводная насосная станция второго подъема

Акт №5 выполненных работ за декабрь 2014 г.

на Электроосвещение и силовое оборудование

Основание: Локальная смета 2-11-4 (том 25.1 стр 351-365)

Составлен в ценах на 1.01. 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Силовое электрооборудование.								
30	Ц108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385	223	3 385	223	582	3	3
		шт		563	49,5	563	50	95	0,29	-
33	СПрайс ООО "Уралэлектро техника" г. Екатеринбург от 19.07.2013г.	Шкаф АВР ЩАП-43	1	7145,62	-	7 146	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100А	4	1514,6	39,6	6058	158,4	1565	2	8
		шт		405	6,8	1 620	27	95	0,04	0

35 СПрайс ОАО "Кентауский трансформаторный завод г. Кентау от 14.05.2013г стр. 80	Ящик с переключателем РУСМ 5430-2674								
		шт	1	26547,2	-	26 547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36 СПрайс ОАО "Кентауский трансформаторный завод г. Кентау от 14.05.2013г стр. 80	Ящик с переключателем РУСМ 5130-3474								
		шт	1	27213,7	-	27 214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39 СПрайс ОАО "Кентауский трансформаторный завод г. Кентау от 14.05.2013г стр. 80	Ящик РУСМ 8105-44 АОБ								
		шт	2	19577,16	-	39 154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40 Ц108-527-1	Ящик с трехполюсным рубильником, и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 70А								
		шт	1	1194,7	49,7	1195	50	496	3	3
				513	9	513	9	95	0,05	0
41 СПрайс ООО "Промэлектро кабель" г. Екатеринбург от 11.04.2013г.	Стоимость ЯРП-25								
		шт	1	1119,19	-	1119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42 Ц108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, до 3 элементов поста		8	467,4	9,4	3739	75	1999	2	16

		шт								
				263	-	2 104	-	95	-	-
43	СПрайс ООО "Уралспец техника" г. Челябинск от 28.06.2013г	Пост ПКУ 15 -21.121-54 У2								
			8	802,8	-	6422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,08	-
47	СПрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" г. Костанай от 05.04.2013 г.	Щит ЩРН-24								
			1	1227,04	-	1 227	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0108-526-1	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на конструкции. на стене или колонне. на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	-
49	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель 47-29-1, I н.р. 10 А								
			2	88,8	-	178	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель 47-29-3, I н.р. 16 А								
			1	248,64	-	249	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-526-2	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	-

52	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г.	Выключатель 47-29-3, I н.р. 25 А							
		шт	1	248,64	-	249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г.	Выключатель 47-29-3, I н.р. 63 А							
		шт	1	319,68	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Ц108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм							
		шт	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
				261	13,5	261	14	95	0,08	-
55	СПрайс ТОО "Костанайская кабельная компания" г. Костанай от 05.04.2013	Щит ЩРН-24							
		шт	1	1227,04	-	1 227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0108-526-2	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А							
		шт	3	862	28	2586	84	982	2	6
				340	4,5	1 020	13	95	0,03	-
63	Ц108-572-1	Блок управления открытого исполнения , высота и ширина до 1000х800 мм. устанавливаемый на стене							
		шт	1	1759	86	1 759	86	340	2	2
				338	20,3	338	20	95	0,12	-
64	СПрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания"г. Костанай от 05.04.2013	Щит ЩРН-12							
		шт	1	1065,58	-	1 066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0108-526-2	Автомат одно -; двух-; трехполюсный, устанавливаемый на							
		шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	-

69	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель 47-29-3, I н.р. 40 А							
		шт	1	248,64	-	249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс ТОО "Электротехника" г. Алматы от 08.05.2013г	Выключатель 47-29-3, I н.р. 63 А							
		шт	1	319,68	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг							
		м	99,225	27,7	2,1	2 749	208	1 904	0,1	10
				19,7	0,5	1 955	50	95	-	-
74	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2							
		1000 м	0,07344	33800	-	2 482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2							
		1000 м	0,06528	47500	-	3 101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2							
		1000п. м	0,01326	23932,32	-	317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х4мм2							
		1000п. м	0,04998	33005,77	-	1 650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Спрайс лист ОАО "Казэнергокабель " г. Павлодар 2013 г.	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2							
		1000п. м	0,03264	42045,84	-	1 372	-	-	-	-