Утвержден
Приказом и.о директора ГУ "Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог"
от «29» 10 2009 г. № 69-п

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию, участка среднего ремонта автомобильной дороги А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 434-480 км.

От "28" 10 2009г. Костанайская область

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от 27.10.2009 № 68-п директора ГУ "Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог" в составе:

председателя

Алипова Улана Токтарбаевича — исполняющего обязанности директора Государственного учреждения "Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан";

заместителей председателя:

Истлеуова Жаксалыка Газизовича — директора Государственного учреждения «Костанайжоллаборатория»

членов комиссии-представителей:

Исмаилова Бауржана Гафаровича — исполняющего обязанности начальника отдела КК и ПР ГУ «Костанайский ОДКАД»

Кужагалиева Мурата Уалиахметовича — старшего специалиста инспектора ОДТИ Управление дорожной полиции ДВД Костанайской области МВД РК подполковник полиции

Карабекова Серика Абдулхамитовича — директора Костанайского областного филиала республиканского государственного предприятия «Казахавтодор»

Жансеитова Дауренбека Жаксалыковича — заместителя начальника ГУ «Управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта Акимата Костанайской области

Аветисяна Гарика Араиковича — заместителя директора ТОО «Анис»

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «Анис» совместно с заказчиком Государственное учреждение "Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" предъявлен к приемке в эксплуатацию участок среднего ремонта автомобильной дороги А-22 Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 434-480 км (протяженность 46 км) Костанайская область.

2. Средний ремонт осуществлен на основании Приказа Ответственного секретаря Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан № 4 от 9 января 2009 года «О государственных закупках работ по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения Акмолинской и Костанайской областей»

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Анис» выполнившим средний ремонт участка автомобильной дороги А-22 Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» по адресу: 434-480 км
и субподрядными организациями

4. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана генеральным проектировщиком _____ выполнившим _____
и субподрядными организациями

5. Исходные данные для проектирования выданы

6. Средний ремонт осуществлялся согласно технической спецификации

7. Проектно-сметная документация утверждена

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ май 2009 года; окончание работ октябрь 2009 года при продолжительности строительства, мес.: 6 месяцев по норме или по ПОС _____; фактически 6 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Техническая спецификация на средний ремонт, исполнительная документация

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Протяжен. участка срен.рем.	км	общая 46	в том числе пускового комплекса или очереди 46	общая 46	в том числе пускового комплекса или очереди 46

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом
имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, м2

встроенно-пристроенных

и пристроенных помещений

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ямочный ремонт и устройство выравнивающего слоя на асфальтобетонном покрытии, заделка трещин, устройство шероховатой поверхностной обработки, нанесения дорожной разметки, укрепление обочин.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **359 424 тыс. тенге.**, в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **359 424 тыс.тенге.**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны

оценки прогрессивности решений: технологических_____

_____

архитектурно-строительных _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги А-22 Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 434-480 км (протяженность46 км) принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Х. Алиев**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ **Ж. Истлеуов**

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **Б. Исмаилов**

_____ **М. Кужагалиев**

_____ **С. Карабеков**

_____ **Д. Жунсеитов**

_____ **Г. Аветисян**