ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ №1 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

на 25 мая 2009 года

п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земполотна и дорожной одежды на локальных учах длиной до 500м	м2	7 953	2 928,08972	23 287 098	4 771	13 969 916	4 771	13 969 916
2	Ямочный ремонт а/б покрытия, холодная а/б смесь	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	400	791 944	400	791 944
3	Ямочный ремонт а/б покрытия с ремонтом щебеночного основания, холодная а/б смесь	м2	2 052	2 610,1562	5 356 041				
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691				
5	Выравнивающий слой h=3 см с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная а/б смесь.	м2	251 369		0				
6	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением чёрного щебня фр 10-20	тн	18 099	10 557,1618	191 074 071				
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см, шириной -2,25	км	46		0				
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим	м2	322 000	280,490455	90 317 927				
	ВСЕГО	км	88 697	335,46398	29 754 649				
			46	153 093,45	7 042 299				
					359 424 900		**14 761 860**		**14 761 860**

Заказчик
И.о.директора

Кайдаров Б.К.

Проверил

Е. Исмаилов

Зонный инженер

А. Хасанов

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО"Анис"

Аветисян

Составил

А. Бозоян

"АНИС"

-5% 738093

14.023764

ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕНЮДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ №2 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

на 1 июня 2009 года

п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земполотна и дорожной одежды на локальных участках длиной до 500м	м2	7 953	2 928,08972	23 287 098	7 953	23 287 098	3 182	9 317 182
2	Ямочный ремонт а\б покрытия, холодная а/б смесь;	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	2 000	3 959 720	1 600	3 167 776
3	Ямочный ремонт а/б покрытия с ремонтом щебеночного основания, холодная а/б смесь;	м2	2 052	2 610,1562	5 356 041	250	652 539	250	652 539
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691				
5	Выравнивающий слой h=3 см с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная а/б смесь;	м2	251 369		0				
6	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением чёрного щебня фр.10-20	тн	18 099	10 557,1618	191 074 071	864	9 121 388	864	9 121 388
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см, шириной -2,25 м (выборочно).	км	46		0				
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (прерывистая линия)	м2	322 000	280,490455	90 317 927				
	ВСЕГО	км	88 697	335,46398	29 754 649				
			46	153 093,45	7 042 299				
					359 424 900		37 020 745		22 258 885

-5% - 1 112 [illegible]

к оплате - 20 [illegible]

Заказчик
И.о.директора

Кайдаров Б.К.

Проверил

Е. Исанов

Зональный инженер

А. Хасанов

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО"Анис"

Г. Авегисян

Составил

А. Бозоян

ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ №3 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

на 24 июня 2009 года

п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земполотна и дорожной одежды на локальных участках длиной до 500м	м2	7 953	2 928,08972	23 287 098	7 953	23 287 098		
2	Ямочный ремонт а\б покрытия, холодная а/б смесь;	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	2 877	5 696 058	877	1 736 337
3	Ямочный ремонт а\б покрытия с ремонтом щебёночного основания, холодная а/б смесь;	м2	2 052	2 610,1562	5 356 041	852	2 223 853	602	1 571 314
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691		0		
5	Выравнивающий слой h=3 см. с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная а/б смесь;	м2	251 369		0		0		
		тн	18 099	10 557,1618	191 074 071	10 078	106 395 076	9 214	97 273 689
6	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением чёрного щебня фр.10-20	км	46		0				
		м2	322 000	280,490455	90 317 927				
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см, шириной -2,25 м (выборочно).	м2	88 697	335,46398	29 754 649				
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (прерывистая линия)	км	46	153 093,45	7 042 299				
	ВСЕГО				**359 424 900**		**137 602 085**		**100 581 340**

Заказчик
И.о.директора **Кайдаров Б.К.**

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО"Анис" **Г. Аветисян**

Проверил Е. Исенов

Составил **А. Бозоян**

Зонный инженер **А. Хасанов**

ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ №4 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

на 24 июля 2009 года

п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земполотна и дорожной одежды на локальных участках длиной до 500м	м2	7 953	2 928,08972	23 287 098	7 953	23 287 098		
2	Ямочный ремонт а\б покрытия, холодная а/б смесь;	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	4 413	8 737 124	1 536	3 041 065
3	Ямочный ремонт а\б покрытия с ремонтом щебёночного основания, холодная а/б смесь;	м2	2 052	2 610,1562	5 356 041	2 052	5 356 041	1 200	3 132 188
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691	9 000	701 275	9 000	701 275
5	Выравнивающий слой h=3 см. с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная а/б смесь;	м2	251 369		0		0		
		тн	18 099	10 557,1618	191 074 071	17 496	184 708 103	7 418	78 313 026
6	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением чёрного щебня фр.10-20	км	46		0				
		м2	322 000	280,490455	90 317 927	12 000	3 365 885	12 000,00	3 365 885
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см, шириной -2,25 м (выборочно).	м2	88 697	335,46398	29 754 649				
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (прерывистая линия)	км	46	153 093,45	7 042 299				
	ВСЕГО				**359 424 900**		**226 155 525**		**88 553 440**

Заказчик
И.о.директора — **Кайдаров Б.К.**

Зонный инженер — **А. Хасанов**

Проверил — Е. Исенов

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "Анис" — **Г. Аветисян**

Составил — **А. Бозоян**

ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ №5 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

3 августа 2009 года

п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земполотна и дорожной одежды на локальных участках длиной до 500м	м2	7 953	2 928,08972	23 287 098	7 953	23 287 098		
2	Ямочный ремонт а\б покрытия, холодная а/б смесь;	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	4 413	8 737 124		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия с ремонтом щебёночного основания, холодная а/б смесь;	м2	2 052	2 610,1562	5 356 041	2 052	5 356 041		
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691	9 000	701 275		
5	Выравнивающий слой h=3 см. с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная а/б смесь;	м2	251 369		0		0		
		тн	18 099	10 557,1618	191 074 071	18 099	191 074 071	603	6 365 968
6	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением чёрного щебня фр.10-20	км	46		0				
		м2	322 000	280,490455	90 317 927	81 500	22 859 971	69 500,00	19 494 087
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см, шириной -2,25 м (выборочно).	м2	88 697	335,46398	29 754 649				
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (прерывистая линия)	км	46	153 093,45	7 042 299				
	ВСЕГО				**359 424 900**		**252 015 580**		**25 860 055**

Заказчик
И.о.директора **Кайдаров Б.К.**

Зонный инженер **А. Хасанов**

Проверил

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО "Анис" **Г. Аветисян**

Составил **А. Бозоян**

ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ №6 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

24 августа 2009 года

п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земполотна и дорожной одежды на локальных участках длиной до 500м	м2	7 953	2 928,08972	23 287 098	7 953	23 287 098		
2	Ямочный ремонт а\б покрытия, холодная а/б смесь;	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	4 413	8 737 124		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия с ремонтом щебёночного основания, холодная а/б смесь;	м2	2 052	2 610,1562	5 356 041	2 052	5 356 041		
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691	31 000	2 415 504	22 000	1 714 229
5	Выравнивающий слой h=3 см. с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная а/б смесь;	м2	251 369		0		0		
		тн	18 099	10 557,1618	191 074 071	18 099	191 074 071		
6	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением чёрного щебня фр.10-20	км	46		0				
		м2	322 000	280,490455	90 317 927	190 000	53 293 186	108 500,00	30 433 215
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см, шириной -2,25 м (выборочно).	м2	88 697	335,46398	29 754 649				
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (прерывистая линия)	км	46	153 093,45	7 042 299				
	ВСЕГО				**359 424 900**		**284 163 024**		**32 147 444**

Заказчик
И.о.директора — **Кайдаров Б.К.**

Зонный инженер — **А. Хасанов**

Проверил — Е. Исенов

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО"Анис" — **Г. Аветисян**

Составил — **А. Бозоян**

ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ №7 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

10 сентября 2009 года

п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земполотна и дорожной одежды на локальных участках длиной до 500м	м2	7 953	2 928,08972	23 287 098	7 953	23 287 098		
2	Ямочный ремонт а\б покрытия, холодная а/б смесь:	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	4 413	8 737 124		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия с ремонтом щебёночного основания, холодная а/б смесь:	м2	2 052	2 610,1562	5 356 041	2 052	5 356 041		
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691	49 483	3 855 691	18 483	1 440 187
5	Выравнивающий слой h=3 см. с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная а/б смесь:	м2	251 369		0		0		
		тн	18 099	10 557,1618	191 074 071	18 099	191 074 071		
6	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением чёрного щебня фр.10-20	км	46		0				
		м2	322 000	280,490455	90 317 927	322 000	90 317 927	132 000,00	37 024 740
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см. шириной - 2,25 м (выборочно).	м2	88 697	335,46398	29 754 649				
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (прерывистая линия)	км	46	153 093,45	7 042 299	46	7 042 299	46,00	7 042 299
	ВСЕГО				**359 424 900**		**329 670 251**		**45 507 227**

Заказчик
И.о.директора — **У. Алипов**

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО"Анис" — **Г. Аветисян**

Зонный инженер — **А. Хасанов**

Проверил — Е. Искаков

Составил — **А. Бозоян**

ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 9 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

24 сентября 2009 года

п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земполотна и дорожной одежды на локальных участках длиной до 500м	м2	7 953	2 928,08972	23 287 098	7 953	23 287 098		
2	Ямочный ремонт а/б покрытия, холодная а/б смесь.	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	4 413	8 737 124		
3	Ямочный ремонт а/б покрытия с ремонтом щебёночного основания, холодная а/б смесь.	м2	2 052	2 610,1562	5 356 041	2 052	5 356 041		
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691	49 483	3 855 691		
5	Выравнивающий слой h=3 см. с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная а/б смесь;	м2	251 369		0		0		
		тн	18 099	10 557,1618	191 074 071	18 099	191 074 071		
6	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением чёрного щебня фр.10-20	км	46		0				
		м2	322 000	280,490455	90 317 927	322 000	90 317 927		
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см, шириной - 2,25 м (выборочно).	м2	88 697	335,46398	29 754 649	68 000	22 811 551	68 000,00	22 811 551
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (прерывистая линия)	км	46	153 093,45	7 042 299	46	7 042 299		
	ВСЕГО				359 424 900		352 481 802		22 811 551

Заказчик
И.о.директора — У. Алипов

Зонный инженер — А. Хасанов

Проверил — Е. Исенов

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО"Анис" — Г. Аветисян

Составил — А. Бозоян

ЗАКАЗЧИК ГУ"Костанайский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций

ГЕННОДРЯДЧИК ТОО "Анис"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 9 (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

Средний ремонт автодороги "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 434-480

16 октября 2009 года

№ п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Объем работ	Цена ед.	Договорная стоимость	Выполнение			
						С начала строительства		За отчетный период	
						объем	сумма (тенге)	объем	сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт земляного и дорожной одежды на локальных участках длиной до 500м	м2	7953	2 928,089472	23 287 098	7 953	23 287 098		
2	Ямочный ремонт асб покрытия, холодная асб смесь;	м2	4 413	1 979,8603	8 737 124	4 413	8 737 124		
3	Ямочный ремонт асб покрытия с ремонтом щебеночного основания, холодная асб смесь.	м2	2 352	2 610,1562	5 356 041	2 052	5 356 041		
4	Заливка трещин 6-15 мм с применением ручного заливщика	п.м.	49 483	77,9195	3 855 691	49 483	3 855 691		
5	Выравнивающий слой h=3 см с предварительной подгрунтовкой, выборочно, холодная асб смесь;	м2	251 369		0		0		
6	Устройство отличной поверхностной обработки битумом с применением первого щебня фр.10-20	тн	18 099	10 557,1618	191 074 071	18 099	191 074 071		
7	Укрепление обочин (щебень-50%, отсев-50%) h-10 см, шириной - 2,25 м (выборочно).	км	46		0				
8	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (прерывистая линия)	м2	322 000	280,490455	90 317 927	322 000	90 317 927		
	ВСЕГО	км	46	153 093,45	7 042 299	46	7 042 299	20 697	6 943 098
					359 424 900		359 424 900	20 697	6 943 098

Заказчик
Начальник

У. Алиев

Подрядчик
Заместитель директора
ТОО"Анис"

Г. Аветисян

Главный инженер

А. Хасанов

Проверил

Е. Исаев

Составил

А. Бозоян