Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Договор №25-04-19/13 от 03 мая 2017 года

Акт №6 от 16 ноября 2018 года
выполненых работ работ за ноябрь 2018 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 83-92+350, 93+332-100+020, 100+100-106 протяженность 22,5 км

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-10 см	-5600	119,34	116,17	-668304	-650552	-72544	0,0174	-97
		м2		3,01	6,73	-16856	-37688	133	0,0264	-148
2	Е27-101-10	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 20 см)	-56000	5,32	5,15	-297920	-288400	-35006	0,0009	-50
		м2		0,16	0,31	-8960	-17360	133	0,0012	-67
3	Е27-50-2	Устройство основания с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см	-5600	38,31	31,27	-214536	-175112	-93398	0,0304	-170
		м2		7,04	5,5	-39424	-30800	133	0,02388	-134
4	Е27-51-2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10 см)	-11200	1,55	1,55	-17360	-17360	-3128	0	0
		м2		0	0,21	0	-2352	133	0,00127	-14
5	Скалькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	-244,412	930,7		-227474				
		м3								

6	Скалькуляция	Бокситовый шлам	-256,49668	749		-192116				
		т								
7	Скалькуляция	Портландцемент М-400	-53,828	9050		-487143				
		т								
8	П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км	-24,44	54,89	54,89	-1342	-1342	-268	0	0
		м3		–	10,98	–	-268	100	0,02306	-1
9	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	26,67	407,51	407,51	10868	10868	5999	0,696	19
		т		–	169,13	–	4511	133	0,696	19
10	Скалькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	27,4701	38000		1043864				
		т								
11	Е27-16-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	10668	249,2	201,5	2658466	2149602	1532777	0,2292	2445
		т смеси		41,58	66,45	443575	708889	133	0,2286	2439
12	Скалькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	10774,68	4170		44930416				
		т								
		РЕМОНТ ПЛОЩАДОК КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА								
13	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	400	39,21	34,06	15684	13624	8592	0,033	13
		м2		5	11,15	2000	4460	133	0,03927	16
14	Скалькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	40	1060,37		42415				
		м3								
15	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2	339,59	339,59	68	68	37	0,58	0
		т		–	140,94	–	28	133	0,58	0

16	Скалькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,206	38000		7828				
		т								
17	Е27-16-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона	48	208,7	167,93	10018	8061	5747	0,191	9
		т смеси		34,65	55,37	1663	2658	133	0,1905	9
18	Скалькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	48,48	4170		202162				
		т								
		Всего прямые затраты				**46815592**	**1049457**			**2168**
						381999	**632077**			**2119**
		Стоимость: материалов, тенге				45319950				
		Накладные расходы, тенге				1348809				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2889864				
		Всего по смете				**51054265**				

Пересчет итогов в цены на 01.01.2017 года	
Затраты на выслугу лет 1%	**510 543**
Затраты на доп.отпуска 0,4%	**204 217**
Итого в текущих ценах на 01.01.2017 год К=2,9277	**151 564 174**
Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	**154 595 457**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**18 551 455**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**173 146 912**

Заказчик:

Павлодарский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора Дарабаев М.Т.

Куратор Оспанов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Кайратхан Т.

Расценки проверил Логвиненко А.А.

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель Конышманов К.Е.

Подрядчик:

ТОО "АНИС"

Заместитель директора Мнеян Г.М.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Генеральный подрядчик: ТОО "АНИС"

Договор №25-04-19/13 от 03 мая 2017 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 83-92+350, 93+332-100+020, 100+100-106 протяженность 22,5 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 за ноябрь месяц 2018 г.

от 16 ноября 2018 года

№ п/п	Акт выполненных работ	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	6	Средний ремонт	154 595 457
		Итого	**154 595 457**
		НДС	18 551 455
		Итого с НДС	**173 146 912**

Заказчик:

Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора _____ **Дарабаев М.Т.**

РГУ "Павлодаржоллаборатория"
Руководитель _____ **Койшыманов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АНИС"
Заместитель директора _____ **Мнеян Г.М.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 83-92+350, 93+332-100+020, 100+100-106 протяженность 22,5 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25-04-19/13	от 03.05.2017г.			АО	
		ДС №3	от 02.11.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	477 501 636,00									
В том числе: В текущем месяце за ноябрь	173 146 912,00	154 595 457,14							18 551 454,86	173 146 912,00
Удержание аванса	179 760 000,00	44 029 967,86							5 283 596,14	49 313 564,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	23 875 083,00	7 729 773,21							927 572,79	8 657 346,00
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	158 690 551,0									
Итого к оплате:	**115 176 002,00**									**115 176 002,00**

М.П. **Заказчик:** **Зам. директора Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"**

Дарабаев М.Т.

М.П. **Подрядчик:** **Заместитель директора ТОО "АНИС"**

Мнеян Г.М.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Генеральный подрядчик: ТОО "АНИС"

Договор №25-04-19/13 от 03 мая 2017 года

Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 83-92+350, 93+332-100+020, 100+100-106 протяженность 22,5 км

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5 за октябрь месяц 2018 г.

от 09 октября 2018 года

№ п/п	Акт выполненных работ	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	5	Средний ремонт	62 446 981
		Итого	**62 446 981**
		НДС	7 493 638
		Итого с НДС	**69 940 619**

Заказчик:

Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора _____ **Дарабаев М.Т.**

РГУ "Павлодаржоллаборатория"
Руководитель _____ **Койшыманов К.Е.**

Подрядчик:
ТОО "АНИС"
Заместитель директора _____ **Мнеян Г.М.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Договор №25-04-19/13 от 03 мая 2017 года

Акт №5 от 09 октября 2018 года
выполненых работ работ за октябрь 2018 года
Наименование объекта строительства (ремонта) его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 83-92+350, 93+332-100+020, 100+100-106 протяженность 22,5 км

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия, ресайклирование Н-10 см	28000	119,34	116,17	3341520	3252760	362718	0,0174	487
		м2		3,01	6,73	84280	188440	133	0,0264	739
2	Е27-101-10	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 20 см)	280000	5,32	5,15	1489600	1442000	175028	0,0009	252
		м2		0,16	0,31	44800	86800	133	0,0012	336
3	Е27-50-2	Устройство основания с использованием материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте 8 см	28000	38,31	31,27	1072680	875560	466990	0,0304	851
		м2		7,04	5,5	197120	154000	133	0,02388	669
4	Е27-51-2	Добавлять за каждый 1 см изменения толщины слоя (до 10 см)	56000	1,55	1,55	86800	86800	15641	0	0
		м2		0	0,21	0	11760	133	0,00127	71
5	Скалькуляция	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1200, фракция 20-40 мм	1222,06	930,7		1137371				
		м3								

6 Скалькуляция	Бокситовый шлам	1282,4834	749		960580				
	т								
7 Скалькуляция	Портландцемент М-400	269,14	9050		2435717				
	т								
8 П7-5-1	Доставка воды на расстояние до 5 км	122,2	54,89	54,89	6708	6708	1342	0	0
	м3		–	10,98	–	1342	100	0,02306	3
9 Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	4,2	407,51	407,51	1712	1712	945	0,696	3
	т		–	169,13	–	710	133	0,696	3
10 Скалькуляция	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	4,326	38000		164388				
	т								
11 Е27-16-1	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона т.ч. П. 31: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	1680	249,2	201,5	418656	338520	241382	0,2292	385
	т смеси		41,58	66,45	69854	111636	133	0,2286	384
12 Скалькуляция	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	1696,8	4170		7075656				
	т								
	Всего прямые затраты				**18191387**	**6004059**			**1978**
					396054	**554688**			**2205**
	Стоимость: материалов, тенге				11773712				
	Накладные расходы, тенге				1264045				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1167326				
	Всего по смете				**20622758**				
Пересчет итогов в цены на 01.01.2017 года									
Затраты на выслугу лет 1%					**206 228**				
Затраты на доп.отпуска 0,4%					**82 491**				
Итого в текущих ценах на 01.01.2017 год К=2,9277					**61 222 530**				

Итого с налогами, сборами и обязательными платежами 2%	**62 446 981**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**7 493 638**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**69 940 619**

Заказчик:
Павлодарский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора Дарабаев М.Т.

Куратор Оспанов Ф.А.

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения Кайратхан Т.

Расценки проверил Логвиненко А.А.

РГУ "Павлодаржоллаборатория"

Руководитель Койшыманов К.Е.

Подрядчик:
ТОО "АНИС"

Заместитель директора Мнеян Г.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АНИС"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт методом холодного ресайклирования автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянауыл-Умиткер-Ульяновский" км 83-92+350, 93+332-100+020, 100+100-106 протяженность 22,5 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25-04-19/13	от 03.05.2017г.			АО	
		ДС №1	от 12.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	290 149 889,00									
В том числе: В текущем месяце за октябрь	69 940 619,00	62 446 981,25							7 493 637,75	69 940 619,00
Удержание аванса	124 355 243,00	26 762 097,32							3 211 451,68	29 973 549,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. доп.)	14 507 495,00	3 122 349,11							374 681,89	3 497 031,00
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	114 817 112,0									
Итого к оплате:	**36 470 039,00**									**36 470 039,00**

М.П. **Заказчик:** **Зам. директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"** _____ **Дарабаев М.Т.**

М.П. **Подрядчик:** **Заместитель директора ТОО "АНИС"** _____ **Мнеян Г.М.**