УТВЕРЖДЕН
Приказом начальника
КОУ КРТИ МТК РК
от «19» сентября 2007г. № 45-П

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного среднего ремонта участка автомобильной дороги участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.Р.Ф» км 620-644.

г.Караганды «9» сентября 2007 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным управлением Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК приказом от 24 сентября 2007 года за № 41-П.

в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Шаймин Канат Акижанович – начальник Карагандинского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК;

Члены комиссии представителей:

Заказчика:

Гафтон Игорь Михайлович – заместитель начальника Карагандинского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК;

Омаржанов Сунгат Сейфуллаевич – заместитель начальника Карагандинского областного управления Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК;

Жакеев Аманбай Жакеевич - начальник ОЭ и БД Карагандинского ОУ КРТИ;

ГУ «Карагандыжоллаборатория»:
Султанбеков Аскар Мырзатаевич – директор ГУ «Карагандыжоллаборатория» Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК

Эксплуатационной организации:
Куспеков Баглан Абдрахманович – главный инженер КОФ РГП «Казахавтодор» (по согласованию);

Управления дорожной полиции:
Аменов Жумахан Садуакасович - старший специалист старший инспектор ОДТИ УДП ДВД Карагандинской области (по согласованию);

Органов инспекционного надзора:
Алтынбеков Даулет Кенесович - начальник отдела архитектурно-строительного контроля Управления Государственного архитектурно-строительного контроля по Карагандинской области (по согласованию)

Подрядных организаций:
а/д Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.Р.Ф» км 620-644
Агабекян Аветик Володяевич - директор ТОО «Анис»

УСТАНОВИЛА:

1 Заказчиком Карагандинским областным управлением Комитета развития транспортной инфраструктуры совместно с генеральным подрядчиком ТОО «Анис» предъявлен к приемке в эксплуатацию
средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения а/д «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.Р.Ф» км 620-644,
входящий в состав автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.Р.Ф» .

2 Средний ремонт произведен на основании Протокола Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК от 5 февраля 2007 года «Об итогах открытого конкурса по государственным закупкам работ по среднему ремонту автомобильных дорог республиканского значения Карагандинской области»

3 Средний ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Анис», выполнившим работы заделке трещин битумом, устройству шероховатой поверхностной обработки черным щебнем, устройству разметки проезжей части.

4 Проектно-сметная документация на строительство разработана ГУ «Карагандинское областное управление Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК»

5 Строительство осуществлялось по смете, согласно конкурсной документации.

6 Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Карагандинское областное управление Комитета развития транспортной инфраструктуры МТК РК»

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ – май 2007 г.,
Окончание работ – сентябрь 2007 года

8 Государственной приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

9 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

Участок км 620-644 – протяженностью 24 км;
- устройство ШПО черным щебнем – 160800 м2;
- укрепление обочин H=5см – 96000 м2;
- устройство разметки – 24 км.

10. Все недоделки и дефекты, по предусмотренным работам, выявленные рабочей комиссией устранены.

11.Общая стоимость проекта – 67 119 274 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.Р.Ф» км 620-644 принять в эксплуатацию.

Приложения к заключению:
1. Акт рабочей комиссии.

Председатель комиссии _____ Шаймин К.А..

Члены комиссии:

_____ Гафтон И.М.

_____ Омаржанов С.С.

_____ Жакеев А.Ж.

_____ Султанбеков А.М.

_____ Куспеков Б.А.

_____ Аменов Ж.

_____ Алтынбеков Д.К.

_____ Агабекян А.В.

Ф-3

Заказчик: Карагандинское областное управление КРТИ МТК РК.

Подрядчик: ТОО "Анис".

АКТ
выполненных работ с 21апреля по 20мая 2007 года.

	(тенге)
1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 8 от 15.02.2007г.	67119274
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3. Сумма аванса, перечисленного исполнителю	19464589
4. Виды выполняемых работ- **Средний ремонт автодороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ",км 620-644**	средний ремонт км 620-644
5. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
6. Сумма выполненных работ **за** период **21апреля по 20 мая 2007г.**	2014000
7. Сумма удержания ранее пречисленного аванса	
8. Сумма удержания гарантии 10%	201400
9. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1812600

Заказчик

Исполнитель

Заказчик: Карагандинское областное управление КРТИ
Подрядчик: ТОО "Анис"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту а/д "Кзылорда-Павлодар",км 620-644
с устройством ШПО за период с 21 апреля по 20 мая 2007 г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего осн.з/п	Эксп.маш. в т.ч. з/п	наклад-ные расх	на един.	всего
1	2	3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-72-1	Производство дополнительных работ, Розлив битума из расчета 0,3тн на 1000м2 (перед устр.выравн.слоя)	тн	1,36	339,59 0	339,59 140,94	461 0	461 191	255	1,1600	2
2	27-66-2	Приготовление битума жидкого в котлах емк.15000л	тн	1,39	472,75 45	427,75 117,15	656 62	594 163	299	0,7300	1
3	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя без применения а/укладчика	тн	321,7	253,40 97,20	150,08 56,13	81519 31269	48281 18057	65604	0,7449	240
4	СНиП на перевозки к=1,02	Стоимость а/б смеси с транспортом на на расстояние 92км (3411,63+399)*1,02	тн	324,917	3886,8426		1262901				
8	СНиП п1-1-31	Стоимость битума жидкого 22917*1,02	тн	1,39	22917		32460				
9	СН РК сб.27,п.1.5	Доставка битума автогудронаторами на расст. 92км	м/час	2,93	1171	1171 486	3437 0	3437 1426	1897	2,0000	6
10	30-8-67	Стоимость черного щебня с трансп. на 92 км 160800*0,02	тн	0	2886,58		0				
11	1-30-3	Планировка обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	0	0,26	0,26 0,05	0 0	0 0	0	0,0002	0
12	27-63-11	Укрепление обочин щебнем естественным Н=5 см	м2	0	20,36 4,79	15,57 5,38	0 0	0 0	0	0,0520	0

13	счет СНиП на перевозки	Стоимость щебня естественного с транспортом на расст.47км (355,35+257,1*1,6)*,102	м3	0	782,0442		0					
14	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м 1:3	км	0	4349,35 450	1692,25 632,07	0 0	0 0	0	6,0300	0	
15	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0	10 970,65 450	1692,25 632,07	0 0	0 0	0	6,0300	0	
		ИТОГО:					**1381398**	**52771**	**68054**			**248**
		Накладные расходы					**31332** 68054	**19837** 10208				34
		ИТОГО:					1449452					
		Непредвиденные работы 6%					86967					
		ИТОГО:					**1536420**					
		Выслуга лет 1%					15364					
		Доп. отпуска 0.4%					6146					
		Перевозка рабочих 2.5%					38410					
		ИТОГО					1596340					
		ИТОГО с Имрп 1.409					2249265					
		Налоги, сборы, обязательные платежи2%					**44985**					
		ИТОГО					**2294250**					
		НДС 14%					**321195**					
		Всего					2615445	61377				282

С учетом ценовой скидки стоимость среднего ремонта 0,77004077 **2014000**

Заказчик

Заместитель начальника
Карагандинского областного управления КРТИ

Гафтон И.М.

Куратор КОУ КРТИ

Борозинец Н.И.

Подрядчик

Директор ТОО "АНИС"

Агабекян А.В.

Ф-3

Заказчик: Карагандинское областное управление КРТИ МТК РК.

Подрядчик: ТОО "Анис".

АКТ
выполненных работ с 21июня по 20 июля 2007 года.

(тенге)

1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 8 от 15.02.2007г.	67119274
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	13424000
3. Сумма аванса, перечисленного исполнителю	19464589
. Виды выполняемых работ- **Средний ремонт автодороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ",км 620-644**	средний ремонт км 620-644
. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	9300884
6. Сумма выполненных работ за период с **21июня по 20 июля 2007г.**	21230000
7. Сумма удержания ранее пречисленного аванса	8795285
8. Сумма удержания гарантии 10%	2123000
9. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	10311715

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: Карагандинское областное управление КРТИ
Подрядчик: ТОО "Анис"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту а/д "Кзылорда-Павлодар",км 620-644
с устройством ШПО за период с 21июня по 20 июля 2007 г.

Доп. №3 от от 15.02.2007г.

Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	стоимость единицы Всего осн.з/п	стоимость единицы Экс.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего осн.з/п	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге накладные расх	Затраты труда, ч/ч на един.	Затраты труда, ч/ч всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27-72-1	Производство дополнительных работ, Розлив битума из расчета 0,3тн на 1000м2 (перед устр.выравн.слоя)	тн	14,22	339,59 0	339,59 140,94	4830 0	4831 2005	2665	1,1600	17
27-66-2	Приготовление битума жидкого в котлах емк.15000л	тн	14,51	472,75 45	427,75 117,15	6858 653	6206 1700	3129	0,7300	11
27-16-2	Устройство выравнивающего слоя без применения а/укладчика	тн 5520	3375,3 3375,3	253,40 97,20	150,08 56,13	855301 328079	506565 189456	688322	0,7449	2514
СНиП на перевозки к=1,02	Стоимость а/б смеси с транспортом на на расстояние 92км (3411,63+399)*1,02	тн	3409,053	3886,8426		13250453				
27-46-8	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	760	10,05 3,33	6,59 1,63	7638,0 2531	5008 1239	5014	0,0270	21
27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емк.15000л	тн	0,56	1048,32 157,5	890,82 265,49	584 88	496 148	313	2,0500	1
СНиП п1-1-31	Стоимость битума вязкого 0,00072*160800*1,02 22802*1,02	тн	0,56	22802		12946				
СНиП п1-1-31	Стоимость битума жидкого 22917*1,02	тн	14,51	22917		339159				
СН РК	Доставка битума автогудрона-			1171	1171	37330 0	37330		2,0000	

30-8-67	Стоимость черного щебня с трансп. на 92 км 160800*0,02	тн	15,2	2886,58	43876				
	ИТОГО				**14558976**	**560437**	**720049**		**2627**
	Накладные расходы				**331351**	**210040**			
					720049	108007			360
	ИТОГО:				15279025				
	Непредвиденные работы 6%				916742				
	ИТОГО:				**16195767**				
	Выслуга лет 1%				161958				
	Доп. отпуска 0.4%				64783				
	Перевозка рабочих 2.5%				404894				
	ИТОГО				16827402				
	ИТОГО с Имрп 1.409				23709984				
	Налоги, сборы, обязательные платежи2%				**474200**				
	ИТОГО				**24184184**				
	НДС 14%				**3385786**				
	Всего				**27569969**	649398			2987
	С учетом ценовой скидки стоимость среднего ремонта 0,7700408				**21230000**				

Заказчик

Заместитель начальника
Карагандинского областного управления КРТИ

_____ Гафтон И.М.

Куратор КОУ КРТИ

_____ Борозинец Н.И.

Подрядчик

Директор ТОО "Анис"

_____ Агабекян А.В.

Ф-3

Заказчик: Карагандинское областное управление КРТИ МТК РК.

Подрядчик: ТОО "Анис".

АКТ
выполненных работ с 21июля по 20 августа 2007 года.

(тенге)

1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 8 от 15.02.2007г.	67119274
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	34654000
3. Сумма аванса, перечисленного исполнителю	19464589
4. Виды выполняемых работ- **Средний ремонт автодороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ",км 620-644**	средний ремонт км 620-644
5. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	19612599
6. Сумма выполненных работ за период с **21июля по 20 августа 2007г.**	19040800
7. Сумма удержания ранее пречисленного аванса	7888588
8. Сумма удержания гарантии 10%	1904080
9. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9248132

Заказчик

Подрядчик

"АНИС"

Заказчик: Карагандинское областное управление КР
Подрядчик: ТОО "Анис"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту а/д "Кзылорда-Павлодар",км 620-644
с устройством ШПО за период с 21июля по 20 августа 2007 г.

Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Затраты труда, ч/ч	
				Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего осн.з/п	Эксп.маш. в т.ч. з/п	накладные расх	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27-46-8	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	143545	10,05 3,33	6,59 1,63	1442627,3 478005	945962 233978	946938	0,0270	3877
27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емк.15000л	тн	105,42	1048,32 157,5	890,82 265,49	110512 16603	93909 27987	59306	2,0500	216
СНиП п1-1-31	Стоимость битума вязкого 0,00072*160800*1,02 22802*1,02	тн	105,42	22802		2451815				
СНиП п1-1-31	Стоимость битума жидкого 22917*1,02	тн	0,00	22917		0				
СН РК сб.27,п.1.5	Доставка битума автогудронаторами на расст. 92км	м/час	223,06	1171	1171 486	261208 0	261208 108409	144184	2,0000	446
30-8-67	Стоимость черного щебня с трансп. на 92 км 160800*0,02	тн	2870,9	2886,58		8287081				
1-30-3	Планировка обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	0	0,26	0,26 0,05	0 0	0 0	0	0,0002	0
27-63-11	Укрепление обочин щебнем естественным Н=5 см	м2	0	20,36 4,79	15,57 5,38	0 0	0 0	0	0,0520	0
счет СНиП на перевозки	Стоимость щебня естественного с транспортом на расст.47км (355,35+257,1*1,6)*,102	м3	0	782,0442		0				

27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м 1:3	км	0	4349,35 450	1692,25 632,07	0 0	0 0	0	6,0300	0
27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0	10 970,65 450	1692,25 632,07	0 0	0 0	0	6,0300	0
	ИТОГО:					**12553243**	**1301078**	**1150427**		**4539**
	Накладные расходы					**494608** 1150427	**370375** 172564			575
	ИТОГО:					13703670				
	Непредвиденные работы 6%					822220				
	ИТОГО:					**14525891**				
	Выслуга лет 1%					145259				
	Доп. отпуска 0.4%					58104				
	Перевозка рабочих 2.5%					363147				
	ИТОГО					15092400				
	ИТОГО с Имрп 1.409					21265052				
	Налоги, сборы, обязательные платежи2%					**425301**				
	ИТОГО					**21690353**				
	НДС 14%					**3036649**				
	Всего					**24727002**	1037548			5115

С учетом ценовой скидки стоимость среднего ремонта 0,7700408 **19040800**

Заказчик

Заместитель начальника
Карагандинского областного управления КРТИ

Гафтон И.М.

Куратор КОУ КРТИ

Борозинец Н.И.

Подрядчик

Директор ТОО "Анис"

Абекян А.В.

Ф-3

Заказчик: Карагандинское областное управление КРТИ МТК РК.

Подрядчик: ТОО "Анис".

АКТ

выполненных работ с 21 августа по 20 сентября2007 года.

(тенге)

1. Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 8 от 15.02.2007г.	67119274
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	53694800
3. Сумма аванса, перечисленного исполнителю	19464589
4. Виды выполняемых работ- **Средний ремонт автодороги "...зылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ",км 620-644**	средний ремонт км 620-644
5. Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	28860731
6. Сумма выполненных работ за период с **21авг.по 20 сент.2007г.**	13424474
7. Сумма удержания ранее пречисленного аванса	
8. Сумма удержания гарантии 10%	1342447
9. Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12082027

Заказчик

Подрядчик

"АНИС"

Заказчик: Карагандинское областное управление КРТИ
Подрядчик: ТОО "Анис"

Акт выполненных работ
по среднему ремонту а/д "Кзылорда-Павлодар",км 620-644
с устройством ШПО за период с 21 августа по 20 сентября 2007 г.

Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Затраты труда, ч/ч	
				Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего осн.з/п	Эксп.маш. в т.ч. з/п	наклад-ные расх	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27-46-8	Устройство одиночной поверх-ностной обработки черным щебнем	м2	16495	10,05 3,33	6,59 1,63	165775 54928	108702 26887	108814	0,0270	446
27-66-1	Приготовление битума вязкого в котлах емк.15000л	тн	12,12	1048,32 157,5	890,82 265,49	12701 1908	10793 3216	6816	2,0500	25
СНиП п1-1-31	Стоимость битума вязкого	тн	12,12	22802		281771				
СН РК сб.27,п.1.5	Доставка битума автогудрона-тороми на расст. 92км	м/час	25,63	1171	1171 486	30017 0	30017 12458	16569	2,0000	51
30-8-67	Стоимость черного щебня с трансп. на 92 км	тн	329,9	2886,58		952283				
1-30-3	Планировка обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	96000	0,26	0,26 0,05	24960 0	24960 4800	4656	0,0002	16
27-63-11	Укрепление обочин щебнем естественным Н=5 см	м2	96000	20,36 4,79	15,57 5,38	1954560 459840	1494720 516480	1298506	0,0520	4995
счет СНиП на перевозки	Стоимость щебня естественного с транспортом на расст.47км (355,35+257,1*1,6)*,102	м3	5952	782,0442		4654727				
27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1 м 1:3	км	22,6	4349,35 450	1692,25 632,07	98295 10170	38245 14285	32525	6,0300	136

27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	1,4	10 970,65 450	1692,25 632,07	15359 630	2369 885	2015	6,0300	8
	ИТОГО:					**8190448**	**1709806**	**1469900**		**5678**
						527477	**579011**			
	Накладные расходы					1469900	220485			735
	ИТОГО:					9660348				
	Непредвиденные работы 6%					579621				
	ИТОГО:					**10239969**				
	Выслуга лет 1%					102400				
	Доп. отпуска 0.4%					40960				
	Перевозка рабочих 2.5%					255999				
	ИТОГО					10639328				
	ИТОГО с Имрп 1.409					14992654				
	Налоги, сборы, обязательные платежи2%					**299853**				
	ИТОГО					**15292507**				
	НДС 14%					**2140951**				
	Всего					**17433458**	1326973			6413

С учетом ценовой скидки стоимость среднего ремонта 0,7700408 **13424474**

Заказчик

Заместитель начальника
Карагандинского областного [illegible] КРТИ

[illegible]

Куратор КОУ КРТИ

Борозинец Н.И.

Подрядчик

Директор ТОО "Анис"

Агабекян А.В.