Подряд

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Гидропром"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Майкаин-Экибастуз км 0-29 (29 км)

СПРАВКА № 12 от 26 декабря 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

код	код	Договор № 54 от 03.05.2018г., доп. соглаш. № 54/1 от 08.06.2018 г., доп. соглаш. № 54/2 от 04.01.2019 г., доп. соглаш. № 54/3 от 05.06.2019 г., доп. соглаш. № 54/4 от 10.10.2019 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2019 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км)	49 878 511,97	44 534 385,69							5 344 126,28	
Текущий год	30 199 053,97									
За месяц	477 555,97	426 389,26							51 166,71	
Предоплата	0,00									
К оплате:	477 555,97	426 389,26							51 166,71	477 555,97

К оплате: Четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят пять тенге 97 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром"

Культуманов И.М.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Гидропром"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской автодорога Майкаин-Экибастуз, км 0-29 (29 км).

Договор № 54 от 03.05.2018 года, доп. соглашение № 54/1 от 08.06.2018 г., доп. соглашение № 54/2 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 54/3 от 05.06.2019 г., доп. соглашение 54/4 от 10.10. 2019 г.

Акт № 12 приемки выполненных работ от 26 декабря 2019 года

за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 11.11.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**								
				580	230,8	129,6	133864,00	75168,00		101288,88	253965,11
					101,2	60,5	58696,00	35090,00		18812,23	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	58						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	29						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	75168					
				29	1210	35090					

2	**1291-0277-0101**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**км прохода**	**58**	1928,12	1928,12	111830,96	111830,96		20565,96	142988,68
						328,32	0,00	19042,56		10591,75	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	11,02						
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	111831					
				11,02	1728	19043					
3	**1291-0288-102**	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (на прямых участках дорог пескосоляная смесь 150-200 г/м2) НР=108%**	**1000 м2**	**18,79558**	665,64	665,64	12511,09	12511,09		2947,45	16695,22
						145,2	0,00	2729,12		1236,68	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	2,26						
	3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,12	5547	12511,09					
				2,2554696	1210	2729,12					
4	**1291-0339-0101**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,025562**	207 946,80	21 310,80	5315,53	544,75	4770,79	100,18	5848,97
					0	3 628,80	0,00	92,76		433,26	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	0,053680						

	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10148	544,75					
				0,0536802	1728	92,76					
	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	2579,82					
				2,3517030							
	2900-0000-0001(п/л)	Соль	м3	8	10 714,00	2190,97					
				0,2044959							
5	**1291-0340-0101**	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,025562**	13 625,69	13 625,69	348,30	348,30		93,87	477,54
					0	3 400,10	0,00	86,91		35,37	
	0101-0101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
		Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	0,07						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5085	365					
				0,071829189	1446	104					
6	**4102-0103-1114**	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 114 км**	**т**	**0,2044959**	1 612,00	0,00	329,65	0,00	0,00	0,00	356,02
					0	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	
7	**4102-0103-1114**	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 114 км**	**т**	**3,527554**	1 612,00	0,00	5686,42	0,00	0,00	0,00	6141,33
					0	0,00	0,00	0,00	0,00	454,91	

	Итого по смете	**426 472,87**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 696,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 139,72
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 984,20
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 214,10
	- перевозка грузов, тенге	5 897,86
	Накладные расходы, тенге	124 934,61
	Сметная прибыль (8 %), тенге	31 590,58
	Итого по смете	**426 472,87**
0,99980396	**Итого с пониж. Коэф. = 0,99980396**	**426 389,26**
	Налог на добавленную стоимость 12%	51 166,71
	Всего стоимость работ с НДС	**477 555,97**

Заказчик:

Замевститель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидропром" — Культуманов И.М.