Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

Форма 2В

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Актобе-Констракшн-2030"

Наименование стройки - Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дорог по улице № 62 на участке от улицы № А 91 до улицы Ш.Калдаякова в городе Астане

Наименование объекта - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Акт выполненных работ
за май месяц 2019 года
ЛС 2-1 ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 2. Земляные работы								
1	Е010333-А41-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 41 км, класс груза 1 (для устройства насыпи)	15917,85	259,60	259,60	4132274	4132274	826455	--	--
		т		--	51,92	--	826455	100	1,09	17356
2	Е0101-19-2 К=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (до 3км длины)	8163	8,84	8,22	72154	67100	24229	--	--
		м3		--	3,06	--	24979	97	--	20
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8163	3,76	3,24	30680	26481	12669	--	27
		м3		0,48	1,12	3918	9143	97	--	30
4	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании	8739,3078	67,00	--	585534	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Глава 3. Дорожная одежда								
		Устройство дорожной одежды основной проезжей части, правоповоротных съездов, перекрестков с магистральными улицами, остановок (Тип 1)								
5	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	7014,1	6,53	2,45	45770	17152	45162	0,03	194
		м2		4,07	0,77	28547	5409	133	--	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-8418 Изм. и доп. вып. 20 к=1,044	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	7322,7204	90,00	--	659045	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ (толщ. 170мм)	8975,4	26,72	22,30	239864	200193	143015	0,03	257
		м2		4,32	7,66	38774	68756	133	0,03	243
8	СЛимит цена	Щебеночно-оптимальная смесь С4	1572,04131	1807,00	--	2840679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Устройство основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см /15см/	11242,2	14,68	8,29	165071	93233	93301	0,03	337
		м2		5,19	1,05	58347	11804	133	--	43
10	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 /до 15см/	11242,2	6,43	5,99	72243	67296	14277	--	22
		м2		0,44	0,51	4947	5788	133	--	40
11	СЛимит цена	Щебеночно-песчаной-цементной смеси (ЩПЦС)	1686,33	2832,00	--	4775687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	23,0685	29000,00	--	668987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см /9см/	16477,5	344,82	8,29	5681699	136650	136750	0,03	494
		м2		5,19	1,05	85518	17301	133	--	63
14	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 /до 9см/	16477,5	416,92	2,72	6869881	44834	9512	--	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,20	0,23	3296	3856	133	--	26
		Устройство дорожной одежды местных проездов, парковок, улиц местного значения, съездов (Тип 2)								
15	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	0,15	29000,00	--	4350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-102-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см /7см/	188	344,82	8,29	64825	1559	1560	0,03	6
		м2		5,19	1,05	976	197	133	--	1
17	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 /до 7см/	188	250,15	1,63	47029	307	65	--	--
		м2		0,12	0,14	23	26	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26955771	4787080			1353
			Тенге			224345	973715			17840
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26955771				
	Материалы -		Тенге			33559				
	Всего заработная плата -		Тенге				1198060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8948747				
	Местные материалы -		Тенге			12962040				
		Накладные расходы -	Тенге			1306995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							653
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196049			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1695766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29958532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19846
		Сметная заработная плата -	Тенге				1394109			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29958532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1394109			
	Временные здания и сооружения		1,5%			449 378				
	ИТОГО с временными					30 407 910				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			702 423				
	ИТОГО с зимними					31 110 333				
	Затраты на выслугу лет		1%			304 079				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			121 632				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					31 536 043				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г.		2,928			92 329 397				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 846 588				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					94 175 985				
	НДС		12%			11 301 118				
	ИТОГО с НДС					105 477 103				
	Скидка		-10,2%			-10 758 665				
	ИТОГО с НДС					**94 718 438**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: