**Заказчик:** **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области**

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области; местонахождения объекта-с.Арыкбалык, Айыртауского района, Северо казахстанской области.**

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ

**за июль месяц 2015 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | Код | наименование | | Код |
| | | 90 | 05.05.2015 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ | Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленую стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчеином месяце без НДС | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудыввания | | на приобритение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области** | **20723259** | **12739110** | **5141438** | **5141438** | | | | **7597672** | **1528693** | **14267803** |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Главный врач _____Молдахметов С.Г. **16.07.2015 года**

М.П.

**Подрядчик** Директор ТОО "Триэл" _____Грошев Л.П. **16.07.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

**Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области; местонахождения объекта-с.Арыкбалык, Айыртауского района, Северо казахстанской области.

# АКТ №2

приемки выполненных работ

за период с 20 июня по 16 июля 2015 года

Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2 2 этаж** | | | | | | | | | |
| | **2.1 Кабинеты** | | | | | | | | | |
| 89 | Е62-36-4 | Очистка вручную стен от масляной краски /прим/ | 343,31 | 44,45 | | 15260 | 0 | 14497 | 0,3084 | 106 |
| | | *м2* | | 44,45 | | 15260 | 0 | 95 | | 0 |
| 90 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 330,96 | 388,32 | 5,15 | 128518 | 1704 | 32611 | 0,62818 | 208 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 101,75 | 1,97 | 33675 | 652 | 95 | 0,00945 | 3 |
| 94 | Е10-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией | 148,43 | 1937,09 | 20,85 | 287522 | 3095 | 72438 | 2,6496 | 393 |
| | | *м2 перегородок (за вычетом проемов)* | | 444,02 | 7,86 | 65906 | 1167 | 108 | 0,0384 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из ГКЛ (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм kмат1=0,3; | 526,9 | 191,33 | 5,15 | 100812 | 2714 | 51918 | 0,62818 | 331 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 101,75 | 1,97 | 53612 | 1038 | 95 | 0,00945 | 5 |
| 100 | Е11-11-7 | Устройство стяжек из древесноволокнистых плит (прим лист ОСБ 12мм) | 488,82 | 280,38 | 6,51 | 137055 | 3182 | 9175 | 0,1006 | 49 |
| | | *м2 стяжки* | | 14,48 | 2,43 | 7078 | 1188 | 111 | 0,01185 | 6 |
| 106 | Е15-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит | 60,85 | 448,81 | 3,32 | 27310 | 202 | 25560 | 2,4288 | 148 |
| | | *м2* | | 440,91 | 1,25 | 26829 | 76 | 95 | 0,00615 | 0 |
| 107 | 1-1-5512 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте | 60,85 | 502 | | 30547 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *м2* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | Е15-36-1 | Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, ГОСТ 6 266-97, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас | 141,9 | 841,78 | 6,06 | 119449 | 860 | 34603 | 1,48 | 210 |
| | | м2 | | 256,29 | 1,76 | 36368 | 250 | 94,5 | 0,01 | 1 |

**2.2 Коридор**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Е11-11-7 | Устройство стяжек из древесноволокнистых плит (прим лист ОСБ 12мм) | 152,34 | 280,38 | 6,51 | 42713 | 992 | 2859 | 0,1006 | 15 |
| | | *м2 стяжки* | | 14,48 | 2,43 | 2206 | 370 | 111 | 0,01185 | 2 |
| 113 | Е62-36-4 | Очистка вручную стен от старой краски /прим/ | 130,87 | 44,45 | | 5817 | 0 | 5526 | 0,3084 | 40 |
| | | *м2* | | 44,45 | | 5817 | 0 | 95 | | 0 |
| 114 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 130,52 | 388,32 | 5,15 | 50684 | 672 | 12861 | 0,62818 | 82 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 101,75 | 1,97 | 13280 | 257 | 95 | 0,00945 | 1 |

**Раздел 3 Проемы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 218,69 | 415,99 | 28,32 | 90973 | 6193 | 58066 | 1,41229 | 309 |
| | | *м2 проемов* | | 235,99 | 9,86 | 51609 | 2156 | 108 | 0,04815 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 6-1-719 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | 218,69 | 6433 | | 1406833 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *м2* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | Е10-91-5 Изм. и доп. вып. | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 1,72 | 460,21 | 24,15 | 792 | 42 | 412 | 1,28 | 2 |
| | | м2 | | 213,70 | 7,99 | 368 | 14 | 108 | 0,04 | 0 |
| | С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | 1,12 | 6433,00 | | 7205 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | 0,6 | 5618,00 | | 3371 | 0 | 0 | | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | Е26-33-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо | 4,121 | 10658,54 | 211,86 | 43924 | 873 | 7298 | 10,89 | 45 |
| | | м3 | | 1888,88 | 78,75 | 7784 | 325 | 90 | 0,39 | 2 |
| 159 | Е56-10-2 | Установка деревянных подоконных досок на кронштейнах в каменных стенах | 121,21 | 67,12 | 0,36 | 8136 | 44 | 5748 | 0,27384 | 33 |
| | | *м* | | 43,85 | 0,06 | 5315 | 7 | 108 | 0,00072 | 0 |
| 160 | 6-1-198 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 700 мм | 121,21 | 4890 | | 592717 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *м* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 162 | 1-1-1163 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 336 | 530 | | 178080 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *шт* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 163 | Е58-25-2 | Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали | 120,39 | 365,78 | 1,6 | 44036 | 193 | 14649 | 0,75864 | 91 |
| | | *м* | | 113,48 | 0,24 | 13662 | 29 | 107 | 0,0024 | 0 |
| 166 | Е34-60-3 | Облицовка откосов неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм | 284,128 | 1257,65 | 1,8 | 357334 | 511 | 44653 | 1,02672 | 292 |
| | | *м2 поверхности* | | 172,02 | 0,68 | 48876 | 193 | 91 | 0,0033 | 1 |

**Раздел 1 Электрооборудование и электроосвещение**

**Раздел 3 Установочные материалы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е69-3-1 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм | 127 | 234,86 | 165,22 | 29827 | 20983 | 15230 | 0,44772 | 57 |
| | | *гнездо* | | 69,64 | 63,61 | 8844 | 8078 | 90 | 0,3492 | 44 |
| 56 | Е69-3-8 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 | 0,03 | 22300 | | 669 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *1000шт* | | | | 0 | 0 | | | 0 |

**Раздел 4 Провода и кабели**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е67-6-1 | Демонтаж кабеля | 400 | 13,94 | 0,06 | 5576 | 24 | 5385 | 0,0001 | 0 |
| | | м | | 13,88 | | 5552 | 0 | 97 | | 0 |
| | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 60 | 8,42 | | 505 | 0 | 490 | 0,584 | 35 |
| | | шт | | 8,42 | | 505 | 0 | 97 | | 0 |
| | Е67-7-4 | Демонтаж бра, плафонов | 30 | 14,95 | 0,19 | 449 | 6 | 430 | 0,1081 | 3 |
| | | | | 14,76 | 0,02 | 443 | 1 | 97 | 0,0003 | 0 |
| | Е69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах | | 113,54 | 73,85 | 45416 | 29540 | 24404 | 0,2624 | 105 |
| | | м | 400 | 39,69 | 28,1 | 15876 | 11240 | 90 | 0,154 | 62 |
| | Е69-9-4 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм | | 55,36 | 0,77 | 22144 | 308 | 16841 | 0,238 | 95 |
| | | м | 400 | 46,67 | 0,11 | 18668 | 44 | 90 | 0,0007 | 0 |
| | Е67-11-2 | Прокладка скрытой проводки в бороздах | | 24,84 | | 9936 | 0 | 9638 | 0,1492 | 60 |
| | | м | 400 | 24,84 | | 9936 | 0 | 97 | | 0 |
| 61 | Ц8-409-1 | Гофрорукав по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 985 | 121,88 | 56,24 | 120052 | 55396 | 50462 | 0,253 | 249 |
| | | *м* | | 45,54 | 14,03 | 44857 | 13820 | 86 | 0,08165 | 80 |
| 63 | 99-1-1(пл) | Гофрорукав диам.25 мм с затяжкой | 20 | 21 | | 420 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *м* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | Прайс-лист | *Гофрорукав диам.20 мм* | 565 | 8,07 | | 4562 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *м* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | Прайс-лист | *Гофрорукав диам.16 мм* | 400 | 6,46 | | 2584 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *м* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| | 16-1-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,6 | 39710 | | 23826 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *км* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 71 | 16-1-1207 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,75 | 62459 | | 46844 | 0 | 0 | | 0 |
| | | *км* | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 75 | 16-1-1273 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,015 | 158694 | | 2380 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 76 | 16-1-1274 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; | 0,02 | 228701 | | 4574 | 0 | 0 | | 0 |
| | | км | | | | 0 | 0 | | | 0 |

**Раздел 5 Заземление**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ц8-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 15 | 112,69 | 4,03 | 1690 | 60 | 487 | 0,207 | 3 |
| | | м | | 37,26 | 0,46 | 559 | 7 | 86 | 0,00345 | 0 |
| 89 | Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 3 | 457,19 | 24,84 | 1372 | 75 | 451 | 1,035 | 3 |
| | | шт | | 171,35 | 3,34 | 514 | 10 | 86 | 0,01955 | 0 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4001912** | **127668** | | | **2965** |
| | | | **Тенге** | | | ***493399*** | ***40921*** | | | ***225*** |
| | | **Оборудование** | | | | **0** | | | | |
| | | **Стоимость демонтируемых материалов** | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **516693** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | **262** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **77504** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **271116** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | **4789721** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3452** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **611824** | | | |
| | РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 1,44% | Тенге | | | **68972** | | | | |
| | | Всего | Тенге | | | **4858693** | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42% | Тенге | | | **117580** | | | | |
| | | Всего | Тенге | | | **4976273** | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | **48587** | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | **19435** | | | | |
| | | Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов | Тенге | | | **97143** | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. | Тенге | | | **5141438** | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557 | Тенге | | | **13146657** | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | **13146657** | | | | |
| | | Налоги сборы, обязательные платежи,2% | Тенге | | | **262933** | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | Тенге | | | **13409590** | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки | Тенге | | | **12739110** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 12% | Тенге | | | **1528693** | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | **14267803** | | | | |

**Заказчик:**
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Технадзор _____ Яшкин Т.А.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.