Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области; местонахождения объекта-с.Арыкбалык, Айыртауского района, Северо казахстанской области.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2015 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		90	05.05.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**30532105**	**8757898**	**3534642**	**3534642**				**5223256**	**1050948**	**9808846**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Главный врач _____ Молдахметов С.Г. **30.07.2015 года**

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **30.07.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области; местонахождения объекта-с.Арыкбалык, Айыртауского района, Северо казахстанской области.

АКТ № 3

приемки выполненных работ

за период с 17 июля по 30 июля 2015 года

Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 1 этаж									
	1.1 Кабинеты									
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	315	388,32	5,15	122321	1622	31038	0,62818	198
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	32051	621	95	0,00945	3
13	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	203,16	1937,09	20,85	393539	4236	99148	2,6496	538
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		444,02	7,86	90207	1597	108	0,0384	8
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из ГКЛ (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм kмат1=0,3;	250	191,33	5,15	47833	1288	24634	0,62818	157
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	25438	493	95	0,00945	2

27	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5,52	11053,13	169,43	61013	935	12861	16,093	89
		м3		2524,5	64,35	13935	355	90	0,308	2
28	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2,835	3273,02	1362,32	9279	3862	6189	11,66	33
		м3		1910,7	514,8	5417	1459	90	2,508	7
	Е15-36-1	Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, ГОСТ 6 266-97, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас	91,85	841,78	6,06	77317	557	22398	1,48	136
		м2		256,29	1,76	23540	162	94,5	0,01	1
	Е0108-7-5 Изм. и	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,02	389,50	42,96	4292	473	2732	1,39	15
		м2		217,35	16,09	2395	177	106,2	0,08	1

1,2 этажы, коридоры

	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	1212,49	498,38	33,79	604281	40970	384027	1,95	2364
		м2		329,54	5,62	399564	6814	94,5	0,03	36

1.2 Коридор

44	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	140	388,32	5,15	54365	721	13795	0,62818	88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	14245	276	95	0,00945	1

Раздел 2 2 этаж

2.1 Кабинеты

106	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	380	448,81	3,32	170548	1262	159620	2,4288	923
		м2		440,91	1,25	167546	475	95	0,00615	2
107	1-1-5512	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	380	502		190760	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е15-36-1	Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, ГОСТ 6 266-97, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас	38,97	841,78	6,06	32804	236	9503	1,48	58
		м2		256,29	1,76	9988	69	94,5	0,01	0

2.2 Коридор

118	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	152,34	448,81	3,32	68372	506	63991	2,4288	370
		м2		440,91	1,25	67168	190	95	0,00615	1
119	1-1-5512	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	152,34	502		76475	0	0		0
		м2				0	0			0

2.3 Санузлы

123	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок из фанеры /прим/	3,36	98,13	7	330	24	335	0,63564	2
		м2		91,13	1,14	306	4	108	0,01008	0
128	Е62-36-4	Очистка вручнуюстен от старой краски /прим/	53,96	44,45		2399	0	2279	0,3084	17
		м2		44,45		2399	0	95		0
132	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	15,72	20,86	1,12	328	18	347	0,13668	2
		м2		19,74	0,17	310	3	111	0,00156	0
133	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	15,72	61,6	5,87	968	92	990	0,4032	6
		м2		55,73	1	876	16	111	0,01032	0

Раздел 1 Отопление

5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	19,8	412,64	6,12	8170	121	1742	0,42216	8
		м трубопровода		74,2	2,3	1469	46	115	0,01128	0
10	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	46,2	241,77	53,66	11170	2479	9258	0,96939	45
		кВт		154,15	20,1	7122	929	115	0,09811	5
12	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	33	71,61		2363	0	1214	0,17057	6
		комплект		31,98		1055	0	115		0

Раздел 3 Проемы

176	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	27,45	174,22	26,16	4782	718	3902	1,00265	28
		м2		148,06	9,88	4064	271	90	0,04829	1
	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	56,1	99,63	0,41	5589	23	729	0,08	4
		м		11,97	0,07	672	4	108		0
185	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	17,49	507,38	153,8	8874	2690	4964	1,24062	22
		м2 проемов		209,28	53,5	3660	936	108	0,20895	4

	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	33,81	671,57	39,81	22706	1346	8562	1,32	45
		м2		219,42	15,05	7419	509	108	0,07	2
	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	47,7	4250,00		202725	0	0		0
		м2				0	0			0
	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	3,6	4010,00		14436	0	0		0
		м2				0	0			0
188	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32	1380		44160	0	0		0
		комплект				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2242199**	**64178**			**5154**
			Тенге			***880846***	***15404***			**77**
		Оборудование				**0**				
		Стоимость демонтируемых материалов				**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**864257**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**429**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**129639**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**186387**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3292843**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5660**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1025888**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**47417**				
		Всего	Тенге			**3340260**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге			**80834**				
		Всего	Тенге			**3421094**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**33403**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**13361**				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	Тенге			**66784**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**3534642**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557	Тенге			**9038079**				
		Итого	Тенге			**9038079**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**180762**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**9218840**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**8757898**				

		НДС 12%	Тенге			**1050948**				
		ИТОГО	Тенге			**9808846**				

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Главный врач _____ Молдахметов С.Г.

Технадзор_____Яшкин Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.