Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области; местонахождения объекта-с.Арыкбалык, Айыртауского района, Северо казахстанской области.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2015 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно правовая форма наименование		Организационно правовая форма Код
		90	05.05.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудыввания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты на приобритение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**54535364**	**21431481**	**8649633**	**8649633**				**12781848**	**2571778**	**24003259**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Главный врач _____ Молдахметов С.Г. **27.08.2015 года**

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **27.08.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области.Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области, местонахождения объекта-с.Арыкбалык, Айыртауского района, Северо-Казахстанской области.

АКТ №4

приемки выполненных работ

за период с 31 июля по 28 августа 2015 года

Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 1 этаж									
	1.1 Кабинеты									
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	375,93	388,32	5,15	145981	1936	37042	0,62818	236
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	38251	741	95	0,00945	4
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1013,24	122,49	2,82	124112	2857	52749	0,31878	323
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	54431	1094	95	0,00525	5
12	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	552,92	976,5	6,93	539926	3832	187297	2,0976	1160

		м2 облицовки		351,86	4,71	194550	2604	95	0,0243	13
13	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	3	1937,09	20,85	5811	63	1464	2,6496	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		444,02	7,86	1332	24	108	0,0384	0
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из ГКЛ (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм kмат1=0,3;	72,31	191,33	5,15	13835	372	7125	0,62818	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	7358	142	95	0,00945	1
21	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	152,41	949,74	7,35	144750	1120	14128	0,52716	80
		м2 покрытия		80,73	2,78	12304	424	111	0,0135	2
24	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)	331,53	324,64	14,93	107628	4950	28575	0,49128	163
		м2 стяжки		72,04	5,61	23883	1860	111	0,0273	9
25	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	331,53	49,82	1,01	16517	335	460	0,00607	2
		м2 стяжки		0,87	0,38	288	126	111	0,0018	1
26	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	465,6	129,54	0,24	60314	112	11597	0,12406	58
		м плинтусов		22,33	0,11	10397	51	111	0,00045	0
29	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	57,69	972,68	4,29	56114	247	21409	2,2494	130
		м2		389,22	1,41	22454	81	95	0,0069	0
30	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из ГКЛ (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм kмат1=0,3;	83,16	245,27	5,91	20397	491	11309	0,76383	64
		м2 оштукатуриваемой поверхности		140,91	2,24	11718	186	95	0,01094	1
31	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	83,16	130	3,5	10811	291	4863	0,3588	30
		м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	5010	110	95	0,00645	1
35	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	198,76	448,81	3,32	89205	660	83490	2,4288	483
		м2		440,91	1,25	87635	248	95	0,00615	1

36	1-1-5512	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	198,76	502		99778	0	0		0
		м2				0	0			0
42	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	331,53	1398,5	45,54	463645	15098	71583	1,10538	366
		м2 покрытия		183,33	11,19	60779	3710	111	0,057	19
37	Е15-17-5	Устройство сапожка из керамогранитных плиток на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	225,15	1722,5	6,93	387821	1560	76268	2,0976	472
		м2 облицовки		351,86	4,71	79221	1060	95	0,0243	5
	Е15-36-1	Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, ГОСТ 6 266-97, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас	92,98	841,78	6,06	78269	563	22674	1,48	138
		м2		256,29	1,76	23830	164	94,5	0,01	1
	Е34-60-13	Облицовка каркасов потолков пластиковой декор панелью(прим)	253,52	1247,83	1,50	316350	380	40926	0,97	246
		м2		162,50	0,56	41197	142	99		0
	Е11-47-1	Устройство наливных полов	152,41	131,07	5,39	19976	821	21193	0,78	119
		м2		125,61		19144	0	110,7		0
	СПр.л ТОО "База комплектации кулагер"	Пол наливной	1828,92	22,04		40309	0	0		0
		кг				0	0			0
	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,7	389,50	42,96	1831	202	1165	1,39	7
		м2		217,35	16,09	1022	76	106,2	0,08	0

1.2 Коридор

40	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	150,9	324,64	14,93	48988	2253	13006	0,49128	74
		м2 стяжки		72,04	5,61	10871	847	111	0,0273	4
41	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	301,8	49,82	1,01	15036	305	419	0,00607	2
		м2 стяжки		0,87	0,38	263	115	111	0,0018	1
42	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	150,9	1398,5	45,54	211034	6872	32582	1,10538	167

		м2 покрытия		183,33	11,19	27664	1689	111	0,057	9
43	Е62-36-4	Очистка вручную стен от старой краски /прим/	286,64	44,45		12741	0	12104	0,3084	88
		м2		44,45		12741	0	95		0
44	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	102,11	388,32	5,15	39651	526	10061	0,62818	64
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	10390	201	95	0,00945	1
45	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	242,11	122,49	2,82	29656	683	12604	0,31878	77
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	13006	261	95	0,00525	1
48	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	112	448,81	3,32	50267	372	47046	2,4288	272
		м2		440,91	1,25	49382	140	95	0,00615	1
49	1-1-5512	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	112	502		56224	0	0		0
		м2				0	0			0

1.4 Санузлы

76	Е62-36-4	Очистка вручнуюстен от старой краски /прим/	38,44	44,45		1709	0	1623	0,3084	12
		м2		44,45		1709	0	95		0
75	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	52,14	976,5	6,93	50915	361	17662	2,0976	109
		м2 облицовки		351,86	4,71	18346	246	95	0,0243	1

Раздел 2 2 этаж

2.1 Кабинеты

91	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1186,57	122,49	2,82	145343	3346	61773	0,31878	378
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	63743	1281	95	0,00525	6
93	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	207,44	976,5	6,93	202565	1438	70269	2,0976	435
		м2 облицовки		351,86	4,71	72990	977	95	0,0243	5

94	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	136,31	1937,09	20,85	264045	2842	66523	2,6496	361
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		444,02	7,86	60524	1071	108	0,0384	5
95	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из ГКЛ (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм kмат1=0,3;	200,46	191,33	5,15	38354	1032	19752	0,62818	126
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	20397	395	95	0,00945	2
99	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	482,26	949,74	7,35	458022	3545	44704	0,52716	254
		м2 покрытия		80,73	2,78	38933	1341	111	0,0135	7
102	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	470,07	129,54	0,24	60893	113	11709	0,12406	58
		м плинтусов		22,33	0,11	10497	52	111	0,00045	0
106	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	8,41	448,81	3,32	3774	28	3533	2,4288	20
		м2		440,91	1,25	3708	11	95	0,00615	0
107	1-1-5512	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	8,41	502		4222	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е34-60-13	Облицовка каркасов потолков пластиковой декор панелью(прим)	75,25	1247,83	1,50	93899	113	12148	0,97	73
		м2		162,50	0,56	12228	42	99		0

2.2 Коридор

112	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	152,34	949,74	7,35	144683	1120	14121	0,52716	80
		м2 покрытия		80,73	2,78	12298	424	111	0,0135	2
115	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	277	122,49	2,82	33930	781	14421	0,31878	88
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	14880	299	95	0,00525	1
120	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	94,43	129,54	0,24	12232	23	2352	0,12406	12
		м плинтусов		22,33	0,11	2109	10	111	0,00045	0
121	Е9-40-1	Монтаж металлического порожка /прим/	20	32,86	0,63	657	13	494	0,17664	4
		м		30,25	0,24	605	5	81	0,0012	0
122	3-1-156	Металлический порожек /прим/	20	138		2760	0	0		0

		м				0	0			0

2.4 Лестничная клетка

140	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	15,6	139,95	12,67	2183	198	2239	0,83844	13
		м2		127,28	2	1986	31	111	0,01728	0
141	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	15,6	433,35	233,06	6760	3636	4967	1,3344	21
		м2		200,29	86,54	3125	1350	111	0,4824	8
142	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,1	324,64	14,93	14641	673	3887	0,49128	22
		м2 стяжки		72,04	5,61	3249	253	111	0,0273	1
143	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	45,1	1398,5	45,54	63072	2054	9738	1,10538	50
		м2 покрытия		183,33	11,19	8268	505	111	0,057	3
90	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	235,71	388,32	5,15	91531	1214	23225	0,62818	148
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	23983	464	95	0,00945	2
145	Е62-17-4	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	235,71	139,31	0,08	32837	19	8993	0,24108	57
		м2		40,14	0,02	9461	5	95	0,00012	0
150	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж металлической решетки /прим/ ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,02	6939,29	976,87	139	20	87	33,552	1
		т конструкций		5297,4	90,72	106	2	81	0,4452	0
151	Е9-53-2	Монтаж решетки на окна	0,035	13227,8	1744,42	463	61	292	64,308	2
		т конструкций		10153,35	162	355	6	81	0,795	0
	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,035	134000		4690	0	0		0
		т				0	0			0
	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	235,71	498,38	33,79	117473	7965	74656	1,95	460
		м2		329,54	5,62	77676	1325	94,5	0,03	7
	99-1-1(пл)	Металлическое ограждение лестниц и площадок из нержавеющей стали марки Aisi 202	23,26	6337		147403	0	0		0
		м/п				0	0			0

Раздел 3 Проемы

166	Е34-60-3	Облицовка откосов неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	9,62	1257,65	1,8	12099	17	1512	1,02672	10
		м2 поверхности		172,02	0,68	1655	7	91	0,0033	0
176	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов т.ч. п.1.26а: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5,06	174,22	26,16	882	132	719	1,00265	5
		м2		148,06	9,88	749	50	90	0,04829	0
	Е0156-26-1	Установка наличников	80,4	99,63	0,41	8010	33	1045	0,08	6
		м		11,97	0,07	962	6	108		0
185	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	26,15	507,38	153,8	13268	4022	7421	1,24062	32
		м2 проемов		209,28	53,5	5473	1399	108	0,20895	5
	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	1,46	4250		6205	0	0		0
		м2				0	0			0
	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	3,6	4010		14436	0	0		0
		м2				0	0			0
188	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380		22080	0	0		0
		комплект				0	0			0
189	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	27	93,19		2516	0	2675	0,46836	13
		прибор		91,75		2477	0	108		0
190	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	27	844		22788	0	0		0
		шт				0	0			0

2.3 Санузлы

129	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	27,37	388,32	5,15	10628	141	2697	0,62818	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	2785	54	95	0,00945	0
130	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	27,37	122,49	2,82	3353	77	1425	0,31878	9
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	1470	30	95	0,00525	0
131	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	31,8	976,5	6,93	31053	220	10772	2,0976	67

		м2 облицовки		351,86	4,71	11189	150	95	0,0243	1
80	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)	16,21	324,64	14,93	5262	242	1397	0,49128	8
		м2 стяжки		72,04	5,61	1168	91	111	0,0273	0
81	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,21	49,82	1,01	808	16	22	0,00607	0
		м2 стяжки		0,87	0,38	14	6	111	0,0018	0
57	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	16,21	1398,5	45,54	22670	738	3500	1,10538	18
		м2 покрытия		183,33	11,19	2972	181	111	0,057	1
	Е0154-1-1	Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях кирпичных	16,21	332,55	54,11	5391	877	5034	1,94	31
		м2		278,44	9,09	4514	147	108	0,06	1
	Е0154-11-1	Укладка металлических балок междуэтажного перекрытия	0,454	17957,23	824,04	8153	374	1588	29,26	13
		т		4182,75	135,00	1899	61	81	0,90	0
	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,454	69700		31644	0	0		0
		т				0	0			0
	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,24	10322,79	266,26	33446	863	3905	7,39	24
		м3		1174,73	100,58	3806	326	94,5	0,49	2
	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,193	45300		8743	0	0		0
		т				0	0			0

Раздел 3 Проемы

154	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	0,31	554,14	28,51	172	9	104	1,79814	1
		м2 проемов		300,47	9,28	93	3	108	0,0453	0
155	6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,31	6433		1994	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,9	460,21	24,15	414	22	215	1,28	1
		м2		213,70	7,99	192	7	108	0,04	0

	С12061-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	0,9	5618		5056	0	0		0
		м2				0	0			0
	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,46	537,52	23,97	785	35	431	1,59	2
		м2		265,62	7,73	388	11	108	0,04	0
167	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	12,546	9992,97	278,45	125372	3493	52053	25,0746	315
		м3 изоляции		4505,36	104,63	56524	1313	90	0,51	6
169	Е9-36-2	Монтаж звукоизоляционных перегородок	28,57	659,29	59,73	18836	1706	12829	2,9808	85
		м2		546,48	7,87	15613	225	81	0,03675	1
170	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	30,03	4472		134294	0	0		0
		м2				0	0			0
172	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм (замена на пластик)К=-1,000;	-27,15	2800		-76020	0	0		0
		м2				0	0			0
173	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,02715	1048800		28475	0	0		0
		1000м2				0	0			0
177	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	22,35	403,25	29,01	9013	648	4881	1,1512	26
		м2 проемов		192,36	9,86	4299	220	108	0,04815	1
179	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	15,43	13000		200590	0	0		0
		м2				0	0			0
180	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,92	12700		87884	0	0		0
		м2				0	0			0
182	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	30	530		15900	0	0		0
		шт				0	0			0
183	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	12,18	450,35	48,12	5485	586	5182	2,0562	25
		м2 проемов		375,71	18,2	4576	222	108	0,0888	1

184	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.7х1,3 огрунтованные и окрашенные /прим/	1	37400		37400	0	0		0
		шт				0	0			0
195	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1251,65	7,3		9137	0	8223	0,0552	69
		м2 пола		7,3		9137	0	90		0
196	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	25,342	32,52	32,52	824	824	519		0
		т			22,76	0	577	90	0,04781	1
197	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	25,342	84,26	84,26	2135	2135	384		0
		т			16,85	0	427	90	0,03539	1
	С12022-1	Стоимость металлических дверей	8,67	11952,38		103627	0	0		0
		м2				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6180978**	**94707**			**8436**
			Тенге			**1412254**	**31701**			**154**
		Оборудование				**0**				
		Стоимость демонтируемых материалов								
		Накладные расходы -	Тенге			**1420840**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**704**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**213126**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**456109**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8057927**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1657081**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**116034**				
		Всего	Тенге			**8173961**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге			**197810**				
		Всего	Тенге			**8371771**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**81740**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**32696**				
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	Тенге			**163427**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**8649633**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557	Тенге			**22117112**				
		Итого	Тенге			**22117112**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**442342**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**22559454**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**21431481**				

		НДС 12%	Тенге			2571778				
		ИТОГО	Тенге			24003259				

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области / управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Главный врач _____ Мондахметов С.Т.

Технадзор _____ Яшкин Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.