Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области, местонахождения объекта-с.Арыкбалык, Айыртауского района, Северо-Казахстанской области.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		90	05.05.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**71110592,90**	**14799311,80**	**5974281**	**5974281**				**8825031**	**1775917,10**	**16575228,90**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Главный врач _____ Молдахметов С.Г. **16.10.2015 года**

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **16.10.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Айыртауская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области,Управления здравохранения Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области, местонахождения объекта-с.Арыкбалык, Айыртауского района, Северо-Казахстанской области.

АКТ №5

приемки выполненных работ

за период с 29 августа по 16 октября 2015 года

Капитальный ремонт здания Арыкбалыкское отделение КГП на ПХВ "Айыртауская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО в с.Арыкбалык, Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3 Фойе										
55	Е57-3-3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	74,86	324,64	14,93	24303	1118	6452	0,49128	37
		м2 стяжки		72,04	5,61	5393	420	111	0,0273	2
56	Е57-3-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	149,72	49,82	1,01	7459	151	208	0,00607	1
		м2 стяжки		0,87	0,38	130	57	111	0,0018	0
57	Е57-3-5	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	74,86	1398,5	45,54	104692	3409	16164	1,10538	83
		м2 покрытия		183,33	11,19	13724	838	111	0,057	4
58	Е57-3-6	Очистка вручную стен от старой краски /прим/	82,1	44,45		3649	0	3467	0,3084	25
		м2		44,45		3649	0	95		0
59	Е57-3-7	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	82,1	388,32	5,15	31881	423	8090	0,62818	52
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	8354	162	95	0,00945	1

60	Е57-3-8	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	82,1	122,49	2,82	10056	232	4274	0,31878	26
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	4410	89	95	0,00525	0
63	Е57-3-11	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	72,22	448,81	3,32	32413	240	30336	2,4288	175
		м2		440,91	1,25	31843	90	95	0,00615	0
64	Е57-3-12	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	72,22	502		36254	0	0		0
		м2				0	0			0

1.4 Санузлы

68	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	24,7	433,35	233,06	10704	5757	7864	1,3344	33
		м2		200,29	86,54	4947	2138	111	0,4824	12
69	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,7	139,95	12,67	3457	313	3544	0,83844	21
		м2		127,28	2	3144	49	111	0,01728	0
70	Е63-8-5	Разборка облицовки стен и перегородок из керамических глазурованных плиток	67,66	159,8	28,3	10812	1915	8773	0,8916	60
		м2		131,5	4,99	8897	338	95	0,02808	2
71	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,464	3263,33	479,63	4778	702	4437	19,056	28
		м3 кладки		2783,7	75,6	4075	111	106	0,648	1
76	Е62-36-4	Очистка вручнуюстен от старой краски /прим/	0,04	44,45		2	0	2	0,3084	0
		м2		44,45		2	0	95		0
73	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из ГКЛ(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм kмат1=0,3;	15,47	191,33	5,15	2960	80	1524	0,62818	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	1574	30	95	0,00945	0
74	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	15,47	122,49	2,82	1895	44	805	0,31878	5
		м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	831	17	95	0,00525	0
75	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	20,91	976,5	6,93	20419	145	7083	2,0976	44
		м2 облицовки		351,86	4,71	7357	98	95	0,0243	1
80	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25 мм)	20,34	324,64	14,93	6603	304	1753	0,49128	10
		м2 стяжки		72,04	5,61	1465	114	111	0,0273	1
81	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,34	49,82	1,01	1013	21	28	0,00607	0
		м2 стяжки		0,87	0,38	18	8	111	0,0018	0

57	Е57-3-5	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	20,34	1398,5	45,54	28445	926	4392	1,10538	22
		м2 покрытия		183,33	11,19	3729	228	111	0,057	1

Раздел 1 Электрооборудование и электроосвещение

7	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	548,44	21,39	1645	64	1043	2,3	7
		шт		399,05	5,18	1197	16	86	0,0299	0
8	99-1-1(пл)	Трансформатор тока Т-0,66 150/5 А	3	867		2601	0	0		0
		шт				0	0			0
9	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	71,81	6,21	72	6	56		0
		шт		62,1	2,65	62	3	86	0,01495	0
10	99-1-1(пл)	Счетчик электроэнергии Меркурий-230 380 В	1	4714		4714	0	0		0
		шт				0	0			0
11	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2948,6	204,7	2949	205	521	3,45	3
		шт		558,9	46,58	559	47	86	0,27255	0
12	75-6-76	Пункт распределительный ПР 11-3068-21УЗ	1	58500		58500	0	0		0
		комплект				0	0			0
13	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	1026,79	25,99	4107	104	1639	2,3	9
		шт		473,8	2,65	1895	11	86	0,01495	0
	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	4	6960		27840	0	0		0
		шт				0	0			0
15	99-1-2(пл)пр	Пластиковый корпус ЩРв-12з 0 36 УХЛ3	1	615		615	0	0		0
		шт				0	0			0
17	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	21	537,23	15,18	11282	319	4762	1,15	24
		шт		261,05	2,65	5482	56	86	0,01495	0
21	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	16	917,2	32,2	14675	515	5451	2,3	37
		шт		391	5,18	6256	83	86	0,0299	0
18	99-1-1(пл)	Автомат ВА 47-29 -3р, на ток 25А	21	232		4872	0	0		0
		шт				0	0			0
23	99-1-1(пл)	Автомат ВА 47-29 -3 р на ток 50 А	6	286		1716	0	0		0
		шт				0	0			0
24	99-1-1(пл)	Автомат ВА 47-29 -3р на ток 32 А	10	232		2320	0	0		0
		шт				0	0			0

25	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	843,64	20,59	3375	82	1540	3,45	14
		шт		445,05	2,65	1780	11	86	0,01495	0
26	Ц8-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1350,92	49,22	2702	98	1117	3,45	7
		шт		641,7	7,82	1283	16	86	0,04485	0
27	99-1-1(пл)	Пускатель магнитный ПМ12-063 , 260В	2	2969		5938	0	0		0
		шт				0	0			0
29	99-1-1(пл)	Пускатель магнитный ПМ12-040, 380В	4	1761		7044	0	0		0
		шт				0	0			0
30	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (в сущ.ЩО)	31	537,23	15,18	16654	471	7030	1,15	36
		шт		261,05	2,65	8093	82	86	0,01495	0
31	99-1-1(пл)	Автомат ВА 47-29-1р на ток 16А	31	79		2449	0	0		0
		шт				0	0			0

Раздел 2 Осветительная арматура

36	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	99	937,99	227,52	92861	22524	68014	3,4638	343
		шт		571,32	136,94	56561	13557	97	0,6027	60
39	99-17-2(пл)-7	Светильник с люминесцентной лампой 38 OWP/S - 4х18	99	2128		210672	0	0		0
		шт				0	0			0
40	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	33	334,68	98,04	11044	3235	8353	1,30548	43
		шт		209,28	51,68	6906	1705	97	0,2343	8
41	17-2-11	Светильники, LZ236 /прим/	33	4770		157410	0	0		0
		шт				0	0			0
42	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	66	101		6666	0	0		0
		шт				0	0			0
43	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	396	82		32472	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	5	168,51	0,50	843	3	817	0,98	5
		шт		168,01	0,09	840	0	97,2		0
	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871		2613	0	0		0
		шт				0	0			0

	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	3	42		126	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	2	6550		13100	0	0		0
		шт				0	0			0
	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	2	971		1942	0	0		0
		шт				0	0			0

Раздел 3 Установочные материалы

50	Е69-3-2	Монтаж выключателей, розеток	138	45,06		6218	0	6032	0,2868	40
		шт		45,06		6218	0	97		0
52	Е69-3-4	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	52	156		8112	0	0		0
		шт				0	0			0
53	Е69-3-5	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	15	182		2730	0	0		0
		шт				0	0			0
54	Е69-3-6	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220К=1,020;	71	195		13845	0	0		0
		шт				0	0			0
55	Е69-3-7	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,127	16300		2070	0	0		0
		1000шт				0	0			0
59	Е69-3-11	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	6	508,26	10,81	3050	65	1561	2,3	14
		шт		302,45		1815	0	86		0
60	Е69-3-12	Пост управления кнопочный ПКУ 15-21.111 /прим/	6	1030		6180	0	0		0
		шт				0	0			0

Раздел 4 Провода и кабели

61	Ц8-409-1	Гофрорукав по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	355	121,88	56,24	43267	19965	18187	0,253	90
		м		45,54	14,03	16167	4981	86	0,08165	29
	Прайс-лист	*Гофрорукав диам.20 мм*	165	8,07		1332	0	0		0
		м				0	0			0
	Прайс-лист	*Гофрорукав диам.16 мм*	190	6,46		1227	0	0		0
		м				0	0			0
15	Ц8-409-4	Прокладка кабель-канала /прим/	90	103,32	44,05	9299	3965	4193	0,2645	24
		м		43,47	10,7	3912	963	86	0,0621	6
	99-1-6(пл)пр	Кабель-канал 15х10 мм	65	13		840	0	0		0
		м				0	0			0
	99-1-6(пл)пр	Кабель-канал 16х16 мм	25	18		444	0	0		0

	99-1-6(пл)пр	м	20			0	0			0
	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	0,1056	39710		4193	0	0		0
		км				0	0			0
	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020	0,0153	66166		1012	0	0		0
		км				0	0			0
71	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,025	62459		1561	0	0		0
		км				0	0			0
74	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1836	102190		18762	0	0		0
		км				0	0			0
75	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,001	158694		159	0	0		0
		км				0	0			0
78	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,002	621362		1243	0	0		0
		км				0	0			0
80	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;	0,153	74900		11460	0	0		0
		1000м				0	0			0
	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	40	54,75	4,28	2190	171	1623	0,24	10
		м кабеля		39,59	2,15	1584	86	97,2	0,01	0
	С151601-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 К=1,020;	0,0408	235500		9608	0	0		0
		1000м				0	0			0

Раздел 1 Водопровод

3	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	6954,78	206,82	6955	207	2396	11,73	12
		узел		2005,83	77,63	2006	78	115	0,375	0
4	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20 Ч	1	8320		8320	0	0		0
		шт				0	0			0
	99-1-1(пл)	Затвор дисковый DN 50 межфланцевый с электроприводом Valbia арт. BV10-2325T-050Valbia	1	39310		39310	0	0		0
		шт				0	0			0

6	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	62	328		20336	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	78,5	646,27	18,18	50732	1427	11365	0,66	52
		м		118,86	6,81	9331	535	115,2	0,03	2
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	78,5	15,05		1181	0	1332	0,06914	5
		м трубопровода		14,75		1158	0	115		0
13	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	201,13	585,03	18,29	117667	3679	94951	2,2632	455
		м трубопровода		403,65	6,86	81186	1380	115	0,03345	7
14	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	8,16	456,97	11,85	3729	97	3043	1,7802	15
		м трубопровода		319,82	4,43	2610	36	115	0,0216	0
15	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	8	412,61	7,92	3301	63	2421	1,449	12
		м трубопровода		260,2	2,97	2082	24	115	0,01455	0
16	8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	201,13	46		9252	0	0		0
		м				0	0			0
17	8-4-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,16	68		555	0	0		0
		м				0	0			0
18	8-4-1893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-	8	109		872	0	0		0
		м				0	0			0
19	9-4-1158	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	4	430		1720	0	0		0
		шт				0	0			0
20	9-4-1159	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	1	704		704	0	0		0
		шт				0	0			0
	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	656		656	0	0		0

		шт				0	0			0
	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1120		1120	0	0		0
		шт				0	0			0
24	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	33	659		21747	0	0		0
		комплект				0	0			0
	Прайс лист	Фильтр Гейзер 3 Био 331	1	7819		7819	0	0		0
		шт				0	0			0

Раздел 2 Кран пожарный

25	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	5	18510,87	34,64	92554	173	1327	1,242	6
		кран		217,35	13,5	1087	68	115	0,06	0
	99-1-1(пл) (о	Огнетушитель порошковый ОП-8 (аналог ОП-10) (пр. Россия)	10	2799		27989	0	0		0
		шт				0	0			0
27	Е10-35-1	Шкаф настенный, размер до 700х1000 мм	5	382,37	35,81	1912	179	821	0,93426	5
		изделие		138,48	13,53	692	68	108	0,066	0
28	69-7-5(об)	Щит пожарный ЩПД	5	5080		25400	0	0		0
		комплект				0	0			0

Раздел 3 Горячий водопровод

31	99-1-1(пл)	Кран шаровый полипропиленовый Д=20 мм	16	247		3952	0	0		0
		шт				0	0			0
32	Е17-2-3	Установка смесителей	36	191,99	2,36	6912	85	7199	0,966	35
		шт		173,88		6260	0	115		0
	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	4	1320		5280	0	0		0
		компл				0	0			0
34	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	29	1430		41470	0	0		0
		комплект				0	0			0
35	11-1-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	3	4420		13260	0	0		0
		комплект				0	0			0

Раздел 4 Канализация

40	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	30,34	681,66	0,44	20682	13	5872	0,876	27
		м		168,22	0,08	5104	2	115	0,0006	0
41	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	101,22	802,21	0,58	81200	59	18870	0,8472	86
		м		162	0,11	16398	11	115	0,00084	0
42	99-1-1(пл)	Колено полиэтиленовое Д=100 мм	13	113		1469	0	0		0
		шт				0	0			0
43	99-1-1(пл)	Колено полиэтиленовое Д=50 мм	31	31		961	0	0		0
		шт				0	0			0
44	99-1-1(пл)	Тройник полиэтиленовый Д=100 мм	8	122		976	0	0		0
		шт				0	0			0
46	99-1-1(пл)	Тройник полиэтиленовый Д=50 мм	29	49		1421	0	0		0
		шт				0	0			0
47	99-1-1(пл)	Переход полиэтиленовый 100х50 мм	3	59		177	0	0		0
		шт				0	0			0
48	99-1-1(пл)	Прочистка полиэтиленовая Д=100 мм	8	189		1512	0	0		0
		шт				0	0			0
49	99-1-1(пл)	Прочистка полиэтиленовая Д=50 мм	9	93		837	0	0		0
		шт				0	0			0
50	99-1-1(пл)	Ревизия полиэтиленовая Д=100 мм	3	184		552	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е01-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	154	43,90	41,49	6761	6389	1859	0,02	3
		м3		2,42	11,41	373	1757	87,3	0,04	6
	Е01-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18	63,29	60,48	1139	1089	320	0,02	0
		м3		2,75	17,59	50	317	87,3	0,06	1
	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	7,86	22545,51	2108,71	177208	16574	27008	12,83	101
		м3		2147,11	789,75	16876	6207	117	3,86	30
	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120	0	0		0
		комплект				0	0			0
	Е010333-А10-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	30,6	84,26	84,26	2578	2578	464		0

		т			16,85	0	516	90	0,35	11

Раздел 5 Оборудование

57	Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	16	5926,09	8,22	94817	132	7973	2,544	41
		комплект		432	1,32	6912	21	115	0,01212	0
58	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	6072,72	32,3	36436	194	3393	2,691	16
		комплект		478,17	13,5	2869	81	115	0,06	0
59	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	22	1750		38500	0	0		0
		шт				0	0			0
60	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком	4	5395,67	17,94	21583	72	4287	5,52	22
		комплект		928,8	3,13	3715	13	115	0,0282	0
62	Е17-1-8	Установка биде	1	3531,68	42,72	3532	43	787	3,795	4
		комплект		667,58	16,88	668	17	115	0,075	0
63	Е65-17-2	Смена мойки	4	4618,53	12,86	18474	51	3413	4,02	16
		комплект		739,8	2,14	2959	9	115	0,01824	0
64	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	3	4350,37	20,85	13051	63	1352	2,1528	6
		комплект		385,02	6,75	1155	20	115	0,045	0
66	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	13417,59	71,63	13418	72	442	2,139	2
		комплект		357,08	27	357	27	115	0,135	0
67	Е65-17-4	Смена ванны чугунной	1	16623,28	62	16623	62	1325	7,056	7
		комплект		1142,1	10,34	1142	10	115	0,08808	0
68	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	15	2081,56	145,61	31223	2184	33550	10,8606	163
		комплект		1890,95	54	28364	810	115	0,27	4
70	99-1-1(пл)	ЭВН Аристон ABS PRO R100м 1,5 кВт	7	11523		80661	0	0		0
		шт				0	0			0
71	99-1-1(пл)	ЭВН Аристон ABS PRO R50V 1,5 кВт	1	8590		8590	0	0		0
		шт				0	0			0
72	99-1-1(пл)	ЭВН Аристон SG30 OR 1.5 кВт	1	8565		8565	0	0		0
		шт				0	0			0
73	99-1-1(пл)	ЭВН Аристон SG 15UR	6	7403		44418	0	0		0
		шт				0	0			0
	Е17-5-2	Установка моек на два отделения	2	667,24	77,06	1334	154	1090	2,60	5
		комплект		445,05	28,13	890	56	115,2	0,14	0
	СПр.л ТОО "New Trading	Ванна моечная 1420х730х870мм	2	14662,27		29325	0	0		0

	company"	шт				0	0			0
	E0117-1-9	Установка Душевой кабины	1	446,13	59,69	446	60	369	1,78	2
		комплект		297,56	22,50	298	23	115,2	0,11	0
	СПр.л ТОО "YAS-MA"	Душевая кабина 80*80 низкий поддон	1	12240		12240	0	0		0
		шт				0	0			0

Раздел 1 Отопление

5	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	30,44	412,64	6,12	12561	186	2678	0,42216	13
		м трубопровода		74,2	2,3	2259	70	115	0,01128	0
6	E16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	80	620,64	6,12	49651	490	7038	0,42216	34
		м трубопровода		74,2	2,3	5936	184	115	0,01128	1
7	E16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	29,73	981,39	24,7	29177	734	5958	0,93244	28
		м трубопровода		165,02	9,25	4906	275	115	0,04511	1
8	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	430,24	15,49		6664	0	7516	0,07121	31
		м трубопровода		15,19		6535	0	115		0
9	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	74,73	15,63		1168	0	1305	0,07121	5
		м трубопровода		15,19		1135	0	115		0
10	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	71,96	241,77	53,66	17398	3861	14420	0,96939	70
		кВт		154,15	20,1	11093	1446	115	0,09811	7
11	12-4-125	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	406	548		222488	0	0		0
		секция				0	0			0
12	E18-22-5	Установка кранов воздушных	53	71,61		3795	0	1949	0,17057	9
		комплект		31,98		1695	0	115		0
13	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	291	189,47	0,11	55136	32	41210	0,89148	259
		м2 окрашиваемой поверхности		149,04	0,03	43371	9	95	0,00015	0
	C130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	7	919		6433	0	0		0