Заказчик: **ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за май месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		3	23.04.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса	**7237232**	**6461814**	**2607954**	**2607954**				**3853860**	**775418**	**7237232**

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор _____ Ахат Н.А. **25.05.2015 года**

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **25.05.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области

АКТ №1

приемки выполненных работ

от 25 мая 2015 года

Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
		Кровля								
1	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	565,2	48,37	4,36	27339	2464	27052	0,29	162
		м2		44,01	0,68	24874	384	107,1	0,01	3
2	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	565,2	24,15	2,64	13650	1492	13293	0,15	86
		м2		21,51	0,45	12157	254	107,1	--	3
3	Е0158-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	565,2	43,95	2,35	24841	1328	25430	0,27	153
		м2		41,60	0,41	23512	232	107,1	--	2
4	Е0110-3-4 К=0,8	**Демонтаж фронтонов**	40	90,64	6,94	3626	277	3729	0,54	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		83,70	2,61	3348	104	108	0,01	1
5	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	544,28	29,02	2,02	15795	1099	15925	0,17	95
		м2		27,00	0,32	14696	174	107,1	--	2
6	Е0158-20-1 К=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки (демонтаж)	307	66,78	11,34	20503	3483	18815	0,34	105
		м2		55,44	1,78	17020	548	107,1	0,01	3
7	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	544,28	224,53	14,18	122209	7718	41697	0,43	233
		м2		69,30	2,23	37719	1214	107,1	0,01	7
8	Е0158-20-1 К=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки (Демонтаж по верху парапетных плит и плит перекрытия вентшахт)	71	66,78	11,34	4742	805	4351	0,34	24
		м2		55,44	1,78	3936	127	107,1	0,01	1
9	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки (по верху парапетных плит и плит перекрытия вентшахт)	71	224,53	14,18	15942	1007	5439	0,43	30
		м2		69,30	2,23	4920	158	107,1	0,01	1
10	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	544,28	88,73	4,10	48293	2229	14122	0,14	77
		м2		23,25	0,97	12656	530	107,1	--	2
11	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	625,922	256,00	--	160236	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-1213 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	625,922	249,00	--	155855	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам, парапетам и вентшахтам высотой до 600 мм с одним фартуком	144	760,04	5,36	109446	772	12720	0,48	70
		м		80,48	2,00	11589	288	107,1	0,01	1
14	Е0146-34-4	Разборка кладки вентшахт из кирпича	0,48	1795,50	627,75	862	301	674	7,10	3
		м3		1167,75	236,25	561	113	100	1,16	1
15	Е0153-21-1	Кладка отдельных вентшахт из кирпича	0,48	9139,62	300,96	4387	144	497	5,63	3
		м3		873,00	101,79	419	49	106,2	0,39	--
16	Е0116-21-1К=0,4	Демонтаж воронок сливных диам. 100 мм	3	241,45	55,15	724	165	715	1,03	3
		1воронка		186,30	20,70	559	62	115,2	0,10	--
17	Е0116-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка воронок сливных диам. 100 мм	3	8530,59	172,35	25592	517	2075	2,97	9
		1воронка		535,61	64,69	1607	194	115,2	0,31	1
18	Е0158-24-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов	108,13	563,65	2,37	60948	256	12906	0,74	80
		м		111,06	0,38	12009	41	107,1	--	--
20	Е0107-53-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж парапетных плит размером 0,99х0,6м толщ.0,08м (взамен ранее демонтированных)	48	410,03	30,19	19681	1449	12624	1,18	57
		шт		197,69	11,04	9489	530	126	0,05	2
		Окна								
25	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	20	215,57	21,24	4311	425	4269	1,29	26
		шт		194,33	3,31	3887	66	108	0,03	1
26	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	62,08	74,90	6,81	4650	423	4638	0,46	29
		м2		68,09	1,08	4227	67	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	2,96	527,24	24,73	1561	73	925	1,68	5
		м2		281,23	8,22	832	24	108	0,04	--
	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	8,88	537,52	23,97	4773	213	2622	1,59	14
		м2		265,62	7,73	2359	69	108	0,04	--
	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	35,36	406,32	23,17	14368	819	7149	1,07	38
		м2		179,48	7,73	6346	273	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,6	379,30	23,60	3641	227	2124	1,18	11
		м2		196,66	8,22	1888	79	108	0,04	--
	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Спорт зал:2,6х1,73м-8шт; 0,85х1,74-6шт)	44,24	4884,00	--	216068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (Спорт зал 0,85х1,74-2шт; 1,55х1,55-4шт)	12,56	6433,00	--	80798	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	31,82	1027,53	67,78	32696	2157	19714	3,85	123
		м2		644,33	11,29	20503	359	94,5	0,06	2
38	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	31,82	171,77	1,83	5466	58	1676	0,36	11
		м2		55,46	0,29	1765	9	94,5	--	--
40	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	11,39	919,81	31,40	10477	358	6220	3,23	37
		м2		572,99	4,86	6526	55	94,5	0,03	--
		Внутренние ремонтные работы								
62	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок в тренерской	1,55	2719,44	399,69	4215	620	3922	15,88	25
		м3		2319,75	63,00	3596	98	106,2	0,54	1

63	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	8,13	1404,68	53,03	11420	431	3319	2,58	21
		м2		375,39	8,98	3052	73	106,2	0,05	--
64	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20,26	319,60	5,08	6475	103	3011	0,85	17
		м2		156,03	1,21	3161	25	94,5	0,06	1
66	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	1160,64	25,70	--	29828	--	28188	0,18	207
		м2		25,70	--	29828	--	94,5	--	--
67	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	229,08	191,38	1,91	43841	438	15022	0,44	102
		м2		69,10	0,29	15829	66	94,5	--	1
69	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	931,56	171,77	1,83	160018	1705	49078	0,36	333
		м2		55,46	0,29	51664	270	94,5	--	3
71	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	35	133,16	23,58	4661	825	3762	0,74	26
		м2		109,58	4,16	3835	146	94,5	0,02	1
73	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас в кабинете хореографии	75,26	940,48	6,06	70780	456	18353	1,48	111
		м2		256,29	1,76	19288	133	94,5	0,01	1
74	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	75,26	129,17	2,90	9721	218	9490	0,79	60
		м2		126,27	1,10	9503	83	99	0,01	--
75	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	7,526	11576,00	--	87121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
89	Е0111-17-2 к=0,8	Демонтаж мозаичных покрытий площадью свыше 10 м2	50	227,41	18,61	11370	930	11943	1,26	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		208,80	6,97	10440	348	110,7	0,03	2
90	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	10	20,76	0,19	208	2	228	0,14	1
		1м		20,57	0,02	206	--	110,7	--	--
91	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	10	116,63	10,56	1166	106	1193	0,70	7
		1м2		106,07	1,67	1061	17	110,7	0,01	--
92	Е0157-15-1 к=0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	32,9	91,04	11,21	2995	369	2972	0,54	18
		1м2		79,83	1,77	2626	58	110,7	0,01	--
96	Е0157-20-2	Устройство покрытий плитками керамическими для полов рельефными глазурованные, с одноцветным рисунком на растворе	10	1756,65	14,85	17567	149	2726	1,54	15
		1м2		243,95	2,32	2440	23	110,7	0,02	--
98	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	144,7	5,64	0,19	816	27	876	0,04	5
		1м		5,45	0,02	789	3	110,7	--	--
99	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	19,31	51,33	4,89	991	94	1010	0,34	6
		1м2		46,44	0,83	897	16	110,7	0,01	--
100	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	19,31	11,07	0,04	214	1	236	0,08	1
		1м2		11,03	0,02	213	--	110,7	--	--
108	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	150,73	17,38	0,93	2620	140	2768	0,11	17
		1м2		16,45	0,14	2480	21	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1679506	36875			2542
			Тенге			400312	7385			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1653190				
	Материалы -		Тенге			393011				
	Всего заработная плата -		Тенге				405275			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			700078				
	Местные материалы -		Тенге			125762				
		Накладные расходы -	Тенге			416708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62506			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2194091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2783
		Сметная заработная плата -	Тенге				467781			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26316				
	Материалы -		Тенге			23468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2422			
		Накладные расходы -	Тенге			2790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1746				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2224944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2797
		Сметная заработная плата -	Тенге				470621			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
222	Е0121-24-3 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	167,65	12,40	335	25	346	0,90	2
		шт		155,25	4,92	311	10	108	0,02	--
224	Е0121-24-4 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	209,23	15,50	418	31	432	1,11	2
		шт		193,73	6,14	387	12	108	0,03	--
231	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	300	113,54	73,85	34062	22155	18303	0,26	79
		м		39,69	28,10	11907	8430	90	0,15	46
232	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	300	55,36	0,77	16607	231	12631	0,24	71
		м		46,67	0,11	14001	33	90	--	--
233	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1000	13,94	0,06	13940	60	13491	0,10	96
		м		13,88	--	13880	--	97,2	--	--
234	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	1200	24,84	--	29808	--	28973	0,15	179
		м		24,84	--	29808	--	97,2	--	--
236	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	62459,00	--	24984	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,8**	**39710,00**	**--**	**31768**	**--**	**--**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
239	Е0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	**50**	**8,42**	**--**	**421**	**--**	**409**	**0,06**	**3**
		шт		**8,42**	**--**	**421**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
249	Е0167-7-5	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп**	**40**	**29,35**	**2,80**	**1174**	**112**	**1050**	**0,18**	**7**
		шт		**26,55**	**0,45**	**1062**	**18**	**97,2**	**--**	**--**
250	Е0167-7-4	**Демонтаж бра, плафонов**	**4**	**14,95**	**0,19**	**60**	**1**	**57**	**0,11**	**--**
		шт		**14,76**	**0,02**	**59**	**--**	**97,2**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**153577**	**22615**			**440**
			Тенге			**71836**	**8503**			**47**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**102908**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45968**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**56752**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44759**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6714**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8860**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**156527**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**313**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52682**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50669**				
	Материалы -		Тенге			**78**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34371**			
	Местные материалы -		Тенге			**2297**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30934**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4640**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4896**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**212**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39011**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**243026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**525**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91693**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1833083**	**59489**			**2982**
			Тенге			**472148**	**15888**			**93**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**102908**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				45968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56752				
		Накладные расходы -	Тенге			44759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6714			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8860				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			156527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				52682			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1703858				
	Материалы -		Тенге			393089				
	Всего заработная плата -		Тенге				439646			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			700078				
	Местные материалы -		Тенге			128059				
		Накладные расходы -	Тенге			447641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2280590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2995
		Сметная заработная плата -	Тенге				506792			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26316				
	Материалы -		Тенге			23468				
	Всего заработная плата -		Тенге				2422			
		Накладные расходы -	Тенге			2790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				419			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1746				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2467969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3322
		Сметная заработная плата -	Тенге				562314			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			35539				
		Всего	Тенге			2503508				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772%	Тенге			69397				
		Всего	Тенге			2572905				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			25035				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10014				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2607954				
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557	Тенге			6668539				
		Итого	Тенге			6668539				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			133371				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			6801909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**6461814**				
		НДС 12%	Тенге			**775418**				
		ИТОГО	Тенге			**7237232**				

Заказчик

ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор Ахат Н.А.

Технадзор ТОО "АДС Элит-Строй" Калиев Е.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор Грошев Л.П.