Заказчик: **ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июнь месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		3	23.04.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса	**25592449**	**9401786**	**3794512**	**3794512**				**5607274**	**1128214**	**10530000**

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор _____ Ахат Н.А. **23.06.2015 года**

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **23.06.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области

АКТ №3

приемки выполненных работ

от 23 июня 2015 года

Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Учебный корпус								
		Окна								
1	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	27	215,57	21,24	5820	573	5763	1,29	35
		шт		194,33	3,31	5247	89	108	0,03	1
2	E0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	226,24	74,90	6,81	16945	1541	16901	0,46	104
		м2		68,09	1,08	15405	244	108	0,01	2
3	E0156-3-2	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (шир.500мм)**	24,6	146,99	6,63	3616	163	3757	0,95	23
		м2		140,36	1,04	3453	26	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 с москитными сетками	101,29	379,30	23,60	38420	2390	22412	1,18	119
		м2		196,66	8,22	19920	832	108	0,04	4
	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	11,83	406,32	23,17	4807	274	2392	1,07	13
		м2		179,48	7,73	2123	91	108	0,04	--
	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	80,16	6433,00	--	515669	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,83	4884,00	--	57778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	21,13	5618,00	--	118708	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей	64,96	28,11	0,47	1826	31	1767	0,16	10
		м		25,09	0,09	1630	6	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,02	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	66,2592	3680,00	--	243834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	4,79	1027,53	67,78	4922	325	2968	3,85	18
		м2		644,33	11,29	3086	54	94,5	0,06	--
12	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	9,58	171,77	1,83	1646	18	505	0,36	3
		м2		55,46	0,29	531	3	94,5	--	--
13	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку откосов	9,58	254,87	2,35	2442	23	413	0,27	3
		м2		44,77	0,90	429	9	94,5	--	--
				Двери						
15	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
		шт		290,70	2,90	1454	15	108	0,19	1
16	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	7,95	59,88	6,55	476	52	467	0,36	3
		м2		53,33	1,04	424	8	108	0,01	--
43	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,77	446,86	128,16	2132	611	1128	1,03	5
		м2		174,40	44,59	832	213	108	0,17	1
44	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,18	671,57	39,81	2136	127	805	1,32	4
		м2		219,42	15,05	698	48	108	0,07	--
46	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П; внутренние в перегородках	7,95	4250,00	--	33788	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583,00	--	2915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренние ремонтные работы								
26	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	77,78	521,04	33,79	40526	2628	24635	1,95	152
		м2		329,54	5,62	25632	437	94,5	0,03	2
27	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	192,35	25,70	--	4943	--	4672	0,18	34
		м2		25,70	--	4943	--	94,5	--	--
28	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	55,24	191,38	1,91	10572	106	3622	0,44	25
		м2		69,10	0,29	3817	16	94,5	--	--
29	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	55,24	260,86	2,91	14410	161	2678	0,30	17
		м2		50,20	1,10	2773	61	94,5	0,01	--
30	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	137,11	171,77	1,83	23552	251	7223	0,36	49
		м2		55,46	0,29	7604	40	94,5	--	--
31	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	137,11	254,87	2,35	34945	322	5917	0,27	36
		м2		44,77	0,90	6138	123	94,5	--	1
32	Е0109-53-1 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж пожарных шкафов	0,045	8918,89	793,21	401	36	292	49,26	2
		т		7735,50	278,77	348	13	81	1,17	--
33	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей, пожарных шкафов	0,045	17023,17	1416,44	766	64	559	94,42	4
		т		14826,38	497,81	667	22	81	2,44	--
34	С Пр.лист ТОО ПФ "Дельта"	Стоимость пожарных шкафов ПК 310 металлического, белого со стеклом	3	5591,79	--	16775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
36	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	128,31	20,76	0,19	2664	24	2925	0,14	18
		1м		20,57	0,02	2639	3	110,7	--	--
37	Е0157-15-1 к=0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	58,68	91,04	11,21	5342	658	5301	0,54	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		79,83	1,77	4685	104	110,7	0,01	1
38	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	58,68	253,48	14,01	14874	822	6626	0,67	40
		1м2		99,79	2,21	5856	130	110,7	0,01	1
	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита полированного напольного размер 600 мм х 600 мм х 10 мм на растворе	37,54	1634,25	14,85	61350	557	10234	1,54	58
		1м2		243,95	2,32	9158	87	110,7	0,02	1
40	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36,5	164,47	2,26	6003	82	2028	0,29	11
		1м		49,84	0,34	1819	12	110,7	--	--
47	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	21,14	116,63	10,56	2466	223	2521	0,70	15
		1м2		106,07	1,67	2242	35	110,7	0,01	--
50	Е0157-20-2	Устройство покрытий плитками керамическими для полов рельефными глазурованные, с одноцветным рисунком на растворе	21,14	1756,65	14,85	37136	314	5763	1,54	32
		1м2		243,95	2,32	5157	49	110,7	0,02	1
		Главный вход и входное крыльцо								
124	Е0157-15-1к=0,8	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 (демонтаж)	30	91,04	11,21	2731	336	2710	0,54	16
		1м2		79,83	1,77	2395	53	110,7	0,01	--
135	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли входной группы из листовой стали	8	17,19	2,02	138	16	131	0,10	1
		м2		15,17	0,16	121	1	107,1	--	--
138	Е0159-5-1	Разборка металлических ограждений крыльца	7,8	74,17	4,98	579	39	688	0,47	4
		м		69,19	0,79	540	6	126	0,01	--
		Погрузка и вывоз мусора								
141	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20	27,10	27,10	542	542	341	--	--
		т		--	18,97	--	379	90	0,11	2
142	Е010333-А10-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	20	84,26	84,26	1685	1685	303	--	--
		т		--	16,85	--	337	90	0,35	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1350372	15144			895
			Тенге			141766	3547			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16775				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17782				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332429				
	Материалы -		Тенге			164947				
	Всего заработная плата -		Тенге				144262			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			961182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			30505				
		Накладные расходы -	Тенге			149182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1570508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							990
		Сметная заработная плата -	Тенге				166639			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1167				
	Материалы -		Тенге			53				
	Всего заработная плата -		Тенге				1050			
		Накладные расходы -	Тенге			851				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1590429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							997
		Сметная заработная плата -	Тенге				167817			
		Общественно бытовой корпус								
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы								
		Кровля								
8	**Е0158-20-1 К=0,8**	**Устройство выравнивающей цементной стяжки (Демонтаж по верху парапетных плит и плит перекрытия вентшахт)**	**6,15**	**66,78**	**11,34**	**411**	**70**	**377**	**0,34**	**2**
		м2		**55,44**	**1,78**	**341**	**11**	**107,1**	**0,01**	**--**
9	**Е0158-20-1**	**Устройство выравнивающей цементной стяжки (по верху парапетных плит и плит перекрытия вентшахт)**	**6,15**	**224,53**	**14,18**	**1381**	**87**	**471**	**0,43**	**3**
		м2		**69,30**	**2,23**	**426**	**14**	**107,1**	**0,01**	**--**
	Е0153-21-1	**Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича**	**2,4**	**9139,62**	**300,96**	**21935**	**722**	**2485**	**5,63**	**14**
		м3		**873,00**	**101,79**	**2095**	**244**	**106,2**	**0,39**	**1**
		Окна								
34	**Е0156-10-1**	**Установка подоконных досок из ПХВ профилей**	**84,24**	**28,11**	**0,47**	**2368**	**40**	**2291**	**0,16**	**13**
		м		**25,09**	**0,09**	**2114**	**8**	**108**	**--**	**--**
35	**С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,02**	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм**	**73,4808**	**4100,00**	**--**	**301271**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,02	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	4,3656	4890,00	--	21348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,02	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	8,0784	2860,00	--	23104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	8	530,00	--	4240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	39,75	1027,53	67,78	40844	2694	24628	3,85	153
		м2		644,33	11,29	25612	449	94,5	0,06	2
38	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	79,5	171,77	1,83	13656	145	4188	0,36	28
		м2		55,46	0,29	4409	23	94,5	--	--
39	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку откосов	79,5	254,87	2,35	20262	187	3431	0,27	21
		м2		44,77	0,90	3559	72	94,5	--	--
				Двери						
43	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	11,54	446,86	128,16	5157	1479	2729	1,03	12
		м2		174,40	44,59	2013	515	108	0,17	2
46	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П; внутренние в перегородках	4,16	4250,00	--	17680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние, в стенах	7,38	3760,00	--	27749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583,00	--	3498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренние ремонтные работы								
65	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	69,12	521,04	33,79	36014	2336	21892	1,95	135
		м2		329,54	5,62	22778	388	94,5	0,03	2
72	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	49	1077,29	2,63	52787	129	17778	2,30	113
		м2		382,95	0,99	18765	48	94,5	--	--
		Полы								
89	Е0111-17-2 к=0,8	Демонтаж мозаичных покрытий площадью свыше 10 м2	113	227,41	18,61	25697	2103	26991	1,26	142
		1м2		208,80	6,97	23594	787	110,7	0,03	4
90	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	293,45	20,76	0,19	6092	56	6689	0,14	42
		1м		20,57	0,02	6036	6	110,7	--	--
91	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	177,6	116,63	10,56	20713	1875	21182	0,70	124
		1м2		106,07	1,67	18838	297	110,7	0,01	3
92	Е0157-15-1 к=0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	438,3	91,04	11,21	39903	4912	39592	0,54	236
		1м2		79,83	1,77	34990	775	110,7	0,01	4
93	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	471,2	253,48	14,01	119438	6602	53205	0,67	318
		1м2		99,79	2,21	47021	1041	110,7	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита полированного напольного размер 600 мм х 600 мм х 10 мм на растворе	236,77	1634,25	14,85	386941	3516	64548	1,54	364
		1м2		243,95	2,32	57760	549	110,7	0,02	6
96	Е0157-20-2	Устройство покрытий плитками керамическими для полов рельефными глазурованные, с одноцветным рисунком на растворе	84,84	1756,65	14,85	149034	1260	23129	1,54	130
		1м2		243,95	2,32	20697	197	110,7	0,02	2
97	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	32,18	164,47	2,26	5293	73	1788	0,29	9
		1м		49,84	0,34	1604	11	110,7	--	--
98	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	822,9	5,64	0,19	4641	156	4983	0,04	31
		1м		5,45	0,02	4485	16	110,7	--	--
99	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	260,69	51,33	4,89	13381	1275	13641	0,34	88
		1м2		46,44	0,83	12106	216	110,7	0,01	2
100	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	260,69	11,07	0,04	2886	10	3189	0,08	20
		1м2		11,03	0,02	2875	5	110,7	--	--
101	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	280	20,60	0,12	5768	34	6363	0,14	40
		1м2		20,48	0,05	5734	14	110,7	--	--
109	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	85,23	935,06	6,13	79695	522	6566	0,44	37
		м2		67,28	2,31	5734	197	110,7	0,01	1
		Лестницы								
116	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	10	74,17	4,98	742	50	882	0,47	5
		м		69,19	0,79	692	8	126	0,01	--
117	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	10	12,93	0,26	129	3	160	0,09	1
		м		12,67	0,05	127	1	126	--	--
122	Е0109-53-1 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж пожарных шкафов	0,105	8918,89	793,21	936	83	682	49,26	5
		т		7735,50	278,77	812	29	81	1,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж конструкций дверей, пожарных шкафов	0,075	17023,17	1416,44	1277	106	931	94,42	7
		т		14826,38	497,81	1112	37	81	2,44	--
124	С Пр.лист ТОО ПФ "Дельта"	Стоимость пожарных шкафов ПК 310 металлического, белого со стеклом	5	5591,79	--	27959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Входное крыльцо								
271	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	12,6	29,02	2,02	366	25	369	0,17	2
		м2		27,00	0,32	340	4	107,1	--	--
272	Е0158-20-1 К=0,8	Устройство выравнивающей цементной стяжки (демонтаж)	12,6	66,78	11,34	841	143	772	0,34	4
		м2		55,44	1,78	699	22	107,1	0,01	--
273	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	12,6	224,53	14,18	2829	179	965	0,43	5
		м2		69,30	2,23	873	28	107,1	0,01	--
274	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	12,6	88,73	4,10	1118	52	327	0,14	2
		м2		23,25	0,97	293	12	107,1	--	--
275	С11011-1199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	14,49	256,00	--	3709	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	С11011-1213 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97	14,49	249,00	--	3608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам, парапетам и вентшахтам высотой до 600 мм с одним фартуком	14,4	760,04	5,36	10945	77	1272	0,48	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		80,48	2,00	1159	29	107,1	0,01	--
278	Е0157-15-1к=0,8	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 (демонтаж)	12,6	91,04	11,21	1147	141	1138	0,54	7
		1м2		79,83	1,77	1006	22	110,7	0,01	--
		Погрузка и вывоз мусора								
289	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	70,4	27,10	27,10	1908	1908	1202	--	--
		т		--	18,97	--	1335	90	0,11	8
290	Е010333-А10-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	70,4	84,26	84,26	5932	5932	1068	--	--
		т		--	16,85	--	1186	90	0,35	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1525274	38981			2120
			Тенге			330699	8598			70
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27959				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1678				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29637				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1495102				
	Материалы -		Тенге			552694				
	Всего заработная плата -		Тенге				337307			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			414848				
	Местные материалы -		Тенге			159994				
		Накладные расходы -	Тенге			360291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1966717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2358
		Сметная заработная плата -	Тенге				391351			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2213				
	Материалы -		Тенге			99				
	Всего заработная плата -		Тенге				1991			
		Накладные расходы -	Тенге			1613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2000408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2371
		Сметная заработная плата -	Тенге				393583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2875647**	**54125**			**3016**
			Тенге			**472465**	**12145**			**97**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**44734**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44734**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2684**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47418**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2827532**				
	Материалы -		Тенге			**717641**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**481569**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1396029**				
	Местные материалы -		Тенге			**190500**				
		Накладные расходы -	Тенге			**509472**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**255**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**76421**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**200220**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3537224**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**557990**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3381**				
	Материалы -		Тенге			**152**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3041**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2463**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**369**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**351**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6194**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3411**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3590837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**561400**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**51708**				
		Всего	Тенге			**3642545**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772%	Тенге			**100971**				
		Всего	Тенге			**3743516**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**36425**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**14570**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**3794512**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557	Тенге			**9702567**				
		Итого	Тенге			**9702567**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**194051**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**9896619**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**9401786**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			**1128214**				
		ИТОГО	Тенге			**10530000**				

Заказчик

ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор Ахат Н.А.

Технадзор ТОО "АДС Элит-Строй" Калиев Е.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор Грошев Л.Н.