Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июнь месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		3	23.04.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса	**33269049**	**6854107**	**2766282**	**2766282**				**4087825**	**822493**	**7676600**

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор _____ Ахат Н.А. **30.06.2015 года**

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **30.06.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области

АКТ №4

приемки выполненных работ

от 30 июня 2015 года

Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Учебный корпус								
		Окна								
1	**Е0156-1-1**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**12**	**215,57**	**21,24**	**2587**	**255**	**2561**	**1,29**	**15**
		шт		**194,33**	**3,31**	**2332**	**40**	**108**	**0,03**	**--**
2	**Е0156-2-2**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**80,16**	**74,90**	**6,81**	**6004**	**546**	**5988**	**0,46**	**37**
		м2		**68,09**	**1,08**	**5458**	**87**	**108**	**0,01**	**1**
3	**Е0156-3-2**	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (шир.500мм)**	**12,3**	**146,99**	**6,63**	**1808**	**82**	**1878**	**0,95**	**12**
		м2		**140,36**	**1,04**	**1726**	**13**	**108**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 с москитными сетками	40,08	379,30	23,60	15202	946	8868	1,18	47
		м2		196,66	8,22	7882	329	108	0,04	2
	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	40,08	6433,00	--	257835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей	24,48	28,11	0,47	688	12	666	0,16	4
		м		25,09	0,09	614	2	108	--	--
	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,02	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	24,9696	3680,00	--	91888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита полированного напольного размер 600 мм х 600 мм х 10 мм на растворе	125,48	1634,25	14,85	205066	1863	34208	1,54	193
		1м2		243,95	2,32	30611	291	110,7	0,02	3
		Отопление								
63	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	19,74	4357,14	44,71	86010	883	3302	0,81	16
		1кВт		128,46	16,75	2536	331	115,2	0,08	2
64	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных(взамен ранее демонтированных)	27	66,28	--	1790	--	829	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		26,65	--	720	--	115,2	--	--
65	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	268,1	646,27	18,18	173266	4874	38815	0,66	176
		м		118,86	6,81	31868	1826	115,2	0,03	9
66	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	51,42	827,78	20,59	42564	1059	8603	0,78	40
		м		137,52	7,71	7071	397	115,2	0,04	2
67	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	295,7	275,25	5,10	81391	1508	21716	0,35	104
		м		61,83	1,92	18283	567	115,2	0,01	3
70	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	23,7	345,16	4,08	8180	97	1678	0,31	7
		м		53,77	1,53	1274	36	128	0,01	--
71	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	587,5	12,96	--	7615	--	8570	0,06	35
		м		12,66	--	7439	--	115,2	--	--
72	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	51,42	13,10	--	674	--	750	0,06	3
		м		12,66	--	651	--	115,2	--	--
73	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	69,89	162,41	0,07	11351	5	7891	0,74	52
		м2		119,45	0,02	8348	1	94,5	--	--
74	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	93,81	158,06	0,07	14828	7	9057	0,63	59
		м2		102,15	0,02	9583	2	94,5	--	--
84	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	44	483,00	--	21252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	70	295,81	--	20706	--	23854	1,84	129
		шт		295,81	--	20706	--	115,2	--	--
	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	147	138,01	0,15	20288	23	18370	0,68	99
		секция		108,46	0,02	15943	3	115,2	--	--
		Водопровод, канализация								
100	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	437,00	--	874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Общественно бытовой корпус								
		Внутренние ремонтные работы								
62	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок(раздевалка спортзал)	1,61	2719,44	399,69	4378	644	4074	15,88	26
		м3		2319,75	63,00	3735	101	106,2	0,54	1
65	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	34	521,04	33,79	17715	1149	10769	1,95	66
		м2		329,54	5,62	11204	191	94,5	0,03	1
66	Е0162-36-1	Очистка вручную.стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	1149,89	25,70	--	29552	--	27927	0,18	205
		м2		25,70	--	29552	--	94,5	--	--
67	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	698	191,38	1,91	133582	1333	45770	0,44	310
		м2		69,10	0,29	48232	202	94,5	--	2
68	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	927,08	260,86	2,91	241838	2700	44941	0,30	277
		м2		50,20	1,10	46537	1020	94,5	0,01	5
69	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	616,11	171,77	1,83	105832	1127	32459	0,36	220
		м2		55,46	0,29	34169	179	94,5	--	2
70	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	449,09	254,87	2,35	114459	1055	19382	0,27	119
		м2		44,77	0,90	20106	404	94,5	--	2
71	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	400,4	133,16	23,58	53317	9441	43037	0,74	297
		м2		109,58	4,16	43876	1666	94,5	0,02	9
72	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	139,18	1077,29	2,63	149937	365	50497	2,30	320
		м2		382,95	0,99	53299	137	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас в кабинете хореографии	14,34	940,48	6,06	13486	87	3497	1,48	21
		м2		256,29	1,76	3675	25	94,5	0,01	--
74	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	14,34	129,17	2,90	1852	42	1808	0,79	11
		м2		126,27	1,10	1811	16	99	0,01	--
75	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	1,434	11576,00	--	16600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов Н=7м	280	60,17	--	16848	--	15163	0,38	106
		м2		60,17	--	16848	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1972692	30100			3011
			Тенге			486090	7867			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1507713				
	Материалы -		Тенге			700879				
	Всего заработная плата -		Тенге				384305			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			367383				
	Местные материалы -		Тенге			38195				
		Накладные расходы -	Тенге			370443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1990845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2612
		Сметная заработная плата -	Тенге				439871			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			464978				
	Материалы -		Тенге			327512				
	Всего заработная плата -		Тенге				109652			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22493				
	Местные материалы -		Тенге			39				
	Сдача и испытание -		Тенге			3348				
		Накладные расходы -	Тенге			126487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35488				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			626953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				128625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2617798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				568496			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1972692	30100			3011
			Тенге			486090	7867			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1507713				
	Материалы -		Тенге			700879				
	Всего заработная плата -		Тенге				384305			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			367383				
	Местные материалы -		Тенге			38195				
		Накладные расходы -	Тенге			370443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1990845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2612
		Сметная заработная плата -	Тенге				439871			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			464978				
	Материалы -		Тенге			327512				
	Всего заработная плата -		Тенге				109652			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22493				
	Местные материалы -		Тенге			39				
	Сдача и испытание -		Тенге			3348				
		Накладные расходы -	Тенге			126487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35488				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			626953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				128625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2617798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3304
		Сметная заработная плата -	Тенге				568496			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			37696				
		Всего	Тенге			2655494				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772%	Тенге			73610				
		Всего	Тенге			2729105				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			26555				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10622				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2766282				
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557	Тенге			7073382				
		Итого	Тенге			7073382				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			141468				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			7214849				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			6854107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			822493				
		ИТОГО	Тенге			7676600				

Заказчик

ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор Ахат Н.А.

Технадзор ТОО "АДС Элит-Строй" Калиев Е.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор Грошев Л.П.