Заказчик: **ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		3	23.04.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса	**47028049**	**12284821**	**4958089**	**4958089**				**7326732**	**1474179**	**13759000**

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор _____ Ахат Н.А. **23.07.2015 года**

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **23.07.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области

АКТ №5

приемки выполненных работ

от 23 июля 2015 года

Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	38	215,57	21,24	8192	807	8111	1,29	49
		шт		194,33	3,31	7385	126	108	0,03	1
2	E0156-2-2	**Снятие оконных переплетов остекленных**	261,12	74,90	6,81	19558	1778	19507	0,46	120
		м2		68,09	1,08	17780	282	108	0,01	2
3	E0156-3-2	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных (шир.500мм)**	38,22	146,99	6,63	5618	253	5837	0,95	36
		м2		140,36	1,04	5365	40	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 с москитными сетками	130,56	379,30	23,60	49522	3081	28889	1,18	154
		м2		196,66	8,22	25676	1073	108	0,04	5
	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	130,56	6433,00	--	839892	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей	76,44	28,11	0,47	2149	36	2079	0,16	12
		м		25,09	0,09	1918	7	108	--	--
	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,02	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	77,9688	3680,00	--	286925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530,00	--	2120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
45	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	300	935,06	6,13	280518	1837	23110	0,44	132
		м2		67,28	2,31	20183	694	110,7	0,01	3
46	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	277,67	178,36	0,09	49525	25	4654	0,09	26
		1м		15,12	0,02	4198	6	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
43	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,47	446,86	128,16	3338	957	1767	1,03	8
		м2		174,40	44,59	1303	333	108	0,17	1
44	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,49	671,57	39,81	9060	537	3416	1,32	18
		м2		219,42	15,05	2960	203	108	0,07	1
45	Е0110-23-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,99	527,93	39,21	2106	156	892	1,14	5
		м2		192,26	14,82	767	59	108	0,07	--
46	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние в перегородках	16,54	4250,00	--	70295	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	1,76	5610,00	--	9874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние, в стенах	2,66	3760,00	--	10002	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,99	3760,00	--	15002	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	14	583,00	--	8162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности дверных откосов цементно-известковым раствором	50,1	1027,53	67,78	51479	3396	31040	3,85	193
		м2		644,33	11,29	32281	566	94,5	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание дверных откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	50,1	171,77	1,83	8606	92	2639	0,36	18
		м2		55,46	0,29	2779	15	94,5	--	--
61	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	50,1	254,87	2,35	12769	118	2162	0,27	13
		м2		44,77	0,90	2243	45	94,5	--	--
		Внутренние ремонтные работы								
66	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	402,38	25,70	--	10341	--	9772	0,18	72
		м2		25,70	--	10341	--	94,5	--	--
67	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	109,9	191,38	1,91	21032	210	7207	0,44	49
		м2		69,10	0,29	7594	32	94,5	--	--
68	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	109,9	260,86	2,91	28669	320	5328	0,30	33
		м2		50,20	1,10	5517	121	94,5	0,01	1
69	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	211,93	171,77	1,83	36404	388	11165	0,36	76
		м2		55,46	0,29	11754	61	94,5	--	1
70	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1053,51	254,87	2,35	268508	2476	45467	0,27	280
		м2		44,77	0,90	47165	948	94,5	--	5
	Е0115-165-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	71,32	126,50	2,01	9022	144	4080	0,36	25
		м2		59,78	0,76	4263	54	94,5	--	--
72	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	124,82	1077,29	2,63	134467	328	45287	2,30	287
		м2		382,95	0,99	47800	123	94,5	--	1
73	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листами гипсокартонными ГКЛО, толщина 12,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас	12,72	940,48	6,06	11963	77	3102	1,48	19
		м2		256,29	1,76	3260	22	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0153-1-1	Разборка обшивки деревянных каркасно-обшивных стенок в спортзале	38,4	20,04	2,92	770	112	731	0,12	5
		м2		17,12	0,50	657	19	108	--	--
77	Е0153-1-4	Разборка каркасов стен из брусьев	38,4	106,75	22,17	4099	851	3659	0,61	24
		м2		84,58	3,65	3248	140	108	0,03	1
86	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит (кабинет хореографии)	116,93	374,77	2,76	43822	323	40715	2,02	237
		м2		367,43	1,04	42963	121	94,5	0,01	1
87	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	116,93	340,00	--	39756	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
89	Е0111-17-2 к=0,8	Демонтаж мозаичных покрытий площадью свыше 10 м2	34,78	227,41	18,61	7909	647	8307	1,26	44
		1м2		208,80	6,97	7262	242	110,7	0,03	1
	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита полированного напольного размер 600 мм х 600 мм х 10 мм на растворе	10,54	1634,25	14,85	17225	157	2873	1,54	16
		1м2		243,95	2,32	2571	24	110,7	0,02	--
96	Е0157-20-2	Устройство покрытий плитками керамическими для полов рельефными глазурованные, с одноцветным рисунком на растворе	125,72	1756,65	14,85	220846	1867	34274	1,54	193
		1м2		243,95	2,32	30669	292	110,7	0,02	3
107	Е0111-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ОСБ	116,93	431,63	5,46	50471	639	1833	0,08	10
		м2		12,11	2,05	1416	240	110,7	0,01	1
108	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	334,77	17,38	0,93	5818	311	6148	0,11	38
		1м2		16,45	0,14	5507	47	110,7	--	--
	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наливных полов	249,42	131,07	5,39	32692	1344	34683	0,78	194
		м2		125,61	--	31331	--	110,7	--	--
	СПр.л ТОО "База комплектации кулагер"	Пол наливной	2993	22,04	--	65962	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	164,19	935,06	6,13	153528	1006	12648	0,44	72
		м2		67,28	2,31	11046	380	110,7	0,01	2
110	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	116,93	680,49	3,70	79570	433	6045	0,22	26
		м2		45,55	1,15	5326	134	110,7	0,01	1
		Лестницы								
114	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	29,68	253,48	14,01	7523	416	3351	0,67	20
		1м2		99,79	2,21	2962	66	110,7	0,01	--
115	Е0157-20-2	Устройство покрытий плитками керамическими для полов рельефными глазурованные, с одноцветным рисунком на растворе	17,14	1756,65	14,85	30109	255	4673	1,54	26
		1м2		243,95	2,32	4181	40	110,7	0,02	--
	СПр.л ТОО "ИП Алякин Генадий Юрьевич"	Металлические ограждения лестниц из нержавеющей стали с тремя рейленгами (Входная группа, учебный корпус, Корпус ОБК)	43,96	5642,71	--	248054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
132	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	40	287,19	--	11488	--	13234	1,79	71
		шт		287,19	--	11488	--	115,2	--	--
133	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	47,04	4357,14	44,71	204960	2103	7869	0,81	38
		1кВт		128,46	16,75	6043	788	115,2	0,08	4
135	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных(взамен ранее демонтированных)	46	66,28	--	3049	--	1412	0,14	7
		комплект		26,65	--	1226	--	115,2	--	--
136	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	293,92	646,27	18,18	189953	5343	42553	0,66	193
		м		118,86	6,81	34937	2002	115,2	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	16	827,78	20,59	13244	329	2677	0,78	12
		м		137,52	7,71	2200	123	115,2	0,04	1
138	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	244,5	275,25	5,10	67298	1247	17956	0,35	86
		м		61,83	1,92	15118	469	115,2	0,01	2
139	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	34,4	424,16	4,08	14591	140	2435	0,31	11
		м		53,77	1,53	1850	53	128	0,01	--
141	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	60	345,16	4,08	20710	245	4247	0,31	18
		м		53,77	1,53	3226	92	128	0,01	--
142	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	632,82	12,96	--	8203	--	9231	0,06	38
		м		12,66	--	8013	--	115,2	--	--
143	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	16	13,10	--	210	--	233	0,06	1
		м		12,66	--	203	--	115,2	--	--
144	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	73,43	162,41	0,07	11926	5	8290	0,74	54
		м2		119,45	0,02	8771	1	94,5	--	--
145	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	81,6	158,06	0,07	12898	6	7879	0,63	52
		м2		102,15	0,02	8335	2	94,5	--	--
158	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	63	483,00	--	30429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3882908	34794			3108
			Тенге			513078	10085			54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			314015				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			314015				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18841				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			332856				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3003638				
	Материалы -		Тенге			1195031				
	Всего заработная плата -		Тенге				435334			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1301588				
	Местные материалы -		Тенге			54891				
		Накладные расходы -	Тенге			441620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3651973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2891
		Сметная заработная плата -	Тенге				501577			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			565255				
	Материалы -		Тенге			439961				
	Всего заработная плата -		Тенге				87829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31549				
	Местные материалы -		Тенге			35				
	Сдача и испытание -		Тенге			2395				
		Накладные расходы -	Тенге			101847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40026				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			707128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				103106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4691958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3434
		Сметная заработная плата -	Тенге				604683			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			67564				
		Всего	Тенге			4759522				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	Тенге			131934				
		Всего	Тенге			4891456				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			47595				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19038				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			4958089				
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года МРП 1982:775 =2,557	Тенге			12677835				
		Итого	Тенге			12677835				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			253557				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			12931391				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			12284821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			**1474179**				
		ИТОГО	Тенге			**13759000**				

Заказчик

ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор Ахат Н.А.

Технадзор ТОО "АДС Элит-Строй" Калиев Е.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор Грошев Л.П.