Заказчик: **ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		3	23.04.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса	**57718607**	**9545141**	**3852369**	**3852369**				**5692772**	**1145417**	**10690558**

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Директор _____ Ахат Н.А. **07.08.2015 года**

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **07.08.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: ГККП "Педагогический колледж имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса ГККП "Педагогический колледж им. Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау" в г. Кокшетау, мкр, Боровской 76, Акмолинской области

АКТ №6

приемки выполненных работ

от 7 Августа 2015 года

Капитальный ремонт здания учебного корпуса с пристроенным зданием общественно-бытового корпуса

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы учебного корпуса										
		Внутренние ремонтные работы								
27	Е0162-36-1	**Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов**	69,53	25,70	--	1787	--	1689	0,18	12
		м2		25,70	--	1787	--	94,5	--	--
28	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	**Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм**	22,05	191,38	1,91	4220	42	1446	0,44	10
		м2		69,10	0,29	1524	6	94,5	--	--
29	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	22,05	260,86	2,91	5752	64	1069	0,30	7
		м2		50,20	1,10	1107	24	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	77,83	171,77	1,83	13369	142	4100	0,36	28
		м2		55,46	0,29	4316	23	94,5	--	--
31	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	77,83	254,87	2,35	19836	183	3359	0,27	21
		м2		44,77	0,90	3484	70	94,5	--	--
		Полы								
36	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	7,15	20,76	0,19	148	1	163	0,14	1
		1м		20,57	0,02	147	--	110,7	--	--
37	Е0157-15-1 к=0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	27,1	91,04	11,21	2467	304	2448	0,54	15
		1м2		79,83	1,77	2163	48	110,7	0,01	--
38	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	172,01	253,48	14,01	43600	2410	19422	0,67	116
		1м2		99,79	2,21	17165	380	110,7	0,01	2
	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита полированного напольного размер 600 мм х 600 мм х 10 мм на растворе	19,43	1634,25	14,85	31753	289	5297	1,54	30
		1м2		243,95	2,32	4740	45	110,7	0,02	--
95	Е0157-23-4	Устройство керамогранитных плинтусов	93,02	875,51	2,26	81440	210	5167	0,29	27
		1м		49,84	0,34	4636	32	110,7	--	--
43	Е0157-15-1 к=0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному под линолеум	35	91,04	11,21	3186	392	3162	0,54	19
		1м2		79,83	1,77	2794	62	110,7	0,01	--
44	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	35	253,48	14,01	8872	490	3952	0,67	24
		1м2		99,79	2,21	3493	77	110,7	0,01	--
	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наливных полов	837,05	131,07	5,39	109714	4510	116396	0,78	650
		м2		125,61	--	105146	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СПр.л ТОО "База комплектации кулагер"	Пол наливной	10044,6	22,04	--	221369	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	537,05	935,06	6,13	502174	3289	41371	0,44	236
		м2		67,28	2,31	36130	1242	110,7	0,01	6
46	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	260,42	178,36	0,09	46449	23	4365	0,09	25
		1м		15,12	0,02	3938	5	110,7	--	--
	СПр.л ИП"Рыбинцев"	Порог соеденительный	23,76	143,54	--	3410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестницы								
47	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,4	116,63	10,56	630	57	644	0,70	4
		1м2		106,07	1,67	573	9	110,7	0,01	--
48	Е0157-15-1 к=0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	5,4	91,04	11,21	492	61	488	0,54	3
		1м2		79,83	1,77	431	10	110,7	0,01	--
49	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	9,16	253,48	14,01	2322	128	1034	0,67	6
		1м2		99,79	2,21	914	20	110,7	0,01	--
50	Е0157-20-2	Устройство покрытий плитками керамическими для полов рельефными глазурованные, с одноцветным рисунком на растворе	9,16	1756,65	14,85	16091	136	2497	1,54	14
		1м2		243,95	2,32	2235	21	110,7	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1119082	12732			1245
			Тенге			196722	2075			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			224779				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224779				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			238266				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			894303				
	Материалы -		Тенге			649926				
	Всего заработная плата -		Тенге				198797			
	Местные материалы -		Тенге			34922				
		Накладные расходы -	Тенге			218069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1179114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				231507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1417380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				231507			
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы								
		Отопление								
67	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	275,25	5,10	5505	102	1469	0,35	7
		м		61,83	1,92	1237	38	115,2	0,01	--
71	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	20	12,96	--	259	--	292	0,06	1
		м		12,66	--	253	--	115,2	--	--
73	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	1,2	162,41	0,07	195	--	135	0,74	1
		м2		119,45	0,02	143	--	94,5	--	--
77	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	--
78	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	1000,45	116,04	6003	696	3966	3,08	18
		1шт		530,36	43,45	3182	261	115,2	0,21	1
	С130904-73 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	3	10500,00	--	31500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	3	7800,00	--	23400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	4950,00	--	19800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0118-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9509,82	88,32	19020	177	3383	8,13	16
		1шт		1436,50	31,87	2873	64	115,2	0,17	--
89	Е0118-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элеваторов номер 1 и 2	1	691,94	77,35	692	77	518	2,35	2
		шт		421,09	28,97	421	29	115,2	0,14	--
90	С131206-69	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 2	1	8350,00	--	8350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0118-16-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12367,38	98,15	24735	196	1327	3,13	6
		1шт		538,36	37,66	1077	75	115,2	0,18	--
92	Е0118-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	969,28	2,02	3877	8	307	0,37	1
		комплект		66,63	--	267	--	115,2	--	--
93	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	--	292	--	295	0,37	1
		комплект		63,96	--	256	--	115,2	--	--
	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод, канализация								
102	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	8	887,83	14,95	7103	120	7157	4,60	37
		компл		774,00	2,61	6192	21	115,2	0,02	--
103	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	8	3470,00	--	27760	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	8	5020,00	--	40160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	8	659,00	--	5272	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0165-17-1	Смена умывальника/мойки	4	382,72	6,85	1531	27	1664	2,12	8
		компл		360,00	1,10	1440	4	115,2	0,01	--
110	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	4	5470,00	--	21880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0165-15-1	Смена смесителя /прим./	4	342,73	0,53	1371	2	1566	1,94	8
		компл		339,75	0,09	1359	--	115,2	--	--
112	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	4	1320,00	--	5280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
113	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	4	659,00	--	2636	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Главный вход и входное крыльцо								
	Е0108-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гравийного основания под фундаменты	5	4011,56	126,11	20058	631	1010	0,98	5
		м3		142,31	47,81	712	239	106,2	0,23	1
	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,25	5604,41	409,16	1401	102	550	13,34	3
		1т		2173,50	154,69	543	39	94,5	0,75	--
	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,25	50800,00	--	12700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(Крыльцо)	2,88	2659,56	419,80	7660	1209	2943	5,22	15
		м3		804,71	157,50	2318	454	106,2	0,76	2
	Е0108-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	7,2	1824,22	466,04	13134	3355	6557	4,28	31
		м3		683,10	174,37	4918	1255	106,2	0,85	6
	СПр.лист ИП"Егоров"	Стоимость газоблока	6,62	1577,32	--	10442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	23,4	243,76	20,99	5704	491	3528	0,83	20
		м2		128,34	7,85	3003	184	110,7	0,04	1
129	С143021-11	Плиты площадью до 1м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном /недекоративном/ цементе при толщине 35-40 мм	23,868	851,00	--	20312	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Е0109-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устроиство каркасов из угловой стали крыши тамбура	0,096	9884,43	4187,55	949	402	411	23,00	2
		т		4243,50	1038,55	407	100	81	3,65	--
	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,096	58700,00	--	5635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка боковых стенок входной группы Алюкобондом на металлическом каркасе	14,15	195,27	0,73	2763	10	876	0,40	6
		м2		65,30	0,19	924	3	94,5	--	--
	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	14,15	3910,00	--	55327	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Е0134-60-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов потолков ПВХ панелями	16,48	1247,83	1,50	20564	25	2660	0,97	16
		м2		162,50	0,56	2678	9	99	--	--
	Е0158-17-1	Устройство покрытия из профлиста только скаты	18	136,55	0,93	2458	17	1528	0,50	9
		м2		79,11	0,14	1424	3	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С11011-3836 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	18	527,00	--	9486	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,6	7698,34	--	81602	--	7651	4,21	45
		м3		652,05	--	6912	--	110,7	--	--
		Погрузка и вывоз мусора								
141	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	50,79	27,10	27,10	1376	1376	867	--	--
		т		--	18,97	--	963	90	0,11	6
142	Е010333-А10-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	50,79	84,26	84,26	4280	4280	770	--	--
		т		--	16,85	--	856	90	0,35	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			536739	13506			266
			Тенге			43743	4678			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264655				
	Материалы -		Тенге			22536				
	Всего заработная плата -		Тенге				27579			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83148				
	Местные материалы -		Тенге			123899				
		Накладные расходы -	Тенге			29075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				31941			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			949				
	Материалы -		Тенге			140				
	Всего заработная плата -		Тенге				507			
		Накладные расходы -	Тенге			411				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				569			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			260693				
	Материалы -		Тенге			50926				
	Всего заработная плата -		Тенге				20335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188180				
	Местные материалы -		Тенге			219				
	Сдача и испытание -		Тенге			356				
		Накладные расходы -	Тенге			23426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			301166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				23849			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			11068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			625029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				56358			
		РАЗДЕЛ 3.Ремонтные работы								
		Кровля								
18	E0158-24-3	**Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов**	41	563,65	2,37	23110	97	4893	0,74	30
		м		111,06	0,38	4553	16	107,1	--	--
		Отмостка								
22	E0157-14-3К=0,8	**Демонтаж бетонной отмостки**	99,8	32,48	0,96	3242	96	3503	0,21	21
		1м2		31,52	0,18	3146	18	110,7	--	--
23	E0157-14-2	**Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку толщ.10см**	130	224,47	2,06	29181	268	6971	0,32	42
		1м2		47,99	0,45	6239	59	110,7	--	--
24	E0157-14-3	**Устройство бетонной отмостки толщ.10см**	130	772,54	1,20	100430	156	5703	0,27	35
		1м2		39,40	0,23	5122	30	110,7	--	--
	E0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,248	5604,41	409,16	1390	101	546	13,34	3
		1т		2173,50	154,69	539	38	94,5	0,75	--
	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,248	50800,00	--	12598	--	--	--	--