Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района и строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Куйбышевское Зерендинского района в рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за Май месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		41	30.09.2014					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района.	**3983453**	**986153**	**404526**	**404526**				**581627**	**118338**	**1104491**

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Руководитель _____ Аубакиров Р.Ш. **12.05.2015 года**

Подрядчик Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **12.05.2015 года**

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района в рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды

АКТ №3

приемки выполненных работ

от 12 Мая 2015 года

Строительство пожарно-наблюдательной вышки в КГУ ЛХ Больше-тюктинское Сандыктауского района.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2014 год.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
9	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	8,52	167,18	--	1424	--	1610	1,21	10
		м3		167,18	--	1424	--	113	--	--
10	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	76,67	7,57	7,57	581	581	183	--	--
		м3		--	2,46	--	189	97	0,01	1
11	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	76,67	25,65	5,38	1966	412	1507	0,13	10
		м3		20,27	--	1554	--	97	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			3971	993			20
			Тенге			2978	189			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3971				
Всего заработная плата -			Тенге				3167			
		Накладные расходы -	Тенге			3300				2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3662			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
13	**Е0106-3-5)**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование**	**13,39**	**10562,81**	**210,97**	**141436**	**2825**	**7683**	**3,06**	**41**
		м3		**470,25**	**76,19**	**6297**	**1020**	**105**	**0,34**	**5**
14	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**13,39**	**189,00**	**--**	**2531**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	**С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**0,629**	**61300,00**	**--**	**38558**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до4 кг**	**0,018**	**93997,62**	**304,24**	**1692**	**5**	**627**	**198,00**	**4**
		1т		**33075,00**	**114,75**	**595**	**2**	**105**	**0,56**	**--**
19	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**80,52**	**245,44**	**3,82**	**19763**	**308**	**3686**	**0,21**	**17**
		м2		**37,35**	**1,44**	**3007**	**116**	**118**	**0,01**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**203979**	**3138**			**62**
			Тенге			**9899**	**1138**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			203979				
	Материалы -		Тенге			26720				
	Всего заработная плата -		Тенге				11038			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38558				
	Местные материалы -		Тенге			125664				
		Накладные расходы -	Тенге			11996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			228933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12837			
		РАЗДЕЛ 3.Вышка								
28	Е0113-16-6К=2	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	129,5	43,60	0,10	5646	13	1359	0,06	8
		м2		11,62	0,04	1505	5	90	--	--
29	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	129,5	40,72	0,04	5273	5	970	0,04	6
		м2		8,32	--	1077	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			10918	18			13
			Тенге			2582	5			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10918				
	Материалы -		Тенге			8318				
	Всего заработная плата -		Тенге				2587			
		Накладные расходы -	Тенге			2329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				349			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2937			
		РАЗДЕЛ 4.Лестница								
30	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждение м**	0,359	13699,07	5475,87	4918	1966	2130	28,90	10
		т		5040,00	1552,87	1809	557	90	5,46	2
31	Е0109-30-1	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	0,352	14347,26	5522,03	5050	1944	2343	35,90	13
		т		6075,00	1322,37	2138	465	90	4,73	2
33	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	20,619	21,80	0,05	449	1	108	0,03	1
		м2		5,81	0,02	120	--	90	--	--
34	Е0113-26-6К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	20,619	40,72	0,04	840	1	154	0,04	1
		м2		8,32	--	172	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			11257	3911			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4239	1023			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1289				
		Материалы -	Тенге			996				
		Всего заработная плата -	Тенге				292			
		Накладные расходы -	Тенге			263				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				331			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9968				
		Материалы -	Тенге			2111				
		Всего заработная плата -	Тенге				4971			
		Накладные расходы -	Тенге			4474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			867				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5973			

РАЗДЕЛ 5.Площадка для отдыха

35	Е0109-25-1	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	0,055	5030,50	2020,02	277	111	137	14,10	1
		т		2272,50	502,43	125	28	90	1,79	--
36	Е0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	0,097	4646,85	2285,57	451	222	192	9,35	1
		т		1579,50	617,13	153	60	90	2,34	--
37	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	0,056	13864,97	4022,39	776	225	512	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	509	60	90	3,81	--
38	Е0109-34-1	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	0,008	17355,77	2191,29	139	18	91	73,60	1
		т		12555,00	101,25	100	1	90	0,49	--
39	Е0109-48-1	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,208	1320,48	312,12	275	65	127	2,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		679,50	--	141	--	90	--	--
40	С12021-260 прим	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,216	116760,00	--	25220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,264	21,80	0,05	137	--	33	0,03	--
		м2		5,81	0,02	36	--	90	--	--
42	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,264	40,72	0,04	255	--	47	0,04	--
		м2		8,32	--	52	--	90	--	--
43	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,141	22541,72	316,57	3178	45	610	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	492	17	120	0,58	--
44	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,22	20617,97	309,62	4536	68	678	13,80	3
		м3		2452,50	117,00	540	26	120	0,57	--
45	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,361	1862,35	14,17	672	5	134	1,88	1
		м3		303,75	5,40	110	2	120	0,03	--
46	Е0107-64-2	Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	11,84	720,65	205,82	8532	2437	4792	1,37	16
		м2		229,50	59,61	2717	706	140	0,23	3
47	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	2,89	381,91	96,39	1104	279	462	0,50	1
		м2		82,80	31,50	239	91	140	0,14	--
48	С11011-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 мм	14,346	589,00	--	8450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,6	498,09	19,17	2789	107	1594	1,38	8
		м2		230,97	6,18	1293	35	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим к=0,6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,6	2683,20	--	15026	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,079	14347,26	5522,03	1133	436	526	35,90	3
		т		6075,00	1322,37	480	104	90	4,73	--
52	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,079	156260,00	--	12345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,222	21,80	0,05	136	--	33	0,03	--
		м2		5,81	0,02	36	--	90	--	--
54	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,324	40,72	0,04	298	--	55	0,04	--
		м2		8,32	--	61	--	90	--	--
55	Е0111-33-2 прим	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	2,1	1905,05	11,03	4001	23	257	0,60	1
		м2		95,18	4,14	200	9	123	0,02	--
56	Е0110-52-1 прим	Огнезащита	4,2	20,48	0,91	86	4	25	0,03	--
		м2		4,68	0,34	20	1	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			89815	4046			44
			Тенге			7305	1139			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49200				
		Материалы -	Тенге			16959				
		Всего заработная плата -	Тенге				6682			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23476				
		Накладные расходы -	Тенге			8720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7990			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40616				
		Материалы -	Тенге			465				
		Всего заработная плата -	Тенге				1762			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37565				
		Накладные расходы -	Тенге			1586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				238			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2532				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			44733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			106128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9990			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			319942	12106			163
			Тенге			27004	3494			14
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			269358				
Материалы -			Тенге			52994				
Всего заработная плата -			Тенге				23766			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			62033				
Местные материалы -			Тенге			125664				
		Накладные расходы -	Тенге			26607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17758				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			313722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				27757			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			50584				
Материалы -			Тенге			2576				
Всего заработная плата -			Тенге				6732			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			37565				
		Накладные расходы -	Тенге			6059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3399				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			60041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			373764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				35399			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			10839				
		Всего	Тенге			384603				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,78				14538				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			3846				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1538				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			404526				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	Тенге			966816				
		Итого	Тенге			966816				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			19336				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			986153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			**118338**				
		ИТОГО	Тенге			**1104491**				

Заказчик

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Руководитель Аубакиров Р.Ш.

Технадзор ИП Яшкин Т.А.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор Грошев Л.П.