Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительство Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №264/12/18 от 19 декабря 2018 года

Номер документа	Дата составления
17	26.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алм			услуга	1,00	44 599 379,00	44 599 379,00
				Итого	1	x	44 599 379,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Болат Раматдинович

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2019

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		264/12/18	19.12.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	191 310 572	44 599 379	44 599 379						4 778 505	44 599 379
Итого к оплате										**44 599 379**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель

_____ **Жолжанов Д.Б.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Заместитель директора

_____ **Керденов Б. К.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"
Директор

_____ **Файзулин Р. Д.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018г.**

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июль 2019 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Лечебный корпус. Общестроительные работы	29 992 899
2	Лечебный корпус. Электромонтажные работы	5 073 537
3	Теплотрасса	9 532 943
	Итого:	**44 599 379**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Капстройгрупп-Т

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №1 за июль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	8	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1464,750	5758,09	8434167
2	9	21-130211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5Х50 мм	т	0,018	267095,92	4839
3	15	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2092,500	261,74	547685
			Раздел: Проемы				
4	59	11-150503-0303 РСНБ РК 2015	Остекление металлических переплетов стеклопакетами	м2	97,166	1909,97	185585

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	60	21-130510-0601 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	97,166	7423,22	721288
			Раздел: Фасад				
			Раздел: Полы				
			Раздел: Отделочные работы				
			Раздел: Прочие работы				
6	165	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	6,400	393,51	2518
			Раздел: Приямок#==========				
			Раздел: Усиление стен				
7	250	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфор атором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверсти я до 20 мм	отверст	1178,500	82,63	97377
8	251	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	-1178,500	94,97	-111921
9	252	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверст ий в кирпичных стенах электродрелью или электропер форатором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	3549,052	79,47	282032
10	253	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,184	482793,00	88607
11	254	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,178	161557,30	28689
12	256	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	855,750	408,77	349802
13	258	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	855,750	7305,48	6251669
14	259	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Добавляется на каждые 5 мм изменения тол щины торкретирования	м2	3423,000	871,59	2983440
15	260	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	мз	34,230	13242,55	453292
16	261	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладкистен идругих конструкций	т	2,234	322480,74	720515
17	262	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,234	165713,49	370252
			Раздел: Фундаменты				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	264	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты под рамы	м3	3,000	17785,75	53357
19	265	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов под рамы	м3	12,399	30347,29	376276
20	266	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,427	165713,49	70755
21	267	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	161557,30	12330
22	268	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условия х из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,503	27392,51	13786
23	269	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	168588,25	5773
24	270	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры ди аметром до 16 мм	т	0,034	28462,67	975
			Раздел: Рамы				
25	271	11-460101-0103 РСНБ РК 2015	Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	м3	61,090	108639,56	6636790
26	272	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) ди аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,726	161557,30	440483
27	273	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периоди ческого профиля класса А-III (А400) диаметром от 1 4 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,265	165713,49	706787
28	274	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кла сса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 25 91-2014	т	2,235	165713,49	370348
29	275	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных уело виях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,226	27392,51	252736
			Раздел: Усиление отверстии перекрытий				
30	276	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	60,000	3162,61	189757
31	277	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Отверстия вконструкциях из бетона. Пробивка (отверстие 42Х20 см, 40Х15 см)	м3	0,032	67418,38	2136
32	336	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверсти е	2,000	2361,77	4724
			ИТОГО:				**30546848**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5471445**
			Сметная прибыль				**2262729**
			Итого с временными		**1,2 %**	**366562,00**	**30913410**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**417331,00**	**31330741**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**33208652**
			Итого с НДС		**12 %**	**3985038,00**	**37193690**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**7 200 791**
			Итого к оплате				**29 992 899**

Принял: **Сдал:**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолканов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файзулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Электромонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №2 за июль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооснабжение вент. систем				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
1	**52**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**3,000**	**2551,85**	**7656**
2	**55**	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1441,63**	**1442**
3	**56**	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**2,000**	**4447,73**	**8895**
4	**57**	**23-070204-0407 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**9079,92**	**9080**

5	58	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1502,12	1502
6	103	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки под розетку и выключатель КУВ-1М	шт.	519,000	75,37	39116
7	104	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	273,000	758,38	207039
8	105	23-070202-0606 РСНБ РК 2015	Коробки распределительные У192	шт.	273,000	134,72	36780
9	106	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	7670,000	297,78	2283987
10	107	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7500,000	25,15	188643
11	108	ПРАЙС	Стоимость трубы ПХВ диам.25	м	170,000	85,76	14580
12	109	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	32,500	330,11	10729
13	110	ПРАЙС	Стоимость трубы ПХВ диам.32	м	32,500	115,92	3767
14	111	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	3474,000	110,58	384167
15	112	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	1147,500	129,65	148771
16	113	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	251,400	403,72	101494
17	114	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,543	149156,81	528534
18	115	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,316	239136,98	314656
			Раздел: Электрооснабжение вент. систем				
19	180	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	465,000	297,23	138210
20	181	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	370,600	724,35	268446
21	182	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	100,000	807,89	80789
22	183	23-060131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	99298,79	3039
23	187	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,826	149156,81	123233
24	188	23-060144-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,230	330205,20	75782
25	189	23-061401-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительныйсо скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,184	100988,80	18542

26	190	23-061401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,612	80589,17	49321
27	191	23-061401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,224	143804,71	32270
28	192	23-061401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,051	228436,14	11650
29	193	23-061401-0301 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х1,5 мм2	км	0,092	187665,73	17228
30	194	23-061401-0302 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х2,5 мм2	км	0,015	296779,43	4541
31	197	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Прокладка проводов	м	100,000	430,56	43056
32	198	23-060902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,102	100948,42	10297
			ИТОГО:				**5167241**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**860051**
			Сметная прибыль				**382759**
			Итого с временными		**1,2 %**	**62007,00**	**5229248**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**70595,00**	**5299843**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5617507**
			Итого с НДС		**12 %**	**674101,00**	**6291608**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**1 218 071**
			Итого к оплате				**5 073 537**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолдыков Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительсta Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Теплотрасса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №3 за июль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3**	**м3 грунта**	**841,072**	**122,31**	**102870**
2	**2**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**376,656**	**171,33**	**64532**
3	**3**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**527,318**	**188,04**	**99156**

4	8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	35,000	5127,40	179459
5	9	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	66,236	11022,38	730078
6	10	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	21,096	75374,39	1590098
7	11	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	48,708	75276,50	3666568
8	12	21-040302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналови тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	47,016	69683,69	3276248
			ИТОГО:				**9709010**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**504521**
			Сметная прибыль				**719186**
			Итого с временными		**1,2 %**	**116508,00**	**9825518**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**132645,00**	**9958163**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**10555038**
			Итого с НДС		**12 %**	**1266605,00**	**11821643**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**2 288 700**
			Итого к оплате				**9 532 943**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»

Директор Файсулин Расим Джихангерович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)