Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №264/12/18 от 19 декабря 2018 года

Номер документа	Дата составления
13	19.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области			услуга	1,00	53 793 548,00	53 793 548,00
				Итого	1	x	53 793 548,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шиназаров Б. Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2019

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		264/12/18	19.12.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	146 711 193	53 793 548	53 793 548						5 763 594	53 793 548
Итого к оплате										**53 793 548**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель
_____ **Жолжанов Д.Б.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Заместитель директора
_____ **Керденов Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"
Директор
_____ **Файсулин Р. Д.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус и Хозяйственный блок**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018г.**

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июль 2019 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Лечебный корпус. Общестроительные работы	36 620 558
2	Лечебный корпус. Отопление	1 993 655
3	Лечебный корпус. Вентиляция	823 138
4	Лечебный корпус. Электромонтажные работы	7 118 553
5	Хозяйственный блок. Общестроительные работы	5 551 816
6	Хозяйственный блок. Электромонтажные работы	396 287
7	Перевозка грузов	1 289 541
	Итого:	**53 793 548**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Капстройгрупп-Т

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №1 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	**1**	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	**м2**	**2092,500**	**231,67**	**484766**
2	**2**	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	**м2**	**2092,500**	**393,51**	**823423**
3	**4**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж ограждений кровель перилами (Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхо да вспомогательных материалов**	**м**	**221,200**	**84,07**	**18597**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	30,117	86,15	2595
5	6	41-020104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	30,117	101,87	3068
			Раздел: Проемы				
6	59	11-150503-0303 РСНБ РК 2015	Остекление металлических переплетов стеклопакетами	м2	145,750	1909,97	278377
7	60	21-130510-0601 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	145,750	7423,22	1081932
			Раздел: Фасад				
			Раздел: Полы				
8	80	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	957,485	929,73	890201
9	82	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 2 0 мм, бетон В-3,5	м2	90,638	1240,35	112423
10	83	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки и з легкого бетона(Доп 30 ММ)	м2	543,828	130,64	71046
11	84	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	135,957	929,73	126403
12	86	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, бетон В-3, 5	м2	111,490	1240,35	138287
13	87	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(Доп 30 ММ)	м2	668,940	130,64	87390
14	90	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	111,490	929,73	103655
15	95	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	535,850	961,47	515205
16	96	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм, бетон В-3,5	м2	23,228	1240,35	28811
17	97	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки и з легкого бетона(Доп 30 ММ)	м2	139,368	130,64	18207
			Раздел: Отделочные работы				
18	129	11-100401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с зад елкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	35,936	8297,60	298182
			Раздел: Прочие работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	185	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	12,620	393,51	4966
20	197	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	4,060	393,51	1598
21	208	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	12,880	393,51	5068
			Раздел: Приямок#==========				
			Раздел: Усиление стен				
22	250	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфор атором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверсти я до 20 мм	отверст	2946,250	82,63	243441
23	251	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	-2946,250	94,97	-279803
24	252	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверст ий в кирпичных стенах электродрелью или электропер форатором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	8872,630	79,47	705079
25	253	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,459	482793,00	221516
26	254	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,444	161557,30	71721
27	255	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	168588,25	1506
28	256	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	2139,375	408,77	874505
29	257	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,324	224939,71	2772049
30	258	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	2139,375	7305,48	15629171
31	259	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Добавляется на каждые 5 мм изменения тол щины торкретирования	м2	8557,500	871,59	7458600
32	260	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	мз	85,575	13242,55	1133231
33	261	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладкистен идругих конструкций	т	5,586	322480,74	1801289

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	262	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,586	165713,49	925630
			Раздел: Фундаменты				
35	263	12-010101-0201 РСНБ РК 2015	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	м3	32,910	6465,82	212790
			Раздел: Рамы				
			Раздел: Усиление отверстии перекрытий				
36	319	11-460302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	5,000	2131,23	10656
37	320	11-090606-0114 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций обрамлений	т	0,078	72138,15	5635
38	321	21-060408-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструций обрамлений	т	0,078	310593,52	24261
39	322	11-460302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	59,000	1169,81	69019
40	323	11-460302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	39,000	1706,34	66547
41	324	11-460302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1,000	1821,71	1822
42	325	11-460302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	1,000	2131,23	2131
43	326	11-460302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1,000	2398,17	2398
44	327	11-090606-0114 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций обрамлений	т	0,048	72138,15	3474
45	328	21-060408-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструций обрамлений	т	0,048	310593,52	14958
46	329	11-460302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	41,000	1169,81	47962
47	330	11-460302-0306 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	7,000	1246,83	8728
48	331	11-460302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	33,000	1706,34	56309
49	332	11-460302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2,000	1821,71	3643
50	333	11-460302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	3,000	2398,17	7195

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**334**	**11-090606-0114 РСНБ РК 2015**	**Монтаж м/конструкций обрамлений**	**т**	**0,145**	**72138,15**	**10427**
52	**335**	**21-060408-0701 РСНБ РК 2015**	**Стоимость м/конструций обрамлений**	**т**	**0,145**	**310593,52**	**44893**
			Раздел: Разные работы				
53	**354**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**276,193**	**86,15**	**23795**
54	**355**	**41-020104-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Клас с груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**276,193**	**101,87**	**28137**
			ИТОГО:				**37296916**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6679174**
			Сметная прибыль				**2762735**
			Итого с временными		**1,2 %**	**447563,00**	**37744479**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**509550,00**	**38254029**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**40546910**
			Итого с НДС		**12 %**	**4865629,00**	**45412539**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**8 791 981**
			Итого к оплате				**36 620 558**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Отопление**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №2 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разные работы				
1	**1**	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 89-100 мм**	**м**	**149,000**	**1001,48**	**149220**
2	**2**	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50-76 мм**	**м**	**229,000**	**661,64**	**151515**
3	**3**	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов изводогазопроводных труб диаметром 40-32 мм**	**м**	**648,000**	**922,82**	**597988**
4	**4**	**12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	**м**	**770,000**	**536,47**	**413081**

5	5	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	120,000	1563,60	187632
6	7	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	156,000	1480,35	230935
7	8	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	115,500	1747,40	201824
8	9	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	52,500	1872,05	98283
			ИТОГО:				**2030477**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**596328**
			Сметная прибыль				**150406**
			Итого с временными		**1,2 %**	**24366,00**	**2054843**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**27740,00**	**2082583**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2207409**
			Итого с НДС		**12 %**	**264889,00**	**2472298**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**478 643**
			Итого к оплате				**1 993 655**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»

Директор Файсулин Расим Джихангерович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Вентиляция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №3 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтжные работы				
1	**129**	**23-050301-1805 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов**	**т**	**0,005**	**175977,36**	**880**
2	**140**	**11-260101-1801 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из базальта**	**м2 поверхности**	**19,200**	**1860,84**	**35728**
3	**141**	**Прайс**	**Рулонная изоляция из базальта с покрытием из алюминиевой фольги Бизон -5**	**м2**	**21,120**	**2356,13**	**49762**

4	142	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,004	175977,36	704
5	165	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинко ванной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 м м. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,600	4924,68	7879
6	169	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция рулонным материалом из базальта	м2 поверхности	14,200	1860,84	26424
7	170	Прайс	Рулонная изоляция из базальта с покрытием из алюминиевой фольги Бизон -5	м2	15,620	2356,13	36803
8	171	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздухо водов	т	0,004	175977,36	704
9	184	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,010	175977,36	1760
10	191	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,000	4924,68	108343
11	194	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,011	175977,36	1936
12	234	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинк ованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,120	5145,74	31492
13	235	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оц инкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 10 00 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,900	4924,68	83227
			Раздел: Демонтажные работы				
14	330	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные. Демонтаж	камера	5,000	57195,17	285976
15	332	11-202601-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж вытяжного оборудования	ком	20,000	8093,53	161871
16	333	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,650	532,59	4074
17	334	41-020104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов сам освалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	7,650	101,87	779
			ИТОГО:				**838341**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**221497**
			Сметная прибыль				**62099**
			Итого с временными		**1,2 %**	**10060,00**	**848401**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**11453,00**	**859854**

		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**911392**
		Итого с НДС		**12 %**	**109367,00**	**1020759**
		Скидка подрядчика		**19,36%**		**197 621**
		Итого к оплате				**823 138**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»

Директор Файсулин Расим Джихангерович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Электромонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №4 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Электрооснабжение вент. систем				
1	**1**	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	**шт**	**370,000**	**86,83**	**32128**
2	**2**	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж выключателей, розеток**	**шт**	**513,000**	**79,62**	**40844**
3	**3**	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж скрытой электропроводки**	**м**	**8000,000**	**34,63**	**277026**
4	**4**	**13-080305-0902 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж щитков освещения**	**шт**	**12,000**	**1900,65**	**22808**
			Раздел: Силовое электрооборудование				

5	12	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до мм	шт	4,000	4469,47	17878
6	13	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-18	шт	2,000	3099,73	6199
7	14	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-24	шт	2,000	4405,02	8810
8	15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на трукции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	57,000	2551,85	145455
9	16	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	1441,63	5767
10	17	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	38,000	469,28	17833
11	18	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,000	3728,02	55920
12	19	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки. Установка	шт.	5,000	3697,23	18486
13	20	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-8	шт	3,000	1587,09	4761
14	21	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-22	шт	2,000	4301,35	8603
15	22	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	40,000	2551,85	102074
16	23	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1441,63	2883
17	24	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1441,63	4325
18	25	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27,000	469,28	12671
19	26	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	3728,02	29824
20	27	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки. Установка	шт.	5,000	3697,23	18486
21	28	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-8	шт	3,000	1587,09	4761
22	29	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-28	шт	1,000	4802,74	4803
23	30	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-36	шт	1,000	8252,12	8252
24	31	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	44,000	2551,85	112281
25	32	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1441,63	4325
26	33	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20,000	469,28	9386
27	34	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21,000	4005,86	84123
28	35	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,000	4447,73	8895
29	36	23-070204-0407 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	9079,92	18160

30	37	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки. Установка	шт.	4,000	3697,23	14789
31	38	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-28	шт	1,000	4802,74	4803
32	39	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-22	шт	1,000	4405,02	4405
33	40	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-36	шт	1,000	8252,12	8252
34	41	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П48	шт	1,000	12233,04	12233
35	42	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	56,000	2551,85	142903
36	43	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	469,28	5631
37	44	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.12010	шт.	44,000	4005,86	176258
38	45	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,000	4447,73	17791
39	46	23-070204-0407 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	9079,92	18160
40	47	23-070204-0418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 100 мА ГОСТ Р 51327.12010	шт.	1,000	4761,37	4761
41	48	23-070204-0420 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 100 мА ГОСТ Р 51327.12010	шт.	1,000	4761,37	4761
42	49	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки. Установка	шт.	2,000	3697,23	7394
43	50	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-18	шт	1,000	3099,73	3100
44	51	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-4	шт	1,000	1029,16	1029
45	52	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,000	2551,85	12759
46	53	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	4005,86	20029
47	54	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	469,28	939
48	103	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки под розетку и выключатель КУВ-1М	шт.	500,000	75,37	37684
49	104	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	272,000	758,38	206281
50	105	23-070202-0606 РСНБ РК 2015	Коробки распределительные У192	шт.	272,000	134,72	36645
51	106	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	7670,000	297,78	2283987
52	107	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7500,000	25,15	188643
53	108	ПРАЙС	Стоимость трубы ПХВ диам.25	м	170,000	85,76	14580
54	109	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	32,500	330,11	10729
55	110	ПРАЙС	Стоимость трубы ПХВ диам.32	м	32,500	115,92	3767

56	111	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	5790,000	110,58	640279
57	112	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	1912,500	129,65	247952
58	113	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	419,000	403,72	169157
59	114	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,268	149156,81	1233246
60	115	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,632	239136,98	629313
			ИТОГО:				**7250028**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1164575**
			Сметная прибыль				**537039**
			Итого с временными		**1,2 %**	**87000,00**	**7337028**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**99050,00**	**7436078**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7881784**
			Итого с НДС		**12 %**	**945814,00**	**8827598**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**1 709 045**
			Итого к оплате				**7 118 553**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»

Директор Файсулин Расим Джихангерович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Хозяйственный блок. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №5 за июль 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	**3**	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка кладки дымохода**	**м3**	**6,340**	**33187,94**	**210412**
2	**5**	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11,790**	**4383,90**	**51686**

3	6	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042	224939,71	9441
4	7	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Закладные детали, соединительные элементы. Установка	т стальных элементов	0,017	106969,51	1818
5	8	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,018	191955,08	3398
6	9	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,002	682519,93	1452
7	10	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	т	0,002	115782,81	246
8	13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	161557,30	1515
9	14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса AIII (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	168588,25	5662
10	15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,043	27392,51	1177
			Раздел: Сейсмоусиление				
11	16	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	3,690	335267,96	1237011
12	17	21-060405-2601 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкции рам	т	3,690	404290,09	1491677
13	18	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	53,499	166,94	8931
			Раздел: Замена дефектных плит перекрытия				
14	24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	161557,30	5393
15	25	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	165713,49	12230
16	26	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,107	21570,31	2312
			Раздел: Усиление стен, оконных и дверных проемов				
17	34	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,664	1666,51	327742
18	35	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,664	2325,55	457352

19	36	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,606	224939,71	136252
			Раздел: Кровля				
20	37	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	638,030	237,69	151657
21	38	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка парапетов кирпичных	м3	1,920	33187,94	63721
22	39	11-460401-0504 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных карнизных свесов	м2	6,820	1308,81	8926
			Раздел: Отделочные работы#==========				
23	51	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от известковой окраски	м2	1771,060	242,67	429784
24	52	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	56,920	1077,57	61335
			Раздел: Полы#==========				
25	67	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	11,830	1271,00	15036
26	68	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	141,960	138,30	19633
27	69	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий	1м2	11,830	943,28	11159
28	70	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Разборка гидроизоляции двухслойной	1м2	28,220	158,19	4464
29	75	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,110	911,54	12862
30	76	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-14,110	87,98	-1241
			Раздел: Двери#==========				
			Раздел: Окна#==========				
			Раздел: Фасад#==========				
31	109	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	339,540	2485,25	843843
32	110	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,265	224939,71	59573
			Раздел: Разные работы				
33	179	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	41,982	86,15	3617
34	180	41-020104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	41,982	101,87	4277

			ИТОГО:			**5654354**
			В том числе :			
			Накладные расходы			**1273972**
			Сметная прибыль			**418841**
			Итого с временными	**1,2 %**	**67852,00**	**5722206**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,35 %**	**77250,00**	**5799456**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			**6147066**
			Итого с НДС	**12 %**	**737648,00**	**6884714**
			Скидка подрядчика	**19,36%**		**1 332 898**
			Итого к оплате			**5 551 816**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»

Директор Файсулин Расим Джихангерович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор Ишназаров Болат Рамазданович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Хозяйственный блок. Электромонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №6 за июль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция				
1	**59**	**23-070202-0601 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные**	**шт.**	**38,000**	**100,48**	**3818**
2	**60**	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	**м**	**590,000**	**297,78**	**175691**
3	**61**	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**590,000**	**28,60**	**16873**
4	**62**	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	**м**	**231,000**	**330,11**	**76256**
5	**63**	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**231,000**	**66,34**	**15324**

6	64	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	730,000	110,58	80726
7	65	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	91,000	129,65	11798
8	68	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	137092,97	7831
9	69	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	215356,90	7688
10	76	21-130207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	154,800	49,11	7602
			ИТОГО:				**403607**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**81150**
			Сметная прибыль				**29897**
			Итого с временными		**1,2 %**	**4843,00**	**408450**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**5514,00**	**413964**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**438776**
			Итого с НДС		**12 %**	**52653,00**	**491429**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**95 142**
			Итого к оплате				**396 287**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»

Эксперт Имашев Алик Бекбосынович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»

Директор Файсулин Расим Джихангерович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Перевозка груза**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №7 за июль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**41-010105-1013 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км**	**т**	**435,850**	**443,42**	**193266**
2	**2**	**41-010305-1087 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 87 км**	**т**	**435,850**	**1590,23**	**693102**

3	3	41-010105-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	0,146	509,71	74
4	4	41-010305-1113 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 113 км	т	0,146	2065,99	301
5	5	41-010105-2013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 13 км	т	86,333	521,68	45038
6	6	41-010305-2087 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 87 км	т	86,333	1870,86	161517
7	7	41-010105-2017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 17 км	т	1,299	599,65	779
8	8	41-010305-2113 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 113 км	т	1,299	2430,58	3157
9	9	41-010105-3013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 13 км	т	24,127	726,93	17538
10	10	41-010305-3087 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 87 км	т	24,127	2606,93	62896
11	11	41-010105-3017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 17 км	т	5,086	835,58	4250
12	12	41-010305-3113 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 113 км	т	5,086	3386,87	17226
13	13	41-010105-4013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 13 км	т	32,201	985,39	31730
14	14	41-010305-4087 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 87 км	т	32,201	3533,85	113792
15	15	41-010105-4017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 17 км	т	0,419	1132,68	474

16	16	41-010305-4113 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 113 км	т	0,419	4591,09	1921
			ИТОГО:				1347061
			В том числе :				
			Накладные расходы				43342
			Сметная прибыль				99782
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				1427802
			Итого с НДС		12 %	171336,00	1599138
			Скидка подрядчика		19,36%		309 597
			Итого к оплате				1 289 541

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)