Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		264/12/18	19.12.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	294 096 003	102 785 431	102 785 431						11 012 725	102 785 431
Итого к оплате										**102 785 431**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель
_____ **Жолжанов Д.Б.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"
Заместитель директора
_____ **Керденов Б. К.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"
Директор
_____ **Файсулин Р. Д.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018г.**

РЕЕСТР
актов выполненных работ за август 2019 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Лечебный корпус. Общестроительные работы	43 129 269
2	Лечебный корпус. Вентиляция	28 815 440
3	Лечебный корпус. Отопление	1 799 149
4	Лечебный корпус. Монтаж лифта	5 373 656
5	Теплотрасса	22 773 732
6	Хозяйственный блок. Электромонтажные работы	894 185
	Итого:	**102 785 431**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №1 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	**7**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка подкладки из бруса**	**м3**	**0,232**	**99895,88**	**23176**
2	**8**	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**627,750**	**5758,09**	**3614643**
3	**9**	**21-130211-0607 РСНБ РК 2015**	**Шурупы с полукруглой головкой 5Х50 мм**	**т**	**0,008**	**267095,92**	**2074**
4	**10**	**21-130211-9903 РСНБ РК 2015**	**Шуруп с распорной втулкой**	**шт.**	**34,000**	**2,30**	**78**
5	**11**	**11-100114-0503 РСНБ РК 2015**	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного**	**м2**	**180,800**	**1788,24**	**323314**
6	**12**	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	**т**	**0,534**	**556453,18**	**297024**
7	**13**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,534**	**115782,81**	**61803**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	14	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,232	7451,37	1729
9	16	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство фартука отлива	м	16,200	2031,57	32911
10	17	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	м	221,100	136,98	30286
11	18	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,298	369216,16	479243
12	19	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГО СТ 14918-80	м	202,300	1342,30	271547
13	20	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,560	832,01	12946
14	21	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием Г ОСТ 14918-80	м	22,260	954,76	21253
15	22	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,260	1732,17	38558
16	23	21-100102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	298,000	763,14	227417
17	24	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2092,500	133,20	278730
18	25	ПРАЙС	Гидроизолирующая пленка "Изоспан Д"	м2	2301,750	131,94	303701
19	33	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,285	91930,37	26200
20	34	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка выхода на кровлю досками 6-25 мм	м2	10,050	2881,19	28956
21	35	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	15,660	5047,78	79048
22	36	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием Г ОСТ 14918-80	м	11,070	832,01	9210
23	37	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	21,240	1788,24	37982
24	38	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,780	3369,37	2628
25	39	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство отлива	м	16,860	2031,57	34252
26	40	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7,380	954,76	7046

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	41	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОС Т 14918-80	м	7,380	1732,17	12783
			Раздел: Проемы				
28	45	21-090402-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	22,050	41317,05	911041
29	46	21-090402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с зам кнутой коробкой	м2	20,900	39315,02	821684
30	49	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21- 9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	369,540	8810,04	3255662
31	50	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	33,810	9862,94	333466
32	52	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	217,000	3827,31	830526
33	53	21-090404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	208,000	1311,30	272751
34	57	21-090202-0901 РСНБ РК 2015	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерн ыми стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	67,815	28868,29	1957703
			Раздел: Фасад				
			Раздел: Полы				
			Раздел: Отделочные работы				
35	105	11-150206-0103 РСНБ РК 2015	Затирка швов потолка	м2	1217,898	119,10	145053
36	106	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных пове рхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих ра створных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1053,423	1055,08	1111442
37	107	11-150209-0101 РСНБ РК 2015	Выравнивание стен баритовым раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	м2	89,050	5961,58	530878
38	108	22-050101-0402 РСНБ РК 2015	Баритовый песок	кг	10,045	97,10	975
39	114	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Сплошное вырав нивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей стен толщиной 2 мм	м2	4587,948	853,64	3916439
40	115	11-150209-0101 РСНБ РК 2015	Выравнивание стен баритовым раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2	217,670	5961,58	1297656
41	116	22-050101-0402 РСНБ РК 2015	Баритовый песок	кг	24,553	97,10	2384

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	120	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизны х, плинтусных и угловых плиток/ на цементном раств оре и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	415,898	5515,09	2293718
43	121	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Сплотное выравнивание бетонных поверхностей /односл ойная штукатурка/ цементно-известковым раствором о ткосов	м2	554,625	728,88	404254
44	122	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Левкас оконных и дверных откосов плоских	м2	516,110	1066,84	550606
45	123	11-150209-0101 РСНБ РК 2015	Выравнивание стен баритовым раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2	10,800	5961,58	64385
46	124	22-050101-0402 РСНБ РК 2015	Баритовый песок	кг	1,218	97,10	118
47	128	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, пл интусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туал етного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	129,184	5515,09	712462
48	129	11-100401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с зад елкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	35,936	8297,60	298182
			Раздел: Прочие работы				
49	175	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	7,062	393,51	2779
			Раздел: Приямок#==========				
			Раздел: Усиление стен				
50	250	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфор атором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверсти я до 20 мм	отверст	1767,750	82,63	146065
51	251	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	-1767,750	94,97	-167882
52	252	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверст ий в кирпичных стенах электродрелью или электропер форатором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	5323,578	79,47	423047
53	253	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,275	482793,00	132910
54	254	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,266	161557,30	43033

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	256	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1283,625	408,77	524703
56	258	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	1283,625	7305,48	9377503
57	259	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Добавляется на каждые 5 мм изменения тол щины торкретирования	м2	5134,500	871,59	4475160
58	260	21-020401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	мз	51,345	13242,55	679939
59	261	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладкистен идругих конструкций	т	3,351	322480,74	1080773
60	262	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам етром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,351	165713,49	555378
			Раздел: Фундаменты				
			Раздел: Рамы				
			Раздел: Усиление отверстии перекрытий				
			Раздел: Разные работы				
61	342	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных к аналов, одноячейковых перекрываемых или опирающих ся на плиты	м3	7,874	12521,03	98596
62	343	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	4,700	75374,39	354260
63	345	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка сборных ж/бетонных подкладок	шт	23,000	2046,27	47064
64	346	21-040305-0105 РСНБ РК 2015	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	шт.	23,000	4650,54	106962
65	347	11-061301-0303 РСНБ РК 2015	Устройство лотков	м3	0,683	41947,90	28650
66	348	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство приямка	м3	0,838	46335,61	38829
67	349	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной провол оки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-201 2	т	0,018	224939,71	3941
68	350	21-050201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углерод истой стали обыкновенного качества, ширина полки о т 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	188254,57	4204
			ИТОГО:				43925837
			В том числе :				
			Накладные расходы				7459879

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**3253766**
			Итого с временными		**1,2 %**	**527110,00**	**44452947**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**600115,00**	**45053062**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**47753466**
			Итого с НДС		**12 %**	**5730416,00**	**53483882**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**10 354 613**
			Итого к оплате				**43 129 269**

Принял: **Сдал:**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джиханг ерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Вентиляция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №2 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтжные работы				
1	**2**	**Прайс**	**Стоимость приточной камеры КЦПК-3,15 П в комплекте с автоматикой и резрв ным оборудованием**	**шт**	**1,000**	**2353590,28**	**2353590**
2	**4**	**Прайс**	**Стоимость распределителя воздуха РВ-АМС-11.37**	**шт**	**4,000**	**414853,60**	**1659414**
3	**6**	**Прайс**	**Стоимость цифрового пульта управления с информацией о состоянии оборудова ния от 1 до 250 шт**	**шт**	**1,000**	**237922,22**	**237922**
4	**7**	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**8,000**	**1930,09**	**15441**

5	8	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки вентиляционные РАР, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4,000	2548,16	10193
6	9	23-050306-1915 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки вентиляционные EAL, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	4,000	7354,30	29417
7	11	Прайс	Стоимость клапана огнезадерживающего КПУ 1Н-О-Н 400х200мм	шт.	1,000	115128,15	115128
8	14	11-200101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периме тр 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,300	32076,49	202082
9	15	11-200101-0510 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,040	32076,49	450354
10	16	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из баз альта поверхности	м2 изолируемой поверхности	16,650	1860,84	30983
11	17	Прайс	Рулонная изоляция из базальта с покрытием из алюминиевой фольги Бизо н -5	м2	18,315	2356,13	43153
12	18	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,027	175977,36	4751
13	20	Прайс	Стоимость приточной камеры КЦПК-5-Г1 в комплекте с авто матикой(Вентиляторы,блок переходной,камера промежу точная в комплекте)	ком	1,000	1865589,15	1865589
14	22	ПРАЙС	Стоимость распределителя воздуха АМС-У2-У-Д-250 мм	шт	2,000	587289,48	1174579
15	23	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	30,000	1930,09	57903
16	24	23-050306-1805 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1,000	2299,23	2299
17	25	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерам и 200 мм х 150 мм	шт.	25,000	2794,82	69870
18	26	23-050306-1874 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	3,000	3041,51	9125
19	27	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,000	2680,56	2681
20	28	23-050306-2023 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки EAL, размерами 500 мм х 1000 мм	шт.	1,000	15188,85	15189
21	29	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установ ка	клапан	1,000	10489,64	10490
22	30	ПРАЙС	Стоимость клапана огнезадерживающего КПУ 1Н-О-Н-600х300	шт.	1,000	76606,34	76606

23	33	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинков анной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Про кладка	м2 поверхности воздуховодов	9,900	5118,47	50673
24	34	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класс а Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	66,330	4785,50	317422
25	35	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодовкласса Н /норма льные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	31,446	4289,60	134891
26	37	Прайс лист	Стоимость клапана об ратного КОп 200х200-Н	шт	2,000	4152,45	8305
27	38	11-201001-0301 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	шт	1,000	1460,18	1460
28	39	23-050202-0205 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1,000	22450,28	22450
29	40	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка переход а 800х300 на 1000х500 из оцинкованной стали толщин ой 0,7 мм	м2	0,936	4289,60	4015
30	41	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка переходов 6 00х300 на 400х400 из оцинкованной стали толщиной 0 ,7 мм	м2	0,612	4785,50	2929
31	42	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и к риволинейные. Изоляция рулонным материалом из база льта поверхности	м2 изолируемой поверхности	130,500	1860,84	242839
32	43	Прайс	Рулонная изоляция и з базальта с покрытием из алюминиевой фольги Бизон -5	м2	143,550	2356,13	338223
33	44	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,135	175977,36	23757
34	45	12-150103-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщи ной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм(400х400). Разборка	м2 поверхности воздуховодов	16,000	384,87	6158
35	46	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих вентблоков	шт	15,000	16030,10	240452
36	48	Прайс	Стоимость приточной камеры КЦПК-6.3-Г1 в комплекте с автоматикой	ком	1,000	1690963,00	1690963
37	50	Прайс	Стоимость распределителя воздуха АМС-У2-У-Д-250 мм	шт	2,000	587289,48	1174579
38	51	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,000	2680,56	2681
39	52	23-050306-2023 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки EAL, размерами 500 мм х 1000 мм	шт.	1,000	15188,85	15189
40	54	ПРАЙС	Стоимость клапана огнезадерживающего КПУ 1Н-О-Н-600х300	шт.	1,000	76606,34	76606
41	55	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	36,000	1930,09	69483
42	56	23-050306-1805 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3,000	2299,23	6898

43	57	23-050306-1807 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	6,000	2489,89	14939
44	58	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерам и 200 мм х 150 мм	шт.	27,000	2794,82	75460
45	59	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальны е/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщ иной 0,5 мм	м2	35,000	5145,74	180101
46	60	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,500	4924,68	66483
47	61	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинков анной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,400	5118,47	73706
48	62	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оц инкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	39,780	4785,50	190367
49	63	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали тол щиной 0,7 мм	м2	21,060	4289,60	90339
50	64	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,020	3989,48	28006
51	65	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Прокладка переход а 1000х300 на 1000х500 из оцинкованной стали толщи ной 0,7 мм	м2	1,260	3989,48	5027
52	66	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка перехода 60 0х300 на 400х400 из оцинкованной стали толщиной 0, 7 мм	м2	0,612	4289,60	2625
53	68	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и со ртовой стали, прямоугольные,ДКП 150х200 мм	шт.	1,000	15177,71	15178
54	70	ПРАЙС	Стоимость клапана обратного КОл 200х200-Н	шт	2,000	4152,45	8305
55	72	23-050202-0205 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1,000	22450,28	22450
56	73	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,150	175977,36	26397
57	74	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из базальта	м2 поверхности	115,000	1860,84	213996
58	75	ПРАЙС	Рулонная изоляция из базальта с покрытием из алюминиевой фольги Бизон -5	м2	126,500	2356,13	298051
59	77	Прайс	Стоимость приточной камеры КЦПК-5-П в комплекте с автом атикой	ком	1,000	1230352,38	1230352
60	79	Прайс	Стоимость клапана огнезадерживающего КПУ 1Н-О-400х200	шт.	1,000	72640,49	72640
61	80	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	21,000	1930,09	40532
62	81	23-050306-2055 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки EAL, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1,000	7352,61	7353

63	82	23-050306-1849 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1,000	2489,78	2490
64	83	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	19,000	2794,82	53102
65	86	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованн ой стали толщиной 0,7 мм	м2	19,800	4785,50	94753
66	87	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка перехода 550х300 на 500х300/400х200 на 250х250 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,139	4785,50	5448
67	94	Прайс	Стоимость приточной камеры КЦПК-3,15-П в комплекте с ав томатикой	ком	1,000	1305702,42	1305702
68	96	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и со ртовой стали, прямоугольные,200х200 мм	шт.	1,000	18131,73	18132
69	98	ПРАЙС	Стоимость клапана огнезадерживающего КПУ 1Н-О-Н-400х250	шт.	1,000	72867,63	72868
70	100	23-050306-2056 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки EAL, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	1,000	8075,77	8076
71	101	23-050306-1807 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	5,000	2489,89	12449
72	102	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	7,000	2794,82	19564
73	103	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5,000	3088,66	15443
74	106	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали , толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм. Прокладка	м2 п оверхности воздуховодов	6,300	5118,47	32246
75	107	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные / периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной ст али толщиной 0,7 мм	м2	5,850	4785,50	27995
76	108	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщин ой 0,7 мм	м2	8,100	4289,60	34746
77	109	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка пер еходов 800х600 на 600х300 из оцинкованной стали то лщиной 0,7 мм	м2	1,000	4289,60	4290
78	110	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка переходо в 400х250 на 300х300 из оцинкованной стали толщино й 0,7 мм	м2	0,450	4785,50	2153
79	115	23-050202-0108 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкова нной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	1,000	11362,25	11362
80	117	ПРАЙС	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцин кованной стали, марки WKS 1000 ГОСТ 7402-84	компле кт	1,000	75132,34	75132

81	119	Прайс	Стоимость клапана огнеза держивающего КПУ 1Н-О-Н-200х150	шт.	1,000	70709,41	70709
82	121	23-050306-1805 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2,000	2299,23	4598
83	122	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2,000	2794,82	5590
84	131	23-050402-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4 D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, QMAX 1930 м3/ ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,000	88363,44	265090
85	133	23-050307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 м м	шт.	3,000	6580,94	19743
86	135	23-050302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтально м или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечение м 300х200 мм	шт.	3,000	12710,76	38132
87	137	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	9,000	2794,82	25153
88	144	23-050402-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4 Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, QMAX 2302 м3/ ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	109147,67	109148
89	146	23-050307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1,000	6581,14	6581
90	148	23-050302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтально м или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечение м 300х250 мм	шт.	1,000	12710,76	12711
91	149	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3,000	1930,09	5790
92	150	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3,000	3088,66	9266
93	151	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого се чения ЗК 00.000.02.Установка над шахтами	зонт	1,000	4280,94	4281
94	157	23-050402-0310 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4 Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, QMAX 2489 м3/ ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	138841,76	138842
95	159	23-050307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	1,000	6971,42	6971
96	161	Прайс	Стоимость клапана огнеза держивающего КПУ 1Н-О-Н д-400	шт.	1,000	73118,32	73118
97	163	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6,000	3088,66	18532

98	164	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцин кованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 400 мм. Пр окладка	м2 поверхности воздуховодов	7,913	4925,02	38971
99	166	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинко ванной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,410	4785,50	21104
100	167	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Короб из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм , периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверх ности воздуховодов	4,860	4785,50	23258
101	168	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, (150х600 на д-400мм,600х300 на д-400м м). Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,002	4785,50	9579
102	175	23-050401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMA X 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	23471,55	46943
103	177	Прайс	Стоимость клапана огнезадерживающего КПУ 1Н-О-Н 150х150	шт.	1,000	70511,49	70511
104	179	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3,000	1930,09	5790
105	180	23-050306-1807 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3,000	2489,89	7470
106	186	23-050401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMA X 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,000	32924,51	65849
107	189	23-050306-1807 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	5,000	2489,89	12449
108	196	Прайс	Вентилятор вытяжной освевой WK 160	шт	1,000	23156,07	23156
109	198	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3,000	1930,09	5790
110	199	23-050306-1807 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3,000	2489,89	7470
111	205	23-050401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки ВОКС-250, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QM AX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,000	32924,51	98774
112	207	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки с жалюзи RK Z 200	шт.	3,000	1590,26	4771
113	209	Прайс	Вентиляторы настенные STУ LE 2 д-150	комплект	1,000	5885,62	5886
114	211	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинк ованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,650	4924,68	32749

115	212	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из база льта	м2 поверхности	6,700	1860,84	12468
116	213	Прайс	Рулонная изоляция и з базальта с покрытием из алюминиевой фольги Бизон -5	м2	7,370	2356,13	17365
117	214	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,003	175977,36	528
118	216	Прайс	Вентиляторы центробежные, общепромышленные специального назначения, средне го давления коррозионностойкие из нержавеющей стал и, марки ВЦ 4-282-2.58 ГОСТ 5976-90	комплект	2,000	79419,56	158839
119	218	23-050307-0502 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2,000	3070,04	6140
120	219	23-050307-0402 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа Н к ради альным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2,000	3018,68	6037
121	220	23-050301-0201 РСНБ РК 2015	Виброизоляторы пружинные до N38 ГОСТ 27242-87	шт.	4,000	286,46	1146
122	222	23-050302-2045 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерам и 400 мм х 200 мм	шт.	2,000	5934,99	11870
123	223	ПРАЙС	Привод BEliMO TF 230	шт	2,000	49918,90	99838
124	225	23-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтально м или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечение м 400х300 мм	шт.	1,000	15087,01	15087
125	227	Прайс	Стоимость клапана огнезадерживающего КПУ 1Н-О-Н 150х150	шт.	2,000	70511,49	141023
126	228	Прайс	Стоимость клапана огнеза держивающего КПУ 1Н-О-Н 250х200	шт.	2,000	71174,04	142348
127	230	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3,000	2548,16	7644
128	231	23-050306-1849 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2,000	2489,78	4980
129	232	23-050306-1851 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерам и 200 мм х 150 мм	шт.	10,000	2794,82	27948
130	236	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцин кованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 д о 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,240	4785,50	58574
131	239	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из баз альта	м2 поверхности	13,230	1860,84	24619
132	240	Прайс	Рулонная изоляция из базальта с покрытием из алюминиевой фольги Бизо н -5	м2	14,553	2356,13	34289

133	243	Прайс	Вентиляторы центробежные, общепромышленные специального назначения, среди его давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-282-4в ГОСТ 5976-90	комплект	4,000	103928,99	415716
134	245	23-050307-0506 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	4,000	4803,94	19216
135	246	23-050307-0406 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	4,000	4478,69	17915
136	247	23-050301-0202 РСНБ РК 2015	Виброизоляторы пружинные до N39 ГОСТ 27242-87	шт.	4,000	380,04	1520
137	249	23-050302-1906 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 250 мм	шт.	4,000	3160,48	12642
138	250	ПРАЙС	Привод BEliMO TF 230	шт	4,000	49918,90	199676
139	252	ПРАЙС	Стоимость клапана огнезадерживающего КПУ 1Н-О-Н 150х200	шт.	4,000	70709,41	282838
140	254	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерам и 200 мм х 200 мм	шт.	12,000	3088,66	37064
141	256	23-050302-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный КО диаметр 250 мм	шт.	2,000	3571,81	7144
142	258	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,650	4924,68	67222
143	260	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,505	5332,34	237316
144	267	23-050306-1805 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2,000	2299,23	4598
145	268	23-050306-1807 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерам и 100 мм х 200 мм	шт.	83,000	2489,89	206661
146	269	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	2548,16	5096
147	270	23-050306-1831 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	3,000	3041,55	9125
148	271	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Алюминиевые решетки РАР, размерам и 200 мм х 200 мм	шт.	54,000	3088,66	166787
149	272	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, пе риметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздухо водов	182,000	5145,74	936524
150	273	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 8 00, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	175,000	4924,68	861819

151	274	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из базальта	м2 поверхности	345,000	1860,84	641989
152	275	ПРАЙС	Рулонная изоляция из базальта с покрытием из алюминиевой фольги Бизон -5	м2	379,500	2356,13	894152
153	276	23-050301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,245	175977,36	43114
154	280	23-041009-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	72584,50	145169
155	282	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	82540,40	82540
156	283	23-041009-0905 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	96523,61	193047
157	284	23-041006-2205 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа D AnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	54933,51	164801
158	285	23-041006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа D AnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	77674,80	155350
159	287	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	17,000	1888,20	32099
160	289	23-040902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропу скной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	19872,60	39745
161	291	23-041010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", MV/15	шт.	20,000	2068,13	41363
162	293	23-040902-1024 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 2134 5-2005	шт.	11,000	13402,40	147426
163	294	23-040902-1025 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345 -2005	шт.	6,000	14692,13	88153
164	295	23-020103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, D N 40 ГОСТ 12816-80	шт.	22,000	708,60	15589
165	296	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	770,33	9244
166	298	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара , Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	12213,18	48853
167	299	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1405,79	11246

168	301	23-041001-2804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	6497,92	19494
169	302	23-041001-2805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	8944,86	17890
170	309	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры	шт	15,000	1441,49	21622
171	311	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. И золяция трубками из вспененного каучука К-FlEX	м т рубопровода	171,200	625,23	107040
172	317	Прайс лист	Стоимость компрес сорно конденсаторного блока ANL040C	шт	2,000	1970103,40	3940207
173	322	Прайс лист	Стоимость хладоа гента R410A	бал	1,150	21110,94	24278
			ИТОГО:				29763796
			В том числе :				
			Накладные расходы				1914060
			Сметная прибыль				2204726
			Итого с временными		1,2 %	157571,00	29921367
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	179394,00	30100761
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				31904949
			Итого с НДС		12 %	3828594,00	35733543
			Скидка подрядчика		19,36%		6 918 103
			Итого к оплате				28 815 440

Принял: **Сдал:**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Отопление**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №3 за август 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**6**	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**250,000**	**1476,05**	**369014**
2	**7**	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**364,000**	**1480,35**	**538849**
3	**8**	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**269,500**	**1747,40**	**470923**
4	**9**	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**52,500**	**1872,05**	**98283**
5	**10**	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**120,000**	**2275,67**	**273080**

6	11	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазо проводных неоцинкованных труб диам. 65 мм	м	30,000	676,48	20295
7	23	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 1 5 мм	шт	19,000	677,59	12874
8	24	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	шт	10,000	1144,16	11442
9	25	23-040501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	шт	14,000	1777,24	24881
10	41	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кран ов проходных на трубопроводах из стальных труб диа м. до 25 мм	1шт	4,000	2766,72	11067
11	42	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 м м	шт	2,000	835,40	1671
			ИТОГО:				1832377
			В том числе :				
			Накладные расходы				256372
			Сметная прибыль				135732
			Итого с временными		1,2 %	21989,00	1854366
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	25034,00	1879400
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				1992048
			Итого с НДС		12 %	239046,00	2231094
			Скидка подрядчика		19,36%		431 945
			Итого к оплате				1 799 149

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Лечебный корпус. Монтаж лифта**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №3 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**6**	**51-100103-0201 РСНБ РК 2015**	**Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 6, скорость подъема 0,5 м/с, кабинанепроходная, отделка стандартная**	**комплект**	**1,000**	**5613349,35**	**5613349**
			ИТОГО:				**5613349**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**180610**
			Сметная прибыль				**415804**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5949804**
			Итого с НДС		**12 %**	**713976,00**	**6663780**
			Скидка подрядчика		**19,36%**		**1 290 124**

		Итого к оплате			**5 373 656**

Принял: **Сдал:**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Теплотрасса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №5 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разные работы				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3**	**м3 грунта**	**210,268**	**122,31**	**25718**
2	**2**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**94,164**	**171,33**	**16133**
3	**3**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**131,830**	**188,04**	**24789**

4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	47,080	2707,52	127470
5	8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	35,000	5127,40	179459
6	9	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	52,989	11022,38	584063
7	10	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,344	75374,39	176678
8	11	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,412	75276,50	407396
9	13	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	433,000	605,43	262149
10	14	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	188,000	757,16	142346
11	15	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Подкладки ж/бетонные. Установка	шт. сборных конструкций	142,000	1741,12	247239
12	16	21-040304-0101 РСНБ РК 2015	Подкладки ж/бетонные лотков каналов Б1 СТ РК 937-92	шт.	142,000	5703,48	809894
13	17	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (монолитный участок УМ-1)	м3	8,720	43056,94	375457
14	18	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	М/конструкции балок. Монтаж	т конструкций	0,555	76504,48	42445
15	19	21-060408-0901 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкции балок	т	0,555	256481,11	142296
16	20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	161557,30	1131
17	21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	168588,25	3068
18	22	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	165713,49	2850
19	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,042	24710,09	1048
20	24	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,093	224939,71	20919
21	26	21-040302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,560	69683,69	108707

22	27	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3	м3 грунта	74,520	122,31	9114
23	28	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	153,960	171,33	26378
24	29	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	215,544	188,04	40531
25	30	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	7,080	2707,52	19169
26	34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, бетон В-7,5	м3	6,053	18771,34	113630
27	35	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона В-15. Устройство	м3 конструкции	36,000	31829,11	1145848
28	36	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,762	224939,71	171292
29	37	21-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254	143929,70	36558
30	38	21-050301-3102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269	137730,01	37049
31	39	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,523	24710,09	12923
32	40	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций обрамления отверстий	т	0,046	29477,57	1362
33	41	21-060408-0901 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкций обрамлений	т	0,046	256481,11	11849
34	42	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,340	81,53	109
35	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	145,584	953,80	138858
36	44	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	43,972	2407,69	105871
37	45	11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция выравниванием поверхности	м2	43,972	1950,04	85747
38	46	21-040302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	6,950	69683,69	484302
39	47	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	10,000	3105,08	31051

40	53	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона В-20. Устройство	м3 конструкции	4,340	32510,29	141095
41	54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	161557,30	20712
42	55	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	168430,77	7748
43	56	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	168588,25	12459
44	57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовлениев построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,248	23746,04	5891
45	58	21-040302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,700	69683,69	48779
46	64	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3	м3 грунта	105,590	122,31	12915
47	65	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24,840	171,33	4256
48	66	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	34,776	188,04	6539
49	67	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	0,403	2707,52	1091
50	71	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	11,340	11022,38	124994
51	72	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,430	75374,39	183160
52	73	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,780	75276,50	284545
53	75	21-040304-0102 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	шт.	3,000	9644,21	28933
54	76	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок	м3	0,820	20455,15	16773
55	77	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3	м3 грунта	199,950	122,31	24456
56	78	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	73,250	171,33	12550

57	79	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	102,550	188,04	19283
58	80	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	8,500	2707,52	23014
59	84	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	27,900	11022,38	307524
60	85	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	3,400	75374,39	256273
61	86	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	12,600	75276,50	948484
62	88	11-070101-0115 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	20,000	8138,19	162764
63	89	21-040304-0102 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерам и 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	шт.	20,000	9644,21	192884
64	90	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	3,150	23857,01	75150
65	91	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,023	501849,12	11543
66	92	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов	м	184,070	1111,36	204567
67	93	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	58,120	2404,84	139769
68	94	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	15,800	23857,01	376941
69	95	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,980	11022,38	32847
70	97	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 (0,5 -1) м3	м3 грунта	5,560	122,31	680
71	98	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,420	171,33	1957
72	99	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	15,988	188,04	3006

73	100	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к атратам труда -1,2	м3 грунта	0,530	2707,52	1435
74	103	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Щебеночная засыпка. Устройство	м3	11,420	1717,43	19613
75	104	21-010202-0101 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 8 фракции 5-10 мм	м3	14,275	2279,83	32545
76	105	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	0,460	12302,65	5659
77	120	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	65,000	86,15	5600
78	121	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	65,000	188,04	12223
79	127	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,125	1112371,00	139046
80	128	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	85,850	493,71	42385
81	129	23-010201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	10,100	617,27	6234
82	130	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	30,300	842,28	25521
83	131	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,305	1125874,49	343392
84	132	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	308,050	1350,71	416087
85	133	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,310	1155504,71	358206
86	134	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	313,100	1793,44	561527
87	135	11-240101-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,254	1301305,15	330532
88	136	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	256,540	2248,61	576859
89	137	11-240101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,020	1538948,34	30779

90	138	23-010201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	20,000	2809,42	56188
91	139	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,790	1112371,00	878773
92	140	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	303,000	321,21	97326
93	141	23-010101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водо газопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	388,850	577,57	224586
94	142	23-010101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	95,950	702,99	67452
95	143	23-010101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водога зопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,000	891,61	8916
96	144	11-240105-0104 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2,000	59469,00	118938
97	145	11-240105-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	6,000	43598,50	261591
98	146	11-240105-0102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2,000	35054,96	70110
99	147	11-240105-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб до 50 мм. Установка	компенсатор	10,000	6261,39	62614
100	148	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,800	602,37	6506
101	149	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,100	460,03	24427
102	150	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40,500	297,07	12031
103	151	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,533	271010,52	144487
104	152	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,026	271010,52	7081
105	153	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4,000	5504,59	22018
106	154	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	24690,96	98764
107	155	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	770,33	6163

108	156	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4,000	8776,31	35105
109	157	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	38724,77	154899
110	158	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1405,79	11246
111	159	11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,000	9573,82	19148
112	160	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	55745,16	111490
113	161	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1670,81	6683
114	162	23-040601-0903 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,000	17033,66	238471
115	163	23-040601-0912 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	17808,16	35616
116	164	23-040601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	27809,61	166858
117	165	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 (за 4 раза)	м2	1660,000	374,50	621670
118	166	21-130816-3431 РСНБ РК 2015	Отвердитель	т	0,001	645251,07	578
119	167	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	37,000	77244,95	2858063
120	168	21-110205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	38,184	36626,38	1398542
121	169	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1062,000	635,90	675327
122	170	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х	1000 м2	1,062	351474,92	373266
123	171	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,010	557824,83	5578
124	172	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,040	1793,44	18006
125	173	11-160401-0408 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 250 мм	1соедин.	19,000	23193,17	440670

126	174	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	19,000	6440,54	122370
127	175	23-020301-0216 РСНБ РК 2015	Кольцо сальника	шт.	19,000	2120,27	40285
128	176	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,627	7239,00	4539
129	177	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка ввода бетоном	м3	2,090	17316,11	36191
130	178	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т	0,031	19001,97	596
131	179	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой	т	0,033	212709,76	6935
132	180	11-160401-0408 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 250 мм	1соедин.	5,000	23193,17	115966
133	181	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	5,000	6440,54	32203
134	182	23-020301-0216 РСНБ РК 2015	Кольцо сальнмка	шт.	5,000	2120,27	10601
135	183	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,195	7239,00	1412
136	184	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка ввода бетоном	м3	0,550	17316,11	9524
137	185	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т	0,008	19001,97	157
138	186	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой	т	0,009	212709,76	1825
139	187	11-160401-0408 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 250 мм	1соедин.	4,000	23193,17	92773
140	188	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	4,000	8695,16	34781
141	189	23-020301-0216 РСНБ РК 2015	Кольцо сальника	шт.	4,000	2120,27	8481
142	190	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,180	7239,00	1303
143	191	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка ввода бетоном	м3	0,440	17316,11	7619
144	192	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т	0,010	19001,97	188
145	193	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой	т	0,010	212709,76	2186
146	194	11-160401-0409 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 300 мм	1соедин.	2,000	26047,56	52095

147	195	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Заделка сальников при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	2,000	8695,16	17390
148	196	23-020301-0216 РСНБ РК 2015	Кольцо сальника	шт.	2,000	2120,27	4241
149	197	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,110	7239,00	796
150	198	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка ввода бетоном	м3	0,220	17316,11	3810
151	199	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т	0,005	19001,97	94
152	200	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой	т	0,005	212709,76	1055
153	201	11-160401-0409 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 300 мм	1соедин.	2,000	26047,56	52095
154	202	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Заделка сальников при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	2,000	8695,16	17390
155	203	23-020301-0216 РСНБ РК 2015	Кольцо сальника	шт.	2,000	2120,27	4241
156	204	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,126	7239,00	912
157	205	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка ввода бетоном	м3	0,220	17316,11	3810
158	206	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций	т	0,005	19001,97	94
159	207	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой	т	0,005	212709,76	1093
160	208	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство заделок бетоном	м3	2,680	17316,11	46407
161	209	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Укладка футлярастальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,025	1204540,88	29873
162	210	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	24,899	5111,00	127260
163	211	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,025	3112659,44	77194
164	212	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство заделок бетоном	м3	1,340	17316,11	23204
165	213	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Укладка стальных футляров водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,012	919775,22	11405
166	214	23-010101-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,450	3788,73	47168
167	215	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,012	2377738,52	29484

			ИТОГО:			**23194348**
			В том числе :			
			Накладные расходы			**3273216**
			Сметная прибыль			**1718100**
			Итого с временными	**1,2 %**	**278332,00**	**23472680**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,35 %**	**316881,00**	**23789561**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			**25215467**
			Итого с НДС	**12 %**	**3025856,00**	**28241323**
			Скидка подрядчика	**19,36%**		**5 467 591**
			Итого к оплате			**22 773 732**

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Алик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Рапиназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Управление строительста Алматинской области" БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работми сельской больницы в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Хозяйственный блок. Электромонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 264/12/18** от **19.12.2018 года**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №3 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разные работы				
1	**1**	**13-080303-0402 РСНБ РК 2015**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,000**	**6813,75**	**6814**
2	**2**	**Прайс лист**	**Ящик с автоматическим ввода резерва ЯАВР-3-50**	**шт**	**1,000**	**112717,36**	**112717**
3	**3**	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**11075,32**	**11075**
4	**4**	**Прайс лист**	**Щиток учетно-распределительный ЩУР 8801С-0127**	**шт**	**1,000**	**55133,49**	**55133**

5	5	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,000	1731,61	3463
6	6	23-070203-0604 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000	7707,18	15414
7	7	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,000	4469,47	4469
8	8	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-12	шт	1,000	2260,94	2261
9	9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,000	2551,85	15311
10	10	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1441,63	1442
11	11	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	469,28	1877
12	12	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3343,54	3344
13	13	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,000	4469,47	4469
14	14	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-4	шт	1,000	1029,16	1029
15	15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,000	2551,85	2552
16	16	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	469,28	469
17	17	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,000	4469,47	4469
18	18	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3698,93	3699
19	19	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,000	2551,85	10207
20	20	23-070204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6782,30	6782
21	21	23-070204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	6782,30	20347
22	22	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,000	4469,47	4469
23	23	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3698,93	3699
24	24	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,000	2551,85	7656
25	25	23-070204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6782,30	6782
26	26	23-070204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	6782,30	13565
27	27	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,000	4469,47	4469

28	28	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩР -18	шт	1,000	3099,73	3100
29	29	13-080303-1102 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	6,000	4004,37	24026
30	30	ПРАЙС	Стоимость пускателя ручного ПРК 32 16А	шт	2,000	5536,91	11074
31	31	ПРАЙС	Стоимость пускателя ручного ПРК 32 4А	шт	4,000	5277,74	21111
32	32	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,000	4469,47	4469
33	33	ПРАЙС	Стоимость корпуса ЩРВ-П-8	шт	1,000	1587,09	1587
34	34	13-080303-1102 РСНБ РК 2015	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	2,000	4004,37	8009
35	35	ПРАЙС	Стоимость пускателя ручного ПРК 32 4А	шт	2,000	5277,74	10555
36	36	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,000	6138,10	12276
37	37	ПРАЙС	Стоимость пускателя магнитоного ПМА-4130	шт	1,000	12708,03	12708
38	38	23-070208-0704 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМЕ-051	шт.	1,000	1497,62	1498
39	39	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный	шт	1,000	1851,44	1851
40	40	23-070216-0402 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный ПКЕ 212-1	шт.	1,000	556,96	557
41	41	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,000	5379,44	5379
42	42	ПРАЙС	Стоимость коробки соединительной КС-20	шт	1,000	7337,94	7338
43	57	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	40,000	758,38	30335
44	58	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	40,000	161,01	6440
45	66	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	202,000	724,35	146320
46	67	23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,173	92384,83	16020
47	68	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,514	137092,97	70477
48	70	23-060128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113	254556,59	28821
49	71	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	595143,90	18211
50	72	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,092	839670,98	77082
51	73	23-060201-2203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГзнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,028	259398,11	7144

52	74	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Прокладка проводов	м	16,000	430,56	6889
53	75	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,016	243673,24	3977
54	77	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2961,35	8884
55	78	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой. Монтаж оборудования	м	60,000	543,08	32585
56	79	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,047	203326,98	9577
			ИТОГО:				916286
			В том числе :				
			Накладные расходы				85619
			Сметная прибыль				67873
			Итого с временными		1,2 %	8316,00	924602
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	9468,00	934070
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				990057
			Итого с НДС		12 %	118807,00	1108864
			Скидка подрядчика		19,36%		214 679
			Итого к оплате				894 185

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «УКС»
Эксперт Имашев Адик Бекбосынович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «АРС ЛТД»
Директор Файсулин Расим Джихангерович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)