Заказчик: **Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт ограждения Центра оперативного управления ДВД Акмолинской области в г. Кокшетау по ул. Горького, 35"а"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование		Код
		281	14.05.2015					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов. работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчеином месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудыввания		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ограждения Центра оперативного управления ДВД Акмолинской области в г. Кокшетау по ул. Горького, 35"а"	**5667200**	**3093040**	**1307622**	**1307622**				**1785418**	**371164,68**	**3464204,68**
За минусом 3% предоплаты										**170016**
Итого к оплате		**2941240**							**352948,68**	**3294188,68**

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Заместитель начальника ДВД полковник полиции _____ Бабжанов К.К. **28.07.2015 года**

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П. **28.07.2015 года**

М.П.

Приложение 2

к РДС РК 1.03-02-2010 "Положение о заказчике-застройщике"

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование строительства и его Капитальный ремонт ограждения Центра оперативного управления ДВД Акмолинской области в г. Кокшетау по ул. Горького, 35"а"

АКТ №2

приемки выполненных работ

от 28 июля 2015 года

Капитальный ремонт ограждения Центра оперативного управления ДВД Акмолинской области в г. Кокшетау по ул. Горького, 35"а"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	31,85	1641,91	372,83	52295	11875	27567	3,72	118
		м3 кладки		594	139,5	18919	4443	118	0,68	22
12	Е8-22-3	Облицовка стоек пескоблоком	8,85	1456,03	319,7	12886	2829	6062	3,07	27
		м3 кладки		461,25	119,25	4082	1055	118	0,58	5
13	99-1-1(пл) ИП СКЦ Бетон	Пескоблоки рванный камень	4198	74,63		313297	0	0		0
		шт				0	0			0
14	99-1-1(пл) ИП СКЦ Бетон	Столбный элемент К=12,000;	624	207,31		129361	0	0		0
		шт				0	0			0
15	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм(50мм) К=52,000;	237,97	154,83	15,94	36845	3793	11500	0,243	58
		м2 стяжки		34,65	5,96	8246	1418	119	0,0291	7

16	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т-Крышка столба	52	225,02	88,43	11701	4598	7061	0,589	20
		шт сборных конструкций		65,93	31,06	3428	1615	140	0,1305	7
17	99-1-1(пл) ИП Горбунов В.Н.	Крышка столба	52	704,87		36653	0	0		0
		шт				0	0			0
23	Е6-1-5	Устройство железобетонных-фундаментов объемом до 3 м3 под стойки	11,39	9362,5	112,36	106639	1280	12724	6,34	72
		м3		1021,5	42,44	11635	483	105	0,2073	2
24	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6мм	0,70482	65000		45813	0	0		0
		т				0	0			0
25	4-1-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=16мм	1,3117	54600		71619	0	0		0
		т				0	0			0
26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	278,39	245,44	3,82	68328	1063	12743	0,212	59
		м2 поверхности		37,35	1,44	10398	401	118	0,007	2
27	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	61,11	399,62	7,14	24421	436	1787	0,143	9
		м2 поверхности		22,1	2,68	1351	164	118	0,0131	1
28	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-3-СеткаС-1)	0,609	8679,65	422,15	5286	257	6047	56,4	34
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5029	96	118	0,77	0
29	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I d=6мм	0,609	65000		39585	0	0		0
		т				0	0			0
30	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-кровельный костыль	0,11968	175710,1	1826,1	21029	219	1473	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	969	83	140	3,37	0
31	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм	12,25	154,83	15,94	1897	195	592	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	424	73	119	0,0291	0
32	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров,парапетов, свесов и.т.п.) из листовой стали	22,05	544,76	1,24	12012	27	4033	0,972	21
				153,23	0,47	3379	10	119	0,0023	0
33	Е7-25-1	Устройство ворот б/у (прим)	2	6607,76	1172,83	13216	2346	9946	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
34	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284	0	0		0
		шт				0	0			0

35	Е9-36-3 (ДМ)	Демонтаж ограждения К=7,000 [illegible] с п. 2.8д: к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0,5;	37,8	51,6	3	1950	113	1692	0,2868	11
		м2		48,6	1,13	1837	43	90	0,00553	0
36	Е9-52-1	Резка стальной стойки ограждения (прим) К=7,000;	4,417	134,76	5,38	595	24	233	0,34	2
		м резка		56,25	2,25	248	10	90	0,01	0
37	Е9-36-3	Монтаж ограждения (б/у) К=7,000;	37,8	118,57	4,28	4482	162	2811	0,478	18
		м2		81	1,62	3062	61	90	0,0079	0
38	Е9-17-1	Монтаж колон стоек-наращивание (прим) К=7,000;	0,133	4646,85	2285,57	618	304	263	9,35	1
		т конструкций		1579,5	617,13	210	82	90	2,34	0
39	8-6-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 5,0 мм К=7,000;	11,2	772		8646	0	0		0
		м				0	0			0
40	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,12145	13864,97	4022,39	1684	489	1111	56,5	7
				9090	1071,86	1104	130	90	3,81	0
41	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швелеров и уголков К=7,000;	0,12145	114900		13955	0	0		0
						0	0			0
42	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз К=7,000;	42,7	21,8	0,05	931	2	224	0,0295	1
				5,81	0,02	248	1	90	0,0001	0
43	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=7,000;	85,4	20,35	0,02	1738	2	320	0,0213	2
				4,16		355	0	90		0

44	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колон, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий К=7,000;	0,259	538,81	144,52	140	37	68	1,34	0
		т		292,5		76	0	90		0
45	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м К=7,000;	16,8	332,23	125,08	5581	2101	2627	0,94	16
		м2		144	29,74	2419	500	90	0,103	2
46	1-1-3631	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8мм толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Гост 24045-2010 (к=1,2) К=7,000;	20,16	646		13023	0	0		0
		м2				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1056510**	**32153**			**521**
			Тенге			**83854**	**11338**			**53**
		Стоимость демонтируемых материалов								
		Накладные расходы -	Тенге			**110883**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**50**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16632**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70044**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1237434**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**623**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111825**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**17819**				
		Всего	Тенге			**1255253**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,772%	Тенге			**34796**				
		Всего	Тенге			**1290049**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**12553**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**5021**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**1307622**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2014 года МРП 1982:775 =2,39	Тенге			**3125217**				
		Итого	Тенге			**3125217**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**62504**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**3187722**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен с учетом ценовой скидки	Тенге			**3093040**				

		НДС 12%	Тенге			371164,68				
		ИТОГО	Тенге			**3464204,68**				

Заказчик

Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Акмолинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заместитель начальника ДВД полковник полиции — Бабжанов К.К.

Начальник УТО ДВД подполковник полиции — Петухов А.С.

Заместитель начальника УТО ДВД майор полиции — Мугжанов М.А.

Старший инспектор ОВиСО УТО ДВД полковник полиции — Бибик А.А.

Технадзор ИП Муратжан Жикетов — Жикетов М.Ф.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Директор — Грошев Л.П.