Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 176 от 31.08.2017г., дополнительное соглашение № 4 от 11.02.2019г.	

Номер документа	Дата составления
26	**26.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкеяды Байганинского района Актюбинской области"		-	работа	1	104 613 751,00	104 613 751,00
				Итого	1	x	104 613 751,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Основание: договор № 176 от 31 августа 2017 г,дополнительное соглашение №4 от 11.02.2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 года.

Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с.Караукельды Байганинского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		176	от 31.08.2017 г.					
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за февраль 2019 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**963 346 935**	**297 625 670**		**912 188 248**	**51 158 687**		**115 601 657**	**1 078 948 592**
Акт №1	446 837	446 837		446 837			53 620	500 457
Акт №2	4 116 682	4 116 682		4 116 682			494 002	4 610 684
Акт №3	45 754 535	45 754 535		45 754 535			5 490 544	51 245 079
Акт №4	4 823 657	4 823 657		4 753 810	69 847		578 839	5 402 496
Акт №5	4 271 449	4 271 449		4 271 449			512 574	4 784 023
Акт №6	63 721	63 721		63 721			7 647	71 368
Акт №7	1 089 455	1 089 455		1 089 455			130 735	1 220 190
Акт №8	277 074	277 074		277 074			33 249	310 323
Акт №9	22 756 328	22 756 328		22 756 328			2 730 759	25 487 087
Акт №10	202 042	202 042		202 042			24 245	226 287

Акт №11	279 997	279 997		279 997			33 600	313 597
Акт №12	364 793	364 793		364 793			43 775	408 568
Акт №13	350 304	350 304		350 304			42 036	392 340
Акт №14	2 795 324	2 795 324		1 387 582	1 407 742		335 439	3 130 763
Акт №15	282 830	282 830		282 830			33 940	316 770
Акт №16	627 638	627 638		627 638			75 317	702 955
Акт №17	294 466	294 466		294 466			35 335	329 801
Акт №18	4 608 003	4 608 003		4 608 003			552 960	5 160 963
ИТОГО	**93 405 135**	**93 405 135**		**91 927 546**	**1 477 589**		**11 208 616**	**104 613 751**

Итого к оплате: сто четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч семьсот пятьдесят одна тенге , НДС 12%: 11 208 616 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель:

_____ Иманалин Н.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 1

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (КЖ3 выше отм.0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Лестницы								
		5.2 Ограждение лестничных маршей								
119	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. УстановкаК=4,000;	40	8780,68	53,98	351227	2159	9165	0,415	16,6
		м ограждения		347,18	21,8	13887	872	62,1	0,0259	1,036
120	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	46,4	123,99	1,64	5753	76	874	0,0426	1,97664
		м2		34,42	0,34	1597	16	54,2	0,0004	0,01856
		Всего прямые затраты				**356980**				**19**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 484				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 261
Накладные расходы I уровня, тенге	10 039
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	367 019
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	15 562
Итого, тенге	382 581
Сметная прибыль (8 %), тенге	30 606
Всего	**413 187**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	9 688
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**429 073**
2017 г- 31%	133 013
2018 г-69% (к=1,06)	313 824
Итого в текущих ценах 2018 г	**446 837**
НДС (12 %)	53 620
Всего по акту с учетом НДС	**500 457**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Сост рос Ф-2 по смете пров.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 2

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 2-1-4)

Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (АР1 ниже отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Полы								
16	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	41,64	2934,68	49,47	122200	2060	21504	1,06	44,1384
		м2 покрытия		825,07	22,91	34356	954	60,9	0,0294	1,22422
		Раздел 3 Проемы								
17	11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	2,3622	9788,33	173,14	23122	409	2809	2,7279	6,44385
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2069,26	80,86	4888	191	55,3	0,0942	0,22252
18	11-260201-0601	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	16,6284	8594,21	143,91	142908	2393	20928	2,9127	48,43354

	м2 проемов по наружному обводу коробок								
			2209,41	66,51	36739	1106	55,3	0,0777	1,29203
22 11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах (в осях 7-15 Д-С)	7,0866	9788,9	173,28	69370	1228	8426	2,7279	19,33154
	м2 проемов по наружному обводу коробок								
			2069,26	80,72	14664	572	55,3	0,0942	0,66756
24 11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,04702	40387,07	2105,49	1899	99	1021	46,6	2,19113
	т конструкций								
			35346,66	297,75	1662	14	60,9	0,31	0,01458
26 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	7,6	123,95	1,58	942	12	143	0,0426	0,32376
	м2								
			34,47	0,26	262	2	54,2	0,0004	0,00304
Раздел 4 Внутренняя отделка									
31 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	1847,93	73,17	0,5	135206	922	67940	0,092	170,00956
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,84	0,25	123522	457	54,8	0,0003	0,55438
33 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	41,86	73,15	0,5	3062	21	1539	0,092	3,85112
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,84	0,24	2798	10	54,8	0,0003	0,01256
34 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	125,84	562,96	2,12	70843	267	26141	0,468	58,89312
	м2 окрашиваемой поверхности								
			378,04	1,03	47573	129	54,8	0,0012	0,15101
39 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	173,47	73,15	0,5	12690	86	6378	0,092	15,95924
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,84	0,25	11595	43	54,8	0,0003	0,05204
40 11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	90,12	398,95	3,5	35953	315	14317	0,37	33,3444
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			287,99	1,9	25954	171	54,8	0,0025	0,2253
41 11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	65,94	295,22	1,03	19467	68	5419	0,192	12,66048
	м2 окрашиваемой поверхности								
			149,45	0,5	9855	33	54,8	0,0006	0,03956
42 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	24,18	73,12	0,5	1768	12	889	0,092	2,22456
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,83	0,25	1616	6	54,8	0,0003	0,00725
46 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	10,91	73,24	0,55	799	6	401	0,092	1,00372
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,82	0,27	729	3	54,8	0,0003	0,00327
47 11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	719,46	398,95	3,5	287028	2516	114294	0,37	266,2002
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			288	1,9	207202	1364	54,8	0,0025	1,79865
48 11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	719,46	36,25	0,5	26082	360	12702	0,044	31,65624
	м2 окрашиваемой поверхности								
			31,97	0,25	23000	178	54,8	0,0003	0,21584
50 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	15,35	73,16	0,52	1123	8	564	0,092	1,4122
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,84	0,26	1026	4	54,8	0,0003	0,00461
Раздел 5 Наружная отделка									
53 11-150106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	333,69	4257,55	150,6	1420701	50253	637391	4,017	1340,43273
	м2 поверхности облицовки								
			3440,16	45,48	1147947	15175	54,8	0,043	14,34867

58 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе (накрывочный элемент). Устройство	44,707	862,42	63,3	38556	2830	15426	0,726	32,45728
	м2 покрытия		536,78	29,79	23998	1332	60,9	0,0377	1,68545
60 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	19,06	603,67	17,16	11506	327	3307	0,37	7,0522
	м2 оштукатуриваемой поверхности		302,41	14,22	5764	271	54,8	0,0187	0,35642
61 11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	19,06	622,04	2,68	11856	51	4702	0,5087	9,69582
	м2		449	1,15	8558	22	54,8	0,00137	0,02611
62 11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	19,06	483,26	2,05	9211	39	808	0,0924	1,76114
	м2 окрашиваемой поверхности		76,39	0,94	1456	18	54,8	0,0011	0,02097
63 11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	7,61	2647,17	20,63	20145	157	9462	2,7	20,547
	м2 поверхности облицовки		2258,74	10,12	17189	77	54,8	0,0132	0,10045
64 21-030302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	7,61	1209,18		9202				
	м2								
65 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе (накрывочный элемент). Устройство	4,56	862,5	63,38	3933	289	1574	0,726	3,31056
	м2 покрытия		536,84	29,82	2448	136	60,9	0,0377	0,17191
66 21-030302-0108	Элементы накрывочные бетонные, цветные	29	300		8700				
	шт.								
71 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	7	2445,71	1196,14	17120	8373	5160	0,937	6,559
	шт. сборных конструкций								

			747,29	439,71	5231	3078	62,1	0,4482	3,1374
79 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,082	84048,78	853,66	6892	70	1679	39	3,198
	м3								
			33902,44	341,46	2780	28	59,8	0,35	0,0287
80 11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,08884	18572,71	8656,01	1650	769	396	6,468	0,57462
	т конструкций								
			5155,34	2161,19	458	192	60,9	2,21	0,19634
81 11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,08884	2059,88	382,71	183	34	76	1,34	0,11905
	т								
			1407,02	–	125	–	60,9	0,001	0,00009
83 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,75	124,36	1,82	342	5	51	0,0426	0,11715
	м2								
			34,55	–	95	–	54,2	0,0004	0,0011
84 11-120101-1001	Покрытие козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,01	771,63	8,44	13897	152	7513	0,972	17,50572
	м2 покрытия								
			737,31	2,33	13279	42	56,4	0,0027	0,04863
	Всего прямые затраты				**2528356**				**2161**
									27

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 776 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 608
- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 456
Накладные расходы I уровня, тенге	992 960
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 521 316
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	149 304
Итого, тенге	3 670 620
Сметная прибыль (8 %), тенге	293 650

Всего	**3 964 270**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	59 464
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	92 948
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 116 682**
НДС (12 %)	494 002
Всего по акту с учетом НДС	**4 610 684**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Сост рос ф-г по смете пр

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Школа на 300 мест
Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель 2019 год посл
(локальная смета 2-1-5)
Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (АР2 выше отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кровля								
		2.5 Покрытие кровли фонарей СФ-1, СФ-2, СФ-3								
64	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	90,48	124,01	1,66	11220	150	1704	0,0426	3,85445
		м2		34,42	0,33	3114	30	54,2	0,0004	0,03619
65	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	97,76	280,41	7,67	27413	750	3086	0,0694	6,78454
		м2 изолируемой поверхности		54,02	1,94	5281	190	56,4	0,0021	0,2053
66	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	97,76	373,18	31,91	36482	3120	19240	0,403	39,39728
		м2 утепляемого покрытия		341,26	7,69	33362	752	56,4	0,0083	0,81141

67	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	97,76	295,28	31,08	28867	3038	14992	0,312	30,50112
		м2 утепляемого покрытия		264,21	7,69	25829	752	56,4	0,0083	0,81141
70	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	97,76	61,69	7,67	6031	750	3086	0,0694	6,78454
		м2 изолируемой поверхности		54,02	1,94	5281	190	56,4	0,0021	0,2053
72	11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	97,76	1699,43	9,36	166136	915	6003	0,127	12,41552
		м2 кровли		106,24	2,63	10386	257	56,4	0,0029	0,2835
73	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	49,4	373,18	31,92	18435	1577	9722	0,403	19,9082
		м2 утепляемого покрытия		341,26	7,67	16858	379	56,4	0,0083	0,41002
76	11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	97,56	1283,23	955,11	125192	93181	26220	0,3366	32,8387
		м планки		271,9	204,61	26527	19962	56,4	0,1782	17,38519
78	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,29756	59772,82	14111,44	17786	4199	8619	56,5	16,81214
		т конструкций		43977,69	3582,47	13086	1066	60,9	3,608	1,0736

Раздел 3 Проемы

3.2 Витражи

90	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	134,606	4705,33	306,06	633365	41197	372891	4,98	670,33788
		м2		4395,45	153,39	591654	20647	60,9	0,1955	26,31547

3.3 Двери

124	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	112,56	1180,79	51,18	132910	5761	52583	0,9753	109,77977

	м2 проемов		759,14	22,06	85449	2483	59,8	0,0253	2,84777
127 11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	36,8	1180,79	51,17	43453	1883	17192	0,9753	35,89104
	м2 проемов		759,16	22,07	27937	812	59,8	0,0253	0,93104
129 11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	9,129	985,87	70,43	9000	643	3726	0,8471	7,73318
	м2 проемов		650,67	31,77	5940	290	59,8	0,0365	0,33321
133 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	31,9815	2706,94	117,51	86572	3758	13622	0,8342	26,67897
	м2 проемов		657,32	54,94	21022	1757	59,8	0,0678	2,16835
141 11-260201-0602	Двери металлические. Установка в кирпичных стенах	24,5511	9788,77	173,27	240325	4254	29189	2,7279	66,97295
	м2 проемов по наружному обводу коробок		2069,24	80,69	50802	1981	55,3	0,0942	2,31271
147 11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка	33,4719	1813,43	116,84	60699	3911	12724	0,7435	24,88636
	м2 проемов		578,72	56,97	19371	1907	59,8	0,0705	2,35977

Раздел 4 Перегородки

4.0 Подраздел без наименования

155 11-090701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,24493	26526,79	5821,21	33024	7247	16324	23,3	29,00687
	т конструкций		19953,73	1576,8	24841	1963	60,9	1,5	1,8674
158 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,26	60,76	1,01	3479	58	873	0,0295	1,68917
	м2		27,94	0,17	1600	10	54,2	0,0002	0,01145

159	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	57,26	123,96	1,64	7098	94	1079	0,0426	2,43928
		м2		34,4	0,35	1970	20	54,2	0,0004	0,0229
	4.1 Перегородки санузлов (АР-2)									
160	11-090306-0102	Перегородки из металлопласта. Монтаж	72,77	2115,54	76,24	153948	5548	86513	2,16	157,1832
		м2		1934,08	18,06	140743	1314	60,9	0,0176	1,28075
162	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,09362	416663,11	5116,43	39008	479	2306	42,7	3,99757
		т стальных элементов		38784,45	886,56	3631	83	62,1	1,03	0,09643
	Раздел 5 Внутренние ограждения									
	5.0 Подраздел без наименования									
166	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	45,3	466,75	54	21144	2446	10380	0,415	18,7995
		м ограждения		347,17	21,81	15727	988	62,1	0,0259	1,17327
167	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,41883	299947,97		125627				
		т								
168	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	21,78	123,97	1,65	2700	36	410	0,0426	0,92783
		м2		34,39	0,37	749	8	54,2	0,0004	0,00871
169	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня (световых фонарей). Установка	34,08	466,75	53,96	15907	1839	7809	0,415	14,1432
		м ограждения		347,18	21,8	11832	743	62,1	0,0259	0,88267
170	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,17265	299947,97		351734				
		т								
171	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	60,84	123,96	1,63	7542	99	1146	0,0426	2,59178
		м2		34,42	0,33	2094	20	54,2	0,0004	0,02434

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

180	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	152	3054,11	13,88	464225	2110	26787	0,382	58,064
		м2 покрытия		282,43	6,94	42930	1055	60,9	0,0085	1,292

6.2 Тип 9

189	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	191,08	413,05	13,88	78926	2653	33673	0,382	72,99256
		м2 покрытия		282,44	6,93	53968	1325	60,9	0,0085	1,62418

6.3 Тип 2

193	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	364,45	425,21	26,39	154967	9617	53280	0,243	88,56135
		м2 изолируемой поверхности		236,55	3,51	86209	1278	60,9	0,0043	1,56714
194	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	364,45	2934,67	49,46	1069539	18025	188214	1,06	386,317
		м2 покрытия		825,07	22,93	300698	8356	60,9	0,0294	10,71483

6.4 Тип 3

199	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	1161,6	3283,6	88,01	3814230	102237	469525	0,801	930,4416
		м2 покрытия		631,16	32,56	733151	37826	60,9	0,0383	44,48928

6.5 Тип 7*

200	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	87,49	225,9	20,13	19764	1761	11483	0,258	22,57242
		м2 изолируемой поверхности		205,77	9,75	18003	853	60,9	0,0116	1,01488
208	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	87,49	570,6	13,88	49922	1214	15418	0,382	33,42118
		м2 покрытия		282,43	6,94	24710	607	60,9	0,0085	0,74367

	6.6 Проступь, подступенок									
210	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство	103,95	1145,39	49,46	119063	5141	53683	1,06	110,187
		м2 покрытия		825,07	22,92	85766	2383	60,9	0,0294	3,05613
	6.7 Тип 8*									
214	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	220,69	425,2	26,39	93838	5824	32262	0,243	53,62767
		м2 изолируемой поверхности		236,54	3,5	52203	773	60,9	0,0043	0,94897
215	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	220,69	2934,66	49,46	647651	10915	113971	1,06	233,9314
		м2 покрытия		825,07	22,92	182085	5059	60,9	0,0294	6,48829
	6.8 Тип 10 (спортзал, снарядная)									
225	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	651,21	570,61	13,88	371590	9042	114761	0,382	248,76222
		м2 покрытия		282,44	6,94	183925	4517	60,9	0,0085	5,53529
	6.9 Тип 6									
236	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	328,5	570,61	13,88	187446	4561	57891	0,382	125,487
		м2 покрытия		282,44	6,94	92780	2279	60,9	0,0085	2,79225
	6.10 Тип 4									
238	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство	37,09	1145,4	49,45	42483	1834	19154	1,06	39,3154
		м2 покрытия		825,07	22,92	30602	850	60,9	0,0294	1,09045
	6.11 Тип 5									
240	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство	56,22	1145,41	49,47	64395	2781	29034	1,06	59,5932
		м2 покрытия		825,08	22,93	46386	1289	60,9	0,0294	1,65287
	6.12 Тип 4*									
244	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство	38,46	1145,4	49,45	44052	1902	19862	1,06	40,7676
		м2 покрытия		825,07	22,93	31732	882	60,9	0,0294	1,13072

6.13 Тип 11 (чердак)									
251	11-110101-1102								
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	6620,44	83,45	3,2	552492	21163	18960	0,0044	29,12994
	м2 стяжки		3,11	1,59	20587	10546	60,9	0,0021	13,90292
6.14 Плинтуса									
254	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	5274,28	448,66	1,08	2366365	5689	643567	0,236	1244,73008
		м плинтусов		199,85	0,51	1054050	2710	60,9	0,0006	3,16457
255	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	359,82	257,67	0,54	92715	194	17179	0,0899	32,34782
		м плинтусов		78,14	0,26	28116	92	60,9	0,0003	0,10795
Раздел 7 Внутренняя отделка 1 этаж									
7.1 Потолок									
256	11-150206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	1763,28	63,04	1,54	111153	2713	45933	0,06	105,7968
		м2 отделываемой поверхности		46,7	0,83	82349	1471	54,8	0,0011	1,93961
257	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1775,66	644,77	20,01	1144891	35536	396737	0,45	799,047
	м2 оштукатуриваемой поверхности		391,14	16,58	694524	29449	54,8	0,0218	38,70939
258	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1763,28	307,47	1,94	542152	3417	201274	0,26	458,4528
	м2 окрашиваемой поверхности		207,37	0,93	365644	1644	54,8	0,0011	1,93961
259	11-080701-0201								
	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	654,09	788,63	3,24	515835	2117	179688	0,702	459,17118
	м2 горизонтальной проекции		539,23	1,54	352708	1008	50,8	0,0018	1,17736

260	11-080701-0202								
	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 11-080701-0201К=0,500;	327,045	501,7	1,98	164078	647	63710	0,498	162,86841
	м2 горизонтальной проекции		382,53	0,94	125106	308	50,8	0,0011	0,35975
261	11-150206-0103								
	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями т.ч. п.3.11: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	654,09	58,22	1,39	38078	906	15335	0,054	35,32086
	м2 отделываемой поверхности		42,03	0,75	27493	491	54,8	0,00099	0,64755
262	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм т.ч. п.3.11: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	654,09	603,65	18,01	394844	11781	131529	0,405	264,90645
	м2 оштукатуриваемой поверхности		352,02	14,93	230254	9763	54,8	0,01962	12,83325
263	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям т.ч. п.3.20: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	654,09	359,79	2,42	235338	1584	93328	0,325	212,57925
	м2 окрашиваемой поверхности		259,21	1,16	169545	762	54,8	0,00138	0,90264
264	11-150405-0106								
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловой краской улучшенная по сборным конструкциям	12,38	215,51	1,94	2668	24	1413	0,26	3,2188
	м2 окрашиваемой поверхности		207,35	0,97	2567	12	54,8	0,0011	0,01362
265	22-040802-0302								
	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,690;	8,5422	353,84		3023				
	кг								
266	11-150108-1807								
	Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	6,59	183,16	2,12	1207	14	656	0,2357	1,55326
	м2		181,03	0,61	1193	4	54,8	0,00054	0,00356

267	21-110102-0106								
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150К=1,050;	0,69195	22276,14		15414				
	м3								
268	21-130816-2806								
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 ммК=7,000;	46,13	10,07		465				
	шт.								
269	11-150207-0102								
	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	6,59	2129,29	22,91	14032	151	3818	1,28	8,4352
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			1046,28	11,08	6895	73	54,8	0,0144	0,0949
270	11-150401-0201								
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	6,59	73,14	0,46	482	3	242	0,092	0,60628
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,77	0,15	440	1	54,8	0,0003	0,00198
	7.2 Стены кирпичные								
277	11-150405-0103								
	Стены. Окраска акриловой краской улучшенная по штукатурке	555,26	358,16	2,98	198873	1652	95083	0,39	216,5514
	м2 окрашиваемой поверхности								
			311,05	1,44	172713	797	54,8	0,0017	0,94394
278	22-040802-0303								
	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,630;	349,8138	132,73		46431				
	кг								
279	11-150405-0103								
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	821,38	442,12	2,98	363151	2445	140655	0,39	320,3382
	м2 окрашиваемой поверхности								
			311,05	1,44	255489	1180	54,8	0,0017	1,39635
280	11-150405-0103								
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке т.ч. п.3.20: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзкс1=1,1;	411,8	473,53	3,28	194998	1349	77569	0,429	176,6622
	м2 окрашиваемой поверхности								
			342,15	1,58	140899	651	54,8	0,00187	0,77007

281	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	524,66	3769,54	17,03	1977726	8934	360833	1,52	797,4832
		м2 поверхности облицовки		1242,42	12,59	651847	6608	54,8	0,0165	8,65689
283	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	14,27	73,23	0,49	1045	7	524	0,092	1,31284
		м2 окрашиваемой поверхности		66,85	0,21	954	3	54,8	0,0003	0,00428
284	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	9,73	558,99	2,06	5439	20	2021	0,468	4,55364
		м2 окрашиваемой поверхности		378,01	1,03	3678	10	54,8	0,0012	0,01168
285	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	23,71	2212,57	2,11	52460	50	4925	0,468	11,09628
		м2 окрашиваемой поверхности		378,03	1,01	8963	24	54,8	0,0012	0,02845
	7.3 Железобетонные поверхности									
286	11-150108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	21,97	183,25	2,18	4026	48	2188	0,2357	5,17833
		м2		181,07	0,64	3978	14	54,8	0,00054	0,01186
291	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	416,73	442,12	2,98	184246	1241	71361	0,39	162,5247
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,43	129623	598	54,8	0,0017	0,70844
292	11-150405-0103	Стены. Окраска акриловой краской улучшенная по штукатурке	239,59	358,16	2,98	85812	713	41028	0,39	93,4401
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	74524	344	54,8	0,0017	0,4073
293	22-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,630;	150,9417	132,73		20034				
		кг								

294	11-150107-0105								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100,76	3769,54	17,03	379819	1716	69297	1,52	153,1552
	м2 поверхности облицовки		1242,42	12,59	125186	1269	54,8	0,0165	1,66254
295	11-150403-0308								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	1,05	2211,43	1,9	2322	2	218	0,468	0,4914
	м2 окрашиваемой поверхности		378,1	0,95	397	1	54,8	0,0012	0,00126
	7.4 Стены из газоблоков								
298	11-150405-0103								
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	605,22	442,12	2,98	267581	1801	103639	0,39	236,0358
	м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	188253	869	54,8	0,0017	1,02887
300	11-150203-0501								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	12,55	398,96	3,51	5007	44	1994	0,37	4,6435
	м2 оштукатуриваемой поверхности		287,97	1,91	3614	24	54,8	0,0025	0,03138
301	11-150401-0201								
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	7,06	73,09	0,57	516	4	260	0,092	0,64952
	м2 окрашиваемой поверхности		66,86	0,28	472	2	54,8	0,0003	0,00212
302	11-150403-0308								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	5,49	558,83	2,19	3068	12	1140	0,468	2,56932
	м2 окрашиваемой поверхности		377,96	0,91	2075	5	54,8	0,0012	0,00659
303	11-150405-0103								
	Стены. Окраска акриловой краской улучшенная по штукатурке	630,82	358,16	2,98	225936	1877	108023	0,39	246,0198
	м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	196216	906	54,8	0,0017	1,07239
304	22-040802-0303								
	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,630;	397,4166	132,73		52749				
	кг								

305 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	26,49	2212,53	2,11	58610	56	5502	0,468	12,39732
	м2 окрашиваемой поверхности		378,03	1,02	10014	27	54,8	0,0012	0,03179
7.5 Зашивка из гипсокартона									
306 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	132,18	453,2	17,13	59904	2264	22936	0,37	48,9066
	м2 оштукатуриваемой поверхности		302,43	14,22	39975	1879	54,8	0,0187	2,47177
307 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	50,01	275,92	1,94	13799	97	5075	0,231	11,55231
	м2 окрашиваемой поверхности		184,24	0,94	9214	47	54,8	0,0011	0,05501
308 11-150405-0103	Стены. Окраска акриловой краской улучшенная по штукатурке	47,12	358,15	2,97	16876	140	8069	0,39	18,3768
	м2 окрашиваемой поверхности		311,06	1,44	14657	68	54,8	0,0017	0,0801
309 22-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,630;	29,6856	132,73		3940				
	кг								
310 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	35,05	3769,53	17	132122	596	24106	1,52	53,276
	м2 поверхности облицовки		1242,43	12,61	43547	442	54,8	0,0165	0,57833
7.6 По примечаниям									
311 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	16,2	3769,51	17,04	61066	276	11141	1,52	24,624
	м2 поверхности облицовки		1242,41	12,59	20127	204	54,8	0,0165	0,2673

	7.7 Откосы								
313	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	102,98	745,49	30,95	76771	3187	23183	0,4552	46,8765
		м2 оштукатуриваемой поверхности		385,46	25,34	39695	2610	54,8	0,0333	3,42923
314	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	102,98	442,12	2,98	45530	307	17635	0,39	40,1622
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	32032	148	54,8	0,0017	0,17507
	Раздел 8 Внутренняя отделка 2 этаж									
	8.1 Потолок									
315	11-150206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	1600,6	63,04	1,54	100898	2463	41696	0,06	96,036
		м2 отделываемой поверхности		46,7	0,83	74752	1336	54,8	0,0011	1,76066
316	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	209,26	439,78	131,41	92028	27498	35246	0,317	66,33542
		м2 покрытия		246,75	29,83	51634	6242	60,9	0,02673	5,59352
317	21-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм с трапециевидными гофрами ГОСТ 24045-94К=1,150;	240,649	2690,56		647481				
		м2								
318	11-150108-1807	Потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	157,29	183,24	2,19	28822	345	15659	0,2357	37,07325
		м2		181,05	0,62	28477	98	54,8	0,00054	0,08494
319	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150К=1,050;	5,4495	22276,14		121394				
		м3								

320 21-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 ммК=7,000;	1101,03	10,07		11087				
	шт.								
321 11-100404-0101	Потолок. Обшивка гипсокартонными листами	209,26	1174,38	9,56	245750	2000	80234	0,7895	165,21077
	м2 стен (за вычетом проемов)		637,75	3,41	133456	714	59,8	0,0034	0,71148
322 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1809,86	644,77	20,01	1166943	36221	404379	0,45	814,437
	м2 оштукатуриваемой поверхности		391,14	16,59	707900	30017	54,8	0,0218	39,45495
323 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1809,86	307,47	1,94	556474	3507	206591	0,26	470,5636
	м2 окрашиваемой поверхности		207,37	0,93	375303	1687	54,8	0,0011	1,99085
8.2 Стены кирпичные									
325 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	417,2	442,12	2,98	184453	1242	71442	0,39	162,708
	м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	129769	599	54,8	0,0017	0,70924
326 11-150405-0103	Стены. Окраска акриловой краской улучшенная по штукатурке	241,43	358,16	2,98	86471	719	41343	0,39	94,1577
	м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	75096	347	54,8	0,0017	0,41043
327 22-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,630;	152,1009	132,73		20188				
	кг								
328 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	135,28	3769,53	17,02	509942	2303	93038	1,52	205,6256
	м2 поверхности облицовки		1242,42	12,6	168074	1704	54,8	0,0165	2,23212

8.3 Железобетонные поверхности

329	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	529,3	529,9	17,13	280476	9065	91848	0,37	195,841
		м2 оштукатуриваемой поверхности		302,43	14,22	160077	7528	54,8	0,0187	9,89791
330	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	261,36	442,12	2,98	115553	778	44756	0,39	101,9304
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	81296	376	54,8	0,0017	0,44431
331	11-150405-0103	Стены. Окраска акриловой краской улучшенная по штукатурке	258,96	358,16	2,97	92749	770	44345	0,39	100,9944
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	80549	372	54,8	0,0017	0,44023
332	22-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,630;	163,1448	132,73		21654				
		кг								
333	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	8,98	3769,6	17,04	33851	153	6176	1,52	13,6496
		м2 поверхности облицовки		1242,43	12,58	11157	113	54,8	0,0165	0,14817

8.4 Стены из газоблоков

336	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	894,13	442,12	2,98	395315	2661	153113	0,39	348,7107
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	278118	1285	54,8	0,0017	1,52002
337	11-150405-0103	Стены. Окраска акриловой краской улучшенная по штукатурке	977,11	358,16	2,98	349964	2908	167322	0,39	381,0729
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	303929	1403	54,8	0,0017	1,66109

338	22-040802-0303								
	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,630;	615,5793	132,73		81706				
	кг								
8.5 Зашивка из гипсокартона									
339	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	177,09	453,19	17,12	80256	3032	30730	0,37	65,5233
	м2 оштукатуриваемой поверхности		302,43	14,22	53557	2519	54,8	0,0187	3,31158
340	11-150405-0105								
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	78,24	275,95	1,94	21590	152	7939	0,231	18,07344
	м2 окрашиваемой поверхности		184,24	0,93	14415	73	54,8	0,0011	0,08606
341	11-150405-0103								
	Стены. Окраска акриловой краской улучшенная по штукатурке	90	358,17	2,98	32235	268	15412	0,39	35,1
	м2 окрашиваемой поверхности		311,04	1,44	27994	130	54,8	0,0017	0,153
342	22-040802-0303								
	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007К=0,630;	56,7	132,73		7526				
	кг								
343	11-150107-0105								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	8,85	3769,49	16,95	33360	150	6086	1,52	13,452
	м2 поверхности облицовки		1242,37	12,54	10995	111	54,8	0,0165	0,14603
8.6 По примечаниям									
344	11-150107-0105								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	34,2	3769,53	17,02	128918	582	23521	1,52	51,984
	м2 поверхности облицовки		1242,43	12,57	42491	430	54,8	0,0165	0,5643

8.7 Откосы									
346 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	115,81	745,51	30,96	86338	3585	26072	0,4552	52,71671
	м2 оштукатуриваемой поверхности		385,47	25,34	44641	2935	54,8	0,0333	3,85647
347 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	115,81	442,12	2,97	51202	344	19832	0,39	45,1659
	м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	36023	167	54,8	0,0017	0,19688
Раздел 9 Внутренняя отделка технического этажа									
9.1 Потолок									
348 11-150206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	1705,86	63,04	1,54	107534	2625	44437	0,06	102,3516
	м2 отделываемой поверхности		46,7	0,83	79667	1423	54,8	0,0011	1,87645
349 11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	1705,86	36,25	0,5	61841	852	30115	0,044	75,05784
	м2 окрашиваемой поверхности		31,97	0,25	54534	421	54,8	0,0003	0,51176
9.2 Стены кирпичные									
351 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	530,49	73,17	0,5	38814	265	19504	0,092	48,80508
	м2 окрашиваемой поверхности		66,84	0,25	35460	131	54,8	0,0003	0,15915
9.3 Железобетонные поверхности									
353 11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	129,91	36,25	0,5	4709	65	2293	0,044	5,71604
	м2 окрашиваемой поверхности		31,97	0,25	4153	32	54,8	0,0003	0,03897
358 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	163,95	73,17	0,5	11996	82	6027	0,092	15,0834
	м2 окрашиваемой поверхности		66,84	0,24	10959	40	54,8	0,0003	0,04919

Раздел 10 Наружная отделка

10.2 Откосы

370	11-150212-0304	Откосы. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	152,9833	651,53	2,63	99673	403	37739	0,5087	77,8226
		м2		448,99	1,17	68688	179	54,8	0,00137	0,20959
371	11-150402-0401	Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	152,98	483,27	2,03	73930	310	6485	0,0924	14,13535
		м2 окрашиваемой поверхности		76,42	0,94	11690	144	54,8	0,0011	0,16828

10.3 Отмостка

373	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	39,9	7839,32	1192,38	312789	47576	68646	3,24	129,276
		м3 подстилающего слоя		2354,06	471	93927	18793	60,9	0,55	21,945
374	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	26,6	20279,7	5,38	539440	143	43078	3,66	97,356
		м3 подстилающего слоя		2659,21	–	70735	–	60,9	–	–

Раздел 11 Разные работы

11.1 Жалюзийные решетки РШ-3

375	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. МонтажК=37,000;	0,17908	40417,69	2133,12	7238	382	3888	46,6	8,34513
		т конструкций		35347,33	301,54	6330	54	60,9	0,31	0,05551
376	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012К=37,000;	0,17612	136530,47		24046				
		т								
377	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=37,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	9,324	123,98	1,61	1156	15	176	0,0426	0,3972
		м2		34,43	0,43	321	4	54,2	0,0004	0,00373

11.2 Жалюзийные решетки РШ-2

378	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. МонтажК=37,000;	0,51837	40411,29	2123,97	20948	1101	11253	46,6	24,15604
		т конструкций								

				35347,34	299,01	18323	155	60,9	0,31	0,16069
379	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012К=37,000;	0,51837	136530,47		70773				
		т								
380	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=37,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	26,973	123,98	1,63	3344	44	508	0,0426	1,14905
		м2								
				34,4	0,37	928	10	54,2	0,0004	0,01079
	11.3 Люк ЛС-1, дверь выхода на кровлю									
384	21-130814-2211	Ручка-скобаК=4,000;	4	787,44		3150				
		шт.								
385	21-130211-0501	Петля навеснаяК=4,000;	8	280,78		2246				
		шт.								
386	11-260201-0601	Двери будки выхода на кровлю. УстановкаК=4,000;	3,456	2385,13	144,1	8243	498	4350	2,9127	10,06629
		м2 проемов по наружному обводу коробок								
				2209,49	66,55	7636	230	55,3	0,0777	0,26853
387	21-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003К=4,000;	3,456	21872,48		75591				
		м2								
	11.4 Наружные ограждения крылец, пандуса ОГН1-ОГН12									
392	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	169,7	466,76	53,98	79210	9161	38885	0,415	70,4255
		м ограждения								
				347,18	21,81	58916	3701	62,1	0,0259	4,39523
393	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,33275	299947,97		399756				
		т								
394	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	69,94	123,98	1,63	8671	114	1318	0,0426	2,97944
		м2								
				34,42	0,34	2407	24	54,2	0,0004	0,02798
	11.5 Ограждения витражей									
395	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	41,9	466,78	53,99	19558	2262	9601	0,415	17,3885
		м ограждения								

			347,18	21,81	14547	914	62,1	0,0259	1,08521
396 21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,01659	299947,97		304924				
	т								
397 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	53,04	123,96	1,62	6575	86	999	0,0426	2,2595
	м2								
			34,41	0,34	1825	18	54,2	0,0004	0,02122
11.6 Ограждения радиаторов									
398 11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов (ограждение радиаторов)	169,50025	575,65	9,73	97572	1649	42246	0,5115	86,69938
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			413,19	3,6	70035	611	59,8	0,0036	0,6102
399 21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	572	6,47		3701				
	шт.								
400 21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	749,69	133,1		99784				
	м								
401 22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	49,94	336,19		16789				
	м2								
402 22-030201-0501	Решетка радиаторная	57,486	3065,83		176242				
	м2								
11.8 Подшивка воздуховодов гипсокартоном									
417 11-100404-0101	Воздуховоды. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	324,64	1290,13	9,55	418829	3100	124471	0,7895	256,30328
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			637,75	3,41	207039	1107	59,8	0,0034	1,10378
418 22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012К=1,050;	340,872	479,69		163513				
	м2								

	11.11 Металлическая стремянка Ст2									
428	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1453	299947,97		43582				
		т								
	11.12 Металлическая стремянка Ст3									
431	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=4,000;	0,4444	299947,97		133297				
		т								
432	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	16	123,94	1,63	1983	26	302	0,0426	0,6816
		м2		34,44	0,38	551	6	54,2	0,0004	0,0064
	11.13 Металлическая стремянка ЛВ-1									
434	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=4,000;	0,11864	299947,97		35586				
		т								
435	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	4	124	1,5	496	6	76	0,0426	0,1704
		м2		34,5	0,5	138	2	54,2	0,0004	0,0016
436	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90К=4,000;	16	27,61		442				
		шт.								
	11.14 Металлическая стремянка ЛВ-2									
438	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=4,000;	0,21688	299947,97		65053				
		т								
439	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	8	123,88	1,63	991	13	150	0,0426	0,3408
		м2		34,38	0,25	275	2	54,2	0,0004	0,0032
440	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90К=4,000;	16	27,61		442				
		шт.								

	11.15 Крыльцо 1									
451	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,3	124,35	1,74	286	4	43	0,0426	0,09798
		м2								
				34,35		79		54,2	0,0004	0,00092
	11.16 Козырек крыльца 1									
455	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	33	122,55	1,64	4044	54	622	0,0426	1,4058
		м2								
				34,42	0,36	1136	12	54,2	0,0004	0,0132
461	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,3	60,78	1,04	2571	44	645	0,0295	1,24785
		м2								
				27,94	0,19	1182	8	54,2	0,0002	0,00846
462	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	42,3	124	1,63	5245	69	797	0,0426	1,80198
		м2								
				34,42	0,33	1456	14	54,2	0,0004	0,01692
470	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,40172	60,78	1,02	1787	30	449	0,0295	0,86735
		м2								
				27,96	0,2	822	6	54,2	0,0002	0,00588
471	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	29,40172	124,01	1,63	3646	48	554	0,0426	1,25251
		м2								
				34,42	0.34	1012	10	54,2	0,0004	0,01176
479	11-150108-1808	Козырек. Облицовка из алюминиевых фасадных панелей	33,4632	604,22	1,7	20219	57	4985	0,3484	11,65858
		м2								
				271,19	0,63	9075	21	54,8	0,00054	0,01807
480	21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые Алкан	33,4632	8841,69		295871				
		м2								
	11.17 Крыльцо 8									
494	11-090402-0101	Стойки козырька. Монтаж	0,62528	42686,48	14754,99	26691	9226	9679	25,3	15,81958
		т конструкций								
				22653,85	2765,16	14165	1729	60,9	2,778	1,73703

495	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,62528	387495,69		242293				
		т								
496	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	12,14522	123,92	1,56	1505	19	229	0,0426	0,51739
		м2								
				34,42	0,33	418	4	54,2	0,0004	0,00486
11.18 Крыльца 4, 9										
509	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=2,000;	0,088	201920,45	852,27	17769	75	2015	58	5,104
		т								
				46852,27	352,27	4123	31	48,5	0,36	0,03168
510	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	1,8	123,89	1,67	223	3	34	0,0426	0,07668
		м2								
				34,44	–	62	–	54,2	0,0004	0,00072
511	11-090402-0101	Стойки козырька. МонтажК=2,000;	0,74176	42689,01	14756,79	31665	10946	11483	25,3	18,76653
		т конструкций								
				22654,23	2766,39	16804	2052	60,9	2,778	2,06061
513	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	14,34314	123,96	1,6	1778	23	270	0,0426	0,61102
		м2								
				34,44	0,28	494	4	54,2	0,0004	0,00574
11.19 Козырек Кз2										
514	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,35072	21837,93	7946,51	7659	2787	2727	14,1	4,94515
		т конструкций								
				10974,57	1793,45	3849	629	60,9	1,598	0,56045
515	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,35072	9109,83	1434,19	3195	503	1271	5,25	1,84128
		т								
				5947,76	2,85	2086	1	60,9	0,003	0,00105
518	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,33333	60,84	1,05	872	15	218	0,0295	0,42283

	м2								
			27,98	0,14	401	2	54,2	0,0002	0,00287
519 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	14,33333	123,98	1,6	1777	23	269	0,0426	0,6106
	м2								
			34,4	0,28	493	4	54,2	0,0004	0,00573
520 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,18763	59766,56	14107,55	11214	2647	5435	56,5	10,6011
	т конструкций								
			43980,17	3586,85	8252	673	60,9	3,608	0,67697
521 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,18763	9113,68	1439	1710	270	680	5,25	0,98506
	т								
			5947,88	–	1116	–	60,9	0,003	0,00056
526 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,18492	60,82	0,97	437	7	110	0,0295	0,21196
	м2								
			27,98	0,28	201	2	54,2	0,0002	0,00144
527 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	7,18492	124,01	1,67	891	12	135	0,0426	0,30608
	м2								
			34,38	0,28	247	2	54,2	0,0004	0,00287
528 11-100105-0101	Стропила. Установка	0,396	69732,32	909,09	27614	360	3955	22,1	8,7516
	м3 древесины в конструкции								
			16340,91	361,11	6471	143	59,8	0,37	0,14652
529 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,396	6022,73	37,88	2385	15	145	0,78	0,30888
	м3 древесины в конструкции								
			598,48	15,15	237	6	59,8	0,017	0,00673
530 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,105	70809,52	857,14	7435	90	2150	39	4,095
	м3								
			33895,24	342,86	3559	36	59,8	0,35	0,03675
531 11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	17,5	284,51	0,86	4979	15	562	0,0652	1,141
	м2 перекрытия								
			53,31	0,34	933	6	59,8	0,0004	0,007

532 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,105	6609,52	28,57	694	3	93	1,88	0,1974
	м3 древесины в конструкции		1466,67	9,52	154	1	59,8	0,012	0,00126
533 11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	17,5	771,6	8,4	13503	147	7300	0,972	17,01
	м2 покрытия		737,31	2,29	12903	40	56,4	0,0027	0,04725
535 11-150108-1808	Козырек.Облицовка из алюминиевых фасадных панелей	24,85	604,19	1,69	15014	42	3701	0,3484	8,65774
	м2		271,19	0,6	6739	15	54,8	0,00054	0,01342
11.20 Козырек Кз1									
537 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,12416	21826,68	7941,37	2710	986	966	14,1	1,75066
	т конструкций		10977,77	1804,12	1363	224	60,9	1,598	0,19841
538 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,12416	9109,21	1433,63	1131	178	449	5,25	0,65184
	т		5943,94	–	738	–	60,9	0,003	0,00037
541 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,10024	60,98	1,18	311	6	78	0,0295	0,15046
	м2		28,04	–	143	–	54,2	0,0002	0,00102
542 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	5,10024	123,92	1,57	632	8	96	0,0426	0,21727
	м2		34,51	0,39	176	2	54,2	0,0004	0,00204
543 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,09097	59766,96	14092,56	5437	1282	2636	56,5	5,13981
	т конструкций		43981,53	3594,59	4001	327	60,9	3,608	0,32822
544 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,09097	9101,9	1429,04	828	130	329	5,25	0,47759
	т								

			5947,02	–	541	–	60,9	0,003	0,00027
549 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,72064	60,74	1,08	226	4	56	0,0295	0,10976
	м2								
			27,95	–	104	–	54,2	0,0002	0,00074
550 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	3,72064	123,9	1,61	461	6	70	0,0426	0,1585
	м2								
			34,4	0,54	128	2	54,2	0,0004	0,00149
551 11-100105-0101	Стропила. Установка	0,06264	69763,73	909,96	4370	57	626	22,1	1,38434
	м3 древесины в конструкции								
			16347,38	367,18	1024	23	59,8	0,37	0,02318
552 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,06264	6018,52	31,93	377	2	23	0,78	0,04886
	м3 древесины в конструкции								
			606,64	15,96	38	1	59,8	0,017	0,00106
553 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,02638	70811,22	871,87	1868	23	540	39	1,02882
	м3								
			33889,31	341,17	894	9	59,8	0,35	0,00923
554 11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	4,22	284,36	0,71	1200	3	135	0,0652	0,27514
	м2 перекрытия								
			53,32	0,24	225	1	59,8	0,0004	0,00169
555 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,02638	6595,91	–	174	–	23	1,88	0,04959
	м3 древесины в конструкции								
			1478,39	–	39	–	59,8	0,012	0,00032
556 11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,22	771,33	8,29	3255	35	1760	0,972	4,10184
	м2 покрытия								
			737,2	2,37	3111	10	56,4	0,0027	0,01139
558 11-150108-1808	Козырек. Облицовка из фасадных алюминиевых панелей	8,88	604,17	1,69	5365	15	1323	0,3484	3,09379
	м2								
			271,17	0,68	2408	6	54,8	0,00054	0,0048
11.21 Крыльцо 2									
569 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	3,43986	122,1	1,45	420	5	65	0,0426	0,14654

		м2		34,3	0,58	118	2	54,2	0,0004	0,00138
11.22 Крыльцо 3										
579	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	3,43986	122,1	1,45	420	5	65	0,0426	0,14654
		м2		34,3	0,58	118	2	54,2	0,0004	0,00138
11.23 Крыльцо 5										
585	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	0,47	121,28	–	57	–	9	0,0426	0,02002
		м2		34,04	–	16	–	54,2	0,0004	0,00019
11.24 Козырек Кз2										
590	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1845	21837,4	7945,8	4029	1466	1435	14,1	2,60145
		т конструкций		10975,61	1799,46	2025	332	60,9	1,598	0,29483
591	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,1845	9111,11	1436,31	1681	265	668	5,25	0,96863
		т		5945,8	–	1097	–	60,9	0,003	0,00055
594	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,62705	60,7	1,05	463	8	117	0,0295	0,225
		м2		27,93	0,26	213	2	54,2	0,0002	0,00153
595	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	7,62705	124,03	1,7	946	13	143	0,0426	0,32491
		м2		34,35	0,26	262	2	54,2	0,0004	0,00305
596	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,10415	59759,96	14114,26	6224	1470	3016	56,5	5,88448
		т конструкций		43975,04	3581,37	4580	373	60,9	3,608	0,37577

597 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,10415	9102,26	1430,63	948	149	377	5,25	0,54679
	т		5943,35	–	619	–	60,9	0,003	0,00031
602 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,23329	60,47	0,94	256	4	64	0,0295	0,12488
	м2		27,87	–	118	–	54,2	0,0002	0,00085
603 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	4,23329	124,25	1,89	526	8	80	0,0426	0,18034
	м2		34,49	0,47	146	2	54,2	0,0004	0,00169
604 11-100105-0101	Стропила. Установка	0,08928	69724,46	896,06	6225	80	892	22,1	1,97309
	м3 древесины в конструкции		16341,85	358,42	1459	32	59,8	0,37	0,03303
605 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,08928	6014,78	33,6	537	3	33	0,78	0,06964
	м3 древесины в конструкции		593,64	22,4	53	2	59,8	0,017	0,00152
606 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,02813	70814,08	853,18	1992	24	576	39	1,09707
	м3		33913,97	355,49	954	10	59,8	0,35	0,00985
607 11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	4,8	284,79	1,04	1367	5	154	0,0652	0,31296
	м2 перекрытия		53,33	0,42	256	2	59,8	0,0004	0,00192
608 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,02813	6576,61	–	185	–	25	1,88	0,05288
	м3 древесины в конструкции		1457,52	–	41	–	59,8	0,012	0,00034
609 11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,8	771,67	8,33	3704	40	2002	0,972	4,6656
	м2 покрытия		737,29	2,29	3539	11	56,4	0,0027	0,01296
611 11-120101-1001	Покрытия мелкие (водосборный лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,18	2215,72	8,49	7046	27	1327	0,972	3,09096
	м2 покрытия		737,42	2,2	2345	7	56,4	0,0027	0,00859

11.25 Козырек Кз3

612	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,18933	21834,89	7943,8	4134	1504	1473	14,1	2,66955
		т конструкций		10975,55	1795,81	2078	340	60,9	1,598	0,30255
613	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,18933	9111,08	1436,65	1725	272	686	5,25	0,99398
		т		5947,29	–	1126	–	60,9	0,003	0,00057
616	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,82423	60,84	1,02	476	8	120	0,0295	0,23081
		м2		27,99	0,26	219	2	54,2	0,0002	0,00156
617	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	7,82423	123,97	1,66	970	13	147	0,0426	0,33331
		м2		34,38	0,26	269	2	54,2	0,0004	0,00313
618	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,09923	59770,23	14108,64	5931	1400	2874	56,5	5,6065
		т конструкций		43978,64	3587,62	4364	356	60,9	3,608	0,35802
619	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,09923	9110,15	1441,1	904	143	359	5,25	0,52096
		т		5945,78	–	590	–	60,9	0,003	0,0003
624	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,23329	60,47	0,94	256	4	64	0,0295	0,12488
		м2		27,87	–	118	–	54,2	0,0002	0,00085
625	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	4,23329	124,25	1,89	526	8	80	0,0426	0,18034
		м2		34,49	0,47	146	2	54,2	0,0004	0,00169
626	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,08928	69724,46	896,06	6225	80	892	22,1	1,97309
		м3 древесины в конструкции								

			16341,85	358,42	1459	32	59,8	0,37	0,03303
627 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,08928	6014,78	33,6	537	3	33	0,78	0,06964
	м3 древесины в конструкции								
			593,64	22,4	53	2	59,8	0,017	0,00152
628 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,02813	70814,08	853,18	1992	24	576	39	1,09707
	м3								
			33913,97	355,49	954	10	59,8	0,35	0,00985
629 11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	4,8	284,79	1,04	1367	5	154	0,0652	0,31296
	м2 перекрытия								
			53,33	0,42	256	2	59,8	0,0004	0,00192
630 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,02813	6576,61	–	185	–	25	1,88	0,05288
	м3 древесины в конструкции								
			1457,52	–	41	–	59,8	0,012	0,00034
631 11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,8	771,67	8,33	3704	40	2002	0,972	4,6656
	м2 покрытия								
			737,29	2,29	3539	11	56,4	0,0027	0,01296
633 11-120101-1001	Покрытия мелкие (водосборный лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,18	2215,72	8,49	7046	27	1327	0,972	3,09096
	м2 покрытия								
			737,42	2,2	2345	7	56,4	0,0027	0,00859
11.26 Козырек Кз5									
634 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1886	21829,27	7942,74	4117	1498	1467	14,1	2,65926
	т конструкций								
			10975,61	1797,45	2070	339	60,9	1,598	0,30138
635 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,1886	9114,53	1436,9	1719	271	683	5,25	0,99015
	т								
			5949,1	–	1122	–	60,9	0,003	0,00057
638 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,741	60,72	1,03	470	8	118	0,0295	0,22836
	м2								
			27,9	0,26	216	2	54,2	0,0002	0,00155

641 11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,10415	9102,26	1430,63	948	149	377	5,25	0,54679
	т		5943,35	–	619	–	60,9	0,003	0,00031
646 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,14343	60,82	0,97	252	4	63	0,0295	0,12223
	м2		28	–	116	–	54,2	0,0002	0,00083
647 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	4,14343	123,81	1,45	513	6	79	0,0426	0,17651
	м2		34,51	0,48	143	2	54,2	0,0004	0,00166
648 11-100105-0101	Стропила. Установка	0,08928	69724,46	896,06	6225	80	892	22,1	1,97309
	м3 древесины в конструкции		16341,85	358,42	1459	32	59,8	0,37	0,03303
649 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,08928	6014,78	33,6	537	3	33	0,78	0,06964
	м3 древесины в конструкции		593,64	22,4	53	2	59,8	0,017	0,00152
650 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,02813	70814,08	853,18	1992	24	576	39	1,09707
	м3		33913,97	355,49	954	10	59,8	0,35	0,00985
651 11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	4,8	284,79	1,04	1367	5	154	0,0652	0,31296
	м2 перекрытия		53,33	0,42	256	2	59,8	0,0004	0,00192
652 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,02813	6576,61	–	185	–	25	1,88	0,05288
	м3 древесины в конструкции		1457,52	–	41	–	59,8	0,012	0,00034
653 11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	4,8	2215,83	8,33	10636	40	2002	0,972	4,6656
	м2 покрытия		737,29	2,29	3539	11	56,4	0,0027	0,01296
655 11-120101-1001	Покрытия мелкие (водосборный лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,18	2215,72	8,49	7046	27	1327	0,972	3,09096
	м2 покрытия		737,42	2,2	2345	7	56,4	0,0027	0,00859

11.27 Узел радиостойки, телевизионная антенна

656	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,0164	771,67	8,43	1556	17	841	0,972	1,95994
		м2 покрытия		737,45	1,98	1487	4	56,4	0,0027	0,00544
661	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,61	60,54	0,77	158	2	40	0,0295	0,077
		м2		27,97	–	73	–	54,2	0,0002	0,00052
662	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,61	124,52	1,92	325	5	49	0,0426	0,11119
		м2		34,48	–	90	–	54,2	0,0004	0,00104
		Всего прямые затраты				**30385725**				**15137**
										364

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 312 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	692 362
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	301 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 381 228
Накладные расходы I уровня, тенге	7 195 790
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	37 581 515
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 593 456
Итого, тенге	39 174 971
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 133 998
Всего	**42 308 969**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	634 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	991 997
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**43 935 601**
2017 г- 31%	13 620 036
2018 г-69% (к=1,06)	32 134 499

Итого в текущих ценах 2018 г	**45 754 535**
НДС (12 %)	5 490 544
Всего по акту с учетом НДС	**51 245 079**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Соот рос Ф-2 по смете пр

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 4

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 2-1-6)

Водопровод

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
8	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2797	200,33	8391	601	3873	2,6	7,8
		шт.		2100,33	37	6301	111	60,4	0,04	0,12
11	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1561,5	90	3123	180	1455	1,47	2,94
		шт.		1187,5	17	2375	34	60,4	0,02	0,04
18	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2797	201	2797	201	1291	2,6	2,6
		шт.								

			2100	37	2100	37	60,4	0,04	0,04
20	11-160601-0102								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1560	90	1560	90	727	1,47	1,47
	шт.								
			1187	17	1187	17	60,4	0,02	0,02
23	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	19717	211	19717	211	593	1,11	1,11
	фильтр								
			918	64	918	64	60,4	0,071	0,071
25	11-181101-0105	Краны пробковые. Установка	1	1355	–	1355	–	66	0,12	0,12
	комплект								
			109	–	109	–	60,4	–	–
27	11-160701-0102								
	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	2	19521	–	39042	–	310	0,3	0,6
	кран								
			257	–	514	–	60,4	–	–
28	11-160701-0102								
	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	3	19521,67	–	58565	–	466	0,3	0,9
	кран								
			257	–	771	–	60,4	–	–
29	11-160501-0208								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	11	1432,36	343,82	15756	3782	7790	1,25	13,75
	м трубопровода								
			1058,55	113,91	11644	1253	60,4	0,1491	1,6401
31	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	196,7	1291,19	13,22	253977	2600	34913	0,337	66,2879
	м трубопровода								
			288,61	5,26	56769	1034	60,4	0,0059	1,16053
32	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	149,6	1360,21	13,21	203488	1976	26553	0,337	50,4152
	м трубопровода								
			288,61	5,25	43176	786	60,4	0,0059	0,88264

69	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	2279,67	–	6839	–	352	0,22	0,66
		комплект								
				194,33	–	583	–	60,4	–	–
74	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	2	19521	–	39042	–	310	0,3	0,6
		кран								
				257	–	514	–	60,4	–	–
75	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	240,7	1291,18	13,21	310787	3180	42723	0,337	81,1159
		м трубопровода								
				288,61	5,26	69468	1266	60,4	0,0059	1,42013
76	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	188,7	1360,23	13,22	256676	2494	33493	0,337	63,5919
		м трубопровода								
				288,61	5,26	54460	992	60,4	0,0059	1,11333
77	11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	37,8	1653,02	13,23	62484	500	6709	0,337	12,7386
		м трубопровода								
				288,6	5,24	10909	198	60,4	0,0059	0,22302
78	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	33	1829,94	13,21	60388	436	5858	0,337	11,121
		м трубопровода								
				288,61	5,27	9524	174	60,4	0,0059	0,1947
79	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	2	2087	13	4174	26	355	0,337	0,674
		м трубопровода								
				288,5	5,5	577	11	60,4	0,0059	0,0118
80	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	2	2247,5	23	4495	46	460	0,433	0,866
		м трубопровода								
				371	9,5	742	19	60,4	0,0108	0,0216
81	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	12	2736,75	30,75	32841	369	3378	0,555	6,66

		м трубопровода		453,67	12,42	5444	149	60,4	0,0142	0,1704
82	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	504,2	53,97	1,87	27213	943	15789	0,0501	25,26042
		м трубопровода		51,84	–	26140	–	60,4	–	–
83	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	12	53,92	1,83	647	22	376	0,0501	0,6012
		м трубопровода		51,83	–	622	–	60,4	–	–
88	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	120,5	1775,19	314,86	213910	37941	112910	1,64	197,62
		м трубопровода		1447,49	103,85	174423	12514	60,4	0,1364	16,4362
90	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	48,6	1342,74	194,28	65257	9442	35309	1,29	62,694
		м трубопровода		1138,58	64,26	55335	3123	60,4	0,0842	4,09212
92	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	1042	410,38	44,95	427616	46833	119649	0,211	219,862
		м трубопровода		186,23	21,41	194055	22309	55,3	0,025	26,05
		Всего прямые затраты				**3190349**				**1405**
										100
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 234 636				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				207 933				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				81 993				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 688 204				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				59 576				
		Накладные расходы I уровня, тенге				773 876				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 964 225				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	168 083
Итого, тенге	4 132 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	330 585
Всего	**4 462 893**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	65 937
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	103 067
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 631 897**
2017 г- 31%	1 435 888
2018 г-69% (к=1,06)	3 387 769
Итого в текущих ценах 2018 г	**4 823 657**
НДС (12 %)	578 839
Всего по акту с учетом НДС	**5 402 496**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Соот рос Ф-2 по смете согл.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 5

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 2-1-7)

Канализация

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Канализация бытовая и производственная К1,К3								
15	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	115,8	8658,39	30,83	1002642	3570	46937	0,77	89,166
		м трубопровода		659,43	11,65	76362	1349	60,4	0,0136	1,57488
16	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	187,7	6397,17	20,79	1200749	3903	68857	0,7	131,39
		м трубопровода		599,48	7,88	112522	1479	60,4	0,0092	1,72684
17	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	501,05	2,05	10021	41	5978	0,56	11,2
		м трубопровода		494,25	0,65	9885	13	60,4	0,0007	0,014

19	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	144,4	501,1	2,06	72359	298	43166	0,56	80,864
		м трубопровода		494,27	0,66	71372	95	60,4	0,0007	0,10108
21	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	135,1	518,45	0,85	70043	115	42085	0,584	78,8984
		м трубопровода		515,45	0,3	69637	40	60,4	0,0003	0,04053
23	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	2	7829,5	48	15659	96	846	0,79	1,58
		комплект		676,5	24	1353	48	60,4	0,029	0,058
24	11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	8	3843,75	22,25	30750	178	1956	0,46	3,68
		комплект		394	10,88	3152	87	60,4	0,013	0,104
	Раздел 2 Канализация дождевая К2									
30	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	272,2	2657,63	43,92	723407	11954	106145	0,725	197,345
		м трубопровода		630,16	15,45	171530	4206	60,4	0,0177	4,81794
31	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	5	1363,2	11,4	6816	57	782	0,297	1,485
		м трубопровода		254,4	4,4	1272	22	60,4	0,005	0,025
32	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	74	410,38	44,95	30368	3326	8497	0,211	15,614
		м трубопровода		186,23	21,41	13781	1584	55,3	0,025	1,85
35	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	9	1542,89	71,89	13886	647	6501	1,47	13,23
		шт.		1187,44	8,56	10687	77	60,4	0,01	0,09
		Всего прямые затраты				**3176700**				624

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	541 553
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 610 962
Накладные расходы I уровня, тенге	331 750
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 508 450
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	148 758
Итого, тенге	3 657 208
Сметная прибыль (8 %), тенге	292 577
Всего	**3 949 785**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	59 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	92 609
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 101 641**
2017 г- 31%	1 271 509
2018 г-69% (к=1,06)	2 999 940
Итого в текущих ценах 2018 г	**4 271 449**
НДС (12 %)	512 574
Всего по акту с учетом НДС	**4 784 023**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Соот рос Ф-2 по смете

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Almans LTD"
_____ Шолпанова Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 6
приемки выполненных работ за апрель 2019 год
(локальная смета 2-1-9)
Вентиляция

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Вентиляция								
		3.11 Дефлектор								
58	11-200801-0104	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	2	22885	169	45770	338	6568	7,14	14,28
		дефлектор		5416	21	10832	42	60,4	0,021	0,042
		Всего прямые затраты				**45770**				**14**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 832				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				338				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				42				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				34 600				
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 568				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				52 338				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 219
Итого, тенге	54 557
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 365
Всего	**58 922**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	884
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	1 382
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**61 188**
2017 г- 31%	18 968
2018 г-69% (к=1,06)	44 753
Итого в текущих ценах 2018 г	**63 721**
НДС (12 %)	7 647
Всего по акту с учетом НДС	**71 368**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Соот рос Ф-2 по смете

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ Шолпанова Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Школа на 300 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 7

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 2-1-10)

Теплоснабжение

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Теплоснабжение установок П1-П3								
1	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	3	13677	292	41031	876	19631	13	39
		насос		10750,67	83	32252	249	60,4	0,08	0,24
4	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2797	201	2797	201	1291	2,6	2,6
		шт.		2100	37	2100	37	60,4	0,04	0,04
24	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	37726	211	37726	211	593	1,11	1,11
		фильтр		918	64	918	64	60,4	0,071	0,071
26	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	1	28766	158	28766	158	482	0,91	0,91
		фильтр								

				753	45	753	45	60,4	0,05	0,05
28	11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	26143	152	26143	152	481	0,91	0,91
		фильтр								
				753	44	753	44	60,4	0,051	0,051
32	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1560	90	1560	90	727	1,47	1,47
		шт.								
				1187	17	1187	17	60,4	0,02	0,02
34	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1560	90	1560	90	727	1,47	1,47
		шт.								
				1187	17	1187	17	60,4	0,02	0,02
36	11-180701-0207	Воздухосборники, наружный диаметр до 273 мм. Установка	2	17176	158	34352	316	1222	1,11	2,22
		шт.								
				940	71,5	1880	143	60,4	0,08	0,16
37	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	6	2279,5	–	13677	–	704	0,22	1,32
		комплект								
				194,17	–	1165	–	60,4	–	–
39	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	295,33	–	1772	–	940	0,31	1,86
		комплект								
				259,33	–	1556	–	60,4	–	–
49	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	180	53,97	1,87	9715	337	5637	0,0501	9,018
		м трубопровода								
				51,84	–	9332	–	60,4	–	–
50	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	120	95,72	1,34	11486	161	857	0,016	1,92
		м2								
				12,93	0,26	1551	31	54,2	0,0003	0,036
51	11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	9,4	34887,23	728,62	327940	6849	81660	18,8	176,72

		м3 изоляции		15366,7	342,55	144447	3220	55,3	0,4	3,76
52	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	120	390,66	10,45	46879	1254	16568	0,3198	38,376
		м2 поверхности покрытия изоляции		245,65	4,03	29478	483	55,3	0,0047	0,564
	Раздел 2 Узел управления									
62	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	8	2570,13	–	20561	–	1302	0,31	2,48
		комплект		269,5	–	2156	–	60,4	–	–
64	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	295,25	–	1181	–	626	0,31	1,24
		комплект		259,25	–	1037	–	60,4	–	–
67	13-080301-0909	Блочный тепловой автоматизированный пункт. Установка	1	124769	73513	124769	73513	29486	49	49
		шт.		43248	25644	43248	25644	42,8	25,68	25,68

Всего прямые затраты	**731915**	332
		31
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	275 000	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 208	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 994	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	372 707	
Накладные расходы I уровня, тенге	162 934	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	894 849	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	37 942	
Итого, тенге	932 791	
Сметная прибыль (8 %), тенге	74 623	
Всего	**1 007 414**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 111	

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	23 620
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**1 046 145**
2017 г- 31%	324 305
2018 г-69% (к=1,06)	765 150
Итого в текущих ценах 2018 г	**1 089 455**
НДС (12 %)	130 735
Всего по акту с учетом НДС	**1 220 190**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Сост рос Ф-2 по смете утв.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 8

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 2-2-1)

Общестроительные работы (КР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Перекрытие								
		3.4 Монолитная плита МП1								
75	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люковК=2,000;	1,28	2578,91	321,09	3301	411	773	1,23	1,5744
		м2 проемов		925	85,16	1184	109	59,8	0,0964	0,12339
		Раздел 6 Выход на кровлю								
103	11-100102-0401	Элементы каркаса. УстановкаК=2,000;	0,16	64043,75	681,25	10247	109	1635	22,5	3,6
		м3 древесины в конструкции		16781,25	306,25	2685	49	59,8	0,36	0,0576
104	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. ОгнезащитаК=2,000;	0,16	6018,75	37,5	963	6	59	0,78	0,1248
		м3 древесины в конструкции		600	18,75	96	3	59,8	0,017	0,00272
105	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=2,000;	6,6	525,45	14,39	3468	95	1699	0,5663	3,73758

		м2 кровли		451,67	4,85	2981	32	56,4	0,0045	0,0297
107	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоковК=2,000;	1,28	1824,22	328,13	2335	420	631	0,899	1,15072
		м2 проемов		735,16	89,84	941	115	59,8	0,101	0,12928
	Раздел 7 Лестницы									
	7.3 Ограждение ОГР1									
136	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. УстановкаК=2,000;	21,9	2961,96	58,04	64867	1271	21209	1,74	38,106
		м ограждения		1535,75	23,74	33633	520	62,1	0,0282	0,61758
138	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	6,8	61,91	0,74	421	5	64	0,0213	0,14484
		м2		17,21	0,29	117	2	54,2	0,0002	0,00136
	7.4 Ограждение ОГР2									
139	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. УстановкаК=2,000;	22,8	2961,97	58,03	67533	1323	22081	1,74	39,672
		м ограждения		1535,75	23,77	35015	542	62,1	0,0282	0,64296
141	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	2,4	61,67	0,83	148	2	22	0,0213	0,05112
		м2		17,08	–	41	–	54,2	0,0002	0,00048
	7.5 Ограждение ОГР3									
142	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. УстановкаК=2,000;	6,6	2961,97	58,03	19549	383	6392	1,74	11,484
		м ограждения		1535,76	23,79	10136	157	62,1	0,0282	0,18612
144	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	2,6	61,92	0,77	161	2	24	0,0213	0,05538
		м2		17,31	–	45	–	54,2	0,0002	0,00052
		Всего прямые затраты				**172993**				**100**
										2
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 874
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82 092
Накладные расходы I уровня, тенге	54 589
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	227 582
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 649
Итого, тенге	237 231
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 978
Всего	**256 209**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 843
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	6 007
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**266 059**
2017 г- 31%	82 478
2018 г-69% (к=1,06)	194 596
Итого в текущих ценах 2018 г	**277 074**
НДС (12 %)	33 249
Всего по акту с учетом НДС	**310 323**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Соот рос 9-2 по смете

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 9

приемки выполненных работ за апрель все 2019

(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы (АР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Перегородки								
		2.2 Перегородки сан.узлов 1 этажа								
20	11-090306-0102	Перегородки металлопластиковые. МонтажК=2,000; *м2*	44,3	2115,55 / 1934,09	76,23 / 18,06	93719 / 85680	3377 / 800	52666 / 60,9	2,16 / 0,0176	95,688 / 0,77968
23	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МК-1; МК-2; МК-3)К=2,000; *т стальных элементов*	0,047	416680,85 / 38787,23	5127,66 / 872,34	19584 / 1823	241 / 41	1158 / 62,1	42,7 / 1,03	2,0069 / 0,04841
		2.3 Перегородки сан.узлов 2 этажа								
24	11-090306-0102	Перегородки металлопластиковые. МонтажК=2,000; *м2*	44,3	2115,55 / 1934,09	76,23 / 18,06	93719 / 85680	3377 / 800	52666 / 60,9	2,16 / 0,0176	95,688 / 0,77968
27	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МК-1; МК-2; МК-3)К=2,000;	0,047	416680,85	5127,66	19584	241	1158	42,7	2,0069

		т стальных элементов		38787,23	872,34	1823	41	62,1	1,03	0,04841
	Раздел 5 Двери									
	5.1 Подвал									
42	11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	2,1	1511,43	86,19	3174	181	1697	1,49	3,129
		м2 проемов		1315,24	36,19	2762	76	59,8	0,0368	0,07728
45	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	33,18	1180,86	51,24	39181	1700	15500	0,9753	32,36045
		м2 проемов		759,13	22,03	25188	731	59,8	0,0253	0,83945
50	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	91,4	347,58	0,72	31769	66	3124	0,0782	7,14748
		м коробок		56,82	0,34	5193	31	59,8	0,0004	0,03656
	5.2 1 этаж									
51	11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотенК=2,000;	4,2	1511,19	86,19	6347	362	3392	1,49	6,258
		м2 проемов		1315	35,71	5523	150	59,8	0,0368	0,15456
54	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	83,79	1180,81	51,19	98940	4289	39143	0,9753	81,72039
		м2 проемов		759,15	22,04	63609	1847	59,8	0,0253	2,11989
60	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	228,9	347,58	0,72	79560	165	7824	0,0782	17,89998
		м коробок		56,82	0,34	13005	78	59,8	0,0004	0,09156
	5.3 2 этаж									
61	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	93,03	1180,79	51,18	109849	4761	43460	0,9753	90,73216
		м2 проемов		759,14	22,06	70623	2052	59,8	0,0253	2,35366
67	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	258,5	347,58	0,72	89849	186	8836	0,0782	20,2147
		м коробок		56,82	0,34	14687	89	59,8	0,0004	0,1034

Раздел 6 Окна

6.2 1 этаж

84	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. УстановкаК=2,000;	0,13224	70107,38	5701,75	9271	754	2383	42,3	5,59375
		т металлических изделий		33333,33	2132,49	4408	282	50,8	2,49	0,32928
88	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	34,48	60,76	1,04	2095	36	525	0,0295	1,01716
		м2		27,93	0,17	963	6	54,2	0,0002	0,0069
89	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	34,48	123,78	1,45	4268	50	647	0,0426	1,46885
		м2		34,43	0,17	1187	6	54,2	0,0004	0,01379

Раздел 7 Витражи

7.1 Подвал

97	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	10,488	4705,28	306,06	49349	3210	29054	4,98	52,23024
		м2		4395,4	153,32	46099	1608	60,9	0,1955	2,0504

7.2 1 этаж

100	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	69,5496	4705,35	306,07	327255	21287	192670	4,98	346,35701
		м2		4395,45	153,4	305702	10669	60,9	0,1955	13,59695

7.3 2 этаж

106	11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	23,208	4705,36	306,06	109202	7103	64292	4,98	115,57584
		м2		4395,47	153,4	102010	3560	60,9	0,1955	4,53716

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 Подвал

111	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	370,34	533,39	3,16	197536	1169	79621	0,49	181,4666
		м2 окрашиваемой поверхности		390,81	1,52	144731	563	54,8	0,0018	0,66661
118	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	178,36	257,06	1,54	45849	274	23610	0,298	53,15128
		м2 отделываемой поверхности		240,72	0,84	42935	149	54,8	0,0011	0,1962
120	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	508,97	80,08	0,5	40759	254	18713	0,092	46,82524
		м2 окрашиваемой поверхности		66,84	0,25	34021	126	54,8	0,0003	0,15269
8.2 1 этаж										
123	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	955,2	533,39	3,16	509492	3015	205363	0,49	468,048
		м2 окрашиваемой поверхности		390,8	1,52	373296	1454	54,8	0,0018	1,71936
126	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2485	442,12	2,98	1098672	7396	425535	0,39	969,15
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	772955	3569	54,8	0,0017	4,2245
131	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	175,6	442,12	2,98	77636	523	30070	0,39	68,484
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	54620	253	54,8	0,0017	0,29852
8.3 2 этаж										
134	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	140	1968,72	9,51	275621	1331	66419	0,9779	136,906
		м2 потолка		789,94	3,41	110591	477	59,8	0,0034	0,476
135	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей	140	620,41	20,01	86857	2801	31280	0,45	63
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			391,14	16,59	54759	2322	54,8	0,0218	3,052
136 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	955,5	533,39	3,16	509654	3016	205428	0,49	468,195
	м2 окрашиваемой поверхности								
			390,8	1,52	373414	1454	54,8	0,0018	1,7199
139 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2343,8	442,12	2,98	1036246	6977	401356	0,39	914,082
	м2 окрашиваемой поверхности								
			311,05	1,44	729035	3367	54,8	0,0017	3,98446
143 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	153,6	936,72	30,95	143880	4754	34579	0,4552	69,91872
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			385,47	25,35	59208	3893	54,8	0,0333	5,11488
Раздел 9 Полы подвала									
9.1 Тип I									
149 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	320	2926,12	49,46	936359	15826	165258	1,06	339,2
	м2 покрытия								
			825,07	22,93	264023	7337	60,9	0,0294	9,408
150 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	260	448,66	1,08	116651	280	31725	0,236	61,36
	м плинтусов								
			199,85	0,52	51960	134	60,9	0,0006	0,156
9.2 Тип II									
155 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	17	425,06	26,35	7226	448	2485	0,243	4,131
	м2 изолируемой поверхности								
			236,53	3,47	4021	59	60,9	0,0043	0,0731
156 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	17	2926,12	49,47	49744	841	8779	1,06	18,02
	м2 покрытия								
			825,06	22,94	14026	390	60,9	0,0294	0,4998
157 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	21,3	448,69	1,08	9557	23	2599	0,236	5,0268
	м плинтусов								

			199,86	0,52	4257	11	60,9	0,0006	0,01278
9.3 Тип III									
160 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	180	888,9	68,31	160002	12296	30545	0,361	64,98
	м2 покрытия								
			255,13	23,51	45924	4232	60,9	0,0284	5,112
161 11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	102	117,15	0,72	11949	73	5554	0,104	10,608
	м плинтусов								
			89,07	0,34	9085	35	60,9	0,0004	0,0408
9.4 Тип IV									
162 11-110101-2703	Покрытия из плит керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство	32,1	3302,65	49,47	106015	1588	16578	1,06	34,026
	м2 покрытия								
			825,08	22,93	26485	736	60,9	0,0294	0,94374
163 11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	8,6	2523,72	8,02	21704	69	976	0,23	1,978
	м								
			183,49	2,91	1578	25	60,9	0,0033	0,02838
9.5 Тип V									
172 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	70	3054,13	13,89	213789	972	12336	0,382	26,74
	м2 покрытия								
			282,43	6,94	19770	486	60,9	0,0085	0,595
174 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	68	257,68	0,54	17522	37	3247	0,0899	6,1132
	м плинтусов								
			78,15	0,25	5314	17	60,9	0,0003	0,0204
Раздел 10 Полы 1 этажа									
10.1 Тип I									
176 11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	13	2523,77	8,08	32809	105	1475	0,23	2,99
	м								
			183,46	2,85	2385	37	60,9	0,0033	0,0429
10.2 Тип II									
181 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	320	61,69	7,67	19741	2455	10100	0,0694	22,208
	м2 изолируемой поверхности								
			54,02	1,94	17286	622	56,4	0,0021	0,672
183 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	320	3054,12	13,89	977318	4444	56393	0,382	122,24

		м2 покрытия		282,43	6,94	90379	2220	60,9	0,0085	2,72
185	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	282	257,67	0,54	72664	152	13464	0,0899	25,3518
		м плинтусов		78,14	0,26	22036	72	60,9	0,0003	0,0846
	10.3 Тип III									
194	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	123	413,06	13,89	50806	1708	21677	0,382	46,986
		м2 покрытия		282,44	6,94	34740	854	60,9	0,0085	1,0455
196	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	120	257,68	0,54	30921	65	5729	0,0899	10,788
		м плинтусов		78,14	0,26	9377	31	60,9	0,0003	0,036
	10.8 Тип VIII									
219	11-110101-2703	Покрытия из плит керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство	24,3	3302,63	49,47	80254	1202	12549	1,06	25,758
		м2 покрытия		825,06	22,92	20049	557	60,9	0,0294	0,71442
220	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	8,6	2523,72	8,02	21704	69	976	0,23	1,978
		м		183,49	2,91	1578	25	60,9	0,0033	0,02838
	Раздел 11 Полы 2 этажа									
	11.2 Тип II									
229	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	522	3054,12	13,89	1594250	7248	91991	0,382	199,404
		м2 покрытия		282,43	6,94	147431	3621	60,9	0,0085	4,437
	11.4 Тип IV									
240	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	125	425,22	26,39	53152	3299	18274	0,243	30,375
		м2 изолируемой поверхности		236,54	3,51	29568	439	60,9	0,0043	0,5375
241	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	125	2926,13	49,46	365766	6182	64554	1,06	132,5
		м2 покрытия		825,07	22,93	103134	2866	60,9	0,0294	3,675

242	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	152	448,66	1,08	68197	164	18547	0,236	35,872
		м плинтусов		199,85	0,51	30377	78	60,9	0,0006	0,0912
	11.5 Тип V									
	Раздел 12 Деформационный шов в полах									
	12									
247	11-070516-0107	Полы. Герметизация швов герметизирующей набухающей мастикой	4,29	465,27	132,87	1996	570	534	0,175	0,75075
		м шва		141,26	59,21	606	254	62,1	0,0693	0,2973
248	21-050401-0604	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	0,3	8949,95		2685				
		м2								
249	21-050201-0319	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 60 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	0,0264	172762,33		4561				
		т								
250	21-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,01	20567,59		206				
		м3								
251	11-100116-0102	Антисептирование водными растворами	0,8	83,75	2,5	67	2	27	0,0705	0,0564
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		55	1,25	44	1	59,8	0,0012	0,00096
	Раздел 14 Вентканалы									
	14.6 Вентшахта Р6 (2шт)									
287	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=2,000;	0,0205	241414,63	1365,85	4949	28	467	56,4	1,1562
		т металлических изделий		44439,02	439,02	911	9	50,8	0,54	0,01107
288	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=2,000;	8,9	857,98	50,9	7636	453	2758	0,65	5,785
		м2 оштукатуриваемой поверхности		525,06	40,34	4673	359	54,8	0,0532	0,47348

289 11-260201-0301									
	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=2,000;	0,445	9883,15	1132,58	4398	504	2280	10,58	4,7081
	м3 изоляции		8750,56	514,61	3894	229	55,3	0,6	0,267
290 21-130816-2801	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 ммК=2,000;	62	5,1		316				
	шт.								
291 21-110102-0106									
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150К=2,000;	0,4539	22276,14		10111				
	м3								
14.9 Вентшахта Р9 (1шт)									
295 11-080201-0701									
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0144	241458,33	1388,89	3477	20	329	56,4	0,81216
	т металлических изделий		44444,44	486,11	640	7	50,8	0,54	0,00778
296 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	5,58	857,71	50,72	4786	283	1729	0,65	3,627
	м2 оштукатуриваемой поверхности		525,09	40,32	2930	225	54,8	0,0532	0,29686
297 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,279	9881,72	1132,62	2757	316	1429	10,58	2,95182
	м3 изоляции		8749,1	512,54	2441	143	55,3	0,6	0,1674
14.11 Вентшахта Р11 (1шт)									
302 11-080201-0701									
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0271	241402,21	1365,31	6542	37	618	56,4	1,52844
	т металлических изделий		44428,04	442,8	1204	12	50,8	0,54	0,01463
303 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	9	858	50,89	7722	458	2789	0,65	5,85
	м2 оштукатуриваемой поверхности		525,11	40,33	4726	363	54,8	0,0532	0,4788

304	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	0,45	9880	1131,11	4446	509	2305	10,58	4,761
		м3 изоляции		8748,89	513,33	3937	231	55,3	0,6	0,27
	Раздел 15 Разные работы									
	15.1 Ограждение отопительных приборов РШ1									
347	11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листовК=20,000;	30	582,23	9,7	17467	291	7477	0,5115	15,345
		м2 стен (за вычетом проемов)		413,2	3,6	12396	108	59,8	0,0036	0,108
348	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012К=20,000;	31,5	336,19		10590				
		м2								
349	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 ммК=20,000;	230	133,1		30613				
		м								
350	22-030201-0501	Решетки 670х1200ммК=20,000;	32,2	3065,83		98720				
		м2								
351	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 ммК=20,000;	68	43,89		2985				
		10шт.								
	15.2 Металлическая стремянка (2шт)									
352	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=2,000;	0,0522	49386,97	17547,89	2578	916	934	28,9	1,50858
		т конструкций		24176,25	5191,57	1262	271	60,9	5,246	0,27384
353	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=2,000;	0,0522	299947,97		15657				
		т								
354	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	2,56	124,22	1,95	318	5	48	0,0426	0,10906
		м2		34,38	–	88	–	54,2	0,0004	0,00102
	Раздел 16 Входы									

16.1 Вход №1 (крыльцо с пандусом)

359	11-110101-2703								
	Покрытия из плит керамогранитных антискользящих для полов на цементном растворе. Устройство	12,62	3302,69	49,52	41680	625	6517	1,06	13,3772
	м2 покрытия		825,04	22,9	10412	289	60,9	0,0294	0,37103
360	11-080101-0202								
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,106	5433,09	1159,13	6009	1282	613	0,85	0,9401
	м3 основания		617,54	472,88	683	523	50,8	0,54	0,59724
361	11-060101-0115								
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса	3,32	19599,7	1007,23	65071	3344	2588	1,79	5,9428
	м3		1357,83	249,4	4508	828	48,5	0,2878	0,9555
362	11-060301-0601								
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,13327	13769,04	690,33	1835	92	840	16,88	2,2496
	т		12801,08	195,09	1706	26	48,5	0,17	0,02266
363	21-050301-0303								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,13327	153637,33		20475				
	т								
364	21-050309-0126								
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	23	711,75		16370				
	м2								
365	11-110101-2703								
	Покрытия из плит керамогранитных антискользящих для полов на цементном растворе. Устройство	23,1	3302,6	49,44	76290	1142	11929	1,06	24,486
	м2 покрытия		825,06	22,9	19059	529	60,9	0,0294	0,67914
366	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	68,6	728,22	12,16	49956	834	6315	0,212	14,5432
	м2 поверхности		179,52	1,71	12315	117	50,8	0,002	0,1372
367	11-150207-0101								
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	9,1	2006,48	22,86	18259	208	4743	1,15	10,465

		м2 оштукатуриваемой поверхности		940	11,1	8554	101	54,8	0,0144	0,13104
368	11-150201-0101	Стены. Штукатурка "под шубу"	9,1	922,53	23,41	8395	213	2701	0,611	5,5601
		м2 оштукатуриваемой поверхности		523,3	18,24	4762	166	54,8	0,024	0,2184
369	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	0,13213	461,67	52,98	61	7	30	0,415	0,05483
		м ограждения		348,14	22,7	46	3	62,1	0,0259	0,00342
370	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,13213	387495,69		51200				
		т								
371	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,01365	201904,76	805,86	2756	11	312	58	0,7917
		т		46886,45	293,04	640	4	48,5	0,36	0,00491
372	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	6,76	124,11	1,63	839	11	127	0,0426	0,28798
		м2		34,47	0,3	233	2	54,2	0,0004	0,0027
373	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,33	60,78	1,04	2573	44	646	0,0295	1,24874
		м2		27,95	0,19	1183	8	54,2	0,0002	0,00847
374	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	42,33	123,98	1,63	5248	69	797	0,0426	1,80326
		м2		34,42	0,33	1457	14	54,2	0,0004	0,01693
375	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,2988	69732,26	906,96	20836	271	2983	22,1	6,60348
		м3 древесины в конструкции		16338,69	358,1	4882	107	59,8	0,37	0,11056
376	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,7375	84046,1	852,88	61984	629	15101	39	28,7625
		м3		33898,31	341,69	25000	252	59,8	0,35	0,25813
377	11-100116-0102	Деревянный каркас. Антисептирование водными растворами	35	84,14	2,69	2945	94	1173	0,0705	2,4675
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			54,89	1,14	1921	40	59,8	0,0012	0,042
378	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,5893	6019,01	37,33	3547	22	216	0,78	0,45965
		м3 древесины в конструкции								
				599,02	15,27	353	9	59,8	0,017	0,01002
379	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	46,27	209,6	1,75	9698	81	645	0,029	1,34183
		м2 обработанной поверхности								
				22,56	0,73	1044	34	59,8	0,00079	0,03655
380	11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	46,27	771,54	8,39	35699	388	19301	0,972	44,97444
		м2 покрытия								
				737,3	2,31	34115	107	56,4	0,0027	0,12493
381	21-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, полимерным покрытиемК=1,150;	53,2105	2391,39		127247				
		м2								
382	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,27502	59770,2	14108,06	16438	3880	7966	56,5	15,53863
		т конструкции								
				43978,62	3585,19	12095	986	60,9	3,608	0,99227
383	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,27502	9108,43	1436,26	2505	395	996	5,25	1,44386
		т								
				5945,02	3,64	1635	1	60,9	0,003	0,00083
384	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,27502	173445,36		47701				
		т								
385	11-100104-0207									
		Потолки. Подшивка профилированными листами	31,2	355,54	4,13	11093	129	4130	0,302	9,4224
		м2 потолков								
				219,42	1,96	6846	61	59,8	0,0023	0,07176
386	21-050109-0222	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, полимерным покрытимК=1,150;	35,88	2056,43		73785				
		м2								

387 11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	42	1286,26	672,33	54023	28238	7781	0,2278	9,5676
	м планки		184,02	144,45	7729	6067	56,4	0,1258	5,2836
388 21-100102-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали полимерным покрытием	20	473,37		9467				
	м								
389 21-100102-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали полимерным покрытием	22	453,99		9988				
	м								
390 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,11314	51794,24	5126,39	5860	580	2787	42,7	4,83108
	т стальных элементов		38783,81	883,86	4388	100	62,1	1,03	0,11653
391 21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0895	183508,76		16424				
	т								
392 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02364	149630,18		3537				
	т								
393 11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	21	945,52	54,48	19856	1144	10741	1,16	24,36
	м труб		891,05	15,86	18712	333	56,4	0,0176	0,3696
394 29-100000-1000(пр	Желоб водосточный d185мм	5	3894		19470				
	шт								
395 29-100000-2000(пр	Держатель желоба d185х350	28	760		21280				
	шт								
396 29-100000-4000(пр	Воронка выпускная d185/150	2	3155		6310				
	шт								
397 29-100000-5000(пр	Колено трубы d150(60град)	4	1253		5012				
	шт								
398 29-100000-6000(пр	Колено трубы сливное d150 (60град)	2	1253		2506				
	шт								
399 29-100000-7000(пр	Труба водосточная d150	3	5214		15642				
	м								

400	29-100000-8000(пр	Держатель трубы d150	8	760		6080				
		шт								
	16.2 Вход №2									
401	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,078	5423,08	1153,85	423	90	43	0,85	0,0663
		м3 основания		615,38	474,36	48	37	50,8	0,54	0,04212
402	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,3	19890	773,33	5967	232	376	3,06	0,918
		м3		2383,33	200	715	60	48,5	0,2287	0,06861
403	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,225	7840	1191,11	1764	268	387	3,24	0,729
		м3 подстилающего слоя		2355,56	471,11	530	106	60,9	0,55	0,12375
404	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,73	18500	1008,22	13505	736	569	1,79	1,3067
		м3		1357,53	249,32	991	182	48,5	0,2878	0,21009
405	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04548	13764,29	681,62	626	31	287	16,88	0,7677
		т		12796,83	197,89	582	9	48,5	0,17	0,00773
406	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03288	153637,33		5052				
		т								
407	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0126	175949,83		2217				
		т								
408	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4	728	12	2912	48	368	0,212	0,848
		м2 поверхности		179,5	1,75	718	7	50,8	0,002	0,008
409	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	4,18	2006,22	22,97	8386	96	2178	1,15	4,807

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			939,95	11	3929	46	54,8	0,0144	0,06019
410 11-150201-0101	Стены. Штукатурка "под шубу"	4,18	922,49	23,44	3856	98	1240	0,611	2,55398
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			523,21	18,18	2187	76	54,8	0,024	0,10032
411 11-110101-2703									
	Покрытия из плит керамогранитных антискользящих для полов на цементном растворе. Устройство	5,28	3302,65	49,62	17438	262	2726	1,06	5,5968
	м2 покрытия								
			825	22,92	4356	121	60,9	0,0294	0,15523
412 11-070519-0104									
	Ограждения металлические без поручня. Установка	2,35	466,38	53,62	1096	126	538	0,415	0,97525
	м ограждения								
			347,23	21,7	816	51	62,1	0,0259	0,06087
413 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,02828	387495,69		10958				
	т								
414 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,003	202000	666,67	606	2	69	58	0,174
	т								
			47000	666,67	141	2	48,5	0,36	0,00108
415 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	1,3	123,85	1,54	161	2	24	0,0426	0,05538
	м2								
			34,62	–	45	–	54,2	0,0004	0,00052
416 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0277	59747,29	14079,42	1655	390	803	56,5	1,56505
	т конструкций								
			43971,12	3610,11	1218	100	60,9	3,608	0,09994
417 21-050206-0145	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	6,33	739,06		4678				
	м								
418 21-050206-0120	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 25 мм х 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	4,5	317,36		1428				
	м								

419 11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,15	771,63	8,37	1659	18	897	0,972	2,0898
	м2 покрытия		737,21	2,33	1585	5	56,4	0,0027	0,00581
420 21-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, полимерным покрытиемК=1,150;	2,4725	2264,15		5598				
	м2								
421 21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	3	27,61		83				
	шт.								
422 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,3319	60,06	0,75	80	1	20	0,0295	0,03929
	м2		27,78	–	37	–	54,2	0,0002	0,00027
423 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	1,3319	124,63	1,5	166	2	25	0,0426	0,05674
	м2		34,54	–	46	–	54,2	0,0004	0,00053
424 11-120101-0410	Защитный фартук из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1,95	424,62	10,77	828	21	359	0,4025	0,78488
	м примыканий		325,13	1,54	634	3	56,4	0,0015	0,00293
425 21-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	0,975	2053,18		2002				
	м2								
16.3 Вход №3									
426 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,122	5426,23	1155,74	662	141	68	0,85	0,1037
	м3 основания		614,75	475,41	75	58	50,8	0,54	0,06588
427 11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,88	19892,05	775	17505	682	1102	3,06	2,6928
	м3		2381,82	200	2096	176	48,5	0,2287	0,20126
428 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,31	7835,48	1190,32	2429	369	533	3,24	1,0044
	м3 подстилающего слоя								

			2354,84	470,97	730	146	60,9	0,55	0,1705
429 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,71	19598,83	1006,43	33514	1721	1333	1,79	3,0609
	м3								
			1357,89	249,71	2322	427	48,5	0,2878	0,49214
430 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,07165	13761,34	683,88	986	49	452	16,88	1,20945
	т								
			12798,33	195,39	917	14	48,5	0,17	0,01218
431 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,07165	153637,33		11008				
	т								
432 11-080101-0307									
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,17	728,15	12,12	5949	99	752	0,212	1,73204
	м2 поверхности								
			179,56	1,71	1467	14	50,8	0,002	0,01634
433 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	4,42	2006,33	22,85	8868	101	2304	1,15	5,083
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			940,05	11,09	4155	49	54,8	0,0144	0,06365
434 11-150201-0101	Стены. Штукатурка "под шубу"	4,42	922,62	23,53	4078	104	1311	0,611	2,70062
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			523,3	18,1	2313	80	54,8	0,024	0,10608
435 11-110101-2703									
	Покрытия из плит керамогранитных антискользящих для полов на цементном растворе. Устройство	6,06	3302,64	49,5	20014	300	3130	1,06	6,4236
	м2 покрытия								
			825,08	23,1	5000	140	60,9	0,0294	0,17816
436 11-070519-0104									
	Ограждения металлические без поручня. Установка	3	466,67	54	1400	162	688	0,415	1,245
	м ограждения								
			347,33	22	1042	66	62,1	0,0259	0,0777
437 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03979	387495,69		15418				

		т								
438	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,003	202000	666,67	606	2	69	58	0,174
		т		47000	666,67	141	2	48,5	0,36	0,00108
439	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ктрм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	2,9	124,14	1,72	360	5	54	0,0426	0,12354
		м2		34,48	–	100	–	54,2	0,0004	0,00116
440	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,01546	59767,14	14036,22	924	217	448	56,5	0,87349
		т конструкций		43984,48	3622,25	680	56	60,9	3,608	0,05578
441	21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм x 63 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00192	172944,47		332				
		т								
442	21-050201-0319	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм x 45 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	0,00744	172762,33		1285				
		т								
443	21-050206-0210	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм x 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,85	1591,57		1353				
		м								
444	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,15217	21824,28	7938,49	3321	1208	1184	14,1	2,1456
		т конструкций		10974,57	1800,62	1670	274	60,9	1,598	0,24317
445	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,15217	9114,81	1439,18	1387	219	551	5,25	0,79889
		т		5947,3	–	905	–	60,9	0,003	0,00046

446	21-050204-0207								
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,12469	174280,18		21731				
	т								
447	21-050204-0205								
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,02748	173673,04		4773				
	т								
448	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,02436	18103,45	8702,79	441	212	102	5,88	0,14324
	т конструкций								
				4679,8	2175,7	114	53	60,9	2,21	0,05384
449	11-090501-0202								
	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,02436	2093,6	410,51	51	10	21	1,34	0,03264
	т								
				1395,73	–	34	–	60,9	0,001	0,00002
450	23-010201-0178								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2,52	1371,2		3455				
	м								
451	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00392	181323,04		711				
	т								
452	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,00096	148628,4		143				
	т								
453	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,8827	60,73	1,02	418	7	105	0,0295	0,20304
	м2								
				27,9	0,29	192	2	54,2	0,0002	0,00138
454	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	6,8827	123,93	1,6	853	11	130	0,0426	0,2932
	м2								

			34,43	0,29	237	2	54,2	0,0004	0,00275
455	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,107	69728,97	906,54	7461	97	1068	22,1	2,3647
		м3 древесины в конструкции							
				16336,45	355,14	1748	38	59,8	0,37	0,03959
456	11-100110-0101	Обрешетка. Установка	0,028	84035,71	857,14	2353	24	573	39	1,092
		м3							
				33892,86	357,14	949	10	59,8	0,35	0,0098
457	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,135	6014,81	37,04	812	5	50	0,78	0,1053
		м3 древесины в конструкции							
				600	14,81	81	2	59,8	0,017	0,0023
458	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	15,6	209,55	1,73	3269	27	217	0,029	0,4524
		м2 обработанной поверхности							
				22,56	0,71	352	11	59,8	0,00079	0,01232
459	11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	15,6	771,54	8,4	12036	131	6507	0,972	15,1632
		м2 покрытия							
				737,31	2,31	11502	36	56,4	0,0027	0,04212
460	21-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, полимерным покрытиемК=1,150;	6,325	2264,15		14321				
		м2							
461	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	7,5	1566,4	7,07	11748	53	902	0,278	2,085
		м желобов							
				210,93	2,27	1582	17	56,4	0,0025	0,01875
16.4 Вход №4										
462	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,122	5426,23	1155,74	662	141	68	0,85	0,1037
		м3 основания							
				614,75	475,41	75	58	50,8	0,54	0,06588
463	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,88	19892,05	775	17505	682	1102	3,06	2,6928
		м3							
				2381,82	200	2096	176	48,5	0,2287	0,20126
464	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,31	7835,48	1190,32	2429	369	533	3,24	1,0044
		м3 подстилающего слоя							
				2354,84	470,97	730	146	60,9	0,55	0,1705

465 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,71	19598,83	1006,43	33514	1721	1333	1,79	3,0609
	м3		1357,89	249,71	2322	427	48,5	0,2878	0,49214
466 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,07165	13761,34	683,88	986	49	452	16,88	1,20945
	т		12798,33	195,39	917	14	48,5	0,17	0,01218
467 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,07165	153637,33		11008				
	т								
468 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,17	728,15	12,12	5949	99	752	0,212	1,73204
	м2 поверхности		179,56	1,71	1467	14	50,8	0,002	0,01634
469 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	4,42	2006,33	22,85	8868	101	2304	1,15	5,083
	м2 оштукатуриваемой поверхности		940,05	11,09	4155	49	54,8	0,0144	0,06365
470 11-150201-0101	Стены. Штукатурка "под шубу"	4,42	922,62	23,53	4078	104	1311	0,611	2,70062
	м2 оштукатуриваемой поверхности		523,3	18,1	2313	80	54,8	0,024	0,10608
471 11-110101-2703	Покрытия из плит керамогранитных антискользящих для полов на цементном растворе. Устройство	6,06	3302,64	49,5	20014	300	3130	1,06	6,4236
	м2 покрытия		825,08	23,1	5000	140	60,9	0,0294	0,17816
472 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	3	466,67	54	1400	162	688	0,415	1,245
	м ограждения		347,33	22	1042	66	62,1	0,0259	0,0777
473 21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03979	387495,69		15418				
	т								

474	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,003	202000	666,67	606	2	69	58	0,174
		т		47000	666,67	141	2	48,5	0,36	0,00108
475	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,9	124,14	1,72	360	5	54	0,0426	0,12354
		м2		34,48	–	100	–	54,2	0,0004	0,00116
476	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,01546	59767,14	14036,22	924	217	448	56,5	0,87349
		т конструкций		43984,48	3622,25	680	56	60,9	3,608	0,05578
477	21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00192	172944,47		332				
		т								
478	21-050201-0319	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	0,00744	172762,33		1285				
		т								
479	21-050206-0210	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	0,85	1591,57		1353				
		м								
480	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,15217	21824,28	7938,49	3321	1208	1184	14,1	2,1456
		т конструкций		10974,57	1800,62	1670	274	60,9	1,598	0,24317
481	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,15217	9114,81	1439,18	1387	219	551	5,25	0,79889
		т		5947,3	–	905	–	60,9	0,003	0,00046
482	21-050204-0207	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,12469	174280,18		21731				

		т							
483	21-050204-0205								
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,02748	173673,04		4773				
		т							
484	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,02436	18103,45	8702,79	441	212	102	5,88	0,14324
		т конструкций		4679,8	2175,7	114	53	60,9	2,21	0,05384
485	11-090501-0202								
	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,02436	2093,6	410,51	51	10	21	1,34	0,03264
		т		1395,73	–	34	–	60,9	0,001	0,00002
486	23-010201-0178								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2,52	1371,2		3455				
		м							
487	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00392	181323,04		711				
		т							
488	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,00096	148628,4		143				
		т							
489	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,8827	60,73	1,02	418	7	105	0,0295	0,20304
		м2		27,9	0,29	192	2	54,2	0,0002	0,00138
490	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	6,8827	123,93	1,6	853	11	130	0,0426	0,2932
		м2		34,43	0,29	237	2	54,2	0,0004	0,00275
491	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,107	69728,97	906,54	7461	97	1068	22,1	2,3647
		м3 древесины в конструкции		16336,45	355,14	1748	38	59,8	0,37	0,03959

492 11-100110-0101	Обрешетка. Установка	0,028	84035,71	857,14	2353	24	573	39	1,092
	м3		33892,86	357,14	949	10	59,8	0,35	0,0098
493 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,135	6014,81	37,04	812	5	50	0,78	0,1053
	м3 древесины в конструкции		600	14,81	81	2	59,8	0,017	0,0023
494 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	15,6	209,55	1,73	3269	27	217	0,029	0,4524
	м2 обработанной поверхности		22,56	0,71	352	11	59,8	0,00079	0,01232
495 11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	15,6	771,54	8,4	12036	131	6507	0,972	15,1632
	м2 покрытия		737,31	2,31	11502	36	56,4	0,0027	0,04212
496 21-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, полимерным покрытиемК=1,150;	6,325	2264,15		14321				
	м2								
497 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	7,5	1566,4	7,07	11748	53	902	0,278	2,085
	м желобов		210,93	2,27	1582	17	56,4	0,0025	0,01875

Раздел 17 Вход в подвал

17.1 Вход

498 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,68	5432,35	1158,82	3694	788	377	0,85	0,578
	м3 основания		617,65	473,53	420	322	50,8	0,54	0,3672

17.2 Козырек над входом в подвал

507 11-100105-0101	Стропила. Установка	0,07	69757,14	914,29	4883	64	699	22,1	1,547
	м3 древесины в конструкции		16342,86	357,14	1144	25	59,8	0,37	0,0259
508 11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,07	6014,29	42,86	421	3	26	0,78	0,0546
	м3 древесины в конструкции		600	14,29	42	1	59,8	0,017	0,00119
509 11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	12,1	771,49	8,35	9335	101	5047	0,972	11,7612
	м2 покрытия								

			737,27	2,31	8921	28	56,4	0,0027	0,03267
510	21-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	13,915	2264,15		31506			
		м2							
511	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,0202	18168,32	8663,37	367	175	85	5,88	0,11878
		т конструкций							
				4702,97	2178,22	95	44	60,9	2,21	0,04464
512	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,0202	1980,2	346,53	40	7	17	1,34	0,02707
		т							
				1386,14	–	28	–	60,9	0,001	0,00002
513	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6,06	782,81		4744			
		м							
514	21-050101-0119	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,019	180412,33		3428			
		т							
515	21-130201-1103	Болты "Hilti" M10x100	24	27,61		663			
		шт.							
	Раздел 18 Наружная отделка								
	18.1 Фасад								
516	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	952,66	885,53	23,45	843606	22344	282676	0,611	582,07526
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				523,26	18,2	498489	17343	54,8	0,024	22,86384
517	11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки	952,66	68,92	0,02	65657	17	16355	0,0413	39,34486
		м2							
				31,33	–	29845	–	54,8	–	–
518	11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	952,66	755,64	2,24	719871	2135	57525	0,132	125,75112
		м2 окрашиваемой поверхности							
				109,16	1,03	103994	979	54,8	0,0012	1,14319

519	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	952,66	530,44	1,26	505325	1199	161998	0,435	414,4071
		м2 вертикальной проекции		334,14	0,6	318323	571	50,8	0,0007	0,66686
	18.2 Цоколь									
520	11-150213-0105	Стены (цоколь). Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем	130,3	229,29	0,02	29876	2	2237	0,0413	5,38139
		м2		31,33	–	4082	–	54,8	–	–
521	11-080101-0307	Фасад (цоколь).Покрытие поверхности жидким керамическим теплоизоляционным покрытием "Изолат-01".	130,3	194,67	15,15	25366	1974	11996	0,212	27,6236
		м2 поверхности		179,52	1,71	23392	223	50,8	0,002	0,2606
522	21-110601-0101	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, паропроницаемый, фасадный, температура применения от +5 °С до +120 °СК=1,350;	175,905	1808,2		318071				
		л								
	18.3 Отмостка									
523	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,9362	7839,58	1192,54	15179	2309	3331	3,24	6,27329
		м3 подстилающего слоя		2354,1	471,03	4558	912	60,9	0,55	1,06491
524	11-110101-0209	Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	5,17	20279,5	5,42	104845	28	8373	3,66	18,9222
		м3 подстилающего слоя		2659,19	–	13748	–	60,9	–	–
	Раздел 19 Световой приямок (17шт)									
	19									
525	11-140101-0901	Приямки монолитные бетонные прямоугольные. УстройствоК=17,000;	18,19	21609,68	59,48	393080	1082	34966	3,98	72,3962
		м3 бетона		2968,06	21,5	53989	391	64,3	0,0221	0,402
526	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=17,000;	54,91	728,23	12,15	39987	667	5056	0,212	11,64092

	м2 поверхности								
			179,53	1,71	9858	94	50,8	0,002	0,10982
527 11-080201-0703	Решетки приямков металлические. УстановкаК=17,000;	0,29784	416401,42	5697,69	124021	1697	5365	42,3	12,59863
	т металлических изделий								
			33329,98	2132,02	9927	635	50,8	2,49	0,74162
528 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=17,000;	29,92	530,45	25,27	15871	756	8854	0,553	16,54576
	м трубопровода								
			480,65	9,29	14381	278	60,4	0,0106	0,31715
529 23-010201-0142	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80К=17,000;	29,92	703,86		21059				
	м								
	Всего прямые затраты				**15254539**				7398
									127

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 958 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 055 324
Накладные расходы I уровня, тенге	3 436 882
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 691 421
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	792 516
Итого, тенге	19 483 937
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 558 715
Всего	**21 042 652**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	315 640
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	493 377
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**21 851 669**
2017 г- 31%	6 774 017
2018 г-69% (к=1,06)	15 982 311

Итого в текущих ценах 2018 г	**22 756 328**
НДС (12 %)	2 730 759
Всего по акту с учетом НДС	**25 487 087**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Сеит рас Ф-е по смене

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 10

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 3-1-2)

На общестроительные работы (АР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8 Отмостка									
	8									
54	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,442	7839,48	1192,47	19144	2912	4201	3,24	7,91208
		м3 подстилающего слоя		2354,22	470,93	5749	1150	60,9	0,55	1,3431
55	11-110101-0209	Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	6,512	20279,79	5,37	132062	35	10546	3,66	23,83392
		м3 подстилающего слоя		2659,24	–	17317	–	60,9	–	–
		Всего прямые затраты				**151206**				32
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				23 066				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 947				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	125 193
Накладные расходы I уровня, тенге	14 747
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	165 953
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 036
Итого, тенге	172 989
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 839
Всего	**186 828**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 802
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	4 380
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**194 010**
2017 г- 31%	60 143
2018 г-69% (к=1,06)	141 899
Итого в текущих ценах 2018 г	**202 042**
НДС (12 %)	24 245
Всего по акту с учетом НДС	226 287

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Соот рос Ф-2 по смене прав

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ Шолпанова Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 11

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 3-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	2	1127,5	12	2255	24	322	0,30591	0,61182
		м трубопровода		262	4,5	524	9	60,4	0,00515	0,0103
2	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	22	1132	11,91	24904	262	3543	0,30591	6,73002
		м трубопровода		262	4,64	5764	102	60,4	0,00515	0,1133
3	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	55	1371,09	11,89	75410	654	8857	0,30591	16,82505
		м трубопровода		261,98	4,64	14409	255	60,4	0,00515	0,28325
4	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	79	55,58	1,92	4391	152	2548	0,0516	4,0764
		м трубопровода		53,39	–	4218	–	60,4	–	–

5 11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	11,5	2582,96	20,26	29704	233	1444	0,24617	2,83096
	м труб нитки регистра		198,87	8,96	2287	103	60,4	0,01009	0,11604
6 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	11,5	55,57	1,91	639	22	371	0,0516	0,5934
	м трубопровода		53,39	–	614	–	60,4	–	–
7 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	9	1580,78	74,11	14227	667	6697	1,5141	13,6269
	шт		1223,11	8,78	11008	79	60,4	0,0103	0,0927
8 23-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	802,38		2407				
	шт.								
9 23-040501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	6	980,11		5881				
	шт.								
10 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,5	520,32	0,72	6504	9	3489	0,646	8,075
	м2 окрашиваемой поверхности		509,04	0,32	6363	4	54,8	0,0004	0,005
Раздел 2 Вентиляция									
11 11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	1	9837	73	9837	73	1516	3,297	3,297
	дефлектор		2501	9	2501	9	60,4	0,0105	0,0105
12 11-200901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	1	2909	17	2909	17	1609	3,507	3,507
	узел		2660	4	2660	4	60,4	0,00525	0,00525
13 11-200301-0204	Решетки жалюзийные. Установка	1	1024	41	1024	41	547	1,1235	1,1235
	решетка		896	9	896	9	60,4	0,0105	0,0105

14	23-050306-0641	Вентиляционные решетки РН, размерами 800 мм х 500 мм *шт.*	1	18945,65	18946	
		Всего прямые затраты			**199038**	**61**
						1
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			51 244	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 154	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			574	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			145 640	
		Накладные расходы I уровня, тенге			30 943	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			229 981	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			9 751	
		Итого, тенге			239 732	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			19 179	
		Всего			**258 911**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			3 884	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			6 071	
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**268 866**	
		2017 г- 31%			83 348	
		2018 г-69% (к=1,06)			196 649	
		Итого в текущих ценах 2018 г			**279 997**	
		НДС (12 %)			33 600	
		Всего по акту с учетом НДС			**313 597**	

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Соот рос Ф-2 по смете

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 12

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 3-1-5)

Водопровод, канализация

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водомерный узел								
		2.1 Водомерный узел В1								
6	23-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч *шт.*	1	57914,2		57914				
7	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF *шт.*	1	24589,22		24589				
		2.2 Водомерный узел Т3								
15	23-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч *шт.*	1	57914,2		57914				
16	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF *шт.*	1	24589,22		24589				
17	23-041013-1808	Фильтр латунный сетчатый DN 80, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	27769,79		27770				
18	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 *комплект*	1	2073,66		2074				
		2.3 Водомерный узел Т4								

24	23-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч *шт.*	1	57914,2	57914
25	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF *шт.*	1	24589,22	24589
26	23-041013-1807	Фильтр латунный сетчатый DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	20203,84	20204
27	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 *комплект*	1	2073,66	2074

Всего прямые затраты	**299631**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	299 631
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	299 631
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 704
Итого, тенге	312 335
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 987
Всего	**337 322**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 060
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	7 909
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**350 291**
2017 г- 31%	108 590
2018 г-69% (к=1,06)	256 203
Итого в текущих ценах 2018 г	**364 793**
НДС (12 %)	43 775
Всего по акту с учетом НДС	408 568

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Соот рос Ф-2 по смете прав

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Котельная

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 13

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 3-1-8)

Внутреннее газоснабжение

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутреннее газоснабжение								
1	11-190501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	1	4235	174	4235	174	1153	2,17	2,17
		клапан		1858	51	1858	51	60,4	0,06	0,06
2	23-041001-2910	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +95 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	7803,54		7804				
		шт.								
3	13-110203-0101	Сигнализатор загазованности, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	1	778	–	778	–	342	1	1
		шт.		778	–	778	–	44	–	–
4	29-230901-0500(п	Сигнализатор загазованности СЗ-1, СЗ-2 с клапаном КЗГЭМ	1	15030		15030				
		шт								

5 11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	4	8570,25	100	34281	400	3445	1,66	6,64
	м трубопровода		1405,75	20	5623	80	60,4	0,0227	0,0908
6 11-160401-0202	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	12	581,67	25,33	6980	304	3551	0,553	6,636
	м трубопровода		480,67	9,25	5768	111	60,4	0,0106	0,1272
7 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12	782,81		9394				
	м								
8 11-160301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	15	1291,47	13,73	19372	206	2228	0,281	4,215
	м трубопровода		240,67	5,27	3610	79	60,4	0,0059	0,0885
9 11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	31	341,45	–	10585	–	6249	0,333	10,323
	м газопровода		333,74	–	10346	–	60,4	–	–
10 11-160401-0205	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	0,6	2660	45	1596	27	234	0,725	0,435
	м трубопровода		630	15	378	9	60,4	0,0177	0,01062
11 11-160401-0202	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,6	1393,33	25	836	15	177	0,553	0,3318
	м трубопровода		480	8,33	288	5	60,4	0,0106	0,00636
12 11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0006	438333,33	15000	263	9	37	116	0,0696
	км трубопровода		98333,33	–	59	–	62,1	0,2279	0,00014
13 11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0006	730000	16666,67	438	10	37	117	0,0702

	км трубопровода		98333,33	–	59	–	62,1	0,2733	0,00016
14 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1561	90	6244	360	2911	1,47	5,88
	шт.		1187,5	17,25	4750	69	60,4	0,02	0,08
15 23-040909-0708	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	12808,2		51233				
	шт.								
16 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3	1542,67	72	4628	216	2167	1,47	4,41
	шт.		1187,33	8,67	3562	26	60,4	0,01	0,03
17 23-040909-0704	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	7209,28		21628				
	шт.								
18 11-221201-0101	Отводы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	10	363,3	27,7	3633	277	1960	0,32	3,2
	фланец		315,6	–	3156	–	62,1	–	–
19 23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	10	233,81		2338				
	шт.								
20 11-221201-0101	Переходы, заглушки к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	363	27,5	726	55	392	0,32	0,64
	фланец		315,5	–	631	–	62,1	–	–

21	23-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	2911,98		2912				
		шт.								
22	23-020103-3538	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	1	15375,04		15375				
		шт.								
23	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2К=2,000;	0,056	1946,43	–	109	–	64	2,8	0,1568
		м3 грунта								
				1946,43	–	109	–	59,1	–	–
24	11-060101-0113	Обетонирование опор из бетона класса В7,5К=2,000;	0,0315	21269,84	698,41	670	22	59	4,9	0,15435
		м3								
				3714,29	158,73	117	5	48,5	0,197	0,00621
25	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. МонтажК=2,000;	0,04774	18139,92	8671,97	866	414	199	5,88	0,28071
		т конструкций								
				4692,08	2157,52	224	103	60,9	2,21	0,10551
26	23-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75К=2,000;	4,4	1849,59		8138				
		м								
27	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11,2	511,02		5723				
		кг								
28	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8,7	520,23	0,69	4526	6	2428	0,646	5,6202
		м2 окрашиваемой поверхности								
				508,97	0,34	4428	3	54,8	0,0004	0,00348
29	11-181101-0101	Указатели уровня. Установка	2	783	–	1566	–	819	0,78	1,56
		комплект								
				678	–	1356	–	60,4	–	–
30	23-051501-0105	Манометр МП4-0/16	2	4098,51		8197				

	комплект								
31 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1543,5	72	3087	144	1445	1,47	2,94
	шт.		1187,5	8,5	2375	17	60,4	0,01	0,02
32 23-040905-1008	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	1106,9		2214				
	шт.								
33 11-190901-0101	Трубопровод. Отбор газа с установкой вентиля	1	309	5	309	5	131	0,25	0,25
	устройство		217	–	217	–	60,4	–	–
34 23-040905-1242	Краны шаровые VALTEC латунные со штуцером Т = 185 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1988,24		1988				
	шт.								
	Всего прямые затраты				**257702**				57
									1

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	205 366
Накладные расходы I уровня, тенге	30 028
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	287 730
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 200
Итого, тенге	299 930
Сметная прибыль (8 %), тенге	23 994
Всего	**323 924**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 859
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	7 595
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**336 378**

2017 г- 31%	104 277
2018 г-69% (к=1,06)	246 027
Итого в текущих ценах 2018 г	**350 304**
НДС (12 %)	42 036
Всего по акту с учетом НДС	**392 340**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Соот рос Ф-2 по смете

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроит

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 14

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)								
		1.1 Земляные работы								
2	23-020303-4120	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 140x90x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	10486,72		10487				
		шт.								
		1.2 Футляр под автодорогой Ду=200мм								
9	23-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	10	6213,56		62136				
		м								
		1.3 Футляр при пересечении с коммуникациями								
12	23-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	16	3985,76		63772				
		м								
		1.5 Прокладка в траншее								

18	23-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	387,84	1270,8	492867
		м			
20	21-130809-1101	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"	86,2	505,92	43610
		м2			
22	23-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	0,39168	16022,17	6276
		км			
24	23-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	4586,92	13761
		шт.			
26	23-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5711,07	11422
		шт.			
28	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2,4	396,9	953
		м			
29	21-049999-9917	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,08	35161,65	2813
		м3			

Раздел 2 Полиэтиленовый шаровый кран

2.0 Подраздел без наименования

33	21-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм x 500 мм x 140 мм СТ РК 937-92	1	2597,29	2597
		шт.			
35	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	9759,59	9760
		шт.			
37	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	14375,15	14375
		комплект			
39	23-040908-0106	Краны шаровые ПЭ DN 90 ГОСТ 30732-2006	1	86340,68	86341
		шт.			

40	23-040105-0303	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м *шт.*	1	20886,68	20887
42	23-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	1925,23	3850
	Раздел 3 Прокол под дорогой дл.24м				
49	23-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *м*	21	6213,56	130485
	Раздел 4 Выход из земли				
53	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	0,8	5424,41	4340
56	23-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	1	1188,48	1188
	Раздел 5 Надземный газопровод среднего давления (сталь)				
59	23-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	1	451,19	451
61	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	12	782,81	9394
62	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	3,2	511,02	1635

64	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	9	233,81	2104
66	23-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *шт.*	2	23582,29	47165
67	23-020103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	4	7963,65	31855
	5.1 Газопровод после ГРПШ				
69	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	5	782,81	3914
71	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	3	233,81	701
73	23-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *шт.*	1	23582,29	23582
74	23-020103-1707	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	8852,45	17705
	Раздел 6 Газорегуляторный пункт				
79	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	6,936	782,81	5430

85	58-230000-1000(пл	Газорегуляторный пункт (шкафной) типа ГРПШ-400 с регулятором давления газа РДНК-400М (без обогрева) с узлом учета газа, ротационный счетчик РГС G40 Ду=50мм в комплекте с корректором объема газа "Corus" *шт*	1	1200736	1200736
		6.2 Молниезащита			
87	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	10	782,81	7828
88	23-010102-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	1	226,02	226
89	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00024	148173,19	36
		Раздел 7 Опознавательный знак			
		7.0 Подраздел без наименования			
97	21-040105-9901	Столб под опознавательный знак из тяжелого бетона класса В15 *м3*	0,07	67609,15	4733
98	24-010107-0501	Знаки опозновательные металлические (200х140) *100шт.*	0,01	104341,92	1043
		Всего прямые затраты		**2340458**	–
					–

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 139 722
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 200 736
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 340 458
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	99 235
Итого, тенге	2 439 693
Сметная прибыль (8 %), тенге	195 175
Всего	2 634 868

Временные здания и сооружения (1,5 %)	19 246
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	30 084
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 684 198**
2017 г- 31%	832 101
2018 г-69% (к=1,06)	1 963 222
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 795 324**
НДС (12 %)	335 439
Всего по акту с учетом НДС	**3 130 763**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области _____

Сост рос Ф-2 по смете прав.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Шолпанова Н.Т.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроит

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 15

приемки выполненных работ за апрель 2019год

(локальная смета 6-1-2)

Наружные сети теплоснабжения

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Дренажный колодец d=1,5м (2шт)								
		5.0 Подраздел без наименования								
261	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мК=2,000;	46,79	31,65	31,65	1481	1481	314	–	–
		м3 грунта		–	11,35	–	531	59,1	0,0115	0,53809
262	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;	1,44	1148,61	–	1654	–	978	1,54	2,2176
		м3 грунта		1148,61	–	1654	–	59,1	–	–
263	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;	1,44	659,03	–	949	–	561	0,972	1,39968
		м3 грунта		659,03	–	949	–	59,1	–	–

264	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=2,000;	46,79	22,18	22,18	1038	1038	220	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	372	59,1	0,00806	0,37713
265	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную глиныК=2,000;	5,9	658,98	–	3888	–	2298	0,972	5,7348
		м3 грунта		658,98	–	3888	–	59,1	–	–
267	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) щебняК=2,000;	34	22,18	22,18	754	754	160	–	–
		м3 грунта		–	7,94	–	270	59,1	0,00806	0,27404
269	11-080801-0101	Основания бутовые. УстройствоК=2,000;	0,72	11070,83	197,22	7971	142	1605	5,66	4,0752
		м3 основания		4293,06	94,44	3091	68	50,8	0,11	0,0792
270	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;	46,79	120,22	51,14	5625	2393	2532	0,108	5,05332
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	3232	1052	59,1	0,02625	1,22824
271	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. УстановкаК=2,000;	0,16	9050	4712,5	1448	754	554	4,933	0,78928
		м3 сборных железобетонных конструкций		3931,25	1643,75	629	263	62,1	1,6765	0,26824
273	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=2,000;	3,68	25350,27	5926,9	93289	21811	21036	8,86	32,6048
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		6896,47	2308,7	25379	8496	62,1	2,218	8,16224
281	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;	35,325	728,24	12,14	25725	429	3253	0,212	7,4889
		м2 поверхности		179,53	1,73	6342	61	50,8	0,002	0,07065
282	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2К=2,000;	2	1400	592,5	2800	1185	1087	0,9538	1,9076
		отверстие		807,5	262	1615	524	50,8	0,3057	0,6114

283 11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2К=2,000;	0,072	94638,89	791,67	6814	57	2003	75,58	5,44176
	м3 заделки		54388,89	375	3916	27	50,8	0,43	0,03096
284 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	0,785	7838,22	1191,08	6153	935	1351	3,24	2,5434
	м3 подстилающего слоя		2354,14	471,34	1848	370	60,9	0,55	0,43175
285 11-110101-0209	Устройство бетонной отмосткиК=2,000;	1,57	20279,62	5,1	31839	8	2543	3,66	5,7462
	м3 подстилающего слоя		2659,24	–	4175	–	60,9	–	–
287 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	5,4	62,04	0,93	335	5	50	0,0213	0,11502
	м2		17,22	–	93	–	54,2	0,0002	0,00108
	Всего прямые затраты				**191763**				**75 12**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 034
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 960
Накладные расходы I уровня, тенге	40 545
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	232 308
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	9 850
Итого, тенге	242 158
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 373
Всего	**261 531**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 923
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	6 132
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**271 586**
2017 г- 31%	84 192

2018 г-69% (к=1,06)	198 638
Итого в текущих ценах 2018 г	**282 830**
НДС (12 %)	33 940
Всего по акту с учетом НДС	**316 770**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Сост рос 4-2 по смене прав.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "управление строительства,архитектуры и градостроитель

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 16

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 6-1-3)

Выгреб V=65м3

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монолитный выгреб								
15	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,42	9050	4711,9	3801	1979	1454	4,933	2,07186
		м3 сборных железобетонных конструкций		3933,33	1640,48	1652	689	62,1	1,6765	0,70413
16	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	10643,53		10644				
		шт.								
17	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	1	4906,58		4907				
		шт.								
18	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	9040,22		9040				
		шт.								

19	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	121,06	728,23	12,15	88159	1471	11146	0,212	25,66472
	м2 поверхности		179,52	1,71	21733	207	50,8	0,002	0,24212
20	11-080101-0401								
	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	18,5	7446,76	1117,08	137765	20666	49864	6,93	128,205
	м3 изолирующего слоя		4809,08	496,7	88968	9189	50,8	0,58	10,73
21	11-130301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	86,16	178,17	1,02	15351	88	1343	0,029	2,49864
	м2		28,6	0,16	2464	14	54,2	0,0002	0,01723
22	11-130301-0112	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слойК=3,000;	258,48	129,44	1,03	33457	267	4017	0,0289	7,47007
	м2		28,5	0,17	7367	44	54,2	0,0002	0,0517
23	11-061401-0104								
	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	86,16	264,9	0,53	22824	46	10353	0,289	24,90024
	м2 поверхности		247,5	0,26	21325	22	48,5	0,0003	0,02585
24	11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	65	231,75	1,62	15064	105	1810	0,0787	5,1155
	м3 емкости		56,63	0,77	3681	50	48,5	0,0009	0,0585
	2.1 Вентиляционная труба								
25	11-220101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка	0,0028	3193928,57	55357,14	8943	155	452	297	0,8316
	км трубопровода		242857,14	17142,86	680	48	62,1	16,09	0,04505
26	11-220401-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр до 500 мм. Укладка	0,00205	2818048,78	317073,17	5777	650	1064	898	1,8409
	км трубопровода		742439,02	93658,54	1522	192	62,1	83,75	0,17169

27	23-011202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические, внутренним диаметром 400 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	2,05	18679,37		38293				
		м								
28	11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	1	9715	70	9715	70	1444	3,14	3,14
		дефлектор								
				2382	9	2382	9	60,4	0,01	0,01
29	11-060301-0408	Сборная гильза. УстановкаК=2,000;	0,0368	201902,17	842,39	7430	31	842	58	2,1344
		т								
				46847,83	353,26	1724	13	48,5	0,36	0,01325
30	11-231201-0101	Люки. Установка	1	1248	126	1248	126	662	1,31	1,31
		шт								
				1006	60	1006	60	62,1	0,07	0,07
31	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	14375,15		14375				
		комплект								
		2.2 Канализационная труба								
32	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,0024	301666,67	88333,33	724	212	345	247	0,5928
		км трубопровода								
				202083,33	29166,67	485	70	62,1	38,24	0,09178
33	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2,4	1337,95		3211				
		м								
		Всего прямые затраты				**430728**				206
										12
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				154 989				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 866				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 607				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				249 873				
		Накладные расходы I уровня, тенге				84 796				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	515 524
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	21 858
Итого, тенге	537 382
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 991
Всего	**580 373**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	13 608
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**602 687**
2017 г- 31%	186 833
2018 г-69% (к=1,06)	440 805
Итого в текущих ценах 2018 г	**627 638**
НДС (12 %)	75 317
Всего по акту с учетом НДС	702 955

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области_____

Соот рас Ф-2 по смете пров.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ Шолпанова Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроит

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 17

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 6-1-4)

Наружный сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети канализации								
		1.3 Канализационный колодец								
19	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83К=11,000; *т*	0,18788	299947,97		56354				
		1.4 Отмостка								
21	11-230101-0102	Основание под отмостку щебеночное. Устройство *м3 основания*	3,454	3515,92	173,42	12144	599	1684	1,02	3,52308
				741,17	43,72	2560	151	62,1	0,051	0,17615
22	11-110101-0209	Бетонная отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3,454	20279,97	5,5	70047	19	5594	3,66	12,64164
				2659,24	–	9185	–	60,9	–	–

Раздел 2 Наружные сети водопровода

2.2 Прокладка трубопроводов

37	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	2	2025,5	117	4051	234	1775	1,82	3,64
		шт.		1380,5	48,5	2761	97	62,1	0,05	0,1
39	11-220801-0105	Подставка под пожарный гидрант диаметром 100-250 мм. УстановкаК=2,000;	0,0798	619310,78	293170,43	49421	23395	19878	312,7	24,95346
		т фасонных частей		308395,99	92719,3	24610	7399	62,1	94,3	7,52514

2.3 Колодец водопроводный Ду=1500мм

65	11-230101-0102	Основание отмостку щебеночное. Устройство	0,314	3515,92	171,97	1104	54	153	1,02	0,32028
		м3 основания		742,04	44,59	233	14	62,1	0,051	0,01601
66	11-110101-0209	Бетонная отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	0,314	20283,44	6,37	6369	2	509	3,66	1,14924
		м3 подстилающего слоя		2659,24	–	835	–	60,9	–	–

2.4 Колодец водопроводный Ду=2000мм

77	11-230101-0102	Основание отмостку щебеночное. Устройство	0,0628	3519,11	175,16	221	11	31	1,02	0,06406
		м3 основания		748,41	47,77	47	3	62,1	0,051	0,0032
78	11-110101-0209	Бетонная отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	0,0628	20286,62	–	1274	–	102	3,66	0,22985
		м3 подстилающего слоя		2659,24	–	167	–	60,9	–	–

Раздел 3 Установка указательного знака ПГ

3.0 Подраздел без наименования

89	11-250129-0501	Установка опознавательного знака	3	1952,67	–	5858	–	2168	1,68	5,04
		знак		1231,33	–	3694	–	58,7	–	–
90	24-010107-0501	Указательный знак пожарного гидранта	0,03	104341,92		3130				
		100шт.								
		Всего прямые затраты				**209973**				**52**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 092
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 314
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141 567
Накладные расходы I уровня, тенге	31 894
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	241 867
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 255
Итого, тенге	252 122
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 170
Всего	**272 292**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 084
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	6 384
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**282 760**
2017 г- 31%	87 656
2018 г-69% (к=1,06)	206 811
Итого в текущих ценах 2018 г	**294 466**
НДС (12 %)	35 335
Всего по акту с учетом НДС	**329 801**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Соот рос Ф-2 по смете

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроит

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

Договор № 176 от 31.08.2017 г Доп. соглш №4 от 11.02.2019 г

Акт № 18

приемки выполненных работ за апрель 2019 год

(локальная смета 7-1-2)

Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие спортивной площадки (S=1277,8м2)								
25	11-010104-0107	Устройство дорожного корыта (глубиной 220 мм) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	281,116	27,79	27,79	7813	7813	1479	–	–
		м3 грунта		–	8,9	–	2503	59,1	0,00775	2,17865
26	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	127,78	2712,3	786,89	346578	100549	18811	0,144	18,40032
		м3 материала основания в плотном теле		102,69	141,44	13122	18073	60,3	0,1357	17,33975
27	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	1277,8	508,3	140,26	649504	179219	50068	0,0398	50,85644
		м2 основания		28,92	36,06	36950	46081	60,3	0,03315	42,35907

28	11-270403-0503								
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-4,000;	-5111,2	37,31	8,59	-190709	-43892	-8287	0,00062	-3,16894
	м2 основания								
			0,45	2,24	-2302	-11441	60,3	0,00216	-11,04019
29	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,6389	76113,63	1214,59	48629	776	220	–	–
	т								
				–	571,29	–	365	60,3	0,58	0,37056
30	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1277,8	1647,8	66,58	2105563	85075	36537	0,0336	42,93408
	м2 покрытия								
				28,78	18,64	36769	23823	60,3	0,01683	21,50537
	Раздел 5 Естественное грунтовое покрытие спортивной площадки (S=1292,4м2)								
33	11-010104-0107	Устройство дорожного корыта (глубиной 200 мм) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	258,48	27,79	27,79	7184	7184	1360	–	–
	м3 грунта								
				–	8,9	–	2301	59,1	0,00775	2,00322
34	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	258,48	2596,38	811,63	671113	209791	39024	0,144	37,22112
	м3 материала основания в плотном теле								
			102,69	147,69	26543	38174	60,3	0,143	36,96264
	Всего прямые затраты				3645675				146
									112
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				111 082				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				546 515				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				119 879				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 988 078				

Накладные расходы I уровня, тенге	139 212
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 784 887
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	160 479
Итого, тенге	3 945 366
Сметная прибыль (8 %), тенге	315 629
Всего	**4 260 995**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	63 915
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	99 905
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 424 815**
2017 г- 31%	1 371 693
2018 г-69% (к=1,06)	3 236 310
Итого в текущих ценах 2018 г	**4 608 003**
НДС (12 %)	552 960
Всего по акту с учетом НДС	**5 160 963**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области

Соот рос Ф-2 по смете

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
Шолпанова Н.Т.