Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан" Министерства — 950240000415
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс", — 110340006844
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №161 от 21.10.2019 г

Номер документа	Дата составления
00000000032	27.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли административного здания РГУ "Национальная библиотека Республики Казахстан"			работа	1	39 370 708,61	39 370 708,61
				Итого	**1**	**x**	**39 370 708,61**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

Scanned by TapScanner

Форма 3-КС

Заказчик: РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» в г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 14/1

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт кровли административного здания РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан

Договор: № 161 от 21.10.2019 г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 г.

№ п/п	Спецификация	Наименование и вид выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ. тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2019 г.	Сумма выполненных работ с начала года
					Сумма аванса. тенге	Сумма погашения. тенге	Остаток тенге				
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1	431	Текущий ремонт кровли административного здания РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан»	объект	39 370 708,61						39 370 708,61	

Заказчик:
Директор
РГУ «Национальная библиотека РК»

Оспанова Б. К. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "АС-Сапа Курылыс"

Мухаметжан С.А. _____

Scanned by TapScanner

Форма 2-В

Заказчик: РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан» в г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 14/1.

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли административного здания РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан»

Наименование обьекта: Текущий ремонт кровли административного здания РГУ «Национальная библиотека Республики Казахстан»

Договор подряда (контракт) № 161 от 21.10.2019 г.

А К Т N2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	м2 кровли	5905	171,00 171,00	-- --	1009783 1009783	-- --	0,15 --	895 --
2.	1208-0101 -2707 РСНБ РК 2015	Демонтаж водосточных воронок	шт.	26	1556,05 1553,71	2,35 1,24	40457 40396	61 32	1,20 0,00	31 0
3.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	14,8259	6290,00 --	-- --	93255 --	-- --	-- --	-- --
4.	4101-0101 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,8259	19040,00 --	-- --	282285 --	-- --	-- --	-- --
5.	1112-0101 -0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	78	1678,98 1534,68	93,52 29,01	130960 119705	7295 2262	1,16 0,02	90 1
6.	2301-0201 -0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	78	1926,00 --	-- --	150228 --	-- --	-- --	-- --

Scanned by TapScanner

1	2	3	4		5	6	7	8
7.	1112-0101 -2102 РСНБ РК 2015	Устроиство водосточных воронок, гидроизоляция примыканий	1 воронка	26	796,38 307,78	-- --	20706 8002	-- --	0,22 --	6 --
8.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,38	90,83 51,92	2,37 0,31	1488 850	39 5	0,03 0,00	0 0
9.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,38	88,49 30,35	1,70 0,31	1449 497	28 5	0,02 0,00	0 0
10.	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция примыканий	м2 кровли	193,6	411,34 166,75	15,39 5,93	79635 32282	2979 1148	0,12 0,00	24 1
11.	2108-0102 -1003 РСНБ РК 2015	Армирующая ткань	м2	193,0	576,00 --	-- --	111168 --	-- --	-- --	-- --
12.	1112-0101 -0509 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция стыков металлических накрывок парапета	м	968,0	767,00 558,67	2,33 1,14	742459 540791	2260 1106	0,41 0,00	394 1
13.	2108-0102 -1003 РСНБ РК 2015	Армирующая ткань	м2	97,0	576,00 --	-- --	55872 --	-- --	-- --	-- --
14.	1112-0101 -0106 РСНБ РК 2015	Геотекстиль плотность 250 гр/м2 К=1,12. Устройство в один слой	м2 кровли	5905	133,11 120,08	8,14 2,68	786023 709072	48040 15821	0,08 0,00	472 9
15.	2108-0102 -1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	5905	150,00 --	-- --	885750 --	-- --	-- --	-- --
16.	1112-0101 -0214 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	5905	299,12 280,55	18,57 2,68	1766323 1656648	109675 15821	0,18 0,00	1069 9
17.	СТПРАЙС-Л ИСТ	ПВХ мембрана Пласфоил Eco 1,2х2100х25000 К 1,12	м2	5905	1900,00	--	11219500	--	--	--

Scanned by TapScanner

1	2	3	4		5	6	7	8
					--	--	--	--	--	--
18.	2113-0207 -1303 РСНБ РК 2015	Крепежная пара с саморезом для кровли длиной 100 мм	шт.	18000	27,00 --	-- --	486000 --	-- --	-- --	-- --
19.	2110-0502 -0105 РСНБ РК 2015	Герметик	кг	18	2443,00 --	-- --	43974 --	-- --	-- --	-- --
20.	2110-0102 -0203 РСНБ РК 2015	Планка прижимная	м	1326	456,00 --	-- --	604656 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					18511971 4118026	170377 36200		2982 22
		В том числе :					0 0			
		Стоимость оборудования, всего					594778		43078944	
		в том числе, оборудование поставки заказчика								
		Итого с временными		1,4 %			861579		43940523	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %			5272863		49213386	
		Итого с НДС		12 %					9842678	
		Тендерная скидка 20%		12%			4218290		39370708	
		Итого к оплате с НДС								

Заказчик:

Директор
РГУ «Национальная библиотека РК»

Оспанова Б.Ж.

Подрядчик:

Директор
ТОО "АС-Сапа Курылыс"

Мухаметжан С.А.

Scanned by TapScanner